1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE OBRA No. CLPIH401 DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVIL H&E NIT. 901.767.013-6 R.L/ HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON C.C. 79.944.179 de Bogotá D.C. Correo electrónico: consorciocivilheinder@gmail.com
FECHA SUSCRIPCION:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones sin superar la presente vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($551.483.183,oo) MCTE.
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE REINICIO No.1:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTROSI No. 01 MODIFICACION PLAZO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 MODIFICA CALUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO VIGENCIA FISCAL..
OTROSÍ No. 02 ADICIONAL EN PLAZO ADICIONAL EN VALOR	12 DE NOVIEMBRE DE 2024 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO PRÓRROGA DE UN (01) MES. MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONAL DE SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($75.179.357,oo) MCTE.
OTROSÍ No. 03 ADICIONAL EN PLAZO	13 DE DICICEMBRE DE 2024 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO PRORROGA UN (1) MES
OTROSÍ No. 04 ADICIONAL EN PLAZO	10 DE ENERO DE 2025 MODIFICACIÓN CLÁUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO PRORROGA DOS (2) MESES.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	07 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No.2:	07 DE ABRIL DE 2025
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones sin superar la vigencia fiscal 2025.

VALOR TOTAL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($626.662.540,oo) MCTE..
VALOR TOTAL EJECUTADO:	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCINETOS OCHENTA Y SEIS MILCIENTO SESENTA PESOS ($597.386.160,oo) MCTE..
VALOR NO EJECUTADO:	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($29.276.380,oo) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DEL ACTA:	15 DE ABRIL DE 2025

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	16 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.01 – SUSPENSIÓN 1	26 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	26 de diciembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 - REINICIO 1	24 de Septiembre de 2024
ACTA DE REINICIO No. 01	24 de Septiembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.03 MODIFICACION VIGENCIA	24 de Septiembre de 2024
OTROSÍ No.01	24 de Septiembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES	12 de Noviembre de 2024
OTROSÍ No.02	12 de Noviembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.05 – ADICION TIEMPO	13 de Diciembre de 2024
OTROSÍ No.03	13 de Diciembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.06 – ADICION TIEMPO	10 de Enero de 2025
OTROSÍ No.04	10 de Enero de 2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.07 – SUSPENSION No. 2	7 de Marzo de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 02	7 de Marzo de 2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.08 - REINICIO 2	7 de Abril de 2025
ACTA DE REINICIO No. 02	7 de Abril de 2025
ACTA DE TERMINACION	15 de Abril de 2025

3. CONSIDERANDO

1. El Interventor el Ingeniero **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO WF,** y el contratista de obra el Ingeniero **HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON** en calidad de representante legal de **CONSORCIO CIVIL H&E .,** manifiestan que la obra cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA", localizada en la vereda Pantanos del municipio de Timana (H), han sido ejecutadas conforme a lo establecido en **ACTA DE RECIBO DE OBRA DIH-CGID-F21**, que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas aprobadas y avaladas por la Interventoría y estas conservan el objeto, alcance y la localización del mismo y de acuerdo al cumplimiento del contrato de obra No. CLPIH401 DE 2023.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual se da por terminada la ejecución del Contrato de obra No. CLPIH401 DE 2023.

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Obra CLPIH401 DE 2023, como se detalla a continuación:

   Fecha de terminación: 15 de Abril de 2025
   Causa de terminación: Terminación de la obra y del plazo contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Interventor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

4. Pendientes de Obra de acuerdo al **ACTA DE RECIBO DE OBRA DIH-CGID-F21.**

*Para constancias se firma en Neiva, a los **Quince (15) días del mes de abril del 2025**, por quienes en ella intervienen.*

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
R.L. CONSORCIO CIVIL H&E
Contratista

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANÍA
R.L. CONSORCIO WF
Interventor

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director Inderhuila
Supervisor

EDINZON SALCEDO LOSADA
Vo.Bo. Apoyo a la supervisión
Contratista Inderhuila

Vo.Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Abogado - Contratista GID Inderhuila.

Vo.Bo. DANIELA RIVERA GARCÍA
Abogada - Contratista Inderhuila

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F21
		Versión:	2
	PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha de Aprobacion:	
	ACTA DE RECIBO DE OBRA		12/09/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CLPIH401 DE 2023			
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA PANTANOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMANETO DEL HUILA "				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 551.483.183,00	ACTA DE INICIO:	16 de noviembre de 2023		
VALOR ADICIONAL 1:	$ 75.179.357,00	ACTA DESUSPENSION 01:	26 diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 626.662.540,00	ACTA DE REINICIACION 01:	24 septiembre de 2024	ACTA DE RECIBO	
VALOR ANTICIPO 25%:	$ 137.870.796,00	ACTA DESUSPENSION 02:	7 marzo de 2025		
PLAZO:	3 MESES	ACTA DE REINICIACION 02:	7 abril del 2025		
PLAZO ADICIONAL 1:	1 MESES	ACTA DE TERMINACION:	15 Abril de 2025		
PLAZO ADICIONAL 2:	1 MESES				
PLAZO ADICIONAL 3:	2 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	15 de abril de 2025	1	
PLAZO TOTAL:	7 MESES				

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVIL H&E	R.L	HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 34.422.393
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	R.L	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	VALOR POR PAGAR:	$ 34.422.393

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 1 FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBRA EJECUTADA ACTA No. 1 FECHA: 26 de febrero de 2025		ACTA No. 2 FECHA: 09 de abril del 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.01	Localización y replanteo.	M2	937,20	$ 3.558,00	$ 3.334.558,00	900,42	$ 3.558,00	$ 3.203.694,00	900,42	$ 3.203.694,00	-	$ -		$ -	900,42	$ 3.203.694,00
1.02	Corte de Placa de Concreto e=0.10 mts	ML	20,30	$ 26.280,00	$ 533.484,00	157,80	$ 26.280,00	$ 4.146.984,00	74,90	$ 1.968.372,00	-	$ -	82,90	$ 2.178.612,00	157,80	$ 4.146.984,00
1.03	demolición de placa de concreto de = 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante	M2	2,00	$ 116.723,00	$ 233.446,00	108,84	$ 116.723,00	$ 12.704.131,00	108,84	$ 12.704.131,00	-	$ -		$ -	108,84	$ 12.704.131,00
1.04	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	185,33	$ 46.003,00	$ 8.525.736,00	217,73	$ 46.003,00	$ 10.016.233,00	217,73	$ 10.016.233,00	-	$ -		$ -	217,73	$ 10.016.233,00
1,05	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	114,10	$ 83.849,00	$ 9.566.836,00	201,44	$ 83.849,00	$ 16.890.543,00	200,22	$ 16.788.247,00	-	$ -	1,22	$ 102.296,00	201,44	$ 16.890.543,00
1.06 NP	Relleno, crudo de rio para filtrar y compactar, mecánicamente.	M3				54,49	$ 127.780,00	$ 6.962.732,00	54,49	$ 6.962.732,00	-	$ -		$ -	54,49	$ 6.962.732,00
1.07 NP	Filtro en tubería de drenaje de 4" PVC perforada	ML				94,50	$ 138.014,00	$ 13.042.323,00	-	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 22.194.060,00			$ 66.966.640,00		$ 51.643.409,00		$ -		$ 2.280.908,00		$ 53.924.317,00
2.	CIMENTACIÓN															
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	15,92	$ 34.012,00	$ 541.471,00	16,40	$ 34.012,00	$ 557.797,00	16,40	$ 557.797,00	-	$ -		$ -	16,40	$ 557.797,00
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	42,42	$ 619.063,00	$ 26.260.652,00	34,56	$ 619.063,00	$ 21.394.817,00	34,56	$ 21.394.817,00	-	$ -		$ -	34,56	$ 21.394.817,00
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2.306,00	$ 7.116,00	$ 16.409.496,00	2.462,20	$ 7.116,00	$ 17.521.015,00	2.462,20	$ 17.521.015,00	-	$ -		$ -	2462,20	$ 17.521.015,00
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7,96	$ 742.041,00	$ 5.906.646,00	12,20	$ 742.041,00	$ 9.052.900,00	12,20	$ 9.052.900,00	-	$ -		$ -	12,20	$ 9.052.900,00
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.127,00	$ 7.116,00	$ 8.019.732,00	1.257,66	$ 7.116,00	$ 8.949.509,00	1.257,66	$ 8.949.509,00	-	$ -		$ -	1257,66	$ 8.949.509,00
2,06	Concreto Ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	53,98	$ 360.003,00	$ 19.434.402,00	76,03	$ 360.003,00	$ 27.371.028,00	76,03	$ 27.371.028,00	-	$ -		$ -	76,03	$ 27.371.028,00
2.07 NP	Suministro e instalación de plástico negro 3,5 impermeabilización.	M2				138,72	$ 15.257,00	$ 2.116.451,00	138,72	$ 2.116.451,00	-	$ -		$ -	138,72	$ 2.116.451,00
Subtotal					$ 76.572.399,00			$ 86.963.517,00		$ 86.963.517,00		$ -		$ -		$ 86.963.517,00
3	CUBIERTA															
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	16,00	$ 920.829,00	$ 14.733.264,00	17,04	$ 920.829,00	$ 15.690.926,00	16,20	$ 14.917.430,00	-	$ -		$ -	16,20	$ 14.917.430,00
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.093,00	$ 7.116,00	$ 29.125.788,00	3.894,25	$ 7.116,00	$ 27.711.483,00	3.894,25	$ 27.711.483,00	-	$ -		$ -	3894,25	$ 27.711.483,00
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.	M3	20,00	$ 1.004.876,00	$ 20.097.520,00	19,37	$ 1.004.876,00	$ 19.464.448,00	18,29	$ 18.380.840,00	-	$ -		$ -	18,29	$ 18.380.840,00
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.160,00	$ 7.116,00	$ 15.370.560,00	2.348,55	$ 7.116,00	$ 16.712.282,00	2.348,55	$ 16.712.282,00	-	$ -		$ -	2348,55	$ 16.712.282,00
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	65,80	$ 40.347,00	$ 2.654.833,00	65,80	$ 40.347,00	$ 2.654.833,00	65,80	$ 2.654.833,00	-	$ -		$ -	65,80	$ 2.654.833,00
Subtotal					$ 81.981.965,00			$ 82.233.972,00		$ 80.376.868,00		$ -		$ -		$ 80.376.868,00
4	CUBIERTA															

4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	845,86	$ 211.559,00	$ 178.949.296,00	845,53	$ 211.559,00	$ 178.879.481,00	-	$ -	845,53	$ 178.879.481,00		$ -	845,53	$ 178.879.481,00
Subtotal					$ 178.949.296,00			$ 178.879.481,00		$ -		$ 178.879.481,00		$ -		$ 178.879.481,00
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO															
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.798,00	$ 4.544.614,00	307,11	$ 14.798,00	$ 4.544.614,00	-	$ -	307,11	$ 4.544.614,00		$ -	307,11	$ 4.544.614,00
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 3.710.773,00	$ 7.421.546,00	0,00	$ 3.710.773,00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -
5.03	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta, e= 10 cms.	M2	20,30	$ 73.943,00	$ 1.501.043,00	140,28	$ 73.943,00	$ 10.372.724,00	26,4987900	$ 1.959.400,00	99,381210	$ 7.348.545,00	14,40	$ 1.064.779,00	140,28	$ 10.372.724,00
5.04	Cuneta en concreto de 3.000psi, según diseño	ML	66,04	$ 83.852,00	$ 5.537.586,00	69,80	$ 83.852,00	$ 5.852.870,00	-	$ -	69,80	$ 5.852.870,00		$ -	69,80	$ 5.852.870,00
5.05 NF	Mantenimiento de cancha multifuncional Futbol de Salón, Baloncesto, incluye pintura, mallas, demarcado y logos.	UND				2,00	$ 736.291,00	$ 1.472.582,00	-	$ -	2,00	$ 1.472.582,00		$ -	2,00	$ 1.472.582,00
Subtotal					$ 19.004.789,00			$ 22.242.790,00		$ 1.959.400,00		$ 19.218.611,00		$ 1.064.779,00		$ 22.242.790,00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	49,60	$ 80.145,00	$ 3.975.192,00	49,60	$ 80.145,00	$ 3.975.192,00	-	$ -	-	$ -	49,60	$ 3.975.192,00	49,60	$ 3.975.192,00
6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	24,10	$ 107.091,00	$ 2.580.893,00	23,68	$ 107.091,00	$ 2.535.915,00	-	$ -	-	$ -	23,68	$ 2.535.915,00	23,68	$ 2.535.915,00
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	24,00	$ 219.053,00	$ 5.257.272,00	24,00	$ 219.053,00	$ 5.257.272,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 438.106,00	2,00	$ 438.106,00
6.04	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 349.989,00	$ 699.978,00	2,00	$ 349.989,00	$ 699.978,00	-	$ -	2,00	$ 699.978,00		$ -	2,00	$ 699.978,00
6.05	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0,40 mts, con altura variable menor a 0,50 mts, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4"+ tubería PVC drenaje de 6"	ML	66,04	$ 63.617,00	$ 4.201.267,00	91,04	$ 63.617,00	$ 5.791.692,00	-	$ -	-	$ -	32,84	$ 2.089.182,00	32,84	$ 2.089.182,00
Subtotal					$ 16.714.602,00			$ 18.260.049,00		$ -		$ 699.978,00		$ 9.038.395,00		$ 9.738.373,00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 638.903,00	$ 1.916.709,00	3,00	$ 638.903,00	$ 1.916.709,00	3,00	$ 1.916.709,00	-	$ -		$ -	3,00	$ 1.916.709,00
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera	M3	16,24	$ 46.003,00	$ 747.089,00	16,24	$ 46.003,00	$ 747.089,00	-	$ -	16,24	$ 747.089,00		$ -	16,24	$ 747.089,00
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha.	ML	29,00	$ 49.342,00	$ 1.430.918,00	29,00	$ 49.342,00	$ 1.430.918,00	-	$ -	29,00	$ 1.430.918,00		$ -	29,00	$ 1.430.918,00
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 304.503,00	$ 609.006,00	2,00	$ 304.503,00	$ 609.006,00	-	$ -	2,00	$ 609.006,00		$ -	2,00	$ 609.006,00
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 282.276,00	$ 564.552,00	2,00	$ 282.276,00	$ 564.552,00	-	$ -	2,00	$ 564.552,00		$ -	2,00	$ 564.552,00
7.06	Suministro - instalacion y cableado de medida directa en poste	UND	1,00	$ 1.016.827,00	$ 1.016.827,00	1,00	$ 1.016.827,00	$ 1.016.827,00	-	$ -	1,00	$ 1.016.827,00		$ -	1,00	$ 1.016.827,00
7.07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.701.216,00	$ 4.701.216,00	1,00	$ 4.701.216,00	$ 4.701.216,00	-	$ -	1,00	$ 4.701.216,00		$ -	1,00	$ 4.701.216,00

7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 AL ser8000 + 1x8 CU.	ML	12,00	$ 88.535,00	$ 1.062.420,00	12,00	$ 88.535,00	$ 1.062.420,00	-	$ -	12,00	$ 1.062.420,00		$ -	12,00	$ 1.062.420,00
7.09	Suministro e instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 368.969,00	$ 4.427.628,00	12,00	$ 368.969,00	$ 4.427.628,00	-	$ -	12,00	$ 4.427.628,00		$ -	12,00	$ 4.427.628,00
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	64,00	$ 58.153,00	$ 3.721.792,00	64,00	$ 58.153,00	$ 3.721.792,00	-	$ -	64,00	$ 3.721.792,00		$ -	64,00	$ 3.721.792,00
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 1.018.790,00	$ 12.225.480,00	12,00	$ 1.018.790,00	$ 12.225.480,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 12.225.480,00	12,00	$ 12.225.480,00
7.12	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 975.015,00	$ 975.015,00	1,00	$ 975.015,00	$ 975.015,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 975.015,00	1,00	$ 975.015,00
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.035.368,00	$ 1.035.368,00	1,00	$ 1.035.368,00	$ 1.035.368,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.035.368,00	1,00	$ 1.035.368,00
7.14	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado.	UND	2,00	$ 2.252.908,00	$ 4.505.816,00	2,00	$ 2.252.908,00	$ 4.505.816,00	2,00	$ 4.505.816,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 4.505.816,00
7.15	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y percha de gancho abierto.	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 340.951,00	1,00	$ 340.951,00
7.16	Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.	UND	1,00	$ 236.067,00	$ 236.067,00	1,00	$ 236.067,00	$ 236.067,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 236.067,00	1,00	$ 236.067,00
7.17	Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y	UND	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00	1,00	$ 340.951,00	$ 340.951,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 340.951,00	1,00	$ 340.951,00
7.18	Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE - 600	ML	55,00	$ 46.080,00	$ 2.534.400,00	55,00	$ 46.080,00	$ 2.534.400,00	-	$ -	55,00	$ 2.534.400,00		$ -	55,00	$ 2.534.400,00
Subtotal					$ 42.392.205,00			$ 42.392.205,00		$ 6.422.525,00		$ 20.815.848,00		$ 15.153.832,00		$ 42.392.205,00
8	**TRANSPORTE**															
8.01	Transporte de materiales pétreos.	M3-Km	3.070,21	$ 1.100,00	$ 3.377.231,00	3.083,07	$ 1.100,00	$ 3.391.377,00	3.083,07	$ 3.391.377,00	-	$ -		$ -	3083,07	$ 3.391.377,00
Subtotal					$ 3.377.231,00			$ 3.391.377,00		$ 3.391.377,00		$ -		$ -		$ 3.391.377,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 441.186.547,00**			**$ 501.330.033,00**		**$ 230.757.096,00**		**$ 219.613.918,00**		**$ 27.537.914,00**		**$ 477.908.928,00**
	Administración	**20%**			$ 88.237.309,00			$ 100.266.007,00		$ 46.151.419,00		$ 43.922.784,00		$ 5.507.583,00		$ 95.581.786,00
	Imprevistos	**1%**			$ 4.411.865,00			$ 5.013.300,00		$ 2.307.571,00		$ 2.196.139,00		$ 275.379,00		$ 4.779.089,00
	Utilidad	**4%**			$ 17.647.462,00			$ 20.053.201,00		$ 9.230.284,00		$ 8.784.557,00		$ 1.101.517,00		$ 19.116.357,00
	TOTAL COSTO				**$ 551.483.183,00**			**$ 626.662.540,00**		**$ 288.446.370,00**		**$ 274.517.398,00**		**$ 34.422.393,00**		**$ 597.386.160,00**
	AMORTIZACION ANTICIPO	**25%**								**$ 72.111.593,00**		**$ 65.759.203,00**		**$ -**		**$ 137.870.796,00**
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO									**$ 216.334.777,00**		**$ 208.758.195,00**		**$ 34.422.393,00**		**$ 459.515.364,00**
	% AVANCE DE OBRA									**46,0289791695543%**		**43,806256234815%**		**5,49297122499%**		**95,3282064697852%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MD/CTE**

NOTA PENDIENTES OBRA:		Quedan pendientes por realizar ajustes y obras menores de acuerdo a las observaciones realizadas consignadas en la presente ACTA DE RECIBO por la Interventoría y el contratista, las cuales se recibirán a satisfacción una vez realizadas los ajustes pertinentes y a satisfacción para efectuar la firma del ACTA DE RECIBO FINAL como:
	1.	No se reconocera el pago de los filtro del item 1.07, dado que se definio que la tuberia sobre paso los costos del mercado y se comparao con el item 6.05 dando la razon con menor precio y mayor diametro.
	2.	Se le exige al contratista le revision de una filtracion del eje B, donde se debio reemplazar el manto cetal, lo cual debe hacerse en los proximos dias.
	3.	Se le recominda al contratista ajustar los bajantes a las columnas, con abrazaderas o cinta bandi, lo que mejor se le ajuste al contratista, para evitar que se deterioren los bajantes prematuramente,
	4.	Se le recominda al contrtita hacer un acta de entrega a la comunidad d elas mallas de las canchas
	5.	No se le reconocerala contratista la totalidad de los filtros del item 6.05, dado que solo construyo uno de los ejes en el eje A
	6	Se le recomienda al contratista el retiro de todos los escombros, madera y hacer la limpieza general con recibo de la comunidad.

HERNAN JOSE TRUJILLO CALDERON
R.L CONSORCIO CVIL H&E
CONTRATISTA

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
R.L. CONSORCIO WF
INTERVENTOR