ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	SAMC-001-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**"DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA EL LAZARO, EN EL MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 0153 DE 2025, FIRMADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA CVC."**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	02 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SETENTA Y UN MILLONES CIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($71.171.055,00) M/Cte**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de Treinta (30) dias, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. La fecha de terminación del plazo del contrato será la fecha en la cual se suscriba el acta de terminación y/o recibo final del objeto contratado.
FECHA DE INICIO:	18 DE MARZO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000028 Y 01 000029 DEL 05 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Toro Valle, a los (28) días del mes de MAYO del año 2026, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE PLANEACION, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **18** del mes **ABRIL** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	OPERACIÓN				71.171.055
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO)	UND	1	1.160.622,00	1.160.622,00
2	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACION)	ML	1250	9.841,30	12.301.629,00
3	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES DE DESCOLMATACION)	ML	1250	9.841,30	12.301.629,00
4	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (1100 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)	M3	2310	9.845,15	22.742.297,00
5	RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KMS INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS (150 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)	M3	315	37.058	11.673.270,00
6	CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE APROVECHAMIENTO)	GL	1	4.343.279,25	4.343.279,00
7	CARGUE Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DESCOLMATACION (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL MANUAL, RETIRO - ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOMETRO)	M3	171	38.879,12	6.648.329,00
				VALOR EJECUTADO:	71.171.055

- **SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO).**

Suministro, instalación y desinstalación de una valla informativa donde la comunidad pueda observar la información relevante en cuanto a que obra se está ejecutando y en qué lugar se realiza.

- **LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACION)**

Previo al inicio de las actividades propias de la descolmatación, realizaron el levantamiento topobatimétrico, lo cual les permite realizar un diagnóstico del estado de la quebrada El Lázaro.

Para realizar esta actividad llevaron a cabo una jornada de campo con la comisión topográfica, realizaron el levantamiento topobatimétrico con equipo RTK y dron para el levantamiento de lo fotogrametría.

- **LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES DE DESCOLMATACION)**

Realizaron las actividades propias de la descolmatación, realizaron el levantamiento topobatimétrico, lo cual les permitio realizar un análisis físico del estado posterior a la intervención de la quebrada El Lazaro. Para realizar esta actividad llevaron a cabo una jornada de campo con la comisión topográfica, realizaron el levantamiento topobatimétrico con equipo RTK y dron para el levantamiento de lo fotogrametría.

- **EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (1100 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)**

Esta actividad consistió en el retiro de material que se encuentra en el cauce de la quebrada El Lazaro para así poder mejorar su capacidad hidráulica, y disponerlo en la zona superior del talud del cauce, como lo puede ser la llanura de inundación natural que tiene dicha quebrada. Para la ejecución de este ítem utilizaron una retroexcavadora CAT 320, que iba transitando dentro del cauce de la quebrada y disponiendo el material en las zonas requeridas, siguiendo el lineamiento de la sección

de excavación en cuanto a la profundidad, evitando así exponer el suelo con un tipo arcilloso sin contenido de material de arrastre, perdiendo su capacidad portante y generando condiciones que aumenten la posibilidad de deslizamiento de los taludes.

- **RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KMS INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS (150 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)**

En esta actividad se hizo el retiro de material que se encuentra en el cauce de la quebrada El Lázaro para así poder mejorar su capacidad hidráulica, y disponerlo en sitios autorizados.

Para la ejecución de este ítem utilizaron una retroexcavadora CAT 320, un bulldozer Komatsu y volquetas. El bulldozer transita dentro del cauce de la quebrada arrastrando material hacia una zona de cargue que se adecuo en la orilla del cauce, desde allí la retroexcavadora carga las volquetas y estas, a través de un predio privado, hacían su tránsito para dirigirse a los sitios de descarga autorizados, siguiendo el lineamiento de la sección de excavación en cuanto a la profundidad, evitando así exponer el suelo con un tipo arcilloso sin contenido de material de arrastre, perdiendo así su capacidad portante y generando condiciones que aumenten la posibilidad de deslizamiento de los taludes.

- **CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE APROVECHAMIENTO)**

En esta actividad realizaron la poda de algunas ramas de árboles que se encontraban dentro del cauce de la quebrada El Lázaro, las cuales se realizaron con el brazo de la retroexcavadora con el fin que la maquinaria pudiera transitar libremente sin que se viera afectada esta o la estabilidad del árbol, garantizando las condiciones ambientales. Este material fue cargado en las volquetas y dispuesto en un sitio autorizado.

- **CARGUE Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DESCOLMATACION (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL MANUAL, RETIRO - ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOMETRO)**

Esta actividad consistió en el retiro del material que se encuentra en el cauce de la quebrada El Lázaro para así poder mejorar su capacidad hidráulica, y disponerlo en

sitios autorizados. Para la ejecución de este ítem utilizaron una retroexcavadora, un bulldozer y volquetas. El bulldozer transita dentro del cauce de la quebrada arrastrando material hacia una zona de cargue que se adecuo en la orilla del cauce, desde allí la retroexcavadora carga las volquetas y estas, a través de un predio privado, hacían su tránsito para dirigirse a los sitios de descarga autorizados, siguiendo el lineamiento de la sección de excavación en cuanto a la profundidad; evitando así exponer el suelo con un tipo arcilloso sin contenido de material de arrastre, perdiendo así su capacidad portante y generando condiciones que aumenten la posibilidad de deslizamiento de los taludes.

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($71.171.055) M/cte, de los cuales ya se cancelo el 50 % como pago de anticipo, es decir que el valor a cancelar es de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS ($ 35.585.528) MCTE.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 71.171.055	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 71.171.055	
Valor total de pagos parciales:		$ 35.585.527
Valor final a pagar:		$ 35.585.528
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI X NO

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de Obra No. SAMC-001-2026, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Contratista,

Adriana Garcia.V

LUZ ADRIANA GARCIA VARGAS
C.C: 66.753.49
Representante Legal
LCS INGENIERIAS SUSTENTABLES SAS
NIT 901717810-6

Supervisor(a)

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)