26 de diciembre de 2025

- Clima Parcialmente nublado
- Personal
1. Residente de obra
2 Residente sst
3. Operarios 1 ayudante
- Equipos: 0
- Actividades:
1. Se realiza cubrimiento del capero una vez la entidad termino de proteger la maquina de rayos x. Asi mismo se cubren las ventanas internas como medida de proteccion.

Residente de obra

27 de diciembre de 2025

- Clima: Parcialmente nublado
- Personal:
1. Residente de obra
2. Residente sst
3. Operativos.
- Equipos: 0
- Actividades:
1. Se inicia desmonte de cielo raso existente con estructura, asi como luminarias paneles 60x60.

Residente de obra

28 de diciembre de 2025

- Clima
- Personal
1. N/A
2. N/A
3. N/A
- Equipos: 0
- Actividades
1. Día No laboral

Powered by CamScanner

29 de diciembre de 2025

-Clima: Parcialmente nublado

- Personal

1. Residente de obra:

2. Residente sst

3. Operativo

- Equipos:

-Actividades

1. Proveedor de cajero automatico realizo visita de inspección para notificar y verificar lo requerido para el traslado, segun el diseño proyectado.

2. Se avanza con desmonte de cielo raso, culminando la actividad.

Maria Fernanda
Residente de obra

30 de diciembre de 2025

-Clima: Mayormente nublado

- Personal

1. Residente de obra

2. Residente sst

3. Operarios:

-Equipos: Taladro

- Actividades:

1. En acompañamiento de supervisión y proveedores, se definen detalles constructivos en cuanto al cielo raso dilatación y luz indirecta en el empalme del acabado en palillaje y lamina drywall.

2. Se rectifican medidas para mueble frontal y disposición con relación a puestos de trabajo y maquina de escaner, con directriz de supervisor arq. Daniel muchan, asi tambien se solicita que realicen 3 ventanas de inspección (2 al extremo y 1 central) en zona de palillaje de parte de supervisión hacia el contratista.

3. Durante el recorrido de obra se presenta el encargado del cajero automatico, informando que el traslado se podra realizar dentro de 1 mes aproximadamente debido a coordinaciones internas entre proveedores, por lo cual este movimiento queda pendiente por resolver una vez se terminen las demas actividades proyectadas.

Maria Fernanda
Residente de obra

31 de diciembre de 2025

-Clima: Parcialmente nublado

- Personal de obra/contrato:

• Administrativo:

- Actividades:

1. Durante la jornada no se ejecutaron actividades operativas. Sin embargo se realizó trabajo tecnico consistente en el ajuste de balance de obra, proyectando e identificando actividades no previstas contractualmente y rectificación de medidas conforme a las condiciones actuales, con el fin de garantizar la correcta planificación y continuidad de las actividades futuras.

Maria Fernanda
Residente de obra

01 de enero 2026

Día no laboral

02 de enero 2026

- Clima: Parcialmente nublado

- Personal de obra/contrato

• Administrativo

- Actividades:

1. Se continua con trabajo técnico consistente en el ajuste de proyección de actividades a ejecutar de acuerdo a diseños previos asi como la identificación de actividades no previstas, conforme a lo requerido, y directrices de la supervisión, con el fin de garantizar la correcta plamificación y continuidad de las actividades futuras.

Maria Fernanda
Residente de obra

03 de enero de 2026

Día no laboral

04 de enero de 2026

Día no laboral

05 de enero de 2026

- Clima: Nublado lluviaso

- Personal contrato/obra:

Powered by CamScanner

- Residente de obra: 1
- Residente sst: 1
- Operativo: 2.

Actividades:

1. Se realiza desmonte de salidas de iluminación en cielo raso descubierto, de lamparas existentes.
2. Se realiza replanteo en muro de vano para puesta proyectada, según diseños.

Residente de obra

06 de enero de 2026

- Clima: lluvioso
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente de sst: 1
3. Operativo: 1
- Actividades:

1. Se realiza replanteo de iluminación nueva a proyectar según diseños y directrices dados por la supervisión. Se aclara que las nuevas directrices que dieron lugar al replanteo de la iluminación generan demora en el inicio y ejecución de las actividades, de igual manera son atendidas.

Residente de obra

07 de enero 2026

- Clima: Mayormente nublado
- Personal obra/contrato:
1 Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operativo: 2.
- Actividades

1. Se realiza corte en muro sobre acabado de piedra, para vano de puerta en vidrio.

Residente de obra

08 de enero de 2026

- Clima: Parcialmente nublado
- Personal
1. Residente de obra: 1
2 Residente sst: 1
3. Operativos: 4
- Actividades:

1. Se realiza recorrido en recepción de las actividades en proceso de ejecución con acompañamiento de la arq. Liz representante de la supervisión. Durante el recorrido se definieron detalles de acabado a si como intervenciones complementarias que se mencionan a continuación:

a. Se solicita por parte de supervisión realizar regata en muro transversal para embeber tubería correspondiente a los torniquetes. Para esta actividad se realizará desmonte de tramo de guardaescoba existente para dar continuidad al nivel del piso de la tubería. y posteriormente reinstalación del tramo de guardaescoba.

b. Se solicita por parte de supervisión realizar instalación de tubo en cielo raso con el diámetro necesario para dar lugar al cableado correspondiente a las botoneras que dan acceso por los torniquetes. Esta tubería tendrá como alcance cielo raso y parte del muro por donde se bajará el resto de cableado electrico y de datos, por lo cual iran embebidas en muro.

c. Se solicita por parte de supervisión realizar la instalación de tubería de la misma referencia actual que esta dispuesta para el cajero, pero en el sentido y dirección de la nueva ubicación del cajero según diseño arquitectonico suministrada previamente. La instalación de este tubo solo será en cielo raso, dado que el encargado del cajero suministrará y adecuara el resto.

d. Se presenta muestra a la supervisión de enchapado de muro en palillaje, con la intención de dar visto bueno de la tonalidad del tinte que llevará el fondo y listones en madera, dicha muestra fue avalada y firmada, adicionalmente como detalle de remate se determinó que a borde de muros y guardaescoba se dejara dilatado con fondo de lámina e inicio de palillaje a 2 cm. Para la instalación de este enchapado en cielo raso se acordó dejar 3 escotillas de inspeccion, cuya demarcación sea mínima

Powered by CamScanner

e. Respecto al cauntier de recepción, se dispinió con supervisión que este tendrá un zócalo en granito san Gabriel con un remate superior de pirlan en madera que cubrirá la linea de cambio de materialidad entre el zocalo y tablero melaminico. La altuara del zocalo sera la misma del guardaescoba existente, para que haya homogenidad.

F. En cuanto al muro donde se ubicará la pantalla y que actualmente tiene un soporte, se dispinió que se realizará el acabado de muro con enchape de palillaje y para la zona del soporte se dejará el recuado despasado dela base del soporte el cual se anclará la lamina al fondo del muro, as decir visualmente no se verá el muro sino que tendrá por acabado la lamina de madera lisa de fondo.

2. Se realiza cerramiento provisional en drywall a una sola cara por solicitud de supervisión, para aisbar intervenciones de obra que generan polvo, de la circulación de funcionarios.

3. Se realiza instalación de tubería para iluminación nueva proyectado

Residente de obra

9 de enero 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal de obra/contrato:

1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 3

- Actividades:

1. Se continua con instalación de tubería EMT en techo, proyectada para iluminación.
2. Se continua con demolición de muro para vano de puerta proyectada según esquemas compartidos por la supervisión.

Residente de obra

10 de enero 2026

- Clima: Parcialmente nublado
- Personal obra/contrato:

1. Residente de obra: 1

2. Residente sst: 1
3. Operarios:

- Equipos: pulidora
- Actividades:

1. Se continua con actividad de iluminación, realizando o culminando instalación de tubería e iniciando cableado.

Residente de obra

11 de enero de 2026

Día no laboral

12 de enero de 2026

Día no laboral

13 de enero de 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:

1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2.

- Actividades:

1. Se continua con cableado de iluminación de acuerdo a tubería EMT instalada por techo.
2. Debido al ruido y polvo generado por las actividades civiles como demolición de muro en mampostería para vano de puerta, el personal funcionario manifiesto incomodidad, por lo que solicitan que las actividades se ejecuten una vez no haya personal de la entidad. Asi pues se detienen actividades las cuales se retomaran en horas de la tarde noche.

Residente de obra

3. En acompañamiento de la supervisión arq. Daniel Merchan, se realizó verificación en sitio de la ubicación de las letras correspondientes al titulo "Palacio de justicia" con su respectivo escudo, evaluando altura, dimensiones, dejando que el inicio del titulo se dispondrá a una distancia de 25cm desde el acabado de palillaje del techo, de igual

Powered by CamScanner

manera la ubicación final, se precisará en sitio, una vez sea fabricada cada letra según la plantilla verificada por supervisión.
4. Adicionalmente, se efectuó una nueva revisión de la ubicación de la regata, realizando la observación de que esta debera alinearse con los torniquetes existentes. Asimismo, por directriz de la supervisión arq. Daniel Merchan, se confirmó la realización del mantenimiento de la puerta en sus partes metalicas y de la ventana existente, el cual consistirá en el retoque de la pintura unicamente en su cara interna, para dicha actividad, se deberá buscar o asemejar el color existente. Finalizando la visita tambien se rectificó que el acabado del pañillaje en el muro donde actualmente se encuentra el televisor, será instalado directamente sobre muro, por lo cual el cableado debera ser embebido en muro por tubería PVC, cumpliendo con la normatividad vigente, de igual manera deberá mantenerse el enmarcado del soporte del televisor que se instalará sobre la lamina en madera de fondo lisa.
5. Se informa que la visita y definiciones en sitio con la supervisión, no fueron realizadas con el acompañamiento de interventoría, por lo cual se solicitará de manera oficial el aval de las observaciones / solicitudes manifestadas por el supervisor arq. Daniel Merchan.

Residente de obra

14 de enero de 2026

- Clima:
- Personal de obra / contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 1
- Actividades:
1. Considerando el esquema remitido de la distribución de luminarias, no se presentan más actividades relacionadas, hasta no recibir una respuesta.
2. Se avanzó con demolición de muro, para vano de puerta, quedando pendiente el corte de malla de refuerzo que portaba.

Residente de obra

15 de enero de 2026

- Clima: Mayormente nublado
- Personal obra / contrato:
1. Residente obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 3
- Equipos: pulidora
- Actividades:
1. Considerando la observación realizada por la interventoria, avisando el cambio de sentido del cajero y la solicitud de efectuar los ajustes correspondientes en el sistema de iluminación, se realizó la validación en campo de los ajustes pertinentes, determinando que no sera necesario desmontar ni ajustar tubería existente, requiriendose unicamente la adición de mayor longitud de cableado, razón por la cual no se ve afectada la disposición actualmente instalada.
2. Se realiza el corte de malla de refuerzo del muro demolido para vano de puerta proyectada.
3. Se realiza regata para tubería de torniquete, actividad que se encuentra a la espera de respuesta de aval por interventoria

Residente de obra

16 de enero de 2026

- Clima: Parcialmente nublado
- Personal obra / contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2.
- Equipos: (1) taladro, atornillador (1)
- Actividades:
1. Se realiza instalación parcial de cielo raso, considerando el espacio donde se realizará reforzamiento estructural para instalación de pañillaje
2. Se realiza traslado de cajero automatico hacia la ubicación del esquema realizado por la entidad, sin embargo el personal encargado del traslado manifestó definir el sentido final, ya que internamente deberán realizar

Powered by CamScanner

las respectivas verificaciones técnicas. De igual manera se aclara que la instalación de tubería fue dispuesta según directriz de supervisión.

Residente de obra

17 de enero 2026

- Clima: parcialmente nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2.
- Actividades:
1. Se realizan resanes en muro, considerando zonas donde la capa del estuco se encuentra soplada y donde se encuentran perforaciones por desmonte de canaleta metalica.
2. Se realiza orden y aseo, del areá ubicando materiales y herramienta en las zonas destinadas.

Residente de obra

18 de enero 2026

Día no laboral

19 de enero 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 4
- Equipos: 1 pulidora.
- Actividades:
1. Se continua con instalación de tubería correspondiente a puntos de datos y puntos electricos, de puestos de trabajo proyectados según esquema suministrado por la supervisión.
2. Se realiza resane de regata en muro transversal.
3. Se realiza recorrido con la participación de supervisión arquitectos Daniel Marchan, Liz Sandoval. Durante el recorrido en acompañamiento

del director de interventoria el arq. Ricardo Mansilla, se sugirieron cambios como:

a. ampliación del vano de acceso principal para instalar una puerta unica en vidrio. con hojas corredizas automatizadas, lo cual implica reforzamiento estructural adicional. Se dejó constancia de que la puerta originalmente proyectada se encuentra en etapa final de fabricación, por lo que cualquier modificación generará sobrecostos no contemplados contractualmente. En tanto se confirma y avale el cambio por parte de interventoria, se suspenderán actividades asociadas a este acceso, con posible afectacion al tiempo de entrega del espacio.

b. Se solicitaron muestras delos acabados de enchape de pared y cielo raso (palillaje en madera) asi como del counter (laminado, granito) para reevaluación de funcionaria de la entidad interesada. Se aclaró y reitero que dichos elementos se encuentran en fabricación, conforme a lo aprobado con muestras previamente. Asi tambien se informa que cualquier modificación posterior implicará reprocesos y sobrecostos no asumidos por el contratista.

Residente de obra.

20 de enero de 2026

- Clima: mayormente nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 3.
- Equipos: pulidora (1)
- Actividades:
1. Se realiza continuación de regata para tubería de torniquetes, requerida por la entidad, para esta actividad se desmonto 20cm de guardaescoba en granito, para que la tubería bajará al nivel de piso.
2. Se realizan detalles menores de estuco en todos los muros.

Residente de obra

21 de enero de 2026

- Clima: Parcialmente nublado

Powered by CamScanner

- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2
- Equipos: 1 Pulidora
- Actividades:
1. Se continua con intalación de tubería por muro de conexión a pantalla TV, torniquete, botonera y puntos electricos y de datos para puestos de trabajo.
2. Se realizó nuevamente en recepción con la participación de la supervisión arq. Daniel Marchan y con el acompañamiento de la residente de interventoria la ing. Alejandra Mann y presencia de residente de obra Alejandra Velandia. Durante el recorrido se revisó y definió puntualmente el tema de acceso de la puerta ppal, basandose en planos con el ajuste puntual realizados por el supervisor, estableciendo que se ejecutará una sola puerta con un único vano, consistente en una puerta automatizada de 6 hojas: 4 hojas corredizas, 2 hojas fijas laterales, inicialmente en vidrio templado con acabado parcial sandblasting, motorizado y con control de programación. En consecuencia se le aclaró a la supervisión e interventoría que estos ajustes y nuevas definiciones conllevan el detenimiento de la instalación del palillaje, toda vez que la nueva puerta automatizada requerirá, instalaciones electricas no contempladas inicialmente, lo cual implico replantear tubería, cableado y ruta de instalacion del sistema, generando demoras en el desarrollo del resto de actividades enlazadas a los acabados.
3. Adicionalmente, se revisaron las regatas y la tubería embebida en muro correspondiente a los torniquetes, sin presentarse observaciones por parte de la supervisión, quedando conforme con la instalacion ejecutada. De igual manera, se revisó la regata correspondiente al punto de TV, realizando la observación de que las cajas dispuestas deben quedar aliveadas y que el punto de red regulada que alimenta el televisor, deberá extenderse hasta la nueva caja instalada, de manera que quede como una toma regulada. En cuanto al punto de datos, solo se utilizará el patch cord al interior de la tubería, dejando en la caja a la vista la saliente o jack.
4. Por lo anterior se solicitara oficialmente el aval y confirmación de los cambios, para proceder.

5. Se realiza orden y aseo del espacio al finalizar la jornada.

Residente de obra.

22 de enero de 2026

- Clima: Parcialmente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 1
- Actividades.
1. Debido a los ultimos cambios manifestados respecto a la puerta de acceso por parte de la supervisión, los cuales suspenden y afectan la ejecución y continuidad del resto de actividades enlazadas y programadas, tales como las instalaciones electricas, el cerramiento del cielo raso, aplicación de pintura, instalación de acabado de madera en techos y muro, entre otras, se deja constancia de que la obra se encuentra a la espera de aval tecnico formal por parte de interventoria, incluyendo la entrega de plano de referencia, conforme a lo solicitado mediante el oficio remitido. En consecuencia, mientras se define y autoriza formalmente los cambios, se ejecutan actividades menores, consistentes en resanes puntuales asociados a las instalaciones de tubería en regatas previamente ejecutadas.
2. Se informa que personal del cajero automatico continua con las conexiones e instalaciones pertinentes, sin embargo se hace la observación que dicho personal no esta dejando en optimas condiciones el cajero dado que no lo estan cubriendo, como inicialmente se dejó. Por lo cual como contratistas hacemos la salvedad que no es nuestro alcance hacernos responsables por elementos que ni siquiera pertenecen a la entidad, por lo cual cualquier daño futuro no será atribuible al contratista.

Residente de obra.

23 de enero de 2026

- Clima: Parcialmente nublado

Powered by CamScanner

- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2
- Actividades:
1. Se realiza resane de regata en muro transversal en donde se embebio tubería PVC para tomigueles.
2. Al realizar resane de regata se evidencia levantamiento de capa de estuco existente por lo cual se requerira retirar la capa suelta y volver a dar acabado en estuco para garantizar el acabado final de la pintura.

Maria Alejandra
Residente de obra
24 de enero de 2026

- Clima: parcialmente nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 1
- Actividades:
1. Durante la jornada se realizaron resanes menores en muros, en atención a los cambios asociados a la puerta de acceso propuesta por la supervisión y que no estaba contemplada inicialmente, lo cual fue consultado para aprobación y aval oficial por parte de interventoria. En tanto se emita dicho aval, no es posible adelantar más actividades, dado que este ajuste impacta directamente la continuidad de las actividades enlazadas, como las instalaciones eléctricas, cerramiento de cielo raso y acabados posteriores.

Maria Alejandra
Residente de obra
25 de enero de 2026

Día no laboral
26 de enero de 2026

- Clima: Nublado

- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2
- Actividades:
1. Se realizan actividades menores en cuanta a ajustes pertinentes de tubería por cielo raso (correcciones y ajustes de uniones) teniendo en cuenta que se expusieron cambios asociados a la puerta de acceso los cuales no han sido ratificados y avalados por interventoria. En tanto se emita dicho aval, no es posible adelantar más actividades, dado que este ajuste solicitado por la supervisión, impacta directamente la continuidad de las actividades enlazadas, como instalaciones eléctricas cerramiento de cielos rasos y acabados posteriores.

Maria Alejandra
Residente de obra
27 de enero de 2026

4. Clima: Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios:
- Actividades:
1. En la jornada de hoy se realizó recorrido con la participación de supervisión arquitectos Daniel Marchan y Liz Sandoval; interventoria director arq. Ricardo Mansilla, residente Ing. Alejandra Marin y contratista. Durante el recorrido se manifestaron ajustes nuevamente, en esta oportunidad referente al counter de recepción, aclarando que los acabados serán cambiados por lamina fenolica con acabado metalizado con un sobre mesón en marmol negro referencia "sahara" el cual irá de lado a lado, por lo cual se menciona que probablemente se deberá levantar muro en mampostería que soporte el peso de los acabados. Frente a este cambio se recordó a las partes que ya está fabricada en partes la estructura metalica de acuerdo al counter que inicialmente se aprobó por supervisión, por lo que se solicitará a interventoria la viabilidad de reutilizarla

Powered by CamScanner

de ser posible y si no de las acciones a seguir. Así también supervisión manifestó la alta probabilidad de que las dimensiones en cuanto a altura y longitud del counter, cambien acortandose, de acuerdo al diseño final que suministrarán con base en el espacio disponible limitado por el emplazamiento actual de la maquina rayos X. Lo anterior estará sujeto a las disposiciones finales de diseño del counter que interventoria haga allegar de la supervisión para proceder y programar las actividades referentes a el counter, Aclarando que en tanto interventoria no allegue o remita un aval con diseños finales, no se procedera a la fabricación y montaje del counter y puestos de trabajo, por lo que afectará en los tiempos de fabricación y entrega del mobiliario y por ende entrega final.

También se aclaró que el acabado de enchape de madera se instalará posteriormente o como se aprobó inicialmente con las muestras firmadas lo cual actualmente se encuentra en proceso de fabricación.

2. Durante el recorrido tambien se mencionó sobre la escogencia de las luminarias, por lo que la supervisión planteo la posibilidad de implementar un espacio tipo "showroom" para la escogencia y aprobación de los elementos. Al respecto se solicitará a la interventoría considerar, dado que se ha venido manejando con la remisión de fichas técnicas en donde se especifica, referencia, color y caracteristicas técnicas, suficiente para la evaluación y definición, de lo contrario al solicitar "showroom" implicaría la ejecución de actividades adicionales y la generación de costos no previstos, los cuales requerirán aval previo.

3. Respecto al ajuste en la puerta de acceso lo cual requirió supervisión fuera automatizada y motorizada, interventoria mencionó que por correo habia contestado la solicitud de aval, sin embargo esta contestación no hace referencia a un aval tecnico para proceder, sino a una evaluación en campo conjuntamente lo cual hasta el momento no se ha efectuado sino al contrario se ha exigido ejecución sin contar con un aval técnico por parte de ellos. En consecuencia se continuará a la espera de aval tecnico de interventoria, para ejecutar

de acuerdo a lo solicitado por la supervisión, En tanto las actividades enlazadas quedaran suspendidas hasta recibir aprobación.

Residente de obra

28 de enero de 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operativos: 0
- Actividades:
1. Se adelanta aplicación de segunda mano de pintura, teniendo en cuenta los resanes realizados previamente.
3. Se realiza ajustes de tuberia considerando los requerimientos para el cielo raso donde se proyecta paliflaje.

Residente de obra

29 de enero 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2.
- Actividades:
1. Se realiza extensión/traslado punto de conexión de TV, en muro embedido, y posteriormente se culmino resane con estuco y pintura.
2. Se realiza orden y aseo del lugar, al finalizar la jornada.

Residente de obra

30 de enero de 2026

- Clima: mayormente Nublado
- Personal obra contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1

Powered by CamScanner

3. Operativos:
- Actividades:
1. Al momento aún se encuentran en espera la respuesta de interventoría respecto al aval sobre puerta automatizada solicitada por supervisión, por lo cual se realizan actividades menores que no involucre la actividad de la puerta de acceso.

Maria Alejandra
Residente de obra

31 de enero de 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 1
2. Residente sst: 1
3. Operarios: 2.
- Actividades:
1. Se realiza cierre parcial de cielo raso en la zona del cajero y muro de punto TV, teniendo en cuenta que ya se realizaron las intervenciones pertinentes arriba de cielo raso.
2. Se continua a la espera de aval tecnico respecto a la puesta de acceso automatizada solicitada por supervisión, por lo cual las actividades a ejecutar son menores.

Maria Alejandra
Residente de obra

01 de febrero de 2026

- Clima: Mayormente Nublado
- Personal obra/contrato:
1. Residente de obra: 0
2. Residente sst: 0
3. Operarios: 0
- Actividades:
1. Día no laboral, no se ejecutan actividades.

Maria Alejandra
Residente de obra

Powered by CamScanner