Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **167 DE 2025**
INFORME SEMANAL No. **13**
PERIODO: **05/01/2026 - 11/01/2026**

OBJETO

"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL." **(FRENTE PALACIO DE JUSTICIA - OFICINA COMUNICACIONES)**

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			3.8%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	
VALOR INICIAL:	$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	$	8,000,000,000.00
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	664,599,833.82
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	304,615,069.00		VALOR ACTUALIZADO:	$	8,664,599,833.82
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES Y 18 DIAS	
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2026	
VALOR EJECUTADO:	$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	$	- 0.00%
VALOR POR EJECUTAR:	$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	$	8,664,599,833.82 100.00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	24.82%	45.59%	20.77%
Acumulado semana anterior	17.64%	2.60%	15.04%
Acumulado Actual	42.46%	48.19%	5.73%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
168	89	79.00	9.62

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	95.83%	Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno. (Suministro e instalación)	0.0%
Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m) Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	32.50%	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m) Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	0.0%
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	51.79%	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	100.0%
Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W.	20.83%	Suministro e instalación de luminaria de emergencia led R1 2x1.6W.	0.0%
Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios) Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	52.50%	Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W, 60x60 cm cool white 6000k, 100- 240V AC. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios) Lámpara panel LED, de empotrar redonda 6" 12w 720lm 6500k. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	0.0%
Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	40.63%	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	65.0%
Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	64.58%	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	0.0%
FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa)	66.07%	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA. Restauracion de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa)	80.0%
CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared.	52.50%	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa en madera techo pared.	100.0%
Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	68.75%	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	100.0%
PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño.	40.63%	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a baño.	85.0%
Suministro e instalación De punto para voz y datos en tubería emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, aparato, accesorios hasta 1m) y Suministro e instalación de 1/4 de bocel mdf con protección de acabado plástico de 1,2 x 1,2	100.00%	Suministro e instalación De punto para voz y datos en tubería emt de 3/4". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, aparato, accesorios hasta 1m) y Suministro e instalación de 1/4 de bocel mdf con protección de acabado plástico de 1,2 x 1,2	0.0%
Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente y Traslado de puntos de red eléctrica.	77.50%	Traslado de puntos de voz y datos, incluyendo troquelado de canaleta existente y Traslado de puntos de red eléctrica.	15.0%

OBRA	INTERVENTORÍA
Daniel Andres Pinzon Vasquez Director de Obra **Consorcio CAPABRI Rama Judicial** CONTRATISTA	**Ricardo Mansilla** Director de Interventoría **Totall Corporation SAS Bic** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Refuerzo de vanos de luminarias e instalación de marcos en aluminio.



Verificación de espacios de emisora