Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **167 DE 2025**
INFORME SEMANAL No. **16**
PERIODO: **26/01/2026 - 01/02/2026**

OBJETO

"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."
(FRENTE DE OBRA BOLSA)

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			3.8%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL CORPORATION SAS BIC			CONTRATISTA:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	
CONTRATO No.:	175 DE 2025			CONTRATO No.:	167 DE 2025	
VALOR INICIAL:	$	304,615,069.00		VALOR INICIAL:	$	8,000,000,000.00
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	664,599,833.82
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	304,615,069.00		VALOR ACTUALIZADO:	$	8,664,599,833.82
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS			PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 18 DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	5 MESES Y 18 DIAS	
FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICEMBRE DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2026	
VALOR EJECUTADO:	$	-	0.00%	VALOR EJECUTADO:	$	- 0.00%
VALOR POR EJECUTAR:	$	304,615,069.00	100.00%	VALOR POR EJECUTAR:	$	8,664,599,833.82 100.00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	99.73%	83.00%	-16.73%
Acumulado semana anterior	0.27%	0.72%	-0.45%
Acumulado Actual	100.00%	83.72%	-16.28%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
168	110	58.00	-27.35

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA


Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e instalación.)	0.00%	Piso en cerámica 60x60 cm o similar. (Suministro e	0.00%
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, instalación de frescaza	0.00%	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, instalación de frescaza	0.00%
Instalación de piso en porcelanato	0.00%	Instalación de piso en porcelanato	10.00%
Traslado de Interruptores	0.00%	Traslado de Interruptores	100.00%
Instalación Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W	0.00%	Instalación Lámpara Panel LED EFLIGHT 36W	5.00%

OBRA	INTERVENTORÍA
Daniel Andres Pinzon Vasquez Director de Obra **Consorcio CAPABRI Rama Judicial** CONTRATISTA	**Ricardo Mansilla** Director de Interventoría **Totall Corporation SAS Bic** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO




Instalación de piso porcelanato, aseo y limpieza





Finalizacion de actividades electricas







Finalizacion de actividades electricas