
CONSORCIO
INTERDEPORTIVO

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO N.º 2



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA".

PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17/03/2026 HASTA EL 31/03/2026
MONTERIA – CÓRDOBA

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

INTRODUCCIÓN

En virtud DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y EL CONSORCIO INTERDEPORTIVO N° SI-CMA-006-2025 cuyo objeto corresponde a **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA"**, el documento presenta los avances registrados durante el periodo de referencia, en concordancia con los lineamientos contractuales, el cronograma aprobado y las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante. asimismo, se describen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos, el estado físico y financiero del proyecto, las observaciones técnicas realizadas al contratista de obra, así como los aspectos administrativos y ambientales asociados a la correcta ejecución del contrato.

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Monteria – Córdoba en la calle 31W entre carrera 3W y carrera 9W entre los barrios Campo alegre y Minuto de Dios.



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE CONTRATO:	SI-CMA-006-2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO R.L: Vivian Paola Campo Villota
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

923

	CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION N°1	25 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO N°1	17 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 668.562.348,00) MCTE. Equivalentes a 469,6609 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025
SUPERVISIÓN:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
ETAPA:	EJECUCIÓN

1.1 VIGENCIA DE GARANTÍAS

1.2 CUMPLIMIENTO

1.2.1 **Pólizas segun contrato de Obra.**

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	540-47-994000037612	01/12/2025	01/04/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	540-47-994000037612	01/12/2025	01/10/2029	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra		Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$936.330.699,20

1.2.2 **Pólizas segun acta de inicio.**

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	FECHA DE EXPEDICIÓN	

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	540-47-994000037612	21/01/2026	21/05/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	540-47-994000037612	21/01/2026	21/11/2029	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra	540-47-994000037612	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$936.330.699,20

1.2.3. Pólizas según Reinicio N°1

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	540-47-994000037612	21/01/2026	20/06/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	540-47-994000037612	21/01/2026	20/06/2027	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra	540-47-994000037612	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$936.330.699,20

1.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

1.3.1 pólizas segun contrato de obra.

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	
Predio, labores y operaciones	540-74-994000008056	$711.750.000,00

1.3.2 pólizas segun acta de inicio.

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	
Predio, labores y operaciones	540-74-994000008056	$711.750.000,00

1.3.3 Pólizas segun reinicio.

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

Compañia de seguros:	ASEGURADORA SOLIDARIA	VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	
Predio, labores y operaciones	540-74-994000008056	$711.750.000,00

1.4. PÓLIZAS INTERVENTORIA

1.4.1 Pólizas segun contrato Interventoria

Compañia de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-44-101273617	24/12/2025	24/04/2027	$ 66.856.234,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101273617	24/12/2025	24/10/2029	$ 66.856.234,80
Calidad del servicio	11-44-101273617	24/10/2026	24/10/2031	$ 66.856.234,80

1.4.2. Pólizas 6egun acta de inicio Interventoria

Compañia de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-44-101273617	21/01/2026	22/05/2027	$ 66.856.234,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101273617	21/01/2026	21/11/2029	$ 66.856.234,80
Calidad del servicio	11-44-101273617	21/11/2026	21/11/2031	$ 66.856.234,80

1.4.3 Pólizas segun reinicio interventoría

Compañia de seguros:	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA DE EXPEDICIÓN		VALOR ASEGURADO
RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11-44-101273617	21/01/2026	22/06/2027	$ 66.856.234,80
Pago de salarios, prestaciones sociales	11-44-101273617	21/01/2026	21/12/2029	$ 66.856.234,80

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

legales e indemnizaciones laborales				
Calidad del servicio	11-44-101273617	21/11/2026	21/11/2031	$ 66.856.234,80

1. INFORME FINANCIERO

1.1 Anticipo

N/A

1.2 Plan de inversión del anticipo

N/A

1.3 Estado de las actas de pago parcial

En el presente periodo no se han realizado pagos de actas parciales.

ACTA DE CORTE No.

No.	Establecimiento	Valor ejecutado
1	ACTA DE OBRA PARCIAL Nº N/A	N/A

1.4 Valor de las actas en tramite

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista no radico acta de corte del periodo

No.	Establecimiento	Valor ejecutado
1	ACTA DE OBRA PARCIAL Nº N/A	N/A

2. INFORME CONSOLIDADO GENERAL

2.1 Alcance

Dentro del alcance general de las obras a ejecutar para el municipio, se establece la construcción de escenario recreo – deportivo y obras complementarias en los barrios campo alegre y minuto de Dios en la ciudad de Monteria – Córdoba.

PAVIMENTO Y CUNETAS

- Actividades preliminaries
- Excavaciones
- Subrasante y subbase
- Pavimento rigido y señales

ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

- Actividades preliminares
- Andenes peatonales y zonas comunes

INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS

- Drenaje y tubería y accesorios red agua potable.
- Tuberías y accesorios red Sanitaria
- Aparatos Sanitarios.
- Compuerta.

SISTEMA ELÉCTRICO

- Acometidas
- Sistema de puesta a Tierra
- Gabinetes y tableros de distribución
- Salidas tomas corrientes.
- Salidas Iluminación
- Sistema de apantallamiento
- Transformador en poste
- Retenidas
- Pedestal concreto cajas de registro
- Poste metalico Recto 4" y 6"
- Suministro e instalación de equipos de energia Solar
- Desmonte de luminaria y postes de Hierro existente.

2.2 Avance ejecutado VS programado

A la fecha el contrato presenta un avance superior al programado del 7,65%

Avance programado	Avance Ejecutado	Diferencia
4,57%	16,42%	11,85%

2.2.1 Avance de obra

En el periodo del informe se realizan las actividades que presentamos a continuación:

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

CONDICIONES ORIGINALES							PERIODO 2		
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% AVANCE
PAVIMENTO Y CUNETAS									
1.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2.360,87	$ 7.726,00	$ 18.240.082,00	2.360,87	$ 18.240.077,00	100%
	1.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	1.407,60	$ 24.634,00	$ 34.674.818,00	1.407,60	$ 34.674.818,00	100%
						$ 52.914.900,00		**$ 52.914.895,00**	
2.		**EXCAVACIONES**							
	2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816,00	3.074,29	$ 70.010.897,00	74%
	2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771,00	$ 96.792.690,00	3.009,26	$ 68.523.832,00	71%
						$ 191.460.506,00		**$ 138.534.729,00**	
3.		**SUBRASANTE Y SUBBASE**							
	3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963,00	$ 101.381.914,00	3.168,81	$ 53.752.524,00	53%

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

	3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233,00	$ 193.084.593,00	702,29	$ 133.598.163,00	69%
	3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148,00	$ 157.809.496,00	395,00	$ 87.748.460,00	56%
						$ 452.276.003,00		**$ 275.099.147,00**	
4.		**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**							
	4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 MPA = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201,00	$ 1.131.265.280,00	200,66	$ 279.559.713,00	25%
	4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	KG	153.721,75	$ 10.200,00	$ 1.567.961.850,00	47.351,87	$ 482.989.074,00	31%
	4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148,00	$ 83.876.797,00		$ 0,00	0%

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

	4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424,00	$ 63.879.242,00		$ 0,00	0%
	4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749,00	$ 52.093.910,00		$ 0,00	0%
	4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060,00	$ 23.325.680,00		$ 0,00	0%
	4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.151,89	$ 9.698,00	$ 20.869.029,00		$ 0,00	0%
	4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549,00	$ 3.764.625,00		$ 0,00	0%
	4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM).	ML	15,75	$ 229.854,00	$ 3.620.201,00		$ 0,00	0%
						$ 2.950.656.614,00		**$ 961.781.970,00**	

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO									
5.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	5.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9.555,93	$ 7.726,00	$ 73.829.115,00	9.555,93	$ 73.829.115,00	100%
	5.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	702,00	$ 24.634,00	$ 17.293.068,00	200,00	$ 4.926.800,00	28%
	5.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	M2	1.071,00	$ 26.994,00	$ 28.910.574,00			
	5.4	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	3,00	$ 93.218,00	$ 279.654,00			
	5.5	DEMOLICIÓN DE VIGA CINTA (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	ML	714,00	$ 27.909,00	$ 19.927.026,00			
	5.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.402,11	$ 19.254,00	$ 46.250.226,00			
						$ 186.489.663,00		**$ 78.755.915,00**	
6.		**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**							
		BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES							
	6.4.1	CONCRETO DE 28 MPA PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695,00	$ 1.174.939.701,00	165,20	$ 215.205.214,00	18%
SUBTOTAL						**$ 726.968.916,00**			
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.221.662.992,00**		**$1.523.058.687,00**	

PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO	$ 95.400.000,00	$	12.720.000,00	20,39%
LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA	$ 10.000.000,00	$	-	

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 14.300.000,00		$ -
RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 7.300.000,00		$ -
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 14.644.000,00		$ 1.952.533,33
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 9.363.306.992,00**		**$ $ 1.537.731.220,33**
VALOR TOTAL	**$ 9.363.306.992,00**		**$ $ 1.537.731.220,33**

Las actividades que se realizaron en este periodo fueron las siguientes:

- Excavación en material comun para pavimento y canales.
- Cargue y retiro de material proveniente de la excavación.
- Instalación de Geotextil tejidoT2100.
- Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado % de compactación min 95%
- Instalación de subbase granular.
- Pavimento en concreto hidraulico.
- Acero de refuerzo para losas de pavimento y canales de drenaje.
- Instalación de bordillo prefabricado.

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

- Excavación en material comun






- Instalación de Geotextil T2100.





CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380


- Mejoramiento de subrasante con material seleccionado






- Subbase granular







- Acero de refuerzo de 60.000 PSI para losas de pavimento.






- Acero de refuerzo de 60.000 PSI para canales






CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

- Concreto hidraulico para losas de pavimento










CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

- Concreto de 28 Mpa para canales.





- Instalación de bordillos.





2.3 Novedades presentadas en el periodo.

Una vez superadas las causas que dieron origen a la Suspensión N.º 1, se suscribe el acta de reinicio del contrato, dando continuidad a las actividades previamente programadas. Dichas actividades se ejecutaron conforme a las especificaciones

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

técnicas establecidas, sin presentarse novedades ni inconvenientes de carácter técnico durante su desarrollo.

4.0 INFORME DETALLADO DE AVANCE

4.1 Control de los procesos de conservación de las obras durante la construcción

Para el presente periodo de ejecución de actividades no se han presentado afectaciones
a las estructuras existentes aledañas al lugar de desarrollo de las obras.

4.2 Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos

Para el periodo del presente informe no se han realizado observaciones por parte de la
interventoría ni se han solicitado cambios en la forma de ejecución de estas.

4.3 Seguimiento a las medidas correctivas que se han otorgado

Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral anterior no se han realizado requerimientos ni solicitud de correcciones al contratista de obra.

4.4 Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas

Durante este periodo no se han presentado solicitudes de correcciones y/o reparaciones
y/o reconstrucciones por parte de la interventoría al constructor, dado que se ha venido
realizado tal como se establece en el anexo técnico.

4.5 Actualización de cantidades y presupuesto de las obras en ejecución

En el presente periodo no se han realizado cambio en las cantidades del presupuesto de obra.

4.6 Seguimiento al plan de gestión integral de obra. (PGIO)

En ejercicio de las funciones de interventoría y conforme a las actividades de seguimiento y control realizadas durante el periodo evaluado, se deja constancia que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el PGIO (Plan de Gestión Integral de Obra), ejecutando las medidas y acciones requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades contractuales.

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

Durante la ejecución de las obras se verificó la implementación de los lineamientos correspondientes a manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo, señalización, manejo de residuos, control operativo y demás disposiciones contempladas en el plan aprobado, evidenciándose cumplimiento por parte del contratista sin presentarse novedades relevantes que afectaran el normal desarrollo del proyecto.

4.7 Seguimiento al plan de manejo de tránsito.

Durante el desarrollo de las actividades contractuales se evidenció la correcta implementación de las medidas de señalización preventiva, informativa y reglamentaria, así como el manejo y control del tránsito vehicular y peatonal en las zonas intervenidas, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para la comunidad y los trabajadores de la obra.

5.0 COMPONENTE SST

5.1 Listado de personal

El contratista presento afiliaciones del personal en obra.
el personal aprobado en el proceso de selección relacionado a continuación:

5.2 Listado de persona administrativo de obra

CARGO	NOMBRE	N° Planilla
Director de obra	Ana Patricia Gómez Tovar	9504832762
Residente de obra	Mario Pompilio Sinisterra Jaller	9504832762
Ingeniero eléctrico	Daniel Adrián Martínez Martínez	9504832762
Contadora	Luz Estela López Urango	9504832762
Abogado	Sair Saul Silgado López	9504832762
Secretaria	Samia Samira Del Carmen Paternina Villera	9504832762

5.3 Listado personal de interventoría

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Iván Dario Rodríguez Muñoz
Residente de Interventoria	Alberto Andrés Barroso Cabarcas
Profesional siso	Jairzinho Mauricio López Monroy

5.4 Listado de personal de apoyo y operativo

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

N.º	C.C	CARGO	NOMBRE
1	78.703.171	MAESTRO DE OBRA	ALVARO MANUEL MOLINA NORIEGA
2	1.003.003.790	AYUDANTE	JAIME ANDRÉS YANEZ MORELO
3	1.064.985.998	TOPÓGRAFO	JOSSIE ESTEBAN ESPITIA OSORIO
4	1.067.921.445	AYUDANTE	FÉLIX MANUEL FLÓREZ MORELO
5	7.376.532	AYUDANTE	MIGUEL ANTONIO
6	1.067.884.449	AYUDANTE	DIDIER LUIS NAVARRO BALLESTA

El contratista de obra CONSORCIO GENESIS 2025 remite soportes de pagos a seguridad social, así como demás soportes a seguridad y salud en el trabajo.

5.5 Verificación entrega de EPP y dotacion

El contratista ha entregado elementos de seguridad al personal de obra. Donde se ha evidenciado el correcto uso, elementos de seguridad como:

- Casco
- Guantes
- Gafas de protección
- Chalecos reflectivos

5.6 Seguimiento accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo, tampoco se reportaron
enfermedades laborales.

6 ANEXOS

1. Informe tecnico de obra Nº 2
2. Informes semanales

IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Director Interventoria
Consorcio interdeportivo

CL 78 NO 53 - 90 OF 10B PI 3 CC COUNTRY PLAZA
LICITACIONES@PROYTECO.COM.CO
TEL: 6053378380

Gobernación de Córdoba	**INFORME MENSUAL N°2** **SI-LP-006-2025**	CONSORCIO GENESIS 2025

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"

CONTRATO DE OBRA No. SI-LP-006-2025

INFORME MENSUAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 17 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONSORCIO GENESIS 2025

CONTRATISTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación.

DEPENDENCIA DE ENTREGA	No DE COPIAS	ORIGINAL
Secretaria de Infraestructura	1	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

INDICÉ REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVADORES
0		Marzo 31 de 2026	VERSIÓN ORIGINAL


1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe se realiza con el propósito de presentar a la secretaria de Infraestructura del Departamento de Córdoba, información pertinente al avance físico de las obras y los aspecto financieros y administrativos más relevantes derivados de la ejecución del Contrato de obra N° SI-LP-006-2025, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA,** que ejecuta el **CONSORCIO GENESIS 2025** representado legalmente por el señor **DIOVER LUIS SALCEDO VERBEL**, en el periodo comprendido desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo de 2026, en este se describen las actividades, aspectos generales y relevantes desarrollados por el contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El municipio de Monteria está ubicado en la zona norte del departamento de Córdoba, siendo la capital departamental y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región Caribe colombiana. Se encuentra a orillas del río Sinú, aproximadamente a 50 kilómetros del mar Caribe. La cabecera municipal está situada a una latitud de 8°45' norte y una longitud de 75°53' oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una altitud promedio de 18 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media cercana a los 28°C. Su extensión territorial es de aproximadamente 3.141 km². Limita al norte con los municipios de Cereté, San Pelayo y Canalete; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; y al oeste con Canalete y el departamento de Antioquia.



Departamento de Córdoba | *Municipio de Monteria*



Localización de la construcción del escenario Recreo – Deportivo y obras complementarias entre los barrios Minuto de Dios y campo alegre desde la calle 31 con cra 6AW hasta la calle 31 con carrera 9W.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Montería, en calidad de gestor de progreso y desarrollo en el departamento de Córdoba, cuyo objeto principal es mejorar las condiciones, calidad de vida de sus habitantes desarrollando trabajos como la: **"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"** Con el fin de mejorar las condiciones para practica deportiva, la recreación y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, promoviendo espacios de integración comunitaria, hábitos de vida saludable y fortalecimiento del tejido social.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No	**SI-LP-006-2025**
CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** Secretaria de Infraestructura
CONTRATISTA	CONSORCIO GENESIS 2025
NIT	901.985.793-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO – DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Calle 31 entre carreras 6 AW y carrera 9W
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($9.363.306.992 M/CTE)
PLAZO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL SEGÚN ACTA DE INICIO	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE 2026
FECHA SUSPENSIÓN N°1	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026
FECHA REINICIO N°1	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2026
FECHA FINAL SEGÚN REINICIO N°1	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER DEPORTIVO

5. INFORMACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL.

CONTRATO DE OBRA No SI-LP-006-2025 CUMPLIMIENTO			
AMPAROS	**VIGENCIA HASTA (fecha)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

SEGÚN CONTRATO			
Cumplimiento del contrato	01/12/2025	01/04/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	01/12/2025	01/10/2027	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra	01/12/2025	01/12/2030	$936.330.699,20
Nombre de la aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No		540-47-99000037612
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPAROS	**VIGENCIA HASTA (fecha)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones			$711.750.000,00
SEGÚN ACTA DE INICIO			
Cumplimiento del contrato	21/01/2026	21/05/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21/01/2026	21/11/2029	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra	21/01/2026	21/01/2031	$936.330.699,20
Nombre de la aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No		540-47-994000037612
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPAROS	**VIGENCIA HASTA (fecha)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones			$711.750.000,00
SEGÚN REINICIO N°1			
AMPAROS	**VIGENCIA HASTA (fecha)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	21/01/2026	21/05/2027	$936.330.699,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21/01/2026	21/11/2029	$468.165.349,60
Estabilidad y calidad de la obra	21/01/2026	21/01/2031	$936.330.699,20
Nombre de la aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza No		540-47-994000037612
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL			

Predios, labores y operaciones		$711.750.000,00

6. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA.

Suspensión	No de suspensión	Desde:	Hasta:	No. Comité Tecnico.
	01	25/02/2026	17/03/2026	
Tiempo total de la suspensión	Veinte (20) dias			

En este periodo no se presentaron suspensiones ni prorrogas al contrato de obra.

7. ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATADAS.

A continuación, se relacionan las actividades establecidas para la ejecución del proyecto:

PRESUPUESTO OFICIAL						
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA						
Nº	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PAVIMENTO Y CUNETAS						
1.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2.360,87	$ 7.726,00	$ 18.240.082,00
	1.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	1.407,60	$ 24.634,00	$ 34.674.818,00
						$ 52.914.900,00
2.		**EXCAVACIONES**				

	2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816,00
	2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771,00	$ 96.792.690,00
						$ 191.460.506,00
3.		**SUBRASANTE Y SUBBASE**				
	3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963,00	$ 101.381.914,00
	3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233,00	$ 193.084.593,00
	3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148,00	$ 157.809.496,00
						$ 452.276.003,00
4.		**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**				
	4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201,00	$ 1.131.265.280,00

	4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	KG	153.721,75	$ 10.200,00	$ 1.567.961.850,00
	4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148,00	$ 83.876.797,00
	4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424,00	$ 63.879.242,00
	4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749,00	$ 52.093.910,00
	4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060,00	$ 23.325.680,00
	4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.151,89	$ 9.698,00	$ 20.869.029,00
	4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549,00	$ 3.764.625,00
	4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM).	ML	15,75	$ 229.854,00	$ 3.620.201,00

						$ 2.950.656.614,00
ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO						
5.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	5.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9.555,93	$ 7.726,00	$ 73.829.115,00
	5.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	702,00	$ 24.634,00	$ 17.293.068,00
	5.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	M2	1.071,00	$ 26.994,00	$ 28.910.574,00
	5.4	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	3,00	$ 93.218,00	$ 279.654,00
	5.5	DEMOLICIÓN DE VIGA CINTA (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	ML	714,00	$ 27.909,00	$ 19.927.026,00
	5.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.402,11	$ 19.254,00	$ 46.250.226,00
						$ 186.489.663,00
6.		**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**				
	6.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA SENDEROS PEATONALES, VIGA CINTA, BORDILLOS	M3	2.295,01	$ 9.609,00	$ 22.052.751,00
	6.1.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.909,68	$ 189.679,00	$ 362.226.193,00
	6.1.3	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO 21 MPa FUNDIDO IN SITU 0.15X0.30M, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	4.901,15	$ 100.770,00	$ 493.888.886,00
	6.1.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	737,02	$ 111.316,00	$ 82.042.118,00

	6.1.5	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	264,54	$ 221.284,00	$ 58.538.469,00
	6.1.6	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1.777,96	$ 183.424,00	$ 326.120.535,00
	6.1.7	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	658,96	$ 89.749,00	$ 59.141.001,00
	6.1.8	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO ALERTA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	26,72	$ 200.914,00	$ 5.368.422,00
	6.1.9	S/I DE ADOQUIN PENTAGONAL PREFABRICADO EN CONCRETO E=0.06 M COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	649,48	$ 126.304,00	$ 82.031.922,00
	6.1.10	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.15MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	433,40	$ 206.550,00	$ 89.518.770,00

	6.1.11	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.08MT PARA CICLORUTA, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	1.255,00	$ 149.965,00	$ 188.206.075,00
	6.1.12	S/I DE PISO EN EPDM COLOR SEGÚN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E=3CM AMORTIGUADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	236,65	$ 617.671,00	$ 146.171.842,00
	6.1.13	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA PISO EN RESINAS 100% ACRÍLICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFÓRICO, CAPA IMPRIMANTE SINTÉTICA ACRÍLICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTÉTICA ACRÍLICA Y LATEX, COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE, ACABADO ANTIDESLIZANTE	M2	196,75	$ 146.438,00	$ 28.811.677,00
	6.1.14	S/I DE MODULO DE CALISTENIA ELABORADO EN TUBERÍA DE 3" Y 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSIÓN (6 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO)	GLB	1,00	$ 45.867.344,00	$ 45.867.344,00
	6.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE DE 7 ELEMENTOS SEGÚN DISEÑO.	GLB	1,00	$ 50.088.547,00	$ 50.088.547,00
	6.1.16	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESBALADEROS, ESCALERA, MUROS DE ESCALAR, BARRAS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS)	UND	1,00	$ 398.418.084,00	$ 398.418.084,00
	6.1.17	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL TIPO ZOISIA JAPONICA PARA ZONAS VERDES (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA CAPA DE ESPESOR 0,05)	M2	3.372,00	$ 37.439,00	$ 126.244.308,00

	6.1.18	BANCA TIPO DADO DE 45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	UND	100,00	$ 650.079,00	$ 65.007.900,00
	6.1.19	BANCA CORRIDA EN CONCRETO DE 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO	ML	48,00	$ 905.000,00	$ 43.440.000,00
	6.1.20	S/I BOLARDOS FUNDIDO HIERRO NODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12- PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	11,00	$ 367.795,00	$ 4.045.745,00
	6.1.21	BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BICICLETEROS 1.20X0.40X0,12 CON MALLA ELETROSOLDADA , INCLUYE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO SEGÚN DISEÑO.	UND	4,00	$ 307.867,00	$ 1.231.468,00
	6.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN LÁMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM, INCLUYE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	4,00	$ 858.115,00	$ 3.432.460,00
	6.1.23	S/I DE DEMARCADOR VISUAL DE 0,10M ANCHO X 0,2M DE LARGO X 0,06M DE ESPESOR, COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	772,61	$ 141.979,00	$ 109.694.395,00
	6.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE ELABORADA EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA	UND	12,00	$ 5.537.399,00	$ 66.448.788,00
	6.1.25	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,50 METROS (INCLUYE TIERRA AGRÍCOLA Y FERTILIZANTE)	UND	61,00	$ 185.355,00	$ 11.306.655,00

	6.1.26	S/I DE SUMINISTRO DE CANECAS TIPO BARCELONAS DIMENSIONES: 40CM (DIÁMETRO) X 101CM (ALTO), ACABADO SATINADO, ELABORADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SAE 304 MICROPERFORADA FUNCINA COMO UN PUNTO ECOLOGICO EFICAZ.	UND	10,00	$ 1.939.761,00	$ 19.397.610,00
	6.1.27	S/I DE JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESBALADEROS, ESCALERA, MUROS DE ESCALAR, BARRAS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS)	UND	1,00	$ 153.332.222,00	$ 153.332.222,00
		UMBRÁCULOS				
	6.2.1	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE UMBRÁCULOS	M3	5,20	$ 40.234,00	$ 209.217,00
	6.2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2,40	$ 189.679,00	$ 455.230,00
	6.2.3	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZAPATAS UMBRÁCULOS	M3	2,40	$ 1.128.162,00	$ 2.707.589,00
	6.2.4	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE UMBRÁCULOS	M3	0,50	$ 973.070,00	$ 486.535,00
	6.2.5	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL UMBRÁCULO	KG	420,00	$ 10.200,00	$ 4.284.000,00
	6.2.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UMBRÁCULOS METALICOS, SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4 mm, ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x50x3.0 mm ANCLAJE CON PERNOS Y PLATINA 300x300x12.7 mm; INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO.	UND	8,00	$ 8.091.487,00	$ 64.731.896,00
		MODULOS DE VENTAS, ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO Y BAÑO				
	6.3.1	MICROPILOTES DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO DE 0.20 M Y PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	UND	12,00	$ 222.989,00	$ 2.675.868,00

	6.3.2	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.12MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	34,78	$ 215.671,00	$ 7.501.037,00
	6.3.3	S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	3,00	$ 84.705.169,00	$ 254.115.507,00
		BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES				
	6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695,00	$ 1.174.939.701,00
		POMPEYANO				
	6.5.1	EXCAVACION MANUAL	M3	64,66	$ 40.234,00	$ 2.601.530,00
	6.5.2	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	162,49	$ 16.963,00	$ 2.756.318,00
	6.5.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10,40	$ 189.679,00	$ 1.972.662,00
	6.5.4	SUBBASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	27,38	$ 222.148,00	$ 6.082.412,00
	6.5.5	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	KG	493,02	$ 10.200,00	$ 5.028.804,00
	6.5.6	S/I DE ADOQUIN PENTAGONAL PREFABRICADO EN CONCRETO E=0.06 M COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	120,89	$ 126.304,00	$ 15.268.891,00

	6.5.7	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	8,32	$ 1.393.201,00	$ 11.591.432,00
	6.5.8	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-85 DE 3000 PSI (20CM X 35CM X 80CM)	ML	48,00	$ 167.717,00	$ 8.050.416,00
	6.5.9	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80 DE 3000 PSI (20CM X 35CM X 80CM)	ML	27,20	$ 158.624,00	$ 4.314.573,00
		BARANDA				
	6.6.1	S/I DE BARANDA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA ESCALERA Y RAMPA, SEGÚN DISEÑO	ML	32,85	$ 490.545,00	$ 16.114.403,00
						$ 4.627.962.208,00
7.		**INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				
		DRENAJE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				
	7.1	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION	ML	22,70	$ 2.601,00	$ 59.043,00
	7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9, PARA SOLDAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	21,10	$ 18.258,00	$ 385.244,00
	7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC, RDE 21, PARA SOLDAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	10,60	$ 22.135,00	$ 234.631,00
	7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO	UND	3,00	$ 89.057,00	$ 267.171,00
	7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" (INCLUYE TRÁMITES ANTE LA EMPRESA, COSTOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES	UND	3,00	$ 644.280,00	$ 1.932.840,00

		Y REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO)				
	7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM	UND	3,00	$ 33.130,00	$ 99.390,00
		TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA				
	7.7	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA	ML	43,30	$ 2.787,00	$ 120.677,00
	7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	30,40	$ 37.083,00	$ 1.127.323,00
	7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC, PARA SOLDAR,INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECCIONADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	15,90	$ 94.162,00	$ 1.497.176,00
	7.10	PUNTO SANITARIO 2"	UND	6,00	$ 49.518,00	$ 297.108,00
	7.11	CAJA DE REGISTRO DE 0.6X0.6X0.6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500 PSI REF: 1/4 @ 0.15 MTS E.A.S. INCLUYE EXCAVACION	UND	3,00	$ 260.396,00	$ 781.188,00
	7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO (INCLUYE TRÁMITES ANTE LA EMPRESA, COSTOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES Y REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO)	UND	3,00	$ 3.865.680,00	$ 11.597.040,00
		APARATOS SANITARIOS				
	7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS	UND	3,00	$ 713.309,00	$ 2.139.927,00
	7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UND	3,00	$ 54.176,00	$ 162.528,00

	7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA EN CONCRETO DE 4000 PSI	UND	3,00	$ 904.728,00	$ 2.714.184,00
		COMPUERTA				
	7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA RECTANGULAR VÁSTAGO ASCENDENTE V.A. 40CMx80CM	UND	1,00	$ 9.518.712,00	$ 9.518.712,00
						$ 32.934.182,00
8.		**SISTEMA ELÉCTRICO**				
		ACOMETIDAS				
	8.1	SUMINISTRO DE ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CABLE (3 X Nº 1/0 THWN-2) , EN TUBERIA SUBTERRANEA PVC PESADO 1", PARA TRASNFORMADOR 75KVA MONOFASICO.	ML	25,00	$ 141.878,00	$ 3.546.950,00
	8.2	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA DESDE GC;TD-1 CAFETERIA, EN CABLE (4 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	268,00	$ 82.547,00	$ 22.122.596,00
	8.3	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS AREALED I, EN CABLE (3 X 10 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	351,00	$ 70.000,00	$ 24.570.000,00
	8.4	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS GENERALES, EN CABLE (3 X 8 AWG THWN-2), EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	966,00	$ 73.579,00	$ 71.077.314,00
	8.5	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PARCIAL SUBTERRANEA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO (3 X Nº 14 AWG).	ML	1.338,00	$ 38.957,00	$ 52.124.466,00

		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
	8.6	SUMINISTRO DE PUESTA A TIERRA GENERAL TIPO CUADRADA, CON VARILLA COBRE 5/8" X 2,4 METROS, Y MALLADO EN CABLE COBRE DESNUDO # 2.	GL	1,00	$ 18.581.154,00	$ 18.581.154,00
		GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION				
	8.7	SUMINISTRO DE GABINETE CENTRAL "GC" CON MEDIDAS 700MMX500MMX300MM, CON BARRAJE ELECTROLITICO MONOFASICO 100A, PROTECCION PRINCIPAL FIJO 2X80A SEIS SALIDAS PARCIALES, ANALIZADOR DE RED AMPERIMETRO, VOLTIMETRO.	UND	1,00	$ 21.932.895,00	$ 21.932.895,00
	8.8	SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 8 CIRCUITOS 125A, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCION PARCIALES.	UND	1,00	$ 543.139,00	$ 543.139,00
		SALIDAS TOMAS CORRIENTES				
	8.9	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	3,00	$ 354.131,00	$ 1.062.393,00
	8.10	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	3,00	$ 211.396,00	$ 634.188,00
	8.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 18W, PARA SOBREPONER, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UND	6,00	$ 288.205,00	$ 1.729.230,00
		SALIDAS ILUMINACION				
	8.11	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZED229 30W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	31,00	$ 1.160.926,00	$ 35.988.706,00

	8.12	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZED229 37W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	45,00	$ 1.198.969,00	$ 53.953.605,00
	8.13	SUMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZD229 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1.	UND	21,00	$ 1.234.558,00	$ 25.925.718,00
		SISTEMA DE APANTALLAMIENTO				
	8.14	SUMINISTRO SISTEMA DE APANTALLAMIENTO TRFCON PUNTA CAPTADORA TIPO DEHN 5/8" X 1500MM DE ALUMINIO, ALAMBRON 8MM Y ANILLO COBRE DESNUDO # 1/0 AWG.	UND	1,00	$ 3.064.447,00	$ 3.064.447,00
		APOYO DE CONCRETO (HORMIGON)				
	8.15	RETIRO DE APOYO DE CONCRETO 8/510KG-F.	UND	2,00	$ 723.269,00	$ 1.446.538,00
	8.16	CIMENTACION CILINDRICA CON HORMIGON PARA POSTE 12 METROS.	UND	1,00	$ 322.781,00	$ 322.781,00
		TRANSFORMADOR EN POSTE				
	8.17	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA 13,2/0,24/0,12 KV .	UND	1,00	$ 34.114.692,00	$ 34.114.692,00
		RETENIDAS				
	8.18	SUMINISTRO DE RETENIDA DE POSTE A TIERRA EN CABLE DE ACERO 3/8".	UND	1,00	$ 1.213.599,00	$ 1.213.599,00
		PEDESTAL CONCRETO CAJAS DE REGISTRO				
	8.19	SUMINISTRO TRANSPORTE DE PEDESTAL EN CONCRETO 2000PSI, CON 30X30 CENTIMETROS DE BASE, H = 0.60 CENTIMETROS, CON BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.	UND	97,00	$ 390.521,00	$ 37.880.537,00

	8.20	SUMINISTRO TRANSPORTE DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 2000PSI, CON 40X40X40 CENTIMETROS, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.	UND	26,00	$ 560.143,00	$ 14.563.718,00
	8.21	SUMINISTRO TRANSPORTE DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 2000PSI, CON 60X60X60 CENTIMETROS, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X60X60 CENTIMETROS.	UND	2,00	$ 611.162,00	$ 1.222.324,00
		POSTE METALICO RECTO 4" Y 6"				
	8.22	SUMINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 2.5", ALTURA DE 6 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE BRAZO INCLINADO HACIA ADELANTE	UND	97,00	$ 2.508.898,00	$ 243.363.106,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA SOLAR				
	8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS (CABLE) RETIE TUBERÍAS PLÁSTICA Y METÁLICAS	GLB	1,00	$ 5.428.972,00	$ 5.428.972,00
	8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR OFFGRID 2000W	UND	1,00	$ 7.080.411,00	$ 7.080.411,00
	8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTORES. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 6.160.966,00	$ 6.160.966,00
	8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MONOCRISTALINO DE 550W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UND	3,00	$ 1.632.826,00	$ 4.898.478,00
	8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE TRES (3) PANELES SOLARES. INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMÁS ELEMENTOS	UND	3,00	$ 1.292.700,00	$ 3.878.100,00

	8.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UND	1,00	$ 17.940.254,00	$ 17.940.254,00
		DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES				
	8.29	DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTA Y TRANSPORTE	UND	41,00	$ 258.479,00	$ 10.597.639,00
Subtotal						**$ 726.968.916,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.221.662.992,00**

PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO	$	95.400.000,00
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA	$	10.000.000,00
RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$	14.300.000,00
RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.	$	7.300.000,00
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$	14.644.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$	**9.363.306.992,00**
VALOR TOTAL	$	**9.363.306.992,00**

7.1. BALANCE DEL CONTRATO

Descripción	Valor total	% de ejecución
Valor total ejecutado	$ 1.537.731.220,33	16,42%
Valor por ejecutar	$7.825.575.771,67	83,58%

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se muestran las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución comprendido desde el 17 de marzo al 31 de marzo del 2026, especificando las cantidades, valores y porcentajes de avance.

CONDICIONES ORIGINALES							PERIODO 2		
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% AVANCE
PAVIMENTO Y CUNETAS									
1.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2.360,87	$ 7.726,00	$ 18.240.082,00	2.360,87	$ 18.240.077,00	100%
	1.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	1.407,60	$ 24.634,00	$ 34.674.818,00	1.407,60	$ 34.674.818,00	100%
						$ 52.914.900,00		**$ 52.914.895,00**	
2.		**EXCAVACIONES**							
	2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816,00	3.074,29	$ 70.010.897,00	74%
	2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771,00	$ 96.792.690,00	3.009,26	$ 68.523.832,00	71%
						$ 191.460.506,00		**$ 138.534.729,00**	
3.		**SUBRASANTE Y SUBBASE**							
	3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963,00	$ 101.381.914,00	3.168,81	$ 53.752.524,00	53%

	3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233,00	$ 193.084.593,00	702,29	$ 133.598.163,00	69%
	3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148,00	$ 157.809.496,00	395,00	$ 87.748.460,00	56%
						$ 452.276.003,00		**$ 275.099.147,00**	
4.		**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**							
	4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201,00	$ 1.131.265.280,00	200,66	$ 279.559.713,00	25%
	4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	KG	153.721,75	$ 10.200,00	$ 1.567.961.850,00	47.351,87	$ 482.989.074,00	31%

	4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148,00	$ 83.876.797,00		$ 0,00	0%
	4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424,00	$ 63.879.242,00		$ 0,00	0%
	4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749,00	$ 52.093.910,00		$ 0,00	0%
	4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060,00	$ 23.325.680,00		$ 0,00	0%
	4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.151,89	$ 9.698,00	$ 20.869.029,00		$ 0,00	0%
	4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549,00	$ 3.764.625,00		$ 0,00	0%
	4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL	ML	15,75	$ 229.854,00	$ 3.620.201,00		$ 0,00	0%

		DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM).							
						$ 2.950.656.614,00		**$ 961.781.970,00**	
ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO									
5.		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	5.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	9.555,93	$ 7.726,00	$ 73.829.115,00	9.555,93	$ 73.829.115,00	100%
	5.2	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.10 MTS PARA OBRAS	ML	702,00	$ 24.634,00	$ 17.293.068,00	200,00	$ 4.926.800,00	28%
	5.3	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	M2	1.071,00	$ 26.994,00	$ 28.910.574,00			
	5.4	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	3,00	$ 93.218,00	$ 279.654,00			
	5.5	DEMOLICIÓN DE VIGA CINTA (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES)	ML	714,00	$ 27.909,00	$ 19.927.026,00			
	5.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.402,11	$ 19.254,00	$ 46.250.226,00			
						$ 186.489.663,00		**$ 78.755.915,00**	
6.		**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**							
		BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES							
	6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695,00	$ 1.174.939.701,00	165,20	$ 215.205.214,00	18%

Subtotal						$ 726.968.916,00			
					SUBTOTAL OBRAS	$ 9.221.662.992,00		$ $1.523.058.687,00	


PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO	$ 95.400.000,00		$	$ 12.720.000,00	16,42%
LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA	$ 10.000.000,00		$	-	
RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 14.300.000,00		$	-	
RETILAP REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 7.300.000,00		$	-	
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ 14.644.000,00		$	$ 1.952.533,33	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 9.363.306.992,00**		**$**	**$ 1.537.731.220,33**	
VALOR TOTAL	**$ 9.363.306.992,00**		**$**	**$ 1.537.731.220,33**	

A continuación, se, evidencia la ejecución semanal programada VS la ejecutada durante el periodo de ejecución comprendido desde el 17 de marzo al 31 de marzo de 2026.



	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9
Series1	$13.108.	$66.158.	$107.349	$133.745	$159.335	$187.191	271.617.	362.445.	428.359.
Series2	$27.259.3	$70.240.1	$41.507.5	$-	$-	$-	$229.471	$866.414.	$1.537.73

A continuación, se muestra el grafico de la curva S donde se puede evidenciar que las obras ejecutadas presentan mayor avance que las programadas.



9. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA.

1020

A la fecha el contrato de obra no presenta retrasos en el cronograma, lo cual se evidencia en el seguimiento que se hace semana por la interventoría. Teniendo en la programación de obra suministrada por el contratista y aprobada por la supervisión.

CONCEPTO	% ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
% Programado	4,57%	$428.359.300
% Ejecutado	16,48%	$ 1.537.731.220,33
Diferencia	11,91%	

10. INFORMES SEMANALES.

Los informes semanales se describen en la siguiente tabla de resumen desde la semana 7 hasta la semana 9 comprendidas desde el 17 de marzo al 31 de marzo de 2026.

SEMANAS	EJECUTADO	%EJECUTADO	PROGRAMADO	% PROGRAMADO
Sem 1 (21 ene – 24 de ene)	$ 27.259.396	0,29%	$ 13.108.630	0,14%
Sem 2 (25 ene – 31 ene)	$ 97.499.540	1,04%	$66.158.128	0,71%
Sem 3 (01 feb – 07 feb)	$ 139.007.077	1,48%	$107.349.294	1,15%
Sem 4 (08 feb – 14 feb)			$133.745.571	1,43%
Sem 5 (15 feb – 21 feb)			$159.335.994	1,70%
Sem 6 (22 feb – 25 feb)			$187.191.245	2,0%
Sem 7 (17 marz – 21 marz)	$ 229.471.321	2,45%	$271.617.287	2,90%
Sem 8 (22 marz – 28 marz)	$ 866.414.503	9,25%	$362.445.803	3,87%
Sem 9 (29 marz . 04 abr)	$ 1.537.731.221	16,42%	$428.359.300	4,57%

Durante este periodo de ejecución se logró terminar las actividades a satisfacción.

11. RELACIÓN EQUIPO PROFESIONAL DE OBRA.

Director de Obra	ANA PATRICIA GÓMEZ TOVAR	TP.22202-254613 COR	INGENIERO CIVIL ESP. EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRA.
Residente de Obra	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	TP.22202-300149 COR	INGENIERO CIVIL
Ingeniero eléctrico	DANIEL ADRIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	TP. BL205-121868	INGENIERO ELÉCTRICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO			
CONTADORA	LUZ ESTELA LÓPEZ DURANGO	264374-T	CONTADORA
ABOGADO	SAIR SAUL SILGADO LÓPEZ	239932	ABOGADO
SECRETARIA	SAMIA SAMIRA DEL CARMEN PATERNINA VILLERA	207376	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS



12. CONCLUSIONES.

- La obra presenta un porcentaje de ejecución del 16,42% VS a un porcentaje programado del 4,57%, lo que da como diferencia positiva de un 11,85%.
- El contratista de obra cumplió con las especificaciones técnicas de cada actividad realizada.
- El contratista de obra presento todas las afiliaciones del personal en obra.
- Se dio implementación al programa SST usando todos los elementos de protección personal.
- Se dio implementación al plan de manejo de transito (PMT).

13. ANEXOS.

- Registro fotográfico.
- Ensayos de laboratorio
- Bitácora de obra
- Programación de obra.
- PGIO
- PMT

13.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
Excavación en material común.	***Excavación en material común.***
	
Retiro de material proveniente de la excavación	***Retiro de material proveniente de la excavación***



Retiro de material proveniente de la excavación



Instalación de geotextil tejido T2100



Instalación de geotextil tejido T2100





: Instalación de geotextil tejido T2100


1026

	
Instalación de geotextil tejido T2100	***Instalación de geotextil tejido T2100***
	
Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.	***Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.***

1024

	
Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.	***: Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.***
	
Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.	***Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado.***


1028




Instalación de subbase granular.



Instalación de subbase granular.



Instalación de subbase granular.




Instalación de subbase granular.


1029




Pavimento en concreto hidráulico MR 40



Pavimento en concreto hidráulico MR 40



Pavimento en concreto hidráulico MR 40



Pavimento en concreto hidráulico MR 40




Pavimento en concreto hidráulico MR 40




Pavimento en concreto hidráulico MR 40




Pavimento en concreto hidráulico MR 40




Acero de refuerzo de 60.000 PSI



Acero de refuerzo de 60.000 PSI



Acero de refuerzo de 60.000 PSI





Acero de refuerzo de 60.000 PSI






Acero de refuerzo de 60.000 PSI

1032

	
Acero de refuerzo de 60.000 PSI canales	*Acero de refuerzo de 60.000 PSI canales*
	
Concreto de 28 mpa para canales	*Acero de refuerzo de 60.000 PSI*

1033

	
Concreto de 28 mpa para canales	***Concreto de 28 mpa para canales***
	
Concreto de 28 mpa para canales	***Bordillos prefabricados***

	
Bordillos prefabricados	***Bordillos prefabricados***
	
Bordillos prefabricados	

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INFORME:	lunes, 23 de marzo de 2026	INFORME N°:	7	PERÍODO DEL	17/03/2026
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	21/03/2026
DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	SI-CMA-006-2025	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	SI-CMA-006-2025	N° Y AÑO DE CONTRATO:	SI-LP-006-2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025
PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10	PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10
PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10	PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10
FECHA DE INICIO:	21/01/2026	FECHA DE INICIO:	21/01/2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	25/02/2026	*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	25/02/2026
*FECHA DE REINICIO N°:	17/03/2026	*FECHA DE REINICIO N°:	17/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026
PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324	PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	59	PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	59
VALOR INICIAL :	$ 668.562.348	VALOR INICIAL :	$ 9.363.306.992
VALOR ACTUALIZADO:	$ 668.562.348	VALOR ACTUALIZADO:	$ 9.363.306.992
VALOR EJECUTADO	$ 103.998.587	VALOR EJECUTADO:	$ 229.471.321
VALOR POR EJECUTAR:	$ 564.563.761	VALOR POR EJECUTAR:	$ 9.133.835.671
SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	2,90%	2,45%	
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 271.617.287	$ 229.471.321	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$	42.145.966	





4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reinician las actividades luego dde la suspension.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

4.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.7 SALUD OCUPACIONAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

4.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
1	Certificado de calidad de los materiales		ANA GOMEZ TOVAR	19/03/2026	21/03/2026
2	Seguridad social del personal en obra		ANA GOMEZ TOVAR	17/03/2026	21/03/2026

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Una vez subsanado los motivos de la suspension de la obra se da reinicio de las atividades en las cuales se destacan; excavacion de material, instalación de geotextil y mejoramiento de subbrasante con material seleccionado.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra

2. Registro fotografico de las actividades.

FIRMA:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
TP N°:	A22912012-1032438043

1037

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	7
2.0	**EXCAVACIONES**					0	
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816	1.022	1.022,14
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.792.690	805	804,86
3.0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**					0	
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	1.029	1.028,81
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	152	152,25
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	0	
	Total Costo Obras				**$ 9.221.662.992**	**$ 219.689.632**	**$ 88.018.821**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS			
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO	$ 95.400.000	$ 8.480.000	$ 2.120.000
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA	$ 10.000.000	$ -	$ -
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 14.300.000	$ -	$ -
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS	$ 7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 14.644.000	$ 1.301.689	$ 325.422
TOTAL OBRA	$ 9.363.306.992	$ 229.471.321	$ 90.464.243
Cantidades Acumuladas	$ 9.363.306.992		$ 229.471.321
Avance Ejecutado Acumulado %		2,45%	2,45%

1038

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	7
2.0	EXCAVACIONES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4157,02	$ 22.773	$ 94.667.816	23277273,93	$ 23.277.274
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4250,70	$ 22.771	$ 96.792.690	18327439,73	$ 18.327.440
3.0	SUBRASANTE Y SUBBASE	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	17451704,03	$ 17.451.704
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	28962403,55	$ 28.962.404
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	0,00	$ 0

TOTAL COSTO OBRAS					$ 9.221.662.992	$ 140.933.717	$ 88.018.821
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO					$ 95.400.000	$ 6.360.000,00	$ 2.120.000,00
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA					$ 10.000.000	$ 0,00	$ 0,00
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS DE OBRAS FROYECTADAS.					$ 14.300.000		
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS					$ 7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 14.644.000	$ 976.266,67	$ 325.422,22
						$ 0,00	$ 0,00
TOTAL					$ 9.363.306.992	$ 148.269.983,29	$ 90.464.243,46
Cantidades Acumuladas					$ 9.363.306.992		$ 229.471.321
Avance Ejecutado Acumulado %						2,45%	

1039

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA:	lunes, 23 de marzo de 2026	SEMANA DEL:	17/03/2026
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MANTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	INFORME No.	3	AL:	21/03/2026

2. CONTROL A LA RUTA CRITICA

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO			EJECUCIÓN REAL			DÍAS DE DESFASE EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD	DÍAS DE DESFASE EN LA FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD
							FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	DÍAS	FECHA INICIAL DE EJECUCION	FECHA FINAL DE EJECUCION	DÍAS		
2.0	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	4.157,62	$ 22.772	$ 94.667.816	1022,145	17/03/2026	20/03/2026	17	17/03/2026	21/03/2026	4	0	13
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1KL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.792.550	804,85	17/03/2026	20/03/2026	17	17/03/2026	21/03/2026	4	0	13
2.3	SUBRASANTE Y SUBBASE													
2.3	1 M DE MATERIAL TERRO 12190	M2	5.570,55	$ 31.603	$ 176.045.974	1729,311	20/03/2026	06/05/2026	38	17/03/2026	21/03/2026	4	13	25
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO VIRGINALMENTE	M2	1.614,99	$ 150.203	$ 242.564.903	182,35	30/04/2026	22/05/2026	22	17/03/2026	21/03/2026	4	34	50
2.3	SUBBASE GRANULAR ESP 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,58	$ 222.148	$ 157.829.409	0,00								
							PLAZO DEL PROYECTO EN DIAS							

3. SEGUIMIENTO AL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO

REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO (CD + AIU)	VALOR PARCIAL (CD + AIU)	PESO (%)	PROGRESO FISICO			PROGRESO PONDERADO			PROGRESO FINANCIERO		
							ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO
2.0	EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,62	$ 22.772	$ 94.667.816	1,43%	0,00%	24,59%	24,59%	0,00%	0,35%	0,35%	$ 0	$ 33.277.274	$ 33.277.274
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1KL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.792.550	1,46%	0,00%	18,93%	18,93%	0,00%	0,28%	0,28%	$ 0	$ 18.927.446	$ 18.927.446
2.3	SUBRASANTE Y SUBBASE	M	0,00	0,00	0,00										
2.3	1 M DE MATERIAL TERRO 12190	M2	5.570,55	$ 31.603	$ 176.045.974	1,78%	0,00%	17,31%	17,31%	0,00%	0,31%	0,31%	$ 0	$ 17.451.304	$ 17.451.304
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y	M3	1.614,99	$ 150.203	$ 242.564.903	2,45%	0,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,37%	0,37%	$ 0	$ 36.952.454	$ 36.952.454
2.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,58	$ 222.148	$ 157.829.409	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
	COSTO TOTAL				$ 9.891.662.998	100,00%				1,42%	2,46%	0,55%	$ 131.670.855	$ 219.699.632	$ 88.028.777

4. INDICADORES DEL PROYECTO

PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO

PROGRESO CONTRATO ORIGINAL	PESO CONTRATO ORIGINAL	PROGRESO TRABAJOS ADICIONALES	PESO TRABAJOS ADICIONALES	PROGRESO ACTUAL	PROGRESO PLANIFICADO	DESVIACION
2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	2,32%	2,59%	0,0013%


BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

MONTO DE CONTRATACION	MONTO EJECUTADO AL AVANCE ORIGINAL	MONTO EJECUTADO TRABAJOS ADICIONALES	BALANCE GENERAL FINANCIERO
$ 9.313.366.552	$ 216.685.632	NA	$ 9.143.617.208

1090

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

CURVAS DE PROGRESO FISICO



PUNTOS DE ATENCION

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

MOTIVO DE DEMORAS

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ejecución Presupuestal Planificada	$ 19.168.626	$ 68.558.529	$ 162.349.764	$ 113.246.421	$ 169.638.164	$ 192.157.748	$ 271.672.287	$ 389.485.829	$ 439.399.500	$ 483.926.517	$ 616.874.101	$ 533.871.648	$ 636.720.624	$ 688.155.541	$ 726.451.124	$ 901.810.177	$ 1.169.027.880	$ 1.464.142.102	$ 1.620.236.429
Ejecución Presupuestal Real	$ 37.269.368	$ 167.499.681	$ 126.697.977	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Pagado Actas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 229.477.231	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desviación Ejecución Presupuestal	$ 18.100.742	$ 22.941.152	$ 36.348.213	$ 54.722.456	$ 192.697.692	$ 192.354.109	$ 36.801.056												

SEMANA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
CONTINUA >>>>>>	$ 2.604.636.748	$ 2.411.092.164	$ 2.801.969.417	$ 2.951.000.491	$ 3.091.427.488	$ 4.566.719.023	$ 5.179.615.218	$ 5.824.594.656	$ 6.169.244.634	$ 6.491.282.585	$ 6.775.657.559	$ 7.101.599.218	$ 7.576.109.587	$ 8.169.634.536	$ 8.674.103.185	$ 8.244.634.123	$ 9.497.470.927	$ 9.914.677.685	$ 10.167.945.465

SEMANA	39	40	41	42	43	44	45
CONTINUA >>>>>>>	$ 9.291.521.290	$ 8.824.264.460	$ 9.274.920.412	$ 8.938.319.464	$ 9.340.127.116	$ 9.059.397.395	$ 9.503.364.582

5. RELACION DE COMUNICADOS ENVIADOS

CONSECUTIVO	ASUNTO	SUSCRITO POR	ENVIADO A	FECHA DE ENVIO

6. RELACION DE COMITES DE OBRA

ACTA No.	ASISTENTES	LUGAR	FECHA DE REALIZACION

	DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE:	ANA P. GOMEZ TOVAR	NOMBRE:	MAYDARO RODRIGUEZ MUÑOZ
FIRMA:		FIRMA:	

FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL

Nº Y AÑO DE CONVENIO:	SI-CHA-006-2025		
PERIODO:	DEL martes 17 mar 2026 AL sábado 21 mar 2026	**INFORME Nº:**	7
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	**CONTRATO No.**	SI-LP-006-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

No./ ID	Descripción del Item/Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Programadas - Periodo Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Periodo Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del Item	Peso en % del Item en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por item (B)	% Total Programado del Item (C)=(A)x(B)	% Acumulado de ejecución física por item (D)	% Total ejecutado por item (E)=(A)x(D)	%Ejecutado - % Programado	Desviación por Actividad	Actividad de Ruta crítica SI/NO	Observaciones
2.0	EXCAVACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00 %							SI	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	4.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,14	1.022,14	M3	$ 22.773	$ 94.667.816	1,03%	0,00%	0,00%	24,59%	0,25%	24,59%		SI	
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	4.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	804,86	804,86	M3-KM	$ 22.771	$ 86.792.660	1,05%	0,00%	0,00%	18,93%	0,20%	18,93%		SI	
3.0	SUBRASANTE Y SUBBASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
3.1	SIT DE CENTECTL TEMTO T2100	5.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,51	1.026,51	M2	$ 16.863	$ 101.581.916	1,10%	0,00%	0,00%	17,21%	0,19%	17,21%		SI	
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA ALCANZAR AL MENOS EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	1.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	152,25	M3	$ 190.233	$ 183.084.593	2,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,31%	15,00%		SI	
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M3	$ 222.148	$ 157.809.486	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		SI	
Totales											$ 9.221.662.993	100,00%		0,00%		7,30%				

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$ 9.221.662.994
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$ -
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 219.689.632
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	$ 219.689.632

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	324
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	-1
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	325

Firma:

NOMBRE ANA P. GOMEZ TOVAR

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

NOMBRE: IVAN DARIO RODRIGUEZ NUÑOZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° CONVENIO : SI-CMA-006-2025

N° CONTRATO DE OBRA: SI-LP-006-2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS

FECHA (D/M/A): lunes 23 mar 2026

SEMANA DEL 17 mar 2026 AL 21 mar 2026

☐ **1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

Vía a intervenir. La fotografía fue tomada desde google foto



Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Se observa que la vía se recibe libre de obstáculos

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍA No. 1

Excavación en material comun



FOTOGRAFÍA No. 2

Excavación en material comun



FOTOGRAFIA No. 3

Excavación en material comun




FOTOGRAFIA No. 4

Cargue y retiro de material proveniente de la excavación



REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIA No. 5	**FOTOGRAFIA No. 6**
Cargue y retiro de material proveniente de la excavación	Instalación de geotextil
	
FOTOGRAFIA No. 7	**FOTOGRAFIA No. 8**
Instalación de geotextil	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTOGRAFÍA No. 9	**FOTOGRAFÍA No. 10**
Mejoramiento de subrasante con material seleccionado	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado
	

Observación Técnica y/o Social (según el caso):
El contratista cumple con las especificaciones técnicas del proyecto

Nombre:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Entidad:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INFORME:	lunes, 30 de marzo de 2026	INFORME N°:	8	PERÍODO DEL	22/03/2026
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	28/03/2026
DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	SI-CMA-006-2025	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	SI-CMA-006-2025	N° Y AÑO DE CONTRATO:	SI-LP-006-2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025
PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10	PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10
PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10	PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10
FECHA DE INICIO:	21/01/2026	FECHA DE INICIO:	21/01/2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	25/02/2026	*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	25/02/2026
*FECHA DE REINICIO N°:	17/03/2026	*FECHA DE REINICIO N°:	17/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026
PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324	PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	66	PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	66
VALOR INICIAL :	$ 668.562.348	VALOR INICIAL :	$ 9.363.306.992
VALOR ACTUALIZADO:	$ 668.562.348	VALOR ACTUALIZADO:	$ 9.363.306.992
VALOR EJECUTADO	$ 118.855.529	VALOR EJECUTADO:	$ 866.414.503
VALOR POR EJECUTAR:	$ 549.706.819	VALOR POR EJECUTAR:	$ 8.496.892.489
SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	3,87%	9,25%	
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 362.445.803	$ 866.414.503	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$	503.968.700	





4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

4.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.7 SALUD OCUPACIONAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

4.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
1	Certificado de calidad de los materiales		ANA GOMEZ TOVAR	19/03/2026	21/03/2026
2	Seguridad social del personal en obra		ANA GOMEZ TOVAR	17/03/2026	21/03/2026

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Una vez subsanado los motivos de la suspension de la obra se da reinicio de las atividades en las cuales se destacan; excavacion de material, instalación de geotextil y mejoramiento de subbrasante con material seleccionado.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra

2. Registro fotografico de las actividades.

FIRMA:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
TP N°:	A22912012-1032438043

1849

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	8
2.0	**EXCAVACIONES**					0	
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816	2.148	1.126,07
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.792.690	1.977	1.172,00
3.0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**					0	
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	2.039	1.010,00
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	420	268,23
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	185	185,00
4.0	**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**					0	
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201	$ 1.131.265.280	95	95,00
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	KG	153.721,75	$ 10.200	$ 1.567.961.850	23.145	23.145,07
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148	$ 83.876.797	0	
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424	$ 63.879.242	0	
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749	$ 52.093.910	0	
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060	$ 23.325.680	0	
4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.151,89	$ 9.698	$ 20.869.029	0	
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0	
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM).	ML	15,75	$ 229.854	$ 3.620.201	0	
6.0	**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**						
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES						
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695	$ 1.174.939.701		80,20
	Total Costo Obras				**$ 9.221.662.992**	**$ 854.187.392**	**$ 634.497.760**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS			
PRESUPUESTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO	$ 95.400.000	$ 10.600.000	$ 2.120.000
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA	$ 10.000.000	$ -	$ -
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 14.300.000	$ -	$ -
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS	$ 7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 14.644.000	$ 1.627.111	$ 325.422
TOTAL OBRA	$ 9.363.306.992	$ 866.414.503	$ 636.943.182
Cantidades Acumuladas	$ 9.363.306.992		$ 866.414.503
Avance Ejecutado Acumulado %		9,25%	9,25%

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	8
2.0	**EXCAVACIONES**	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4157,02	$ 22.773	$ 94.667.816	48921266,04	$ 25.643.992
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4250,70	$ 22.771	$ 96.792.690	45015051,73	$ 26.687.612
3.0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	34584334,03	$ 17.132.630
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	79988601,14	$ 51.026.198
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	41097380,00	$ 41.097.380
4.0	**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**						$ 0
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201	$ 1.131.265.280	132354095,00	$ 132.354.095
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	153721,75	$ 10.200	$ 1.567.961.850	236079714,00	$ 236.079.714
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148	$ 83.876.797	0,00	$ 0
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424	$ 63.879.242	0,00	$ 0
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749	$ 52.093.910	0,00	$ 0
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060	$ 23.325.680	0,00	$ 0
4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2151,89	$ 9.698	$ 20.869.029	0,00	$ 0
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0,00	$ 0
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE	ML	15,75	$ 229.854	$ 3.620.201	0,00	$ 0
6.0	**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695	$ 1.174.939.701	104476139,00	$ 104.476.139

TOTAL COSTO OBRAS					**$ 9.221.662.992**	**$ 670.955.337**	**$ 634.497.760**
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO				$	95.400.000	$ 6.360.000,00	$ 2.120.000,00
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA				$	10.000.000	$ 0,00	$ 0,00
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.				$	14.300.000		
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS				$	7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$	14.644.000	$ 976.266,67	$ 325.422,22

					$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				**$ 9.363.306.992**	**$ 678.291.603,99**	**$ 636.943.181,92**
Cantidades Acumuladas				$ 9.363.306.992		$ 866.414.503
Avance Ejecutado Acumulado %					9,25%	9,25%

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA:	Jueves, 30 de marzo de 2026	SEMANA DEL:	23/03/2026
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAUPO ALEGRE Y MILITO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	INFORME No.	6	AL:	29/03/2026

2. CONTROL ALA RUTA CRITICA

ITEM	ACTIVIDIES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO			EJECUCION REAL			DÍAS DE DESFASE EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD	DÍAS DE DESFASE EN LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
							FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	DÍAS	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	DÍAS		
2.0	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	4.167,62	$ 22.770	$ 94.897.835	3146,21	17/03/2026	24/03/2026	17	20/03/2026	26/03/2026	6	-3	-3
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) HASTA LOS MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.793.500	1979,95	17/03/2026	24/03/2026	17	20/03/2026	26/03/2026	6	-3	-3
2.3	SUBRASANTE Y SUBBASE													
3.1	SUB-BASE GRANULAR TIPO TRIPIO	M3	6.976,65	$ 16.550	$ 115.481.018	2329,61	30/03/2026	04/05/2026	35	20/03/2026	26/03/2026	6	10	41
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE RELLENO CONTRAMATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1.014,99	$ 160.233	$ 162.684.600	429,48	10/04/2026	23/05/2026	30	20/03/2026	26/03/2026	6	19	53
3.3	SUBBASE GRANULAR, ESP= 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.145	$ 157.809.465	165,05	24/04/2026	20/07/2026	66	20/03/2026	26/03/2026	6	30	122
4.0	PAVIMENTO RIGIDO Y SERALES													
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDON DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM	M2	911,99	$ 1.390.201	$ 1.131.265.289	95,00	17/03/2026	16/06/2026	90	20/03/2026	26/03/2026	6	87	171
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) ACERO LONGITUDINAL DOWELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 65 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	183.721,75	$ 10.206	$ 1.687.661.550	22145,67	11/06/2026	9/09/2026	90	20/03/2026	26/03/2026	6	81	169
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (30CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.145	$ 83.870.797	0,00								
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X0.40 X 0.05 M COLOR GRIS, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	946,26	$ 169.424	$ 160.870.242	0,00								
4.5	S1/2 DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR AMARILLO INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	586,44	$ 89.749	$ 52.630.910	0,00								
4.6	S1/2 DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 623.000	$ 22.335.000	0,00								
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	2.151,89	$ 9.600	$ 20.660.029	0,00								
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0,00								
4.9	S1/2 DE REMATO PARA TRAFICO LIVIANO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO ALTA PERDURABILIDAD	ML	15,75	$ 229.554	$ 3.616.201	0,00								
5.0	ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES	P	0,00	$ 0	$ 0	0,00								
6.	BOX CULVERT CANAL ANDEN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	P	0,00	$ 0	$ 0	0,00								
6.01	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDEN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,62	$ 1.302.695	$ 1.174.639.701	0,00	15-05-2026	5-06-2026	17	20/03/2026	26/03/2026	6	53	61
							PLAZO DEL PROYECTO EN DIAS							

3. SEGUIMIENTO AL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO

REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ACTIVIDIES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO (CD + AIU)	VALOR PARCIAL (CD + AIU)	PESO (%)	PROGRESO FISICO			PROGRESO PONDERADO			PROGRESO FINANCIERO		
							ANTERIOR	ACTUAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERÍODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERÍODO
2.0	EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	4.167,62	$ 22.770	$ 94.897.835	1,03%	24,55%	51,05%	27,00%	0,25%	0,53%	0,28%	$ 23.277.274	$ 48.921.259	$ 25.643.985
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.793.500	1,05%	18,60%	48,31%	27,67%	0,20%	0,49%	0,29%	$ 18.027.440	$ 45.615.953	$ 26.587.512
2.3	SUBRASANTE Y SUBBASE		0,00	$ 0	$ 0										
3.1	S1/2 DE GEOTEXTIL TEJIDO T2000	M2	6.976,65	$ 16.550	$ 115.481.018	1,25%	17,21%	34,11%	16,90%	0,19%	0,38%	0,19%	$ 17.451.704	$ 34.646.204	$ 17.192.501
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y	M3	1.014,99	$ 160.233	$ 162.684.600	2,09%	15,00%	41,45%	26,45%	0,31%	0,87%	0,55%	$ 26.562.404	$ 70.989.691	$ 44.427.286
3.3	SUBBASE GRANULAR, ESP= 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.145	$ 157.809.465	1,71%	0,00%	29,04%	29,04%	0,00%	0,49%	0,49%	$ 0	$ 41.697.260	$ 41.697.260
4.0	PAVIMENTO RIGIDO Y SERALES		0,00	$ 0	$ 0										
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE CORTES	M2	911,99	$ 1.390.201	$ 1.131.265.289	12,27%	0,00%	11,76%	11,76%	0,00%	1,44%	1,44%	$ 0	$ 132.394.698	$ 132.394.698
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) ACERO LONGITUDINAL DOWELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 65 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	183.721,75	$ 10.206	$ 1.687.661.550	17,60%	0,00%	15,66%	15,66%	0,00%	2,56%	2,56%	$ 0	$ 235.676.714	$ 235.676.714
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (30CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.145	$ 83.870.797	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X0.40 X 0.05 M COLOR GRIS, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE	M2	946,26	$ 169.424	$ 160.870.242	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.5	S1/2 DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR AMARILLO INCLUYE ARENA H=5 CM,	ML	586,44	$ 89.749	$ 52.630.910	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.6	S1/2 DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA	UND	28,00	$ 623.000	$ 22.335.000	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	2.151,89	$ 9.600	$ 20.660.029	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.9	S1/2 DE REMATO PARA TRAFICO LIVIANO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL	ML	15,75	$ 229.554	$ 3.616.201	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
	BOX CULVERT CANAL ANDEN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES		0,00	$ 0	$ 0										
6.01	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDEN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,62	$ 1.302.695	$ 1.174.639.701	12,74%	0,00%	8,09%	8,09%	0,00%	1,13%	1,13%	$ 0	$ 104.470.139	$ 104.470.139
	COSTO TOTAL				**$ 9.221.662.992**	**100,00%**				**0,26%**	**9,26%**	**9,00%**	**$ 239.525.612**	**$ 854.187.391**	**$ 614.661.780**

4. INDICADORES DEL PROYECTO

PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO


PROGRESO CONTRATO ORIGINAL	PESO CONTRATO ORIGINAL	PROGRESO TRABAJOS ADICIONALES	PESO TRABAJOS ADICIONALES	PROGRESO ACTUAL	PROGRESO PLANIFICADO	DESVIACION
9,26%	9,00%	0,00%	0,00%	9,26%	9,87%	-0,1454%

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA

MONTO DE CONTRATACION	MONTO EJECUTADO ALCANCE ORIGINAL	MONTO EJECUTADO TRABAJOS ADICIONALES	BALANCE GENERAL FINANCIERO
$ 9.369.300.992	$ 854.187.391	N.A.	$ 8.509.113.601

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

CURVAS DE PROGRESO FISICO



PUNTOS DE ATENCION	REQUERIMIENTOS ESPECIALES	MOTIVO DE DEMORAS

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ejecución Presupuestal Planificada	$ 13.198.639	$ 66.164.128	$ 197.349.794	$ 330.746.671	$ 196.309.894	$ 197.191.340	$ 274.637.287	$ 309.485.869	$ 408.280.308	$ 453.033.217	$ 514.814.104	$ 573.871.666	$ 636.795.524	$ 668.154.641	$ 736.451.974	$ 851.014.172	$ 1.100.027.680	$ 1.404.143.185	$ 1.250.208.688
Ejecución Presupuestal Real	$ 37.208.208	$ 67.408.540	$ 126.607.677	$ -	$ -	$ -	$ 229.471.331	$ 466.414.502											
Valor Pagado Actas																			
Desviación Ejecución Presupuestal	$ 10.850.162	$ 22.591.758	$ 22.591.434	$ 64.679.468	$ 132.897.981	$ 132.304.184	$ 29.461.468	$ 365.760.685											

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
CONTINUA>>>>>>	$ 2.604.599.749	$ 2.411.992.154	$ 2.681.992.412	$ 3.161.693.499	$ 3.685.927.481	$ 4.205.316.023	$ 5.178.815.240	$ 5.924.644.609	$ 6.189.544.854	$ 6.440.262.885	$ 6.770.657.659	$ 7.161.582.235	$ 7.541.058.589	$ 8.180.044.520	$ 8.626.385.685	$ 8.948.894.133	$ 9.437.460.187	$ 9.784.677.093	$ 9.107.358.463

	39	40	41	42	43	44	45
CONTINUA>>>>>>	$ 9.201.524.259	$ 9.234.763.466	$ 9.214.562.477	$ 9.205.415.649	$ 9.580.307.116	$ 9.269.387.744	$ 9.062.305.382

5. RELACION DE COMUNICADOS ENVIADOS

CONSECUTIVO	ASUNTO	SUSCRITO POR	ENVIADO A	FECHA DE ENVIO

6. RELACION DE COMITES DE OBRA

ACTA No.	ASISTENTES	LUGAR	FECHA DE REALIZACION

DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE:	ANA F. GOMEZ TOVAR	NOMBRE:	MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ
FIRMA:		FIRMA:	

FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL

Nº Y AÑO DE CONVENIO:	SI-CIA-006-2025		
PERIODO:	DEL domingo 22 mar 2026 AL sábado 28 mar 2026	**INFORME Nº:**	6
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	**CONTRATO No.**	SI-LP-006-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

No./ ID	Descripcion del Item/ Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Programadas Periodo Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutados - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Ejecutados - Periodo Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del Item	Peso en % del item en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por item (B)	% Total Programado del Item (C)=(A)x(B)	% Acumulado de ejecucion fisica por item (D)	% Total ejecutado por item (E)=(A)x(D)	%Ejecutado - % Programado	Desviacion por Actividad	Actividad de Ruta critica SI/NO	Observaciones
2.0	EXCAVACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%							NO	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	4.157,02	0,00	0,00	0,00	1.022,14	1.126,67	2.148,81	M3	$ 22.773	$ 94.667.816	1,09%	0,00%	0,00%	51,68%	0,53%	51,68%		SI	
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	4.250,70	0,00	0,00	0,00	894,86	1.172,80	1.976,80	M3-KM	$ 22.771	$ 96.792.660	1,05%	0,00%	0,00%	46,51%	0,49%	46,51%		SI	
3.0	SUBRASANTE Y SUBBASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEXTIL T2NO	5.975,65	0,00	0,00	0,00	1.028,81	1.010,80	2.039,61	M2	$ 35.893	$ 101.391.914	1,10%	0,00%	0,00%	34,11%	0,38%	34,11%		SI	
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA MINIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	1.014,99	0,00	0,00	0,00	152,25	268,23	420,48	M3	$ 190.133	$ 193.064.593	2,09%	0,00%	0,00%	41,43%	0,87%	41,43%		SI	
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	710,38	0,00	0,00	0,00	165,60	165,00	330,60	M3	$ 222.148	$ 157.809.406	1,71%	0,00%	0,00%	26,04%	0,45%	26,04%		SI	
4.0	PAVIMENTO RIGIDO Y SEÑALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%							NO	
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECANICOS PARA JUNTAS, CORDON DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	811,09	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	190,00	M3	$ 1.203.291	$ 1.138.265.280	12,27%	0,00%	0,00%	11,70%	1,44%	11,70%		NO	
4.2	ACERO DE REFUERZO 8.200 Kg/CM2 (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOWELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	153.721,75	0,00	0,00	0,00	23.145,07	23.145,07	46.290,14	KG	$ 10,200	$ 1.567.961.850	17,00%	0,00%	0,00%	15,06%	2,56%	15,06%		NO	
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (30CM X 45CM X 60CM)	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 117.148	$ 83.876.797	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.4	ALABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 193.424	$ 63.879.242	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR AMARILLO, INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 89.749	$ 52.093.010	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 833.080	$ 23.325.680	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	2.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 9.068	$ 20.869.020	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 45.329	$ 3.746.625	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRAFICO REDUCIDO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR (10CM X 35CM X 9CM)	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 229.854	$ 3.620.201	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
6.0	ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDEN Y CANAL TRANSVERSAL	991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	M3	$ 1.302.095	$ 1.174.939.701	12,74%	0,00%	0,00%	8,89%	1,13%				
Totales											$ 9.221.662.991	100,00%		0,00%		9,26%				

AVANCE FISICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$	9.221.662.991
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$	-
Valor de avance fisico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$	854.187.392
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	$	854.187.392

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Dias o meses)	324
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Dias o meses)	17
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	307

Firma:

NOMBRE ANA P. GOMEZ TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma:

NOMBRE: JUAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIAL

1055

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° CONVENIO : SI-CMA-006-2025

N° CONTRATO DE OBRA: SI-LP-006-2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS

FECHA (D/M/A): lunes 30 mar 2026

SEMANA DEL 22 mar 2026 AL 28 mar 2026

☐ **1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

Vía a intervenir. La fotografía fue tomada desde google foto



Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Se observa que la vía se recibe libre de obstáculos


2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

1056

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA No. 1

Excavación en material comun



FOTOGRAFÍA No. 2

Excavación en material comun




FOTOGRAFIA No. 3

Cargue y retiro de material proveniente de la excavación




FOTOGRAFIA No. 4



Geotextil tejido T2100




REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIA No. 5	FOTOGRAFIA No. 6
Instalación de geotextil	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado
	
FOTOGRAFIA No. 7	**FOTOGRAFIA No. 8**
Mejoramiento de subrasante con material seleccionado	Subbase granular
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA No. 9	FOTOGRAFÍA No. 10
Subbase granular	Pavimento en concreto hidraulico
	
FOTOGRAFIA No. 11	**FOTOGRAFIA No. 12**
Pavimento en concreto hidraulico	Acero de refuerzo para losas de pavimento
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA No. 13	FOTOGRAFÍA No. 14
Acero de refuerzo para losas de pavimento	Acero de refuerzo para canales
	

Observación Técnica y/o Social (según el caso):
El contratista cumple con las especificaciones técnicas del proyecto

Nombre:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Entidad:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INFORME:	lunes, 6 de abril de 2026	INFORME Nº:	9	PERÍODO DEL	29/03/2026
		ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	4/04/2026
DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		
Nº Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	SI-CMA-006-2025	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
Nº ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	SI-CMA-006-2025	Nº Y AÑO DE CONTRATO:	SI-LP-006-2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO	CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025
PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10	PLAZO CONSTRUCCIÓN (MESES):	10
PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10	PLAZO TOTAL INICIAL (MESES):	10
FECHA DE INICIO:	21/01/2026	FECHA DE INICIO:	21/01/2026
*FECHA DE SUSPENSIÓN Nº:	25/02/2026	*FECHA DE SUSPENSIÓN Nº:	25/02/2026
*FECHA DE REINICIO Nº:	17/03/2026	*FECHA DE REINICIO Nº:	17/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2026
PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324	PLAZO ACTUALIZADO (DÍAS):	324
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	73	PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	73
VALOR INICIAL :	$ 668.562.348	VALOR INICIAL :	$ 9.363.306.992
VALOR ACTUALIZADO:	$ 668.562.348	VALOR ACTUALIZADO:	$ 9.363.306.992
VALOR EJECUTADO	$ 133.712.470	VALOR EJECUTADO:	$ 1.537.731.221
VALOR POR EJECUTAR:	$ 534.849.878	VALOR POR EJECUTAR:	$ 7.825.575.771
SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL	SUPERVISOR:	CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	4,57%	16,42%	
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 428.359.300	$ 1.537.731.221	11,85%
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$	1.109.371.921	





4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

4.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.7 SALUD OCUPACIONAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

4.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contatista continua con las actividades programadas sin ningun tipo de inconveniente y cumpliendo con las especificaciones tecnicas de cada una.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra

2. Registro fotografico de las actividades.

FIRMA:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
TP N°:	A22912012-1032438043

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	9
2.0	**EXCAVACIONES**						
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.157,02	$ 22.773,00	$ 94.667.816	3.074	926,08
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4.250,70	$ 22.771	$ 96.792.590	3.009	1.032,40
3.0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**						
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5.976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	3.169	1.130,00
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1.014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	702	281,81
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	395	210,00
4.0	**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**					0	
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201	$ 1.131.265.280	201	105,66
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	KG	153.721,75	$ 10.200	$ 1.567.961.850	47.352	24.206,80
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148	$ 83.876.797	0	
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424	$ 63.879.242	0	
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749	$ 52.093.910	0	
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRÁNSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060	$ 23.325.680	0	
4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.151,89	$ 9.698	$ 20.869.029	0	
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0	
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM).	ML	15,75	$ 229.854	$ 3.620.201	0	
6.0	**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**						
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES						
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695	$ 1.174.939.701		85,00
	Total Costo Obras				**$ 9.221.662.992**	**$ 1.523.058.688**	**$ 668.871.296**

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS EN TÉRMINOS FINANCIEROS			
PRESUPUESTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO	$ 95.400.000	$ 12.720.000	$ 2.120.000
LEGALIZACION ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORDOBA	$ 10.000.000	$ -	$ -
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.	$ 14.300.000	$ -	$ -
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS	$ 7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 14.644.000	$ 1.952.533	$ 325.422
TOTAL OBRA	$ 9.363.306.992	$ 1.537.731.221	$ 671.316.718
Cantidades Acumuladas	$ 9.363.306.992		$ 1.537.731.221
Avance Ejecutado Acumulado %		16,42%	[illegible]

1064

CONTROL DE CANTIDADES EJECUTADAS							Semana
No. ID	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	9
2.0	EXCAVACIONES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4157,02	$ 22.773	$ 94.667.816	70010897,26	$ 21.089.631
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	4250,70	$ 22.771	$ 96.792.690	68523832,13	$ 23.508.780
3.0	SUBRASANTE Y SUBBASE	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJITO T2100	M2	5976,65	$ 16.963	$ 101.381.914	53752524,03	$ 19.168.190
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECÁNICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	1014,99	$ 190.233	$ 193.084.593	133598162,87	$ 53.609.562
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	710,38	$ 222.148	$ 157.809.496	87748460,00	$ 46.651.080
4.0	PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES						$ 0
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SILICONADO, ESPESOR 20 CM.	M3	811,99	$ 1.393.201	$ 1.131.265.280	279559712,66	$ 147.205.618
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	153721,75	$ 10.200	$ 1.567.961.850	482989074,00	$ 246.909.360
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (20CM X 45CM X 60CM)	ML	715,99	$ 117.148	$ 83.876.797	0,00	$ 0
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 183.424	$ 63.879.242	0,00	$ 0
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.749	$ 52.093.910	0,00	$ 0
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	UND	28,00	$ 833.060	$ 23.325.680	0,00	$ 0
4.7	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2151,89	$ 9.698	$ 20.869.029	0,00	$ 0
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	82,65	$ 45.549	$ 3.764.625	0,00	$ 0
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRÁFICO URBANO FABRICADOS EN PLÁSTICO DE	ML	15,75	$ 229.854	$ 3.620.201	0,00	$ 0
6.0	ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDÉN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	901,93	$ 1.302.695	$ 1.174.939.701	215205214,00	$ 110.729.075

TOTAL COSTO OBRAS					$ 9.221.662.992	$ 1.523.058.688	$ 668.871.296
PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA PGIO				$	95.400.000	$ 12.720.000,00	$ 2.120.000,00
LEGALIZACIÓN ANTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CÓRDOBA				$	10.000.000	$ 0,00	$ 0,00
RETIE REGLAMENTO TENICO DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.				$	14.300.000		
RETILAP REGLAMENTO TENICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICODE OBRAS PROYECTADAS				$	7.300.000		
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$	14.644.000	$ 1.627.111,11	

1065

					$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				**$ 9.363.306.992**	**$ 1.537.405.798,63**	**$ 670.991.296,02**
Cantidades Acumuladas				$ 9.363.306.992		$ 1.537.405.799
Avance Ejecutado Acumulado %					16,42%	16,42%

1066

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA:	lunes, 6 de abril de 2026	SEMANA DEL:	29/03/2026
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAUPO ALEGRE Y MAURO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA- CÓRDOBA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	INFORME No.	5	AL:	4/04/2026

2. CONTROL A LA RUTA CRITICA

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO			EJECUCION REAL			DÍAS DE DESFASE EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD	DÍAS DE DESFASE EN LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
							FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	DÍAS	FECHA INICIAL DE EJECUCION	FECHA FINAL DE EJECUCION	DÍAS		
2.0	EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	4.127,62	$ 22.772	$ 94.697.819	3074,26	17/03/2026	30/04/2026	17	29/03/2026	4/04/2026	6	-12	-11
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1KL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CERO METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.772	$ 96.792.600	3009,26	17/03/2026	30/04/2026	17	29/03/2026	4/04/2026	6	-12	-11
2.3	SUBRASANTE Y SUBBASE													
3.1	SUB2. GEOTEXTIL TEJIDO 12/200	M2	5.576,65	$ 19.900	$ 101.381.916	3760,61	23/04/2026	30/04/2026	35	29/03/2026	4/04/2026	6	5	34
3.2	REMPLAMENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1.614,56	$ 100.000	$ 161.456.000	702,20	30/04/2026	20/05/2026	20	29/03/2026	4/04/2026	6	10	10
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	716,08	$ 222.148	$ 159.069.499	205,00	24/04/2026	20/05/2026	26	29/03/2026	4/04/2026	6	26	15
4.0	PAVIMENTO RIGIDO Y SEÑALES	0	0,00	$ 0	$ 0	0,00								
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE CORTES MECANICOS PARA JUNTAS, CORDON DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SLIDONAD, ESPESOR 20 CM	M3	811,95	$ 1.380.201	$ 1.121.265.200	200,85	17/03/2026	15/05/2026	60	29/03/2026	4/04/2026	6	60	154
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOWELAS DE 1" DE 28 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 28 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	153.721,75	$ 10.200	$ 1.567.691.850	47251,57	11/05/2026	9/06/2026	59	29/03/2026	4/04/2026	6	74	124
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (200K X 40CM X 60CM)	ML	715,66	$ 117.148	$ 83.856.707	0,00								
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR GRIS, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA MIN 5 CM, SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	348,26	$ 193.424	$ 67.370.242	0,00								
4.5	SIDE LOSETA PREFABRICADA TIPO GJM PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR AMARILLO, INCLUYE ARENA MIN 5 CM, COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	580,44	$ 89.700	$ 52.062.010	0,00								
4.6	SIDE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA	UND	28,00	$ 832.000	$ 23.296.000	0,00								
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	2.151,89	$ 6.600	$ 20.899.000	0,00								
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	82,53	$ 45.540	$ 3.794.125	0,00								
4.9	SI DE RESALTO PARA TRAFICO URBANO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL	UN	15,75	$ 229.804	$ 2.820.201	0,00								
	PLAZO DEL PROYECTO EN DIAS													
	BOX CULVERT CANAL AIDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0	0,00	$ 0	$ 0									
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL AIDEN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	601,62	$ 1.302.600	$ 1.174.020.701	0,00	10/03/2026	5/05/2026	17	29/03/2026	4/04/2026	6	51	52

3. SEGUIMIENTO AL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO

REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO (CD + AIU)	VALOR PARCIAL (CD + AIU)	PESO (%)	PROGRESO FISICO			PROGRESO PONDERADO			PROGRESO FINANCIERO		
							ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO	ANTERIOR	ACTUAL	PERIODO
2.0	EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	4.127,62	$ 22.772	$ 94.697.819	1,02%	51,69%	73,95%	22,26%	0,52%	0,76%	0,23%	$ 48.021.205	$ 70.019.607	$ 21.998.521
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1KL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CERO METROS (100 M)	M3-KM	4.250,70	$ 22.772	$ 96.792.600	1,05%	46,51%	70,79%	24,28%	0,48%	0,74%	0,25%	$ 45.015.622	$ 68.523.822	$ 23.508.200
3.0	SUBRASANTE Y SUBBASE	0	0,00	$ 0	$ 0										
3.1	SUB2. GEOTEXTIL TEJIDO 12/200	M2	5.576,65	$ 19.900	$ 101.381.916	1,10%	34,11%	53,60%	19,51%	0,33%	0,56%	0,21%	$ 24.644.224	$ 53.767.624	$ 19.198.100
3.2	REMPLAMENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y	M3	1.614,56	$ 100.000	$ 161.456.000	1,75%	41,42%	69,19%	27,76%	0,72%	1,21%	0,49%	$ 29.896.803	$ 100.066.967	$ 36.069.180
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	716,08	$ 222.148	$ 159.069.499	1,71%	26,04%	55,60%	29,56%	0,45%	0,95%	0,51%	$ 41.057.260	$ 87.749.466	$ 46.692.206
4.0	PAVIMENTO RIGIDO Y SEÑALES	0	0,00	$ 0	$ 0										
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE CORTES	M3	811,95	$ 1.380.201	$ 1.121.265.200	12,10%	13,70%	34,75%	21,05%	1,44%	3,62%	2,18%	$ 372.364.695	$ 579.559.712	$ 207.195.018
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOWELAS DE 1" DE 28 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1.20 M	KG	153.721,75	$ 10.200	$ 1.567.691.850	17,00%	15,00%	30,80%	15,79%	2,55%	5,24%	2,69%	$ 336.079.714	$ 462.080.074	$ 245.600.360
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 PSI (200K X 40CM X 60CM)	ML	715,66	$ 117.148	$ 83.856.707	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR GRIS, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE	M2	348,26	$ 193.424	$ 67.370.242	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.5	SIDE LOSETA PREFABRICADA TIPO GJM PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.05 M COLOR AMARILLO, INCLUYE ARENA MIN 5 CM,	ML	580,44	$ 89.700	$ 52.062.010	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.6	SIDE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA	UND	28,00	$ 832.000	$ 23.296.000	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	2.151,89	$ 9.600	$ 20.899.000	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	82,53	$ 45.540	$ 3.794.125	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
4.9	SI DE RESALTO PARA TRAFICO URBANO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL	UN	15,75	$ 229.804	$ 2.820.201	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0
	BOX CULVERT CANAL AIDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0	0,00	$ 0	$ 0										
6.4.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL AIDEN Y CANAL TRANSVERSAL	M3	601,62	$ 1.302.600	$ 1.174.020.701	12,74%	8,49%	18,22%	9,42%	1,12%	2,32%	1,20%	$ 104.476.139	$ 218.245.214	$ 113.769.075
	COSTO TOTAL				**$ 9.221.662.952**	**100,00%**				**5,12%**	**10,52%**	**7,25%**	**$ 804.107.201**	**$ 1.501.038.697**	**$ 696.971.395**

4. INDICADORES DEL PROYECTO


PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO							
PROGRESO CONTRATO ORIGINAL	PESO CONTRATO ORIGINAL	PROGRESO TRABAJOS ADICIONALES	PESO TRABAJOS ADICIONALES	PROGRESO ACTUAL	PROGRESO PLANIFICADO	DESVIACION	
10,52%	0,60%	0,00%	0,00%	10,52%	4,57%	5,7130%	

BALANCE FINANCIERO A LA FECHA			
MONTO DE CONTRATACION	MONTO EJECUTADO ALCANCE ORIGINAL	MONTO EJECUTADO TRABAJOS ADICIONALES	BALANCE GENERAL FINANCIERO
$ 9.333.260.562	$ 1.520.059.097	N.A.	$ 7.640.248.205

1069

FORMATO INFORME DE AVANCE SEMANAL POR PROYECTO

CURVAS DE PROGRESO FISICO



PUNTOS DE ATENCION

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

MOTIVO DE DEMORAS

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ejecución Presupuestal Planificada	$ 57.109.630	$ 59.194.129	$ 167.361.764	$ 122.745.671	$ 559.305.864	$ 667.151.246	$ 271.549.297	$ 702.485.007	$ 409.534.566	$ 468.859.247	$ 516.804.321	$ 631.871.585	$ 634.779.624	$ 699.154.943	$ 776.491.074	$ 891.091.172	$ 1.190.037.901	$ 1.402.142.192	$ 1.650.700.000
Ejecución Presupuestal Real	$ 27.359.295	$ 67.469.140	$ 439.557.677	$ -	$ -	$ -	$ 329.471.311	$ 698.414.503	$ 1.537.731.221										
Valor Pagado Actas																			
Desviación Ejecución Presupuestal	$ 10.906.183	$ 23.151.724	$ 22.395.404	$ 54.825.400	$ 112.467.992	$ 133.354.156	$ 24.601.958	$ 39.350.695	$ 782.444.409										

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
CONTINUA>>>>>>	$ 2.904.676.748	$ 2.411.652.158	$ 2.601.559.417	$ 3.161.007.466	$ 3.460.027.482	$ 4.260.756.222	$ 5.128.610.297	$ 5.924.524.609	$ 6.150.544.826	$ 6.445.262.985	$ 6.725.007.016	$ 7.101.052.315	$ 7.639.918.609	$ 8.196.634.525	$ 8.636.103.005	$ 8.848.492.133	$ 9.057.400.027	$ 9.154.697.605	$ 9.167.209.450

	39	40	41	42	43	44	45
CONTINUA>>>>>>	$ 9.207.921.293	$ 9.274.264.469	$ 9.314.392.417	$ 9.336.331.945	$ 9.366.107.110	$ 9.390.392.186	$ 9.393.305.852

6. RELACION DE COMUNICADOS ENVIADOS

CONSECUTIVO	ASUNTO	SUSCRITO POR	ENVIADO A	FECHA DE ENVIO

5. RELACION DE COMITES DE OBRA

ACTA No.	ASISTENTES	LUGAR	FECHA DE REALIZACION

DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
NOMBRE:	ANAP. GOMEZTOVAR	NOMBRE:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
FIRMA:		FIRMA:	

1063

FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACION GENERAL

Nº Y AÑO DE CONVENIO:	SI-CMA-006-2025		
PERIODO:	DEL domingo 29 mar 2026 AL sábado 04 abr 2026	**INFORME Nº:**	9
CONTRATISTA:	CONSORCIO GENESIS 2025	**CONTRATO No.**	SI-LP-006-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO		

No./ ID	Descripcion del item/ Actividad	Cantidades de Obra Contractuales	Cantidades de Obra Programadas - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Programadas Periodo Actual	Cantidades de Obra Programadas Acumuladas	Cantidades de Obra Ejecutadas - Periodo Anterior	Cantidades de Obra Ejecutadas - Periodo Actual	Cantidades de Obra Ejecutadas Acumuladas	Unidad	Valor Unitario	Valor Total del Item	Peso en % del item en relacion al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por item (B)	% Total Programado del Item (C)=(A)x(B)	% Acumulado de ejecución física por item (D)	% Total ejecutado por item (E)=(A)x(D)	%Ejecutado - % Programado	Desviación por Actividad	Actividad de Ruta crítica SI/NO	Observaciones
2.0	**EXCAVACIONES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%							SI	
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACION Y CANALES.	4.157,02	0,00	0,00	0,00	1.126,07	925,08	3.674,29	M3	$ 22.773	$ 94.667.816	1,03%	0,00%	0,00%	73,95%	0,76%	73,95%		SI	
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 101 METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	4.258,70	0,00	0,00	0,00	1.172,00	1.032,40	3.909,28	M3-KM	$ 22.771	$ 96.702.690	1,05%	0,00%	0,00%	70,79%	0,74%	70,79%		SI	
3.0	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
3.1	S/I DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	5.976,65	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.130,00	3.168,61	M2	$ 16.583	$ 101.381.914	1,10%	0,00%	0,00%	53,02%	0,58%	53,02%		SI	
3.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, EN CAPAS DE ESPESOR NO MAYOR DE 15 CM Y COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA MÍNIMO EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	1.014,89	0,00	0,00	0,00	268,23	281,81	702,29	M3	$ 190.233	$ 193.064.593	2,09%	0,00%	0,00%	69,19%	1,45%	69,19%		SI	
3.3	SUBBASE GRANULAR ESP= 0.15 M, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	710,38	0,00	0,00	0,00	165,00	210,00	355,00	M3	$ 222.148	$ 157.869.486	1,71%	0,00%	0,00%	55,60%	0,95%	55,60%		SI	
4.0	**PAVIMENTO RÍGIDO Y SEÑALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%							NO	
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 Mpa = 40 KG/CM2, CON FORMALETAS, TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE CORTES MECÁNICOS PARA JUNTAS, CORDÓN DE POLIURETANO, MATERIAL SELLANTE SIKAFLEX PRO-3 SL	811,99	0,00	0,00	0,00	95,00	105,66	280,66	M3	$ 1.393.201	$ 1.131.265.250	12,27%	0,00%	0,00%	24,71%	3,03%	24,71%		NO	
4.2	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.960 PSI), ACERO LONGITUDINAL DOVELAS DE 1" DE 35 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 30 CM, REFUERZO TRANSVERSAL DE 1/2" CORRUGADA DE 85 CM DE LONGITUD ESPACIADAS A 1,20 M	153.721,73	0,00	0,00	0,00	23.145,07	24.206,80	47.351,87	KG	$ 10.200	$ 1.567.961.850	17,00%	0,00%	0,00%	30,80%	5,24%	30,80%		NO	
4.3	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500 PSI (30CM X 45CM X 60CM)	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 117.148	$ 83.876.797	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.4	ACABADO DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0,40 X 0,40 X 0,06 M COLOR GRIS, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA H=5 CM. SELLO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 183.424	$ 63.879.242	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.5	S/I DE LOSETA PREFABRICADA TIPO GUIA PREFABRICADO EN CONCRETO DE 0,40 X 0,40 X 0,06 M COLOR AMARILLO. INCLUYE ARENA H=5 CM, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 89.749	$ 52.093.920	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.6	S/I DE SEÑALES VERTICALES PERMANENTES DE TRANSITO DE 75 CM X 75 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UND	$ 833.069	$ 23.325.669	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		NO	
4.7	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	2.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 9.698	$ 20.866.026	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M2	$ 95.549	$ 3.764.625	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4.9	S/I DE RESALTO PARA TRAFICO URBANO FABRICADOS EN PLASTICO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGARRAMIENTO, ALTA PERMANENCIA DE COLOR. (10CM X 35CM X 5CM)	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ML	$ 229.854	$ 3.620.201	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
6.0	**ANDENES PEATONALES Y ZONAS COMUNES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
	BOX CULVERT CANAL ANDÉN - BOX CULVERT CANALES TRANSVERSALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	$ -	$ -	0,00%								
6.6.1	CONCRETO DE 28 MPa PARA CANAL ANDEN Y CANAL TRANSVERSAL	904,93	0,00	0,00	0,00	80,20	85,60	165,80	M3	$ 1.352.695	$ 1.174.939.701	12,74%	0,00%	0,00%	18,32%	2,33%	18,32%		NO	
Totales											$ 9.221.662.991	100,00%		0,00%		16,52%				

AVANCE FISICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$	9.221.662.991
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C)	$	-
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$	1.523.058.688
Diferencia entre el valor programado y ejecutado del contrato	$	1.523.058.688

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Dias o meses)	324
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Dias o meses)	38
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	286

Firma:

NOMBRE ANA P. GOMEZ TOVAR

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

NOMBRE: IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIAL

1069

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nº CONVENIO : SI-CMA-006-2025

Nº CONTRATO DE OBRA: SI-LP-006-2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS

FECHA (D/M/A): lunes 06 abr 2026

SEMANA DEL 29 mar 2026 AL 04 abr 2026

☐ **1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN**


Vía a intervenir. La fotografía fue tomada desde google foto




Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Se observa que la vía se recibe libre de obstáculos


2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍA No. 1	FOTOGRAFÍA No. 2
Excavación en material comun	Excavación en material comun
	
FOTOGRAFIA No. 3	**FOTOGRAFIA No. 4**
Cargue y retiro de material proveniente de la excavación	Geotextil tejido T2100
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIA No. 5	FOTOGRAFIA No. 6
Mejoramiento de subrasante con material seleccionado	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado
	
FOTOGRAFIA No. 7	**FOTOGRAFIA No. 8**
Subbase granular	Pavimento en concreto hidraulico
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTOGRAFÍA No. 9	**FOTOGRAFÍA No. 10**
Pavimento en concreto hidraulico	Acero de refuerzo para losas de pavimento
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFIA No. 11	FOTOGRAFIA No. 12
Acero de refuerzo para canales	Concreto de 28 Mpa para canales
	

Observación Técnica y/o Social (según el caso):
El contratista cumple con las especificaciones técnicas del proyecto

Nombre:	IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Entidad:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO