	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: Diciembre de 2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1561 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1599 de 2021

INTERVENTOR: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	784121	C-2401-0600-112-0-2401020-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	3,394,818,729.00	$ 0.43
2021	1059921	C-2401-0600-112-0-2401020-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	7,259,707,725.00	$ 0.00
2021	1059921	C-2401-0600-112-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	19,274,535,692.00	$ 0.02
2021	1067621	C-2401-0600-112-0-2401020-02	54	NACION	Adicional 1 de 2021	10,803,678,768.00	$ 0.00
2021	1067621	C-2401-0600-112-0-2401023-02	54	NACION	Adicional 1 de 2021	209,700,364.00	$ 0.00
2021	1067621	C-2401-0600-112-0-2401023-02	54	PROPIOS	Adicional 1 de 2021	4,002,003,458.00	$ 0.00
2021	1067621	C-2401-0600-112-0-2401020-02	20	PROPIOS	Adicional 1 de 2021	2,654,147,669.00	$ 0.00
2022	80222	C-2401-0600-112-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	26,509,954,828.00	$ 0.00
2022	80222	C-2401-0600-112-0-2401020-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	5,353,695,964.00	$ 0.00
2022	80222	C-2401-0600-112-0-2401021-02	20	PROPIOS	Contrato Principal No. 1561 de 2021	679,123,112.00	$ 0.00
2022	855322	C-2401-0600-112-0-2401017-02	20	PROPIOS	Adicional 2 de 2022	3,000,000,000.00	$ 0.00
2022	855322	C-2401-0600-112-0-2401023-02	20	PROPIOS	Adicional 2 de 2022	11,490,000,000.00	$ 334,259,719.93
			TOTAL			**94,631,366,309.00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 94,631,366,309.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
				$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 62,471,836,050.00				
1	OBRA	22 al 31 Octubre 2021	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	784121 de 22/09/2021	$ 0.00	$ 62,471,836,050.00	123730 20/12/2021	X		
2	OBRA	Noviembre de 2021	$ 3,370,190,414.00	$ 24,628,314.57	$ 3,394,818,728.57	$ 0.00	$ 3,394,818,728.57	$ 0.00	784121 de 22/09/2021	$ 0.43	$ 59,077,017,321.43	123730 20/12/2021	X		C-2401-0600-112-0-2401020-02
3	OBRA	Diciembre de 2021	$ 12,586,573,189.90	$ 91,978,804.08	$ 12,678,551,993.98	$ 0.00	$ 7,259,707,725.00	$ 0.00	1059921 de 23/12/2021	$ 0.00	$ 51,817,309,596.43	126232 24/12/2021	X		C-2401-0600-112-0-2401020-02
						$ 0.00	$ 5,418,844,268.98	$ 0.00	1059921 de 23/12/2021	$ 13,855,691,423.02	$ 46,398,465,327.45	126232 24/12/2021	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
											$ 17,669,530,259.00				ADICIÓN EN VALOR No.1
Anticipo								$ 9,488,157,450.00	1067621 de 27/12/2021	$ 1,315,521,318.00	$ 54,579,838,136.45	126380 28/12/2021	X		C-2401-0600-112-0-2401020-02
4	OBRA	Enero de 2022	$ 3,210,767,549.10	$ 23,463,301.32	$ 3,234,230,850.42	$ 475,514,675.00	$ 1,315,521,318.00	$ 9,012,642,775.00	1067621 de 24/12/2021	$ 0.00	$ 53,264,316,818.45	28299 23/03/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401020-02
							$ 209,700,364.00	$ 9,012,642,775.00	1067621 de 24/12/2021	$ 0.00	$ 53,054,616,454.45	28299 23/03/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
							$ 1,233,494,493.42	$ 9,012,642,775.00	80222 de 22/01/2022	$ 25,276,460,334.58	$ 51,821,121,961.03	28299 23/03/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
Anticipo								$ 13,855,691,423.00	1059921 de 23/12/2021	$ 0.02	$ 37,965,430,538.03	126380 28/12/2021	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
1	AJUSTE	22 al 31 Octubre 2021	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,868,334,198.00	80222 de 22/01/2022	$ 25,276,460,334.58	$ 37,965,430,538.03			X	C-2401-0600-112-0-2401023-02
2	AJUSTE	Noviembre de 2021	-$ 21,376,887.00	-$ 156,215.71	-$ 21,533,102.71	$ 0.00	-$ 21,533,102.71	$ 22,868,334,198.00	80222 de 22/01/2022	$ 25,297,993,437.29	$ 37,986,963,640.74			X	C-2401-0600-112-0-2401023-02
3	AJUSTE	Diciembre de 2021	$ 23,452,047.10	$ 171,380.34	$ 23,623,427.44	$ 0.00	$ 23,623,427.44	$ 22,868,334,198.00	80222 de 22/01/2022	$ 25,274,370,009.85	$ 37,963,340,213.30			X	C-2401-0600-112-0-2401023-02
5	OBRA	Febrero de 2022	$ 3,212,931,895.40	$ 23,479,117.70	$ 3,236,411,013.10	$ 1,207,741,100.00	$ 2,028,669,913.10	$ 21,660,593,098.00	80222 de 22/01/2022	$ 23,245,700,096.75	$ 35,934,670,300.20	28310 23/03/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
6	OBRA	Marzo de 2022	$ 5,622,742,352.90	$ 41,089,271.04	$ 5,663,831,623.94	$ 2,114,713,399.00	$ 3,549,118,224.94	$ 19,545,879,699.00	80222 de 22/01/2022	$ 19,696,581,871.81	$ 32,385,552,075.26	46071 06/05/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
7	OBRA	Abril de 2022	$ 7,706,337,402.00	$ 56,315,542.55	$ 7,762,652,944.55	$ 2,900,665,399.00	$ 4,861,987,545.55	$ 16,645,214,300.00	80222 de 22/01/2022	$ 14,834,594,326.26	$ 27,523,564,529.71	51896 19/05/2022	X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
Anticipo								$ 6,656,151,127.00	1067621 de 27/12/2021	$ 0.00	$ 20,867,413,402.71	126380 28/12/2021			C-2401-0600-112-0-2401023-02
								$ 23,301,365,427.00	1067621 de 27/12/2021	$ 14,834,594,326.26	$ 20,867,413,402.71				C-2401-0600-112-0-2401023-02
8	OBRA	Mayo de 2022	$ 8,464,757,980.90	$ 61,857,846.78	$ 8,526,615,827.68	$ 4,466,006,311.00	$ 4,060,609,516.68	$ 18,835,359,116.00	80222 de 22/01/2022	$ 10,773,984,809.58	$ 16,806,803,886.03		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
9	OBRA	Junio de 2022	$ 8,875,084,318.85	$ 64,856,385.41	$ 8,939,940,704.26	$ 4,690,482,063.00	$ 4,249,458,641.26	$ 14,144,877,053.00	80222 de 22/01/2022	$ 6,524,526,168.32	$ 12,557,345,244.77		X		
								$ 14,144,877,053.00		$ 6,524,526,168.32	$ 14,490,000,000.00				ADICIÓN EN VALOR No.2
								$ 14,144,877,053.00		$ 6,524,526,168.32	$ 27,047,345,244.77				
10	OBRA	Julio de 2022	$ 6,341,506,766.10	$ 46,341,780.21	$ 6,387,848,546.31	$ 2,177,673,424.00	$ 4,210,175,122.31	$ 11,967,203,629.00	80222 de 22/01/2022	$ 2,314,351,046.01	$ 22,837,170,122.46		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
11	OBRA	Agosto de 2022	$ 5,641,238,837.60	$ 41,224,437.66	$ 5,682,463,275.26	$ 1,939,457,913.00	$ 3,743,005,362.26	$ 10,027,745,716.00	80222 de 22/01/2022	$ 3,925,041,647.75	$ 19,094,164,760.20		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
12	OBRA	Septiembre de 2022	$ 5,066,581,796.15	$ 37,025,020.82	$ 5,103,606,816.97	$ 1,744,424,113.00	$ 3,359,182,703.97	$ 8,283,321,603.00	80222 de 22/01/2022	$ 565,858,943.78	$ 15,734,982,056.23		X		C-2401-0600-112-0-2401020-02
13	OBRA	Octubre de 2022	$ 3,424,094,013.95	$ 25,022,225.49	$ 3,449,116,239.44	$ 1,180,970,026.00	$ 2,268,146,213.44	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 1,976,835,842.34	$ 13,466,835,842.79		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
4	AJUSTE	Enero de 2022	$ 69,333,989.20	$ 506,671.46	$ 69,840,660.66	$ 0.00	$ 69,840,660.66	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 1,906,995,181.68	$ 13,396,995,182.13		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
5	AJUSTE	Febrero de 2022	$ 99,717,451.90	$ 728,704.46	$ 100,446,156.36	$ 0.00	$ 100,446,156.36	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 1,806,549,025.32	$ 13,296,549,025.77		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
6	AJUSTE	Marzo de 2022	$ 207,207,904.50	$ 1,514,211.61	$ 208,722,116.11	$ 0.00	$ 208,722,116.11	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 1,597,826,909.21	$ 13,087,826,909.66		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02

7	AJUSTE	Abril de 2022	$ 422,620,772.30	$ 3,088,382.57	$ 425,709,154.87	$ 0.00	$ 425,709,154.87	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 1,172,117,754.34	$ 12,662,117,754.79		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
8	AJUSTE	Mayo de 2022	$ 372,050,278.20	$ 2,718,828.96	$ 374,769,107.16	$ 0.00	$ 374,769,107.16	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 797,348,647.18	$ 12,287,348,647.63		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
9	AJUSTE	Junio de 2022	$ 371,565,748.90	$ 2,715,288.17	$ 374,281,037.07	$ 0.00	$ 374,281,037.07	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 423,067,610.11	$ 11,913,067,610.56		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
10	AJUSTE	Julio de 2022	$ 478,680,184.50	$ 3,498,047.50	$ 482,178,232.00	$ 0.00	$ 482,178,232.00	$ 7,102,351,577.00	80222 de 22/01/2022	$ 11,430,889,378.11	$ 11,430,889,378.56		X		C-2401-0600-112-0-2401017-02
14	OBRA	Noviembre de 2022	$ 3,816,112,530.60	$ 27,886,976.19	$ 3,843,999,506.79	$ 1,462,334,322.00	$ 2,381,665,184.79	$ 5,640,017,255.00	855322 de 02/08/2022	$ 9,049,224,193.33	$ 9,049,224,193.78		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
11	AJUSTE	Agosto de 2022	$ 439,836,762.50	$ 3,214,191.73	$ 443,050,954.23	$ 0.00	$ 443,050,954.23	$ 5,640,017,255.00	855322 de 02/08/2022	$ 8,606,173,239.10	$ 8,606,173,239.55		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
12	AJUSTE	Septiembre de 2022	$ 371,539,741.30	$ 2,715,098.11	$ 374,254,839.41	$ 0.00	$ 374,254,839.41	$ 5,640,017,255.00	855322 de 02/08/2022	$ 8,231,918,399.69	$ 8,231,918,400.14		X		C-2401-0600-112-0-2401023-02
15	OBRA	Diciembre de 2022	$ 3,207,126,245.30	$ 23,436,691.79	$ 3,230,562,937.09	$ 1,304,017,532.00	$ 1,926,545,405.09	$ 4,335,999,723.00	855322 de 02/08/2022	$ 6,305,372,994.59	$ 6,305,372,995.04		X		
13	AJUSTE	Octubre de 2022	$ 281,095,859.10	$ 2,054,162.05	$ 283,150,021.15	$ 0.00	$ 283,150,021.15	$ 4,335,999,723.00	855322 de 02/08/2022	$ 6,022,222,973.44	$ 6,022,222,973.89		X		
14	AJUSTE	Noviembre de 2022	$ 304,738,414.30	$ 2,226,934.57	$ 306,965,348.87	$ 0.00	$ 306,965,348.87	$ 4,335,999,723.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,715,257,624.57	$ 5,715,257,625.02		X		
15	AJUSTE	Diciembre de 2022	$ 241,080,767.40	$ 1,761,744.07	$ 242,842,511.47	$ 0.00	$ 242,842,511.47	$ 4,335,999,723.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,472,415,113.10	$ 5,472,415,113.55		X		
16	OBRA	Enero de 2023	$ 328,992,325.28	$ 5,456,679.72	$ 334,449,005.00	$ 145,447,508.00	$ 189,001,497.00	$ 4,190,552,215.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,283,413,616.10	$ 5,283,413,616.55		X		
17	OBRA	Febrero de 2023	$ 53,896,374.15	$ 393,858.12	$ 54,290,232.27	$ 23,838,367.00	$ 30,451,865.27	$ 4,166,713,848.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,252,961,750.84	$ 5,252,961,751.29		X		
14	AJUSTE	Noviembre de 2022	$ 11,557,475.00	$ 84,458.47	$ 11,641,933.47	$ 0.00	$ 11,641,933.47	$ 4,166,713,848.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,241,319,817.37	$ 5,241,319,817.82		X		
15	AJUSTE	Diciembre de 2022	$ 2,737,790.80	$ 20,006.93	$ 2,757,797.73	$ 0.00	$ 2,757,797.73	$ 4,166,713,848.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,238,562,019.64	$ 5,238,562,020.09		X		
18	OBRA	Marzo de 2023	$ 217,658,778.64	$ 1,590,583.38	$ 219,249,362.02	$ 96,422,839.00	$ 122,826,523.02	$ 4,070,291,009.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,115,735,496.61	$ 5,115,735,497.06		X		
16	AJUSTE	Enero de 2023	$ 25,940,094.00	$ 189,562.23	$ 26,129,656.23	$ 0.00	$ 26,129,656.23	$ 4,070,291,009.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,089,605,840.38	$ 5,089,605,840.83		X		
17	AJUSTE	Febrero de 2023	$ 4,406,271.30	$ 32,199.67	$ 4,438,470.97	$ 0.00	$ 4,438,470.97	$ 4,070,291,009.00	855322 de 02/08/2022	$ 5,085,167,369.41	$ 5,085,167,369.86		X		
19	OBRA	Abril de 2023	$ 330,592,952.05	$ 2,415,871.57	$ 333,008,823.62	$ 146,981,627.00	$ 186,027,196.62	$ 3,923,309,382.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,899,140,172.79	$ 4,899,140,173.24		X		
18	AJUSTE	Marzo de 2023	$ 24,762,502.80	$ 180,956.75	$ 24,943,459.55	$ 0.00	$ 24,943,459.55	$ 3,923,309,382.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,874,196,713.24	$ 4,874,196,713.69		X		
19	AJUSTE	Abril de 2023	$ 50,405,920.50	$ 368,350.96	$ 50,774,271.46	$ 0.00	$ 50,774,271.46	$ 3,923,309,382.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,823,422,441.78	$ 4,823,422,442.23		X		
20	OBRA	Mayo de 2023	$ 491,750,411.75	$ 3,593,560.70	$ 495,343,972.45	$ 220,550,060.00	$ 274,793,912.45	$ 3,702,759,322.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,548,628,529.33	$ 4,548,628,529.78		X		
20	AJUSTE	Mayo de 2023	$ 51,599,420.40	$ 377,072.69	$ 51,976,493.09	$ 0.00	$ 51,976,493.09	$ 3,702,759,322.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,496,652,036.24	$ 4,496,652,036.69		X		
21	OBRA	Junio de 2023	$ 517,070,131.85	$ 50,703,529.83	$ 567,773,661.68	$ 232,836,681.00	$ 334,936,980.68	$ 3,469,922,641.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,161,715,055.56	$ 4,161,715,056.01		X		
21	AJUSTE	Junio de 2023	$ 30,150,593.90	$ 220,331.26	$ 30,370,925.16	$ 0.00	$ 30,370,925.16	$ 3,469,922,641.00	855322 de 02/08/2022	$ 4,131,344,130.40	$ 4,131,344,130.85		X		
22	OBRA	Julio de 2023	$ 413,789,373.78	$ 3,023,845.42	$ 416,813,219.20	$ 206,894,687.00	$ 209,918,532.20	$ 3,263,027,954.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,921,425,598.20	$ 3,921,425,598.65		X		
22	AJUSTE	Julio de 2023	$ 43,437,556.00	$ 317,428.29	$ 43,754,984.29	$ 0.00	$ 43,754,984.29	$ 3,263,027,954.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,877,670,613.91	$ 3,877,670,614.36		X		
23	OBRA	Agosto de 2023	$ 448,626,284.28	$ 3,278,422.85	$ 451,904,707.13	$ 246,744,457.00	$ 205,160,250.13	$ 3,016,283,497.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,672,510,363.78	$ 3,672,510,364.23		X		
24	OBRA	Septiembre de 2023	$ 1,143,278,195.26	$ 8,354,725.27	$ 1,151,632,920.53	$ 994,652,030.00	$ 156,980,890.53	$ 2,021,631,467.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,515,529,473.25	$ 3,515,529,473.70			X	
23	AJUSTE	Agosto de 2023	$ 51,516,716.90	$ 376,468.32	$ 51,893,185.22	$ 0.00	$ 51,893,185.22	$ 2,021,631,467.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,463,636,288.03	$ 3,463,636,288.48			X	
24	AJUSTE	Septiembre de 2023	$ 36,069,141.30	$ 263,582.19	$ 36,332,723.49	$ 0.00	$ 36,332,723.49	$ 2,021,631,467.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,427,303,564.54	$ 3,427,303,564.99			X	
25	OBRA	Octubre de 2023	$ 1,514,392,986.83	$ 15,645,522.01	$ 1,530,038,508.84	$ 1,317,521,899.00	$ 212,516,609.84	$ 704,109,568.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,214,786,954.70	$ 3,214,786,955.15			X	
25	AJUSTE	Octubre de 2023	$ 49,447,133.40	$ 361,344.44	$ 49,808,477.84	$ 0.00	$ 49,808,477.84	$ 704,109,568.00	855322 de 02/08/2022	$ 3,164,978,476.86	$ 3,164,978,477.31				
26	OBRA	Noviembre de 2023	$ 2,944,494,091.27	$ 39,898,165.83	$ 2,984,392,257.10	$ 704,109,568.00	$ 2,280,282,689.10	$ 0.00	855322 de 02/08/2022	$ 884,695,787.76	$ 884,695,788.21				
26	AJUSTE	Noviembre de 2023	$ 546,442,832.20	$ 3,993,236.08	$ 550,436,068.28	$ 0.00	$ 550,436,068.28	$ 0.00	855322 de 02/08/2022	$ 334,259,719.48	$ 334,259,719.93				
TOTALES			$ 93,540,603,680.59	$ 756,502,908.48	$ 94,297,106,589.07	$ 30,000,000,000.00	$ 64,297,106,589.07	$ 0.00			$ 334,259,719.93				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 88,466,315,582.89	$ 646,484,613.88	$ 89,112,800,196.77
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTES	$ 4,590,016,482.70	$ 33,542,428.17	$ 4,623,558,910.87
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 305,000,000.00	$ 57,950,000.43	$ 362,950,000.43
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 179,271,615.00	$ 18,525,866.00	$ 197,797,481.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 93,540,603,680.59	$ 756,502,908.48	$ 94,297,106,589.07

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes

Firma
Nombre: JAIME INGNACIO GOMEZ GUERRA
Director de Obra
Matrícula No.: 52202-51572 NRÑ

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ
Representante Legal
Matrícula No.: 08202-41266 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría - Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial