ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.959.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.959.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEC OCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 10/02/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1	CANCHA															
1.1.1	PRELIMINARES															
1.1.1.1	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL	MES	18,00	$ 1.228.800,00	$ 1.597.440,00	$ 28.753.920,00	18,00	$ 28.753.920,00	0,00	$ -	8,00	$ 12.779.520,00	0,00	$ 12.779.520,00	10,00	$ 15.974.400,00
1.1.1.2	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.894,57	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 46.524.263,00	10.613,38	$ 49.904.107,12	0,00	$ -	10.613,38	$ 49.904.107,12	0,00	$ 49.904.107,12	0,00	$ -
1.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CANAL PERIMETRAL	ML	868,00	$ 48.153,00	$ 62.599,00	$ 50.579.992,00	810,00	$ 50.579.992,00	0,00	$ -	510,00	$ 31.925.490,00	510,00	$ 31.925.490,00	358,00	$ 18.654.502,00
1.1.1.4	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	4.684,00	$ 18.163,00	$ 23.612,00	$ 110.602.736,00	4.935,09	$ 116.511.591,11	0,00	$ -	4.935,09	$ 116.511.591,11	4.935,09	$ 116.511.591,11	0,00	$ -
1.1.1.5	DESMONTE DE GRAMADO EXISTENTE EN TAPETE, INCLUYE TRANSPORTE MENOR A 20 KM	M2	7.383,90	$ 11.140,00	$ 14.482,00	$ 106.919.158,00	7.383,90	$ 106.919.157,80	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.383,90	$ 106.919.157,80
1.1.1.6	RETIRO DE DRENAJES EXISTENTES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REGISTROS	GLB	1,00	$ 24.000.000,00	$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00	1,00	$ 31.200.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 31.200.000,00	1,00	$ 31.200.000,00	0,00	$ -
1.1.1.7	RETIRO DE SISTEMA DE RIEGO EXISTENTE	GLB	1,00	$ 14.400.000,00	$ 18.720.000,00	$ 18.720.000,00	1,00	$ 18.720.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 18.720.000,00	1,00	$ 18.720.000,00	0,00	$ -
1.1.1.8	RETIRO REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES	GLB	1,00	$ 9.600.000,00	$ 12.480.000,00	$ 12.480.000,00	1,00	$ 12.480.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.480.000,00	1,00	$ 12.480.000,00	0,00	$ -
1.1.1.9	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	188,60	$ 284.385,00	$ 369.701,00	$ 69.759.543,00	2.147,21	$ 793.826.653,91	0,00	$ -	2.147,21	$ 793.826.653,91	2.147,21	$ 793.826.653,91	0,00	$ -
1.1.1.10	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO CERTIFICADO	M3	10.60	$ 41.624,00	$ 54.111,00	$ 541.110,00	105.964,18	$ 5.707.938.547,24	0,00	$ -	105.964,18	$ 5.707.938.547,24	105.964,18	$ 5.707.938.547,24	0,00	$ -
1.1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA															
1.1.2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	39.250,40	$ 17.667,00	$ 22.967,00	$ 901.443.937,00	43.700,62	$ 2.010.156.133,54	0,00	$ -	41.392,18	$ 950.614.136,51	41.392,18	$ 950.614.136,51	48.308,44	$ 1.109.500.063,01
1.1.2.2	RELLENO CON ARENA SELECIONADA (LAVADA DE RÍO)	M3	2.473,64	$ 171.215,00	$ 222.580,00	$ 576.304.647,00	2.473,64	$ 576.304.647,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2.473,64	$ 576.304.647,20
1.1.2.3	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	1.590,42	298.970,00	$ 388.661,00	$ 776.185.174,00	1.591,42	$ 774.185.173,62	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.590,42	$ 776.185.173,62
1.1.2.4	ADECUACIÓN SUBRASANTE	M2	9.894,57	$ 3.500,00	$ 4.550,00	$ 45.020.204,00	9.894,57	$ 43.070.293,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9.894,57	$ 45.020.293,50
1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	9.894,57	$ 14.515,00	$ 18.870,00	$ 186.710.516,00	9.894,57	$ 186.710.535,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9.894,57	$ 186.710.535,90
1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL G3030	M2	7.592,00	$ 17.957,00	$ 23.214,00	$ 185.526.288,00	7.992,00	$ 185.526.288,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7.992,00	$ 185.526.288,00
1.1.2.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CRAMA CUMA CAUDO-TOLERANCIA SALINIDAD-SEMILLA	M2	7.592,00	$ 40.620,00	$ 52.806,00	$ 422.025.552,00	7.992,00	$ 422.025.552,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7.992,00	$ 422.025.552,00
1.1.2.8	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA HÍBRIDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M2	7.992,00	$ 335.000,00	$ 436.550,00	$ 3.488.907.600,00	7.992,00	$ 3.488.907.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7.992,00	$ 3.488.907.600,00
1.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETO 10DO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE 50 MM	M2	1.902,57	$ 116.117,00	$ 150.952,00	$ 287.196.747,00	1.902,57	$ 287.196.746,64	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.902,57	$ 287.196.746,64
1.1.2.10	MANTENIMIENTO Y ESTABLIZACIÓN GRAMADO INCLUYE: PODA CON EQUIPO PROFESIONAL, PROGRAMAS AGRONÓMICOS A PARTIR DE LA SIEMBRA, DEMARCACIÓN Y ENTREGA FINAL	M2S	4,00	$ 33.382.212,00	$ 43.396.876,00	$ 173.587.504,00	4,00	$ 173.587.504,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 173.587.504,00
1.1.2.11	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	739.588,69	$ 1.769,00	$ 2.299,00	$ 1.699.575.267,00	1.749.162,00	$ 4.019.574.487,82	0,00	$ -	860.668,49	$ 1.977.816.155,10	860.668,49	$ 1.977.816.155,10	888.493,60	$ 2.041.758.265,02
1.1.3	REDES HIDROSANITARIAS (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE)															
	SISTEMA DE DRENAJE															
1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DRENAJE CIRCULAR PLANA# 1X12"	ML	2.462,39	$ 148.231,00	$ 192.700,00	$ 474.502.553,00	2.462,39	$ 474.502.553,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2.462,39	$ 474.502.553,00
1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 12"	ML	8,00	$ 270.496,00	$ 351.645,00	$ 2.813.160,00	8,00	$ 2.813.160,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.813.160,00
1.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 10"	ML	268,00	$ 223.185,00	$ 290.141,00	$ 83.560.603,00	268,00	$ 83.560.603,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	268,00	$ 83.560.603,00
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 8"	ML	70,00	$ 140.225,00	$ 182.293,00	$ 12.760.510,00	70,00	$ 12.760.510,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	70,00	$ 12.760.510,00
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PERFORADA 6"	ML	350,00	$ 114.169,00	$ 148.420,00	$ 51.947.000,00	350,00	$ 51.947.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	350,00	$ 51.947.000,00
1.1.3.6	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00 CLAR METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	13,00	$ 1.291.699,00	$ 1.679.209,00	$ 21.829.717,00	13,00	$ 21.829.717,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	13,00	$ 21.829.717,00
1.1.3.7	CAJA DE INSPECCIÓN 1.20X1.20X1.50 METROS, MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN RIEJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS	UN	1,00	$ 2.219.064,00	$ 2.884.783,00	$ 2.884.783,00	1,00	$ 2.884.783,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.884.783,00
1.1.3.8	EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE GRAVA LECHO FILTRANTE GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	219,60	$ 259.970,00	$ 338.561,00	$ 85.635.436,00	219,60	$ 85.635.435,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	219,60	$ 85.635.436,60

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.963.667.719,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.963.667.719,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2025 A 30/01/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO	ML	326,00	$ 946.601,00	$ 1.230.581,00	$ 487.310.076,00	396,00	$ 487.310.076,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	396,00	$ 487.310.076,00
	SISTEMA DE RIEGO				$ -											
1.1.3.10	TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	113,00	$ 211.350,00	$ 274.607,00	$ 31.053.191,00	113,00	$ 31.053.191,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	113,00	$ 31.053.191,00
1.1.3.11	TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	314,00	$ 131.233,00	$ 170.628,00	$ 53.577.505,00	314,00	$ 53.577.505,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	314,00	$ 53.577.505,00
1.1.3.12	TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	333,00	$ 77.306,00	$ 100.498,00	$ 33.455.874,00	333,00	$ 33.455.874,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	333,00	$ 33.455.874,00
1.1.3.13	TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	ML	122,00	$ 49.630,00	$ 64.519,00	$ 7.871.318,00	122,00	$ 7.871.318,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	122,00	$ 7.871.318,00
1.1.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR DE ROTOR POP UP R-51-21 METROS, INCLUYE SWING-JOINT (BRAZO ARTICULADO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UN	40,00	$ 1.195.726,00	$ 1.554.509,00	$ 62.180.360,00	40,00	$ 62.180.360,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 62.180.360,00
1.1.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE SOLENOIDE 2" 24V, INCLUYE CAJA DE CONTROL RECTANGULAR	UN	8,00	$ 3.163.832,00	$ 4.120.147,00	$ 32.965.776,00	8,00	$ 32.965.776,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 32.965.776,00
1.1.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE 12 ESTACIONES SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE CAJA, REGULADOR DE VOLTAJE Y TOTALIZADOR INDUSTRIAL SEGÚN DISEÑO	UN	1,00	$ 7.338.515,00	$ 9.565.070,00	$ 9.565.070,00	1,00	$ 9.565.070,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.565.070,00
1.1.3.17	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO. MOTOBOMBA TIPO TAPICERO 10HP MOTOR TRIFÁSICO 220 V CON SELLO DE PROCESO INDUSTRIAL, ARRANCADOR, ACCESORIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y PUESTA EN MARCHA. (ACOMETIDA ELÉCTRICA E HIDRÁULICA A MÁX 10 M)	UN	1,00	$ 99.097.344,00	$ 128.826.547,00	$ 128.826.547,00	1,00	$ 128.826.547,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 128.826.547,00
1.1.3.18	TANQUE HORIZONTAL (SWT) PAREO SENCILLA CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8.000 GALONES, DE UN DIÁMETRO DE 2,44 M, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV), EL CUAL CUENTA CON 2 ENTRADAS Y UNA SALIDA DE 4", UN MANHOLE DE INSPECCIÓN DE 22" CON TAPA EN PAFV Y 12 TORNILLOS DE SUJECIÓN, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (INCLUYE OBRA CIVIL)	UN	1,00	$ 152.256.000,00	$ 197.932.800,00	$ 197.932.800,00	1,00	$ 197.932.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 197.932.800,00
1.1.4	DRENAJES EXTERIORES				$ -											
	CANALIZACIÓN				$ -											
1.1.4.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	9.456,53	$ 17.667,00	$ 22.967,00	$ 217.188.125,00	9.456,53	$ 217.188.124,51	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9.456,53	$ 217.188.124,51
1.1.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	852,31	$ 27.610,00	$ 35.893,00	$ 30.950.893,00	852,31	$ 30.950.892,63	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	852,31	$ 30.950.892,63
1.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	563,46	$ 228.934,00	$ 298.914,00	$ 162.447.102,00	563,46	$ 162.447.102,44	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	563,46	$ 162.447.102,44
1.1.4.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	726,73	$ 94.266,01	$ 127.746,00	$ 92.836.850,58	726,73	$ 92.836.850,58	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	726,73	$ 92.836.850,58
1.1.4.5	RELLENO CON MATERIAL SITIO	M3	7.238,92	$ 29.641,00	$ 38.533,00	$ 278.937.304,00	7.238,92	$ 278.937.304,36	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7.238,92	$ 278.937.304,36
1.1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	$ 97.210,00	$ 126.373,00	$ 18.955.950,00	150,00	$ 18.955.950,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	150,00	$ 18.955.950,00
1.1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO 160MM (6")	ML	336,00	$ 81.126,00	$ 105.464,00	$ 37.545.184,00	356,00	$ 37.545.184,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	356,00	$ 37.545.184,00
1.1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	940,00	$ 118.812,00	$ 154.456,00	$ 145.188.640,00	940,00	$ 145.188.640,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	940,00	$ 145.188.640,00
1.1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 250MM (10")	ML	1.633,94	$ 192.963,00	$ 250.852,00	$ 409.877.116,88	1.633,94	$ 409.877.116,88	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.633,94	$ 409.877.116,88
1.1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 355MM (14")	ML	611,70	$ 305.774,00	$ 397.505,00	$ 243.154.420,20	611,70	$ 243.154.420,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	611,70	$ 243.154.420,20
1.1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES PERIMETRALES 0.70X ALTURA VARIABLE 0.50-1.1M SEGÚN DISEÑO	ML	805,60	$ 946.601,00	$ 1.230.581,00	$ 991.356.054,00	805,60	$ 991.356.053,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	805,60	$ 991.356.053,60
1.1.4.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	61,99	$ 1.458.208,00	$ 1.934.750,00	$ 119.935.152,50	61,99	$ 119.935.152,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	61,99	$ 119.935.152,50
1.1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.60 X 0.60 INCLUYE TAPA	UN	85,00	$ 694.211,00	$ 902.474,00	$ 76.710.250,00	85,00	$ 76.710.250,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	85,00	$ 76.710.250,00
1.1.4.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 INCLUYE TAPA	UN	95,00	$ 964.717,00	$ 1.254.132,00	$ 119.142.540,00	95,00	$ 119.142.540,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	95,00	$ 119.142.540,00
1.1.4.15	CAJAS DE INSPECCIÓN 1.00X1.00X1.00 METROS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	75,00	$ 1.291.699,00	$ 1.679.209,00	$ 125.940.675,00	75,00	$ 125.940.675,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	75,00	$ 125.940.675,00

CONSORCIO METRO ESTADIO

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	FUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.9[illegible]9.067.7[illegible]9,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.959.067.769,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE ILSOM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ML	200,00	$ 385.015,00	$ 474.520,00	$ 94.904.000,00	200,00	$ 94.904.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 94.904.000,00
1.1.4.17	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	12.400,00	$ 7.570,00	$ 9.851,00	$ 122.152.400,00	391.591,51	$ 3.857.567.939,07	0,00	$ -	391.591,51	$ 3.857.567.939,07	391.591,51	$ 3.857.567.939,07	0,00	$ -
1.1.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100	M2	1.764,68	$ 14.515,00	$ 18.870,00	$ 33.293.512,00	1.764,68	$ 33.293.511,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.764,68	$ 33.293.511,60
1.1.4.19	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS	UN	7,00	$ 4.166.665,00	$ 5.419.352,00	$ 37.934.764,00	7,00	$ 37.934.764,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 37.934.764,00
1.1.4.20	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	39.814,04	$ 1.768,00	$ 2.299,00	$ 91.492.664,00	39.814,04	$ 91.492.663,92	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	39.814,04	$ 91.492.663,92
	OBRAS DE REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, PROTECCIÓN Y MANEJO			$ -	$ -											
1.1.4.21	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	5.119,20	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 24.070.478,40	5.119,20	$ 24.070.478,40	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.119,20	$ 24.070.478,40
1.1.4.22	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	3.354,00	$ 23.119,00	$ 30.047,00	$ 100.777.638,00	3.354,00	$ 100.777.638,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.354,00	$ 100.777.638,00
1.1.4.23	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	357,00	$ 26.077,00	$ 33.900,00	$ 12.102.300,00	357,00	$ 12.102.300,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	357,00	$ 12.102.300,00
1.1.4.24	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO	M2	100,60	$ 37.975,00	$ 49.353,00	$ 4.936.600,00	100,00	$ 4.936.600,00	0,00	$ -	37,22	$ 1.837.674,43	37,22	$ 1.837.674,43	62,78	$ 3.099.125,57
1.1.4.25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3.564,42	$ 114.780,00	$ 149.184,00	$ 531.804.335,20	3.564,42	$ 531.804.335,16	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.564,42	$ 531.804.335,16
1.1.4.26	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	200,00	$ 155.727,00	$ 202.445,00	$ 40.489.000,00	200,00	$ 40.489.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 40.489.000,00
1.1.4.27	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE ARENA	M3	455,04	$ 98.266,00	$ 127.746,00	$ 58.129.539,84	455,04	$ 58.129.539,84	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	455,04	$ 58.129.539,84
1.1.4.28	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	3.354,00	$ 84.562,00	$ 109.931,00	$ 368.703.574,00	3.354,00	$ 368.703.574,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.354,00	$ 368.703.574,00
1.1.4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO	M2	3.354,00	$ 3.361,00	$ 4.369,00	$ 14.653.626,00	3.354,00	$ 14.653.626,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.354,00	$ 14.653.626,00
1.1.4.30	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	300,00	$ 239.457,00	$ 311.307,00	$ 93.392.100,00	300,00	$ 93.392.100,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	300,00	$ 93.392.100,00
1.1.4.31	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=33, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" USO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	3.054,00	$ 184.740,00	$ 240.162,00	$ 733.454.748,00	3.054,00	$ 733.454.748,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.054,00	$ 733.454.748,00
1.1.4.32	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	848,00	$ 79.492,00	$ 103.340,00	$ 87.632.320,00	848,00	$ 87.632.320,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	848,00	$ 87.632.320,00
1.1.4.33	ANDÉN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	1.272,00	$ 101.436,00	$ 131.867,00	$ 167.734.824,00	1.272,00	$ 167.734.824,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.272,00	$ 167.734.824,00
1.1.4.34	LOSETA ALERTA 20CM X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACIÓN PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUÍA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	357,00	$ 270.725,00	$ 351.943,00	$ 125.643.651,00	357,00	$ 125.643.651,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	357,00	$ 125.643.651,00
1.1.4.35	CONCRETO DE 4300 PSI PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	M3	30,00	$ 1.468.263,00	$ 1.934.750,00	$ 58.042.500,00	30,00	$ 58.042.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 58.042.500,00
1.1.4.36	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	PG	12.549,60	$ 7.570,00	$ 9.651,00	$ 123.625.109,60	12.549,60	$ 123.625.109,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12.549,60	$ 123.625.109,60
1.1.4.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	130,00	$ 46.095,00	$ 59.831,00	$ 7.778.740,00	130,00	$ 7.778.740,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 7.778.740,00
1.1.4.38	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERÍA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	130,00	$ 375.135,00	$ 488.716,00	$ 63.533.080,00	130,00	$ 63.533.080,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 63.533.080,00
1.1.4.39	REPARACIÓN DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	130,00	$ 76.568,00	$ 99.538,00	$ 12.939.940,00	130,00	$ 12.939.940,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 12.939.940,00
1.1.4.40	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 76.400.000,00	$ 99.840.000,00	$ 99.840.000,00	1,00	$ 99.840.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 99.840.000,00
1.1.4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100 110MM RN10	ML	424,00	$ 64.035,00	$ 83.245,00	$ 35.296.304,00	424,00	$ 35.296.304,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	424,00	$ 35.296.304,00
1.1.4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE40 200MM RN10	ML	520,00	$ 18.273,00	$ 23.755,00	$ 12.352.600,00	520,00	$ 12.352.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	520,00	$ 12.352.600,00
1.1.4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA ELECTROFUSIÓN 110 X200 MM	UN	130,00	$ 213.456,00	$ 277.532,00	$ 36.079.160,00	130,00	$ 36.079.160,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 36.079.160,00
1.1.4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	130,00	$ 236.158,00	$ 307.128,00	$ 40.030.640,00	130,00	$ 40.030.640,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 40.030.640,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MORALES
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.953.667.719,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.953.667.719,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.1.4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 200MM (8")	ML	424,00	$ 118.882,00	$ 154.456,00	$ 65.469.344,00	424,00	$ 65.469.344,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	424,00	$ 65.469.344,00
1.1.4.46	ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	112,00	48.300,00	$ 62.790,00	$ 7.032.480,00	112,00	$ 7.032.480,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	112,00	$ 7.032.480,00
1.1.4.47	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERÍAS DE DIÁMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIÁMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS	UN	14,00	$ 4.169.655,00	$ 5.419.252,00	$ 75.869.528,00	14,00	$ 75.869.528,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 75.869.528,00
1.1.4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	M3	455,04	229.934,00	$ 298.914,00	$ 136.017.827,60	455,04	$ 136.017.826,56	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	455,04	$ 136.017.826,56
1.1.4.49	DESMONTE DE TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	474,00	$ 9.819,00	$ 12.765,00	$ 6.050.610,00	474,00	$ 6.050.610,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	474,00	$ 6.050.610,00
1.1.4.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOLE HQ T/P.24"	UN	14,00	$ 909.845,00	$ 1.182.799,00	$ 16.559.186,00	14,00	$ 16.559.186,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 16.559.186,00
1.1.4.51	RENIVELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MANHOLE EN LADRILLO H<1M E=20CM	UN	15,00	$ 569.161,00	$ 739.509,00	$ 11.088.635,00	15,00	$ 11.088.635,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15,00	$ 11.088.635,00
1.1.4.52	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO UNIÓN DOMICILIARIA EN LADRILLO 0.70 X 0.70 H<1M (INCLUYE TAPA)	UN	130,00	$ 976.630,00	$ 1269.619,00	$ 126.951.900,00	130,00	$ 126.951.900,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	130,00	$ 126.951.900,00
1.1.4.53	TUBERÍA DE AGUAS 30" LLUVIAS	ML	474,00	$ 2.604.852,00	$ 2.606.308,00	$ 1.235.38.1.992,00	474,00	$ 1.231.391.992,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	474,00	$ 1.235.391.992,00
1.1.5	DOTACIÓN CAMPO DE JUEGO				$ -											
1.1.5.1	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MARCOS METÁLICOS PARA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, INCLUYE MALLAS Y SOPORTES DE ANCLAJE EN LAS BASES	UN	2,00	$ 6.199.376,00	$ 12.398.752,00	$ 12.398.752,00	2,00	$ 12.398.752,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 12.398.752,00
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BANCOS DE SUPLENTES PARA JUGADORES Y ARBITROS	UN	1,00	$ 103.882.835,00	$ 135.047.687,00	$ 135.047.687,00	1,00	$ 135.047.687,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 135.047.687,00
1.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDERINES TIROS DE ESQUINA PROFESIONAL	UN	4,00	$ 412.957,00	$ 536.844,00	$ 2.147.376,00	4,00	$ 2.147.376,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.147.376,00
1.1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GRADERÍA RETRÁCTIL - EN ALUMINIO - MANUAL, INCLUYE SILLETERÍA	M2	544,00	$ 3.745.046,00	$ 4.868.560,00	$ 2.648.496.640,00	544,00	$ 2.648.496.640,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	544,00	$ 2.648.496.640,00
1.2	GRADERÍAS				$ -											
1.2.1	PRELIMINARES				$ -											
1.2.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.761,00	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 45.896.222,00	9.761,00	$ 45.896.222,00	0,00	$ -	9.537,00	$ 44.842.974,00	9.537,00	$ 44.842.974,00	224,00	$ 1.053.248,00
1.2.1.2	DESMONTE DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA	M2	1.525,00	$ 23.628,00	$ 30.716,00	$ 46.841.900,00	1.525,00	$ 46.841.900,00	0,00	$ -	1.525,00	$ 46.841.900,00	1.525,00	$ 46.841.900,00	0,00	$ -
1.2.1.3	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	5004,0	$ 44.855,00	$ 58.312,00	$ 29.186.000,00	540,28	$ 31.504.607,36	0,00	$ -	540,28	$ 31.504.607,36	540,28	$ 31.504.607,36	0,00	$ -
1.2.1.4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	5.330,00	$ 284.365,00	$ 369.701,00	$ 1.970.505.330,00	12.507,83	$ 4.624.156.486,15	0,00	$ -	12.507,83	$ 4.624.156.486,15	12.507,83	$ 4.624.156.486,15	0,00	$ -
1.2.1.5	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.517,87	$ 26.077,00	$ 33.900,00	$ 51.455.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.517,87	$ 51.455.793,00
1.2.1.6	CORTE ESTRUCTURA EN CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO PARA ASEGURAMIENTO DE DEMOLICIÓN	ML	2.827,00	$ 47.504,00	$ 62.275,00	$ 176.051.425,00	2.827,00	$ 176.051.425,00	0,00	$ -	776,15	$ 48.334.741,25	776,15	$ 48.334.741,25	2.050,85	$ 127.716.683,75
1.2.1.7	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	117.260,00	$ 1.768,00	$ 2.298,03	$ 269.453.480,00	241.902,64	$ 560.488.276,48	0,00	$ -	243.902,64	$ 560.488.276,48	243.902,64	$ 560.488.276,48	0,00	$ -
1.2.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ -											
1.2.2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	35.972,30	$ 17.667,00	$ 22.967,00	$ 825.175.814,00	53.407,20	$ 1.226.603.162,40	0,00	$ -	53.407,20	$ 1.226.603.162,40	53.407,20	$ 1.226.603.162,40	0,00	$ -
1.2.2.2	APLICACIÓN SUBSANTE	M2	9.761,00	3.500,00	$ 4.550,00	$ 44.412.550,00	9.761,00	$ 44.412.550,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9.761,00	$ 44.412.550,00
1.2.2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	2.928,30	114.768,00	$ 149.198,00	$ 436.816.503,00	2.928,30	$ 436.896.503,40	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2.928,30	$ 436.896.503,40
1.2.2.4	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	791.390,60	1.768,00	$ 2.298,00	$ 1.818.615.593,00	595.662,00	$ 2.261.051.276,00	0,00	$ -	195.662,00	$ 2.261.051.276,00	595.662,00	$ 2.269.631.275,00	0,00	$ -
1.2.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS				$ -											
1.2.3.1	PLACA DE CONTRAPISO 4000 PSI E 10 cm	M2	5.890,00	$ 147.171,00	$ 191.322,00	$ 1.126.866.580,00	5.890,00	$ 1.126.866.580,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.890,00	$ 1.126.866.580,00
1.2.3.2	ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL	M2	12.425,00	25.438,00	$ 33.069,00	$ 410.882.325,00	12.425,00	$ 410.882.325,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12.425,00	$ 410.882.325,00
1.2.3.3	ANCLAJE EPÓXICO HASTA 3/4"	UN	17.420,00	$ 38.366,00	$ 49.876,00	$ 868.819.920,00	17.420,00	$ 868.819.920,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	17.420,00	$ 868.819.920,00
1.2.3.4	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	169.000,00	$ 7.574,00	$ 9.847,00	$ 1.661.833.000,00	169.000,00	$ 1.661.833.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	169.000,00	$ 1.661.833.000,00
1.2.3.5	REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS	KG	14.630,00	$ 9.412,00	$ 12.236,00	$ 179.110.568,00	14.630,00	$ 179.110.568,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	14.630,00	$ 179.110.568,00
1.2.3.6	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO A36 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO	KG	56.890,00	$ 25.589,00	$ 33.276,00	$ 1.892.502.740,00	56.890,00	$ 1.892.502.740,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	56.890,00	$ 1.892.502.740,00
1.2.3.7	RESANE EN MORTERO DE REPARACIÓN PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO	ML	1.550,00	$ 409.459,00	$ 532.297,00	$ 825.060.350,00	1.550,00	$ 825.060.350,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.550,00	$ 825.060.350,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.963.667.709,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.963.667.709,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 20/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASANTE DE MUROS 8" PARA DISEÑAIE DE AGUAS FLUVIALES	UN	692,00	$ 29.253,00	$ 36.769,00	$ 25.457.548,00	692,00	$ 25.457.548,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	692,00	$ 25.457.548,00
1.2.3.9	SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX	ML	1.750,00	$ 331.556,00	$ 491.023,00	$ 758.163.457,00	1.750,00	$ 758.163.457,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.750,00	$ 758.163.457,00
1.2.3.10	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 PRIMER, SIKAFIBER AD, SIKAFLUID, SIKASET NC FORMALETERÍA PARA ASEGURAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA	M3	150,00	$ 3.400.035,00	$ 4.420.124,00	$ 663.018.600,00	150,00	$ 663.018.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	150,00	$ 663.018.600,00
1.2.3.11	RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO	M2	1.320,00	$ 359.555,00	$ 467.474,00	$ 617.065.680,00	1.320,00	$ 617.065.680,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.320,00	$ 617.065.680,00
1.2.3.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE DE VIGA Y VIGUETA ESTRUCTURAL EN CONCRETO CON MORTERO MODIFICADO REFORZADO CON FIBRAS CON ESPESOR HASTA 0,05M. INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ACERO EXPUESTO Y MEJORAMIENTO DE PUENTE DE ADHERENCIA	ML	1.256,00	$ 493.538,00	$ 628.677,00	$ 789.618.312,00	1.256,00	$ 789.618.312,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.256,00	$ 789.618.312,00
1.2.4	CIMENTACIÓN EN OBRA				$ -											
1.2.4.1	PERFILADA Y CONFORMACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN	M2	5.772,00	$ 10.915,00	$ 14.150,00	$ 81.664.680,00	5.772,00	$ 81.664.680,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.772,00	$ 81.664.680,00
1.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN CIMENTACIÓN, PLÁSTICO NEGRO CAL 6	M2	5.772,00	$ 5.610,00	$ 7.293,00	$ 42.095.196,00	5.772,00	$ 42.095.196,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.772,00	$ 42.095.196,00
1.2.4.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 1500 PSI PREFABRICADO Y BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y NIVELACIÓN	M2	1.332,00	$ 41.428,00	$ 53.856,00	$ 71.736.192,00	1.332,00	$ 71.736.192,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.332,00	$ 71.736.192,00
1.2.4.4	FABRICACIÓN DE FORMALETA PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN	M2	1.243,20	$ 91.187,00	$ 118.543,00	$ 147.372.657,60	1.243,20	$ 147.372.657,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.243,20	$ 147.372.657,60
1.2.4.5	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE TIPO II PARA VARILLA No. 8 (1"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	250,00	$ 54.465,00	$ 70.805,00	$ 17.701.250,00	250,00	$ 17.701.250,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	250,00	$ 17.701.250,00
1.2.4.6	CONECTOR ROSCADO, ACOPLE PARA VARILLA No. 10 (1 1/4"), INCLUYE: ROSCADO DE VARILLAS, MANO DE OBRA	UN	55,00	$ 63.195,00	$ 104.255,00	$ 5.734.025,00	55,00	$ 5.734.025,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	55,00	$ 5.734.025,00
1.2.5	CONEXIONES DE PREFABRICADOS EN OBRA				$ -											
1.2.5.1	CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS EN CONCRETO (0.40x3.400.600) MUROS DE CONTENCIÓN, VIGAS DE CIMENTACIÓN, DADOS O COLUMNAS, CON CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA NORMAL, ACABADO A LA VISTA, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 220 KG/M3 DE CONCRETO	UN	1.771,00	$ 336.607,00	$ 437.849,00	$ 775.430.579,00	1.771,00	$ 775.430.579,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.771,00	$ 775.430.579,00
1.2.6	ESCALERA CONSTRUIDA EN SITIO				$ -											
1.2.6.1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	20.988,00	$ 7.578,00	$ 9.851,00	$ 206.752.788,00	20.988,00	$ 206.752.788,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	20.988,00	$ 206.752.788,00
1.2.6.2	ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, DETALLE SEGÚN DISEÑOS	M3	104,94	$ 2.395.784,00	$ 3.114.519,00	$ 326.837.623,86	104,94	$ 326.837.623,86	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	104,94	$ 326.837.623,86
1.2.7	FLASHING PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS				$ -											
1.2.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MURO A MURO CON LÁMINA PINTRO CAL 22 Y UNIDO CON S KAFLEX 1-A SEGÚN DISEÑO	ML	520,00	$ 198.539,00	$ 258.101,00	$ 134.212.520,00	520,00	$ 134.212.520,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	520,00	$ 134.212.520,00
1.2.8	ZAPATAS PREFABRICADAS				$ -											
1.2.8.1	ZAPATAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5 000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 110 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA ZAPATAS FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.661,40	$ 6.750.037,00	$ 8.769.113,00	$ 10.222.453.629,20	1.661,40	$ 10.222.453.629,20	0,00	$ -	195,83	$ 1.713.295.053,23	195,83	$ 1.713.295.053,23	972,58	$ 8.509.158.575,97
1.2.9	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS				$ -											

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUESTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MONILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.963.657.719,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.963.657.719,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO [18] MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.2.9.1	VIGAS DE CIMENTACIÓN PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA VIGAS DE 1.00 X 0.80. FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	473,46	$ 6.846.972,00	$ 8.901.054,00	$ 4.214.297.761,00	473,46	$ 4.214.297.761,44	0,00	$ -	161,57	$ 1.438.109.306,22	161,57	$ 1.438.109.306,22	311,89	$ 2.776.188.455,22
1.2.10	COLUMNAS PREFABRICADAS				$ -											
1.2.10.1	COLUMNAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 K G/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA COLUMNAS DE 1.10 X 1.10, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTELCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	924,49	$ 7.119.457,00	$ 9.255.107,00	$ 8.556.438.768,00	924,49	$ 8.556.438.768,43	0,00	$ -	190,88	$ 1.766.629.661,89	190,88	$ 1.766.629.661,89	733,61	$ 6.789.809.106,54
1.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO				$ -											
1.2.11.1	MUROS DE CONTENCIÓN PREFABRICADOS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 170 KG/M3 DE CONCRETO, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, MOLDES PARA MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE GRADAS Y CANCHA 3.00 CMS DE ALTURA Y 1.0 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.970,14	$ 7.116.348,00	$ 9.251.248,00	$ 16.468.513.054,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2.12	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS				$ -											
1.2.12.1	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 160 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA V GAS DE 0.90 P.RALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	334,31	$ 7.476.703,00	$ 9.719.722,00	$ 3.249.400.262,00	334,31	$ 3.249.400.261,82	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	334,31	$ 3.249.400.261,82
1.2.12.2	VIGAS AÉREAS PREFABRICADAS EN CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 (5.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONS DERANDO ACERO DE REFUERZO 150 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA V GAS DE 0.90 P.RALTE X 0.30 BASE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, TE VSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CONTORÓN DE 15 FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	703,81	$ 8.205.804,00	$ 10.667.545,00	$ 7.507.924.846,00	703,81	$ 7.507.924.846,45	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	703,81	$ 7.507.924.846,45
1.2.13	LOSAS GRADAS				$ -											
1.2.13.1	LOSA PREFABRICADA EN CONCRETO F'C= 420 KG/CM2 (6.000 PSI) RESISTENCIA RÁPIDA A 18 HORAS, CONSIDERANDO ACERO DE REFUERZO 130 KG/M3 DE CONCRETO, MOLDES PARA LOSAS GRADAS EN MÓDULOS DE 2.40 ANCHO X 1.15 P.RALTE, FABRICADO CON PLACA DE 3/16 Y ACERO ESTRUCTURAL, PASO POR GUÍAS O DUCTOS, TRSADO CON CABLES DE PRESFUERZO CON TORÓN DE ½ FPU =19,000 KG/CM2, TRANSPORTE, IZAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS	M3	1.519,44	$ 7.035.523,00	$ 9.146.180,00	$ 13.897.071.733,20	1.519,44	$ 13.897.071.733,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.519,44	$ 13.897.071.733,20
1.2.13.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE JUNTAS ENTRE LOS PREFABRICADOS CON UN ANCHO DE MÁXIMO 0.5 CM; A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO	ML	3.100,00	$ 81.733,00	$ 106.253,00	$ 329.384.300,00	3.100,00	$ 329.384.300,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.100,00	$ 329.384.300,00
1.2.15	MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS				$ -											
1.2.15.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE D= 5/8" A CADA 1.2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM HORIZONTAL @ 3 HILADAS	M2	1.606,50	$ 164.668,00	$ 240.003,00	$ 385.669.242,00	1.606,50	$ 385.669.242,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.606,50	$ 385.669.242,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO NOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.959.667.769,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.959.667.769,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.2.15.2	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1 O LAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	3.213,00	$ 22.672,00	$ 29.474,00	$ 94.699.962,00	3.213,00	$ 94.699.962,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.213,00	$ 94.699.962,00
1.2.15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CON REPELLO SIKA PARA MUROS	M2	6.190,98	$ 21.730,00	$ 28.249,00	$ 174.889.594,00	6.190,94	$ 174.884.994,02	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6.190,94	$ 174.888.594,02
1.2.15.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETERÍA NUEVA	UN	17.000,00	$ 190.657,00	$ 247.854,00	$ 4.213.518.000,00	17.000,00	$ 4.213.518.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	17.000,00	$ 4.213.518.000,00
1.2.15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	346,00	$ 357.303,00	$ 464.364,00	$ 160.659.944,00	346,00	$ 160.659.944,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	346,00	$ 160.659.944,00
1.2.15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICOS SEGÚN DISEÑO	ML	781,00	$ 146.515,00	$ 190.470,00	$ 148.757.070,00	781,00	$ 148.757.070,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	781,00	$ 148.757.070,00
1.2.15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO	ML	304,74	$ 758.916,00	$ 986.591,00	$ 304.600.105,00	304,74	$ 304.600.105,34	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	304,74	$ 304.600.105,74
1.3	TÚNELES DE ACCESO - VIENTO				$ -											
1.3.1	PRELIMINARES				$ -											
1.3.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1.906,88	$ 3.612,00	$ 4.702,00	$ 8.956.150,00	1.906,88	$ 8.956.149,76	0,00	$ -	525,00	$ 2.468.550,00	525,00	$ 2.469.550,00	1.381,88	$ 6.487.599,76
1.3.1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	M3	500,00	$ 284.765,00	$ 369.781,00	$ 184.850.500,00	500,00	$ 184.850.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	500,00	$ 184.850.500,00
1.3.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ -											
1.3.2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	5.456,00	$ 17.667,00	$ 22.957,00	$ 125.307.952,00	5.456,00	$ 125.307.952,00	0,00	$ -	2.892,66	$ 66.442.612,32	2.892,66	$ 66.442.612,32	2.563,34	$ 58.865.339,68
1.3.2.2	ENTIBADO CONTINUO METÁLICO	M2	4.160,00	$ 58.140,00	$ 75.502,00	$ 314.421.120,00	4.160,00	$ 314.421.120,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.160,00	$ 314.421.120,00
1.3.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	1.031,20	$ 27.610,00	$ 35.193,00	$ 36.286.442,00	1.031,20	$ 36.166.441,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.031,20	$ 36.166.441,60
1.3.2.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	572,06	$ 114.739,00	$ 149.169,00	$ 85.350.207,00	572,06	$ 85.350.207,61	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	572,06	$ 85.350.207,61
1.3.2.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	171,62	$ 155.727,00	$ 202.445,00	$ 34.743.611,00	171,62	$ 34.743.610,90	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	171,62	$ 34.743.610,90
1.3.2.6	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	144.038,40	$ 1.769,00	$ 2.299,00	$ 331.080.249,60	144.038,40	$ 331.080.249,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	144.038,40	$ 331.080.249,20
1.3.2.7	MANEJO DE AGUAS	D/A	100,00	$ 150.945,00	$ 240.229,00	$ 24.022.900,00	100,00	$ 24.022.900,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 24.022.900,00
1.3.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS				$ -											
1.3.3.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	190,69	$ 614.104,00	$ 798.340,00	$ 152.235.455,00	190,69	$ 152.235.454,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	190,69	$ 152.235.454,60
1.3.3.2	CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TÚNELES (PLACAS Y MUROS)	M3	1.860,00	$ 1.591.332,00	$ 2.068.810,00	$ 3.910.050.900,00	1.860,00	$ 3.910.050.900,00	0,00	$ -	152,87	$ 316.248.640,65	152,87	$ 316.248.640,65	1.737,14	$ 3.593.802.259,35
1.3.3.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	93.600,00	$ 7.576,00	$ 9.851,00	$ 922.053.600,00	93.600,00	$ 922.053.600,00	0,00	$ -	35.311,22	$ 347.350.858,17	35.311,22	$ 347.350.858,17	58.288,78	$ 574.202.741,83
1.3.3.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO GRADO GALVANIZADO CON CORRENTONES Y SOLDADURA, INCLUYE PROTECCIÓN EN PINTURA EPÓXICA Y POLIURETANO	KG	4.330,00	$ 25.569,00	$ 33.266,00	$ 144.041.710,00	4.330,00	$ 144.041.710,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.330,00	$ 144.041.710,00
1.3.4	SISTEMA DE DRENAJE				$ -											
1.3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PERFORADO EN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	832,00	$ 150.348,00	$ 195.452,00	$ 162.616.064,00	832,00	$ 162.616.064,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	832,00	$ 162.616.064,00
1.3.5	ACABADOS GENERALES				$ -											
1.3.5.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE MUROS, INCLUYE NIVELACIÓN Y/O RESANES CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	4.160,00	$ 30.779,00	$ 40.013,00	$ 166.454.080,00	4.160,00	$ 166.454.080,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.160,00	$ 166.454.080,00
1.3.5.2	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO	M2	4.160,00	$ 24.876,00	$ 32.333,00	$ 134.530.240,00	4.160,00	$ 134.530.240,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.160,00	$ 134.530.240,00
1.3.5.3	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1 O LAZA O SIMILAR, SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	4.160,00	$ 22.672,00	$ 29.474,00	$ 122.611.840,00	4.160,00	$ 122.611.840,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.160,00	$ 122.611.840,00
1.3.5.4	PINTURA LOSA SUPERIOR (CIELO) EN VINILO TIPO 1	M2	1.905,88	$ 24.655,00	$ 32.052,00	$ 61.119.317,76	1.906,88	$ 61.119.317,76	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.906,88	$ 61.119.317,76
1.3.5.5	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR ESP 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO	M2	1.905,88	$ 83.616,00	$ 108.701,00	$ 207.279.762,88	1.906,88	$ 207.279.762,88	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.906,88	$ 207.279.762,88
1.3.5.6	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	15.178,88	$ 47.863,00	$ 62.222,00	$ 944.460.271,00	15.178,88	$ 944.460.271,36	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15.178,88	$ 944.460.271,36
1.4	ADECUACIÓN INTERNA				$ -											
1.4.1	PRELIMINARES				$ -											
1.4.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	43.000,00	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 202.186.000,00	43.000,00	$ 202.186.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	43.000,00	$ 202.186.000,00
1.4.1.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	4.000,00	$ 23.942,00	$ 31.125,00	$ 124.500.000,00	4.000,00	$ 124.500.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.000,00	$ 124.500.000,00
1.4.1.3	DESMONTE DE MURO EN DRYWALL	M2	15.477,72	$ 19.308,00	$ 25.100,00	$ 388.460.772,00	15.477,72	$ 388.460.772,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	15.477,72	$ 388.460.772,00
1.4.1.4	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	312,00	$ 48.652,00	$ 63.521,00	$ 19.818.552,00	312,00	$ 19.818.552,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	312,00	$ 19.818.552,00
1.4.1.5	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	300,00	$ 35.768,00	$ 46.524,00	$ 13.957.200,00	300,00	$ 13.957.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	300,00	$ 13.957.200,00
1.4.1.6	DESMONTE DE REJA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.200,00	$ 21.779,00	$ 28.318,00	$ 33.975.600,00	1.200,00	$ 33.975.600,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.200,00	$ 33.975.600,00
1.4.1.7	DESMONTE DE DIVISIONES METÁLICAS	M2	1.250,00	$ 15.733,00	$ 20.453,00	$ 25.566.250,00	1.250,00	$ 25.566.250,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.250,00	$ 25.566.250,00
1.4.1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	350,00	$ 40.054,00	$ 52.070,00	$ 18.224.500,00	350,00	$ 18.224.500,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	350,00	$ 18.224.500,00
1.4.1.9	DESMONTE DE ESPEJOS	M2	850,00	$ 15.034,00	$ 19.603,00	$ 16.657.650,00	850,00	$ 16.667.650,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	850,00	$ 16.667.650,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.953.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.953.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA #1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.4.1.10	DESMONTE DE MAMPOSTERIA	M2	100,00	$ 60.429,00	$ 78.558,00	$ 7.859.800,00	100,00	$ 7.855.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 7.855.800,00
1.4.1.11	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERÍA INCLUYE RETIRO	M2	9.500,00	$ 37.975,00	$ 49.368,00	$ 468.996.000,00	9.500,00	$ 468.996.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	9.500,00	$ 468.996.000,00
1.4.1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO O PLANTILLA	M2	42.049,65	$ 18.663,00	$ 24.262,00	$ 1.020.213.703,00	42.049,65	$ 1.020.213.703,32	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	42.049,65	$ 1.020.213.703,32
1.4.1.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	M2	3.930,00	$ 11.412,00	$ 14.838,00	$ 58.305.480,00	3.930,00	$ 58.305.480,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.930,00	$ 58.305.480,00
1.4.1.14	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ELEMEVTOS DESMONTADOS DISTANCIA MENOR A 15KM	GLB	1,00	$ 19.200.000,00	$ 24.960.000,00	$ 24.960.000,00	1,00	$ 24.960.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 24.960.000,00
1.4.1.15	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	183.703,34	$ 1.768,00	$ 2.298,00	$ 422.161.765,00	183.708,34	$ 422.161.765,32	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	183.703,34	$ 422.161.765,32
1.4.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO - METÁLICAS				$ -											
1.4.2.1	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	59,13	$ 2.308.039,00	$ 3.000.451,00	$ 177.416.668,00	59,13	$ 177.416.667,63	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	59,13	$ 177.416.667,63
1.4.2.2	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221	M2	5.213,00	$ 140.410,00	$ 182.533,00	$ 951.544.529,00	5.213,00	$ 951.544.529,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.213,00	$ 951.544.529,00
1.4.2.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	18.256,00	$ 7.570,00	$ 9.851,00	$ 179.839.856,00	18.256,00	$ 179.839.856,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	18.256,00	$ 179.839.856,00
1.4.3	MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y ACABADOS				$ -											
1.4.3.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 17.5 MPA, REFUERZO CENTRAL DE 0= 5/8" A CADA 1,2 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS INCLUYE GRAFIL DE 4MM HORIZONTAL @ 3 HILADAS	M2	5.231,00	$ 184.668,00	$ 240.068,00	$ 1.255.795.708,00	5.231,00	$ 1.255.795.708,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	5.231,00	$ 1.255.795.708,00
1.4.3.2	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	10.462,00	$ 29.473,00	$ 37.015,00	$ 387.250.930,00	10.462,00	$ 387.250.930,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10.462,00	$ 387.250.930,00
1.4.3.3	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	3.569,00	$ 51.071,00	$ 66.392,00	$ 238.260.848,00	3.569,00	$ 238.260.848,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	3.569,00	$ 238.260.848,00
1.4.3.4	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO	M2	30.012,62	$ 24.876,00	$ 32.339,00	$ 970.578.118,18	30.012,62	$ 970.578.118,18	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30.012,62	$ 970.578.118,18
1.4.3.5	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX PINTUCO O SIMILAR	M2	30.012,62	$ 20.530,00	$ 26.689,00	$ 801.005.815,00	30.012,62	$ 801.005.815,18	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	30.012,62	$ 801.005.815,18
1.4.3.6	CIELO RASO EN YESO CARTÓN	M2	8.259,01	$ 75.735,00	$ 98.457,00	$ 813.157.347,00	8.259,01	$ 813.157.347,57	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8.259,01	$ 813.157.347,57
1.4.3.7	IMPERMEABILIZACIÓN CON HIDRÓFUGO PARA FRUTOS	M2	4.376,54	$ 21.730,00	$ 28.249,00	$ 123.632.978,00	4.376,54	$ 123.632.978,46	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	4.376,54	$ 123.632.978,46
1.4.3.8	PISO Y PARED EN PORCELANATO ESTILO CEMENTO ELEMENTI 60X120 GRIS O SIMILAR	M2	1.592,05	$ 264.068,00	$ 343.292,00	$ 546.522.108,00	1.592,05	$ 546.522.108,10	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.592,05	$ 546.522.108,10
1.4.3.9	PISO EN HUELLOSA DE GRANITO DE 0.30X0.30 MTS PULIDO	M2	1.329,00	$ 182.484,00	$ 237.203,00	$ 315.242.787,00	1.329,00	$ 315.242.787,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.329,00	$ 315.242.787,00
1.4.3.10	ENCHAPE EN PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60 CM O SIMILAR	M2	1.160,00	$ 98.059,00	$ 127.477,00	$ 147.873.320,00	1.160,00	$ 147.873.320,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.160,00	$ 147.873.320,00
1.4.3.11	ZÓCALO MEDIACAÑA EN HUELLOSA DE GRANITO PULIDO	ML	1.256,15	$ 111.633,00	$ 145.123,00	$ 182.296.256,00	1.256,15	$ 182.296.256,45	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.256,15	$ 182.296.256,45
1.4.3.12	ACABADO DE PISOS PARA RAMPAS Y ESCALERAS	M2	2.215,71	$ 81.237,00	$ 105.608,00	$ 233.996.702,00	2.215,71	$ 233.996.701,68	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2.215,71	$ 233.996.701,68
1.4.3.13	CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS EN ALUMINIO	M2	1.263,00	$ 749.338,00	$ 973.873,00	$ 1.230.001.599,00	1.263,00	$ 1.230.001.599,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.263,00	$ 1.230.001.599,00
1.4.3.14	CARPINTERÍA METÁLICA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	1.025,00	$ 941.302,00	$ 1.223.693,00	$ 1.254.265.325,00	1.025,00	$ 1.254.265.325,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1.025,00	$ 1.254.265.325,00
1.4.3.15	CARPINTERÍA METÁLICA VENTANERÍA MURO TEMPLADO 8MM	M2	900,00	$ 1.608.675,00	$ 2.091.278,00	$ 1.882.150.200,00	900,00	$ 1.882.150.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	900,00	$ 1.882.150.200,00
1.5	PLAZA				$ -											
1.5.1	PRELIMINARES				$ -											
1.5.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	12.642,83	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 59.446.587,00	12.642,83	$ 59.446.586,66	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	12.642,83	$ 59.446.586,66
1.5.1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO	M2	6.550,00	$ 23.113,00	$ 30.047,00	$ 196.807.850,00	6.550,00	$ 196.807.850,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6.550,00	$ 196.807.850,00
1.5.1.3	RETIRO DE MATERIAL	M3/KM	36.025,00	$ 1.768,00	$ 2.298,00	$ 82.785.450,00	36.025,00	$ 82.785.450,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	36.025,00	$ 82.785.450,00
1.5.2	ACABADOS DE PISOS				$ -											
1.5.2.1	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	6.375,83	$ 159.020,00	$ 206.665,00	$ 1.316.392.117,00	6.375,83	$ 1.316.392.116,78	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	6.375,83	$ 1.316.392.116,78
1.5.2.2	GRADAS EN LADRILLO COMÚN PAÑETEADAS CON MORTERO 1:4 Y PLANTILLA EN CONCRETO DE 17.5 MPA E = 5 CM. INCLUYE RELLENO E IVA MATERIAL SELECCIONADO	M2	303,60	$ 154.967,00	$ 201.457,00	$ 61.202.636,00	303,60	$ 61.202.636,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	303,60	$ 61.202.636,60
1.5.2.3	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	309,76	$ 2.333.039,00	$ 3.000.451,00	$ 929.419.702,00	309,76	$ 929.419.701,76	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	309,76	$ 929.419.701,76
1.5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA TEKA PARA BANCAS FLOTANTES	M2	303,60	$ 410.692,00	$ 533.100,00	$ 162.198.820,00	303,60	$ 162.198.820,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	303,60	$ 162.198.820,00
1.5.2.5	SIEMBRA DE GRAMA TIPO BERMUDA	M2	2.102,33	$ 28.734,00	$ 37.954,00	$ 78.530.435,00	2.102,33	$ 78.530.434,82	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	2.102,33	$ 78.530.434,82

CONSORCIO METRO ESTADIO

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
CONTRATO Nº LP-017-2025

CONTRATO No.:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE SAS
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA
OBJETIVO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 172.969.667.789,00
VALOR ADICIONAL No.1:	
VALOR ACTUAL:	$ 172.969.667.789,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACION:	19/01/2026
PRORROGA No.01:	-
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	19/07/2027
PERIODO PRESENTE ACTA:	19/01/2026 A 30/01/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	16%
% DE AVANCE ACUCUMULADO:	16%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U	VALOR TOTAL CONTR	CANT MODIFICATIVA N1	VALOR TOTAL MODIFICATIVA 1	CANT ANTERIOR	VALOR TOTAL ANTERIOR	CANT TOTAL PRESENTE ACTA 1	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 1	CANT ACOMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL ACOMULADO	CANT FALTANTE	VALOR FALTANTE
1.9.1	EDIFICIO PARQUEADERO				$ -											
1.9.1.1	TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	1,00	$ 3.617,00	$ 4.702,00	$ 4.702,00	1,00	$ 4.702,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.702,00
1.9.1.2	DEMOLICIÓN DE ASFALTO	M2	1,00	$ 18.161,00	$ 23.609,00	$ 23.609,00	1,00	$ 23.609,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 23.609,00
1.9.1.3	SOLADO EN CONCRETO DE 2.500 PSI	M3	1,00	$ 614.100,00	$ 798.330,00	$ 798.330,00	1,00	$ 798.330,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 798.330,00
1.9.1.4	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.010.259,00	$ 1.313.377,00	$ 1.313.377,00	1,00	$ 1.313.377,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.313.377,00
1.9.1.5	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.035.348,00	$ 1.345.952,00	$ 1.345.952,00	1,00	$ 1.345.952,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.345.952,00
1.9.1.6	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.533.677,00	$ 1.993.780,00	$ 1.993.780,00	1,00	$ 1.993.780,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.993.780,00
1.9.1.7	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	$ 1.763.268,00	$ 2.292.248,00	$ 2.292.248,00	1,00	$ 2.292.248,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.292.248,00
1.9.1.8	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25	ML	1,00	$ 82.200,00	$ 106.860,00	$ 106.860,00	1,00	$ 106.860,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 106.860,00
1.9.1.9	COLUMNETA EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.20 - 0.30 X 0.10 - 0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	$ 174.016,00	$ 226.221,00	$ 226.221,00	1,00	$ 226.221,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 226.221,00
1.9.1.10	LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TOMA SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	1,00	$ 323.289,00	$ 420.276,00	$ 420.276,00	1,00	$ 420.276,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 420.276,00
1.9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CALIBRE 6 AZUL, INCLUYE POSTE, PANEL ELECTROSOLDADO, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 357.203,00	$ 464.364,00	$ 464.364,00	1,00	$ 464.364,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 464.364,00
	PROVISION				$ -											
	PROVISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	GLB	1,00	$ 1.756.930.603,00		$ 1.756.930.603,00	1,00	$ 1.756.930.603,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.756.930.603,00
	PROVISIÓN PMA, PMT, PGSS	GLB	1,00	$ 650.000.000,00		$ 650.000.000,00	1,00	$ 650.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 650.000.000,00
	PROVISIÓN JORNADAS EXTENDIDAS, NOCTURNAS Y FESTIVOS	GLB	1,00	$ 1.650.000.000,00		$ 1.650.000.000,00	1,00	$ 1.650.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.650.000.000,00
					COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 172.919.667.789,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 28.142.029.762,30**		**$ 28.142.029.762,30**		**$ 144.777.638.026,70**
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1,00	$ 32.320.620,55	$ 42.016.806,72	$ 42.016.806,72	1,00	$ 42.016.806,72	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.016.806,72
	IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	GLB	1,00	$ 6.140.917,91	$ 7.983.193,28	$ 7.983.193,28	1,00	$ 7.983.193,28	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.983.193,28
					COSTO TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA	**$ 50.000.000,00**		**$ 50.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 50.000.000,00**
					COSTO TOTAL PROYECTO	**$ 172.969.667.789,00**		**$ 172.969.667.789,00**		**$ -**		**$ 28.142.029.762,30**		**$ 28.142.029.762,30**		**$ 144.827.638.026,70**

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los dos días (2) del mes de feb de 2026

JAIME ENRIQUE LINDADO CERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO METRO ESTADIO
CONTRATISTA

ALEXANDER DE GEDOUT NULE
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO