Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-001-2026	**Fecha suscripción contrato o convenio::**	6/01/2026
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA	**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8,5	**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1
Periodo del Informe:	1 5 2026 al 31 5 2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C. 79.505.743 Bogotá
Interventor (si Aplica)	N/A	**Número de Cédula o NIT:**	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A	**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025		

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 293.879.444	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	**Fuente de recursos**	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 293.879.444	Número CDP	4382	Fecha CDP	16/09/2025	**Fuente de recursos**	**FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS**
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8,5		Valor RP	$ 293.879.444	Número RP	12708	Fecha RP	9/01/2026		
		Valor Total	$ 293.879.444							
		Aporte Cooperante Según Aplique			**Descripción** **No aplica**					
		Valor Total	$ 293.879.444							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte FONDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP	
Cantidad de meses de prórroga 1		**Subtotal**	$ 0					
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 293.879.444					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	#¡VALOR!	**Aporte Cooperante**		**Descripción** **NO SE HAN REQUERIDO ADICIONES NI PRÓRROGAS**				
		Valor Total	$ 293.879.444					

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	8,5	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 293.879.444	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8,5

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-001-2026							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	6/01/2026		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8,5							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C. 79.505.743 Bogotá		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo	N/A	**Porcentaje de Amortización**	N/A	**Fecha Pago del**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026	17/04/2026	$ 14.693.972,00	Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 1 de interventoria, Correspondiente al 5% del contrato. Incluye: Factura electrdnica, copia del Acta de Inicio, copia del certificado de Camara de Comercio, certificacidn bancaria, planilla de pago de Aportes a Salud, Pensidn y ARL, Certificación de aportes de seguridad social expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal, RUT, RIT, acta de aprobacipn de producto, informe mensual No.1, informe periodico de supervisión (mes febrero y marzo de 2026)
DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026	15/05/2026	14.693.972,00	Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 2 de interventoria, Correspondiente al 5% del contrato.: Incluye: Factura electrónica, copia del certificado de Cámara de Comercio, planilla de pago de Aportes a Salud, Pensión y ARL, Certificación de aportes de seguridad social expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal, acta de aprobación de producto, informe mensual No.2, informe periodico de supervisión (mes marzo y abril de 2026)

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	14.693.972	31961 del 22 de abril de 2026	Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 1 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
2	14.693.972	Se incluirán una vez se complete traslado documental por parte de la oficina de pagos	Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 2 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
TOTALES	**29.387.944**		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
22/04/2026	$ 506.263,00	Estampillas pago 1: bienestar del adulto mayor, Universidad Francisco José de Caldas, PROCULTURA, PRO Universidad Pedagógica
TOTAL	$ 506.263,00	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-001-2026							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	6/01/2026		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8,5							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C. 79.505.743 Bogotá		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

8. Garantías

Antes del inicio

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101252701	6/01/2026	31/10/2028	9/02/2026	58.775.880,80
Calidad del servicio			20/10/2026	20/10/2029	9/02/2026	58.775.880,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			6/01/2026	31/10/2029	9/02/2026	29.387.944,40
Responsabilidad Civil Extracontractual		14-40-101079057	6/01/2026	31/10/2026	9/02/2026	350.181.000,00

AJUSTE CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101252701	16/02/2026	11/12/2028	2/03/2026	58.775.880,80
Calidad del servicio			30/11/202	30/11/2029	2/03/2026	58.775.880,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			16/02/2026	11/12/2029	2/03/2026	29.387.944,40
Responsabilidad Civil Extracontractual		14-40-101079057	16/02/2026	11/12/2026	2/03/2026	350.181.000,00

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Riesgo "5. Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc". Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los estudios previos realizados que puede afectar la ejecución. En el anexo técnico realizado para la ejecución del Contrato de Consultoría, se identificó que para algunas temáticas se presenta la dificultad de cumplir con el alcance del entregable solicitado en una sola etapa, el cual esta relacionado directamente con los productos y la forma de pago, por lo que se han realizado mesas de trabajo para acordar la mejor solución de ajuste en áras de lograr un desarrollo del proyecto más efectivo, a la fecha de corte no se ha recibido la solicitud formal para tramitar la modificación contractual respectiva.

10.REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento del contrato, así como análisis drespecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso, etc.).

El contrato de interventoría se desarrolla normalmente, se desarrollaron las siguientes actividades:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-001-2026							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	6/01/2026		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8,5							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C. 79.505.743 Bogotá		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	CONSUELO SÁNCHEZ VARGAS Contratista - CTO-FONDIGER-073-2025										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 2 - CIUDAD BOLÍVAR - CHAPINERO (4 POLÍGONOS)

*Revisión y consolidación de los informes semanales reportados para el periodo del presente informe.

*Organización y consolidación de expediente digital del Proyecto Laderas - GRUPO2
*Gestión administrativa para el trámite de los pago del informe mensual 2 de la Interventoría .
*Asistencia al Consejo Local de Gestión del Riesgo de la localidad de Ciudad Bolívar el 27 de mayo de 2026 para socializar el Proyecto Laderas - Grupo 2 -Polígonos 3 y 4
*Solicitud de ajuste de garantías del Contrato de Consultoría 182 de 2025 por solicitud de la Oficina Jurídica mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026.
*Elaboración del acta de aprobación del informe mensual 2 de Interventoría comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de mayo de 2026
*Revisión y consolidación de los informes semanales reportados por la Interventoría.
*Verificación técnica de la primera versión informe mensual 3 de la interventoria y generación de las observaciones correspondientes mediante el correo electrónico del 26 de mayo de 2026.
*Consolidación de antecedentes relacionados con exploración geotécnica solicitados por la Consultoría para incluirlos en la base de datos mediante correo del 20 de mayo de 2026.
*Gestión con la oficina de pagos para la consecución de las ordenes de pago de los desembolosos realizados a la Consultoría y la Interventoría.
*Se dió respuesta al radicado 2026ER10758 relacionado con el ajuste a la delimitación de los polígonos.
*Comité de seguimiento a los contratos de Consultoría e Interventoria del GRUPO 2 los días 7 y 27 de mayo de 2026.
*Mesas de trabajo realizadas los días 15 y 21 de mayo de 2026 relacionadas con la metodología para el seguimiento de la oferta económica.Verificación técnica de la primera versión informe mensual 3 y generación de las observaciones correspondientes mediante el correo electrónico del 27 de mayo de 2026, información soportada en las respectivas actas de reunión.
* Avance en el seguimiento a la oferta económica del contrato FONDIGER 001-2026 y solicitud de soportes respectivos.
* La interventoría informa que la consultoría radica el entregable 3 en su primera versión el 27 de mayo de 2026.

* El porcentaje de avance del contrato de consultoría, reportado por el interventor con corte al 30 de abril es del 25%, comparado con el porcentaje programado que es 35% se evidencia retrasos en las entregas por parte de Consultoría.

Estas actividades permiten un seguimiento a las obligaciones de la interventoría.

En función de los avances de informes de interventoría y entregas de aprobaciones de productos, se cuantifican los porcentaje de avance del contrato de Interventoría así: Avance físico: 21%, el cual es la suma del 8% asociado a productos revisados del consultor y del 13% asociado a informes de interventoria, que a su vez tiene los siguientes porcentajes: informe mensual 1 de interventoría (5%) , informe mensual 2 de interventoría (5%) y al avance en el informe mensual 3 de interventoría (3%); avance en tiempo 41% y avance Financiero 10%. Si bien no hay un cronograma independiente para el contrato de interventoría ya que su labor está en función del cronograma de la consultoría, se evidencian retrasos en la presentación de los entregables 2 y 3 por parte de la Consultoría, de acuerdo con las fechas programadas, por lo que se han realizado requerimientos mediante correos electrónicos con los que se busca establecer un plan de contingencia para el cumplimiento eficiente del proyecto. Los documentos de gestión, se encuentran en la carpeta compartida del proyecto laderas, en el drive de la entidad.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

En proceso de consolidación del seguimiento, dado que se recibieron las planillas de interventoría (DIRECTOR, ING AUXILIAR y GEOTECNISTA) anexas a los pagos, se está contrastando frente al plan de cargas y al avance de la oferta económica. Se identifica falta de cubrimiento en los periodos de reporte por lo que solicitó a la interventoria allegar las planillas faltantes.

Fecha emisión de Informe	1	6	2026

Firma

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico)
Consuelo Sánchez Vargas

Contratista - CTO FONDIGER-073-2025

V.B Diana Carolina Moreno Moreno, Prof Esp Estudios y diseños, apoyo a la supervisión CTO-FONDIGER-073-2025