K- 2487718
O-3278-18

OCMA
OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S
NIT. 900.268.246-0

IVA Régimen Común
No Autorretenedores, No Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN No. 320001097985 Fecha: 2014/01/14
Autorizada del Prefijo OCMA No. 101 al 300
Actividad Económica: 7421 Tarifa 9.66 x 1000

SEÑOR(ES) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT800,215,807-2
DIRECCION: CARRERA 59 # 26 - 60
TELEFONOS: 7056000
CIUDAD: Forma de pago:

FACTURA DE VENTA OCMA 138

FECHA DE EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	18			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE OBRA 1157 DE 2018 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA". ACTA DE COSTOS # 1 DEL CONTRATO 1157 DE 2018 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018			
	COSTO TOTAL DE OBRA			$38.473.979
	ESTUDIOS Y DISEÑOS			$5.000.000
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5%			$281.156
	IVA ESTUDIO Y DISEÑO			$950.000

RESOLUCION DIAN N° 18762010237289
FECHA 2018/09/13 FACTURACION HABILITADA
PREF OCMA DEL 135 AL 300

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 111617 21/12/2018 10:10:56 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 23212

IMPRESO POR: LORENA LARA NIT. 52.875.237-2 TEL 5433648

SON: (En Letras)
Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos M/Cte

SUB-TOTAL $	43.473.979
RETEFUENTE $	
I.V.A. $	1.231.156
TOTAL $	44.705.135

OBSERVACIONES:

Esta Factura de Venta, se asimila para todos los efectos legales a un Titulo Valor conforme a lo dispuesto en la Ley 1231 de Julio 17 de 2008.

O.C.M.A. OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S.
OCMA AMBIENTALES Y CIVILES
NIT. 900.268.246-0
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

Aceptada

C.C. ó NIT.
Fecha de Recibido DIA MES AÑO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 18 (Día) 12 (Mes) 18 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 1 Y FINAL (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 43.473.979,00

PERIODO MES: 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE JOAQUIN LARA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE JOAQUIN LARA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Efrain Medina		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jesus Eduardo Rincon		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jesus Eduardo Rincon		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	21	DICIEMBRE	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gladys Leiva		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1157 DE 2018 NIT. 900268246-9

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA".

CONTRATISTA: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

De acuerdo con la facultad otorgada, el INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del contratista OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S por valor de : $ 44.705.135; Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS.

Correspondiente al acta No. 1 y final del periodo 26 de octubre al 15 de diciembre de 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA
Matrícula No. 25202 - 10115 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: _____
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Firma: _____
Nombre: EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA
Matrícula No. 25202-10115 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: _____
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MSE-FR-07		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — ACTA N°: 1 FINAL — VALOR BÁSICO ACTA: $ 38.473.979,00 — PERIODO MES: 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 — FECHA DE ELABORACIÓN: 17 12 18

CONTRATO No: 1157 DE 2018

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS. COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA".

CONTRATISTA: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2101 DE 2016 — INTERVENTOR: CONSORCIO HUILA CODI

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA

PLAZO INICIAL: UN (1) MES - HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 — PLAZO ACUMULADO: UN (1) MES VEINTE (20) DÍAS

FECHA DE INICIACION: 26 DE OCTUBRE DE 2018 — FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: — FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR INICIAL (Incluido IVA): 44.721.836 — VALOR ADICIÓN No.1:

VALOR TOTAL ACUMULADO: 44.721.836 — VALOR TOTAL EN ADICIONES:

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	ITEM DE PAGO	UND	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 10-12-2018 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
1		201.7		Demolición de estructuras.	m³	12,60	$ 125.000	$ 1.575.000	14,70	$ 1.837.500	14,7	1.837.500,00	14,7	1.837.500
2		600.1.1		Excavaciones varias sin clasificar.	m³	30,00	$ 15.475	$ 464.259	25,00	$ 386.883	25	386.882,75	25	386.883
3		610.1		Rellenos para estructuras con recebo	m³	29,00	$ 45.000	$ 1.305.000	15,70	$ 706.500	15,7	706.500,00	15,7	706.500
4		630.4		Concreto resistencia 21 MPA (D)	m³	19,00	$ 595.000	$ 11.305.000	19,80	$ 11.781.000	19,8	11.781.000,00	19,8	11.781.000
5		640.1		Acero de refuerzo FY= 4200 MPA	Kg	2.400,00	$ 4.550	$ 10.920.000	1.543,00	$ 7.020.650	1542,9	7.020.195,00	1542,9	7.020.195
6			900.4P	Transporte de materiales para terraplén, afirmados, concretos, rellenos y retiro de	m³-Km	12.306,00	$ 1.050	$ 12.921.300	3.238,80	$ 3.400.740	3223,5	3.384.675,00	3223,5	3.384.675
				NO PREVISTOS										
7		710.1		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND		526.440,00		6,00	$ 3.158.640	6	3.158.640,00	6	3.158.640
8				Baranda Metálica	ML		369.514,00		27,60	$ 10.198.586	27,6	10.198.586,40	27,6	10.198.586
Ajuste al peso										$ 59,85				
Subtotal básico obras								$ 38.490.559		$ 38.490.559		$ 38.473.979		$ 38.473.979
Provisión (PAGA, Obras Complementarias y Ajustes)								$ -		$ -		$ -		$ -
Valor Basico (Obras, Provisiones)								$ 38.490.559		$ 38.490.559		$ 38.473.979		$ 38.473.979
I.V.A. Obras (19% , sobre Utilidad)								$ 281.277		$ 281.277		$ 281.156		$ 281.156
Valor Total Obra Incluye I.V.A.								$ 38.771.836		$ 38.771.836		$ 38.755.135		$ 38.755.135
Valor Estudios y Diseños								$ 5.000.000		$ 5.000.000		$ 5.000.000		$ 5.000.000
Reembolso Gestion Social Ambiental del P.A.G.A								$ -				$ -		$ -
I.V.A. (Estudios y Diseños+Reembolso, 18%)								$ 950.000		$ 950.000		$ 950.000		$ 950.000
Valor Total Estudios y Diseños + Reembolso								$ 5.950.000		$ 5.950.000		$ 5.950.000		$ 5.950.000
Valor Total Basico Acta								$ 43.490.559		$ 43.490.559		$ 43.473.979		$ 43.473.979
Valor Total I.V.A Acta								$ 1.231.277		$ 1.231.277		$ 1.231.156		$ 1.231.156
VALOR TOTAL ACTA								$ 44.721.836		$ 44.721.836		$ 44.705.135		$ 44.705.135

AIU (30)% Utilidad (5)%
% Amortización:
% Honorarios:
Saldo Anticipo: $
Saldo del Registro No. : $

Saldo básico por ejecutar: $ 16.580

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SS		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
OAM		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
N		

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MSE-FR-07		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	2

UNIDAD EJECUTORA | DIRECCION TERRITORIAL | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA | ACTA Nº: 1 FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 38.473.979,00 | PERIODO MES: 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 12 18

CONTRATO No: 1157 DE 2018

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 18577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA".

CONTRATISTA: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2101 DE 2018 | INTERVENTOR: CONSORCIO HUILA CJODI

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA

PLAZO INICIAL:	UN (1) MES - HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	PLAZO ACUMULADO:	UN (1) MES VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIACION:	26 DE OCTUBRE DE 2018	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO:	15 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL (Incluido IVA):	44.721.836	VALOR ADICIÓN No.1:	
VALOR TOTAL ACUMULADO:	44.721.836	VALOR TOTAL EN ADICIONES:	

NOTA:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Firma
Nombre: DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
LEGAL DE OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S
Contratista
Matrícula No.: 25202 - 163905

Firma
Nombre: JOSE JOAQUIN LARA RUIZ
Representante Legal CONSORCIO HUILA CJODI
Matrícula No. 13202 16729 BLV

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MINFN-5-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 17 / 12 / 2018 (día / mes / año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL H.U.L.A. DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: 1 FINAL DE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 (Mes de inicio y mes de terminación del periodo del acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 36.473.979,00

SEGUIMIENTO No: 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1157 - 2018

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL OATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO SAN ADOLFO, CÓDIGO 19C17, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL H.U.L.A. MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS

CONTRATISTA: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S.

LOCALIZACIÓN RUTA Y TRAMO: PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CÓDIGO 19C17 (Indicar el No. de la Ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2181 de 2018 INTERVENTOR: Consorcio Huila Cpdi

PLAZO INICIAL: 1 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/10/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Anotar el No. de días que corresponden con el periodo de suspensión)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 44.721.839,00 (Sujeto a ajustes por reajuste)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 44.721.839,00

PLAZO ACUMULADO AÑO: 1,97 (En meses según los primeros días trabajados)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2018 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		26 de octubre al 29 de noviembre	30 de noviembre al 15 de diciembre	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$1.575.000	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									100%
	$1.837.500	100,00%	$1.837.500	$ P	$918.750	$1.837.500									
				$ E	$0	$1.837.500									
				% E	0,00%	100,00%									
Excavaciones varias sin clasificar	$464.258	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									50%
	$586.883	100,00%	$586.883	$ P	$293.441	$586.883									
				$ E	$0	$586.883									
				% E	0,00%	100,00%									
Relleno para estructuras con recebo	$1.306.000	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									
	$706.900	100,00%	$706.900	$ P	$353.450	$706.900									
				$ E	$0	$706.900									
				% E	0,00%	100,00%									
Concreto resistencia 21 MPA (D)	$11.906.000	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									0%
	$11.781.000	100,00%	$11.781.000	$ P	$5.890.500	$11.781.000									
				$ E	$0	$11.781.000									
				% E	0,00%	100,00%									
Acero de refuerzo FY= 4200 MPA	$10.920.000	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									
	$7.020.195	100,00%	$7.020.195	$ P	$3.510.098	$7.020.195									
				$ E	$0	$7.020.195									
				% E	0,00%	100,00%									
Transporte de materiales para terraplén, afirmados, concretos, rellenos y retiro de material producto de la excavación y demoliciones (a partir de los Km reportados en cada APU)	$12.921.300	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									
	$3.364.673	100,00%	$3.364.673	$ P	$1.682.336	$3.364.673									
				$ E	$0	$3.364.673									
				% E	0,00%	100,00%									
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina reforrectiva tipo iii (75 x 75) cm	$0	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									
	$3.158.640	100,00%	$3.158.640	$ P	$1.579.320	$3.158.640									
				$ E	$0	$3.158.640									
				% E	0,00%	100,00%									
Baranda Metálica	$0	100,00%	100,00%	% P	50,00%	100,00%									
	$10.196.586	100,00%	$10.196.586	$ P	$5.098.293	$10.196.586									
				$ E	$0	$10.196.586									
				% E	0,00%	100,00%									
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 36.410.599,50	100%	100,00%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 36.473.979,15	100%	$ 36.473.979,15												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		50,00%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$36.410.599	$36.473.979										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		50,00%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$36.410.599	$36.473.979										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$36.473.979										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	100,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$36.473.979										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DURANTE 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
	$0
PROVISION PARA M.A DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$281.273
	$281.156
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$5.000.000
	$5.000.000
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$950.000
	$950.000
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$0
	$0
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$0
	$0
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$6.231.273
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$6.231.156
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$44.721.839
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$44.705.135

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

CONVENCIONES		
TIPO DE TRAZO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma: Nombre: DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
Cargo: REP. LEGAL DE OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S
C.C. 1.022.325.121 DE BOGOTA D.C.

Aprueba: Firma: Nombre: [illegible]
Representante legal o autoridad del Interventor
Matrícula No. 73021-9778 BLV

Original: Archivo de Gestión Contratista
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-04.7-FR-1	
VERSIÓN	2	
PÁGINA		DE
FECHA	10/12/2018 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL ✓ DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA ✓ ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 1157-2018 ✓ (Indicar número y año)

OBJETO: Mejoramiento y Mantenimiento del Puente el Cisto ubicado en la vía Pitalito – Charguayaco – San Adolfo, código 19577, municipio de Acevedo, Depto. del Huila Minina Cuantía de conformidad con las condiciones jurídicas, Técnicas Económicas, Consensoriales y Temporales contenidas en la propuesta

CONTRATISTA: OCIMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS ✓ LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Pitalito – Charguayaco – San Adolfo código 19577 ✓ (Indique la ruta y tramo del proyecto del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2101 - 2018 ✓ INTERVENTOR: CONSORCIO HUILA CJCOI ✓

PLAZO INICIAL: ___ MES ___ (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/10/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el plazo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 44.721.836,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 44.721.836,00

PLAZO ACUMULADO: 1,67 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/12/2018 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REALIZACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES						
		OR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,6	$ 120.000,00	$ 1.575.000,00			+	2,1	$ 252.000,00			14,7	$ 1.827.000,00
2	600.1.1	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	30	$ 15.475,31	$ 464.259,00			-	5	$ (77.376,55)			25	$ 386.882,75
3	610.2	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	29	$ 45.000,00	$ 1.305.000,00			-	13,3	$ (598.500,00)			15,7	$ 706.500,00
4	630.4	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	19	$ 605.000,00	$ 11.305.000,00			+	0,8	$ 476.000,00			19,8	$ 11.781.000,00
5	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	2400	$ 4.562,00	$ 10.920.000,00			-	457	$ (3.660.560,00)			1543	$ 7.020.650,00
6	900.4*	900	900.4*	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLÉN	m3-km	12309	$ 1.050,00	$ 12.921.300,00			-	9067,2	$ (9.520.560,00)			3238,8	$ 3.400.740,00
				NO PREVISTOS													
	710.1	710.1		Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND		$ 526.440,00				+	6	$ 3.158.640,00			6	$ 3.158.640,00
	N.P.			Baranda Metálica	ML		$ 299.314,00				+	27,6	$ 10.199.566,40			27,6	$ 10.199.566,40
Ajuste al peso													60,16				60,16
	* (SUB)TOTAL OBRAS (A)							$ 39.490.559,00					$ (9,00)				$ 39.490.559,00
	* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -									$ -
	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO NOCTURNAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -									$ -
	* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 39.490.559,00									$ 39.490.559,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 281.277,00									$ 281.277,00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							$ 39.771.836,00									$ 39.771.836,00
	* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 5.000.000,00									$ 5.000.000,00
	* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 950.000,00									$ 950.000,00
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ 5.950.000,00									$ 5.950.000,00
	* GESTION SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)							$ -									$ -
	* GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA) (K)							$ -									$ -
	* VALOR TOTAL (F+I+J+K)							$ 44.721.836,00									$ 44.721.836,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES REALES ENCONTRADAS EN EL SITIO, POR SEGURIDAD VIAL SE HACE NECESARIO LA INSTALACIÓN DE BARANDES Y SEÑALES DE PREVENCIÓN Y REGLAMENTARIAS. ADICIONAL A LO ANTERIOR, SE CUENTA CON EL RECURSO PARA HACERLO, ES DECIR QUE NO SE REQUIERE ADICION DE RECURSOS PARA INCLUIR LOS ITEMS NO PREVISTOS.

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, CONCRETO RESISTENCIA 21MPA, ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA, TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLÉN, AFIRMADOS, CONCRETOS, RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICIONES (a partir de los km asumidos en cada APU), SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 x 75) CM, BARANDA METÁLICA

La presente acta de modificación de cantidades de obra es suscrita por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la revisión y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: ✓
Nombre: MISAEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
OCIMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S.
Matrícula No. 25202 - 153005

Firma: ✓
Nombre: JOSE JOAQUIN CARA RUIZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 13202-197251 BLV

Firma: ✓
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Cargo: Técnico de Proyecto
Matrícula No.: 16202-65504 CAU
(Describir según su competencia)

Firma: ✓
Nombre: JERMAN ALBERTO MEDINA VACA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 26202-10113 CND
(Describir según su competencia)

Firma: ✓
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Técnico
Matrícula No.: 16202-65504 CAU
(Describir según su competencia funcional)

Firma: ✓
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.: 16202-65504 CAU

Original: Asesor Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	2		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1157 DE 2018 Contratista: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S.

Objeto del Contrato: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA".

ACTA No. 1 FINAL Valor basico: $ 43.473.979 Periodo: 26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

Valor Incluido Iva $ $ 44.705.135

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	19577	PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO	$ 38.755.135	$ 5.950.000		$ 44.705.135,00
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	$ 38.755.135	$ 5.950.000	$ -	$ 44.705.135,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.069-1	MUNICIPIO 1	ACEVEDO N/A	$ 44.705.135,00	$ 43.473.979,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 44.705.135,00	$ 43.473.979,00

DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
REP. LEGAL DE OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

JOSE JOAQUIN LARA RUIZ
Representante Legal Consorcio Huila CJOD!
M.P. 152021-9729 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1157 de 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	1 Y FINAL	26 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :222818 de fecha 12 de Septiembre de 2018

No. COMPROMISO: 906418 RUBRO No. C2402-0600-5 RECURSO No. 21

VALOR AFECTADO	$	44.705.135,00
TOTAL ACTA	**$**	**44.705.135,00**

Ing. **EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Huila CJODI
CONSORCIO
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 1

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

El suscrito Ingeniero**JOSE JOAQUIN LARA RUIZ** en calidad de Representante Legal del CONSORCIO HUILA CJODI;y el Ingeniero **DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ,** identificado con cédula No 1.022.325.121 en representación de **OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S** identificada con Nit 900268246-0, Contratista CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No 1157 DE 2018, cuyo objeto es:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CONLAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA" que dicho contratista se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para los periodoscomprendidos entre **octubre, noviembre y diciembre del año 2018**, lo anterior de acuerdo a la revisión de las planillas suministradas por el contratista.

En constancia se firma la presente en Neiva Huila, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2018.

JOSE JOAQUIN LARA RUIZ
Representante Legal
ConsorcioHuila CJODI

DANIEL MAURICIO BARRANTES R
Representante Legal -Contratista
OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900268246-0	OCMA Obras civiles y medioambientales S.A.S		Calle 140 #9-70 apto 909	7955220	ocmasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	20/12/2018	32012262	$1,950,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
COFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	1.100	0		0		0	8	100	0	1.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	18.800	0		0		0	8	200	0	19.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	20.900	0		0		0	8	200	0	21.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	8	500	0	80.500	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	31.300	0		0		0	8	200	0	31.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	31.300	0		0		0	8	200	0	31.500	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	14.600	0		0		0	8	100	0	14.700	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	10.500	0		0		0	8	100	0	10.600	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	30.400	0		0		0	8	200	0	30.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	325.100	0	0	0	0	8	2.000	0	327.100	3
230301	Porvenir	800224808-5	283.500	0	0	0	0	8	1.700	0	285.200	6
231001	Colfondos	800227940-6	41.700	0	0	0	0	8	300	0	42.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	445.000	0	0	0	0	8	2.700	0	447.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	365.100				365.100	8	2.200	367.300			3.851	367.300	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	119.700	8	800	120.500	3
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	56.600	8	400	57.000	7
CCF35	Caja Piar Nariño	891280008-1	62.600	8	400	63.000	2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900268245-0	OCMA Obras civiles y medioambientales S.A.S		Calle 140 #9-70 apto 909	7955220	ocmasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	20/12/2018	32012282	$1.950.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	238.900	240.700
Pensión	4	1.095.300	1.102.000
Riesgos Laborales	1	365.100	367.300
CCF	3	238.900	240.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	1.938.200	1.950.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900258248-0	OCMA Obras civiles y medioambientales S.A.S		Calle 140 #8-70 apto 909	7955220	ocmasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	20/12/2018	32012262	$1,950,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Tarifa	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004033410	CORDOBA SANCHEZ OLIVAN ANDRES	1	0			S	X	X														230201	468,746	76,000	0	0	0	0	ESS062	468,746	18,800	14-23	468,746	5	32,700	CCF24	468,746	18,800	0	0	0	0	0
2	CC	1004417438	RINCON AGUIRRE MOISES ADRIAN	1	0			S	X	X														230201	28,042	4,200	0	0	0	0	ESS023	28,042	1,100	14-23	28,042	5	1,900	CCF32	28,042	1,100	0	0	0	0	0
3	CC	1007475300	GOMEZ OJEDA YEINER ANDRES	1	0			S	X															230201	234,373	37,500	0	0	0	0	ESS033	234,373	9,400	14-23	234,373	5	16,400	CCF32	234,373	9,400	0	0	0	0	0
4	CC	1007475300	GOMEZ OJEDA YEINER ANDRES	1	0			S										X						230201	312,497	50,000	0	0	0	0	ESS033	312,497	0	14-23	312,497	5	0	CCF32	312,497	0	0	0	0	0	0
5	CC	1022325121	BARRANTES RODRIGUEZ DANIEL MAURICIO	1	0			S																25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-23	2,000,000	5	138,200	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
6	CC	1065893999	CHILITO CAMPO ADNER DILSON	1	0			S	X	X														230201	28,042	4,200	0	0	0	0	CCFC24	28,042	1,100	14-23	28,042	5	1,900	CCF32	28,042	1,100	0	0	0	0	0
7	CC	1065234245	ROMO ROSAS GIOVANNY ALEXANDER	1	0			S																25-14	781,242	125,000	0	0	0	0	EPS016	781,242	31,300	14-23	781,242	5	54,400	CCF35	781,242	31,300	0	0	0	0	0
8	CC	75169285	PAPAMIJA VELARDE GILBERT ELADER	1	0			S	X	X														230201	28,042	4,200	0	0	0	0	ESS062	28,042	1,100	14-23	28,042	5	1,900	CCF32	28,042	1,100	0	0	0	0	0
9	CC	79465348	SANCHEZ MENJIVREN ORLANDO	1	0			S	X															230201	468,746	75,000	0	0	0	0	EPS002	468,746	18,800	14-23	468,746	5	32,700	CCF32	468,746	18,800	0	0	0	0	0
10	CC	79465348	SANCHEZ MENJIVREN ORLANDO	1	0			S										X						230201	312,497	50,000	0	0	0	0	EPS002	312,497	0	14-23	312,497	5	0	CCF32	312,497	0	0	0	0	0	0
11	CC	79781817	CASALLAS OLAYA JOHN WILLIAM	1	0			S	X															230201	529,828	63,400	0	0	0	0	EPS095	529,828	20,900	14-23	529,828	5	38,300	CCF24	529,828	20,900	0	0	0	0	0
12	CC	79781817	CASALLAS OLAYA JOHN WILLIAM	1	0			S										X						230201	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS005	260,414	0	14-23	260,414	5	0	CCF24	260,414	0	0	0	0	0	0
13	CC	83043758	CORDOBA SANCHEZ ROMAN LISARDO	1	0			S	X	X														231001	260,414	41,700	0	0	0	0	ESS062	260,414	10,500	14-23	260,414	5	18,200	CCF32	260,414	10,500	0	0	0	0	0
14	CC	83252339	SOTO DENAVIDEZ HOSE ELISEO	1	0			S	X	X														230201	364,580	58,400	0	0	0	0	EPS025	364,580	14,600	14-23	364,580	5	25,400	CCF32	364,580	14,600	0	0	0	0	0
15	TI	1001344862	AREZQUITA ARCE EDISON DAVID	1	0			S																230201	781,242	125,000	0	0	0	0	EPS034	781,242	31,300	14-23	781,242	1	4,100	CCF35	781,242	31,300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900258245-8	OCMA Obras civiles y medioambientales S.A.S	Calle 140 #9-70 apto 909	7955220	ocmasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-11	2018-10	E	15/11/2018	8331216444	$1,104,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80,000	0		0		0	1	100	0	80,100	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	31,300	0		0		0	1	100	0	31,400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	31,300	0		0		0	1	100	0	31,400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	125,000	0	0	0	0	1	100	0	125,100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	445,000	0	0	0	0	1	400	0	445,400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	248,000				248,000	1	200	248,200			2,480	248,200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80,000	1	100	80,100	1
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	62,600	1	100	62,700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	142,600	142,600
Pensión	2	570,000	570,500
Riesgos Laborales	1	248,000	248,200
CCF	2	142,600	142,800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1,103,200	1,104,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900268248-0	OCMA Obras civiles y medioambientales S.A.S		Calle 140 #9-70 apto 909	7955220	ocmasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-11	2018-10	E	15/11/2018	8331215444	$1.104.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Pensionado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dirección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días en Temp	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022325121	BARRANTES RODRIGUEZ DANIEL MAURICIO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1065284245	ROMO ROSAS GIOVANNY ALEXANDER	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS015	781.242	31.300	14-23	781.242	5	54.400	CCF35	781.242	31.300	0	0	0	0	0
3	TI	1001344852	AMEZQUITA ARCE EDISON DAVID	1	0			S																	23001	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS034	781.242	31.300	14-23	781.242	5	54.400	CCF35	781.242	31.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Instituto Nacional de Vias
República de Colombia

DT-HUI 48556

Neiva, 26 de octubre de 2018

INGENIERO
DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S.
CONTRATISTA
CALLE 140 N° 9 – 70 APTO 909
Bogotá

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Obra No. 1157 de 2018. Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-2

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VIA PITALITO – CHARGUAYACO – SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO DE HUILA, MINIMA CUANTIA.** Le informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: UN (1) MES HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 906418 de fecha 01-10-2018 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 10-10- 2018 y 22-10-2018.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató (o designó) a la Administración de Mantenimiento Vial Grupo N° 1 con sede en Pitalito CONSORCIO HUILA CJODI, Ingeniero Residente GUILLERMO ENRIQUE CLEVES LOZADA con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección de contacto: CALLE 11 No 1-57 Barrio Los Andes, teléfono fijo/celular 314 6767856

El INVÍAS designó al: EFRAIN ALBERTO MEDINA VACA como Gestor Técnico del contrato, mediante RESOLUCION 0217 DEL 25-10-2017. Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL 312-4825882 e-mail: emedina@invias.gov.co

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Libertad y Orden

DT-HUI 48556

Así mismo le recuerdo que al inicio del contrato debe hacerse la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales del personal que va a tener a su cargo, en cumplimiento del citado contrato.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

ANEXO 11 folios

C.C. CONSORCIO HUILA CJOUI - GUILLERMO ENRIQUE CLEVES LOZADA CALLE 11 No 1 57 Barrio Los Andes

Proyectó GLADYS LEIVA ZULETA

Instituto Nacional de Vias
República de Colombia

Libertad y Orden

DT-HUI 45281

Neiva, 10 de octubre de 2018

Señor
DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
Representante Legal
OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS
Calle 140 No. 9-70 Apto 909
ocmasas@gmail.com
Bogotá

Asunto: POLIZAS CONTRATO 1157 DE 2018,

Cordial saludo,

Nos permitimos infórmale que la póliza de cumplimiento No. 41-44-101206110 de fecha 29 de septiembre de 2018, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA de conformidad al contrato 1157 de 2018, fue aprobada por esta Entidad.

En cuanto a la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101033540 de fecha 29 de septiembre de 2018 y el anexo 1 de fecha 05 de octubre de 2018, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA de conformidad al contrato 1157 de 2018, NO ha sido aprobada por esta Entidad, como quiera que para tal efecto es necesario que allegue el recibo de pago de la misma. **Por consiguiente se requiere que allegue dicho recibo y así proceder a su aprobación.**

Con todo respeto,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyecto: TUDOR GONZALEZ GARCIA

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Libertad y Orden

DT-HUI 47703

Neiva, 22 de octubre de 2018

Señor
DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
Representante Legal
OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS
Calle 140 No. 9-70 Apto 909
acmasas@gmail.com
Bogotá

Asunto: Garantias contrato 1157-2018.

Cordial saludo,

Nos permitimos infórmale que la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101033540 del 29/09/2018 junto con su anexo 1 del 05/10/2018, expedida por la empresa SEGUROS DEL ESTADO para amparar los riesgos derivados del contrato 1157-2018, fue aprobada por esta Entidad.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Póliza Única de Cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyecto: TUDOR GONZALEZ GARCIA

ACTA DE APROBACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMUNICACIÓN ACEPTACION OFERTA No. 1157-2018

CONTRATISTA	OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C.		C.E.		NIT.	X	N° 900268246-0
CLASE DE CONTRATO	OBRA						
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	27/09/2018						
VALOR DEL CONTRATO	$44.721.836,oo						
PLAZO	UN MES						

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Póliza de seguro**	N° de la Garantía	41-40-101033540
Entidad que expide la garantía	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de expedición	29/09/2018
Anexo o Certificado	1	Fecha de expedición	05/10/2018

AMPARO MINIMOS	%	Vr. Asegurado	Vigencia
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018
AMPARO PATRONAL		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		156.248.400,00	Del 27/09/2018 al 27/10/2018

OBSERVACIÓN: Se aprueba la póliza de responsabilidad civil extracontractual 41-40-101033540 del 29/09/2018 junto con su anexo 1 del 05/10/2018, expedida por la empresa SEGUROS DEL ESTADO para amparar los riesgos derivados del contrato 1157-2018.

Fecha de aprobación:22/10/2018

Aprobó:

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial

Proyectó TUDOR GONZALEZ GARCIA

Instituto Nacional de Vias
República de Colombia

DT-HUI 54711

Neiva, 04 de diciembre de 2018

Señor
DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS
CALLE 140 No. 9-70 OF.909
ocmasas@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 101954 con Fecha 27/11/2018

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que el anexo 3 del 27/11/2018 correspondiente a la póliza de cumplimiento No. 41-44-101206110 de fecha 29/09/2018; y el anexo 5 del 27/11/2018 correspondientes a la póliza de responsabilidad civil extracontractual 41-40-101033540 del 29/09/2018, expedidos por la empresa SEGUROS DEL ESTADO SA para amparar las garantias exigidas en el contrato 1157-2018 de conformidad al adicional uno (01) del contrato 1157-2018, fueron aprobados por esta Entidad.

Atentamente,

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyectó: EUDOR GONZALEZ GARCIA

ACTA DE APROBACION DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO

COMUNICACIÓN ACEPTACION OFERTA No. 1157-2018

CONTRATISTA	OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C.		C.E.		NIT.	X	N° 900268246-0
CLASE DE CONTRATO	OBRA						
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	27/09/2018						
VALOR DEL CONTRATO	$44.721.836,00						
PLAZO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2018						

CLASE DE GARANTIA ÚNICA	Póliza de seguro	N° de la Garantia Única	41-44-101206110
Entidad que expide la garantia	SEGUROS DEL ESTADO SA	Fecha de expedición	29/09/2018
Anexo o Certificado	3	Fecha de expedición	27/11/2018

AMPARO	%	Vr. Asegurado	Vigencia
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	$4.472.183,60	Del 26/10/2018 al 15/06/2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	$8.944.367,20	Del 26/10/2018 al 15/12/2021
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30	$13.416.550,80	Cinco años a partir de la suscripción de acta del recibo definitivo del contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza de seguro	N° de la Garantia	41-40-101033540
Entidad que expide la garantia	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de expedición	29/09/2018
Anexo o Certificado	5	Fecha de expedición	27/11/2018

AMPARO MINIMOS	%	Vr. Asegurado	Vigencia
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018
AMPARO PATRONAL		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		156.248.400,00	Del 26/10/2018 al 15/12/2018

OBSERVACION: Se aprueba el anexo 3 del 27/11/2018 correspondiente a la póliza de cumplimiento No. 41-44-101206110 de fecha 29/09/2018; y el anexo 5 del 27/11/2018 correspondientes a la póliza de responsabilidad civil extracontractual 41-40-101033540 del 29/09/2018 expedidos por la empresa SEGUROS DEL ESTADO SA, para amparar las garantías exigidas en el contrato 1157-2018, de conformidad al adicional uno del contrato 1157-2018

Fecha de aprobación 04 de diciembre de 2018

Aprobo:

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

Proyectó: HEIDER GONZALEZ GARCIA

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO A identificado con el documento No. 900.268.246

posee en la oficina CHANPAGNAT (202) una cuenta de ahorros

No. 202091716 desde el 14 de Septiembre de 2016

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Enero de 2018

Atentamente,

202 PASTO CHAMPAGNAT VISADO AV Villas

Gerente Oficina Champagnat

Esta certificación tiene un costo de $ 9.500,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

Scanned by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 17 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 1157-2018
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EL GATO UBICADO EN LA VÍA PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPTO. DEL HUILA. MINIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES JURIDICAS, TECNICAS Y ECONOMICAS, COMERCIALES Y TEMPORALES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA".

CONTRATISTA: OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PITALITO-CHARGUAYACO-SAN ADOLFO, CODIGO 19577.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 26/10/2018
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15 DICIEMBRE DE 2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 44,721,836.00

VALOR ACUMULADO: $ 44,721,836.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2101 DE 2016
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO HUILA CJODI

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1157 DE 2018	26/10/2018	1.67 MES	$ 44,721,836.00	$ 44,721,836.00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

La obra se localiza en la vía ruta 19577 Pitalito – Charguayaco – San Adolfo, municipio de Acevedo, Departamento del Huila, exactamente en el PR28+500 en donde se encuentra el puente llamado "EL GATO".

El proyecto contempla: el mejoramiento y mantenimiento del puente que comunica el centro poblado de san Adolfo con el casco urbano del municipio de Acevedo y con Pitalito, para el cual se describen las actividades más relevantes:

1. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
2. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
3. RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO
4. CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA (D)
5. ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA
6. TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLEN, AFIRMADOS, CONCRETOS, RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 17 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Se realizo la demolición del tablero del puente El Gato que contaba con una sección de 6,55 m x 13,80 con un espesor de 0,15 cm al realizar la evaluación de la estructurase determino que la misma estaba en buen estado (vigas y estribos).
Se construyo el tablero del puente en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo corrugado, lo anterior manteniendo la sección del puente. Adicionalmente se realizó la instalación de barandas y laseñalización respectiva.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Puente "EL GATO", localizado en la vía ruta 19577 Pitalito – Charguayaco – San Adolfo, municipio de Acevedo, Departamento del Huila .

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	43,473,979.00
Valor IVA :	$	1,231,156.00
Valor total ejecutado del contrato:	$	44,705,135.00

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Demolición de estructuras.	m²	14.70	$ 125,000	$ 1,837,500
2	Excavaciones varias sin clasificar.	m³	25	$ 15,475	$ 386,883
3	Rellenos para estructuras con recebo	m³	15.70	$ 45,000	$ 706,500
4	Concreto resistencia 21 MPA (D)	m³	19.80	$ 595,000	$ 11,781,000
5	Acero de refuerzo FY= 4200 MPA	Kg	1542.9	$ 4,550	$ 7,020,195
6	Transporte de materiales para terraplén, afirmados, concretos, rellenos y retiro de material producto de la excavación y demoliciones (a partir de los Km asumidos en cada APU)	m³-Km	3223.5	$ 1,050	$ 3,384,675
	NO PREVISTOS				
	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	6.00	$ 526,440	$ 3,158,640
	Baranda Metálica	ML	27.60	$ 369,514	$ 10,198,586

SUBTOTAL OBRAS	$ 38,473,979
AJUSTES	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 38,473,979
VALOR IVA (OBRA)	$ 281,156
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 38,755,135
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,000,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 950,000
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,950,000
GESTION SOCIAL	$ -
IVA GESTION SOCIAL	$ -
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	$ -
PREDIAL	$ -
IVA PREDIAL	$ -
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTION AMBIENTAL	$ -
IVA GESTION AMBIENTAL	$ -
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 44,705,135

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	17	12	2018
		(Día)	(Mes)	(Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCTUBRE - DICIEMBRE	$ 43,473,979			$ 1,231,156	$ 44,705,135
2						
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES	1	$ 43,473,979			$ 1,231,156	$ 44,705,135

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre DANIEL MAURICIO BARRANTES RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No. 25202 - 163905

Firma
Nombre JOSE JOAQUIN LARA
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. 1320218728 BLV

Firma
MERLY MENESES GALLARDO
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. 19202-61825 CCA

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: *Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.*