| Alcaldía de Supía | **ALCALDIA DE SUPIA CALDAS**<br>**SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO**<br>**ACTA DE RECIBO N°1 Y FINAL PARA CONTRATO DE OBRA** |
|---|---|
| **FECHA** | 25/05/2025 |
| **CONTRATO Nº** | SA-2025275 |
| **OBJETO** | SUMINISTRAR Y REALIZAR ADECUACIONES DE OBRAS MENORES PARA EL APOYO A PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y FOMENTO ECONÓMICO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA, CON EL FIN DE FORTALECER LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN EL TRAPICHE COMUNITARIO DE LA VEREDA DE LA PAVA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD |
| **FECHA DE INICIO** | 02 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 02 DE ABRIL DE 2026 |
| **PLAZO (MESES O DÍAS)** | Será desde la suscripción del acta de inicio por 90 días previos perfeccionamiento de garantías y demás sin superar el 31 de diciembre de 2026. |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO** | $ 93.286.943,00 |
| **FORMA DE PAGO** | ACTAS PARCIALES |
| **PRORROGA N°1** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026 |
| **SUSPENSIONES** | N.A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 31 DE MAYO DE 2026 |
| **ADICIÓN** | N.A |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $ 93.286.943,00 |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA & FUTURO S.A.S |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO |

**OBSERVACIONES**

Con el objeto de recibir el contrato No. SA-2025275 por parte del Contratista INGENIERIA & FUTURO S.A.S identificado con NIT 900384458-1, representado legalmente por LUZ MARINA RUA MOLINA identificada con cédula de ciudadanía 20.622.847, el supervisor del contrato arroja el siguiente resultado:

Porcentaje ejecutado a la fecha: 100%

**CUMPLIÓ** [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

**Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.**

Luz Marina Rua M.

**FIRMA**

**INGENIERIA & FUTURO S.A.S**
LUZ MARINA RUA MOLINA
**CONTRATISTA**

**FIRMA**

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
CC. 1.053.851.950
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN**

**FIRMA**
**HECTOR MAURICIO TORRES ALVAREZ**
**CC. 15.929.652**
**ALCALDE DE SUPÍA**