ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 437	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	06	2025

OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR				
DERIVADO DEL OCAD	00AD-2102-1900 2025-00585-0029				
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M			**NIT:**	902019887-1
REPRESENTANTE LEGAL:	YADID ANDREA MORALES MARIÑO			**C.C.:**	1115857252 de Paz de Ariporo
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29/12/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	27/01/2026	**FECHA ACTA INICIO:**	19/02/2026
VALOR INICIAL:	$ 437.853.561	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	40%	**VALOR ANTICIPO**	$ 175.141.424,00
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Dos (02) Meses y Quince (15) días	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**		N/A	
PRORROGA N° 01	**PLAZO ADICIONADO**	Un (01) Mes	**FECHA DE LA PRORROGA**	24/04/2026	
FECHA SUSPENSION 1: N/A	**FECHA REINICIACI** N/A	**DURACION DE LA SUSPENSION 1:**		N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	3 de junio de 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**		1 de junio de 2026	
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	**INTERVENTOR:**		CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S RL JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES	

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, al primer (01) día del mes de junio de Dos mil veintiseis (2026), se reunieron: YADID ANDREA MORALES MARIÑO identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.857.252 de Paz de Ariporo (Casanare) en calidad de R/L de la firma contratista CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M con NIT 902.019.887-1 y JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES con Cedula de ciudadanía 79.782.553 de Bogotá en calidad de representante legal CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S con NIT. 900.104.779-0 en calidad de Interventor por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.02. de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieren de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	**RED DE MEDIA TENSION**								
1.01	Replanteo en media tension	km	1,076	$ 641.681,3433	$ 690.449,1254	1,076	$ 690.449,1254	1,076	$ 690.449,1254
1.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	12,00	$ 111.088,0597	$ 1.333.056,7164	4,00	$ 444.352,2388	4,00	$ 444.352,2388
1.03	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4,00	$ 1.581.838,0597	$ 6.327.352,2388	2,00	$ 3.163.676,1194	2,00	$ 3.163.676,1194
1.04	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	2,00	$ 2.211.786,5672	$ 4.423.573,1344	2,00	$ 4.423.573,1344	2,00	$ 4.423.573,1344
1.05	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	2,00	$ 195.760,4478	$ 391.520,8956	2,00	$ 391.520,8956	2,00	$ 391.520,8956
1.06	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 802.230,5970	$ 802.230,5970	1,00	$ 802.230,5970	1,00	$ 802.230,5970
1.07	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	3,00	$ 382.111,9403	$ 1.146.335,8209	2,00	$ 764.223,8806	2,00	$ 764.223,8806
1.08	Estructura P-110 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 690.982,0896	$ 690.982,0896	1,00	$ 690.982,0896	1,00	$ 690.982,0896
1.09	Estructura R-130 para 13.2 kV, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 kV. Suministro, transporte y montaje	und	2,00	$ 998.814,9254	$ 1.997.629,8508	0,00	$ -	0,00	$ -
1.10	Cadena de aisladores completa. Suministro einstalación	und	5,00	$ 210.870,8955	$ 1.054.354,4775	5,00	$ 1.054.354,4775	5,00	$ 1.054.354,4775
1.11	Pin de cruceta completo. Suministro e instalación	und	2,00	$ 76.491,7910	$ 152.983,5820	2,00	$ 152.983,5820	2,00	$ 152.983,5820
1.12	Espigo extremo poste completo. Suministro einstalación	und	4,00	$ 88.773,1343	$ 355.092,5372	4,00	$ 355.092,5372	4,00	$ 355.092,5372
1.13	Seccionamiento monopolar con cortacircuito tipo cañuela. Suministro e instalación	und	1,00	$ 231.997,0149	$ 231.997,0149	0,00	$ -	0,00	$ -
1.14	Templete en M.T. Suministro e instalacion	und	6,00	$ 268.714,1791	$ 1.612.285,0746	0,00	$ -	0,00	$ -

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 437 DE 2025	Fecha	DD 01	MM 06	AAAA 2025

1.15	Red primaria tres hilos 3 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	465,00	$ 15.320,8955	$ 7.124.216,4075	400,00	$ 6.128.358,2000	400,00	$ 6.128.358,2000
1.16	Red primaria un hilo 1 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	615,00	$ 5.854,4776	$ 3.600.503,7240	600,00	$ 3.512.686,5600	600,00	$ 3.512.686,5600
2	**RED DE BAJA TENSIÓN**						$ -		$ -
2.01	Replanteo en baja tension	km	1,25	$ 641.681,3433	$ 802.101,6791	1,25	$ 802.101,6791	1,250	$ 802.101,6791
2.02	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	43,00	$ 94.770,1493	$ 4.075.116,4199	41,00	$ 3.885.576,1213	41,00	$ 3.885.576,1213
2.03	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada	und	2,00	$ 1.037.717,9104	$ 2.075.435,8208	2,00	$ 2.075.435,8208	2,00	$ 2.075.435,8208
2.04	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada	und	16,00	$ 1.403.762,6866	$ 22.460.202,9856	12,00	$ 16.845.152,2392	12,00	$ 16.845.152,2392
2.05	Poste de Concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armada, hincada y plomada	und	22,00	$ 1.511.440,2985	$ 33.251.686,5670	22,00	$ 33.251.686,5670	22,00	$ 33.251.686,5670
2.06	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	22,00	$ 195.760,4478	$ 4.306.729,8516	22,00	$ 4.306.729,8516	22,00	$ 4.306.729,8516
2.07	Templete en B.T. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 236.631,3433	$ 709.894,0299	0,00	$ -	0,00	$ -
2.08	Percha galvanizada de tres (3) puestos, suministro, transporte y vestida	und	6,00	$ 100.263,4328	$ 601.580,5968	0,00	$ -	0,00	$ -
2.09	Estructura de suspension LA-320, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	17,00	$ 112.943,2836	$ 1.920.035,8212	14,00	$ 1.581.205,9704	14,00	$ 1.581.205,9704
2.10	Estructura de retencion sencilla LA-321, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	14,00	$ 132.326,8657	$ 1.852.576,1198	14,00	$ 1.852.576,1198	14,00	$ 1.852.576,1198
2.11	Estructura de paso con derivacion LA-322, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	2,00	$ 248.068,6567	$ 496.137,3134	2,00	$ 496.137,3134	2,00	$ 496.137,3134
2.12	Estructura de paso con derivacion LA-324, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	7,00	$ 164.461,9403	$ 1.151.233,5821	0,00	$ -	0,00	$ -
2.13	Estructura de retencion doble LA-327, sin caja de distribucion de acometidas, suministro y vestida	und	3,00	$ 314.730,5970	$ 944.191,7910	3,00	$ 944.191,7910	3,00	$ 944.191,7910
2.14	Cruce aereo red trenzada baja tensión. Suministro e instalación	und	2,00	$ 256.665,6716	$ 513.331,3432	2,00	$ 513.331,3432	2,00	$ 513.331,3432
2.15	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribucion de acometidas). Suministro e instalacion	und	17,00	$ 545.893,2836	$ 9.280.185,8212	17,00	$ 9.280.185,8212	17,00	$ 9.280.185,8212
2.16	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2/0 + 1 x 1/0 (3x70 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	252,00	$ 48.705,9701	$ 12.273.904,4652	176,05	$ 8.574.686,0361	176,05	$ 8.574.686,0361
2.17	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1 x 1/0 (3x35 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	262,00	$ 30.982,8358	$ 8.117.502,9796	262,00	$ 8.117.502,9796	262,00	$ 8.117.502,9796
2.18	Red trenzada aluminio XLPE 2 x 2 + 1 x 2 (2x35 mm² + 1x35 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	421,00	$ 23.881,3433	$ 10.054.045,5293	421,00	$ 10.054.045,5293	421,00	$ 10.054.045,5293
2.19	Red secundaria tres hilos ACSR (3 N° 2), suministro, tendido y tensionado	m	320,00	$ 14.214,9254	$ 4.548.776,1280	0,00	$ -	0,00	$ -
2.20	Medidor y acometida usuario, suministro, transporte e instalacion	und	45,00	$ 1.231.014,9254	$ 55.395.671,6430	0,00	$ -	0,00	$ -
2.21	Suministro e instalacion Tablero de proteccion de baja tensión para montaje en poste. Incluye interruptores termomagenticos de 125 A	und	1,00	$ 1.231.014,9254	$ 1.231.014,9254	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**TRANSFORMADORES**						$ -		$ -
3.01	Estructura 711 Transformador trifasico 75 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 12.667.855,2239	$ 12.667.855,2239	1,00	$ 12.667.855,2239	1,00	$ 12.667.855,2239
4	**PUESTA A TIERRA**						$ -		$ -

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No.	437	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							01	06	2025

4.01	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con cuatro varillas de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 2.556.763,4328	$ 2.556.763,4328	0,00	$ -	0,00	$	-
4.02	Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para sistema de puesta a tierra. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, (5) m de cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 1.059.270,1493	$ 3.177.810,4479	0,00	$ -	0,00	$	-
4.03	Suministro e instalacion de puesta a tierra final de circuito	und	7,00	$ 486.690,2985	$ 3.406.832,0895	0,00	$ -	0,00	$	-
5	**ALUMBRADO PUBLICO**						$ -		$	-
5.01	Suministro e instalacion de luminaria 16 leds 300-1000MA NW, Potencia 30W, flujo luminoso 4304 LM, 4000K, IP66, Tensión nominal 120-277V, 50-60Hz, vida util 100.000 horas, incluye fusibles, dps y base para fotoceldas 7 pines	und	42,00	$ 889.635,0746	$ 37.364.673,1332	0,00	$ -	0,00	$	-
5.02	Brazo galvanizado en caliente de 1 1/2" x 1,00m, espesor 3mm, para luminaria horizontal en poste de concreto, incluye cable encauchetado 3 x 14 AWG, suministro e instalación	und	42,00	$ 407.603,7313	$ 17.119.356,7146	0,00	$ -	0,00	$	-

Costos directos	$ 284.289.209,74	$ 137.822.883,84	$ 137.822.883,84
Administración (27%)	$ 76.758.086,63	$ 37.212.178,64	$ 37.212.178,64
Imprevistos (2%)	$ 5.685.784,19	$ 2.756.457,68	$ 2.756.457,68
Utilidad (5%)	$ 14.214.460,49	$ 6.891.144,19	$ 6.891.144,19
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE	$ 6.330.000,00	$ -	$ -
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETILAP	$ 9.620.000,00	$ -	$ -
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 13.063.118,00	$ -	$ -
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	$ 25.892.902,00	$ -	$ -
Ajuste al peso	-$ 0,05	-$ 0,35	-$ 0,35
VALOR TOTAL	$ 437.853.561,00	$ 184.682.664,00	$ 184.682.664,00

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).
La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SI X NO
En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
24/04/2026	PRORROGA AL PLAZO N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 437 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025	1	Prorrogar el plazo pactado en la clausula CUARTA del contraro de Obra N° 437 del 29 de Diciembre de 2025	Prorrogar por el termino de un mes, plazo en la clusula CUARTA del contrarp de obra 437 del 29 de Diciembre de 2025

B.2 GARANTIAS
La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ###### NO FALSO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	625-47-99400004794	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 175.141.424,40	6/05/2026	29/12/2025	11/12/2026
Cumplimiento	625-47-99400004794	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 43.785.356,10	6/05/2026	29/12/2025	11/12/2026
Prestaciones sociales	625-47-99400004794	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 43.785.356,10	6/05/2026	29/12/2025	10/06/2029
Resp. civil extracontractual	625 74 994000001807	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 43.785.356,00	28/04/2026	10/09/2026	10/10/2026
Calidad -Estabilidad	625-47-99400004794	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 87.750.712,20	6/05/2026	CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA	
Otro	625-47-99400004794	SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 87.750.712,20	6/05/2026	UN (01) AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA	

Cual? Correcto Funionamiento

B.3 TRIBUTOS Y TASAS
De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 437	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					01	06	2025

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo	Prodeporte	Prounitropico	Timbre
Contrato de obra 437-2025	25297	27/01/2026	$0	$4.378.600	$0	$0	$0	N/A	$0
	6881	27/01/2026	$0	$0	$13.135.600	$0	$0	$0	$0
	7135	27/01/2026	$0	$0	$0	$4.378.600	$0	$0	$0
	4259	27/01/2026	$0	$0	$0	$0	$10.946.300	$0	$0
	4667	27/01/2026	$0	$0	$0	$0	$0	$6.567.800	$0
	NC 3	2/01/2026	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.189.268

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
feb-26	9501294115	$135.600	$392.400	$235.900	$0	$0	$135.600	$175.090	N/A
mar-26	9504766613	$400.600	$1.247.000	$581.300	N/A	N/A	$400.400	$525.272	N/A
abr-26	9504936905	$876.300	$2.942.100	$1.411.100	N/A	N/A	$876.300	$569.044	N/A

B.5 RECIBO DE DOCÚMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de ejecución de obra	Fisico	Cuatro (4) carpetas cuatro Solapas	635	Informe de obra de las atactividades ejecutadas que contiene registro fotograficos, pagos de seguridad social, informe de anticipo, nomina, entre otros	1
Informe de Interventoría para pago parcial de obra	Fisico	Una (1) carpeta cuatro Solapas	34	Informe de interventoría avalando cantidades para pago parcial de obra	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900 2025-00585-0029	CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR	8025	5/12/2025	437.853.561	726	4/02/2026	437.853.561

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL N° 01	184.682.664,00	Anticipo	73.873.066,00	110.809.598,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA	00AD-2102-1900 2025-00585-0029

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 02 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 437	DE 2025	Fecha	DD 01	MM 06	AAAA 2025

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	Contrato de Obra	437	29/12/2025	$ 437.653.561,00			$ 175.141.424,00
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	19/02/2026				$ 110.809.598,00
Valor presente acta	Acta Parcial	2	01/06/2026		$ 184.682.664,00	-$ 73.873.066,00	$ 285.951.022,00
			TOTALES	$ 437.853.561	$ 184.682.664,00	-$ 73.873.066,00	$ 285.951.022,00
Valor pendiente por amortizar						$ 101.268.358,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 253.170.897,00		$ 253.170.897,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							-$ 101.268.358,00
			SUMAS IGUALES	$ 437.853.561,00	$ 437.853.561,00		$ 437.853.561,00

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 1 de junio de 2025

CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN A&M
RL YADID ANDREA MORALES MARIÑO
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA SAS-COCOSERING S.A.S
RL JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
INTERVENTOR

Elaboró: ***COCOSERING SAS***
Interventor

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guerra
Oficina Jurídica

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratación | 1era copia :Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN