ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	021-RAPLL-2024
	27	5	2026		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No 021-RAPLL-2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☐ OTRO ☐

TIPO DE CONTRATO **CONSULTORIA (INTERVENTORÍA)**

CONTRATO No. 21 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO PORE - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 (Día) DE MAYO (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 23 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO **$ 412.076.674,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PORE 2024 R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR ALEXANDRA REYES GOMEZ
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIACION	**24 DE MAYO DE 2024**
CONTRATO ADICIONAL Y PRÓRRROGAS	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
PRÓRROGA No 1 (21/02/2025)	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS
PRÓRROGA No 2 (15/05/2025)	DOS (02) MESES
PRÓRROGA No 3 (15/07/2025)	UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS
ACTA DE SUSPENSION No 1 (21/08/2025)	TREINTA (30) DIAS
ACTA DE REINICIO No 1 (19/09/2025)	
PRORROGA No. 04 (19/09/2025)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 05 (4/11/2025)	TREINTA (30) DIAS
PRORROGA No. 06 (4/12/2025)	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No 2 (19/12/2025)	VEINTE (20) DIAS
ACTA AMPLIACION SUSPENSION No 2 (08/01/2026)	NUEVE (09) DIAS
ACTA DE REINICIO No 2 (17/01/2026)	
ACTA DE SUSPENSION No 3 (02/02/2026)	QUINCE (15) DIAS
ACTA AMPLIACION SUSPENSION No 3 (17/02/2026)	QUINCE (15) DIAS
ACTA DE REINICIO No 3 (04/03/2026)	
PRORROGA No. 07 (4/03/2026)	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No 4 (27/03/2026)	UN (01) MES
ACTA DE AMPLIACION No. 01 SUSPENSION No 4 (27/04/2026)	UN (01) MES

ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	021-RAPLL-2024
	27	5	2026		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No 021-RAPLL-2024

ACTAS DE RECIBO PARCIAL	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 (29/082024) Valor total de la Factura	$ 16.777.858,46
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02 (26/12/2024) Valor total de la Factura	$ 104.279.827,44
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 03 (23/04/2025) Valor total de la Factura	$ 51.112.136,80
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 04 (20/08/2025) Valor total de la Factura	$ 59.769.180,86
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05 (24/11/2025) Valor total de la Factura	$ 63.405.929,96
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 06 (27/03/2026) Valor total de la Factura	$ 57.436.917,84

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) MESES Y DOCE (12) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 4 (Día) DE JUNIO (Mes) DEL 2026 (Año)

$ 412.076.674,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ACTUAL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal, Casanare, a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo del 2026, se reunieron los señores: La UNIÓN TEMPORAL PORE 2024 N.I.T. No. 901.821.080-0, RL CAMILO PEDRAZA DÍAZ C.C. No. 74.184.643 de Sogamoso, en calidad de Contratista de Interventoría y ALEXANDRA REYES GOMEZ, Gerente REGIÓN LLANOS, en calidad de Supervisor por parte de la REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS, con el fin de suscribir el ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 04 por el término de SEIS (06) DIAS CALENDARIO del Contrato de Consultoría (Interventoría) # 021-RAPLL-2024.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

La presente Ampliación No. 02 a la Suspensión No. 04 se justifica técnicamente por la designación de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe del Municipio de Pore como puesto de votación oficial para las elecciones presidenciales, lo cual restringe el ingreso de personal y materiales entre el 29 y 31 de mayo de 2026, conforme a lo dispuesto en la Circular No. 0188 de la Gobernación de Casanare. Considerando que la suspensión vigente vencía el 27 de mayo de 2026, en el Comité Técnico No. 56 realizado entre la Supervisión, contratista de obra e interventoría, se determinó que un reinicio parcial por solo dos días resultaría ineficiente y contraproducente, provocando una pérdida de logística y atrasos en un cronograma crítico al que solo le restan nueve (09) días efectivos de ejecución. Por lo tanto, se considera viable una ampliación de la suspensión de seis (06) días calendario con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones durante los comicios y asegurar un reinicio definitivo y continuo el día martes 02 de junio de 2026, optimizando tiempos de ejecución y los recursos remanentes para la culminación del proyecto.

ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 04 DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	021-RAPLL-2024
	27	5	2026		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS

ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No 021-RAPLL-2024

FECHA DE AMPLIACION No. 02 SUSPENSIÓN No 4 DEL CONTRATO 27 (Día) DE 5 (Mes) DEL 2026 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO DIECINUEVE (19) MESES Y TRES (03) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE NUEVE (09) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicio)

PLAZO DE LA AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN SEIS (06) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicio)

FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO 2 (Día) DE JUNIO (Mes) DEL 2026 (Año)

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 021-RAPLL-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reinicio que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo de 2026

(Firma)

Nombre **UNIÓN TEMPORAL PORE 2024**
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
Contratista

(Firma)

(Nombre) **ALEXANDRA REYES GOMEZ**
Supervisor(a) Contrato N° 021-RAPLL-2024