FORMATO		
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN **DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No. 40 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN No. 1712 de 2021
(No. Contrato de Obra de Conservación) (Año de suscripción)

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

(Indique el objeto del Contrato de Obra de Conservación)

CONTRATISTA CONSORCIO GAMMA **NIT** 901.535.904-8
(escriba el nombre o razón social del contratista de obra de conservación contratado) (escriba el NIT del contratista)

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

VÍAS Y CANALES S.A.S (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	45 %
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	45 %
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	**% PARTICIPACIÓN**	10 %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. AVENIDA BOYACÁ DESDE CANAL FUCHA HASTA CANAL SALITRE
2. CALLE 170 DESDE CANAL CÓRDOBA HASTA AUTOPISTA NORTE (CALZADA SUR)
3. CALLE 138 DESDE AVENIDA BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE
4. CALLE 134 DESDE AVENIDA BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE
5. AV. FERROCARRIL DEL SUR (TV 72D) DESDE CALLE 45 SUR HASTA AVENIDA BOYACÁ
6. ACTIVIDADES ESPECIALES EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, SUBA, ENGATIVÁ Y FONTIBÓN

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato de Obra de Conservación)

FECHA DE INICIO 17 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO INICIAL 27 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de Obra de Conservación)

VALOR INICIAL **$ 45,340,809,899.00**
(Indique en este espacio el valor del Contrato de Obra de Conservación en números)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1726 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO SERVINC - PEB
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2	17-abr-2024	245 DÍAS CALENDARIO

ADICIONES	FECHA	VALOR
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2	17-abr-2024	$19,018,462,499.00

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCION
MODIFICACION No 1	26-sep-2023	Variar el porcentaje del valor establecido en el Anexo Técnico Numeral 3.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, exclusivamente para el ítem denominado “Actividades especiales" indicando que deberá destinarse recursos hasta el 28% del presupuesto asignado.
PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 2	17-abr-2024	Modificar parcialmente la cláusula 5 denominada plazo, incrementándolo en 8 meses; modificar parcialmente la cláusula 7, denominada Valor, aumentando el valor del contrato en $19,018,462,499,00 y modificar el numeral 3.1 “Estrategias de Intervención” del Anexo Técnico 1 que hace parte integral del Contrato de Obra No. IDU-1712-2021, en el sentido de variar el porcentaje del valor contractualmente previsto para el item denominado “Actividades especiales” aumentándolo de un 28% hasta un 30%.
MODIFICACIÓN No. 3.	10-dic-2024	Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato el ítem NP-002 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHON EN CONCRETO (1.00m x 0.20m x 0.18m)"

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA No. 25 DE SUSPENSION No. 1	14-mar-2024	20
ACTA No. 26 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 1	03-abr-2024	8

ACTA No. 28 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 2	11-abr-2024	5
ACTA No. 29 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	16-abr-2024	

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN 35 MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de obra de Conservación)

FECHA DE TERMINACIÓN 20 (día) **DE** ENERO (mes) **DE** 2025 (año)

(*) El PARÁGRAFO TERCERO de la Cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO determina: *"Cuando el último día del plazo final de ejecución del Contrato Coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente."*, por lo tanto, considerando que el plazo final de ejecución corresponde al sábado 18 de enero de 2025, el plazo del contrato terminó el lunes 20 de enero de 2025.

VALOR FINAL **$64,359,272,398.00**
(Indique el valor final del Contrato de obra de Conservación)

C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

LAS OBRAS SE EJECUTARON DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LAS DIPOSICIONES DE LOS DIAGNÓSTICOS ELABORADOS POR EL CONSORCIO GAMMA, APROBADOS POR EL CONSORCIO SERVINC-PEB.

EL CONTRATISTA DEBE ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA RELACIONADAS EN EL ACTA No. 93 ACTA DE TRAMITE PARA CERTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES, COMUNICACIÓN DE INTERVENTORIA CO-SPEB-0925-2024-VT DEL 30/12/2022 (Rad. Idu 202452602182982), ASI COMO LOS DETALLES PENDIENTES QUE SE HAN OBSERVADO EN LOS RECORRIDOS DE RECIBO REALIZADOS EL 13, 15 Y 17 DE ENERO DE 2025.

D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES

A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista e interventor o supervisor IDU los días 23/12/2024, 13/01/2025, 15/01/2025 y 17/01/2025 y su cronograma de entrega :

(Indique la fecha día / mes/año del recorrido de verificación de los detalles pendientes)

Nomenclatura			CIV	PKID	Descripción de pendientes	Fecha de entrega
Vía	**Desde**	**Hasta**				
CONSERVACIÓN PROGRAMADA						
AV BOYACÁ	CANAL FUCHA	CANAL SALITRE	9004714 9004715 9004716 9004717 9004718 10008532	24120123 91024700 91024699 522045 24120119 522394	Ejecución de remates generales relacionados en las comunicaciones de interventoria Comunicado CO-0783-2024-VT del 30-10-2024, CO-0838-2024-VT del 26-11-2024, CO-0882-2024-VT del 16-12-2024 y CO-0883-2024-VT del 16-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido la mayoría de las observaciones relacionadas, queda pendiente la nivelación de sumidero en la av. Boyaca con carrera 65B, de acuerdo a PQRS No. 281407	27-ene-2025
CL 134	AV BOYACÁ	AUTOPISTA NORTE	11014241 11014241 11008215 11008215 11008348 11008523	24123569 24123568 526365 526362 526356 526342	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0884-2024-VT del 16-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido una cantidad de observaciones relacionadas en la comunicación en mención, al realizar el presente recorrido se evidencia que faltan por atender las observaciones referentes aL deterioro de bandas sonoras de la demarcacion vial, para lo cual se da un término máximo de quince días.	5-feb-2025
TRANSV 72 D	CALLE 45 SUR	AV BOYACA	8011346 8011373 8011306 8011242 8011284 8011213 8011170	149101 149109 149013 149096 149016 149095 149037	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0908-2024-VT del 23-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido una cantidad de observaciones relacionadas en la comunicación en mención, quedando pendiente los arreglos de tubería del colector pluvial, por lo cual se otorga un plazo máximo de un mes para las respectivas correcciones.	21-feb-2025
CONSERVACIÓN POR REACCIÓN						
CL 170	TV. 91	CANAL CORDOBA	11001427 11001503 11001537 11001568 11001589 11001606 11001626 11001651 11012157	509781 91011974 509729 509722 507646 507639 507632 507632 519901	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0833-2024-VT del 25-11-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido algunas observaciones relacionadas en la comunicación en mención, se evidencia que faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un término máximo de quince días.	5-feb-2025

AV CIUDAD DE CALI	CL 13	CL 153	11014833 11014834 11014835 11014836 11007244 11007371 11012293 10010210 10002627 10002723 10003040 10003394 10003471 10003723 10003968 10004072 10004242 10004580 9004916 9004406 10006273 10006191 10005987 10000039 10004580 10003843 10003723 10003843	91034570 91034572 91034574 91034578 518663 518618 518287 518282 515730 515737 515744 515718 515526 515595 515512 515505 515477 515588 24122917 91014291 517987 517945 517959 518015 515590 515521 515597 515519	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoría CO-0870-2024-VT del 11-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido una cantidad de observaciones relacionadas en la comunicación en mención, al realizar el presente recorrido se evidencia que faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un término máximo de quince días.	5-feb-2025
AV VILLAS	CL 127	CL 152	11009847 11009694	167697 167699	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria Comunicado CO-0874-2024-VT del 12-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un termino maximo de cinco dias .	27-ene-2025
ATENCIONES ESPECIALES LOCALIDADES DE SUBA, FONTIBÓN Y ENGATIVA						
DIAGONAL 25G	TV 95 BIS A	TV 74	9001643 9001915 9004287	384270 385041 472098	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0880-2024-VT del 16-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un termino maximo de cinco dias .	24-ene-2025
CALLE 22	KR 89	KR91	9003022	603447	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0880-2024-VT del 16-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un termino maximo de cinco dias .	24-ene-2025
CALLE 66A	AK 95	AK 96	10006700 10010312	158924 902244	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0907-2024-VT del 23-12-2024; a la fecha de la presente acta, el contratista no ha atendido las observaciones relacionadas en la comunicación en mención. Para lo cual se da un término máximo de 20 días.	10-feb-2025
CALLE 138	KR 74	TV 60A	11012203 11006856 11014463	517010 517120 91032887	Ejecución de remates generales relacionados en la comunicación de interventoria CO-0907-2024-VT del 23-12-2024; sin embargo, a la fecha de la presente acta, el contratista ha atendido algunas observaciones relacionadas en la comunicación en mención, al realizar el presente recorrido se evidencia que faltan algunas observaciones por atender para lo cual se da un término máximo de siete dias .	28-ene-2025
INFORMACIÓN DOCUMENTAL						
NA			NA		INSUMOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 35 CORRESPONDIENTE AL MES DE RECIBO (19 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 18 DE ENERO 2025)	27-ene-2025
NA			NA		Entregar en medio magnético los archivos de la base de datos geográfica, planos en formato CAD y demás información requerida, atendiendo lo señalado al respecto en GU-IC-06 “GUÍA ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO” en su versión vigente, en los que se debe incluir toda la información correspondiente a las fases de diagnóstico, diseños de la intervención y obra de la Anualidad 2023	7-feb-2025
NA			NA		Entregar en medio magnético los archivos de la base de datos geográfica, planos en formato CAD y demás información requerida, atendiendo lo señalado al respecto en GU-IC-06 “GUÍA ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO” en su versión vigente, en los que se debe incluir toda la información correspondiente a las fases de diagnóstico, diseños de la intervención y obra de la Anualidad 2024	27-feb-2025
NA			NA		INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ANUALIDAD 2024 (Componentes Ambiental, Social, SST, PMT)	13-feb-2025
NA			NA		ACTUALIZACIÓN FORMATOS FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL - ANUALIDAD 2022	4-feb-2025
NA			NA		ENTREGA FORMATOS FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL - ANUALIDAD 2023	11-feb-2005
NA			NA		ENTREGA FORMATOS FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL - ANUALIDAD 2024	14-mar-2025
NA			NA		PCI ANUALIDAD 2022	4-feb-2025
NA			NA		PCI ANUALIDAD 2023	11-feb-2025

NA	NA	PCI ANUALIDAD 2024	14-mar-2025
NA	NA	INSUMOS PARA INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO - AMPARO, ESTABILIDAD Y/O CALIDAD - ANUALIDAD 2022	25-feb-2025
NA	NA	INSUMOS PARA INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO - AMPARO, ESTABILIDAD Y/O CALIDAD - ANUALIDAD 2023	4-mar-2025
NA	NA	INSUMOS PARA INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO - AMPARO, ESTABILIDAD Y/O CALIDAD - ANUALIDAD 2024	4-abr-2025
NA	NA	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	21-mar-2025
NA	NA	INSUMOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL	21-abr-2025
NA	NA	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	18-jul-2025

Los trabajos descritos en el literal (D) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en en la cláusula 26 CLÁUSULA PENAL del Contrato de Obra IDU-1712 de 2021

(Indique el número de la cláusula del contrato de obra de conservación que hace referencia a las sanciones a aplicar por incumplimiento)

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato 1712 DE 2021 y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en la clausula 22 garantias contractuales y extracontractuales del contrato de oba 1712 de 2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del Contrato de obra 1712 de 2021 anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIÚN (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) MIGUELANGEL BETTIN JARABA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Original : Expediente IDU No. 20214351909000009E