INFORME TECNICO EFECTUADA OBRA E.S.P SANTUARIO RDA – CARDER
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTES SINDERRUMBE
ACTA DE INICIO: 25/03/2026
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2026
PLAZO: 55 DIAS
OBJETO: "EJECUTAR OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTROL DE EROSION UTILIZANDO TECNICAS BASADAS EN ELA NATURALEZA EN LA VEREDA LA ESMERALDA ALTA EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA."

Se realiza seguimiento, al Contrato de Obra AF-29-02-001-2026, en compañía del **Arq. Carlos Alberto Duque Velasquez** , funcionario adscrito a la Corporación Autónoma Regional De Risaralda "CARDER", con el fin de verificar el avance de las obras, observando el desarrollo de las actividades iniciales, como perfilado de taludes, acarreo de materiales ,excavaciones, construcción de trinchos, gaviones, llenos compactados, sacos con suelo-cemento.

Las actividades se inician con la recuperación de la ladera donde se presenta la falla, coordenadas 5.10804325 N -75.9905433 W por movimientos de masa dado la activación por las aguas de escorrentía provenientes de la parte superior de la ladera, donde se pone al descubierto la tubería de asbesto- cemento de 4" iniciándose la construcción de trinchos en guadua, gaviones, manejo de aguas, sacos de suelo-cemento para generar terrazas de almacenamiento de suelos resultantes de las excavaciones.

En el punto de la vivienda de propiedad de la señora Daniela Posada Gutiérrez predio El Clavel, coordenadas 5.10773 N - -7599040 W situada en el área intervenida, se presenta un desprendimiento de suelo en el patio posterior de la vivienda, afectando parte del muro de la misma.

Indicando que la ejecución de la obra, desprendida del Contrato arriba citado, presenta un avance del 60%





















Sacos con suelo -cemento





Ladera intervenida trinchos

De acuerdo con el área a intervenir se hace necesario adicionar los recursos para ejecutar obras complementarias necesarias para mejorar las condiciones de la zona y mitigar el riesgo de movimientos y deslizamientos ante las fuertes lluvias en el área, igualmente se debe considerar adición en tiempo para dar cumplimiento al objeto contractual.

YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO
Gerente E.S.P

Arq. Carlos Alberto Duque Velasquez.
C.P.S 310 de 2026

Se adjunta al presente Informe Técnico y de supervisión:

1. Informe técnico de avance
2. Acta Parcial N° 1
3. Planillas de Seguridad Social, Fondo de Pensiones y ARL
4. Protocolo de Trabajo en Alturas.