| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| INFORME No: | 4 | FECHA: | 27 | de | FEBRERO | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PERIODO: | DEL | 27 | de | ENERO | de | 2026 | AL | 26 | de | FEBRERO | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVENIO No: | 3187 | DE | 2025 | | 17 SEPTIEMBRE DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

**SUTAMARCHÁN, BOYACÁ**

## INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | |
| **Lourdes Marcela Blanco Pedroza** | **Miguel Andrés Rodríguez Saavedra** |
| Teléfono: 3002374117 Dirección **Calle 18 No. 10-29** | Teléfono: 3185894344 Dirección **Calle 4 No. 3-25** |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 17 de septiembre de 2025 | |

APORTES:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTRO ( ) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **$ 300.000.000,00** | **$ 40.587.982,87** | **$ 0,00** | **$ 340.587.982,87** |

OBSERVACIÓN

## ETAPA PRECONTRACTUAL

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Proceso No. SA de menor cuantía N° 003 de 2025 | 15/10/2025 | Se realiza el cargue de la documentacion al Secop para el cumplimiento del proceso precontractual |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | 15/10/2025 | |
| Estudios Previos | 15/10/2025 | |
| Proyecto de pliego de condiciones | 15/10/2025 | |
| Pliego de condiciones definitivos | 23/10/2025 | |
| Acto de adjudicación | 7/11/2025 | |

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Proceso No | | |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | | |
| Estudios Previos | | |
| Proyecto de pliego de condiciones | | |

| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Pliego de condiciones definitivos | | |
| Acto de adjudicación | | |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | VALOR: | |
| **MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN** | | **$ 336.800.466,75** | |
| OBJETO: | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| **CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025** | | **ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO** | |
| Teléfono: **3138681661** | Dirección: Cra. 1f #40-149 Of. 307 | Teléfono: 3138681661 | Dirección: Cra. 1f #40-149 Of. 307 |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | VALOR: | |
| **N/A** | | **N/A** | |
| OBJETO: | | | |
| | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| Teléfono: | Dirección: | Teléfono: | Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | CONVENIO | | | CONTRATO DE OBRA | | | CTO. INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | 19 | 9 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | | | |
| PLAZO INICIAL | TRES (03) MESES | | | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO | | | | | |


| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045** |
| **INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO** | | **FECHA: 13/Feb/2026** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 18 | 12 | 2025 | 7 | 1 | 2026 | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | CUATRO (04) MESES | | | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 28 | 5 | 2026 | 23 | 3 | 2026 | | | |

## AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CONVENIO | **57,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | **57,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **50,0%** |





CONTRATO DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CTO OBRA | **57,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA | **74,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **40,0%** |




CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CTO INTERV. | **0,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV. | **0,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **0,0%** |




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A la fecha se tiene un avance del 57% en ejecucion de obra y 74% en tiempo. El dia 17 de diciembre de 2025 se realizó un acta de suspensión por motivos de falta de disponibilidad de materiales en temporada decembrina, una vez superados los motivos de la suspensión se suscribe acta de reinicio el dia 16 de enero de 2026.

**RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Inicio | 19 | 9 | 2025 | |
| Acta de suspension No. 1 | 17 | 12 | 2025 | |
| Acta de reinicio No. 1 | 27 | 1 | 2026 | |
| | | | | |
| CONTRATO DE OBRA | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio | 24 | 11 | 2025 | |
| Acta de suspension No. 1 | 17 | 12 | 2025 | |
| Acta reinicio No. 1 | 16 | 1 | 2026 | |
| | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**PÓLIZAS VIGENTES**

CONTRATO DE OBRA

| No PÓLIZA | 11-44-101270108 | ANEXO No. | 5 | ASEGURADORA | Seguros del estado S.A | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 | 2 | 2026 |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Cumplimiento del contrato | 24 | 11 | 2025 | 21 | 7 | 2026 | $ 33.680.046,68 |
| Buen manejo y correcta inversion del anticipo | 24 | 11 | 2025 | 21 | 7 | 2026 | $ 101.040.140,03 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 24 | 11 | 2025 | 21 | 3 | 2029 | $ 67.360.093,35 |
| Estabilidad y calidad de obra | | | | | | | $ 33.680.046,68 |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No PÓLIZA | | ANEXO No. | | ASEGURADORA | | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**ADICIONALES Y PRÓRROGAS**

CONVENIO

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 1 | PRÓRROGA EN TIEMPO | | 4 MESES |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | 4 MESES |

CONTRATO DE OBRA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 1 | OTRO SI EN TIEMPO | | 45 DÍAS CALENDARIO |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | 45 DÍAS CALENDARIO |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONVENIO

| CUENTA No. | 102092025133 | BANCO: | IDEBOY | SUCURSAL: | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CUENTA: | ADMÓN. RECURSOS "CI No CO1.PCCNTR.7936806/ 3187 DE 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN/ PROY CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA I.E HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY. | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Desembolso No 1. | 50% | 9 | 10 | 2025 | $ 150.000.000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | | **$ 150.000.000,00** |
| CONTRATO DE OBRA | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | | VALOR |
| Anticipo | 2 | 12 | 2025 | | $ 101.040.140,00 |
| Acta Parcial No. 1 | 5 | 2 | 2026 | | $ 134.720.186,70 |
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | | **$ 195.344.270,00** |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | | VALOR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | CALLE 5 |
| EXCAVACION MANUAL | CALLE 5 |
| RELLENO MATERIAL AFIRMADO | CALLE 5 |
| CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | CALLE 5 |
| CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI) | CALLE 5 |
| SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA | CALLE 5 |
| CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCIÓN RECTANGULAR | CALLE 5 |
| COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA MADERA | CALLE 5 |
| MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0,12 METROS | CALLE 5 |
| | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio) | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA |
|---|

| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | FECHA: 13/Feb/2026 |

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | |
| Comité técnico - Socialización del proyecto | 25 | 11 | 2025 | Contrato de obra |
| Comité técnico - Modificación de cantidades | 28 | 11 | 2025 | Contrato de obra |
| Comité de obra - Revisión detalles técnicos | 3 | 12 | 2025 | Contrato de obra |
| Comité de obra - Revisión detalles técnicos | 9 | 12 | 2025 | Contrato de obra |
| Comité técnico - Suspensión No. 1 | 17 | 12 | 2025 | Contrato de obra |
| Comité técnico - Otro si No. 1 | 20 | 1 | 2026 | Contrato de obra |
| Comité de obra - Revisión detalles técnicos | 5 | 2 | 2026 | Contrato de obra |
| | | | | |
| | | | | |

**RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO**

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| INFORME No. 1 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 19 | 9 | 2025 | 18 | 10 | 2025 | |
| INFORME No. 2 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 19 | 10 | 2025 | 18 | 11 | 2025 | |
| INFORME No. 3 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 19 | 11 | 2025 | 16 | 12 | 2025 | |
| INFORME No. 4 AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 27 | 1 | 2026 | 26 | 2 | 2026 | |

**OBSERVACIONES**

**INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS**

| | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| **Etapa precontractual de los recursos del convenio** | | |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio | YA SE RADICO | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio | YA SE RADICO | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra | NO | |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | YA SE RADICO | |
| Copia del Contrato de obra e interventoría | YA SE RADICO | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra | YA SE RADICO | |

| | | |
|---|---|---|
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría | N.A. | |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra** | | |
| **Informe de Interventoría:** | N.A. | |
| Acta de socialización del contrato de obra | YA SE RADICO | |
| Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | SI | 69 |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) | SI | 12 |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | N.A. | |
| Bitácora de obra | SI | 4 |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Obra** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo | N.A. | |
| Amortización del anticipo | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | YA SE RADICO | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Obra** | | |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | SI | 17 |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) | SI | 11 |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | SI | 18 |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | SI | 3 |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |
| Registro de instalación Valla informativa | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de Interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | N.A. | |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | N.A. | |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | N.A. | |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

| | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| | Alcalde Municipal |
| NOMBRE: | MIGUEL ANDRES RODRÍGUEZ SAAVEDRA |

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Fecha: 26-05-2026

(49)

CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025

**Tunja, 4 DE FEBRERO DE 2026**

**Señores**
**Municipio de Sutamarchán (Boyacá)**
**Arq. Arq. FABIAN SANCHEZ MENJURA**
**SUPERVISOR**

**CTO 116-2025-12**

**Referencia:** cto 116 de 2025
**objeto** Construcción de obras complementarias para la Institución Educativa Héctor Julio Gómez – sede Kennedy del municipio de Sutamarchán, Boyacá.

**ASUNTO:** entrega pólizas actualizadas

Cordial saludo

Por medio de la presente, hago entrega de pólizas actualizadas según acta de reinicio del 16 de enero de 2026, las pólizas son las siguientes:

SEGUROS DEL ESTADO

- **ANEXO 3 CUMPLIMIENTO:** De seguros del estado N. 11-44-101270108
- **ANEXO 4 CUMPLIMIENTO:** de seguros del estado N. 11-44-101270108
- **ANEXO 3 RCE:** De seguros del estado N. 11-40-101085692
- **ANEXO 5 CUMPLIMIENTO:** de seguros del estado N. 11-44-101270108
- **ANEXO 4 RCE:** De seguros del estado N. 11-40-101085692
- **ANEXO 6 CUMPLIMIENTO:** de seguros del estado N. 11-44-101270108
- **ANEXO 5 RCE:** De seguros del estado N. 11-40-101085692
- **ANEXO 6 RCE:** De seguros del estado N. 11-40-101085692
-

Sin otro particular

Nombre: ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON S
Cargo: RL CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025

Recibí: Jazmin R.
04-Feb-2026
2:00 Pm.

Folios 38
Radicado: 135

EDIFICIO MARCA OFICINA 307
blal.licitaciones100@gmail.com
3134202961

646

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 18 | 11 | 2025 | 00:00 | 02 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 | 3138681661 |

DIRECCIÓN: CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 | 7251255 |

DIRECCIÓN: CL 4 NO 3 25 — CIUDAD: SUTAMARCHAN, BOYACA

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

SEGUNACTA DE INICIO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ****(87,750.00) | $ *****(3,000.00) | $ ****(17,242.00) | $ *********(107,992.00) | $ ****(284,700,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

649

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 18 | 11 | 2025 | 00:00 | 02 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 4 NO 3 25 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 4 NO 3 25 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |

### ACLARACIONES

SEGUNACTA DE INICIO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******87,750.00 | $ ******3,000.00 | $ ******17,242.00 | $ **********107,992.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 4 NO 3 25 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 08/01/2026 | $284,700,000.00 | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 4 NO 3 25 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

**BENEFICIARIO:** 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 01 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******56,550.00 | $ *******3,000.00 | $ ******11,314.00 | $ **********70,864.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | GanaGana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******56,550.00 | $ *******3,000.00 | $ ******11,314.00 | $ **********70,864.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415) 7709998021167 (8020) 11000631409359 (3900) 000000070864 (96) 20251224

REFERENCIA PAGO: 1100063140935-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 | |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN OTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO CON EL SALARIO DEL AÑO 2026 DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******5,000.00 | $ **********0.00 | $ *********950.00 | $ ************5,950.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 | CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 | Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 | |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

**BENEFICIARIO:** 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

660

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN OTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO CON EL SALARIO DEL AÑO 2026 DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****103,135.00 | $ *******3,000.00 | $ ******20,165.00 | $ **********126,301.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 | |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

### ACLARACIONES

SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 | CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 | Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-40-101085692

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 18 | 11 | 2025 | 00:00 | 02 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 4 NO 3 25 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUNACTA DE INICIO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(791,933.00) | $ ****(20,000.00) | $ ***(154,267.00) | $ *********(966,200.00) | $ ****(235,760,326.74) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 18 | 11 | 2025 | 00:00 | 02 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 4 NO 3 25 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 | CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 | CL 4 NO 3 25 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 08/05/2026 | $33,680,046.68 | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 08/05/2026 | $101,040,140.03 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 08/01/2029 | $67,360,093.35 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUNACTA DE INICIO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****791,933.00 | $ ******20,000.00 | $ *****154,267.00 | $ **********966,200.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 2025 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** CL 4 NO 3 25 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 24/11/2025 | 08/05/2026 | $101,040,140.03 | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 24/11/2025 | 08/01/2029 | $67,360,093.35 | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 0 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 06/02/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 0 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,083.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,095.00 | $ **********38,179.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | éxito | MOVIIRED | GanaGana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,083.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,095.00 | $ **********38,179.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415) 7709998021167 (8020) 11000631409517 (3900) 000000038179 (96) 20261124

REFERENCIA PAGO: 1100063140951-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 24/11/2025 | 21/07/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 24/11/2025 | 21/07/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 24/11/2025 | 21/03/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUNOTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******44,180.00 | $ *******8,000.00 | $ *******9,914.00 | $ **********62,095.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 23/07/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 23/07/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 23/03/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 | |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101270108

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de FEBRERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| DIRECCIÓN: CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELÉFONO: 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| DIRECCIÓN: Calle 6 N° 2-36 | CIUDAD: SUTAMARCHAN, BOYACA | TELÉFONO 7251255 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU01OB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 08/05/2026 | $101,040,140.03 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 08/01/2029 | $67,360,093.35 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 0 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| DIRECCION: CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELEFONO: 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| DIRECCIÓN: Calle 6 N° 2-36 | CIUDAD: SUTAMARCHAN, BOYACA | TELÉFONO: 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 01 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******56,550.00 | $ ******3,000.00 | $ ******11,314.00 | $ **********70,864.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VISILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELEFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCION:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELEFONO:** 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** 7257255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143373A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras paginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO NO VALIDO PARA TRANSFERENCIAS

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******56,550.00 | $ *******3,000.00 | $ ******11,314.00 | $ **********70,864.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

**FORMA DE PAGO**

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11000631409359(3900)000000070864(96)20251224

REFERENCIA PAGO: 1100063140935-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 06/06/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 06/02/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE SUSPENSION N. 0 Y ACTA DE REINICIO 01 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,083.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,095.00 | $ **********38,179.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| DIRECCION: CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELEFONO: 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| DIRECCIÓN: Calle 6 N° 2-36 | CIUDAD: SUTAMARCHAN, BOYACA | TELÉFONO: 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**


CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | VISA | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO (No aplica para transferencias)

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 00845544S


| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******24,083.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,095.00 | $ **********38,179.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11000631409517(3900)000000038179(96)20261124

REFERENCIA PAGO: 1100063140951-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN OTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO CON EL SALARIO DEL AÑO 2026 DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******5,000.00 | $ **********0.00 | $ ********950.00 | $ **********5,950.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 | CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 | Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 06/02/2026 | $350,181,000.00 | $284,700,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 06 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 21/07/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 21/07/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 21/03/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUNOTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******44,180.00 | $ ******8,000.00 | $ *******9,914.00 | $ **********62,095.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de ENERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

### ACLARACIONES

SEGUN OTRO SI N. 01 PRORROGA, SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO CON EL SALARIO DEL AÑO 2026 DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****103,135.00 | $ *******3,000.00 | $ *****20,165.00 | $ **********126,301.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 21/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 21 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 24/11/2025 | 23/07/2026 | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 24/11/2025 | 23/07/2026 | $101,040,140.03 | $101,040,140.03 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 24/11/2025 | 23/03/2029 | $67,360,093.35 | $67,360,093.35 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $33,680,046.68 | $33,680,046.68 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******235,760,326.74 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101270108 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 08 | 01 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | | NIT: 902.009.030-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | | NIT: 800.030.988-1 |
| **DIRECCIÓN:** Calle 6 N° 2-36 | **CIUDAD:** SUTAMARCHAN, BOYACA | **TELÉFONO:** | 7251255 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101270108, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de FEBRERO de 2026

11-44-101270108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 116 DE 2025 REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR JULIO GOMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, BOYACA. BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

### ACLARACIONES

SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA | 143373 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |


BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 24/11/2025 | 23/03/2026 | $350,181,000.00 | $350,181,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*



11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-40-101085692 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2026 | 24 | 11 | 2025 | 00:00 | 23 | 03 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT: 902.009.030-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 1 F 40 149 OF 307 ED MARCA | TUNJA, BOYACA | 3138681661 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN | NIT: 800.030.988-1 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| Calle 6 N° 2-36 | SUTAMARCHAN, BOYACA | 7251255 |

BENEFICIARIO: 800030988 - MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DICOIN DISEÑOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 900418702-2 | 60.00 |
| AMAYA LIZARAZO BLANCA LILIANA | 23914176 | 40.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-40-101085692

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 66934322

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 04/02/2026 | 143373 | FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA |

| | | |
|---|---|---|
| | | **NIT/CC** |
| **Tomador:** | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | 902009030 |
| **Suma de:** | TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.****** | |
| | | **NIT/CC** |
| **Pagador:** | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | 902009030 |
| **Por concepto de:** | APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #920137448 | |

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-BOGOTA-40-RCE CONTRATOS-101085692-3-1 | $56.550,00 | $3.000,00 | $11.314,50 | $0,00 | $70.864,50 |
| 11-BOGOTA-40-RCE CONTRATOS-101085692-4-1 | $5.000,00 | $0,00 | $950,00 | $0,00 | $5.950,00 |
| 11-BOGOTA-40-RCE CONTRATOS-101085692-5-1 | $103.135,31 | $3.000,00 | $20.165,71 | $0,00 | $126.301,02 |
| 11-BOGOTA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101270108-4-1 | $24.083,54 | $8.000,00 | $6.095,87 | $0,00 | $38.179,41 |
| 11-BOGOTA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101270108-5-1 | $44.180,84 | $8.000,00 | $9.914,36 | $0,00 | $62.095,20 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| APROVECHAMIENTOS | $-0,50 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $303.390,00 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,20 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,41 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,02 |

**Forma de pago**

**Ahorro:** $0,00

| | |
|---|---|
| **Corriente:** | $0,00 |
| **Tarjeta:** | $0,00 |
| **Otro:** | $0,00 |
| **Total:** | **$303.389,00** |
| **Cajero:** | PAGUESTADO |

**Transacción:** 17951863

# APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES

## LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cual modifico el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y establece:

"**ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda…**".

El municipio suscribió **Contrato de obra pública Nº 116 de 2025,** de fecha **dieciocho (18) de noviembre de 2025,** cuyo objeto es: **"construcción de obras complementarias para la institución educativa Héctor Julio Gómez – Sede Kennedy del Municipio de Sutamarchán, Boyacá"**, el cual ha tenido las siguientes modificaciones:

- Acta de inicio de fecha 24 de noviembre de 2025, mediante el cual se da inicio al Contrato de Obra No. 116 de 2025.
- Acta de suspensión No. 1 de fecha 17 de diciembre de 2025, mediante el cual se suspende el Contrato por un término de treinta (30) días calendario.
- Acta de reinicio No. 1 de fecha 16 de enero de 2026, mediante el cual se da reinicio al contrato de Obra.
- Otro si No. 1 de fecha 21 de enero de 2026, mediante el cual se modifica la forma de pago del contrato y se amplía el plazo inicial en cuarenta y cinco (45) días calendario para un total de noventa días calendario.

Con el fin de cubrir los riesgos previsibles, en la **cláusula doce,** las cuales fueron actualizadas incluyendo las modificaciones realizadas. Las garantías presentadas y actualizadas deben contener como mínimo las siguientes especificaciones:

| RIESGO | CUANTÍA | | | VIGENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor del contrato | Mínimo amparado | mínimo valor amparado | Fecha de suscripción del contrato | Plazo | Cubrimiento de la garantía | | |
| | | | | | | Tiempo exigido | Del | Al |
| Buen Manejo y correcta | 336.800.466,75 | 100% del anticipo | 101.040.140,025 | 18/11/2025 | 90 días | Plazo más | 24/11/2025 | 23/07/2026 |

| RIESGO | CUANTÍA | | | VIGENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor del contrato | Mínimo amparado | mínimo valor amparado | Fecha de suscripción del contrato | Plazo | Cubrimiento de la garantía | | |
| | | | | | | Tiempo exigido | Del | Al |
| inversión del anticipo | | | | | | cuatro meses | | |
| Cumplimiento del Contrato | 336.800.466,75 | 10% | 33.680.046,675 | 18/11/2025 | 90 días | Plazo más cuatro meses | 24/11/2025 | 23/07/2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 336.800.466,75 | 20% | 67.360.093,35 | 18/11/2025 | 90 días | Plazo más tres años | 24/11/2025 | 23/03/2029 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 336.800.466,75 | 10% | 33.680.046,675 | 18/11/2025 | 90 días | Plazo más cinco años | 24/11/2025 | 23/03/2031 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 336.800.466,75 | 200 SMMLV | 350.181.000,00 | 18/11/2025 | 90 días | Plazo | 24/11/2025 | 23/03/2026 |

El Contratista CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025, identificado con NIT 902.009.030-4, representado legalmente por ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO identificada con CC N° 53.016.955 expedida en Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a la cláusula doce del **Contrato de obra pública N° 116 de 2025,** presenta los contratos de seguro suscritos con **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con el NIT**: 860.009.578-6,** número 11-44-101270108 Anexos 3,4,5 y 6 y 11-40-101085692 Anexo 3,4,5 y 6 los cuales contienen las siguientes condiciones:

| GARANTÍA UNICA | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición principal | | | 19/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 1 | | | 24/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 2 | | | 24/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 3 | | | 20/01/2026 |
| Fecha de expedición anexo 4 | | | 20/01/2025 |
| Fecha de expedición anexo 5 | | | 28/01/2026 |
| Fecha de expedición anexo 6 | | | 04/02/2026 |
| Tomador | Consorcio Sutamarchán 2025 | NIT | 902.009.030-4 |
| Afianzado | Municipio de Sutamarchán - Boyacá | NIT | 800.030.988-1 |
| Objeto del contrato de seguro: | Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexa EQ010B, que forman parte integral de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado señalado en cada amparo, seguros del estado SA, Garantiza: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrato de obra pública N 116 de 2025 referente a: construcción de obras complementarias para la institución educativa Héctor Julio Gómez – Sede Kennedy del Municipio de Sutamarchán, Boyacá | | |
| Presenta condiciones generales | | | Si |
| Presenta comprobante del pago de la prima de seguro | | | SI |
| La empresa es la misma que expidió la garantía de seriedad de la oferta | | | SI |
| AMPARO | CUANTÍA | VIGENCIA | |
| | | Del | Al |
| Buen Manejo y correcta inversión del anticipo | 101.040.140,03 | 24/11/2025 | 23/07/2026 |
| Cumplimiento del contrato | 33.680.046,68 | 24/11/2025 | 23/07/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 67.360.093,35 | 24/11/2025 | 23/03/2029 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 33.680.046,68 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | |

***Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo se aclaran las vigencias de la presente póliza. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.**

| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de expedición principal | | | 19/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 1 | | | 24/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 2 | | | 24/11/2025 |
| Fecha de expedición anexo 3 | | | 20/01/2026 |
| Fecha de expedición anexo 4 | | | 28/01/2026 |
| Fecha de expedición anexo 5 | | | 28/01/2026 |
| Fecha de expedición anexo 6 | | | 04/02/2026 |
| Tomador | Consorcio Sutamarchán 2025 | NIT | 902.009.030-4 |
| Afianzado | Municipio de Sutamarchán - Boyacá | NIT | 800.030.988-1 |
| Objeto del contrato de seguro: | Con sujeción a las condiciones gneerales de la póliza que se anexan 15-05-2020 – 1329-P-06-00000-E-RCE-002ª-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-DOOI, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite del valor asegurado señalando en cada amparo, seguros del estado S.A. garantiza: la responsabilidad civil extracontractual según contrato de obra pública No 116 de 2025 referente a construcción de obras complementarias para la institución educativa Héctor Julio Gómez – Sede Kennedy del Municipio de Sutamarchán, Boyacá. Beneficiarios terceros afectados. | | |
| Presenta condiciones generales | | | Si |
| Presenta comprobante del pago de la prima de seguro | | | Si |
| La empresa es la misma que expidió la garantía de seriedad de la oferta | | | Si |
| AMPARO | CUANTÍA | VIGENCIA | |
| | | Del | Al |
| Responsabilidad civil extracontractual (predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, responsabilidad civil patronal, daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales) | 350.181.000,00 | 24/11/2025 | 23/03/2026 |

Las condiciones presentadas en los contratos de seguro, cumplen con los mínimos de las exigencias de la cláusula doce del **Contrato de obra pública Nº 116 de 2025**, razón por la cual el supervisor designado acorde con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, aprueba las garantías presentadas.

Dado en Sutamarchán, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**Arq. Fabian Antonio Sánchez Menjura**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

Proyecto: Fabian Antonio Sánchez Menjura
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Miguel Andrés Rodriguez Saavedra
Alcalde Municipal

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| CONTRATO: | No. 116 DE 2025 DE OBRA PÚBLICA | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO SUTAMARCHAN<br>MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA | C.C | 1.057.215.036 |
| | | CARGO | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT | 902.009.030-4 |
| | R.L. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO | C.C | 53.016.955 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | |
| VALOR INICIAL: | $ 336.800.466.75 | | |
| | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA COP | | |
| VALOR ADICIONAL: | NO HUBO | | |
| VALOR TOTAL: | $ 336.800.466.75 | | |
| | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA COP | | |
| FECHA DE INICIO | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 7 DE ENERO DE 2026 | | |

En Sutamarchan a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron el ingeniero MIGUEL ANDRÉS RODRIGUEZ SAAVEDRA, alcalde municipal, en calidad de representante legal del Municipio de Sutamarchán, el Arquitecto FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio Sutamarchán, en calidad de supervisor designado y la ingeniera ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO en calidad de Representante Legal del contratista CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 con el fin de suscribir la presente Acta de suspensión No. 001 del contrato de Obra Pública No. 116 de 2025, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que, el día 18 de noviembre del presente año, el municipio de Sutamarchan suscribió el contrato de Obra Pública No. 116 de 2025 con el contratista CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025.

2. Que, el día 24 de noviembre del presente año, se suscribió el Acta de inicio del contrato de obra pública 116 de 2025.

3. Que, mediante oficio radicado el 17 de diciembre, la firma CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 solicitó al municipio de Sutamarchán y la supervisión la suspensión del contrato de Obra Pública No. 116 2025, por un período de veinte (20) días calendario, argumentando durante el periodo de ejecución contractual, la concurrencia de varios días festivos incidió de manera directa en el rendimiento esperado de la obra, generando disminución en la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, transporte de materiales y suministro de parte de los proveedores, situaciones que afectaron la programación inicialmente establecida.

4. Que, mediante Comité Técnico No. 4, realizado el 17 de diciembre del presente año, la supervisión del contrato y el Municipio de Sutamarchán avalaron la suspensión del contrato por un término de treinta (30) días calendario, en atención a la solicitud presentada por la entidad contratista y teniendo en cuenta que, durante el cierre de la vigencia fiscal, la Secretaría de Planeación debe atender la supervisión de otros procesos contractuales y desarrollar actividades propias y exclusivas de la dependencia para el cierre de año, lo cual imposibilita garantizar una supervisión técnica, administrativa y financiera efectiva de la obra y el adecuado seguimiento a la ejecución del contrato.

Por lo anterior las partes reunidas,

**ACUERDAN**

**Primero**: Suspender el contrato de Obra Pública – Contrato 116 de 2025 a partir del día de suscripción de la presente acta por un término de treinta (30) días calendario de tal manera que el reinicio del contrato sea el dieciséis (16) de enero de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión de acuerdo con las consideraciones descritas anteriormente.

**Segundo:** Actualizar las garantías contractuales exigidas, por parte de la entidad contratista, una vez se dé reinicio al contrato de Obra Pública No. 116 de 2025.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025.

Arq. Fabian Sánchez Menjura
Secretario de Planeación e Infraestructura
**Supervisor**

Ing. Miguel Andrés Rodríguez Saavedra
**Alcalde**

Ing. Zulma Carolina Leguizamon Sotto
R.L. Consorcio Sutamarchan 2025
**Contratista**

**Proyectó:** Wilmer Alejandro Mora Menjura / Apoyo profesional a la Secretaría
**Revisó:** Fabian Antonio Sánchez Menjura / Secretario de Planeación e Infraestructura.
**Aprobó:** Fabian Antonio Sánchez Menjura / Secretario de Planeación e Infraestructura.

| ACTA DE REINICIO No. 01 | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 16 DE ENERO DE 2026 | | |
| CONTRATO: | No. 116 DE 2025 DE OBRA PÚBLICA | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO SUTAMARCHAN<br>MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA | C.C | 1.057.215.036 |
| | | CARGO | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | NIT | 902.009.030-4 |
| | R.L. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO | C. C | 53.016.955 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | |
| VALOR INICIAL: | $ 336.800.466.75 | | |
| | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA COP | | |
| VALOR ADICIONAL: | NO HUBO | | |
| VALOR INICIAL: | $ 336.800.466.75 | | |
| | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA COP | | |
| FECHA DE INICIO | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 17 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 7 DE ENERO DE 2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 06 DE FEBRERO DE 2026 | | |

En Sutamarchán a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026 se reunieron el ingeniero MIGUEL ANDRÉS RODRIGUEZ SAAVEDRA, alcalde municipal, en calidad de representante legal del Municipio de Sutamarchán, el Arquitecto FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio Sutamarchán, en calidad de supervisor designado y la ingeniera ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO en calidad de Representante Legal del contratista CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 con el fin de suscribir la presente Acta de reinicio Nro. 001 del contrato de obra pública 116 de 2025, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que, el día 17 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 por un término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que, durante el período de ejecución contractual, se presentaron imprevistos propios del cierre de la vigencia fiscal, relacionados con la dificultad para la obtención de materiales y mano de obra calificada, así como inconvenientes en el ejercicio de una supervisión integral y efectiva del contrato derivados de actividades propias del cierre fiscal, situaciones que afectaron la programación inicialmente establecida y el cumplimiento de las obligaciones definidas en el Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025

2. Que, las condiciones que dieron origen a la Suspensión No. 1 han sido superadas y por tanto se puede dar reinicio al Contrato de obra pública No. 116 de 2025.

Por lo anterior las partes reunidas,

**ACUERDAN**

**Primero**: Reiniciar el contrato de Obra Pública No. 116 de 2025 a partir del día de suscripción de la presente acta de acuerdo a las consideraciones expuestas.

**Segundo:** Actualizar, por parte de la entidad contratista, las garantías contractuales exigidas en el Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026.

Arq. Fabian Sánchez Menjura
Secretario de Planeación e Infraestructura
**Supervisor**

Ing. Miguel Andrés Rodríguez Saavedra
**Alcalde**

Ing. Zulma Carolina Leguizamon Sotto
R.L. Consorcio Sutamarchan 2025
**Contratista**

**Proyectó:** Wilmer Alejandro Mora Menjura / Apoyo profesional a la Secretaria
**Revisó:** Jeison Estiben Ávila Sierra / Secretario de Planeación e Infraestructura.
**Aprobó:** Miguel Andrés Rodríguez Saavedra / Alcalde Municipal

Otrosí numero 001 al contrato de obra publica numero 116 de 2025, suscrito entre el Municipio de Sutamarchán y el Consorcio Sutamarchán 2025, cuyo objeto es: Construcción de obras complementarias para la Institución Educativa Héctor Julio Gómez – sede Kennedy del municipio de Sutamarchán, Boyacá.

Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.214.435 Expedida en Sutamarchán, quien obra en nombre y representación del Municipio de Sutamarchán, departamento de Boyacá, identificado con el N.I.T. 800.030.988-1, en calidad de Alcalde, debidamente posesionado con acta No. 601 del 28 de diciembre de 2023 de la Notaria Única del círculo de Tinjacá y con facultades para contratar de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 91, literal d), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, y en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones vigentes que regulen la contratación de la administración pública; quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO; por una parte y por la otra Consorcio Sutamarchán 2025, con Nit. No. 902.009.030-4, legalmente representada por Zulma Carolina Leguizamón Sotto, mayor de edad, , identificada con la cédula de ciudadanía 53.016.955 expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente modificatorio al contrato de obra publica número 116 de 2025, con fundamento legal en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamentan, previa las siguientes consideraciones: 1. Que las modificaciones se deben realizar de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 2. Que de acuerdo con lo determinado por el señor alcalde en el comité numero 005 de fecha 20 de enero de 2026, aprueba las modificaciones al plazo y la forma de pago pactados inicialmente en el contrato número 116 de 2025. Por lo anteriormente considerado, las partes hemos convenido realizar el presente otrosí al contrato de obra pública número 116 de 2025, el cual se regirá por las siguientes condiciones: **CLAUSULA 1°. PLAZO**. Ampliar el plazo inicial en cuarenta y cinco (45) días calendario, para un plazo total de noventa (90) días calendario. **CLAUSULA 2. FORMA DE PAGO**: Modificar la forma de pago de que trata la cláusula 7 del contrato principal de la siguiente forma: El MUNICIPIO pagara el valor del presente contrato de la siguiente forma: un primer pago por concepto de anticipo equivalente al 30%, del valor del contrato es decir el valor de ciento un millones cuarenta mil ciento cuarenta pesos moneda corriente colombiana COP ($101.040.140.00), un segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato, es decir la suma de $134.720.186,70, cuando se haya ejecutado mínimo el 40% del contrato, para lo cual se realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de **noventa y cuatro millones trescientos cuatro mil ciento treinta pesos con setenta centavos moneda corriente colombiana COP ($94.304.130,70)**, un tercer pago equivalente al 30% del valor del contrato, es decir la suma de $101.040.140,03, cuando se haya ejecutado mínimo el 70% del contrato, para lo cual se

realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de **setenta millones setecientos veintiocho mil noventa y ocho pesos con tres centavos moneda corriente colombiana COP ($70.728.098,03)**, un cuarto pago equivalente al 20% del valor del contrato, es decir la suma de $67.360.093,35, cuando se haya ejecutado mínimo el 90% del contrato, para lo cual se realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de **cuarenta y siete millones ciento cincuenta y dos mil sesenta y cinco pesos con treinta y cinco centavos moneda corriente colombiana COP ($47.152.065,35)** y un quinto y último pago equivalente al 10% del valor del contrato, es decir la suma de $33.680.046,68, cuando se haya ejecutado el 100% del contrato, para lo cual se descontará el saldo del anticipo no amortizado es decir un pago efectivo hasta por **veintitrés millones quinientos setenta y seis mil treinta y dos pesos con sesenta y ocho centavos moneda corriente colombiana COP ($23.576.032,68)**, previa suscripción del acta de liquidación **PARÁGRAFO 1**: Para efectos de los desembolsos de que trata la presente cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar, el pago de los aportes parafiscales, en caso de estar obligado y su afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema de Seguridad Social, Salud y Pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de Agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. **PARÁGRAFO 2**: Este contrato se ejecutará hasta el vencimiento del plazo de ejecución. En caso que el valor total contratado no se agote al vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, el MUNICIPIO – podrá solicitar al CONTRATISTA que continúe con la ejecución del mismo hasta que se agote dicho valor, solamente con la comunicación que en tal sentido le envíe el supervisor del contrato, obligándose el CONTRATISTA a adelantar los trámites contractuales que se le solicite en dicha comunicación. **PARÁGRAFO 3**: En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados. **CLAUSULA 3. GARANTÍAS**. El CONTRATISTA dentro de los días hábiles siguientes a la firma del presente, actualizara la garantía única exigida en la cláusula 12 del contrato de obra 116 de 2025, incluyendo las modificaciones realizadas en el presente otrosí. **CLAUSULA 4. PUBLICACION**. El presente otrosí se publicará en la plataforma del SECOP II, en la página *www.colombiacompra.gov.co*. **CLAUSULA 5. VIGENCIA**. Las demás cláusulas contrato número 116 de 2025 se aplicarán al presente otrosí. En constancia de todo lo aquí pactado se firma el presente modificatorio los veintiún (21) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026)

Contratante

Miguel Andrés Rodríguez Saavedra
Alcalde Municipal

Contratista

Consorcio Sutamarchán 2025
R.L. Zulma Carolina Leguizamón Sotto

Proyectó: Ade. Carlos Francisco Álvarez Cárdenas - Asesor externo
Revisó: Arq. Fabián Antonio Sánchez Menjura - Secretario de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Miguel Andrés Rodríguez Saavedra - Alcalde Municipal

## ACTA PARCIAL NO. 01

| CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2025 | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | CINCO (05) DE FEBRERO DE 2026 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>NIT. 800.030.988-1<br>R.L. MIGUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ SAAVEDRA<br>C.C. 1.057.214.435 DE SUTAMARCHÁN |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025<br>NIT: 902.009.030-4<br>R.L. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO<br>C.C. 53.016.955 EXPEDIDA EN BOGOTÁ |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ" |
| VALOR INICIAL: | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 336.800.466.75) |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| VALOR TOTAL | TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($ 336.800.466.75) |
| ACTA DE INICIO | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 | 17 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| ACTA DE REINICIO No. 1 | 16 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA OTROSÍ No. 001 | 21 DE ENERO DE 2026 |
| PLAZO INICIAL: | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| PLAZO ADICIONAL: | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| PLAZO TOTAL: | NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO |
| FORMA DE PAGO OTROSÍ No. 001: | El MUNICIPIO pagara el valor del presente contrato de la siguiente forma: un primer pago por concepto de anticipo equivalente al 30%, del valor del contrato es decir el valor de ciento un millones cuarenta mil ciento cuarenta pesos moneda corriente colombiana COP ($101.040.140.00), un segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato, es decir la suma de ciento treinta y cuatro millones setecientos veinte mil |

| | |
|---|---|
| | ciento ochenta y seis pesos con setenta centavos COP ($ 134.720.186,70), cuando se haya ejecutado mínimo el 40% del contrato, para lo cual se realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de noventa y cuatro millones trescientos cuatro mil ciento treinta pesos con setenta centavos moneda corriente colombiana COP ($ 94.304.130,70), un tercer pago equivalente al 30% del valor del contrato, es decir la suma de ciento un millones cuarenta mil ciento cuarenta pesos moneda corriente colombiana COP ($ 101.040.140,03), cuando se haya ejecutado mínimo el 70% del contrato, para lo cual se realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de setenta millones setecientos veintiocho mil noventa y ocho pesos con tres centavos moneda corriente colombiana COP ($70.728.098,03), un cuarto pago equivalente al 20% del valor del contrato, es decir la suma de sesenta y siete millones trescientos sesenta mil noventa y tres pesos con treinta y cinco centavos COP ($ 67.360.093,35), cuando se haya ejecutado mínimo el 90% del contrato, para lo cual se realizará la respectiva amortización del anticipo es decir un pago efectivo de cuarenta y siete millones ciento cincuenta y dos mil sesenta y cinco pesos con treinta y cinco centavos moneda corriente colombiana COP ($47.152.065,35) y un quinto y último pago equivalente al 10% del valor del contrato, es decir la suma de treinta y tres millones seiscientos ochenta mil cuarenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos ($ 33.680.046,68), cuando se haya ejecutado el 100% del contrato. |
| SUPERVISOR | FABIAN ANTONIO SÁNCHEZ MENJURA<br>Secretario de Planeación e Infraestructura |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 07 DE ENERO DE 2026 |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 23 DE MARZO DE 2026 |

En la oficina de la Secretaría de Planeación del municipio de Sutamarchán se reunieron, el arquitecto **FABIAN ANTONIO SÁNCHEZ MENJURA**, Secretario de planeación e Infraestructura, en calidad de supervisor designado y **CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025** representado legalmente por **ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO**, en calidad de contratista con el fin de suscribir el ***ACTA PARCIAL NO. 01*** del contrato de referencia, una vez constatada la ejecución del contrato durante el periodo del 24 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, de conformidad con el informe presentado debidamente avalado por el supervisor y de acuerdo al siguiente pormenor.

| CONTROL DE ANTICIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| VALOR ANTICIPO (30% DEL TOTAL) | $ 101.040.140,00 |
| AMORTIZACIÓN (40% DEL ANTICIPO) | $ 40.416.056,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ 60.624.084,00 |

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 336.800.466.75 |
| VALOR INICIAL | $ 336.800.466.75 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0.00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 0.00 |
| VALOR ANTICIPO (30%) | $ 101.040.140,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 (40%) | $ 134.720.186.70 |
| VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA | $ 40.416.056,00 |
| VALOR EFECTIVO A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1 | $ 94.304.130,70 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 202.080.280.05 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ 60.624.084,00 |
| SALDO EFECTIVO POR EJECUTAR | $ 141.456.196,05 |

Los rubros a afectar en la presente acta son:

| RUBROS A AFECTAR ACTA N° 01 | |
|---|---|
| Código: 2.3.2.01.01.001.02.07.01.01.1<br>Denominación: Gobernación de Boyacá Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7936806 3187 DE 2025.<br>Fuente: 1.2.3.3.04 | Valor total: $ 300.000.000,00<br>Valor pagado anticipo: $ 101.040.140,00<br>Valor disponible: $ 198.959.860,00<br>Valor a pagar: $ 57.503.663,95<br>Saldo por ejecutar: $ 141.456.196,05 |
| Código: 2.3.2.02.02.005.01.01.3<br>Denominación: Subprograma: Infraestructura educativa mejorada<br>Fuente: 1.3.3.11.11 | Valor total: $ 36.800.466,75<br>Valor pagado: $ 0.00<br>Valor disponible: $ 36.800.466,75<br>Valor a pagar: $ 36.800.466,75<br>Saldo por ejecutar: $ 0,00 |

**VALOR PRESENTE ACTA:** CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 134.720.186,70).

**VALOR EFECTIVO A PAGAR PRESENTE ACTA**: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 94.304.130.70) MONEDA CORRIENTE.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

**FABIAN ANTONIO SÁNCHEZ MENJURA**

**SUPERVISOR**

**CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025**
**R.L. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO**
**CONTRATISTA**

**Elaboro:** Wilmer Alejandro Mora Menjura/ Apoyo profesional a la Secretaria de Planeación e Infraestructura
**Revisó:** Fabian Antonio Sánchez Menjura/ Secretario de Planeación e Infraestructura
**Aprobó:** Fabian Antonio Sánchez Menjura / Secretario de Planeación e Infraestructura

Martes 16 dic de 2025.

Clima lluvioso

Personal en Obra Ing. Residente.
Maestros Obra 2.
Oficial Obra 1, ayudantes 5.

Iniciamos desencofrando lo fundido el dia de ayer, por lluvia, todo el personal Corta, figura y amarro hierro en restaurante asignado para dicha activid.

En horas de la tarde podemos, encofrar y fundir Columnas eje frontal H, I, J, K, las actividades de hoy se ven retrazadas por tema clima.

Resident.

Miercoles 17 dic. 2025.

Clima ligeramente Soleado.

Personal Ing. Obra.
Maestros Obra 2 _ Oficial 1
Ayudantes 5.

Desencofriamos, limpiamos, aceitamos formaleta, rectificamos medidas, encofranos y fundimos según diseño vigas. U-V, V-W, W-X, X-Y, Y-Z por eje frontal, desencofriamos limpiamos y aceitamos para fundir Columnas eje frontal 2, M, N, O, se tiene encuenta diseño y recomendacion de gobernacion y alcaldia de disminuir de 5.80m a 3 mts. entrada principal, esto para direccionar a los padres de familia cuando reclamen sus hijos. el contrato de obra el dia de hoy se suspende.

Liliana Arroyo.
Residente Obra.

Viernes 16 de Enero de 2026.

Reinicio de Contrato de Obra.

Personal en Obra. Ing. Residente, Maestros 2
Oficial 1, 5 ayudantes.

Realizamos limpieza de area de trabajo
Organizamos madera. y formaleta.

Scanned with CamScanner

llega viaje de Graba y Viaje de arena de Rio encofiamos y fundimos Columnas eje frontal P, Q R, S, encofiamos y fundimos vigas eje frontal Iniciamos excavaciones eje calle 4 para zapatas 2, 3, 4, 5... Jefe planeacion hace presencia en obra realizando revision de actividades ejecutadas...

Residente.

Sabado 17 enero 2026
Clima lluvioso
Personal Ing. Obra
Maestros 3
Oficial 1
Ayudantes 5.

Desencofriamos, limpiamos, aceitamos, continuamos con excavaciones calle 4 para zapatas 6, 7, 8, 9. encofiamos y fundimos Columnas eje frontal R, S, T, U, todo lo que fundimos se vibra para sacar burbujas de aire y evitar hornilladO, el dia de hoy se trabaja hasta la 1 pm. No hay noiedad en obra.

Residente.

Lunes 19 enero 2026.
Clima Soleado
Personal de Obra. Ing Obra, Maestros 2, Oficial 1
Ayudantes 5.
nivelamos con recebo las excavaciones de las zapatas eje calle 4, fundimos ciclopeo. para zapatas eje calle 4 = 2. 3, 4, 5, 6, fundimos columnas eje frontal V, W, X, Y segun diseño

Residente.

Martes 20 enero de 2026.
Clima lluvioso
Personal Ing Obra Residente.
Maestroz, Oficial 1. Ayudante 5.
excavamos y nivelamos zapato 10 eje calle 4 fundimos ciclopeos 7, 8, 9, 10 eje calle 4, fundimos zapatas: 1, 2, 3 eje calle 4, encofiamos y fundimos

Columnas. 2 por eje calle 5, de acuerdo al balance realizado por contratista, marcamos zona de garita. pero la evidenciamos muy pequeña, sin embargo se procede a iniciar excavacion de viga y zapata de la misma.

Miercoles 21 enero 2026.
Clima. lluvioso.
Personal Ing. Residente.
Maestro 2 – oficial 1 – Ayudantes 5.
desencofiamos Columna 2, enviniplamos, encofiamos y fundimos zapatas 4,5,6,7,8 eje calle 4 fundimas ciclopeos de garita. viga y zapata, iniciamos excavaciones de zapatas eje calle 5, ingresa una peisona más, excavamos zapatas. 1,2,3,4,5,6 de este eje.

Jueves 22 enero 2026.
Clima Soleado.
Personal en obra. Ing residente.
Maestros Obra. 2. Oficiales 2.
Ayudantes 5.
Se funden Zapatas 9,10 ejecalle 4, se encofia y sefunde vigas 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 ejecalle 4. excavamos y fundimos ciclopeos para zapatas ejecalle 5 (10,9,8,7,6 5,4,3,2), el dia de hoy llegan 200 bolsos de cemento

Residente

Viernes 23 enero 2026.
Clima soleado
Personal Ing. Obra.
maestros 2, Oficiales 2. Ayudantes 5.
fundimos Columnas eje calle 4, 2,3,4,5,6, por la fachada calle 5, fundimos Zapatas 2,3,4,5,6
Como contingencia para mayor avance llegan 3 ayudantes para unicamente realizar excavaciones en muro calle 4 realizando excavacion el dia de hoy de Zapatas y vigas de la 10 – 20.

Sabado 24 enero de 2026.

Clima Soleado.

Personal Ing. Obra.

Maestros 2. Oficial 2 Ayudantes 4

Ayudantes excavacion adicionales 3.

El dia de hoy se trabajo todo el dia, el personal de excavacion llega a zapata. 35 con vigas por eje calle 4, ademas fundimos columnas 7,8,9,10 en el mismo eje y por eje calle 5 fundimos zapatas 7,8,9,10.. Se programó trabajos para el dia de mañana domingo.

Residente.

Domingo 25 enero 2026.

Personal. Ing. Obra.

Maestros, Oficiales Ayudantes.

Se realiza una nivelacion de excavaciones de zapatas y vigas eje fachada calle 4 de E11 - E,38 con material de resevo, se replantea y nivela. Se funden ciclopeos de la 11 a la 38 con los ciclopeos de las vigas.

fundimos 4 columnas eje calle 5. nos queda en la Zona U es decir fachada frontal y calle 4 y 5 con columnas de 2,55 m solo 4 por la calle 5 por fundir, el dia de mañana damos inicio a zapatas, vigas y columnetas de fachada calle 4, que corresponden a cerramiento en malla.

Residente.

Lunes 26 enero 2026.

Personal Ing. Obra, Maestros 2, Oficales 2

Ayudantes. 5

Damos Inicio a fundida de zapatas y fundimos de la 10 a la 22 para eje calle 4, damos por terminadas las columnas del eje Calle 5, columnas de 2.55 mts de alta, el dia de hoy llegan flejes de vigas y Columnas, llegan 1000 flejes y Viaje de rajon.

República de Colombia
Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán
Nit. 800030988-1

# ACTA PARCIAL 1

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 |
| SUPERVISOR: | FABIAN SANCHEZ MENJURA |
| NIT | 902,009,030-4 |
| VALOR CONTRATO | $ 336.800.466,75 |
| PLAZO CONTRATO | NOVENTA (90) DAIS CALENDARIO |
| FECHA | 27 DE ENERO DE 2026 |

SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA

| BALANCE FINANCIERO | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION CANTIDADES | | | | ACTA PARCIAL 1 | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | ITEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT. | V. TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | REALIZAR PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 1344,56 | $ 6.300,00 | $ 8.470.728,00 | 764,04 | $ 4.813.452,00 | 580,52 | $ 3.657.276,00 |
| 1 | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 183,54 | $ 51.943,58 | $ 9.533.724,67 | 98,26 | $ 5.000.089,01 | 87,28 | $ 4.533.635,66 |
| 1 | 1.3 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | M3 | 13,64 | $ 85.000,00 | $ 1.159.400,00 | 6,69 | $ 568.594,06 | 6,95 | $ 590.805,94 |
| | | SUBTOTAL CAPÍTULO 1 | | | | $ 19.163.852,67 | | $ 10.382.135,07 | | $ 8.781.717,60 |
| 2 | CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 69,58 | $ 505.000,00 | $ 35.137.900,00 | 38,60 | $ 19.493.000,00 | 30,98 | $ 15.644.900,00 |
| 2 | 2.2 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI) | M3 | 31,19 | $ 837.000,00 | $ 26.106.030,00 | 17,22 | $ 14.413.140,00 | 13,97 | $ 11.692.890,00 |
| 2 | 2.3 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA | KG | 8733,73 | $ 7.002,12 | $ 61.154.625,51 | 4648,27 | $ 32.547.744,33 | 4085,46 | $ 28.606.881,18 |
| 2 | 2.4 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCIÓN RECTANGULAR | M3 | 25,39 | $ 809.000,00 | $ 20.540.510,00 | 12,52 | $ 10.128.680,00 | 12,87 | $ 10.411.830,00 |
| 2 | 2.5 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA MADERA | M3 | 17,12 | $ 1.158.000,00 | $ 19.824.960,00 | 10,87 | $ 12.587.460,00 | 6,25 | $ 7.237.500,00 |
| 2 | 2.6 | VIGA AÉREA 21 MPA (3000 PSI) | M3 | 7,13 | $ 1.429.390,32 | $ 10.191.552,98 | 0,00 | $ - | 7,13 | $ 10.191.552,98 |
| 2 | 2.7 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E= 0,12 METROS | M2 | 125,48 | $ 92.488,74 | $ 11.605.487,10 | 44,10 | $ 4.078.753,43 | 81,38 | $ 7.526.733,66 |
| 2 | 2.8 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 MM (INCLUYE TUBO DE AGUA NEGRA DE 2" Y ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" H=2,1 | M2 | 366,20 | $ 140.000,00 | $ 51.267.943,45 | 0,00 | $ - | 366,20 | $ 51.267.943,45 |
| 2 | 2.9 | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 5 LÍNEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2M | ML | 0 | $ 51.387,31 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2 | 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 18 INCLUYE ANTICORROSIVO | M2 | 19,3 | $ 211.628,00 | $ 4.084.420,40 | 0,00 | $ - | 19,30 | $ 4.084.420,40 |
| | | SUBTOTAL CAPÍTULO 2 | | | | $ 239.913.429,44 | | $ 93.248.777,77 | | $ 146.664.651,67 |
| | | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 259.077.282,11 | | $ 103.630.912,84 | | $ 155.446.369,27 |
| | | ADMINISTRACIÓN | | | | $ 56.997.002,07 | | $ 22.798.800,82 | | $ 34.198.201,24 |
| | | IMPREVISTOS | | | | $ 7.772.318,46 | | $ 3.108.927,39 | | $ 4.663.391,08 |
| | | UTILIDAD | | | | $ 12.953.864,11 | | $ 5.181.545,64 | | $ 7.772.318,46 |
| | | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | $ 77.723.184,63 | | $ 31.089.273,85 | | $ 46.633.910,78 |
| | | VALOR ACTA PARCIAL 1 | | | | $ 336.800.466,75 | | $ 134.720.186,70 | | $ 202.080.280,05 |
| | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | | | 100,00% | | 40,00% | | 60,00% |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ | 336.800.466,75 |
| VALOR EJECUTADO | $ | 134.720.186,70 |
| ACTA PARCIAL 1 | $ | 134.720.186,70 |
| AMORTIZACION ANTICIPO | $ | 40.416.056,00 |
| VALOR A CONSIGNAR ACTA 1 | $ | 94.304.130,70 |
| SALDO | $ | 202.080.280,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre responsab | FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA | Nombre contratista | ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO |
| Cargo: | Secretario de Planeación e Infraestructura | Cargo: | REPRESENTANTE LEGAL |
| Profesión: | ARQUITECTO | Profesión: | INGENIERA |
| M.P. No. | A12412021-1057215036 | M.P. No. | 25260-165692 CND |

República de Colombia
Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán
Nit. 800030988-1

**ACTA PARCIAL 1**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA:** | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 |
| **OBJETO:** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 |
| **SUPERVISOR:** | FABIAN SANCHEZ MENJURA |
| **NIT** | 902,009,030-4 |
| **VALOR CONTRATO** | $ 336.800.466,75 |
| **PLAZO CONTRATO** | NOVENTA (90) DAIS CALENDARIO |
| **FECHA** | 27 DE ENERO DE 2026 |

SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA

| BALANCE FINANCIERO | | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICAICON CANTIDADES | | | ACTA PARCIAL 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | ITEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNIT. | V. TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | REALIZAR PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | m2 | 52,8 | $ 6.300,00 | $ 332.640,00 | 1344,56 | $ 6.300,00 | $ 8.470.728,00 | 764,04 | $ 4.813.452,00 |
| 1 | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) | m3 | 117,46 | $ 51.943,58 | $ 6.101.292,91 | 183,54 | $ 51.943,58 | $ 9.533.724,67 | 96,26 | $ 5.000.089,01 |
| 1 | 1.3 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | m3 | 11,23 | $ 85.000,00 | $ 954.550,00 | 13,64 | $ 85.000,00 | $ 1.159.400,00 | 6,69 | $ 568.650,00 |
| | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 1** | | | | **$ 7.388.482,91** | | | $ 19.163.852,67 | | $ 10.382.191,01 |
| 2 | CONSTRUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1 | CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | m3 | 63,61 | $ 505.000,00 | $ 32.123.050,00 | 69,58 | $ 505.000,00 | $ 35.137.900,00 | 38,60 | $ 19.493.000,00 |
| 2 | 2.2 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI) | M3 | 28,55 | $ 837.000,00 | $ 23.896.350,00 | 31,19 | $ 837.000,00 | $ 26.106.030,00 | 17,22 | $ 14.413.140,00 |
| 2 | 2.3 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA | Kg | 5861,24 | $ 7.002,12 | $ 41.041.105,83 | 8733,73 | $ 7.002,12 | $ 61.154.625,51 | 4648,27 | $ 32.547.744,33 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 |
| SUPERVISOR: | FABIAN SANCHEZ MENJURA |
| NIT | 902,009,030-4 |
| VALOR CONTRATO | $ 336.800.466,75 |
| PLAZO CONTRATO | NOVENTA (90) DAIS CALENDARIO |
| FECHA | 27 DE ENERO DE 2026 |

SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA

| BALANCE FINANCIERO | | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICAICON CANTIDADES | | | ACTA PARCIAL 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | ITEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNIT. | V. TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 2 | 2.4 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCIÓN RECTANGULAR | m3 | 14,07 | $ 809.000,00 | $ 11.382.630,00 | 25,39 | $ 809.000,00 | $ 20.540.510,00 | 12,52 | $ 10.128.680,00 |
| 2 | 2.5 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA MADERA | m3 | 5,29 | $ 1.158.000,00 | $ 6.125.820,00 | 17,12 | $ 1.158.000,00 | $ 19.824.960,00 | 10,87 | $ 12.587.460,00 |
| 2 | 2.6 | VIGA AÉREA 21 MPA (3000 PSI) | M3 | 7,13 | $ 1.429.390,32 | $ 10.191.552,98 | 7,13 | $ 1.429.390,32 | $ 10.191.552,98 | 0 | $ - |
| 2 | 2.7 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E= 0,12 METROS | m2 | 142,53 | $ 92.488,74 | $ 13.182.420,11 | 125,48 | $ 92.488,74 | $ 11.605.487,10 | 44,1 | $ 4.078.753,43 |
| 2 | 2.8 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 MM (INCLUYE TUBO DE AGUA NEGRA DE 2" Y ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" H=2,1 | m2 | 660,03 | $ 140.000,00 | $ 92.404.200,00 | 366,20 | $ 140.000,00 | $ 51.267.943,45 | 0 | $ - |
| 2 | 2.9 | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1,80 M 210 KG/CM2 5 LÍNEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2M | ml | 343,24 | $ 51.387,31 | $ 17.638.180,28 | 0 | $ 51.387,31 | $ - | 0 | $ - |
| 2 | 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 18 INCLUYE ANTICORROSIVO | M2 | 17,5 | $ 211.628,00 | $ 3.703.490,00 | 19,3 | $ 211.628,00 | $ 4.084.420,40 | 0 | $ - |
| SUBTOTAL CAPÍTULO 2 | | | | | | $ 251.688.799,21 | | | $ 239.913.429,44 | | $ 93.248.777,77 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | | $ 259.077.282,11 | | | $ 259.077.282,11 | | $ 103.630.968,78 |
| ADMINISTRACIÓN | | | 0,22 | | | $ 56.997.002,07 | | | $ 56.997.002,07 | | $ 22.798.813,13 |
| IMPREVISTOS | | | 0,03 | | | $ 7.772.318,46 | | | $ 7.772.318,46 | | $ 3.108.929,06 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA: | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 |
| SUPERVISOR: | FABIAN SANCHEZ MENJURA |
| NIT | 902,009,030-4 |
| VALOR CONTRATO | $ 336.800.466,75 |
| PLAZO CONTRATO | NOVENTA (90) DAIS CALENDARIO |
| FECHA | 27 DE ENERO DE 2026 |

SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA

| BALANCE FINANCIERO | | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICAICON CANTIDADES | | | ACTA PARCIAL 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | ITEM | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNIT. | V. TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | UTILIDAD | 0,05 | | | $ 12.953.864,11 | | | $ 12.953.864,11 | | $ 5.181.548,44 |
| | | VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | $ 77.723.184,63 | | | $ 77.723.184,63 | | $ 31.089.290,63 |
| | | VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 | | | | **$ 336.800.466,75** | | | $ 336.800.466,75 | | $ 134.720.186,70 |
| | | VALOR ACTA PARCIAL 1 | | | | | | | $ 336.800.466,75 | | $ 134.720.186,70 |
| | | SALDO | | | | | | | $ - | | $ 202.080.280,05 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ | 336.800.466,75 |
| VALOR EJECUTADO | $ | 134.720.186,70 |
| ACTA PARCIAL 1 | $ | 134.720.186,70 |
| AMORTIZACION ANTICIPO | $ | 40.416.056,00 |
| VALOR A CONSIGNAR ACTA 1 | $ | 94.304.130,70 |
| SALDO | $ | 202.080.280,05 |

Nombre responsabl: FABIAN ANTONIO SANCHEZ MENJURA
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura
Profesión: ARQUITECTO
M.P. No. A12412021-1057215036

Nombre contratista: ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Profesión: INGENIERA
M.P. No. 25260-165692 CND

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | | UNIDAD | M2 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| A la izquierda del portón principal | 28,88 | | 3,20 | | 92,42 | 92,42 |
| A la izquierda del portón principal | 2,50 | 3,20 | | | 8,00 | 8,00 |
| Portón principal | 4,00 | 3,20 | | | 12,80 | 12,80 |
| A la derecha del portón principal | 2,50 | 3,20 | | | 8,00 | 8,00 |
| A la derecha del portón principal | 27,66 | | 3,20 | | 88,51 | 88,51 |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Ampliación | 22,18 | | 3,20 | | 70,98 | 70,98 |
| Frente a escalera existente y canchas | 89,19 | 3,60 | | | 0,00 | 0,00 |
| Por sector de caseta de tanques | 26,69 | 3,60 | | | 0,00 | 0,00 |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | |
| Fachada Posterior | 46,68 | 3,60 | | | 0,00 | 0,00 |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Fachada Sur | 113,72 | | 3,60 | | 409,39 | 409,39 |
| Ampliación | 23,11 | | 3,20 | | 73,94 | 73,94 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 764,04 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO






| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes B - Y | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 24,00 | 17,69 | 17,69 |
| Para vigas entre vanos estándar (2,50 m luz total) | 1,60 | 0,30 | 0,66 | 22,00 | 6,97 | 6,97 |
| Para viga entre ejes A - B | 2,74 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
| Para viga entre ejes K - L | 1,20 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,24 | 0,24 |
| Para viga entre ejes M - N, Portón Principal | 2,35 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,47 | 0,47 |
| Para viga entre ejes O - P | 1,20 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,24 | 0,24 |
| Para viga entre ejes Y - Z | 2,65 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 8 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 8,00 | 5,90 | 5,90 |
| Para Zapata eje 9 | 0,90 | 0,90 | 1,02 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| Para Zapata eje 10 | 0,90 | 0,90 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
| Para vigas entre ejes 1 - 9 | 1,60 | 0,30 | 0,66 | 8,00 | 2,53 | 2,53 |
| Para viga entre ejes 9 - 10 | 0,71 | 0,30 | 0,58 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 9 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 9,00 | 6,63 | 6,63 |
| Para Zapata eje 10 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| Para Zapata eje 11 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| Para Zapata eje 12 | 0,90 | 0,90 | 1,11 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
| Para Zapata eje 13 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| Para Zapata eje 14 | 0,90 | 0,90 | 1,09 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| Para Zapata eje 15 | 0,90 | 0,90 | 1,08 | 1,00 | 0,87 | 0,87 |
| Para Zapata eje 16 | 0,90 | 0,90 | 1,08 | 1,00 | 0,87 | 0,87 |
| Para Zapata eje 17 | 0,90 | 0,90 | 1,06 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
| Para Zapata eje 18 | 0,90 | 0,90 | 1,06 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
| Para Zapata eje 19 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| Para Zapata eje 20 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| Para Zapata eje 21 | 0,90 | 0,90 | 1,04 | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
| Para Zapata eje 22 | 0,90 | 0,90 | 1,03 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| Para Zapata eje 23 | 0,90 | 0,90 | 1,01 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
| Para Zapata eje 24 | 0,90 | 0,90 | 1,01 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
| Para Zapata eje 25 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| Para Zapata eje 26 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Para Zapata eje 27 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Para Zapata eje 28 | 0,90 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| Para Zapata eje 29 | 0,90 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
| Para Zapata eje 30 | 0,90 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
| Para Zapata eje 31 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| Para Zapata eje 32 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| Para Zapata eje 33 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| Para Zapata eje 34 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| Para Zapata eje 35 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) | | UNIDAD | M3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para Zapata eje 36 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | |
| Para Zapata eje 37 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | |
| Para Zapata eje 38 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 0,74 | 0,74 | |
| Para Zapata eje 39 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | |
| Para Zapata eje 40 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | |
| Para Zapata eje 41 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | |
| Para Zapata eje 42 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | |
| Para Zapata eje 43 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | |
| Para Zapata eje 44 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |
| Para Zapata eje 45 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |
| Para Zapata eje 46 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | |
| Para Zapata eje 47 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,69 | 0,69 | |
| Para Zapata eje 48 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | |
| Para Zapata eje 49 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | |
| Para Zapata eje 50 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | |
| Para vigas entre ejes 1 - 7 | 1,60 | 0,30 | 0,66 | 6,00 | 1,90 | 1,90 | |
| Para viga entre ejes 7 - 8 | 1,60 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,32 | 0,32 | |
| Para viga entre ejes 8 - 9 | 1,60 | 0,30 | 0,78 | 1,00 | 0,37 | 0,37 | |
| Para viga entre ejes 9 - 10 | 1,60 | 0,30 | 0,76 | 1,00 | 0,36 | 0,36 | |
| Para viga entre ejes 10 - 11 | 1,60 | 0,30 | 0,76 | 1,00 | 0,36 | 0,36 | |
| Para viga entre ejes 11 - 12 | 1,60 | 0,30 | 0,98 | 1,00 | 0,47 | 0,47 | |
| Para viga entre ejes 12 -13 | 1,60 | 0,30 | 0,98 | 1,00 | 0,47 | 0,47 | |
| Para viga entre ejes 13 - 14 | 1,60 | 0,30 | 0,98 | 1,00 | 0,47 | 0,47 | |
| Para viga entre ejes 14 - 15 | 1,60 | 0,30 | 0,96 | 1,00 | 0,46 | 0,46 | |
| Para viga entre ejes 15 - 16 | 1,60 | 0,30 | 0,96 | 1,00 | 0,46 | 0,46 | |
| Para viga entre ejes 16 - 17 | 1,60 | 0,30 | 0,94 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | |
| Para viga entre ejes 17 - 18 | 1,60 | 0,30 | 0,94 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | |
| Para viga entre ejes 18 - 19 | 1,60 | 0,30 | 0,92 | 1,00 | 0,44 | 0,44 | |
| Para viga entre ejes 19 - 20 | 1,60 | 0,30 | 0,92 | 1,00 | 0,44 | 0,44 | |
| Para viga entre ejes 20 - 21 | 1,60 | 0,30 | 0,92 | 1,00 | 0,44 | 0,44 | |
| Para viga entre ejes 21 - 22 | 1,60 | 0,30 | 0,90 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | |
| Para viga entre ejes 22 - 23 | 1,60 | 0,30 | 0,90 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | |
| Para viga entre ejes 23 - 24 | 1,60 | 0,30 | 0,90 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | |
| Para viga entre ejes 24- 25 | 1,60 | 0,30 | 0,88 | 1,00 | 0,42 | 0,42 | |
| Para viga entre ejes 25 - 26 | 1,60 | 0,30 | 0,88 | 1,00 | 0,42 | 0,42 | |
| Para viga entre ejes 26 - 27 | 1,60 | 0,30 | 0,86 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | |
| Para viga entre ejes 27 - 28 | 1,60 | 0,30 | 0,86 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | |
| Para viga entre ejes 28 - 29 | 1,60 | 0,30 | 0,86 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | |
| Para viga entre ejes 29 - 30 | 1,60 | 0,30 | 0,84 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | |
| Para viga entre ejes 30 - 31 | 1,60 | 0,30 | 0,84 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | |
| Para viga entre ejes 31 - 32 | 1,60 | 0,30 | 0,84 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | |
| Para viga entre ejes 32 - 33 | 1,60 | 0,30 | 0,82 | 1,00 | 0,39 | 0,39 | |
| Para viga entre ejes 33 - 34 | 1,60 | 0,30 | 0,82 | 1,00 | 0,39 | 0,39 | |
| Para viga entre ejes 34 - 35 | 1,60 | 0,30 | 0,82 | 1,00 | 0,39 | 0,39 | |
| Para viga entre ejes 35 - 36 | 1,60 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | |





| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO) | | UNIDAD | M3 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para viga entre ejes 36 - 37 | 1,60 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,38 | 0,38 |
| Para viga entre ejes 37 - 38 | 1,60 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,38 | 0,38 |
| Para viga entre ejes 38 - 39 | 1,60 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 0,38 | 0,38 |
| Para viga entre ejes 39 - 40 | 1,60 | 0,30 | 0,78 | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
| Para viga entre ejes 40 - 41 | 1,60 | 0,30 | 0,78 | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
| Para viga entre ejes 41 - 42 | 1,60 | 0,30 | 0,78 | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
| Para viga entre ejes 42 - 43 | 1,60 | 0,30 | 0,76 | 1,00 | 0,36 | 0,36 |
| Para viga entre ejes 43 - 44 | 1,60 | 0,30 | 0,76 | 1,00 | 0,36 | 0,36 |
| Para viga entre ejes 44 - 45 | 1,60 | 0,30 | 0,76 | 1,00 | 0,36 | 0,36 |
| Para viga entre ejes 45 - 46 | 1,60 | 0,30 | 0,73 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| Para viga entre ejes 46 - 47 | 1,60 | 0,30 | 0,73 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| Para viga entre ejes 47 - 48 | 1,60 | 0,30 | 0,73 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| Para viga entre ejes 48 - 49 | 1,60 | 0,30 | 0,73 | 1,00 | 0,35 | 0,35 |
| Para viga entre ejes 49 - 50 | 1,60 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 0,34 | 0,34 |
| **Por Fachada Principal, Acceso y Garita Vigilante** | | | | | | |
| Para Zapata adicional | 0,90 | 0,90 | 0,66 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
| Para vigas de Zapata adicional | 1,35 | 0,30 | 0,66 | 1,00 | 0,27 | 0,27 |
| Para losa de contrapiso de acceso principal | 4,33 | 1,50 | 0,15 | 1,00 | 0,97 | 0,97 |
| Para losa de contrapiso de Garita Vigilante | 1,27 | 0,50 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 96,26 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma: _____
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma: _____
FABIAN SANCHEZ MENJURA

627
408

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 1.3 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes B - Y | 0,90 | 0,90 | 0,06 | 27,00 | 1,31 | 1,31 |
| Para vigas entre vanos estándar (2,50 m luz total) | 1,60 | 0,30 | 0,06 | 23,00 | 0,66 | 0,66 |
| Para viga entre ejes A - B | 2,74 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| Para viga entre ejes K - L | 1,20 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,02 | 0,02 |
| Para viga entre ejes M - N, Portón Principal | 3,35 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Para viga entre ejes O - P | 1,20 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,02 | 0,02 |
| Para viga entre ejes Y - Z | 1,91 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,03 | 0,03 |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 14 | 0,90 | 0,90 | 0,06 | 10,00 | 0,49 | 0,49 |
| Para Pedestales de ejes 15 - 19 | 0,90 | 0,90 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para Zapatas de ejes 20 - 56 | 0,90 | 0,90 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas entre ejes 1 - 9 | 1,60 | 0,30 | 0,06 | 7,00 | 0,20 | 0,20 |
| Para viga entre ejes 9 - 10 | 0,71 | 0,30 | 0,06 | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| Para viga entre ejes 11 - 12, Puerta Secundaria | 3,03 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas entre ejes 12 - 14 | 1,60 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Encima de Zapata eje 14 | 0,90 | 0,33 | 0,67 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas entre ejes 14 - 20 | 1,93 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Encima de Zapata eje 20 | 0,90 | 0,33 | 1,57 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas entre ejes 20 - 55 | 1,60 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para viga entre ejes 55 - 56 | 1,41 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 2- 19 | 0,90 | 0,90 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para viga entre ejes 1 - 2 | 0,53 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas entre ejes 2 - 20 | 1,60 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 55 | 0,90 | 0,90 | 0,06 | 50,00 | 2,43 | 2,43 |
| Para vigas entre ejes 1 - 53 | 1,60 | 0,30 | 0,06 | 49,00 | 1,41 | 1,41 |
| Para vigas entre ejes 53 - 55 | 1,33 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| **Por Fachada Principal, Acceso y Garita Vigilante** | | | | | | |
| Para Zapata adicional | 0,90 | 0,90 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para vigas de Zapata adicional | 1,35 | 0,30 | 0,06 | | 0,00 | 0,00 |
| Para losa de contrapiso de acceso principal | 4,33 | 1,50 | 0,15 | | 0,00 | 0,00 |
| Para losa de contrapiso de Garita Vigilante | 1,27 | 0,50 | 0,15 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTAL | 6,69 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.1 | CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULADO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes B - Y | 0,90 | 0,90 | 0,35 | 25,00 | 7,09 | 7,09 | |
| Para vigas entre vanos estándar (2,50 m luz total) | 1,60 | 0,30 | 0,35 | 23,00 | 3,86 | 3,86 | |
| Para viga entre ejes A - B | 2,69 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,28 | 0,28 | |
| Para viga entre ejes K - L | 1,20 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Para viga entre ejes M - N, Portón Principal | 2,35 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | |
| Para viga entre ejes O - P | 1,20 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Para viga entre ejes Y - Z | 1,91 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 14 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | 10,00 | 2,84 | 2,84 | |
| Para Pedestales de ejes 15 - 19 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para Zapatas de ejes 20 - 56 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para vigas entre ejes 1 - 9 | 1,60 | 0,30 | 0,35 | 8,00 | 1,34 | 1,34 | |
| Para vigas entre ejes 9 - 10 | 0,71 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | |
| Para viga entre ejes 11 - 12, Puerta Secundaria | 3,03 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 12 - 13 | 1,60 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 13 - 14 | 1,93 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 20 - 21 | 1,93 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 21 - 55 | 1,60 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 55 - 56 | 1,41 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 2- 19 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para viga entre ejes 1 - 2 | 0,53 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para vigas entre ejes 2 - 20 | 1,60 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | | |
| Para Zapatas de ejes 1 - 55 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | 50,00 | 14,18 | 14,18 | |
| Para vigas entre ejes 1 - 53 | 1,60 | 0,30 | 0,35 | 49,00 | 8,23 | 8,23 | |
| Para vigas entre ejes 53 - 55 | 1,33 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Principal, Acceso y Garita Vigilante** | | | | | | | |
| Para Zapata adicional | 0,90 | 0,90 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| Para vigas de Zapata adicional | 1,35 | 0,30 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | TOTAL | 38,60 | |



| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

074

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.2 | CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI) | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | | |
| Zapatas de ejes B - Y | 0,90 | 0,90 | 0,25 | 24,00 | 4,86 | 4,86 | |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | | |
| Zapatas de ejes 1 - 14 | 0,90 | 0,90 | 0,25 | 10,00 | 2,03 | 2,03 | |
| Pedestales de ejes 15 - 19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| Zapatas de ejes 20 - 56 | 0,90 | 0,90 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | | |
| Zapatas de ejes 2 - 19 | 0,90 | 0,90 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | | |
| Zapatas de ejes 1 - 55 | 0,90 | 0,90 | 0,25 | 50,00 | 10,13 | 10,13 | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | | |
| Zapata adicional de Garita Vigilante | 0,90 | 0,90 | 0,25 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 17,22 | |






| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.3 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA | | UNIDAD | KG | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | | CANT. | TOTAL ACUMULADO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARRA N° | KG/ML | LARGO | ANCHO | ALTO | | | |
| ZAPATAS | | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal a lo largo: | 4 | 0,99 | 1,00 | | | 420 | 415,80 | |
| Refuerzo longitudinal a lo ancho: | 4 | 0,99 | 1,00 | | | 420 | 415,80 | |
| PEDESTALES, EN SECCIÓN DE MALLA DOBLE | | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal: | 4 | 1,55 | 0,70 | | | | 0,00 | |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | | 0,00 | |
| COLUMNAS FACHADA PRINCIPAL | | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal: | 5 | 1,55 | 3,43 | | | 96 | 510,38 | |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | 696 | 272,83 | |
| COLUMNAS FACHADA CALLE 5 | | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal: | 5 | 1,55 | 3,43 | | | 40 | 212,66 | |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | 290 | 113,68 | |
| COLUMNAS FACHADA CALLE 4 | | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal superior e inferior: | 5 | 1,55 | 3,43 | | | 40 | 212,66 | |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | 290 | 113,68 | |
| | | | | | | VIENEN | 0,00 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | 2267,49 | |
| | | | | | | ACUMULADO | 2267,49 | |



Elaboró
CONTRASTISTA
Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
INTERVENTOR
Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | |
| ITEM | 2.3 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA | | UNIDAD | KG |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | | CANT. | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARRA N° | KG/ML | LARGO | ANCHO | ALTO | | |
| COLUMNETAS TIPO (CUANTÍA POR ML) | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal en #4 | 4 | 13,76 | 1,13 | | | 40 | 621,95 |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | | 0,00 |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN (CUANTÍA POR ML) | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal en #4 | 4 | 6,67 | 219,57 | | | 1 | 1464,53 |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,70 | | | | 0,00 |
| VIGA CINTA (CUANTÍA POR ML) | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal en #4 | 4 | 3,27 | 90,00 | | | 1 | 294,30 |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,18 | | | | 0,00 |
| VIGA AÉREA DE PÓRTICO PUERTA PRINCIPAL | | | | | | | |
| Refuerzo longitudinal superior | 4 | 0,99 | 3,80 | | | | 0,00 |
| Refuerzo longitudinal inferior | 5 | 1,55 | 3,80 | | | | 0,00 |
| Refuerzo transversal: | 3 | 0,56 | 0,86 | | | | 0,00 |
| | | | | | | VIENEN | 2267,49 |
| | | | | | | SUBTOTAL | 2380,78 |
| | | | | | | ACUMULADO | 4648,27 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaboró
CONTRASTISTA
Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
INTERVENTOR
Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

812

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.4 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCIÓN RECTANGULAR | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| Viga entre ejes A - K | 26,38 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,65 | 1,65 |
| Viga entre ejes K - L | 2,35 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
| Viga entre ejes L - M | 2,24 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,14 | 0,14 |
| Viga entre ejes M - N, Portón Principal | 3,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,22 | 0,22 |
| Viga entre ejes N - O | 2,24 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,14 | 0,14 |
| Viga entre ejes O - U | 14,85 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| Viga entre ejes U - Z | 13,80 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Vigas entre ejes 1 - 9 | 2,50 | 0,25 | 0,25 | 8,00 | 1,25 | 1,25 |
| Viga entre ejes 9 -10 | 2,18 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,14 | 0,14 |
| Viga entre ejes 11 - 12, Puerta Secundaria | | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | |
| Vigas entre ejes 12 - 14 | | 0,25 | 0,25 | 2,00 | | |
| Viga entre ejes 14 - 20, en Sección de doble malla | | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | |
| Vigas entre ejes 20 - 55 | | 0,25 | 0,25 | 35,00 | | |
| Viga entre ejes 55 - 56 | | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | |
| Viga entre ejes 1 - 2 | | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | |
| Vigas entre ejes 2 - 20 | | 0,25 | 0,25 | 18,00 | | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Vigas entre ejes 1 - 10 | 2,50 | 0,25 | 0,25 | 9,00 | 1,41 | 1,41 |
| Vigas entre ejes 10 - 53 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 40,00 | 5,63 | 5,63 |
| Vigas entre ejes 53 - 55 | | 0,25 | 0,25 | 2,00 | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| Vigas de Zapata adicional Garita Vigilante | | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 12,52 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO






| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.5 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA MADERA | | UNIDAD | M3 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | |
| **Por Fachada Principal** | | | | | | |
| Columnas de ejes B - Y | 0,25 | 0,25 | 2,55 | 24,00 | 3,83 | 3,83 |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Columnas de ejes 1- 10 | 0,25 | 0,25 | 2,55 | 10,00 | 1,59 | 1,59 |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Columnas de ejes 1 - 10 | 0,25 | 0,25 | 2,55 | 10,00 | 1,59 | 1,59 |
| Columna eje 11 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 12 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 13 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 14 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 15 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 16 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 17 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 18 | 0,25 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 19 | 0,25 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 20 | 0,25 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 21 | 0,25 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 22 | 0,25 | 0,25 | 1,04 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 23 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Columna eje 24 | 0,25 | 0,25 | 1,02 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Columna eje 25 | 0,25 | 0,25 | 1,02 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Columna eje 26 | 0,25 | 0,25 | 1,03 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Columna eje 27 | 0,25 | 0,25 | 1,17 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 28 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| Columna eje 29 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| Columna eje 30 | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| Columna eje 31 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 32 | 0,25 | 0,25 | 1,10 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 33 | 0,25 | 0,25 | 1,10 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 34 | 0,25 | 0,25 | 1,10 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 35 | 0,25 | 0,25 | 1,15 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 36 | 0,25 | 0,25 | 1,15 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 37 | 0,25 | 0,25 | 1,15 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 38 | 0,25 | 0,25 | 1,15 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 39 | 0,25 | 0,25 | 1,16 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 40 | 0,25 | 0,25 | 1,18 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 41 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |
| Columna eje 42 | 0,25 | 0,25 | 1,14 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 43 | 0,25 | 0,25 | 1,14 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 44 | 0,25 | 0,25 | 1,14 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 45 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 0,08 | 0,08 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO






| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columna eje 46 | 0,25 | 0,25 | 1,02 | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Columna eje 47 | 0,25 | 0,25 | 1,14 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 48 | 0,25 | 0,25 | 1,16 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 49 | 0,25 | 0,25 | 1,12 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| Columna eje 50 | 0,25 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| **Pedestales en Fachada Posterior** | | | | | | |
| **Pedestales en Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | |
| Pedestales en concreto, entre ejes 1 - 10 | 0,33 | 0,25 | 0,15 | 9,00 | 0,11 | 0,11 |
| **Pedestales en Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | |
| Pedestales en concreto, entre ejes 1 - 10 | 0,33 | 0,25 | 0,16 | 9,00 | 0,12 | 0,12 |
| Pedestales en concreto, entre ejes 10 - 55 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 40,00 | 0,83 | 0,83 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 10,87 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN<br>SUTAMARCHAN SOMOS TODOS: EL MOMENTO ES AHORA | Formato |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | 1<br>FECHA DE CORTE<br>27-1-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | 1 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AL | 27 DE ENERO DE 2026 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ | | | | | |
| CONTRATO No. | OBRA PÚBLICA 116 DE 2025 | CONTRATISTA | CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025 | | | |
| ITEM | 2.7 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E= 0,12 METROS | | UNIDAD | M2 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | | CANT | TOTAL ACUMULADO | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº | | | |
| **Por Fachada Norte - Calle 5** | | | | | | | |
| Paños tipo entre ejes 12 - 14 | 2,25 | | 0,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| Paños tipo entre ejes 20 - 48 | 2,25 | | 0,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 48 - 49 | 2,25 | | 0,63 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 49 - 50 | 2,25 | | 0,77 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 50 - 51 | 2,25 | | 0,91 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 51 - 52 | 2,25 | | 0,77 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 52 - 53 | 2,25 | | 0,77 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 53 - 54 | 2,25 | | 0,77 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 54 - 55 | 2,25 | | 0,77 | | 0,00 | 0,00 | |
| Muro entre ejes 55 - 56 | 1,25 | | 0,70 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Posterior** | | | | | | | |
| Muro entre ejes 1 - 2 | 1,18 | | 0,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| Paños tipo entre ejes 2 - 20 | 2,25 | | 0,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Por Fachada Sur - Calle 4** | | | | | | | |
| Paños tipo entre ejes 10 - 53 | 2,25 | | 0,49 | 40,00 | 44,10 | 44,10 | |
| Muros entre ejes 53 - 55 | 1,98 | | 0,49 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 44,10 | |





| OBSERVACIONES: | |
|---|---|

Elaboró
CONTRASTISTA

Firma:
ING. ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO

Aprobó
CONTRATANTE

Firma:
FABIAN SANCHEZ MENJURA

| | | |
|---|---|---|
| | República de Colombia<br>Departamento de Boyacá<br>Municipio de Sutamarchán<br>Nit. 800030988-1 | F-SIG-GD-002<br>Versión: 03<br>Página 1 de 1 |
| | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL<br>Formato: ACTA | Fecha: 11-08-2022 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Secretaria de Planeación e Infraestructura** | | | | | |
| **Comité Técnico** | | | | | |
| **ACTA N. 004** | | | | | |
| **FECHA** | 17 de diciembre de 2025 | **HORA INICIO:** | 8:00 am | **HORA TERMINACIÓN:** | 10:00 m |
| **LUGAR** | **Alcaldía Municipal de Sutamarchán** | | | | |
| **ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA** | SI | | NO | X | |
| **TEMA** | **Aprobación de la suspensión del Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025** | | | | |
| **OBJETIVO** | • Considerar la suspensión del Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025 | | | | |

| **PARTICIPANTES** | | |
|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **CARGO** |
| 1 | Miguel Andrés Rodríguez Saavedra | Alcalde Municipal |
| 2 | Zulma Carolina Leguizamon | R.L. Contratista Consorcio Sutamarchán |
| 3 | Fabian Antonio Sánchez Menjura | Secretario de Planeación e Infraestructura – Supervisor |

| **ORDEN DEL DÍA** | |
|---|---|
| 1 | Intervención del Secretario de Planeación e Infraestructura - Supervisor |
| 2 | Intervención del Contratista |
| 4 | Intervención del Alcalde Municipal |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Intervención del secretario de Planeación e Infraestructura - Supervisor.**

En las oficinas de la Alcaldía Municipal de Sutamarchán se realiza el presente comité reuniendo las partes involucradas, alcaldía, supervisión de contrato y contratista para tratar temas contractuales y técnicos del Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ.

Desde la supervisión del contrato de obra se manifiesta que se recibió comunicación de parte del contratista mediante radicado CTO 116-2025-09, donde solicita la suspensión del contrato por los siguientes motivos:

La presente solicitud obedece a que, durante el periodo de ejecución contractual, la concurrencia de varios días festivos incidió de manera directa en el rendimiento esperado de la obra, generando disminución en la disponibilidad de mano de obra, transporte de materiales y proveedores, situaciones que afectaron la programación inicialmente establecida.

Dichas circunstancias, aunque ajenas a la voluntad del contratista y no atribuibles a negligencia o incumplimiento, impactaron la productividad efectiva del proyecto, más aún considerando que el plazo contractual es de cuarenta y cinco (45) días, lo cual hace necesario adoptar una medida administrativa que permita garantizar la correcta ejecución técnica de las actividades pendientes y preservar el equilibrio contractual.

- **Intervención del contratista**

La entidad contratista señala que, junto con la supervisión del contrato, se efectuó una visita técnica al área de intervención con el fin de constatar las condiciones reales de la obra, el porcentaje de ejecución del contrato, y las condiciones climáticas presentadas.

Además, se aclara que se ha venido presentando dificultad en la consecución de mano de obra no calificada, dada las festividades decembrinas, además los proveedores también manifiestan que por las festividades se suspenderá el despacho de materiales hasta después del doce (12) de enero de 2026, por lo cual se ven motivados a solicitar la suspensión del contrato.

Desde la entidad contratista se manifiesta que se renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe. PARÁGRAFO: Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará de manera automática o; si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término, deberá el Supervisor y el CONTRATISTA suscribir Acta de Reinicio. Queda entendido que, en ambos casos, la ejecución del contrato se reanudará por el plazo faltante.

- **Intervención del Secretario de Planeación e Infraestructura - Supervisor.**

En ese orden de ideas, desde la supervisión se manifiesta que, luego de la revisión efectuada en conjunto con la entidad contratista y estando ambas partes de acuerdo, se avala la suspensión N 1 al Contrato de Obra No. 116 de 2025.

Se deja constancia de que una vez reiniciado el contrato, el contratista deberá actualizar garantías

- **Intervención del Alcalde Municipal.**

Una vez expuestos todos los argumentos, por medio del presente documento se fijan los compromisos para todas las partes intervinientes en la suscripción de la modificación y se aprueba la suspensión No. 1 al contrato de Obra No. 116 de 2025 por el término de treinta (30) días calendario de manera que el reinicio sea el dieciséis (16) de enero de 2026.

| COMPROMISOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **TAREA** | **RESPONSABLE** | **PERIODO DE TIEMPO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Suspensión No. 1 al Contrato de Obra Pública No. 116 de 2025 | Contratante | 17 de diciembre de 2025 | Elaboración del documento y envío para legalización por ambas partes |
| 2 | Legalización del documento contractual | Contratante y contratista | 17 de diciembre de 2025 | |

**Dado en Sutamarchán, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).**

| Asistente | Firma |
|---|---|
| Miguel Andrés Rodríguez Saavedra<br>*Alcalde Municipal* | |
| Consorcio Sutamarchán 2025<br>R.L. Zulma Carolina Leguizamon Sotto | |
| Fabian Antonio Sánchez Menjura<br>*Supervisor* | |

| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA | |
|---|---|---|
| | FECHA 5 - febrero 2026 | PAGINA 1 |

Acta N° 6

CONTRATISTA OBRA: Consorcio Sutamarchan 2025 CONTRATO No. 116 de 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA _____ CONTRATO No. _____

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Zulma C. Izquierdo | RL contratista | |
| Víctor Julio Celys Páez | Rector | |
| Nury Noble Castillo | Comunidad | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**II. OBJETO DE LA REUNION**

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

Se hace reunion conjunta Rector y Coordinadora del colegio, Secretario planeación, Alcalde comunidad vecinos, muro posterior, contratista, para definir el paramento del cerramiento.

Se concluye que se construira la cuneta para manejo de agua en el lindero de los predios hacia el lote del colegio, y de ahi se define el paramento del cerramiento (90 cm)

los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto en la reunion.

| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN 1 | PAGINA 2 |

Se acuerda que el terreno aledaño a la cancha se proyecta un paso peatonal.
El contratista manifiesta que el paso debe ser exclusivamente peatonal ya que al presentar pasos vehiculares se puede ver afectada la estabilidad del muro que no es muro estructural sino netamente cerramiento.

| B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA | RESPONSABLES |
|---|---|
| | |

**VII. PRÓXIMA REUNIÓN**

FECHA ____ (DIA) ____ (MES) ____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

_____ ( ) días del mes de _____ de _____

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO | |
|---|---|---|
| | FECHA 5-febrero 2026 | PAGINA 1 |

Acta N° 6

CONTRATISTA OBRA: Consorcio Sutamarchan 2025 CONTRATO No. 116 de 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA _____ CONTRATO No. _____

| I. PARTICIPANTES | CARGO | FIRMA DE LOS PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Zulma C. Tegua Zamora | R.L. contratista | |
| Víctor Julio Celys Páez | Rector | |
| Andrés Pablo Castillo | Comunidad | |

**II. OBJETO DE LA REUNION**

**III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

**IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR**

**V. TEMAS TRATADOS**

Se hace reunion conjunta Rector y coordinadora del colegio, Secretario Planeación, Alcalde, comunidad vecinos, muro posterior, contratista, para definir el paramento del cerramiento.

Se concluye que se construirá la cuneta para manejo de agua en el lindero de los predios hacia el lote del colegio, y de ahí se define el paramento del cerramiento. (90 cm)

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto en la reunion.

| CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO | | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN 1 | PAGINA 2 |

Se aclara que el terreno aledaño a la cuneta se proyecta un paso peatonal.
El contratista manifiesta que el paso debe ser exclusivamente peatonal, ya que al presentar pasos vehiculares se puede ver afectada la estabilidad del muro, que no es muro estructural sino netamente cerramiento.

| B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA | RESPONSABLES |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**VII. PRÓXIMA REUNIÓN**

FECHA [ ] [ ] [ ]
DÍA MES AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en , a los

_____ ( ) días del mes de _____ de _____
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

| Alcaldía de Sutamarchán | República de Colombia<br>Departamento de Boyacá<br>Municipio de Sutamarchán<br>Nit. 800030988-1 | F-SIG-GD-021<br>Versión: 04<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|
| | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL<br>Formato: PLANILLA DE ASISTENCIA | Fecha:16-06-2025 |

**FECHA**: Febrero 5/2026
**LUGAR**: Obra - Cerramiento Kennedy
**TEMA**: Definir linderos y paramentos, costado lateral

| NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO ELECTRÓNICO | ENTIDAD O SECTOR QUE REPRESENTA | TIPO DE PARTICIPANTE | | | | | ENFOQUE DIFERENCIAL | | | | CELULAR | DIRECCIÓN/ VEREDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIDOR PUBLICO | CONTRATISTA | PARTICULAR | VICTIMA | JAC | ADULTO MAYOR | DISCAPACIDAD | LGTBI | OTRO | | | |
| Norvey R Castillo | | Comunidad | | | | | | | | | | 3212771178 | | |
| Ana Melissa C | anat-44@hotmail.com | SEHeadrJ | | | | | | | | | | 3133853360 | | |
| Victor Julio Ortiz Cely | sutamarchan1@soda-boyaca.gov.co | IEM-J6 | X | | | | | | | | | 3224702247 | | |
| Miguel Andrés Rodriguez | | Alcalde | X | | | | | | | | | 3177710807 | | |
| Zulma C Izquierdo | Interventoriacontratos | contratista | | X | | | | | | | | 3138681691 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# COMITÉ TECNICO 005

Contrato de Obra Pública número 116 de 2025 suscrito entre el Municipio de Sutamarchán y el Consorcio Sutamarchán 2025, cuyo objeto es "Construcción de obras complementarias para la Institución Educativa Héctor Julio Gómez – sede Kennedy del municipio de Sutamarchán, Boyacá"

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Acta número | 005 de 2025 |
| Fecha | 20 de enero de 2026 |
| Hora | 10:00 am |
| Dependencia que convoca | Secretaria de Planeación e Infraestructura |
| Motivo | Contemplar la posibilidad de ampliar plazo de contrato y modificar la forma de pago al contrato de obra pública suscrito entre el Municipio de Sutamarchán y la el Consorcio Sutamarchán 2025 |
| Objetivo | Garantizar la ejecución idónea de las obras contratadas de acuerdo con las incidencias financieras que se presentan al reinicio del contrato |

## PARTICIPANTES

| | |
|---|---|
| Contratante | Ing. Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, en representación del Municipio de Sutamarchán |
| Contratista | Ing. Zulma Carolina Leguizamón Sotto, representante legal del Consorcio Sutamarchán 2025 |
| Supervisor/Interventor | Arq. Fabián Antonio Sánchez Menjura, Secretario de Planeación e Infraestructura |
| Asesor Externo | Ade. Carlos Francisco Álvarez Cárdenas, Asesor externo para la contratación |

## DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Intervención del Representante legal del Consorcio

En razón a algunos decisiones de orden nacional, que afectan la evolución financiera del contrato, en especial el incremento de un 23% del salario mínimo legal del 2026 con relación al del 2025, y tomando en cuenta que dicho indicador incide en los diferentes aspectos que tiene afinidad con la ejecución del contrato, tales como la mano de obra calificada y no calificada, la seguridad social del personal mencionado, el costo de los materiales y su transporte, etc, es nuestro deber como contratistas prever aquellas situaciones que puedan traumatizar la normal ejecución.

Ha sido nuestra obligación replantar nuestra situación con los diferentes proveedores tanto de mano de obra, tecnología y materiales, los cuales con aspectos como el mencionado, cerraron sus puertas a los cupos que sostenían para la ejecución no solo del a obra en Sutamarchán, sino en diversas partes, ocasionando que como contratista se asuma la responsabilidad de garantizar el flujo de recursos para terminar adecuadamente la obra

Es por lo mencionado anteriormente que solicitamos se modifique la forma de pago planteada inicialmente en el contrato, con el único propósito de cubrir los riesgos

mencionados anteriormente y que pueden llegar a causa demoras en la ejecución de las obras contratadas por el Municipio de Sutamarchán.

Solicitamos que en el presente comité se contemple y apruebe modificar lo forma la cláusula 7, de la siguiente forma: un primer pago por concepto de anticipo equivalente al 30%, del valor del contrato es decir el valor de ciento uno millones cuarenta mil ciento cuarenta pesos moneda corriente colombiana COP ($101.040.140.00), Un segundo pago del 40% del valor del contrato, cuando se tenga ejecutado mínimo el 40% del contrato, para lo cual se realizará amortización del anticipo, un tercer pago del 30% del valor del contrato, cuando se tenga ejecutado mínimo el 70% del contrato. para lo cual se realizará amortización del anticipo, Un cuarto pago del 20% cuando se tenga ejecutado mínimo el 90% del contrato, para lo cual se realizará amortización del anticipo y un ultimo pago del 10% previa suscripción del acta de liquidación.

De igual forma en representación del Consorcio y con el fin de cumplir adecuadamente con los tiempos y los acontecimientos que han surgido en la obra, como lo evidencia la supervisión, solicitamos que el plazo del contrato sea ampliado en 45 días calendario mas

2. supervisor – interventor del contrato de obra publica 116 de 2026

Los aportes de las obras, en un total de $300.000.000.00 provienen del Convenio Interadministrativo número CO1.PCCNTR.7936806 3187 DE 2025, suscrito con la Gobernación de Boyacá, convenio que a la fecha se encuentra suspendido y del cual solo han ingresado $150.000.000.00, razón por la cual hasta el reinicio del convenio no se podrán gestionar los demás recursos, aspecto que hace factible las modificaciones solicitadas por el consorcio, con el fin de aliviar y garantizar el Balance económico contractual de la obra ejecutada.

Dada la anterior situación, es deber del municipio garantizar el seguimiento tanto de la ejecución de los trabajos de obra publica, como de la ejecución financiera del contrato, razón por la cual el pago sobre lo ejecutado no implicaría hechos por fuera de lo técnico, financiero y legalmente viable para la realización de las obras contratadas.

De otra parte se hace necesario plantear que el contrato se pacto con el plazo contemplado en el contrato, con el fin de que la obra cumpliera con los principio de anualidad y totalidad contemplados en el Decreto nacional 111 de 1996 y el acuerdo Municipal 011 de 2024, siempre contemplando la posibilidad de ampliar hasta el plazo contemplado en el proyecto viabilizado y priorizado en el Banco de Proyectos Municipal, el cual es de tres meses y que coincide con lo solicitado por el Consorcio.

En conclusión, la supervisión recomienda al Alcalde Municipal dar viabilidad a las modificaciones solicitadas por el Consorcio

3. Intervención del asesor externo

La ampliación es viable legalmente, de acuerdo con lo señalado en el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, de igual forma en los documentos de planeación del proceso, en especial el documento denominado "Análisis del sector económico y de los oferentes", los factores mencionados por el consorcio, se trataron en el numeral 3.1.1.5 del mencionado documento, implicando su variación en los aspectos tratados.

Es indispensable que de considerar el señor alcalde viable la modificación en la forma de pago y la ampliación del plazo, una vez suscrito el documento contractual, se actualicen las garantías del contrato 116 de 2025

4. Intervención del Contratante

El señor alcalde después de considerar todos los argumentos expuestos en el presente comité ordena realizar todos los trámites para suscribir el Adicional al plazo y garantizar la ejecución de las obras, recalcando que los giros seguirán supeditados al Plan Anual de Caja mensualizado que para tal fin establezca la Secretaria de Hacienda Municipal

COMPROMISOS

1. Proyección del documento contractual adicional por parte del asesor de contratación el cual debe ser entregado antes de las 06:00 pm del día 21 de enero de 2026
2. Revisión del documento contractual adicional por parte del supervisor el día 21 de enero de 2026
3. Envió del documento para publicación y aceptación por parte del Asociado en el SECOP II, antes de las 4:00 pm del día 22 de enero de 2026
4. Aceptación del documento por parte del Asociado en el SECOP II, antes de las 5:00 pm del día 22 de enero de 2026
5. Actualización de las garantías del convenio por parte del Asociado el día 24 de enero de 2026

TERMINACIÓN

Realizados los compromisos, el presente comité se da por terminado siendo las 12:00 pm del día 20 de enero de 2026, para lo cual se suscriben:

| | |
|---|---|
| Ing. Miguel Andrés Rodríguez Saavedra.<br>Municipio de Sutamarchán | Ing. Zulma Carolina Leguizamón Sotto<br>R.L Consorcio Sutamarchán 2025 |
| Arq. Fabián Antonio Sánchez Menjura<br>Secretario de Planeación e Infraestructura<br>Supervisor - Interventor | Ade Carlos Francisco Álvarez Cárdenas<br>Asesor Externo |

| | | |
|---|---|---|
| | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ** | **CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025** |
| | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 116 DE 2025** | |

# INFORME SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

048
364

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

# INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ.**



**CONTRATO No. 116 DE 2025 DE OBRA PÚBLICA**

**CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025**

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

## INTRODUCCION

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Este documento tiene como finalidad evidenciar la implementación y el cumplimiento general de dichos estándares en el proyecto cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ.

La información aquí consignada refleja las acciones preventivas adoptadas para garantizar condiciones de trabajo seguras, la protección de la salud de los trabajadores y el fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos laborales.

# OBJETIVO

## Objetivo general

Evidenciar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la Resolución 0312 de 2019.

## Objetivos específicos

- Dar cumplimiento al objeto contractual en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Documentar la implementación de medidas preventivas orientadas a la identificación y control de los riesgos laborales.
- Describir las acciones realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del proyecto.
- Informar sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y el ambiente laboral durante el período evaluado.
- Mantener un ambiente laboral seguro para los colaboradores y en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST<br>VERSION: 01<br>FECHA: 09-04-2025 |
|---|---|---|

## ALCANCE

- El presente informe aplica a todas las actividades desarrolladas en el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ, durante el período evaluado.

- El alcance del informe comprende la implementación del cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST.

052
768

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

## DATOS GENERALES

| DATOS GENERALES DEL PROYECTO | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO** | 116 DE 2025 DE OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ – SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 |
| **NIT** | 902.009.030-4 |

## UBICACIÓN




**I. E. Héctor Julio Gómez sede Kennedy, Sutamarchan, Boyacá, Colombia**

**FUENTE: Google Maps**

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

## CONTROL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 1. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SST

La obra cuenta con una asignación clara de responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de implementar medidas preventivas, promoviendo el cumplimiento de las normas de seguridad y el autocuidado entre los trabajadores.

### 2. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Todo el personal vinculado a la obra se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), conforme a la normativa vigente. Estas afiliaciones garantizan la cobertura ante riesgos derivados de la actividad laboral.

Se encuentran en el proyecto 6 personas las cuales cuentan con la debida afiliación y pago de seguridad social.

La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales constituye un pilar fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que permite la protección integral de los trabajadores frente a los riesgos derivados del desarrollo de sus actividades laborales.

En el proyecto, el empleador o contratante garantiza que todos los trabajadores vinculados, incluyendo el personal técnico y operativo, se encuentren debidamente afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) antes del inicio de cualquier actividad en la obra. Esta afiliación se realiza conforme a la normatividad vigente, teniendo en cuenta la clasificación del nivel de riesgo correspondiente a la actividad.

La afiliación a la ARL asegura la cobertura ante accidentes de trabajo y enfermedades laborales, brindando acceso a prestaciones asistenciales y económicas en caso de presentarse un evento derivado de la labor desempeñada. Asimismo, permite la atención médica oportuna, la

rehabilitación y el acompañamiento técnico necesario para la reincorporación laboral del trabajador, cuando aplique.

## 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Se realizó la identificación de los peligros asociados a las actividades propias de la obra, teniendo en cuenta el nivel de riesgo V. A partir de dicha identificación, se implementaron controles preventivos orientados a minimizar la exposición de los trabajadores a riesgos físicos, mecánicos y locativos.

| PROCESO / ACTIVIDAD | TAREA | PELIGRO | CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA POSIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimiento de tierras | Excavación manual o mecánica | Caídas a distinto nivel | Condiciones de seguridad | Desnivel del terreno y excavaciones abiertas | Golpes, fracturas, lesiones |
| Movimiento de tierras | Manipulación de herramientas | Golpes y cortes | Mecánico | Uso de palas, picas y herramientas manuales | Heridas, contusiones |
| Preparación de terreno | Compactación del terreno | Ruido | Físico | Exposición a ruido por maquinaria | Fatiga, afectación auditiva |
| Fundida de concreto | Mezcla y vaciado | Contacto con cemento | Químico | Exposición directa al cemento húmedo | Irritación cutánea, dermatitis |
| Fundida de concreto | Transporte manual de materiales | Sobreesfuerzo | Biomecánico | Carga y descarga manual | Lumbalgias, fatiga muscular |
| Trabajo en vía | Circulación vehicular | Atropellamiento | Condiciones de seguridad | Interacción con vehículos | Lesiones graves o mortales |

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST<br>VERSION: 01<br>FECHA: 09-04-2025 |
|---|---|---|

| PROCESO / ACTIVIDAD | TAREA | PELIGRO | CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA POSIBLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo general | Exposición al sol | Radiación no ionizante | Físico | Trabajo a la intemperie | Golpe de calor, deshidratación |
| Trabajo general | Orden y aseo | Caídas al mismo nivel | Locativo | Materiales mal dispuestos | Esguinces, golpes |
| Todas las actividades | Ambiente laboral | Factores psicosociales | Psicosocial | Jornadas físicas exigentes | Estrés, fatiga |

## 4. ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

A los trabajadores se les realiza la entrega de los Elementos de Protección Personal acordes con las labores desarrolladas en la obra.
Se evidenció el uso adecuado de los EPP durante la ejecución de las actividades, contribuyendo a la prevención de accidentes y lesiones laborales.



*Fotografía 1 Uso de elementos de protección personal*

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

El personal conoce la importancia de utilizar los elementos de protección personal proporcionados por el contratista, los cuales ayudan a minimizar la exposición a los factores de riesgo latentes y propios de las actividades.




## 5. CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST

El personal recibió inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo antes del inicio de labores, abordando normas de seguridad, riesgos presentes en la obra y medidas preventivas.
Estas acciones fortalecen la cultura de prevención y el cumplimiento de las disposiciones de SST.

Inducciones:

$$\text{Indicador } \frac{\text{Inducciones ejecutadas}}{\text{Inducciones programadas}} \times 100$$

$$\frac{\text{Inducciones ejecutadas} = 6}{\text{Inducciones programadas} = 6} \times 100 = 100$$

Se llevan a cabo la totalidad de inducciones programadas para el personal, total de inducciones: 6.



*Fotografía 2 Capacitaciones e Inducciones con el personal*

Cada vez que se ingrese personal nuevo al proyecto, éste recibirá la respectiva inducción de seguridad y salud en el trabajo con el fin de que el colaborador este preparado y conozca los lineamientos establecidos para la prevención de accidentes laborales.

## 6. CONDICIONES LOCATIVAS Y ORDEN EN LA OBRA

La obra se mantuvo en condiciones adecuadas de orden y aseo. Las áreas de trabajo presentaron condiciones seguras de circulación y permanencia, reduciendo el riesgo de caídas, golpes y otros incidentes asociados al desorden.



*Fotografía 3 Condiciones de orden y aseo adecuadas*

## 7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La obra cuenta con señalización preventiva, informativa y de seguridad, instalada en puntos estratégicos. Esta señalización permite advertir sobre riesgos existentes y orientar a los trabajadores en el cumplimiento de las normas de seguridad.



*Fotografía 4 Señalización y demarcación de áreas*

## 8. ESTADO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

Las herramientas y equipos utilizados en la obra se encontraron en buen estado de funcionamiento. Se verificó su uso adecuado y seguro, evitando condiciones que pudieran generar accidentes o fallas durante las labores. El personal conoce el uso adecuado de herramientas.



*Fotografía 5 Herramientas en buen estado*



*Fotografía 6 Inspección de herramientas manuales*

Las herramientas más utilizadas en el desarrollo del objeto contractual son:

- Carretilla
- Pala
- Pica
- Martillo

## 9. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Se establecieron medidas básicas para la atención de emergencias, incluyendo conocimiento general de primeros auxilios y actuación ante situaciones imprevistas. Estas acciones permiten una respuesta oportuna en caso de emergencia.

En municipios pequeños como Sutamarchán suelen apoyarse en entidades como la **Policía Nacional y los centros de salud locales** son los primeros respondientes habituales y pueden coordinar con **bosques de bomberos cercanos o la Defensa Civil** para atención especializada en incendios, rescate o emergencias mayores.


| CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA | | |
|---|---|---|
| HOSPITAL SUTAMARCHAN | CRA 3 # 2-02 CASCO URBANO | 3134215413 |
| ESTACION DE POLICIA SUTAMARCHAN | CRA 4ª # 3-03 CASCO URBANO | 3118648713 |

## 9.1. BRIGADAS DE EMERGENCIA Y PLAN DE EMERGENCIAS

Con el fin de prevenir, controlar y responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el desarrollo normal de las actividades, el proyecto cuenta con un Plan de Emergencias acorde con la naturaleza de la obra y los riesgos identificados.

El Plan de Emergencias contempla la identificación de posibles escenarios de emergencia propios de la actividad, tales como accidentes de trabajo, incendios, eventos naturales y situaciones que puedan generar afectaciones a la seguridad del personal. Para cada uno de estos escenarios se establecen lineamientos generales de actuación, rutas de evacuación, puntos de encuentro y mecanismos de comunicación, con el objetivo de minimizar las consecuencias y proteger la vida y la salud de los trabajadores.

Como parte de este plan, se conformó una Brigada de Emergencias integrada por trabajadores del proyecto.




Adicionalmente, se socializó el Plan de Emergencias con todo el personal, garantizando que los trabajadores conozcan los procedimientos de actuación ante una emergencia, los medios de aviso y la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones establecidas. Estas acciones fortalecen la capacidad de respuesta del proyecto y contribuyen a la prevención de consecuencias mayores.



*Fotografía 7 Divulgación de roles y plan de emergencia*

## 10. VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTE LABORAL

Durante el desarrollo de la obra se mantuvo un ambiente laboral ameno, caracterizado por una comunicación respetuosa entre el personal. Se promovió el trabajo en equipo y el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se llevan a cabo pausas activas con el fin de mantener activos a los trabajadores, mejorar el ambiente laboral, concientizar acerca de la importancia del trabajo en equipo.



*Fotografía 8 Pausas activas*

## 11. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes laborales. No se registraron enfermedades laborales asociadas a las actividades desarrolladas en la obra.

## 12. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

Se cuenta con un vigía de seguridad y salud en el trabajo quien es el ingeniero residente el cual actúa como veedor de los trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, dado el numero de trabajadores

la norma indica que no se conforma un comité, sino que se asigna un vigía sg sst. Esta misma persona ejerce para el comité de convivencia.

A la fecha no se han presentado situaciones que reflejen la activación de protocolos de comité de convivencia. Lo anterior, dado que el ambiente laboral y relaciones interpersonales son respetuosas y se manejan dentro del marco del trabajo en equipo.

## 13. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SG-SST

Se realiza constantemente seguimiento general al cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de mantener condiciones seguras y mejorar continuamente las prácticas preventivas en la obra.

| SISTEMA DE GESTIÓN SST | CONSORCIO SUTAMARCHAN 2025 902.009.030-4 | CODIGO: SG-SST |
|---|---|---|
| | | VERSION: 01 |
| | | FECHA: 09-04-2025 |

## CONCLUSIONES

1. El proyecto evidencia la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, garantizando condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de las actividades propias de la obra.

2. El personal vinculado a la obra se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo el Sistema de Riesgos Laborales, lo cual permite la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la actividad constructiva.

3. La identificación de peligros y la aplicación de medidas de control preventivas han contribuido a la mitigación de los riesgos presentes en la obra, fortaleciendo la cultura de prevención y el autocuidado entre los trabajadores.

4. Durante el período evaluado no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes laborales, reflejando la efectividad de las acciones implementadas y el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. El ambiente laboral se caracterizó por relaciones respetuosas y trabajo colaborativo, lo cual favorece el bienestar de los trabajadores y el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

**LOCALIZACION Y REPLANTEO**





**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN**





**RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO**





**CONCRETO CICLOPEO 21 MPA (3000 PSI)**




**CONCRETO ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI**




**SUMINISTRO FIGURADA AMARRE DE ACERO 60000 PSI**




**CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA**








**VALLA**

