Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	5	FECHA:	27	de	MARZO	de	2026

PERIODO:	DEL	27	de	FEBRERO	de	2026	AL	26	de	MARZO	de	2026

CONVENIO No:	3187	DE	2025		17 septiembre de 2025

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

SUTAMARCHÁN, BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	**MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ SAAVEDRA**
Teléfono: 3002734117 Dirección **Calle 18 No 10-29**	Teléfono: 3115261664 Dirección **Alcaldía de Sutamarchán**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 17 de septiembre de 2025	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 300.000.000,00	**$ 40.587.982,87**	**$ 0,00**	**$ 340.587.982,87**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	ALSUTAMAR-SAMC-003-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	15/10/2025
Estudios Previos	15/10/2025
Proyecto de pliego de condiciones	15/10/2025
Pliego de condiciones definitivos	23/10/2025
Acto de adjudicación	7/11/2025

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A
Estudios Previos	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N/A

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

Pliego de condiciones definitivos	N/A
Acto de adjudicación	N/A

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN	**$ 336.800.466,75**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR JULIO GÓMEZ - SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SUTAMARCHÁN 2025	**ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO**
Teléfono: **3138681661** Dirección Carrera 1F #40-149 Of. 307	Teléfono: 3138681661 Dirección Carrera 1F #40-149 Of. 307

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	**$ 0,00**
OBJETO:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	**N/A**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	19	9	2025	24	11	2025			
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES			CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	18	12	2025	7	1	2026			


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

ADICIONES EN PLAZO	CUATRO (04) MESES			CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	28	5	2025	22	5	2026			

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**70,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**71,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EN EL PERÍODO RELACIONADO CON RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 70%, CON TIEMPO TRANSCURRIDO DEL 71%. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RELLENOS, CONCRETO CICLOPEO, ZAPATAS, ACERO DE REFUERZOS, VIGAS DE AMARRE Y COLUMNAS Y MURO EN LADRILLO.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	19	9	2026	
Acta de Suspensión No.1	17	12	2025	
Acta de Reinicio No.1	27	1	2026	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PLAZO No. 1		CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	CUATRO (04) MESES

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	7302017355	BANCO:	SCOTIABANK COLPATRIA	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	ADMÓN. RECURSOS "CI No CO1.PCCNTR.7936806/ 3187 DE 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN/ PROY CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA I.E HÉCTOR JULIO GÓMEZ SEDE KENNEDY				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No.1 (Anticipo)	50%	9	10	2025	$ 150.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 150.000.000,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
LOCALIZACION Y REPLANTEO	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
EXCAVACION MANUAL	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
RELLENO MATERIAL AFIRMADO	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3000 PSI)	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420MPA	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 MPA, SECCIÓN RECTANGULAR	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA - (3000PSI) ALTURA MENOR A TRES METROS - FORMALETA MADERA	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ
MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0,12 METROS	I.E. HECTOR JULIO GÓMEZ

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
17/12/2025	MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN	Solicitud de suspensión del convenio	Se suscribe acta de suspensión No.1 con fecha del 17/12/2025
21/01/2026	MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se realiza por parte del supervisor la solicitud ante la Secretaría de Contratación el día 26/01/2026

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

27/01/2026	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se suscribe acta de reinicio No.1 y prórroga en plazo con fecha del 27/01/2026

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe No. 1	19	9	2025	18	10	2025	
Informe No. 2	19	10	2025	18	11	2025	
Informe No. 3	19	11	2025	16	12	2025	
Informe No. 4	27	1	2026	26	2	2026	
Informe No. 5	27	2	2026	26	3	2026	

OBSERVACIONES:

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO EN EL PERIODO RELACIONADO

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	

Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	YA SE RADICO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	SI	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	 Supervisor Departamento
NOMBRE:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Fecha: 26-05-2026