ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 143 de 2026

MAYO DEL 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	SUPERVISOR:	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretario de Despacho YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAÉZ - Director de Obras Públicas	VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUNETA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($348.250.204,00) MCTE	FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL 2026	PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JASA LTDA					FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DEL 2026	FECHA DE PRESENTE ACTA	MAYO DEL 2026

FRENTE DE OBRA:	VILLA BONITA	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANAMA HACIA LA VEREDA HACIA LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR VILLA BONITA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-657-2025)	VALOR FRENTE DE OBRA:	$ 199.600.148,00	AVANCE DE OBRA:	28,29%

ITEM	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 1		CANTIDADES			VALORES			SALDO POR EJECUTAR	
	ICCU	INVIAS			VR. UNIT. (INC. AIU 33%)	CANT	VALOR TOTAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. PARCIAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU 33%)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU 33%)
1	600,4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 69.475,63	16,51	$ 1.427.712,65	16,91	$ 1.461.970,57	33,42	$ 2.889.683,22	0,00	3,05	3,05	$ -	$ 263.751,00	$ 263.751,00	-30,4	-$ 2.625.933,00
2	630,4		CONCRETO CLASE D, f'c = 3000 PSI (losas)	M3	$ 1.027.037,38	61,14	$ 62.793.065,41	2,49	$ 2.557.323,08	63,63	$ 65.350.388,49	0,00	7,97	7,97	$ -	$ 8.185.113,00	$ 8.185.113,00	-55,7	-$ 57.165.275,00
3	630,7		CONCRETO CICLÓPEOS CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	$ 697.139,45	55,58	$ 38.747.011,19	2,30	$ 1.603.420,75	57,88	$ 40.350.431,94	0,00	7,97	7,97	$ -	$ 5.553.030,00	$ 5.553.030,00	-49,9	-$ 34.797.402,00
4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 845.295,11	36,86	$ 31.157.577,75	-1,41	-$ 1.191.866,19	35,45	$ 29.965.711,55	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-35,5	-$ 29.965.712,00
5	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	M3	$ 10.614,59	6.111,85	$ 64.874.781,69	417,43	-$ 4.430.848,30	5904,42	$ 60.443.933,59	0,00	3954,74	3954,74	$ -	$ 42.296.308,00	$ 42.296.308,00	-1709,7	-$ 18.147.535,00
			VALOR TOTAL OBRA (INC. AIU 33%)			$	199.600.148,00				$ 199.600.148,00				$ -	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00	-$	142.701.857,00
			AJUSTE			-$	0,69	$	-		-$ 0,69				$ -	$ -			
			SUBTOTAL (INC. AIU AL 33%)			$	199.600.148,00				$ 199.600.148,00				$ -	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00	-$	142.701.857,00

RU SALVADOR ARTURO MONTES PABON
Representante Legal
JASA LTDA
CONTRATISTA

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAÉZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de despacho
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 143 de 2026

MAYO DEL 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	SUPERVISOR:	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretario de Despacho YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAÉZ - Director de Obras Públicas	VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUNETA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($348.250.204,00) MICTE	FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL 2026	PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JASA LTDA					FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DEL 2026	FECHA DE PRESENTE ACTA	MAYO DEL 2026

FRENTE DE OBRA:	LA CAPOTA	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE HACIA LA VEREDA HACIA LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR LA CAPOTA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-530-2025)	VALOR FRENTE DE OBRA:	$ 149.651.143,00	AVANCE DE OBRA:	0,00%

ITEM	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 1		CANTIDADES			VALORES			SALDO POR EJECUTAR	
	ICCU	INVIAS			VR. UNIT. (INC. AIU 33%)	CANT	VALOR TOTAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. PARCIAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU 33%)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU 33%)
1	500,4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 85.475,63	12,49	$ 1.079.215,85	20,85	$ 1.804.195,69	33,34	$ 2.883.411,55	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-33,34	-$ 2.883.412,00
2	630,4		CONCRETO CALSE D, fc = 3000 PSI (bases)	M3	$ 1.027.037,38	45,63	$ 46.853.715,65	0,20	$ 205.407,48	45,83	$ 47.059.123,13	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-45,63	-$ 47.059.123,00
3	630,7		CONCRETO CICLÓPEOS CLASE G, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	$ 697.139,46	41,04	$ 28.610.603,44	2,05	$ 1.429.135,89	43,09	$ 30.039.739,33	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-43,09	-$ 30.039.739,00
4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 845.295,11	27,37	$ 23.135.727,18	0,64	$ 540.688,87	28,01	$ 23.676.716,03	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-28,01	-$ 23.676.716,00
5	663,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	M3	$ 10.614,59	4.668,12	$ 49.550.784,45	-374,93	-$ 3.979.728,23	4294,19	$ 45.581.056,23	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-4294,19	-$ 45.581.056,00
			VALOR TOTAL OBRA (INC. AIU 33%)				$ 149.250.656,57				$ 149.250.656,57				$ -	$ -	$ -	-$	149.250.656,00
			AJUSTE				-$ 0,57	$ -			-$ 0,57				$ -	$ -	$ -	$	0,57
			SUBTOTAL (INC. AIU AL 33%)				$ 149.250.656,00				$ 149.250.656,00				$ -	$ -	$ -	-$	149.250.656,43

RU SALVADOR ARTURO MONTES PABON
Representante Legal
JASA LTDA
CONTRATISTA

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de despacho
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 143 de 2026

MAYO DEL 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	SUPERVISOR:	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretario de Despacho YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAÉZ - Director de Obras Públicas	VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUNETA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($348.250.204.00) M/CTE	FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL 2026	PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JASA LTDA					FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DEL 2026	FECHA DE PRESENTE ACTA	MAYO DEL 2026

CONSOLIDADO (VILLA BONITA Y LA CAPOTA)

VALOR FRENTE DE OBRA: $ 348.250.204,00 — AVANCE DE OBRA: 16,17%

ITEM	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No. 1		CANTIDADES			VALORES			SALDO POR EJECUTAR	
	ICCU	INVIAS			VR. UNIT. (INC. AIU 33%)	CANT	VALOR TOTAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. PARCIAL (INC. AIU 33%)	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU 33%)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	CANT.	VR. TOTAL (INC. AIU. 33%)
1	600,4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 85.823,27	28,99	$ 2.506.928,51	37,77	$ 3.256.189,56	66,76	$ 5.773.005,97	0,00	3,05	3,05	$ -	$ 253.751,00	$ 253.751,00	-63,71	$ 5.509.345,60
2	630,4		CONCRETO CALSE D, fc = 3000 PSI (bases)	M3	$ 1.031.166,17	106,77	$ 109.656.781,08	2,69	$ 2.762.730,56	109,46	$ 112.419.511,62	0,00	7,97	7,97	$ -	$ 8.195.113,00	$ 8.195.113,00	-101,49	$ 104.234.398,50
3	630,7		CONCRETO CICLÓPEOS CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	$ 669.042,03	98,62	$ 97.357.614,83	4,35	$ 3.032.586,84	100,97	$ 70.393.171,27	0,00	7,97	7,97	$ -	$ 5.553.030,00	$ 5.553.030,00	-93,00	$ 64.837.141,00
4	671,1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 848.693,28	64,23	$ 54.230.304,91	-0,77	$ 650.877,23	63,46	$ 53.642.427,68	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	-63,46	$ 53.642.428,00
5	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EQ60 PSI	M3	$ 10.657,26	19.760,97	$ 114.435.576,35	-792,36	$ 8.410.576,53	9.968,61	$ 106.024.999,82	0,00	3994,74	3994,74	$ -	$ 42.296.308,00	$ 42.296.308,00	-6003,87	$ 63.728.691,00
			VALOR TOTAL OBRA (INC. AIU 33%)		$ 348.250.205,46					$ 348.250.205,46				$ -	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00	-$ 291.951.913,00		
			AJUSTE		-$ 1,46		$ -			-$ 1,46		dd			$ -	$ -	$ -	$ -		
			SUBTOTAL (INC. AIU AL 33%)		$ 348.250.204,00					$ 348.250.204,00				$ -	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00	-$ 291.951.913,00		
			TOTAL (INC. AIU AL 33%)		$ 348.250.204,00					$ 348.250.204,00				$ -	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00			

INFORMACION FINANCIERA	
VALOR INICIAL:	$ 348.250.204,00
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 348.250.204,00
% ANTICIPO:	N/A
VALOR ANTICIPO:	N/A

BALANCE PRESUPUESTAL

No.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR	VALOR ACUMULADO	SALDO A PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 56.298.292,00	16,17%	$ 56.298.292,00	$ 56.298.292,00	$ 291.951.912,00	16,17%

RLJ SALVADOR ARTURO MONTES PABON
Representante Legal
JASA LTDA
CONTRATISTA

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAÉZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de despacho
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
SUPERVISIÓN