Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

ID S.A.S, identificado con **NIT** No. **830007560**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 1890/2025**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 131.385.237,89 "CIENTO TREINTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 89/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1012825	C-3302-1603-16-20302B-3302051-02	A-02-02-02-005-004-02-9	$ 131.385.237,89
T O T A L			**$ 131.385.237,89**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 17 días del mes de diciembre de 2025

YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES
COORDINADOR(A) (E) GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Contrato 1890-2025

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS, identificado con cedula de ciudadanía No 79.274.870 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **ID S.A.S**., identificada con **NIT 830.007.560-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Exonerados del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a la ley 1819 de 2016

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2025

Cordialmente,

ID SAS
Nit 830.007.560-6
LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
C.C. No 79.274.870 de Bogota
Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007560
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ID SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 47 A # 114 - 05 PISO 2	TELÉFONO:	9372528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7995788017**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2013026016

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	6	$ 809.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 809.100	$ 600	$ 809.700
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.048.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 1.048.900	$ 700	$ 1.049.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.088.000	$ 0	$ 0	$ 29.300	$ 29.300	$ 700	$ 200	$ 1.146.800	$ 900	$ 1.147.500
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 387.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 387.300	$ 300	$ 387.600
SUBTOTALES:										**$ 3.391.900**	**$ 2.500**	**$ 3.394.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 439.200	$ 300	$ 0	$ 439.500
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 39.900	$ 100	$ 0	$ 40.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 99.800	$ 100	$ 0	$ 99.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 114.200	$ 100	$ 0	$ 114.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 77.900	$ 100	$ 0	$ 78.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 62.700	$ 100	$ 0	$ 62.800
SUBTOTALES:													**$ 833.700**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 834.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.064.800	$ 1.064.800	$ 700	$ 0	$ 1.065.500
SUBTOTALES:									**$ 1.064.800**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 1.065.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	17	$ 599.700	$ 400	$ 600.100
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 234.000	$ 200	$ 234.200
SUBTOTALES:			**$ 833.700**	**$ 600**	**$ 834.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 10111984	CARDONA RODRIGO DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20																25-14 COLPENSIONES	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 521.950	2	$ 36.400	11	$ 521.950	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1023884943	VILLALOBOS DIEGO ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05																230301-PORVENIR	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.233.700	2	$ 85.900	26	$ 1.233.700	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1023917214	TRIANA TOBAR JEFERSON CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1023917215	TRIANA TOBAR HECTOR ALONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1026285967	PRIETO MARTINEZ MARLON ESTIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	19	19															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450	2	$ 300	1	$ 47.450	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830007560
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ID SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 47 A # 114 - 05 PISO 2	TELÉFONO:	9372528
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7995788017**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2013026016	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1038213160	RINCONES CARDONA HECTOR ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20	20																231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450	2	$ 3.400	1	$ 47.450	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 3408319	ALVAREZ SALAZAR EDIDSON MARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20	20																25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450	2	$ 300	1	$ 47.450	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 43858811	RIOS MARIA AIDE	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI	05																	230301-PORVENIR	26	$ 2.426.667	$ 388.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	26	$ 2.426.667	$ 97.100	$ 0	$ 97.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 2.426.667	2	$ 168.900	26	$ 2.426.667	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 51901912	BECERRA AVILA ADRIANA	DEPEND		$ 5.850.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.850.000	$ 936.000	$ 29.300	$ 29.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 994.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.850.000	$ 234.000	$ 0	$ 234.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.850.000	1	$ 30.600	30	$ 5.850.000	CCF21-CAFAM	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 71637338	URIBE ZAPATA HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11																	231001-COLFONDOS	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 949.000	2	$ 66.100	20	$ 949.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79401622	GASTOQUE MENDEZ JOSE GUIOVANNI	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	10																	230201-PROTECCION	21	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 1.260.000	2	$ 87.700	21	$ 1.260.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79722081	BLANCO CARRANZA ALEX GIOVANNY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	19	19																230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450	2	$ 300	1	$ 47.450	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 79813601	BELTRAN BEJARANO JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05																	230201-PROTECCION	26	$ 1.233.700	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.400	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.233.700	2	$ 85.900	26	$ 1.233.700	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 79979320	MAMBUSCAY TIMOTE ANGELMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	28																	230201-PROTECCION	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350	2	$ 10.000	3	$ 142.350	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 80123900	TRIANA TOBAR FREDY ARBEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 80773320	ZAPATA CARMONA JONATHAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 98474090	FRANCO FRANCO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11																	230201-PROTECCION	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 949.000	2	$ 66.100	20	$ 949.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 98474356	AGUDELO FRANCO CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	23																	25-14 COLPENSIONES	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600	2	$ 26.500	8	$ 379.600	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.128.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ID S.A.S

INFORME No 2

Periodo:

Noviembre de 27 a Diciembre 15 de 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No 1890-2025

Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.



Diciembre de 2025

ID S.A.S

2	Informe técnico 2	Arq José Giovanni Sastoque	Arq Augusto Caballero	Ing Luis Fernando salgado Arena	12/12/2025
1	Informe técnico 1	Arq José Giovanni Sastoque	Arq Augusto Caballero	Ing Luis Fernando salgado Arena	27/11/2025
REVISION	**DESCRIPCIÓN**	**ELABORO**	**REVISO**	**APROBÓ**	**FECHA**

CONTENIDO

INTRODUCCION

1. DATOS DEL CONTRATO 5
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 6
3. AVANCE DEL PROYECTO……..6
4. ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES 7
5. CONTROL DE PERSONAL 7
6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 8
7. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 10
8. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 10
9. COMPONENTE SST-MA 11
10. COMPONENTE SOCIAL. 20
13. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 22
13. ACTIVIDADES EJECUTADAS……26
14. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 29
15. ANEXOS. .....

ID S.A.S

INTRODUCCIÓN

El **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**, mediante la Resolución 1430 del 11 de Septiembre del 2025, dio apertura del Proceso de selección Abreviada de menor Cuantía No **MC-SA-MC-0013-2025** y mediante la Resolución 1570 del 01 de octubre de 2025, adjudico el **Contrato de Obra Pública No 1890-2025,** cuyo objeto consiste en ***Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional***., a la firma **ID SAS**

El presente informe tiene como finalidad informar sobre los aspectos generales más representativos del contrato de obra No **No 1890-2025**, incluyendo su avance, actividades realizadas, aspectos financieros y presupuestales, entre otros, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la entidad contratante, durante el periodo comprendido del 27 de Noviembre de 2025 al 15 de Diciembre de 2025.

ID S.A.S

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE	
Nombre o razón social:	**MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**
Ciudad:	**Bogotá, D.C.**
Dirección:	**Calle 9 No. 8 31**
Correo electrónico:	servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Teléfonos:	**(601) 3424100**
CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social:	**ID SAS**
NIT:	**830,007,560-6**
Ciudad:	**Bogotá, D.C.**
Dirección:	**Calle 125 No 20-59, Oficina 305**
Correo electrónico:	i.dsas@yahoo.es
Teléfonos:	**(601) 9372528**
INTERVENTORIA	
Nombre o Razón Social:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
Ciudad:	**Bogotá, D.C.**
Dirección:	**TRASNVERSAL 120 N 78 B 87**
Correo electrónico:	constructodoltda@gmail.com
Teléfonos:	**3124573673-6016562292**
CONTRATO	
Contrato No	**1890-2025**
Objeto:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional**
Plazo	**Diciembre 31 de 2025**
Valor del Contrato	**$ 497.846.840,00**
Fecha de Inicio	**Octubre 27 de 2025**
Fecha de terminación	**Diciembre 31 de 2025**

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo trascurrido para el presente informe desde el 27 de Octubre al 15 de noviembre del 2025 se realizaron las siguientes labores:

Ítem	Descripción	Und	Cantidad
3	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/dia	9.000.00
5	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ml	20,00
6	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	un	3,00
7	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ml	10,00
8	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	m2	338,56
9	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	m2	239,64
13	Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	m2	94,45

3. AVANCE DEL PROYECTO

Durante el presente periodo se calculó un porcentaje acumulado del 69.39% con respecto a un porcentaje programado acumulado del contrato del 75.10%, lo cual arroja un atraso de obra del 5.71%. El valor total ejecutado del presente periodo equivale a la suma de **$ 164.231.547,89** de acuerdo con las cantidades ejecutadas, entregada y recibidas por la interventoria.

Periodo	PROGRAMADO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
1: Octubre 27 - Noviembre 26 de 2025	30,73%	30,73%	36,40%	36,40%
Noviembre 27 - Diciembre 15 de 2025	44,37%	75,10%	32,99%	69,39%
Diciembre 16 – Diciembre 31 de 2025	24,90%			
Acumulado	**100,00%**			
Atraso				5,71%

4. ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Durante este periodo, no se presentaron Actas de mayores y menores cantidades, están pendientes para la revisión en la última acta de obra.

5. CONTROL DE PERSONAL

Para la correcta ejecución del contrato, se presentó el siguiente personal para la aprobación por parte de la Interventoría, los cuales cumplen con todas las exigencias por parte de la entidad contratante y la disponibilidad mínima del personal en cada fase del proyecto.

Personal profesional mínimo requerido

No	NOMBRES	C.C.	PROFESION	CARGO
1	LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS	79,274,870	Ingeniero Civil	Representante Legal
2	JOSE TOMAS ARIAS PINZON	19,405,525	Ingeniero Civil	Coordinador de Proyectos
3	JESÚS AUGUSTO CABALLERO ARIZA	13,445,550	Arquitecto	Director de Obra
4	JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	79,401,622	Arquitecto	Residente de Obra
5	MARIA AIDE RIOS	43.858.811	Profesional en Salud Ocupacional y seguridad Industrial	Profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

PERSONAL DE OBRA

No	NOMBRES	C.C.
1	FREDY ARBEY TRIANA TOBAR	80,123,900
2	HECTOR ALONSO TRIANA TOBAR	1,023,917,215
3	JEFERSON CAMILO TRIANA TOBAR	1,023,917,214
4	JONATHAN ALBERTO ZAPATA CARMONA	80,773,320
5	JOSE RICARDO BELTRAN BEJARANO	79,813,601
6	DIEGO ARMANDO VILLALOBOS	1,023,884,943
9	HERNAN URIBE ZAPATA	71.637.338
10	LUIS FERNANDO FRANCO FRANCO	98,474,090

11	EDIDSON MARIO ALVAREZ	3,048,319
12	RODRIGO DE JESUS CARDONA	10,111,984
13	CARLOS ALBERTO AGUDELO FRANCO	98,474,356
	ANGELMIRO MAMBUSCAY TIMOTE	79.979.320

6. **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.**
   INFORME FINANCIERO.

Balance Financiero Contrato De Obra

Valores del Contrato		Valor Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado del Periodo	Porcentaje Ejecutado Acumulado	Porcentaje por ejecutar
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	497.846.840					
ANTICIPO	99.569.368					
VALOR ACTA No 1	181.226.980,18	181.226.980,18	316.619.860,00	36,40%	36,40%	63,60%
VALOR ACTA No 2	164.231.547,80	345.458.527,98	152.388.312,02	32,99%	69,39%	30,61%

MANEJO DEL ANTICIPO

A la fecha el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES,** no ha desembolsado el valor correspondiente al anticipo

Se presento el siguiente plan de inversión del Anticipo:

ID S.A.S

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
República de Colombia

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	DIA	MES	AÑO
		10	2025

INTERVENTOR	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	DEPENDENCIA	

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	1890	DE	2025	PLAN INICIAL	X	MODIFICACIÓN	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.
CONTRATISTA	ID SAS
INTERVENTOR	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
SUPERVISOR	YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES

II. DATOS ESPECIFICOS

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del cronograma del proyecto.

CODIGO.	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	VALOR TOTAL	%
1	COMPRA DE MATERIALES	29.870.810,40		29.870.810,40	30,00%
2	PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS	34.849.278,80		34.849.278,80	35,00%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	24.892.342,00		24.892.342,00	25,00%
4	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	9.956.936,80		9.956.936,80	10,00%
	TOTAL	**99.569.368,00**	**-**	**99.569.368,00**	**100,00%**

NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sólo se permite hasta el diez por ciento (10 %) del valor del anticipo, para compra de equipo; en el evento que se requiera un mayor porcentaje se requiere acto administrativo.Esta condición no se aplicará para contrato de compra de equipos de cómputo.

Firma

Nombre **LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS**
Representante Legal o su delegado
Contratista **ID SAS**

Firma

Nombre **HENRY ALBERTO CASTRO REINA**
Representante Legal o su delegado
Interventor **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**

Durante el siguiente periodo No se presento ningún Desembolso del anticipo a la interventoría

7. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. PÓLIZAS DEL CONTRATO

	AMPARO	NUMERO	ANEXO	VALOR	VIGENCIA	
					Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	21-44-101481760	0	99.569.368,00	6/10/2025	30/06/2026
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101481760	0	99.569.368,00	6/10/2025	30/06/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101481760	0	24.982.342,00	6/10/2025	31/12/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	21-44-101481760	0	49.784.684,00	1/01/2026	31/12/2030
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101263508	0	284.700.000,00	6/10/2025	31/12/2025
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	21-44-101481760	2	99.569.368,00	27/10/2025	21/07/2026
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101481760	2	99.569.368,00	27/10/2025	21/07/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101481760	2	24.982.342,00	27/10/2025	21/01/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	21-44-101481760	2	49.784.684,00	1/01/2026	31/12/2030
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101263508	2	284.700.000,00	27/10/2025	21/01/2026

8. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante este periodo se ejecutaron los siguientes comités:

Descripción	Virtual	Presencial	Lugar	Fecha
Comité de Obra No 5	**XXX**			martes 2 dic 2025 · 09:00 – 10:00
Comité de Obra No 6	**XXX**			martes 9 dic 2025 · 14:00 – 15:00

9. COMPONENTE SST-MA.

El presente informe enmarca el cumplimiento de todos los requisitos legales, contractuales en Seguridad y Salud en el Trabajo y factores ambientales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los contratistas involucrados en el proyecto cuyo objeto es “Ejecutar las obras de mantenimiento correctivo y preventivo, obras de primeros auxilios y demás actividades complementarias para la conservación de los inmuebles que componen las plantas físicas e infraestructura de propiedad y/o administración del Instituto Distrital Patrimonio Cultural.

A continuación, se describen las actividades realizadas en los componentes Ambiental y SST durante el periodo comprendido entre el 27 de Noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025.

Con el fin de tener un control y seguimiento para establecer medidas para prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientalmente negativos; adicionalmente, se crean programas y procedimientos en materia de riesgos laborales que comprenden todas las actividades encaminadas a prevenir y proteger la integridad de los trabajadores, contratistas y visitantes.

9.1 RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA.

Se relaciona personal que Ingreso y ejecuto actividades en obra para el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 al 15 de Diciembre de 2025.

No	NOMBRES	C.C.	CARGO	SALUD	PENSION	ARL
1	LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS	79,274,870	Representante Legal	SALUD TOTAL	NA	POSITIVA
2	JOSE TOMAS ARIAS PINZON	19,405,525	Coordinador		NA	POSITIVA
3	JESÚS AUGUSTO CABALLERO ARIZA	13,445,550	Director de Obra	SANITAS S.A.	NA	POSITIVA
4	JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	79,401,622	Residente de Obra	SANITAS S.A.	PROTECION	POSITIVA
5	MARIA AIDE RIOS	43.858.811	Seguridad Industrial	SURA	PORVENIR	POSITIVA
6	FREDY ARBEY TRIANA TOBAR	80,123,900	Oficial	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
7	HECTOR ALONSO TRIANA TOBAR	1,023,917,215	Oficial	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
8	JEFERSON CAMILO TRIANA TOBAR	1,023,917,214	Oficial	COMPENSAR	PROTECION	POSITIVA
9	JONATHAN ALBERTO ZAPATA CARMONA	80,773,320	Oficial	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA
10	JOSE RICARDO BELTRAN BEJARANO	79,813,601	Oficial	SALUD TOTAL	PROTECION	POSITIVA

11	DIEGO ARMANDO VILLALOBOS	1,023,884,943	Oficial	SANITAS S.A.	PORVENIR	POSITIVA
12	HERNAN URIBE ZAPATA	71.637.338	Ayudante	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
13	LUIS FERNANDO FRANCO FRANCO	98,474,090	Ayudante	SAVIA SALUD	PROTECION	POSITIVA
14	EDIDSON MARIO ALVAREZ	3,048,319	Ayudante	SURA	COLFONDOS	POSITIVA
15	RODRIGO DE JESUS CARDONA	10,111,984	Ayudante	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA
16	CARLOS ALBERTO AGUDELO FRANCO	98,474,356	Ayudante	SURA	COLFONDOS	POSITIVA
17	ANGELMIRO MAMBUSCAY TIMOTE	79.979.320	Ayudante	CAPITAL SALUD	PROTECION	POSITIVA

ANEXO Documentos Afiliaciones de personal

Para el periodo comprendido del 27 de Noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, , se generan 1 ingreso y 0 retiros

Periodo	Administrativo	Operativos	Ingresos	Retiros	Total
Nov 27 a Dic 15 de 2025	5	12	1	0	18

9.2 SEGURIDAD SOCIAL.

Todos los trabajadores se encuentren afiliados a ARL, EPS y AFP, dando cumplimiento a la ley 100 de 1993, en el cual se otorga las obligaciones legales del empleador a afiliar a los trabajadores desde el primer día de vinculación, conservando y preservando la salud y seguridad de todos.

ANEXO Documentos Afiliaciones de personal

9.3 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Se relaciona la entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP's) del periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de Noviembre de 2025, por parte ID S.A.S., dejando como soporte el formato de entrega.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CANTIDAD	FECHA
Pantalón	5	30/10/20205
Camisa	5	30/10/20205
Casco	5	30/10/20205
Bota de seguridad	5	30/10/20205
Protector respiratorio	5	30/10/20205
Guantes (Plastico)	5	30/10/20205

Anexo 6. REGISTRÓ ENTREGA DE EPP

Registro fotográfico – Entrega de dotación y EPP





9.4 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

Durante el periodo periodo comprendido del 27 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2025, se siguen realizando charlas de sensibilización y capacitación al personal según el cronograma establecido.

Anexo . INDUCCION EN SST 10-11.2025





9.5 DIÁLOGOS DE SEGURIDAD.

Al inicio de la jornada laboral se realizan charlas, enfocadas en los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores durante la jornada laboral

PAUSAS ACTIVAS Y CHARLA EDUCATIVA ANTES DE INIAR LABORES DIARIAS





9.6 INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, DICTADO POR ID SAS

Se realizo inducción en seguridad y salud en el trabajo, ambiental, social, administrativo y política del sistema integrado de gestión de ID SAS

Fecha: Noviembre 10 de 2025

ANEXO No : REG INDUCCION SST.

9.7 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y PERMISOS DE TRABAJO.

En periodo comprendido periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de Noviembre de 2025, previo al inicio de actividades, se realizan los siguientes análisis de trabajo seguro, recalcando los riesgos, peligros, consecuencias y controles de prevención para cada actividad

ANALIISIS DE TRABA SEGURO (ATS)	Fechas	
	Desde	Hasta
ARMADO DE CASETAS, ARMADA DE ANDAMIOS Y SEÑALIZACIONES	nov-10	nov-15
ADECUACION DE PAREDES PARA APLICAR PAÑETE	nov-10	nov-15
PROTECCION DE PISOS, TOMAS ELECTRICAS, LAMPARAS	nov-10	nov-15
PREPARACION DE MEZCLA PARA PAÑETES	nov-10	nov-15
APLICACIÓN DE PAÑETE	nov-10	nov-15
ASEO	nov-10	nov-15

ANEXO No : ATS - TTA

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS		
ZONA DE LA OBRA	**Tipo de Obra**	**Fecha**
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Pañete en muros costado sur, parte interna	10-nov
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Pañete en muros costado sur, parte interna de la iglesia, puerta lateral izquierda	11-nov
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Retiro de material Biológico campanarios (residuos de palomas)	11-nov


PAREDES COSTADO SUR LATERAL IZQUIERDO DE LA IGLESIA	Preparación de mezcla para pañete, safarriado de muros costado sur, elaboración de muestra de reja campanario	12-nov
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Aplicación de pañetes en paredes parte interna de la iglesia, zona del Coro y el lateral izquierdo de la iglesia	13-nov
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Aplicación de pañetes en paredes parte interna de la iglesia	14-nov
CORO - PARED COSTADO SUR - LATERAL IZQUIERDA	Aplicación de pañetes en paredes parte interna de la iglesia	15-nov

ANEXO No : ATS - TTA

9.8 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

En el periodo comprendido del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, se ha realizo la verificación de equipos, materiales y áreas de trabajo, con el fin de identificar peligros potenciales o condiciones que puedan ser mejoradas para la prevención de riesgos laborales





REVISION DIARIA EQUIPOS PARA PROTECION CONTRA CAIDAS

9.9 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS.

Se realiza actualización de acuerdo con las actividades y condiciones generadas en el proceso constructivo garantizando la identificación de peligros y valoración de riesgos en el proyecto.

9.10 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL ÁREA.

Esta actividad permite al contratista de obra proporcionar a los trabajadores y visitantes información sobre seguridad, les alertan de peligros potenciales y les recuerdan los protocolos de seguridad a seguir dentro de la obra.

Registro fotográfico – actividades de señalización en obra.





En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se realizan jornadas diarias de orden y aseo e inspección de instalaciones con el personal operativo



PUNTO ECOLOGICO PARA SEPARCION DE RESIDUOS QUE SE SACAN AL VEHICULO RECOLECTOR EL DIA QUE CORRESPONDE A OTROS SE LES DEBE DAR DISPOCISION ESPECIAL

9.11 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

INDICADOR	FORMULA	DATOS	RESULTADO
FRECUENCIA DE AT	Nº AT PRESENTADOS EN EL MES	0	0
	Nº DE TRABAJADORES EN EL MES * 100	16	
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	Nº DE DIAS DE INCAPACIDAD * AT EN EL MES + Nº DE DIAS CARGADOS EN EL MES	0	0
	Nº DE TRABAJADORES EN EL MES * 100	16	
# INCIDENTES		0	0
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA		0	0

En el periodo comprendido del 27 de octubre al 26 de Noviembre de 2025, no se presentaron Incidentes o Accidentes de Trabajo reportados por el Contratista de obra en los frentes de trabajo, por lo tanto, no afecta los índices de frecuencia, severidad, enfermedad Laboral y Ausentismo dentro del proyecto

9.12 PLAN DE EMERGENCIA.

Con el fin de garantizar la seguridad de los colaboradores y el manejo oportuno en caso de emergencia la disponibilidad de elementos para la atención oportuna en situaciones de emergencias en obra.





SEÑALIZACION QUE SE FIJO Y PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EMERGENCIA





PUNTO ATENCION DE EMERGENCIAS SEÑALIZADO EL BOTIQUIN

9.13 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

En el cumplimiento de las acciones dirigidas a vigilar, mantener y promover la salud integral diariamente se inculca tener hábitos saludables y se llevas a cabo pausas activas. Como se puede evidenciar en el siguiente registró fotográfico:

Registro fotográfico -Pausas activas.





9.14 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES.

Para la adecuada separación, Clasificación y recolección adecuada de residuos en cada zona a intervenir se cuenta con punto ecológico.

Registro fotográfico – Punto ecológicos.

LAVADO DE CANECAS PARA MEZCLADO Y RESIDUOS DE ACEITE QUE QUEDARON





ID S.A.S






ASERRIN PARA SEPARACION DEL AGUA Y EL ACEITE Y DARLES CORRECTA DISPOCISION

10. COMPONENTE SOCIAL

El día 6 de Noviembre de 2025, se elaboraron las actas de vecindad de acuerdo al formato entregada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, firmadas por el Contratista, la interventoría y el Párroco

ANEXO. Actas de vecindad

Mediante oficio del 13 de noviembre de 2025, se informó el inicio de las actividades de la obra a la comunidad y secretario de planeación:



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
NIT: 890983718-6
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
RADICADO: E-2025-1593
FECHA: 13/11/2025
HORA: 4:29 p.m.
DEPENDENCIA: Planeación

Concepción Antioquia, noviembre 13 de 2025

Señor
JUAN CAMILO SUÁREZ GIL
Secretario de Planeación

Señores
COMUNIDAD ALEDAÑA A LA PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Calle Olaya Herrera
Urbanización Balcones San Rafel
Sector Planta Tratamiento Agua Potable
Concepción

Respetados señores:

Por medio del presente oficio socializamos el inicio de actividades para la restauración del templo, principalmente en la parte exterior correspondiente a la fachada; con el cual se pretende dar a conocer a la comunidad el impacto que ello puede generar por el bienestar común.

A partir del día 13 de noviembre del 2025, se iniciará con el tránsito de materiales y equipos que son fundamentales para la realización de las actividades contratadas, dichas actividades son:

- ✓ Entrada de volqueta sencilla.
- ✓ Camión tipo turbo con el fin de que el impacto vehicular y peatonal sea en el menor tiempo posible.
- ✓ Armado de andamios certificados que superan la altura de 20 metros, los cuales estarán debidamente señalizados por seguridad de todos los que transitan por este lugar.
- ✓ Ingreso al templo, para ello se tiene proyectada una entrada en forma de túnel por la nave central protegida con una estructura metálica hasta el final del atrio y un segundo espacio que será utilizado en caso de emergencia el cual nos ayudará teniendo como ruta alterna el plan de evacuación.
- ✓ Anuncio de trabajo de nuestro personal; estaremos laborando todos los días de acuerdo a una programación de trabajo que se tiene estipulada con el fin de cumplir el cronograma establecido, es por eso debemos según la necesidad laborar, domingos y festivos si se requiere al igual que horarios extendidos.

Agradecemos su colaboración y comprensión para llegar a feliz término con el proyecto.

Cualquier información adicional estaremos prestos a suministrarla.

Deseándoles un feliz inicio de fin de año.

Cordialmente,

GIOVANNI SASTOQUE
Residente de obra
Celular:3124285889

MARÍA AIDÉ RÍOS
Profesional SST
Celular:3137159754

11. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

Durante el periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2025 del contrato de obra, se envió y recibió correspondencia con los partícipes del proyecto:

CORRESPONDENCIA REMITIDA

FECHA DE RADICACION	No	ENVIADO POR	REMITIDO A	TEMAS	Radicado en
25/11/2025	ID – MC-1890-022-2025	ID SAS	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Acta de Mayores Cantidades No 1 – Programación Final	constructodoltda@gmail.com
27/11/2025	ID – MC-1890-023-2025	ID SAS	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Anexamos Acta de Mayores y menores Cantidades No 1 version final, con sus memorias de cálculo, de acuerdo a los ajustes solicitados por la Supervisión del contrato y programación de obra ajustada de acuerdo con esta acta	constructodoltda@gmail.com
27/11/2025	ID – MC-1890-024-2025	ID SAS	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Documentos Acta de Obra No 1.	constructodoltda@gmail.com
28/11/2025		ID SAS	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Procedimiento para radicar factura de papel por contingencia, dentro del Contrato de Obra No 1890 de 2025	pvargast@mincultura.gov.co
28/11/2025	ID – MC-1890-025-2025	ID SAS	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	Anexo enviamos los siguientes documentos correspondientes al Acta de Obra No 1,revisados y aprobados por la Interventoria, para su respectivo tramite	cguerrero@mincultura.gov.co
28/11/2025	ID – MC-1890-026-2025	ID SAS	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	Nos permitimos manifestar que tenemos problemas tecnológicos para procesar las facturas ante la, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Acogiéndonos al artículo 1.5.1.2.1.2, de la Resolución 227 de 2025, que manifiesta que: “Los sujetos obligados a facturar de manera electrónica podrán expedir factura de talonario o de papel, solamente en los casos en los que se presenten los inconvenientes tecnológicos” procedimos a expedir la factura de papel No 1, y se envió al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	cguerrero@mincultura.gov.co
3/12/2025	ID – MC-1890-028-2025	ID SAS	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Anexo enviamos los siguientes documentos correspondientes al Acta de Obra No 1,para su revisión y comentarios (Documentos Completos	constructodoltda@gmail.com

ID S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha	Oficio No	Entidad Remitente	Temas	Radicado en
28/11/2025		Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes	Buenas tardes se reitera que DEBEN presentar al SUPERVISOR los documentos indicados en el F-GIN-115_V03_LISTA DE CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE OBRA	i.dsas@yahoo.es
1/12/2025		Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes	Buenos días, la factura NO esta registrada en el SIIF NACION razón por la cual y como se ha informado en otras ocasiones si no está registrada no se puede continuar con el trámite para el pago	i.dsas@yahoo.es
1/12/2025		Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes	Buenos días, dando alcance al correo anterior y revisada la información para el corte, se evidencia que está incompleta ya que falta lo siguiente:	i.dsas@yahoo.es
1/12/2025		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Invitación: COMITE 5 OBRA IGLESIA mar 2 dic 2025 09:00 - 10:00	i.dsas@yahoo.es
1/12/2025		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Invitación: DOCUMENTOS CORTE DE OBRA lun 1 dic 2025 15:30 - 16:30	i.dsas@yahoo.es
1/12/2025		Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes	Buenas tardes Pedro Jose, remito comunicación sobre el tema de facturación para su respuesta.	i.dsas@yahoo.es
3/12/2025		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Con la presente y dado que el contratista envió documentación necesaria, para el corte de obra 1, y esta interventoría ha verificado la veracidad de dicha documentación, enviamos a ustedes dicha documentación aprobada y firmada, para su correspondiente trámite.	i.dsas@yahoo.es
5/12/2025		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Nos permitimos enviar ACTA DE COMITÉ 5.	i.dsas@yahoo.es
9/12/2025		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	Invitación: COMITE 6 mar 9 dic 2025 14:00 - 15:00 (COT)	i.dsas@yahoo.es

ID S.A.S

12. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CONDICIONES ACTUALIZADAS						VALOR EJECUTADO	
ítem	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total
3	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/dia	30.000,00	4.796,00	143.880.000,00	9.000,00	43.164.000,00
4	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	m2		77.793,00			
5	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ml	65,80	565.420,00	37.204.636,00	20,00	11.308.400,00
6	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	un	3,00	3.243.227,00	9.729.681,00	3,00	9.729.681,00
7	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ml	28,00	346.523,00	9.702.644,00	10,00	3.465.230,00
8	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	m2	1.047,35	84.591,00	88.596.383,85	338,56	28.639.128,96
9	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	m2	1.047,35	31.860,00	33.368.571,00	239,64	7.634.930,40
13	Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	m2	94,45	166.132,00	15.691.167,40	94,45	15.691.167,40
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**362.648.793,05**		**119.632.537,76**
	ADMINISTRACIÓN		28,33%		102.738.403,07		33.891.897,95
	IMPREVISTOS		3,00%		10.879.464		3.588.976,13
	UTILIDAD		5,00%		18.132.440		5.981.626,89
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		3.445.164		1.136.509,11
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**497.844.263,10**		**164.231.547,84**

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

- En la ejecución de las actividades diarias del contrato se han presentado circunstancias imprevistas, como las lluvias, que han afectado el desarrollo normal de las actividades de construcción. Además, la interferencia de actividades cotidianas del Municipio y la parroquia, lo cual es un factor externo que también impacta en la ejecución de la obra, entre otras se han presentado las siguientes circunstancias que han influido en el normal desarrollo de las actividades:

.

Fecha	Descripcion	Evidencia
27/11/2025	Dia lluvioso	
28/11/2025	Dia lluvioso	
29/11/2025	Dia lluvioso	
06/12/2025	Dia lluvioso	

- Los trabajos se han realizado bajo la coordinación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y supervisión por parte de la interventoría **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas, normas legales, normas de ambientales y cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo

ID SAS
Arq. AUGUSTO CABALLERO
Director de Obra

ID SAS
LUIS FERNANDO SALGADO A.
Representante Legal

La cultura es de todos | Mincultura

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

Público ☐ Reservado ☐ Clasificado ☐

Código: F-GIN-100
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

CONTRATISTA: ID SAS **FECHA:** 10/12/2025 **OBRA:** CONCEPCION - ANTIOQUIA

INTERVENTOR: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS **CONTRATO No:** 1890/2025 **PERIODO (desde - hasta):** 26/11/2025 **A:** 15/12/2025

OBJETO: Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional. **VALOR:** $ 497.846.839,78 **N° ACTA** PARCIAL #02

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. ACTUALIZADAS (19/11/2025)		4. OBRA EJECUTADA					
								ACTA DE OBRA No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT	V.UNITARIO	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Campamento 9 M2	un	1,00	3.049.459,00	3.049.459,00	1,00	3.049.459,00	1,00	3.049.459,00		-	1,00	3.049.459,00
2	Cerramiento de protección tela polipropileno verde H= 2.00 MTS,incluye estructura en madera	ml	100,00	49.173,00	4.917.300,00	100,00	4.917.300,00	100,00	4.917.300,00		-	100,00	4.917.300,00
3	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/dia	30.000,00	4.796,00	143.880.000,00	30.000,00	143.880.000,00	15.000,00	71.940.000,00	9.000,00	43.164.000,00	24.000,00	115.104.000,00
4	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	m2	50,00	77.793,00	3.889.650,00		-		-		-		-
5	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ml	30,00	565.420,00	16.962.600,00	65,80	37.204.636,00	-	-	20,00	11.308.400,00	20,00	11.308.400,00
6	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	un	3,00	3.243.227,00	9.729.681,00	3,00	9.729.681,00	-	-	3,00	9.729.681,00	3,00	9.729.681,00
7	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ml	30,00	346.523,00	10.395.690,00	28,00	9.702.644,00	10,00	3.465.230,00	10,00	3.465.230,00	20,00	6.930.460,00
8	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	m2	750,00	84.591,00	63.443.250,00	1047,35	88.596.383,85	575,01	48.640.670,91	338,56	28.639.128,96	913,57	77.279.799,87
9	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	m2	750,00	31.860,00	23.895.000,00	1047,35	33.368.571,00	-	-	239,64	7.634.930,40	239,64	7.634.930,40
10	Mantenimiento de carpintería en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	m2	20,00	587.657,00	11.753.140,00		-		-		-		-
11	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de inmunizante y dos manos de barniz de acabado final)	m2	50,00	787.142,00	39.357.100,00		-		-		-		-
12	Suministro e instalacion de proteccion vanos campanarios (rejas en marco metalico (con 1 mano de antocorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm rombo 4,4cm, resistencia 180k*m2, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no deshilacha, nudo reforzado)	m2	30,00	657.540,00	19.726.200,00	20,02	13.163.950,80		-		-		-
13	Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	m2	50,00	166.132,00	8.306.600,00	94,45	15.691.167,40	-	-	94,45	15.691.167,40	94,45	15.691.167,40
14	Aseo general para entrega	m2	300,00	11.150,00	3.345.000,00	300,00	3.345.000,00		-		-		-
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**362.650.670,00**		**362.648.793,05**		**132.012.659,91**		**119.632.537,76**		**251.645.197,67**
	ADMINISTRACIÓN		28,33%		102.738.935,00		102.738.403,07		37.399.187,00		33.891.898,00		71.291.084,50
	IMPREVISTOS		3,00%		10.879.520		10.879.463,79		3.960.380,00		3.588.976,00		7.549.355,93
	UTILIDAD		5,00%		18.132.534		18.132.439,65		6.600.633,00		5.981.627,00		12.582.259,88
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		3.445.181		3.445.163,53		1.254.120,27		1.136.509,13		2.390.629,38
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**135.196.170,00**		**135.195.470,05**		**49.214.320,27**		**44.599.010,13**		**93.813.329,69**
	TOTAL				**497.846.840,00**		**497.844.263,10**		**181.226.980,18**		**164.231.547,89**		**345.458.527,36**
	VALOR ACTA								**181.226.980,18**		**164.231.547,89**		**345.458.527,36**
	AMORTIZACION ANTICIPO							**20%**	**36.245.396,00**	**20%**	**32.846.310,00**		**32.846.310,00**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**144.981.584,18**		**131.385.237,89**		**312.612.217,36**
									36,40%		**32,99%**		**69,39%**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ING. LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
CONSTRUCTOR

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES
SUPERVISOR - MINISTERIO

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO
APOYO A LA SUPERVISION - MINISTERIO

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)


Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019


☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**

PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**

CAPITULO:		**DESCRIPCIÓN ITEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
9	Und	2

Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
FACHADA MUROS CORO LADO DERECHO IZQUIERDO							
CORO							
Torre derecha e izquierda en muros pañete			7,7		13,96	2,00	214,98
restamos vanos de arco rebajado que ven al templo			1,55		-2,94	2,00	(9,11)
restamos vanos de arco rebajado que ven al atrio			2,3		-1,87	2,00	(8,60)
restamos vanos intermedios en el coro			1,8		-2,13	2,00	(7,67)
restamos vanos de arco rebajado central que ven al atrio			2,28		-1,86	1,00	(4,24)
vano con reja central			1,5		-1,20	1,00	(1,80)
muros de coro parte central			3,68		15,50	1,00	57,04
restamos area escalera que va al reloj			0,77		-1,25	1,00	(0,96)
						SUBTOTAL	**239,64**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**239,64**

DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)

Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019

☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**


PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**

CAPITULO:

DESCRIPCIÓN ITEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
13	Und	2

Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
AREA DE LA ESFERA = 4 X PI X R2			3,4	3,14	6,45	68,91	68,91
DIAMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA							
2 x pi x r			2	3,14	2,54	15,96	
DIAMETRO POR ALTURA RESTANTE			15,96	0,80	12,77	2,00	25,54
						SUBTOTAL	**94,45**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**94,45**







DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)

Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019

☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**

PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**

CAPITULO:

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
8	M2	2

DESCRIPCIÓN ITEM

Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura







LOCALIZACIÓN		MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
FACHADA PRINCIPAL						
PERIMETRO DE FACHADA PRINCIPAL (INCLUYE		10,3		22,46	1,00	231,34
FACHADA LATERAL DERECHA		10,30		5,22	1,00	53,77
FACHADA LATERAL IZQUIERDA		10,30		5,19	1,00	53,46
						-
						-
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	338,56
					CANT. A PAGAR	-

DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)

Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019

☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

PROYECTO Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

DIRECCION OBRA: CONCEPCION ANTIOQUIA

CAPITULO:

DESCRIPCIÓN ITEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
3	Kilo/dia	2

Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.











LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
IMPLANTACION	kilos contractuales	dias contractual	kilo/dia peso	kilos facturados	dias facturados	valor/dia	TOTAL
frente 1	2472,00	60	41,200	741,60	18,00	4796,00	3.556.713,60
frente 2	17788,00	**60**	296,467	5336,40	18,00	4796,00	25.593.374,40
frente 3	4870,00	60	81,167	1461,00	18,00	4796,00	7.006.956,00
frente 4	4870,00	60	81,167	1461,00	18,00	4796,00	7.006.956,00
	30000,00			**9000,00**			
						SUBTOTAL	**43.164.000,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**43.164.000,00**









DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)


Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019


☐ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**

CAPITULO:		**DESCRIPCIÓN ITEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
5	Und	2

Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
FACHADA PPAL							
FACHADA PPAL 27					1,50	1,00	1,50
FACHADA PPAL 28					1,50	1,00	1,50
FACHADA POSTERIOR							
CUPULA					10,354735	1,00	10,35
INTERNAS EN LA IGLESIA							
					6,65	1,00	6,65
						SUBTOTAL	**20,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**20,00**







DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)

Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019

☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**

PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**

CAPITULO:

DESCRIPCIÓN ITEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
6	Und	2

Reparación arcos de medio punto en ladrillo







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
NAVE IZQUIERDA						1,00	1,00
NAVE DERECHA						1,00	1,00
NAVE CENTRAL						1,00	1,00
						SUBTOTAL	**3,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**3,00**

DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

La cultura es de todos | Mincultura

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES (ETAPA OBRA)

Código: F-GIN-164
Versión: 1
Fecha: 24/Abr/2019

☐ **Público** ☐ **Reservado** ☐ **Clasificado**


PROYECTO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
DIRECCIÓN OBRA:	**CONCEPCION ANTIOQUIA**


CAPITULO:

DESCRIPCIÓN ITEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7	ML	2

Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
IMPLANTACION	EJE	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
FACHADA PPAL EXTERNA					10,00	1,00	10,00
						SUBTOTAL	**10,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**10,00**

DAVID AMAYA
Residente de Interventoría

JOSE GUIOVANNI SASTOQUE
Residente de Obra - ID SAS

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
3	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/dia	9.000,00	4.796,00	43.164.000,00

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
5	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ml	20,00	565.420,00	11.308.400,00

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
6	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	un	3,00	3.243.227,00	9.729.681,00

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
7	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ml	10,00	346.523,00	3.465.230,00

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
8	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	m2	338,56	84.591,00	28.639.128,96

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
9	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	m2	239,64	31.860,00	7.634.930,40

ID SAS	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	CIC-06-2025
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	7/12/2025

CONTRATO No:	**1890 de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.**
CONTRATISTA:	**ID SAS**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900 de 2025**
ACTA DE OBRA No	**ACTA PARCIAL DE OBRA No 2**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/11/2025 - 15/12/2024**

FOTOGRAFÍA (1)



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Item	Descripción	Un	Cantidad	Valor	Valor
13	Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	m2	94,45	166.132,00	15.691.167,40

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025.

CIC-166-2025.

Señores:
ID SAS
830007560 6
LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS.
JOSE TOMAS ARIAS
i.dsas@yahoo.es

REFERENCIA: CONTRATO 1900-2025 interventoría integral al contrato de obra resultante del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: Realizar las obras para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional".

Referencia 2: CONTRATO 1890-2025 Realizar las obras para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

ASUNTO: APROBACION INFORME MENSUAL OBRA 2 - CUENTA 2.

Con la presente y dado que han enviado el día de hoy, informe mensual 2, con forme a lo ejecutado en el contrato de la referencia 2. Esta interventoría se procede a dar aprobación a dicho informe.

Cordialmente,
Att:

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
DIRECTOR INTERVENTORIA.
No de folios: 0 folios.
Digito: Sebastián M.COPIA: MINISTERIO CULTURA.

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIACIÓN	**27 DE OCTUBRE DE 2025**	FECHA DEL REGISTRO	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**
DEPARTAMENTO (s)	**ANTIOQUIA**	MUNICIPIO (s)	**CONCEPCION**
CONTRATO No.	**1890 de 2025**	VALOR DEL CONTRATO	**497.846.840,00**
DURACIÓN	**63 dias**	FECHA DE SUSPENSIÓN	**/ / /**
FECHA DE REINICIO	**/ / /**	FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**/ / /**		
INTERVENTORIA	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS**	CONTRATISTA	**ID SAS**
OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional**		

REGISTRO DE CHEQUEO

	CONTENIDO	**PERIODO (27/11 /25/ - 15/12/25)**		PERIODO (/ / /)		PERIODO (/ / /)		PERIODO (/ / /)		APROBACION	VERIFICACION
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1.	**INFORME MENSUAL**										
	Acta parcial de cantidades de obra del periodo que reporta.	**X**									
	Acta de mayores y menores cantidades de obra del periodo que reporta.		**X**								
	Memoria de cálculo de cantidades de obra del periodo que reporta.	**X**									
	Formato cambio de especificaciones tecnicas (si aplica)		**X**								
	Formato inlcusión item no previsto (si aplica)		**X**								
	Actualizaciones al plan de calidad, ambiental y seguridad industrial solicitadas por la intervertoría		**X**								
	Copia Bitacora del periodo que reporta.	**X**									
	Registro fotográfico del periodo que reporta.	**X**									
2	**ANEXOS**										
	Factura en Original	**X**									
	Paz y salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	**X**									
	Soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas firmadas por el interventor (revisar vs propuesta presentada)	**X**									
	soportes de ingresos y egresos cuenta bancaria.		**X**								
	Soportes inversión anticipo (solo para el primer informe).		**X**								
	Copia permisos o licencias tramitados en el periodo que reporta.		**X**								
	Actualizacion de documentos legales del contrato (polizas)		**X**								

CONTRATISTA	**INTERVENTOR**	**COORDINADOR - GRUPO PCIU**



GRAFICA 38



GRAFICA 39

remitido al proveedor, pero sin embargo se trae los tornillos nivelador Esqualizable en cantidad de 10 unidades. los cerramientas y ascos de zonas de trabajo son los correspondientes

ARQ Residente

Interventoria

Nov 27 / 2023 Jueves

Dia clima SOLEADO

Personal Admon: Residente de obra, SST,
Personal Operativo, 7 oficiales y 5 Ayudantes
Armadores de Andamio 1 contratista y 4 Armadores
EQUIPO de Andamio Certificado 28450 kg Aprox
Actividades Interior: A Nivel de primer piso costado derecho se autorizo realizar remates de Parete e inmediatamente asco del area, en Segundo Piso costado izquierdo se continua con el Parete de la zona de camparario y se les indica realizar remates de la Areas de intervencion, dejar Listo Exclusivamente Para Asco y Posteriormente Pintura y detalles de entrega del Area



GRAFICA 40



GRAFICA 41

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EXTERIOR



GRAFICA 12



GRAFICA 13

LA FACHADA PPA Y LOS LATERAL DERECHA E IZQUIERDA se continua con el safarreo inicial y se logra aproximadamente realizarlo a la mitad del la altura de la fachada y se adecua el andamio con seis niveles para poder acometer estos trabajos en Area amplias y de Acuerdo a la programacion planteada. para tal fin, en obra se presenta EL INGENIERO JOSE TOMAS ARIAS por parte de ID SAS (Contratista) Al igual que EL INGENIERO HENRY ALBERTO CASTRO PEÑA por parte de CONSTRUCTORA (Interventoria) con el fin determinar los tonos Aprobados para la ejecucion de la Pintura del templo, al igual Se realiza junto con los Residentes un recorrido general del Proyecto con el fin de Ajustar el Procedimiento correspondiente. - se da Inicio a Festival de la Guayaba se deja totalmente cerrada la iglesia.

Arq Resi Interventoria

ARQ Residente

Nov 28 / 2025 Viernes DIA LLUVIOSO
Personal de Admistracion Residente de Obra 1, SST 1
Personal Operativo 7 OFICIALES y 5 Ayudantes
Armadores de Andamio 1 contratista 4 Armadores
Equipo certificado 28450 kg Aprox.
Actividades Interior. SC Continua con el pañete de Cupula derecha Segundo Piso y remate de Coro segundo piso.
Actividades Fachada ppal se Continua con el Safarreo Inicial llegando a un 70% Aprox'



GRAFICA 44



GRAFICA 45



GRAFICA 46

Unico Acceso a el templo Siempre despejado

cerramiento Sobre el Atrio e Ingreso Protegido

del total del templo EXterior
en Cuando a la armada de Andamio de Cupulas su Interior en la dos se encuentra terminado Pero a su Exterior se determina terminar primero el lado derecho mientras las Piezas faltantes llegan el dia Martes en la tarde. Se le sugiere nuevamente al contratista que el safarrizado de muros con pañeta se deben dejar secar entre capa y capa para evitar que este se cuartee.

Rte Interventoria

nov 29 /2025 sabado DIA LLUVIOSO
Personal de Admestracion residente de obra 1, SST 1
Personal Operativo 5 Ayudantes y 7 oficiales
Armadores de andamio 1 contratista y 4 Armadores
EQUIPO CERTIFICADO 28450 Aprox



GRAFICA 47

FACHADA PPAL
Se termina toda la safarreada de la Fachada ppal y Los costados Izquierdo y derecho al igual a nivel del Peloe se realiza la Segunda safarreada Por tratarse y Presentarse un dia Lluvioso se ordeno dejar los accesos a los Andamios Cerrados, tambien por presentarse la fiesta de la Guayaba y ser festividades dejar limpio y cerrados todos los frentes del Proyecto, esto tambien es para la parte interior intervenida, se programo y llego los materiales para comenzar, la Limpieza de las Cupula, al igual que los otros respectivos, para proceder a la Reparacion de la Cornizas y Frisos en general de las Fachadas



GRAFICA 48



GRAFICA 49


Arq Resident Interventoria

Arq Residente

Dic 1. Lunes Dia Soleado
Personal Administrativo. Residente Obra 1, SST 1
Personal Operativo. 5 Ayudantes. 7 oficiales
Equipos: Andamio multidireccional Certificado 3 Armados
Actividades: Se continua con armado de andamios en campanario izquierdo (instalacion de barandas y plataformas en voladizo). Se continua con 2º mano de safiriado en fachada principal
En horas de la tarde se presentan lluvia fuerte durante 1.30 horas y luego llovisnas lo que impide continuar labores. Se le sugiere al contratista instalar plataformas en el acceso central del templo (4 plataformas) para que la lona en polisombra no forme bolsas que acumulan agua.

Rte Interventoria

Residente obra



GRAFICA 50



GRAFICA 51



GRAFICA 52



GRAFICA 53

Powered by CamScanner

Dic 2 Martes Clima: Soleado
Personal Administrativo: Residente obra 1. SST 1
Personal Operativo: 5 Ayudantes, 7 oficiales
Equipos. Andamio Certificado 3 Armadores
Actividades: Se termina de instalar plataformas en campanario izquierdo q inmediatamente se inicia 1ª mano de safariado. Se instalan plataformas en campanario derecho. Se continua con 3ª mano de safariado en las 3 fachadas parte superior y desguntada para luego pulir y dejar casi listo y liso (faltan pulir y detallar) se continua con pañete en muros internos del templo (Detallada)
NOTA: "Sobre las 6 de la tarde llega un viaje de plataformas y pasamanos faltantes para campanario derecho". De comun acuerdo con el contratista y fecha del 22 de noviembre del 2025 que se presento el tamaño de la malla 4x4 se determino que esta medida es demaciado grande y se cambiaria por una 2x2 con las mismas caracteristicas de la contractual.

GRAFICA 54



GRAFICA 55





GRAFICA 56

Arq Resd Interventoria.

Arq Residente

Dic 3 Miercoles Clima: Nublado
Personal Administrativo: 1 Residente Obra 1, SST 1
Personal Operativo: 5 Ayudantes, 7 oficiales.
Equipos: Andamio multidireccional/ Certificado 3 Armadores
Actividades: Se continua con pañeta en fachadas laterales (afinado final xª pintura) se fabrica escalera curba para lavado de cupulas de la iglesia, se termina de instar plataformas en voladizo para el pañete y lavado de cupula y campanario. El alcalde cita a reunion el dia 4 de Dic/2025 en el despacho parroquial para determinar donde se aplicarán los 2 tonos de color propuestos para la fachada de la iglesia y votacion de los colores con los representantes de la comunidad. Esta acta se dirigira al ministerio de cultura junto con el listado de los diferentes firmantes.

GRAFICA 57



GRAFICA 58



GRAFICA 59



GRAFICA 60



Arq Resi Interventoria

Arq Residente

DIC 4/2025 Jueves CLIMA: Nublado

Personal Administrativo: 1 Residente de obra 1 SST 1
Personal Operativo: 5 Ayudantes 2 oficiales
Contratista de Armado andamio 1 y 1 Armador
Actividades: A Exterior de la Iglesia



GRAFICA 61

En la Fachada costado norte se continua con el afinado de la ultima capa del material autorizado y se comienzan a detallar los Filos de los elementos horizontales tal como son las columnas de igual manera por ese costado que se esta ingresando la Arena de Rio se reforma la instalacion del derramiento para control de Empleados y Flujo de personal diferente a la obra en la Fachada Ppal se comienza a bajar Andamiando por la torre derecha con el fin de dar Remate a Filos de los elementos estructurales. en el costado izquierdo se continua con los zafarreados, pero es de notar que al dia encontrarse nublado, por observancia del Procedimiento no se debe realizar ningun zafarreado, si la capa anterior se encuentra humeda, lo correcto es que esta este seca, y se aplicara la siguiente



GRAFICA 62

Powered by CamScanner

Zafarreada o Afinada de Acuerdo al Procedimiento En el panete interior se procede a rematar los Sitio secos para Autorizar (interventoria) el Aplicar la primera mano de Pintura blanca



GRAFICA 63



GRAFICA 64

Los Andamios Armados para remates de Panete por la parte Exterior del coro, se estan utilizando con el fin que fueron armados se encuentran 5 operarios en esta actividade de Panete y aseo del espacio interior

cupulas dentro del proceso de la limpieza de las cupulas encontramos los siguientes Aspectos;

GRAFICA 65



① elementos de Remate final de la cupula con fisura en el posicionamiento de la misma estructura.

GRAFICA 66



② elementos delatados por la construccion de la misma

GRAFICA 68 →

GRAFICA 67 ↓





GRAFICA 67 y GRAFICA 68 se aprecian Fisuras por Asentamientos diferenciales del terreno, se debe tener en cuenta que estos elementos, no cuentan con deformaciones estructurales que permitan absorver esos movimientos,

GRAFICA 69



En el proceso de instalacion de las Puntas Capturas, se observa este tipo de Perforaciones al grano que tambien se deben cuantificar para su respectiva Reparacion

GRAFICA 70



Algunos Vertices de el elementos se encuentran, desprendido, coco, separado del elemento inicial,

Powered by CamScanner



GRAFICA 71

El Procedimiento utilizado para el lavado, hidrojugado y Reparado se esta realizando sobre una escalera flexible a la cupula la cual nos da el margen de no pisar directamente la superficie y con ello, sea lo menos invasivo posible, ademas de ello, nos da la rapidez que se requiere en los Procedimientos anteriormente descritos

Nota: Se presentan lluvia intensa desde la 12.35pm. hasta las 4,10 p.m lo que implico parar las actividades en el exterior de la Iglesia

Residente de Interventoria

Residente Obra

DIC 5 / 2025 VIERNES clima Nublado

Personal Administrativo: Residente de obra 1 sst 1

Personal Operativo 7 OFICIALES 5 Ayudantes

Contratista Armado Andamio 1 y 1 Armador

ACTIVIDADES EXTERIOR DE LA IGLESIA por la FACHADA LATERAL DERECHA se encuentra en Panete en un 90% pero se comienzan a perfilar los Filos de Fachada derecha con la Fachada Pral, se ha demorado los Procesos de afinado del area, por la lluvia q no permite q este material sague rapidamente y por proceso constructivo debe estar seca una Sobrecarada.



GRAFICA 72

Para Iniciar la otra, se estan dando tema de cornisas para comenzar el dia 9 de Diciembre dar Secado de Fachada y comenzar a Pintar despues de definir el color definitivo y en aprobacion por ministerio de cultura, parroq alcalde y Comunidad en general tema que sera tratado de manera personal por los intervinientes el dia martes 9 de Diciembre 2024



GRAFICA 73

En la Fachada PPal, se esta organizando el parche por el costado derecho con el fin de Buscar pasos Completos para empezar el remadeo Filos contra fachadas y contra columnas Por la nave Central Bajando llevamos un 50% del plano central o paño Profundo.



GRAFICA 74

En la Fachada Lateral izquierda por estar cerca a la Alcaldia se instala malla de Proteccion negra para evitar Salpicar la Fachada de la alcaldia y Proteger a las personas, modos Vehiculos q por alli fluyen para Ingreso a los barrios aledaños en la parte Superior de la Iglesia

AREA DERECHA: Se continua con la limpieza de la cupula, sin alterar la textura de la misma, pero



grafica 75

Advirtiendo las caracteristicas antes descritas, pero se utiliza el equipo, y los materiales en la grafica 77 se Advierte que el tono de la cupula, reviste todo de gris Rojo aperlado, se tomaran registros, Fotograficos y Planimetricos con el fin de consolidar ese recubrimiento de granito para con ello poder Hidrofugar de una manera eficaz la Impermeabilizacion de estos elementos Arquitectonicos.



grafica 76



grafica 77





grafica 78

Panete interior: Se encuentra realizando Remates de panete a nivel de segundo Piso y a nivel de Primer piso se comienza a Realizar Pinturas de Columnas internas primera mano. esta Pintura esta siendo Fabricada en el atrio de la iglesia en la zona de almacenamiento, Siguiendo las instrucciones.

Powered by CamScanner

del anexo tecnico entregado. De acuerdo a las Actividades Programadas por la iglesia para





GRAFICA 79
GRAFICO 80

el dia sabado 6 de diciembre, se realiza un aseo profundo del Piso de la iglesia ingreso Atrio y se Coloca laminas de Proteccion Conformando un tunel de ingreso que va desde la escalinata hasta la nave central las estructuras de Andamios interno se dejan cintas de peligro, Previniendo con ello el inmenso Flujo de Personal que asistira a esos eventos Programados,
Esta interventoria ve con preocupación que en el pañete de columnas en el interior del templo no estan definidos los filos a pesar de las observaciones realizadas, por lo que se reitera esta sugerencia. se alarga el tunel en la tarde anterior para dar mejor ingreso a la comunidad que ingresa a la iglesia

Residente Interventoria Residente de obra

DIA 6 2025 (sabado) DIA LUNES
Personal Administrativo 1 Residente de obra 1 SST
Personal operativo 5 Ayudante - 7 oficiales
Contratista limpieza de Cupula 2 oficiales
Equipo Andamio multidireccional certificado
Actividade exterior Pañete de Fachada PPAL
se remates, el Vano nave central y se Comienza

con el lado izquierdo a afinar se cara esta cuantificado en un 40% de esa area dejando la parte estructural columnas con segundo Jaforreada



GRAFICA 81

En las cupulas se puede apreciar que se inicia con el lavado de estos elementos teniendo en cuenta de no afectarlos y poder realizar una limpieza adecuada al elemento



GRAFICA 82

GRAFICA 83



De igual manera el pañete aledaño a las cupulas se esta aplicando la tercera capa de zaforreado, esperando a su secamiento para dar terminacion, a esta actividad

GRAFICA 84



GRAFICA 85



En las graficas anteriores (graficas 84-83) se puede Apreciar desde varios angulos la profundidad de la limpieza de estos elementos y el estado actual de los mismos

se presentan fuertes lluvias en las horas de la tarde impidiendo trabajos en el atrio de la iglesia. En la limpieza de las cupulas se evidencia una serie de grietas y en especial en las nervaduras en los cuales son mas profundas.

Residente Interventoria

Residente obra

DOMINGO DIA 7 DIC 2024 DIA SABADO

Personal Administrativo 1 Residente de obra 1 SST

Personal Operativo 5 Ayudantes - 7 oficiales

Contratista limpieza de cupula 2 oficiales

Equipo andamio multidireccional certificado



en la fachada ppal se continua con los trabajos de Remates de la misma, pero es claro que en el interior del templo no ingresamos por el flujo de personal que llega a estas festividades y se tiene cuidado con la

Protección al flujo de Vehículos
CUPULAS: Se realiza limpieza de la Cupula lado derecho y a su vez se realiza un registro fotografico del estado inicial de los elementos para esta cupula derecha, se procederá armar un procedimiento especifico para controlar el sinnumero de fisuras que este grande presenta



La cupula derecha presenta un revestimiento el cual presenta deterioro, lo mismo que hay mayor cantidad de grietas.

Residente Interventoria

Residente obra.

Martes 9/Dic de 2025 Clima: Soleado
Personal Administrativo: Director obra 1. Residente obra 1. SST 1
Personal Operativo: 5 Ayudantes, 7 Oficiales.
Contratista limpieza Cupula. 2 oficiales.
Equipo: Andamio multidireccional/ Certificado. Hidrolavadora
Actividades: Se Continua con remates de pañetes en el interior de la iglesia (coro) se continua con pañetes exteriores Se realiza Comite de Obra presencial con la participacion del alcalde Municipal, Director de Planeacio, la secretaria del medio ambiete. El padre parroco de la iglesia, la supervision del ministerio de Cultura y la interventoria, director, Residente & inspector, tambien la participacion del Contratista. Director de obra y residente de obra, los puntos tratados en el comite quedan plasmados en acta física Firmada por los anteriores participantes descritos

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	COMP 1012825.pdf	COMP 1012825.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	F-GIN-096 ACTA INICIO OBRA IGLESIA firmada.pdf	F-GIN-096 ACTA INICIO OBRA IGLESIA firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Pago2Ctto1890-2025.pdf	Pago2Ctto1890-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

ID S.A.S
NIT 830.007.560-6
Carrera 15 No 124-17 Of 201
Tel: (601) 9372528
Bogotá - Colombia
lfsalgado@yahoo.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEID 18

Señores	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES		
NIT	830.034.348-5	**Teléfono**	(601) 3424100 - Ext. 000
Dirección	CR 8 #8-55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 12:55
Expedición	16/12/2025, 12:58
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Pago del acta parcial de obra No. 2 del Contrato de Obra No. 1890 de 2025, cuyo objeto es : Realizar las obras de reparaciones locativas para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción- Antioquia, ubicada en el centro histórico, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional,	1.00	119,632,537.76	119,632,537.76
2	ADMINISTRACION 28.33 %	1.00	33,891,898.00	33,891,898.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	3,588,976.00	3,588,976.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	5,981,627.00	5,981,627.00

Total items: 4

Total Bruto	163,095,038.76
IVA 19%	1,136,509.13
Total a Pagar	164,231,547.89

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cuatro millones doscientos treinta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte con ochenta y nueve cent.


Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 164,231,547.89

Observaciones:
#$33-01-01;contrato 1890-2025;ypatino@mincultura.gov.co#$
VALOR DEL PAGO 3, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2
Menos amortización del anticipo: $ 32.846.310
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 084203983 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE I.D SAS.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101964245 aprobado en 20251123 prefijo FEID desde el número 17 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 7.12
CUFE: af4c11d2ad9bd760ba5c091ac3fd3ccf9e441d815e1f6c0d2e4023ad823a90423a066a5da0cbe93bfdc73ffad77361b9


Bandeja de entrada: Yamid Alex
AZDigital
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
PAG.MINCULTURA
Correo: Claudia Zor...
Isolución -
Portal SIGEP
usBIM
SIIF
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-17 14:38:48 Colombia
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL (33-01-01)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
17/12/2025
CUFE/CUDE
af4cf1d2ad9bd760ba5c09fac3fd3ccf9e441d816ef6c0d2e4023ad823a90423a066a5da0cbe93bfdc73ffad77361b9
Proveedor
ID S.A.S
Documento Proveedor
830007560
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEID18
Valor Total
164,231,547.89
Total Impuestos
1,136,509.13
Subtotal Documento
163,095,038.76
Fecha de Emisión DE
2025-12-16
Fecha de Recepción DE
2025-12-16
Observación
APROBADO
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Búsqueda
ESP
LAA
2:38 p. m.
17/12/2025