Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **59345**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Industrial)	Serie 96086+11	Servicio Central de Esterilización
Código-Placa IMA-0191/35168	Código ECRI	Ubicación Centraldeesterilización
Marca Innovair	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo COV-6010A1		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85265	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	18:01 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	**Si**	NA
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	**Bueno**	NA
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	**Normal**	NA
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	**Normal**	NA
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	**Normal**	NA
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	**Ajustado**	Ajuste de tornillería
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	**Limpio**	NA
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	**Lavada Completa**	NA
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	**Lavada Completa**	NA
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	**Revisada**	NA
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	**No**	NA
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	**Revisado**	NA
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	**Revisado**	NA
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	**Funciona**	NA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**Operativo**	NA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Técnico: Esteban Elkin Celis

MEDICIONES

Toma consumos

Voltaje 217v

Amperaje: 19.6 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo

NR

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: NA	2026-04-30 18:01:22	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:43:38	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:43:50	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026