Ingeniero
SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 1650-2025
Periodo:	Del 29 del mes de septiembre al 29 de mes de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4356 de fecha 16 de octubre de 2025

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA CARRETERAS: HOYO RICO - LOS LLANOS (PR 52+0474-PR87+1295) RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZÁ (PR 0+0000- PR124+0705) RUTA 2511, TARAZÁ-CAUCASIA (PR0+0000-PR63+0996) RUTA 2512 , EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

El contrato tiene como objetivo fundamental el suministro de mezcla asfáltica requerida para la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de las carreteras Hoyo Rico – Los Llanos (PR 52+0474 al PR 87+1295), Ruta 2510; Los Llanos – Tarazá (PR 0+0000 al PR 124+0705), Ruta 2511; y Tarazá – Caucasia (PR 0+0000 al PR 63+0996), Ruta 2512, en el departamento de Antioquia, contribuyendo a la conservación, rehabilitación y adecuada operación de la infraestructura vial a cargo de la Dirección Territorial Antioquia.

Lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y comodidad para los usuarios de estos corredores viales, optimizar la movilidad de pasajeros y carga, reducir los tiempos de desplazamiento y los costos de operación vehicular, fortalecer la conectividad entre los municipios del Bajo Cauca antioqueño y las demás regiones del departamento, facilitar el transporte de bienes, servicios y productos agropecuarios y comerciales, así como impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, generando condiciones favorables para la competitividad regional y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1650 de 2025		
CONTRATISTA:	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	NIT:	901.522.208-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA CARRETERAS: HOYO RICO - LOS LLANOS (PR 52+0474-PR87+1295) RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZÁ (PR 0+0000- PR124+0705) RUTA 2511, TARAZÁ-CAUCASIA (PR0+0000-PR63+0996) RUTA 2512 , EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA		
FECHA DE INICIO:	29/09/2025	No. de Oficio	2025S-VANT-072415
VALOR INICIAL:	$ 113.827.932,77		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 113.827.932,77		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	2 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/11/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo
2025	710125	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No.1650 DE 2025	$113.827.932,77	$1.121.494,72
TOTAL						$113.827.932,77	$1.121.494,72

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA OBRA 1	$ 00,00	$ 00,00	N/A	$ 00,00
ACTA OBRA 2 FINAL	$ 94.711.292,48	$ 17.995.145,57	N/A	$ 112.706.438,05

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el reporte de la administración vial, para el periodo del 29 de septiembre de 2025 al 29 de noviembre de 2025 se tiene un avance para el contrato de obra que se relaciona a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 95.653.724,77	100,00%
INVERSIÓN OBRA BASICA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 95.653.724,77	100,00%
INVERSIÓN OBRA BASICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 94.711.292,48	99,00%
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 112.706.438,05	100,00%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada : 100 %
Meta física ejecutada : 99 %

1.4.4 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.7 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.8 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Referencia de la garantía	CUMPLIMIENTO ANEXO 1
Estado	Pendiente
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Número de póliza	14-44-101245246
Tomador	R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Beneficiario	INVIAS

Justificación	Valor del amor	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	11.382.793,28 COP	13 días de tiempo transcurrido *(19/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	11.382.793,28 COP	19/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	11.382.793,28 COP	19/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22.765.586,55 COP	19/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS: N/A

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS: N/A

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES Y SOCIALES. N/A

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

- No se adelantaron comisiones para este periodo

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

- Tramite al acta de obra 2 y final
- Acta de 07 noviembre de 2025 de entrega y recibo definitivo del contrato
- Se ejecutaron un total de 78,03 m3 de mezcla asfáltica suelta.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO
Supervisor de contrato
1650-2025
Director Territorial Antioquia
Encargado