ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion	$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1	69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2	15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	Vr. UNIT.	Vr TOTAL	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	CANT.	Vr. TOTAL
1	ALPUJARRA (autonomia 6 horas)																		
1,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							$ 1	$ 3.786.750
1,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
1,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
2	ALVARADO (autonomia 6 horas)																		
2,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
2,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	$ 20.234.363				UND	$ 2	$ 20.234.363							2	$ 20.234.363
2,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.399.413	$ 3.399.413	UND	-1,00	-$ 3.399.413											
3	AMBALEMA (autonomia 6 horas)																		
3,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	$ 7.573.500				UND	$ 2	$ 7.573.500							2	$ 7.573.500
3,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	$ 40.468.725				UND	$ 4	$ 40.468.725							4	$ 40.468.725
3,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.181.513	$ 4.181.513	UND	-1,00	-$ 4.181.513											
4	ANZOÁTEGUI (autonomia 8 horas)																		
4,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
4,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
4,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
5	GUAYABAL (autonomia 8 horas)																		
5,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750	UND	1	$ 3.786.750	UND	$ 2	$ 7.573.500							2	$ 7.573.500
5,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	1	$ 10.117.181	UND	$ 2	$ 20.234.363							2	$ 20.234.363
5,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
6	ATACO (autonomia 6 horas)																		
6,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.931.950	$ 7.863.900				UND	$ 2	$ 7.863.900				UND			2	$ 7.863.900
6,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 11.182.875	$ 33.548.625	UND	-3,00	-$ 33.548.625											
6,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 5.075.400	$ 5.075.400	UND	-1,00	-$ 5.075.400											
7	BELTRÁN / CUNDINAMARCA (autonomia 6 horas)																		
7,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
7,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	$ 30.351.544				UND	$ 3	$ 30.351.544							3	$ 30.351.544
7,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$	1.030.017.990,00
	Valor adicion	$	280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$	1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:		27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1		29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:		19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1		69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2		15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:		15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:		15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
8	CASABIANCA (autonomía 8horas)																		
8,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
8,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	-1,00	-$ 10.117.181											
8,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
9	COELLO (autonomía 6 horas)																		
9,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
9,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181,25	$ 30.351.544				UND	$ 3	$ 30.351.544							3	$ 30.351.544
9,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.962,50	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
10	COYAIMA (autonomía 8 horas)																		
10,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.931.950	$ 3.931.950				UND	$ 1	$ 3.931.950							1	$ 3.931.950
10,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 11.182.875	$ 22.365.750	UND	-2,00	-$ 22.365.750											
10,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.600.300	$ 3.600.300	UND	-1,00	-$ 3.600.300											
11	CUNDAY (autonomía 6 horas)																		
11,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
11,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	-1,00	-$ 10.117.181											
11,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
12	DOLORES (autonomía 8 horas)										$ -							0	$ -
12,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
12,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
12,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
13	FALÁN (autonomía 6 horas)										$ -							0	$ -
13,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
13,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	$ 30.351.544	UND	-3,00	-$ 30.351.544											
13,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
14	FLANDES (autonomía 4 horas)																		
14,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	3	$ 3.786.750	$ 11.360.250	UND	-1,00	-$ 3.786.750	UND	$ 3	$ 11.360.250	UND	-1	-$ 3.786.750				2	$ 7.573.500
14,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	5	$ 10.117.181	$ 50.585.906				UND	$ 5	$ 50.585.906	UND	-5	-$ 50.585.906				0	$ -
14,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 6.239.525	$ 6.239.525	UND	-1,00	-$ 6.239.525											
15	HERVEO (autonomía 8 horas)																		

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:			$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion			$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto			$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:			27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1			29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:			19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1			69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2			15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:			15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:			15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
15,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
15,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
15,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
16	ICONOZO (autonomía 8 horas)																		
16,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
16,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
16,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.504.600	$ 3.504.600	UND	-1,00	-$ 3.504.600											
17	MARIQUITA (autonomía 4 horas)																		
17,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	3	$ 3.786.750	$ 11.360.250	UND	-1	-$ 3.786.750	UND	$ 2	$ 7.573.500							2	$ 7.573.500
17,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	5	$ 10.117.181	$ 50.585.906	UND	-1	-$ 10.117.181	UND	$ 4	$ 40.468.725							4	$ 40.468.725
17,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 6.239.525	$ 6.239.525	UND	-1,00	-$ 6.239.525											
18	Natagaima 1 (autonomía 6 horas)																		
18,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	$ 7.573.500				UND	$ 2	$ 7.573.500							2	$ 7.573.500
18,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	$ 40.468.725	UND	-4,00	-$ 40.468.725											
18,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
19	NATAGAIMA 2 (autonomía 6 horas)																		
19,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
19,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	$ 30.351.544	UND	-3,00	-$ 30.351.544											
19,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
20	ORTEGA 1 (autonomía 8 horas)																		
20,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750	UND	1,00	$ 3.786.750	UND	$ 1	$ 3.786.750	UND	1	$ 3.786.750				2	$ 7.573.500
20,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	$ 20.234.363	UND	-2,00	-$ 20.234.363											
20,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	$ 3.030.638	UND	-1,00	-$ 3.030.638											
21	PALOCABILDO (autonomía 8 horas)																		
21,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
21,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
21,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
22	PIEDRAS (autonomía 8 horas)																		
22,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion	$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1	69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2	15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	15 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES INICIALES						MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
22,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	$ 20.234.363							UND	2	20.234.363				2	$ 20.234.363
22,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	$ 3.030.638	UND	-1,00	-$ 3.030.638											
23	PLANADAS (autonomía 6 horas)																		
23,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
23,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	-1,00	-$ 10.117.181											
23,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
24	PRADO (autonomía 6 horas)																		
24,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
24,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	$ 30.351.544	UND	-3,00	-$ 30.351.544											
24,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
25	RONCESVALLES (autonomía 8 horas)																		
25,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
25,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
25,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
26	ROVIRA 1 (autonomía 6 horas)																		
26,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
26,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
26,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
27	ROVIRA 2(autonomía 8 horas)																		
27,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
27,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
27,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
28	ROVIRA 3(autonomía 8 horas)																		
28,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
28,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181,25	$ 10.117.181							UND	1	10.117.181				1	$ 10.117.181
28,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.387,50	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
29	SALDAÑA (autonomía 6 horas)																		
29,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
29,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181,25	$ 30.351.544	UND	-3,00	-$ 30.351.544											

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion	$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1	69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2	15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
29,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.962,50	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
30	SAN ANTONIO (autonomia 8 horas)																		
30,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
30,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
30,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
31	SAN LUIS (autonomía 6 horas)																		
31,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
31,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	$ 20.234.363	UND	-2,00	-$ 20.234.363											
31,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	$ 3.030.638	UND	-1,00	-$ 3.030.638											
32	SANTA ISABEL (autonomía 8 horas)																		
32,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
32,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
32,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											
33	SUAREZ (autonomía 6 horas)																		
33,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
33,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	-1,00	-$ 10.117.181											
33,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
34	VALLE DE SAN JUAN (autonomía 6 horas)																		
34,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
34,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	$ 20.234.363	UND	-2,00	-$ 20.234.363											
34,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	$ 3.030.638	UND	-1,00	-$ 3.030.638											
35	VENADILLO (autonomía 6 horas)																		
35,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	$ 7.573.500				UND	$ 2	$ 7.573.500							2	$ 7.573.500
35,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	$ 40.468.725							UND	4	40.468.725				4	$ 40.468.725
35,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	$ 4.136.963	UND	-1,00	-$ 4.136.963											
36	VILLA HERMOSA (autonomía 8 horas)																		
36,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
36,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	$ 10.117.181	UND	-1,00	-$ 10.117.181											

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion	$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1	69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2	15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	15 DE ABRIL DE 2026

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
36,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	$ 2.362.388	UND	-1,00	-$ 2.362.388											
37	VILLARICA (autonomia 6 horas)																		
37,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	$ 3.786.750				UND	$ 1	$ 3.786.750							1	$ 3.786.750
37,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	$ 5.171.800	UND	-1,00	-$ 5.171.800											
37,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	$ 2.316.600	UND	-1,00	-$ 2.316.600											

ITEMS NOS PREVISTOS

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	Vr. UNIT.	Vr TOTAL	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR				CANT.	Vr. TOTAL
NP1	ALPUJARRA (autonomia 6 horas)																		
NP1,1	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	2	$ 4.346.050	$ 8.692.100							UND	2	8.692.100				2,00	$ 8.692.100
NP1,2	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP2	ALVARADO (autonomia 6 horas)													-				0,00	$ -
2,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.533.675	$ 3.533.675							UND	1	3.533.675				1,00	$ 3.533.675
NP3	AMBALEMA (autonomia 6 horas)													-				0,00	$ -
NP 3.3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.346.665	$ 4.346.665							UND	1	4.346.665				1,00	$ 4.346.665
NP4	ANZOÁTEGUI (autonomia 8 horas)													-				0,00	$ -
NP 4,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND	4	17.384.200				4,00	$ 17.384.200
NP 4,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP5	GUAYABAL (autonomia 8 horas)													-				0,00	$ -
NP5,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND	1	2.455.692				1,00	$ 2.455.692
NP6	ATACO (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP 6,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.698.687	$ 14.096.061							UND	3	14.096.061	UND	0	-	3,00	$ 14.096.061
NP 6,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 5.275.857	$ 5.275.857							UND	1	5.275.857				1,00	$ 5.275.857
NP7	BELTRÁN / CUNDINAMARCA (autonomia 6 horas)													-				0,00	$ -
NP7,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP8	CASABIANCA (autonomia 8horas)													-				0,00	$ -
NP8,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.250.916	$ 17.003.666							UND		-	UND	4	17.003.666	4,00	$ 17.003.666
NP8,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND		-	UND	1	2.455.691,89	1,00	$ 2.455.692
NP9	COELLO (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP9,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP10	COYAIMA (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP10,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.698.687	$ 18.794.748							UND	4	18.794.748				4,00	$ 18.794.748

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:		$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion		$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto		$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:		27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1		29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:		19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1		69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2		15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:		15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:		15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
NP10,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.742.497	$ 3.742.497							UND	1	3.742.497				1,00	$ 3.742.497
NP11	CUNDAY (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP11,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.250.916	$ 12.752.749							UND	3	12.752.749				3,00	$ 12.752.749
NP11,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 4.250.916							UND	1	2.455.692				1,00	$ 2.455.692
NP12	DOLORES (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP12,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND	4	17.384.200				4,00	$ 17.384.200
NP12,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP13	FALÁN (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP13,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	6	$ 4.250.916	$ 25.505.499							UND	6	25.505.499				6,00	$ 25.505.499
NP13,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP14	FLANDES (autonomia 4 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP14,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	8	$ 4.250.916	$ 34.007.332							UND	8	34.007.332				8,00	$ 34.007.332
NP14,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 5.354.110	$ 5.354.110							UND	1	5.354.110				1,00	$ 5.354.110
NP15	HERVEO (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP15,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND		-	UND	4	17.384.200,32	4,00	$ 17.384.200
NP15,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND		-	UND	1	2.408.095,97	1,00	$ 2.408.096
NP16	ICONOZO (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP16,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND	4	17.384.200				4,00	$ 17.384.200
16,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.643.017	$ 3.643.017							UND	1	3.643.017				1,00	$ 3.643.017
NP17	MARIQUITA (autonomia 4 horas)													-				0,00	$ -
NP17,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 6.485.960	$ 6.485.960							UND	1	6.485.960				1,00	$ 6.485.960
NP18	Natagaima 1 (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP18,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	8	$ 4.250.916	$ 34.007.332							UND	8	34.007.332				8,00	$ 34.007.332
NP18,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP19	NATAGAIMA 2 (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP19,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	6	$ 4.250.916	$ 25.505.499							UND	6	25.505.499				6,00	$ 25.505.499
NP19,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP20	ORTEGA 1 (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP20,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	8	$ 4.250.916	$ 34.007.332							UND	8	34.007.332				8,00	$ 34.007.332
NP20,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.150.335	$ 3.150.335							UND	1	3.150.335				1,00	$ 3.150.335
NP21	PALOCABILDO (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP21,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND		-	UND	4	17.384.200,32	4,00	$ 17.384.200

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:		$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion		$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto		$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:		27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1		29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:		19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1		69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2		15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:		15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:		15 DE ABRIL DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
NP21,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND		-	UND	1	2.408.095,97	1,00	$ 2.408.096
NP22	**PIEDRAS (autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP22,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.150.335	$ 3.150.335							UND	1	3.150.335				1,00	$ 3.150.335
NP23	**PLANADAS (autonomía 6 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP23,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.250.916	$ 12.752.749							UND	3	12.752.749				3,00	$ 12.752.749
NP23,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND	1	2.455.692				1,00	$ 2.455.692
NP24	**PRADO (autonomía 6 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP24,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.250.916	$ 17.003.666							UND	4	17.003.666				4,00	$ 17.003.666
NP24,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP25	**RONCESVALLES (autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP25,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	6	$ 4.346.050	$ 26.076.300							UND		-	UND	6	26.076.300,48	6,00	$ 26.076.300
NP25,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND		-	UND	1	2.408.095,97	1,00	$ 2.408.096
NP26	**ROVIRA 1 (autonomía 6 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP26,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.346.050	$ 13.038.150							UND	3	13.038.150				3,00	$ 13.038.150
NP26,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP27	**ROVIRA 2(autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP27,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	6	$ 4.346.050	$ 26.076.300							UND	6	26.076.300				6,00	$ 26.076.300
NP27,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP28	**ROVIRA 3(autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP28,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND	1	2.455.692				1,00	$ 2.455.692
NP29	**SALDAÑA (autonomía 6 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP29,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	6	$ 4.250.916	$ 25.505.499							UND	6	25.505.499				6,00	$ 25.505.499
NP29,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP30	**SAN ANTONIO (autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP30,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.346.050	$ 13.038.150							UND	3	13.038.150				3,00	$ 13.038.150
NP30,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP31	**SAN LUIS (autonomía 6 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP31,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.250.916	$ 8.501.833							UND	4	17.003.666				4,00	$ 17.003.666
NP31,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.150.335	$ 3.150.335							UND	1	3.150.335				1,00	$ 3.150.335
NP32	**SANTA ISABEL (autonomía 8 horas)**				$ -									-				0,00	$ -
NP32,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.346.050	$ 17.384.200							UND	4	17.384.200				4,00	$ 17.384.200

ACTA FINAL DE OBRA No. 3

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
	Valor adicion	$ 280.410.388,75
	Valor total del contrarto	$ 1.310.428.378,75
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga 1	69 DIAS CALENDARIO
	Prórroga 2	15 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	15 DE ABRIL DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	15 DE ABRIL DE 2026

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			ACTA PARCIAL N o1			ACTA PARCIAL N o2			ACTA FINAL No3			ACUMULADO	
NP32,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.408.096	$ 2.408.096							UND	1	2.408.096				1,00	$ 2.408.096
NP33	SUAREZ (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP33,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.250.916	$ 17.003.666							UND	4	17.003.666				4,00	$ 17.003.666
NP33,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND	1	2.455.692				1,00	$ 2.455.692
NP34	VALLE DE SAN JUAN (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP34,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	4	$ 4.250.916	$ 17.003.666							UND	4	17.003.666	UND	2	8.501.833	6,00	$ 25.505.499
P34,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.150.335	$ 3.150.335							UND	1	3.150.335				1,00	$ 3.150.335
NP35	VENADILLO (autonomia 6 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP35,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.300.355	$ 4.300.355							UND	1	4.300.355				1,00	$ 4.300.355
NP36	VILLA HERMOSA (autonomia 8 horas)				$ -									-				0,00	$ -
NP36,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	7	$ 4.250.916	$ 29.756.415							UND		-	UND	7	29.756.415,43	7,00	$ 29.756.415
NP36,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.455.692	$ 2.455.692							UND		-	UND	1	2.455.691,89	1,00	$ 2.455.692
NP37	VILLARICA (autonomia 6 horas)				$ -							UND		-				0,00	$ -
NP37,2	BATERIA TIPO RACK 5KWh	UND	3	$ 4.346.050	$ 13.038.150							UND	3	13.038.150				3,00	$ 13.038.150
NP37,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.684.210	$ 4.684.210							UND	1	4.684.210				1,00	$ 4.684.210
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 984.972.488	TOTAL COSTOS DIRECTOS		-$ 510.617.700	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 403.534.519	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 581.808.781	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 128.242.287,18	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.113.585.587
						TOTAL ITEMS SIN I.V.A.		$ -	TOTAL ITEMS SIN I.V.A.		$ 170.839.350	TOTAL ITEMS SIN I.V.A.			TOTAL ITEMS SIN I.V.A.			TOTAL ITEMS SIN I.V.A.	$ 170.839.350
						TOTAL ITEMS CON I.V.A.		-$ 510.617.700	TOTAL ITEMS CON I.V.A.		$ 232.695.169	TOTAL ITEMS CON I.V.A.		$ 581.808.781	TOTAL ITEMS CON I.V.A.		$ 128.242.287	TOTAL ITEMS CON I.V.A.	$ 942.746.237
	I.V.A. 19%				$ 45.045.502	I.V.A. 19%		-$ 97.017.363	I.V.A. 19%		$ 44.212.082	I.V.A. 19%		$ 110.543.668	I.V.A. 19%		$ 24.366.035	I.V.A. 19%	$ 179.121.785
	VALORES TOTALES				$ 1.030.017.990	TOTAL		-$ 607.635.064	TOTAL ACTA No1		$ 447.746.601	TOTAL ACTA No2		$ 692.352.450	TOTAL PRESENTE ACTA		$ 152.608.321,74	TOTAL ACUMULADO	$ 1.292.707.372

NOTA: ACTA CORRESPONDIENTE AL 95% DEL CONTRATO DE SUMINSITRO. EL 5% RESTANTE SE COBRARÁ CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN

BALANCE ECONOMICO		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.030.017.989,95	
VALOR ADICION	$ 280.410.388,75	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.310.428.378,70	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 1.140.099.050,31	87,00%
PRESENTE ACTA	$ 152.608.321,74	11,65%
TOTAL EJECUTADO	$ 1.292.707.372,06	
VALOR NO EJECUTADO	$ 17.721.006,64	1,35%
TOTAL	$ 1.310.428.378,70	100,00%

U.T. ENERSOLAR 25
R.L JUAN PABLO ARCINIEGAS OLAYA
CONTRATISTA

GEPROING S.A.S.
R.L. JUAN CAMILO WILCHES REINA
INTERVENTOR