CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-872
Pág. 1 de 1

Bogotá, 8 de mayo 2026

Alcaldía Local de Suba
R No. 2026-611-013323-2
2026-05-08 14:59 - Folios: 1 Anexos: 1 C
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003
20266110133232

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual Contratista No. 13 – Componente técnico y PMT – ABRIL 2026

Respetado Sr Salamanca:

Por medio del presente y en nuestra calidad de interventoría, nos permitimos notificar que, INFORME TÉCNICO Y PMT #13 (MES DE ABRIL DE 2026) radicado por el Contratista de obra, ya fue revisado, verificado, validado y aprobado por parte de la Interventoria mediante el comunicado SUBA-083-TH-871, por este motivo se radica adjunto a éste, el documento mencionado en el asunto, en aras de que el contratante tenga disponible el documento en archivo fisico

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: INFORME #13 TÉCNICO (MES DE ABRIL DE 2026): 213 folios + 1 CD
INFORME #13 PMT (MES DE ABRIL DE 2026): 14 folios

Copia: Apoyo a la supervisión Juan Pablo Sarmiento Rojas - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión Wilmer Andrés Acosta Cetina - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Laura Patricia Ortiz Medina.
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 7 de mayo de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-702-C

Señores:
VANTI S.A.S.
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RADICACIÓN INFORME TECNICO N°12**

Cordial Saludo

Con el presente oficio, Consorcio Suba Vial VR identificado con Nit. 901.903.833-2, dando alcance a su solicitud se hace entrega de:

- Informe N°13 Técnico correspondiente al corte del 1 al 30 de abril de 2026. Pag 1 a la 200.
- Informe N°13 PMT correspondiente al corte del 1 al 30 de abril de 2026. Pag 1 a la 14.


Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra
Celular contacto: 3150629230

Anexos
1. Informe Mensual Técnico #13. Folios (213) CD(1)
2. Informe Mensual PMT #13. Folios (14)

INFORME No. 13 DE EJECUCIÓN
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026



OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

VERSIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRECTOR DE OBRA	ELABORÓ	REVISÓ
00	07-05-2026	ING. SANDRA CUESTAS FIRMA:	MAIDA NILAYDI COMBITA FIRMA:	EDISON RICARDO DUARTE INTERVENTORIA FIRMA:

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES. 4
1.1. INTRODUCCIÓN 4
1.2. OBJETIVOS. 4
1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 4
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
1.5. PROFESIONALES DEL CONTRATISTA. 5
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 6
2.1. GARANTÍAS. 6
2.2. PLAZO, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ADICIONES Y REINICIOS. 7
2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 7
2.4. SEGMENTOS PARA INTERVENIR. 7
2.5. SEGMENTOS ADICIONADOS EN PRORROGA NO.1. 10
2.6. CUADRO CONTROL LEGAL. 12
2.7. CUENTAS DE COBRO. 12
2.8. BALANCE FINANCIERO. 13
2.9. META FÍSICA 14
2.10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 17
2.11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 1009 DE 2024 24
2.12. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 25
2.13. CUENTAS DE COBRO RADICADAS POR LAS ESP POR LA ENTIDAD 25
2.14. NUMERO DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 26
3 INFORMACIÓN TÉCNICA. 26
3.1 AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA 26
3.2 DESCRIPCIÓN DE ATRASOS O ADELANTOS EN OBRA 40
3.3 EVENTUALIDADES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 41
3.4 DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 41
3.5 ESTADO DEL TIEMPO 43
4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 43
4.1 SOLICITUD DE ESTADO PMT 45
4.2 APROBACIÓN DE PMT 49
4.3 EJECUCIÓN DE OBRAS 49
4.4 OFICIOS RADICADOS 56
4.5 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 60
4.6 CANTERAS PROVEEDORAS DE MATERIALES 61
5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 62
6 REGISTRO INGRESO DE CONCRETO. 62
7 REGISTRO INGRESO DE ASFALTO. 62
8 CONCLUSIONES. 62

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1 Datos contrato. Fuente propia....5
Tabla 2 Personal del contrato 1009 de 2024. Fuente propia....6
Tabla 3 Relación pólizas contrato 1009 de 2024. Fuente propia....6
Tabla 4 Plazos de ejecución. Fuente propia....7
Tabla 5 Civ´s contractuales....10
Tabla 6 segmentos adicionales prorroga No. 1....11
Tabla 7 Relación inclusión Andenes. Fuente Propia....11
Tabla 8. Información Entidad Contratante. Fuente propia....12
Tabla 9 Información Contratista. Fuente propia....12
Tabla 10 Información Interventoría. Fuente propia....12
Tabla 11 Cuentas de cobro. Fuente propia....13
Tabla 12. Balance Financiero COP 1009 de 2024. Fuente propia....14
Tabla 13 Segmentos entregados por el FDLS. Fuente propia....17
Tabla 14 Adición de andenes. Fuente propia....17
Tabla 15 Ítems pagos Acta No. 10. Fuente propia....20
Tabla 16 Ítems no previstos Fuente propia....24
Tabla 17 Presupuesto oficial Fuente propia....25
Tabla 18 Cuadro de balance financiero Fuente propia....25
Tabla 19 Disponibilidad presupuestal. Fuente propia....26
Tabla 20 Tiempo de contrato Fuente propia....26
Tabla 21 Entrega de fases Fuente propia....27
Tabla 22 Cronograma CIV´S de adición....30
Tabla 23 Porcentaje de avance individual....40
Tabla 24 PMT aprobados del COP 1009 de 2024 Fuente propia....49
Tabla 25 CIV´s abril....50
Tabla 26 correspondencia enviada Fuente: Propia....60
Tabla 27 Canteras proveedoras de materiales....61

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del Proyecto. Fuente. Google Maps....7

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Reparación Gilmar CIV 11003244 10-04-2026....42
Fotografía 2 Reparación Juan Lozano CIV 11001378 22-04-2026....42
Fotografía 3 Reparación Juan Lozano CIV 11001378 29 y 30 de 04-2026....43
Fotografía 4 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO....50
Fotografía 5 INSTALACIÓN NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE....50
Fotografía 6 MARCACIÓN DE NIVELES ASFALTO Y TOMA DE DEFLEXIONES....51
Fotografía 7 DEMOLICIÓN ANDEN EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE PLAFONES....51
Fotografía 8 EXCAVACIONES MANUALES CAJAS DE INSPECCIÓN....51
Fotografía 9 INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN....52
Fotografía 10 INSTALACIÓN SEÑALES TEMPORALES Y CERRAMIENTO....52
Fotografía 11 DEMOLICIÓN ASFALTO Y EXCAVACIÓN MANUAL....52
Fotografía 12 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y INSTALACIÓN PEA....53
Fotografía 13 INSTALACIÓN DE SARDINELES Y NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE....53

Fotografía 14 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO 53
Fotografía 15 CONFORMACIÓN DEL ACERO E INSTALACIÓN DE SARDINEL 54
Fotografía 16 INSTALACIÓN DE CONCRETO MR – 45 Y TEXTURIZADO 54
Fotografía 17 INSTALACIÓN DE SARDINEL Y ENSAYO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 54
Fotografía 18 INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 55
Fotografía 19 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOCELDA 55
Fotografía 20 INSTALACIÓN BASE Y ADITIVO LIQUIDO 55
Fotografía 21 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE 56
Fotografía 22 INSTALACIÓN DEL PMT Y DEMOLICIÓN CARPETA ASFALTICA 56
Fotografía 23 EXCAVACIÓN CARCAMO RED SANITARIA 56

TABLA DE ILUSTRACIONES

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 – Cuadro de lluvias
Anexo 2 – Certificados de calidad
Anexo 3 – Correspondencia enviada
Anexo 4 – Bitácora de obra
Anexo 5 – Registro fotográfico
Anexo 6 – Ensayos de laboratorio
Anexo 7 – Instalación de concreto
Anexo 8 – Instalación de asfalto

1. GENERALIDADES.

1.1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Suba en aras de dar cumplimiento a la licitación pública FDLS-LP-005-2024 para la conservación de la malla vial local de las vías locales bajo el contrato de obra 1009 de 2024 ,en desarrollo de la línea de inversión con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, intervendrá aquellas vías priorizadas, de tal manera, que se garantice mejorar el acceso a los diferentes barrios de la Localidad de Suba y optimizar los tiempos de desplazamiento en la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior el Fondo de Desarrollo Local de Suba, mediante la licitación pública FDLS-LP-005-2024 suscribió con la firma CONSORCIO SUBA VIAL VR, mediante el contrato 1009-2024-LP (119226) cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO."

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Informar sobre el estado del Contrato de Obra Pública 1009-2024-LP (119226) cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. a nivel técnico, legal y financiero.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Ejecutar actividades de diagnóstico especializado, estudios y diseños, para la conservación y mantenimiento de los corredores de la Malla Vial local e Intermedia de Suba priorizados en el presente contrato de obra.
- ✓ Dar a conocer el cumplimiento de las obligaciones contractuales a nivel técnico, legal, financiero.
- ✓ Gestionar documentación y trámites pertinentes ante las empresas de servicios públicos como parte de las actividades de la fase preliminar.
- ✓ Realizar la inspección visual del estado actual de redes húmedas y secas presentes en los segmentos viales asignados para el lote 1.

1.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato:	1009-2024-LP (119226)
Objeto:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.
Duración del Contrato:	DIES (10) MESES.

Valor:	TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS. ($13.388.373.112)
Inicio:	01 de abril de 2025.
Fecha de terminación inicial:	31 de enero de 2026.
Prorroga No. 1	desde 1 de febrero hasta 31 de mayo de 2026
Tiempo	Cuatro meses (4)
Inicio prorroga No.1	1 de febrero de 2026
Terminación prorroga No.1	31 de mayo de 2026
Adición No. 1	CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($4.127.888.622)
Valor total del contrato	DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($17.516.261.734)

Tabla 1 Datos contrato. Fuente propia.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La conservación de vías en la Localidad de Suba genera progreso en la movilidad de sus residentes, desarrollo social y económico; Para su preservación se contrataron las obras de conservación integral de la malla vial local y espacio público las cuales incluyen una actualización a los estudios en sus diagnósticos y diseño de asfalto, basado en estudios de suelos, evaluación del tránsito de las vías y la evaluación de las alternativas de solución a implementar y desarrollar las mismas mediante la ejecución de las obras físicas correspondientes en cumplimiento de las condiciones técnicas.

El Fondo de Desarrollo Local de Suba está enfocado en atender los problemas de la malla vial y espacio público asociado a la localidad de Suba, esto en desarrollo de la línea de inversión con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, se intervendrán aquellas vías de tal manera que se garantice mejorar el acceso a los diferentes barrios de la Localidad de Suba y optimizar los tiempos de desplazamiento en la ciudad de Bogotá.

1.5. PROFESIONALES DEL CONTRATISTA.

Para el desarrollo de las actividades el CONSORCIO SUBA VIAL VR cuenta con el personal requerido en el anexo del Anexo Técnico *numeral 8 párrafo f personal requerido*, la firma contratista cuenta con el siguiente personal debidamente aprobado por interventoría:

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
REPRESENTATE LEGAL	FARLEY ANDREA LARRARTE BARRERA	
DIRECTOR DE OBRA	SANDRA MARINA CUESTAS	35%
RESIDENTE TÉCNICO NO. 1	MAIDA CÓMBITA	100%
RESIDENTE TÉCNICO NO.	CARLOS CASTILLO	100%
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	FABIAN BENAVIDES	10%
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ANA MILENA OLARTE	5%
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y EN ESPACIO PÚBLICO	HELBERT HERNÁNDEZ	20%
ESPECIALISTA EN SIGCAD	LUISA ISAZA	5%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	LISANDRO NUÑEZ GALEANO	10%
PROFESIONAL DE REDES SECAS	JENNY PIRA	10%

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	ANDRÉS TÓRRES	20%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	JUAN TRONCOSO	10%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ORLANDO GÓMEZ	10%
RESIDENTE AMBIENTAL	ANTONIO ACOSTA	20%
INGENIERO FORESTAL	OSCAR CASAS /JUAN DAVIS CASTAÑEDA	10%
RESIDENTE SST	HENRY CAMILO DURAN	100%
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	OSCAR ALEJANDRO SANTAMARIA BOCANEGRA,	100%
RESIDENTE SOCIAL	LILIANA GALINDO	100%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CARLOS MUÑOZ	15%
RESIDENTE EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ANA PULIDO	100%
GERENTE DE PROYECTO	DORIS YULIETH MORA DAZA	100%

Tabla 2 Personal del contrato 1009 de 2024. Fuente propia.

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.

2.1. GARANTÍAS.

El contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas, debidamente actualizadas de acuerdo con la suscripción del contrato y aprobadas por el FDLS según Secop 2.

RELACIÓN PÓLIZAS CTO 1009– 2024							
	COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA		FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA		
LICITACIÓN	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CG - 1014667	31/12/2024	31/10/2025	23/01/2025	711.750.000
		CUMPLIMIENTO	CG-1061264	31/12/2024	28/02/2026	24/01/2025	11.664.391
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		31/12/2024	31/10/2028	24/01/2025	12.838.166
		CALIDAD DEL SERVICIOS		31/10/2024	31/10/2028	24/01/2025	1.440.039
		ESTABILIDAD DE LA OBRA		31/10/2024	31/10/2028	24/01/2025	50.233.910
RELACIÓN PÓLIZAS CTO 1009– 2024 ACTA DE INICIO							
ACTA DE INICIO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CG - 1014667	01/04/2025	30/05/2026	08/05/2025	711.750.000
		CUMPLIMIENTO	CG-1061264	01/04/2025	30/01/2029	08/05/2025	11.664.391
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		01/04/2025	31/10/2028	08/05/2025	12.838.166
		CALIDAD DEL SERVICIOS		30/01/2026	30/01/2031	08/05/2025	1.440.039
		ESTABILIDAD DE LA OBRA		30/01/2026	30/01/2031	08/05/2025	50.233.910
RELACIÓN PÓLIZAS CTO 1009– 2024 PRORROGA							
PRORROGA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CG-1061264	01/04/2026	31/05/2031	23/12/2025	$5.254.878.520,20
		CUMPLIMIENTO	CG-1061264	01/04/2026	31/05/2031	23/12/2025	$5.254.878.520,20
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	CG-1061264	18/12/2025	31/05/2031	23/12/2025	$1.751.626.173,40
		CALIDAD DEL SERVICIOS	CG-1061264	01/04/2026	31/05/2031	23/12/2025	$115.140.008,76

Tabla 3 Relación pólizas contrato 1009 de 2024. Fuente propia.

2.2. PLAZO, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ADICIONES Y REINICIOS.

El plazo contractual del presente proyecto es de catorce (14) meses, a la fecha en el que se realiza el presente informe se ha presentado 1 prorrogas y 1 adición.

FASE	TIEMPO
FASE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	2 MESES
FASE DE OBRA	8 MESES
PRORROGA	4 MESES
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	14 MESES

Tabla 4 Plazos de ejecución. Fuente propia.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Las obras se desarrollarán en la localidad 11 Suba del distrito capital y se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota.




Imagen 1. Localización del Proyecto. Fuente. Google Maps

2.4. SEGMENTOS PARA INTERVENIR.

La meta física inicial del contrato de obra 1009-2024 basado en la ejecución a precios unitarios para la conservación de la malla vial local e intermedia de lote 1 en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá contemplo la intervención de 82 CIV´s, los cuales se relacionan a continuación.

	UPZ	CIV	BARRIO	DIRECCIÓN		
				TRAMO	DESDE	HASTA
1	71	11000989	TIBABUYES	CLL 152 B	KR 114B	KR 114D
2	71	11001062	TIBABUYES	CL 152B	KR 114	KR 113C
3	71	11000912	TIBABUYES	CL 152B	KR 114F	KR 114D
4	27	11003244	GILMAR	CLL 161 C	KR 59	KR 62
5	28	11002729	EL POA	CLL 148	CRA 102 B	CRA 103 B
6	71	11004428	LA GAITANA	TV 126 D	CLL 132 D	CLL 133
7	71	11004238	LA GAITANA	TV 126 D	CLL 133	CLL 135
8	71	11004595	LA GAITANA	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
9	71	11002945	SABANA DE TIBABUYES	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
10	71	11002757	SABANA DE TIBABUYES	TV 127 C	DG 139 B	DG 140
11	71	11004607	SANTA CECILIA	KR 156A	CLL 132 A	CLL 132 D
12	71	11004687	SANTA CECILIA	KR 156A	CLL 132 BIS	CLL 132 A
13	71	11004750	SANTA CECILIA	KR 156A	CLL 132	CLL 132 BIS
14	18	11002051	BRITALIA	KR 54D	CLL 167 A	CLL 168
15	28	11003050	LOMBARDIA	CLL 142	KR 109	KRA 109 A
16	28	11003033	LOMBARDIA	CLL 142	KRA 109 A	KRA 109 B
17	28	11013446	LOMBARDIA	KRA 109 B	KRA 109 B	15
18	28	11003020	LOMBARDIA	CLL 142	KRA 109 B	KRA 109 C
19	18	11001671	PORTALES DEL NORTE	CLL 168 A	KR 73 A	KR 74 A
20	71	11002161	SABANA DE TIBABUYES	CLL 143 A	KR 127 D	KR 128
21	71	11001937	TIBABUYES	KR 114	CLL 147 A	CLL 148
22	71	11002134	TIBABUYES	KR 114	AV SUBA	CLL 147 A
23	28	11002492	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
24	28	11002492	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
25	28	11002558	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 B	CLL 142 C
26	28	11012036	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 B
27	28	11002792	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 A
28	28	11002971	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142	CLL 142 A
29	18	11013260	PORTALES DEL NORTE	CLL 169 A	KR 67	KR 68
30	17	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	CLL 175	KR 78	KR 80
31	17	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	CLL 175	KR 78	KR 80
32	17	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	CLL 175	KR 80	LINDERO
33	17	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	CLL 175	KR 80	LINDERO
34	28	11000622	NUEVA ZELANDIA	KR 52A	CL 176	CL 178
35	28	11007359	LAGO DE SUBA	KR 102	CL 129	CL 129C
36	28	11007314	LECH WALESA	CL 129	KR 102A	KR 103
37	71	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	KR 136A	CL 143A	CL 144
38	71	11012980	TIBABUYES II	CL 144	KR 147A	KR 147C
39	17	11000360	SAN JOSE DE BAVARIA	CL 175	KR 65	KR 67
40	17	11000307	SAN JOSE DE BAVARIA	CL 175	KR 68	KR 68

	UPZ	CIV	BARRIO	DIRECCIÓN		
				TRAMO	DESDE	HASTA
41	23	11005731	CASA BLANCA SUBA	KR 76	CL 146 A	CL 146 B
42	24	11011933	NIZA SUR	KR 70 G	CL 119	CL 119 A
43	24	11010570	NIZA SUR	KR 70 G	CL 119 A	CL 119 A
44	24	11011935	NIZA SUR	KR 70 G	CL 119 A	CL 120
45	71	11001040	TUBABUYES	CL 152B	KR 114A	KR 114
46	71	11001010	TUBABUYES	CL 152B	KR 114B	KR 114A
47	71	11000875	TUBABUYES	CL 152B	KR 115	KR 114F
48	27	11002269	TUNA ALTA	KR 90	CL 154	CL 154A
49	27	11002230	TUNA ALTA	KR 90	CL 154A	LINDERO
50	27	11001558	TUNA BAJA	KR 99	CL 154	CL 154A
51	27	11001466	TUNA BAJA	KR 99	CL 154A	CL 155
52	27	11012157	TUNA ALTA	CL 170	KR 93	CL 169B
53		11012155	LAS MERCEDES SUBA RURAL	KR 93	CL 170	LINDERO
54	71	11013031	SABANA DE TIBABUYES	KR 141A	CL 144	CL 144C
55	71	11013032	TIBABUYES II	CL 144	KR 141A	KR 141B
56	71	11014786	TIBABUYES II	CL 144	KR 141B	KR 141A
57	71	11013480	BILBAO	KR 141	CL 142B BIS	CL 142C
58	71	11013481	BILBAO	KR 141	CL 142B	CL 142B BIS
59	71	11013482	BILBAO	KR 141	CL 142A	CL 142B
60	71	11012996	BILBAO	KR 141	CL 142 BIS A	CL 142A
61	71	11013222	BILBAO	KR 141	CL 142	CL 142 BIS A
62	71	11003974	TOSCANA	CL 132D BIS	CL 131	CL 132
63	71	11003804	TOSCANA	CL 131	CL 132F BIS	CL 133
64	71	11003895	TOSCANA	CL 131	CL 132F	CL 132F BIS
65	71	11011985	TOSCANA	CL 131	CL 132D BIS	CL 132F
66	18	11002412	BRITALIA	CL 166	KR 54C	KR 55A
67	18	11002411	BRITALIA	KR 54C	CL 166	CL 166BIS
68	18	11002322	BRITALIA	CL 166BIS	KR 54C	KR 55A
69	71	11002222	SABANA DE TIBABUYES	CL 143A	TV 118	TV 127C
70	27	11014443	TUNA BAJA	CL 153	KR 100	KR 100B
71	17	11000224	MIRANDELA	CL 187	KR 50	KR 54D
72	27	11001437	TUNA ALTA	KR 90	159 A BIS	169B
73	18	11002186	BRITALIA	CL 167A	KR 54A	KR 54B
74	18	11002151	GRANADA NORTE	CL 168A	KR 45A	KR 48
75	27	11002207	EL PINO	KR 103D	CL 150C	CL 151
76	27	11001958	CAMPANELLA	KR 92	CL 154A	CL 156
77	27	11001739	TUNA ALTA	KR 92	CL 156	CL 157
78	27	11001530	TUNA ALTA	KR 92	CL 157BIS	CL 157
79	27	11001107	TUNA ALTA	KR 92	CL 159BIS	CL 161
80	27	11012022	TUNA ALTA	KR 92	CL 161	CL162

	UPZ	CIV	BARRIO	DIRECCIÓN		
				TRAMO	DESDE	HASTA
81	27	11002125	TUNA BAJA	KR 128	CL 143A	CL 144
82	27	11002055	PINOS DE LOMBARDIA	KR 128	CL 143A	CL 144

Tabla 5 Civ's contractuales.

2.5. SEGMENTOS ADICIONADOS EN PRORROGA NO.1.

Teniendo en cuenta la solicitud de modificación contractual No.1, solicitada el día el día 15 de diciembre de 2025 se presentan los segmentos a intervenir dentro el plazo de la prórroga.

CIV	PK_ID	ANCHO	LARGO	AREA	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
ENTORNOS ESCOLARES							
11013480	92073576	4,37	15,14	66,1618	carrera 141	Cl 142	CL 143 A
11013481	92073622	4,54	29,67	134,7018	carrera 141	Cl 142	CL 143 A
11013482	92073623	4,53	30,22	136,8966	carrera 141	Cl 142	CL 143 A
11012996	92051727	4,48	32,22	144,3456	carrera 141	Cl 142	CL 143 A
11013222	91010329	9,35	91,72	857,582	KR 141	CL 142 Bis A	KR 141
11014786	92084967	4,14	82,1	339,894	calle 144	carrera 141 b	carrera 141
11013031	91010375	11,17	139,38	1556,8746	KR 141A	Cl 145	CL 144
11013032	92051591	4,44	199,27	884,7588	calle 144 C	carrera 141 a	
11002186	48655	1,7	67,69	115,073	calle 167 a	carrera 54 b	carrera 54 a
11002412	48561	2,5	176,66	441,65	calle 166	carrera 55a	carrera 54 c
11002411	48598	2,52	46,9	118,188	carrera 54 c	calle 166	carrera 55a
11002322	48590	2,5	171,38	428,45	calle 166 bis	carrera 55a	carrera 54 c
11002151	48462	2,5	101,73	254,325	calle 168 a	carrera 48	carrera 45 a
11001437	519943	5,84	464,5	2712,68	carrera 90	calle 159 a bis	calle 169b
11001558	24131016	2,33	66	153,78	carrera 99	calle 154 a	calle 154
11001466	519947	2,45	58,18	142,541	carrera 99	calle 155	calle 154 a
11003974	56707	1,45	23,7	34,365		carrera 131	carrera 132
11003804	56524	1,51	36,48	55,0848	carrera 131	calle 132f	calle 133
11003895	56522	1,52	28,51	43,3352	carrera 131	calle 132f	calle 132f bis
11011985	467186	1,52	22,67	34,4584	carrera 131	calle 132d bis	calle 132f
MALLA VIAL							
11002792	173989	8,75	21,16	185,15	carrera 111	Lombardía	
11002971	173988	8,76	56,86	498,0936	carrera 111		
ACUERDOS PARTICIPATIVOS							
11001615	175928	6,84	29,87	204,3108	CL 143B	KR 150C	KR 153A

CIV	PK_ID	ANCHO	LARGO	AREA	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
11001609	175929	6,64	30,07	199,6648	CL 143B	KR 150C	KR 153A
11001600	175930	6,32	30,06	189,9792	CL 143B	KR 150C	KR 153A
11001584	175931	6,58	29,93	196,9394	CL 143B	KR 150C	KR 153A
11001576	175932	6,7	29,59	198,253	CL 143B	KR 150C	KR 153A
11001562	175933	7,25	32,04	232,29	CL 143B	KR 150C	KR 153A
11014535	91014724	6,29	118,41	744,7989	CL 134 Bis	K.R 91	
11001008	176750	3,91	17,71	69,2461	CL 157A	KR 97B	KR 99
11000998	176751	3,3	68,09	224,697	CL 157A	KR 97B	KR 99
11013175	91013858	4,64	40,5	187,92	CL 157A	KR 97B	KR 99
11001059	176749	4,15	23,4	97,11	CL 157A	KR 97B	KR 99
11012503	175738	6,17	91,42	564,0614	CL 157	KR 80	KR 89
11002168	175737	10,56	78,88	832,9728	KR 127C	CL 144	CL 143 A
11002053	175738	10,76	31,26	336,3576	KR 127C	CL 144	CL 143 A
11002121	176087	7,46	80,8	602,768	KR 150C	CL 142C	
11008029	171068	4,93	64,68	318,8724	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91
11007996	171069	4,29	57,12	245,0448	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91
11007978	11007978	4,18	47,69	199,3442	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91

Tabla 6 segmentos adicionales prorroga No. 1.

El 19 de marzo de 2026, se realiza la inclusión de los siguientes andenes, estos son complemento a las obras ejecutadas y desarrolladas del Consorcio Suba Vial y que en su momento fueron solicitados por el Alcalde Local de Suba.

No.	ELEMENTO	CIV IDU	PK ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA
1	ANDEN OCCIDENTAL	11002026	58841	KRA 136A	CLL 144	CLL 143A	INTERMEDIA
2	ANDEN ORIENTAL	11002026	58842	KRA 136A	CLL 144	CLL 143A	INTERMEDIA
3	ANDEN NORTE	11004595	56199	CLL 132 B BIS A	TV 127	CRA 126 D	LOCAL
4	ANDEN SUR	11004595	56198	CLL 132 B BIS A	TV 127	CRA 126 D	LOCAL
5	ANDEN SUR	11003244	48820	CALLE 161C	KRA 59	KRA 62	LOCAL
6	ANDEN OCCIDENTAL	11002207	59622	KRA 103D	CALLE 150 C	CALLE 151	LOCAL
7	ANDEN ORIENTAL	11002207	59623	KRA 103D	CALLE 150 C	CALLE 151	LOCAL
8	ANDEN ORIENTAL	11001378	24131027	KR 99	CL 155	CL 155A	LOCAL

Tabla 7 Relación inclusión Andenes. Fuente Propia

2.6. CUADRO CONTROL LEGAL.

ENTIDAD CONTRATANTE	
Entidad Contratante:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
Coordinador Responsable:	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO
Dirección:	Cra. 91 #145A-32
Teléfono:	(601) 6620222
Correo electrónico:	carlos.giraldo@gobiernobogota.gov.co

Tabla 8. Información Entidad Contratante. Fuente propia.

CONTRATISTA	
Nombre	CONSORCIO SUBA VIAL V.R
NIT	901.903.833-2
Representante Legal	FARLEY ANDRA LARRARTE BARRERA

Tabla 9 Información Contratista. Fuente propia.

INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO SUBA TH 003
Representante Legal	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Dirección	Cra 91 # 145B -32

Tabla 10 Información Interventoría. Fuente propia.

2.7. CUENTAS DE COBRO.

En lo que compete al avance presupuestal del contrato de obra, a la fecha el contratista ha pasado 10 cuentas de cobro acumulando un valor $ 10.293.729.907 cómo se relaciona en la siguiente tabla:

RELACIÓN ACTAS Y COBROS CTO 1009 – 2024								
ACTA		**Concepto**	**NETO FACTURADO**			**RADICACIÓN**		
No.	**Periodo**		**Valor del Acta**	**Valor acumulado**	**Porcentaje Financiero**	**Número de la factura**	**Fecha de radicación**	**Oficio de radicación**
1	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025.	Acta parcial No.1	$ 272.428.605,00	$ 272.428.605	1.56%	No. FESV 1	11/06/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-188-C
2	Del 01 de julio al 31 de julio de 2025.	Acta parcial No.2	$ 436.519.864,00	$ 708.948.469	4.05%	No. FESV 2	15/08/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-250-C
3	Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.	Acta parcial No.3	$ 843.072.482,00	$ 1.552.020.951	8.86%	No. FESV 3	17/09/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-309-C

4	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025.	Acta parcial No.4	$ 1.359.987.913,00	$ 2.912.008.864	16.62%	No. FESV 4	16/10/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-360-C
5	Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025.	Acta parcial No.5	$ 2.179.916.286,00	$ 5.091.925.150	29.07%	No. FESV 5	14/11/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-386-C
6	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.	Acta parcial No.6	$ 3.235.400.501,00	$ 8.327.325.651	47.54%	No. FESV 6	11/12/2025	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-444-C
ADICIÓN								
7	Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.	Acta parcial No.7	$ 1.071.076.142	$ 9.398.401.793	53.66%	No. FESV 13	30/01/2026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-505-C
8	Del 01 de enero al 31 de enero de 2026.	Acta parcial No.8	$ 176.147.783	$ 9.574.549.576	54.66%	No. FESV 14	25/02/2026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-549-C
9	Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.	Acta parcial No.9	$ 144.337.651	$ 9.718.887.227	55.48%	No. FESV 15	25/02/2026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-549-C
10	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026.	Acta parcial No.10	$ 574.842.714	$ 10.293.729.941	58.77%	No. FESV 17	15/04/2026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-654-C

Tabla 11 Cuentas de cobro. Fuente propia.

2.8. BALANCE FINANCIERO.

A continuación, se relaciona el balance financiero del contrato de obra 1009 de 2024, para el periodo evaluado.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1009 de 2024					
VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PORCENTAJE	
$ 13.388.373.112	$ 4.127.888.622	$ 17.516.261.734		100%	
NÚMERO DE ACTA	VALOR COBRADO POR ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO POR COBRAR	PORCENTAJE COBRADO EN EL ACTA	PORCENTAJE POR COBRAR
1	$ 272.428.605,00	$ 272.428.605	$ 17.243.833.129	1.56%	98,44%
2	$ 436.519.864,00	$ 708.948.469	$ 16.807.313.265	4.05%	95,95%

3	$ 843.072.482,00	$ 1.552.020.951	$ 15.964.240.783	8.86%	91,14%
4	$ 1.359.987.913,00	$ 2.912.008.864	$ 14.604.252.870	16.62%	83,38%
5	$ 2.179.916.286,00	$ 5.091.925.150	$ 12.424.336.584	29.07%	70,93%
6	$ 3.235.400.501,00	$ 8.327.325.651	$ 9.188.936.083	47.54%	52,46%
ADICIÓN NUMERO 1					
7	$ 1.071.076.142	$ 9.398.401.793	$ 11.111.709.526	53.66%	46,34%
8	$ 176.147.783	$ 9.574.549.576	$ 10.935.561.743	54,66%	45,34%
9	$ 144.337.651	$ 9.718.887.227	$ 10.791.224.092	55,48%	44,52%
10	$ 574.842.714	$ 10.293.729.941	$ 10.216.381.378	58,77%	41,23%

Tabla 12. Balance Financiero COP 1009 de 2024. Fuente propia.

2.9. META FÍSICA

De acuerdo con los diferentes comités de obra se realiza una reducción de segmentos viales entre calzada y andenes llegando a una meta física de 74 CIV's de acuerdo al alcance inicial más 18 segmentos incluidos por acuerdos participativos y 8 segmentos de andenes para un total de 100 segmentos.

	CIV	BARRIO	PK_ID	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
1	11001062	TIBABUYES	176631	CALZADA	CL 152B	KR 114	KR 113C
2	11001040	TUBABUYES	176632	CALZADA	CL 152B	KR 114A	KR 114
3	11001010	TUBABUYES	176633	CALZADA	CL 152B	KR 114B	KR 114A
4	11000989	TIBABUYES	176634	CALZADA	CLL 152 B	KR 114B	KR 114D
5	11000912	TIBABUYES	176635	CALZADA	CL 152B	KR 114F	KR 114D
6	11000875	TUBABUYES	176636	CALZADA	CL 152B	KR 115	KR 114F
7	11004428	LA GAITANA	174146	CALZADA	TV 126 D	CLL 132 D	CLL 133
8	11004238	LA GAITANA	174147	CALZADA	TV 126 D	CLL 133	CLL 135
9	11004595	LA GAITANA	174103	CALZADA	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
10	11002945	SABANA DE TIBABUYES	175729	CALZADA	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
11	11002757	SABANA DE TIBABUYES	175731	CALZADA	TV 127 C	DG 139 B	DG 140
12	11001937	TIBABUYES	176420	CALZADA	KR 114	CLL 147 A	CLL 148
13	11002134	TIBABUYES	176418	CALZADA	KR 114	AV SUBA	CLL 147 A
14	11002026	SAN CARLOS DE SUBA	175844	CALZADA	KR 136A	CL 143A	CL 144
15	11012980	TIBABUYES II	91010308	CALZADA	CL 144	KR 147A	KR 147C
16	11004607	SANTA CECILIA	174993	CALZADA	KR 156A	CLL 132 A	CLL 132 D
17	11004687	SANTA CECILIA	174992	CALZADA	KR 156A	CLL 132 BIS	CLL 132 A
18	11004750	SANTA CECILIA	174991	CALZADA	KR 156A	CLL 132	CLL 132 BIS
19	11001671	PORTALES DEL NORTE	177523	CALZADA	CLL 168 A	KR 73 A	KR 74 A
20	11013260	PORTALES DEL NORTE	91019827	CALZADA	CLL 169 A	KR 67	KR 68
21	11011933	NIZA SUR	472334	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119 A

	CIV	BARRIO	PK_ID	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
22	11010570	NIZA SUR	168695	CALZADA	KR 70 G	CL 119 A	CL 119 A
23	11011935	NIZA SUR	472336	CALZADA	KR 70 G	CL 119 A	CL 120
24	11002269	TUNA ALTA	49066	ANDEN	KR 90	CL 154	CL 154A
25	11002230	TUNA ALTA	49068	ANDEN	KR 90	CL 154A	LINDERO
26	11002492	LOMBARDIA	175670	CALZADA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
27	11002492	LOMBARDIA	91100290	CALZADA	KR 111	CLL 142 C	CLL 143
28	11002558	LOMBARDIA	175669	CALZADA	KR 111	CLL 142 B	CLL 142 C
29	11012036	LOMBARDIA	472420	CALZADA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 B
30	11002792	LOMBARDIA	173989	CALZADA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 A
31	11002971	LOMBARDIA	173988	CALZADA	KR 111	CLL 142	CLL 142 A
32	11003244	GILMAR	169339	CALZADA	CLL 161 C	KR 59	KR 62
33	11002729	EL POA	176277	CALZADA	CLL 148	CRA 102 B	CRA 103 B
34	11002051	BRITALIA	169238	CALZADA	KR 54D	CLL 167 A	CLL 168
35	11003050	LOMBARDIA	91100218	CALZADA	CLL 142	KR 109	KRA 109 A
36	11003033	LOMBARDIA	91100346	CALZADA	CLL 142	KRA 109 A	KRA 109 B
37	11013446	LOMBARDIA	91104122	CALZADA	KRA 109 B	KRA 109 B	15
38	11003020	LOMBARDIA	91100345	CALZADA	CLL 142	KRA 109 B	KRA 109 C
39	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	170096	CALZADA	CLL 175	KR 78	KR 80
40	11000200	SAN JOSE DE BAVARIA	170095	CALZADA	CLL 175	KR 78	KR 80
41	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	170097	CALZADA	CLL 175	KR 80	LINDERO
42	11000182	SAN JOSE DE BAVARIA	170098	CALZADA	CLL 175	KR 80	LINDERO
43	11000622	NUEVA ZELANDIA	169808	CALZADA	KR 52A	CL 176	CL 178
44	11007359	LAGO DE SUBA	172298	CALZADA	KR 102	CL 129	CL 129C
45	11007314	LECH WALESA	172102	CALZADA	CL 129	KR 102A	KR 103
46	11000360	SAN JOSE DE BAVARIA	169958	CALZADA	CL 175	KR 65	KR 67
47	11000307	SAN JOSE DE BAVARIA	169965	CALZADA	CL 175	KR 68	KR 68
48	11005731	CASA BLANCA SUBA	169525	CALZADA	KR 76	CL 146 A	CL 146 B
49	11001558	TUNA BAJA	24131016	ANDEN	KR 99	CL 154	CL 154A
50	11001466	TUNA BAJA	519947	ANDEN	KR 99	CL 154A	CL 155
51	11012157	TUNA ALTA	92062363	ANDEN	CL 170	KR 93	CL 169B
52	11012155	LAS MERCEDES SUBA RURAL	531080	ANDEN	KR 93	CL 170	LINDERO
53	11013031	TIBABUYES II	92051701	ANDEN	KR 141A	CL 144	CL 144C
54	11013032	TIBABUYES II	92051591	ANDEN	CL 144	KR 141A	KR 141B
55	11014786	TIBABUYES II	92084967	ANDEN	CL 144	KR 141B	KR 141A
56	11013480	BILBAO	92073550	ANDEN	KR 141	CL 142B BIS	CL 142C
57	11013481	BILBAO	92073622	ANDEN	KR 141	CL 142B	CL 142B BIS

	CIV	BARRIO	PK_ID	TIPO DE ELEMENTO	DIRECCIÓN		
					TRAMO	DESDE	HASTA
58	11013482	BILBAO	92073623	ANDEN	KR 141	CL 142A	CL 142B
59	11012996	BILBAO	92051727	ANDEN	KR 141	CL 142 BIS A	CL 142A
60	11013222	BILBAO	92051728	ANDEN	KR 141	CL 142	CL 142 BIS A
61	11003974	TOSCANA	56707	ANDEN	CL 132D BIS	CL 131	CL 132
62	11003804	TOSCANA	56524	ANDEN	CL 131	CL 132F BIS	CL 133
63	11003895	TOSCANA	56522	ANDEN	CL 131	CL 132F	CL 132F BIS
64	11011985	TOSCANA	467186	ANDEN	CL 131	CL 132D BIS	CL 132F
65	11002412	BRITALIA	48561	ANDEN	CL 166	KR 54C	KR 55A
66	11002411	BRITALIA	48598	ANDEN	KR 54C	CL 166	CL 166BIS
67	11002322	BRITALIA	48590	ANDEN	CL 166BIS	KR 54C	KR 55A
68	11002222	SABANA DE TIBABUYES	58846	ANDEN	CL 143A	TV 118	TV 127C
69	11014443	TUNA BAJA	92062050	ANDEN	CL 153	KR 100	KR 100B
70	11000224	MIRANDELA	49786	ANDEN	CL 187	KR 50	KR 54D
71	11001437	TUNA ALTA	519943	ANDEN	KR 90	159 A BIS	169B
72	11002186	BRITALIA	48655	ANDEN	CL 167A	KR 54A	KR 54B
73	11002151	GRANADA NORTE	48462	ANDEN	CL 168A	KR 45A	KR 48
74	11002207	EL PINO	176375	CALZADA	KR 103D	CL 150C	CL 151

	ACUERDOS PARTICIPATIVOS							
75	11001615	175928	6,84	29,87	204,3108	CL 143B	KR 150C	KR 153A
76	11001609	175929	6,64	30,07	199,6648	CL 143B	KR 150C	KR 153A
77	11001600	175930	6,32	30,06	189,9792	CL 143B	KR 150C	KR 153A
78	11001584	175931	6,58	29,93	196,9394	CL 143B	KR 150C	KR 153A
79	11001576	175932	6,7	29,59	198,253	CL 143B	KR 150C	KR 153A
80	11001562	175933	7,25	32,04	232,29	CL 143B	KR 150C	KR 153A
81	11014535	91014724	6,29	118,41	744,7989	CL 134 Bis	KR 91	
82	11001008	176750	3,91	17,71	69,2461	CL 157A	KR 97B	KR 99
83	11000998	176751	3,3	68,09	224,697	CL 157A	KR 97B	KR 99
84	11013175	91013858	4,64	40,5	187,92	CL 157A	KR 97B	KR 99
85	11001059	176749	4,15	23,4	97,11	CL 157A	KR 97B	KR 99
86	11012503	175738	6,17	91,42	564,0614	CL 157	KR 80	KR 89
87	11002168	175737	10,56	78,88	832,9728	KR 127C	CL 144	CL 143 A
88	11002053	175738	10,76	31,26	336,3576	KR 127C	CL 144	CL 143 A
89	11002121	176087	7,46	80,8	602,768	KR 150C	CL 142C	
90	11008029	171068	4,93	64,68	318,8724	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91
91	11007996	171069	4,29	57,12	245,0448	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91

92	11007978	11007978	4,18	47,69	199,3442	CL 130A Bis	KR 87D	AK 91

Tabla 13 Segmentos entregados por el FDLS. Fuente propia.

No.	ELEMENTO	CIV IDU	PK ID	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPOLOGÍA
1	ANDEN OCCIDENTAL	11002026	58841	KRA 136A	CLL 144	CLL 143A	INTERMEDIA
2	ANDEN ORIENTAL	11002026	58842	KRA 136A	CLL 144	CLL 143A	INTERMEDIA
3	ANDEN NORTE	11004595	56199	CLL 132 B BIS A	TV 127	CRA 126 D	LOCAL
4	ANDEN SUR	11004595	56198	CLL 132 B BIS A	TV 127	CRA 126 D	LOCAL
5	ANDEN SUR	11003244	48820	CALLE 161C	KRA 59	KRA 62	LOCAL
6	ANDEN OCCIDENTAL	11002207	59622	KRA 103D	CALLE 150 C	CALLE 151	LOCAL
7	ANDEN ORIENTAL	11002207	59623	KRA 103D	CALLE 150 C	CALLE 151	LOCAL
8	ANDEN ORIENTAL	11001378	24131027	KR 99	CL 155	CL 155A	LOCAL

Tabla 14 Adición de andenes. Fuente propia.

2.10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha de corte del presente informe el acta número 11 se encuentra en elaboración para cobro una vez sean acordadas las cantidades ejecutadas hasta la fecha, No obstante, la siguiente tabla resumen muestra las cantidades aprobadas y facturadas en el acta No.10 correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026.

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 10	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT	VALOR
3	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	$ 5.591,00	144,00	$ 805.104,00
5	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 41.256,00	205,88	$ 8.493.785,00
7	3022	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 53.000,00	9,06	$ 480.180,00
49	3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	$ 490.560,00	30,43	$ 14.927.741,00
51	3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	$ 428.387,00	0,90	$ 385.548,00
53	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	$ 676.042,00	3,86	$ 2.609.522,00
63	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 5.171,00	82,84	$ 428.366,00
72	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.596,00	498,73	$ 795.973,00
73	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 2.389,00	579,26	$ 1.383.852,00
74	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2.407,00	211,20	$ 508.358,00
75	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 12.870,00	517,37	$ 6.658.552,00

81	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$1.056.362,00	-5,00	-$ 5.281.810,00
95	4033	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 15.390,00	438,37	$ 6.746.514,00
145	4855	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM..	M2	$ 55.805,00	7,00	$ 390.635,00
146	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	$ 106.633,00	70,05	$ 7.469.642,00
151	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	$ 141.929,00	27,10	$ 3.846.276,00
162	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 17.407,00	147,00	$ 2.558.829,00
168	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	$ 8.376,00	0,00	$ -
170	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 147.462,00	1,82	$ 268.381,00
183	6034	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 453.970,00	4,00	$ 1.815.880,00
189	6299	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M3	$ 615.035,00	-6,91	-$ 4.249.892,00
197	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 164.106,00	78,91	$ 12.949.604,00
212	7497	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 522.633,00	9,00	$ 4.703.697,00
213	7503	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 582.879,00	6,00	$ 3.497.274,00
225	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 5.974,00	448,00	$ 2.676.352,00
226	7888	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 238.849,00	3,00	$ 716.547,00
229	7900	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	$ 68.907,00	7,20	$ 496.130,00
251	8566	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	$ 134.670,00	148,82	$ 20.041.589,00
253	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 181.263,00	-4,32	-$ 783.056,00
254	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 177.797,00	2,23	$ 396.487,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP-8	4034	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 30.940,00	14,40	$ 445.536,00
NP-09		ADITIVO LIQUIDO IONICO PARA ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR RECICLADA + CEMENTO 5%	M3	$ 409.582,00	132,20	$ 54.146.740,00
NP-19		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 46.379,00	46,99	$ 2.179.349,00
NP-26		ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y A MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRILICO TRNSPARENTE SEMILUSTRE)	M2	$ 46.859,00	219,68	$ 10.293.985,00

NP-27		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 3 DIAS PARA ANDEN	M2	$ 89.915,00	60,36	$ 5.427.269,00
NP-29		BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 3 CM MORTERO DE NIVELACION 1:5)	ML	$ 68.310,00	87,56	$ 5.981.224,00
NP-33		BOMBEO DE CONCRETO CON BOMBA ESTACIONARIA (No inlcuye suministro ni instalacion)	M3	$ 47.600,00	85,32	$ 4.061.232,00
NP-36		TALA DE TRES (03) INDIVIDUOS ARBÓREOS ENTRE 10 Y 20 M DE ALTURA CON ALTO RIESGO (INCLUYE DESTOCONADO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) PREVIA DESENERGIZACION DE REDES ELECTRICAS POR PARTE DE LA E.S.P - ENEL CODENSA	UN	$3.900.000,00	1,00	$ 3.900.000,00
NP-42		PLACA FONDO D=2,00M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INLCUYE SUMINISTRO, FORMLETA, REF, INST. INCL CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$1.095.739,00	4,00	$ 4.382.956,00
NP-39		PLACA FONDO D=2,20M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INLCUYE SUMINISTRO, FORMLETA, REF, INST. INCL CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$1.220.515,00	2,00	$ 2.441.030,00
NP-40		PLACA FONDO D=2,50M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INLCUYE SUMINISTRO, FORMLETA, REF, INST. INCL CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$1.570.208,00	4,00	$ 6.280.832,00
NP-43		CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=20" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 313.481,00	31,10	$ 9.749.259,00
NP-44		CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=24" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 372.362,00	73,10	$ 27.219.662,00
NP-45		CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=30" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 470.105,00	58,10	$ 27.313.101,00
NP-46		CILINDRO EN MAMPOSTERIA DOBLE E=0,37M (INCL SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, PASOS EN POLIPROPILENO PARA ESCALERA, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 1310 N Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA POZOS CON DIAMETRO INTERNO 1,80M	ML	$2.480.947,00	14,25	$ 35.353.495,00
NP-47		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO EXCENTRICO PREFABRICADO CON DOS (02) PASOS EN POLIPROPILENO (D INTERNO=1,80 m x 0,60m H=0,85M, NO INLCUYE ARO DE AJUSTE, ARO TAPA Y TAPA	UN	$7.584.877,00	3,00	$ 22.754.631,00
NP-48		CILINDRO EN MAMPOSTERIA DOBLE E=0,37M (INCL SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, PASOS EN POLIPROPILENO PARA ESCALERA, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 1310 N Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA POZOS CON DIAMETRO INTERNO 1,50M	ML	$2.206.566,00	3,30	$ 7.281.668,00
NP-50		RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO - CONCRETO 350MM, AGUA, MANO DE OBRA)	ML	$ 1.893,00	305,17	$ 577.687,00
NP-51		PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO E INTALACION	ML	$ 19.113,00	1700,98	$ 32.510.831,00
NP-52		PINTURA DE TRAFICO- IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	$ 4.608,00	1700,98	$ 7.838.116,00
NP-53		PINTURA DE TRAFICO- IMPRIMANTE NEGRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 26.586,00	404,47	$ 10.753.239,00
NP-54		BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA	M2	$ 231.838,00	28,98	$ 6.718.665,00
NP-55		SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ATA EFICIENCIA TIPO TRANSMILENIO 40,5 X15CMX8,5CM). SUMIN E INSTAL.	UN	$ 73.970,00	77,00	$ 5.695.690,00
NP-56		HITO DE 75 CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 92.358,00	12,00	$ 1.108.296,00
NP-57		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X60 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LAMINA GALVANIZADA CAL 16. INLCUYE PEDESTAL EN ANGULO	UN	$ 557.644,00	4,00	$ 2.230.576,00

		Y DADO DE CIMENTACION. INLCUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE SOBRANTES)				
NP-60		SEÑAL VERTICAL GRUPO REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D=60CM), INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 614.887,00	10,00	$ 6.148.870,00
NP-61		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=6"	ML	$ 11.428,00	57,00	$ 651.396,00
NP-62		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=8"	ML	$ 13.415,00	70,00	$ 939.050,00
NP-63		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=10"	ML	$ 14.959,00	78,00	$ 1.166.802,00
NP-64		INSTALACION TUBERIA PVC U.M D=12"	ML	$ 16.181,00	45,00	$ 728.145,00
NP-65		CONSTRUCCION POZO INSPECCION EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML	$ 412.986,00	4,30	$ 1.775.840,00
NP-68		INSTALACION PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCION (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)	UN	$ 40.445,00	3,00	$ 121.335,00
		SUBTOTAL				**$403.912.567,00**
		COMPONENTES				
		COMPONENTE AMBIENTAL y SST (5,1634% COSTO DIRECTO OBRA)	$429.656.286,00	5,1634%		$ 20.855.622,00
		COMPONENTE SOCIAL (4,7167% COSTO DIRECTO OBRA)	$392.475.337,00	4,7167%		$ 19.051.345,00
		COMPONENTE PMT (3,1085% COSTO DIRECTO OBRA)	$258.663.298,00	3,1085%		$ 12.555.623,00
		SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA				**$ 52.462.590,00**
		SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS	$380.554.609,00			
		PROVISIÓN ATENCIÓN REDES DE SERVICIOS PUBLICOS: 8,054%	$670.208.055,00			
		PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA: 4,950%	$411.890.515,00			
		AJUSTE POR DECIMALES	1,00			
						$ -
		A.I.U				
		ADMINISTRACIÓN	25,33%			$102.311.054,00
		IMPREVISTO	1,00%			
		UTILIDAD	4,00%			$ 16.156.503,00
		TOTAL A.I.U	30,33%			**$118.467.557,00**
NP-12		PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 6544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 6601662)	GL	$2.576.565,00		
NP-13		PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 POR COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERÍA, SEGÚN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolución 3558 de 2021 SDA.	GL	$3.931.123,00		$ -
NP-37		COSTOS DE TRASLADO Y/O MODIFICACION DE LA RED DE GAS NATURAL - OBRA CIVIL PARA LLEVAR A CABO LA PROFUNDIZACION DE RED TRONCAL PE 4" POR CONSTRUCCION DE VIA (Modificacion a la red (Incluye Tuberia, Uniones y soldaduras). UBICADO EN EL CIV 11000912 SECTOR ALMENDROS - LOCALIDAD DE SUBA	GL	$9.777.820,00		
		TOTAL A FACTURAR ACTA No.10				**$574.842.714,00**

Tabla 15 Ítems pagos Acta No. 10. Fuente propia.

2.10.1. ITEMS NO PREVISTOS.

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado actividades de las cuales no se encontraron contemplados en los Ítems contractuales, por ese motivo a la fecha la interventoría ha venido realizando la gestión de aprobación para los siguientes Np. El 19 de marzo de 2026, se realizó el modificatorio para la inclusión de los mismos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PACTADO
NP-1	EQUIPO VACTOR-SONDEO-LIMPIEZA-RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (no incluye agua)	HR	$ 508.990,00
NP-2	CARROTANTE IRRIGADOR DE AGUA HORA	HR	$ 139.583,00
NP-4	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 71.595,00
NP-5	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV PARA DIAMETROS MAYORES A 36" INCL, MANO DE OBRA IDÓNEA, INFORME ESCRITO DE DIAGNOSTICO CON DVD DE VIDEO INC IVA.	ML	$ 20.201,00
NP-6	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT). (NO INCLUYE CAJILLA)	UN	$ 174.602,00
NP-8	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA) =90 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 40.324,00
NP-10	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN (Incluye Suministro, formaleteo y colocación)	M3	$ 870.211,00
NP-11	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=10" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 307.188,00
NP-12	PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 6544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 6601662)	GL	$ 2.576.565,00
NP-13	PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 POR COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERÍA, SEGÚN DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolución 3558 de 2021 SDA.	GL	$ 3.931.123,00
NP-14	TALA ARBOL, DESTACONADO (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN APROVECHAMIENTO FORESTAL) (CIV 11002026)	UND	$ 3.340.000,00
NP-15	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 144.944
NP-16	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$ 1.264.767
NP-17	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$1.223.080
NP-18	PLACA DE CUBIERTA D=1,0 M POZO DE INSPECCIÓN (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE TAPA)	M3	$ 566.751

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PACTADO
NP-20	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	$ 177.228
NP-21	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, CORTE, CICATRIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KILÓMETROS)	UN	$ 935.574
NP-23	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN	UN	$ 56.682
NP-24	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y COMPRESOR PARA DEMOLICIÓN DE BASE Y TAPA Y CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE.	M3	$ 397.404
NP-25	'TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$ 834.559
NP-26	'ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INLCUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMILUSTR	M2	$ 61.071
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI ACELERADO A 3 DIAS PARA ANDÉN	M2	$ 117.186
NP-28	'CAJA EN MAMPOSTERIA DE 0,40X0,40M (H=0,40M. INLCUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, INCLUYE TAPA, INCLUYE BASE Y CAÑUELA)	UN	$350.790
NP-29	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 1:5)	ML	$ 89.028,00
NP-30	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=8" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090) -3V.2. INLCUYE: DESPERDICIOS, CAMPACTACIONY DESPUNTES.	ML	$ 311.291,00
NP-31	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 314.398,00
NP-32	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA D=18" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090)	ML	$ 394.118,00
NP-33	BOMBEO DE CONCRETO CON BOMBA ESTACIONARIA (No incluye suministro ni instalación).	M3	$ 62.037,00
NP-34	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	ML	$ 865.080,00
NP-35	TUBERIA PVC U.M EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	ML	$ 1.054.275,00
NP-36	TALA DE TRES (03) INDIVIDUOS ARBÓREOS ENTRE 10 Y 20 M DE ALTURA CON ALTO RIESGO (INCLUYE DESTOCONADO, DESENRAICE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL) PREVIA DES ENERGIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS POR PARTE DE LA E.S.P - ENEL CONDENSA"	UN	$ 5.082.870
NP-37	COSTOS POR TRASLADO Y/O MODIFICACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL - OBRA CIVIL PARA LLEVAR A CABO PROFUNDIZACIÓN DE RED TRONCAL PE 4"POR CONSTRUCCIÓN DE VÍA (Modificación a la red (Incluye Tubería, uniones y soldaduras). UBICADO EN EL CIV 11000912 SECTOR ALMENDROS - LOCALIDAD DE SUBA	GL	$ 9.777.820
NP-38	PLACA FONDO D=2,0M POZO INSPECCIÓN (FUNDIDA EN SITIO, INCL. SUMINISTRO, FORMALETA, REF, INST. INLC CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$1.428.077

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PACTADO
NP-39	PLACA FONDO D=2,20M POZO INSPECCIÓN (FUNDIDA EN SITIO, INCL. SUMINISTRO, FORMAELTA, REF, INST. INLC CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$1.590.697
NP-40	PLACA FONDO D=2,50M POZO INSPECCION (FUNDIDA EN SITIO, INCL. SUMINISTRO, FORMAELTA, REF, INST. INLC CONCRETO 2000 PSI BASE)	UN	$2.046.452
NP-43	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA D=20" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090	ML	$ 408.560
NP-44	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA D=24" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090	ML	$485.299,
NP-45	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA D=30" (TIPO PLACA) NORMA EAAB (SN-090	ML	$612.688
NP 46	CILINDRO EN MAMPOSTERIA DOBLE E=0.37M (INCL SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, PASOS EN POLIPROPILENO PARA ESCALERA, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 1310 N Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) PARA POZOS CON DIAMETRO INTERNO 1.80M	ML	$3.233.418
NP 48	CILINDRO EN MAMPOSTERIA DOBLE E=0.37M (INCL SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, PASOS EN POLIPROPILENO PARA ESCALERA, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION DE 1310 N Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO) PARA POZOS CON DIAMETRO INTERNO 1.50M	ML	$2.875.817
NP-49	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$205.146
NP-50	RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO – CONCRETO 350 MM, AGUA, MANO DE OBRA)	ML	$ 2.467
NP-51	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO E INTALACION	ML	$ 24.910
NP-52	PINTURA DE TRAFICO- IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	$6.006
NP-53	PINTURA DE TRAFICO- IMPRIMANTE NEGRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$34.650
NP-54	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA	ML	$302.154
NP-55	5 SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ATA EFICIENCIA TIPO TRANSMILENIO 40,5 X15CMX8,5CM). SUMIN E INSTAL	UN	$96.405
NP-56	HITO DE 75 CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$120.370
NP-57	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X60 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR Y LAMINA GALVANIZADA CAL 16. INLCUYE PEDESTAL EN ANGULO Y DADO DE CIMENTACION. INLCUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE SOBRANTES)	UN	$726.777
NP-58	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CON FLECHA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16, ANGULO DE 2X14. REFLECTIVO DIAMANTE TIPO XI, VERDE LIMON. PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE PEDESTAL EN ANGULO Y DADO DE	UN	$955.447

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PACTADO
	CIMENTACION. INLCUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE TRANSPORTE)		
NP-59	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTAGONO CON FLECHA (INLCUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	$838.744
NP-60	SEÑAL VERTICAL GRUPO REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D=60CM), INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$801.382
NP-61	NSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=6"	ML	$14.894
NP-62	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=8"	ML	$17.484
NP-63	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=10"	ML	$19.496
NP-64	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=12"	ML	$21.089
NP-65	CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML	$538.245
NP-66	CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)	M2	$57.929
NP-67	INSTALACIÓN PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCIÓN (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)	UN	$52.712
NP-68	INSTALACIÓN PLACA FONDO D=1,70 PARA POZO DE INSPECCIÓN (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA FONDO)	UN	$52.712
NP-69	INSTALACIÓN PREFABRICADOS MARCO Y REJILLA PARA SUMIDEROS (PREFABRICADOS, NO INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO NI REJILLA)	UN	$28.975

Tabla 16 Ítems no previstos Fuente propia.

2.11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 1009 DE 2024

En la siguiente tabla se resume el balance financiero a la fecha en la cual se refleja el valor acumulado hasta el momento:

CONCEPTO	VALOR DE PRESUPUESTO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO
Costo total de obra	$ 10.844.922.012	$ 403.912.567	$ 7.228.304.822
Componente ambiental y Sst	$ 429.656.286	$ 20.855.622,00	$ 373.226.295
Componente Social	$ 392.478.337	$ 19.051.345,00	$ 340.937.458
Componente PMT	$ 258.663.298	$ 12.555.623,00	$ 224.691.859
Subtotal costo etapa de diagnóstico y diseños	$ 380.554.609		
Provisión atención redes de servicios públicos	$ 670.208.055		
Provisión por cambio de vigencia	$ 411.890.515		
A.I.U		$ 118.467.557	$ 2.120.061.805
PAGOS A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 (PERMISO E-08-815 No. 6544109) Y PAGO DE PERMISO E-08-816(No. 6601662)			$ 2.576.565
'PAGO A LA SDA PARA TRAMITE DE TALA INDIVIDUO ARBOREO UBICADO EN EL CIV 11002026 POR COMPENSACIÓN POR APROVECHAMIENTO ARBOLADO URBANO Y JARDINERÍA, SEGÚN			$ 3.931.123

DECRETO DISTRITAL No. 531 DE 2010 y adicionado Decreto Distrital 383 de 2018 y Resolución 3558 de 2021 SDA.			
VALOR ADICIÓN	$ 4.127.888.622		
VALOR TOTAL CONTRACTUAL	**$ 17.516.261.734**	**$ 574.842.714**	**$10.293.729.927**

Tabla 17 Presupuesto oficial Fuente propia.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1009 de 2024					
VALOR CONTRATO	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		**PORCENTAJE**	
$ 13.388.373.112	$ 4.127.888.622	$ 17.516.261.734		100%	
NÚMERO DE ACTA	**VALOR COBRADO POR ACTA**	**VALOR ACUMULADO**	**SALDO POR COBRAR**	**PORCENTAJE COBRADO EN EL ACTA**	**PORCENTAJE POR COBRAR**
1	$ 272.428.605,00	$ 272.428.605	$ 17.243.833.129	1.56%	98,44%
2	$ 436.519.864,00	$ 708.948.469	$ 16.807.313.265	4.05%	95,95%
3	$ 843.072.482,00	$ 1.552.020.951	$ 15.964.240.783	8.86%	91,14%
4	$ 1.359.987.913,00	$ 2.912.008.864	$ 14.604.252.870	16.62%	83,38%
5	$ 2.179.916.286,00	$ 5.091.925.150	$ 12.424.336.584	29.07%	70,93%
6	$ 3.235.400.501,00	$ 8.327.325.651	$ 9.188.936.083	47.54%	52,46%
ADICIÓN NUMERO 1					
7	$ 1.071.076.142	$ 9.398.401.793	$ 11.111.709.526	53.66%	46,34%
8	$ 176.147.783	$ 9.574.549.576	$ 10.935.561.743	54,66%	45,34%
9	$ 144.337.651	$ 9.718.887.227	$ 10.791.224.092	55,48%	44,52%
10	$ 574.842.714	$ 10.293.729.941	$ 10.216.381.378	58,77%	41,23%

Tabla 18 Cuadro de balance financiero Fuente propia.

2.12. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Para el periodo correspondiente al presente informe mensual, se ha notificado al Fondo de Desarrollo Local de Suba mediante las aprobaciones por parte de interventoría de los siguientes cumplimientos por parte del consorcio Suba Vial VR:

- Plan de calidad: SUBA-083-TH-053
- Diagnósticos y diseños Fase 1: SUBA-083-TH-120
- Topografía: SUBA-083-TH-120

2.13. CUENTAS DE COBRO RADICADAS POR LAS ESP POR LA ENTIDAD

Se adelanta la gestión de solicitud de factura ante la empresa de servicios públicos VANTI, con el fin de efectuar el pago correspondiente por los daños y afectaciones ocasionados en la tubería de gas en los tramos GILMAR CIV 11003244 y JUAN LOZANO CIV 11001378.

2.14. NUMERO DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	INICIAL O ADICIÓN	NO. CDP	VALOR CDP
O23011604490000001999	Intervenir 5.5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (Local y /o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Inicial	2604	$13.388.373.112
O230689	Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	Cambio de Vigencia	1413	$13.388.373.112
O230117459920242456	Movilidad integral, segura y sostenible en Suba	Adición	2187	$2.889.999.046
O230117459920242456	Movilidad integral, segura y sostenible en Suba	Adición	2187	$859.300.241
O230117459920242812	Espacios públicos nuevos, renovados y más asequibles	Adición	2187	$378.589.335

Tabla 19 Disponibilidad presupuestal. Fuente propia

3 INFORMACIÓN TÉCNICA.

3.1 AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA

Teniendo en cuenta los avances presentados se evidencio el siguiente avance para el periodo de abril de 2026:

3.1.1.AVANCE EN PLAZO

El avance en plazo que se presenta hasta el momento cuenta con un 100% en su cumplimiento justificado de la siguiente manera:

TIEMPO TRANSCURRIDO	PLAZO DE CONTRATO	ATRASO
9 MESES	10 MESES	0%
10 MESES	4 MESES ADICIÓN	0%

Tabla 20 Tiempo de contrato Fuente propia.

Nota: Hasta el momento se presenta una prórroga al contrato de 4 meses a partir del 1 de febrero del 2026 hasta el 31 de mayo de 2026.

3.1.2.AVANCE FINANCIERO

Al momento se han presentado diez cuentas de cobro las cuales suman a la fecha un valor de $ 10.293.729.907. Equivalente al 58.77 % del avance financiero.

No	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
1	ACTA PARCIAL N° 1	1-jun-25	$ 272.428.605	1.56%	$ 272.428.605	$ 17.243.833.129
2	ACTA PARCIAL N° 2	1-jul-25	$ 436.519.864	4.05%	$ 708.948.469,00	$ 16.807.313.265
3	ACTA PARCIAL N° 3	1-ago-25	$ 843.072.482	8.86%	$ 1.552.020.951	$ 15.964.240.783
4	ACTA PARCIAL N° 4	1-sep-25	$ 1.359.987.913	16.62%	$ 2.912.008.864	$ 14.604.252.870
5	ACTA PARCIAL N°5	1-oct-25	$ 2.179.916.286	29.07%	$ 5.091.925.150	$ 12.424.336.584

6	ACTA PARCIAL N°6	1-nov-25	$ 3.235.400.501	47.54%	$ 8.386.183.877	$ 9.188.936.083
PRORROGA N.1						
7	ACTA PARCIAL N°7	1-dic-25	$ 1.071.076.142	53.66%	$ 9.398.401.793	$ 7.845.431.336
8	ACTA PARCIAL N°8	1-ene-26	$ 176.147.783	54,66%	$ 9.574.549.576	$ 7.669.283.553
9	ACTA PARCIAL N°9	1-feb-26	$ 144.337.651	55,48%	$ 9.718.887.227	$ 7.524.945.902
10	ACTA PARCIAL N°10	1-mar-26	$ 574.842.714	58,77%	$ 10.293.729.941	$ 6.950.103.188

3.1.3.AVANCE FISICO

Dando alcance a la fase de diagnósticos y diseños con cierre a 31 de mayo de 2025, consorcio suba vial VR, realizó el siguiente avance físico:

FASE 1: Segmentos priorizados entregados y aprobados.

FASE 2: Segmentos entregados para revisión y aprobación por parte de interventoría.

FASE 3: Es entregada por el consorcio Suba vial VR, el día 16 de mayo de 2025 mediante el oficio SUBA-083-TH-104, actividades que se encuentran en un 50% de avance físico, las cuales se encuentra en función de terceros como lo son (SDM, FDLS, TRANSMILENIO, EAAB), para la entrega documental al FDLS, definiciones que no imputables al contratista ya que se estaba a la espera de definiciones por parte de las entidades.

El porcentaje físico se midió de la siguiente manera:

- Inicio de contrato de abril de 2025 con 33 segmentos finalizados.

META FÍSICA PARA FASE 1.	**FASE 1**	
	ENTREGADA 1 DE ABRIL DEL 2025 CON ACTA DE INICIO	
	TOPOGRAFÍA	**DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS**
	100%	100%
	Entregada mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-088-C	Entregada mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-079-C
META FÍSICA PARA FASE 2.	**FASE 2**	
	ENTREGADA 11 DE ABRIL DEL 2025 COMITÉ No. 2	
	TOPOGRAFÍA	**DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS**
	100%	100%
	Entregada mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-095-C	Entregada mediante oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-094-C
META FISICA PARA FASE 3.	**FASE 3**	
	16 de mayo de 2025 mediante el oficio SUBA-083-TH-104	
	TOPOGRAFÍA	**DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS**
	30%**	90%**

Tabla 21 Entrega de fases Fuente propia.

3.1.1 CRONOGRAMA

El cronograma que a continuación se presenta el cronograma aprobado el día 9 de marzo del 2026 mediante el oficio SUBA-083-TH-747.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
CONTRATO 1009 - LP	358,63 días	mar 1/04/25	sáb 30/05/26
ACTA DE INICIO	0 días	mar 1/04/25	mar 1/04/25
ELABORACIÓN, REVISIÓN APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	20 días	lun 4/05/26	mié 27/05/26
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS EAAB	258 días	mar 1/04/25	vie 30/01/26
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS VANTI	258 días	mar 1/04/25	vie 30/01/26
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA	258 días	mar 1/04/25	vie 30/01/26
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ENEL	258 días	mar 1/04/25	vie 30/01/26
COMPONENTES	358 días	mar 1/04/25	vie 29/05/26
SOCIAL	358 días	mar 1/04/25	vie 29/05/26
AMBIENTAL Y SST	358 días	mar 1/04/25	vie 29/05/26
PMT	358 días	mar 1/04/25	vie 29/05/26
11002026 SAN CARLOS DE SUBA	205,63 días	mié 16/04/25	mar 16/12/25
11004595 LA GAITANA	165,13 días	jue 24/04/25	mar 4/11/25
11001062 ALMENDROS	82 días	mié 3/09/25	sáb 6/12/25
CIV 11001040 ALMENDROS	237,25 días	mié 28/05/25	mié 28/01/26
CIV 11001010 ALMENDROS	150 días	vie 8/08/25	sáb 31/01/26
CIV 11000989 ALMENDROS	164,75 días	vie 8/08/25	mar 17/02/26
CIV 11000912 ALMENDROS	235,88 días	mié 28/05/25	vie 27/02/26
CIV 11000875 ALMENDROS	238,88 días	mié 28/05/25	mié 4/03/26
CIV 11002134 FONTANA	152,13 días	mié 25/06/25	vie 19/12/25
CIV 11001937 FONTANA	40,5 días	lun 15/12/25	sáb 31/01/26
CIV 11002945 SABANA DE TIBABUYES	147 días	jue 5/06/25	mar 25/11/25
CIV 11002757 SABANA DE TUBABUYES	151,5 días	vie 30/05/25	mar 25/11/25
11001671 PORTALES DEL NORTE	139,38 días	vie 17/10/25	lun 30/03/26
PERMISOS DE PMT	0 días	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26
CIV 11012036 LOMBARDÍA	24,5 días	mar 7/10/25	mar 4/11/25
CIV 11002558 LOMBARDIA	25,13 días	mié 15/10/25	jue 13/11/25
CIV 11002492 LOMBARDÍA	88,5 días	lun 20/10/25	lun 2/02/26
CIV 11002492 LOMBARDIA	48,88 días	lun 20/10/25	mar 16/12/25
CIV 11002269 TUNA ALTA	19 días	lun 1/12/25	mié 24/12/25
CIV 11002230 TUNA ALTA	18 días	mar 2/12/25	mié 24/12/25
11003244 GILMAR	113,88 días	mié 19/11/25	mar 31/03/26
ENTREGA DE MATERIAL POR PARTE DE EAAB	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25
11002277 TURINGIA	109 días	mar 23/12/25	jue 30/04/26
11004607 SANTA CECILIA	74,75 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26
11004687 SANTA CECILIA	70 días	vie 6/03/26	sáb 30/05/26
11004750 SANTA CECILIA	69,75 días	vie 6/03/26	sáb 30/05/26
11013260 PORTALES DEL NORTE	75 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26
11011933 NIZA SUR	71 días	lun 2/03/26	mar 26/05/26
11010570 NIZA SUR	71 días	lun 2/03/26	mar 26/05/26
11011935 NIZA SUR	72 días	lun 2/03/26	mié 27/05/26
SEÑALIZACIÓN	30 días	vie 6/03/26	lun 13/04/26

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
AJUSTES A DISEÑOS PRORROGA	75 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26
ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS			
REVISIÓN Y OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA			
AJUSTES A DISEÑOS			
APROBACIÓN DE CAMBIO DE REDES RESIDUALES POR PARTE DEL FONDO E INTERVENTORÍA	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
CIV 11002971 LOMBARDIA	48 días	mié 1/04/26	sáb 30/05/26
CIV 11002792 LOMBARDIA	48 días	mié 1/04/26	sáb 30/05/26
ENTORNOS ESCOLARES	**68 días**	**lun 9/03/26**	**vie 29/05/26**
CIV 11001558	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11001466	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013480	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013481	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013482	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 110012157	31 días	lun 13/04/26	mié 20/05/26
CIV 11012155	25 días	jue 30/04/26	vie 29/05/26
CIV 11012996	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013222	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11014786	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013031	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11013032	35 días	lun 9/03/26	mar 21/04/26
CIV 11002186	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11002412	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11002411	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11002322	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11002151	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11001437	35 días	mié 15/04/26	mié 27/05/26
CIV 11003974	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11003804	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11003895	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11011985	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001437	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001558	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001466	28 días	lun 27/04/26	vie 29/05/26
11007359 LAGO DE SUBA	**355 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11007314 LECH WALESA	**358 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11000200 SAN JOSE DE BAVARIA	**48 días**	**mié 1/04/26**	**vie 29/05/26**
11000200 SAN JOSE DE BAVARIA	**48 días**	**mié 1/04/26**	**vie 29/05/26**
11000182 SAN JOSE DE BAVARIA	**48 días**	**mié 1/04/26**	**vie 29/05/26**
11000182 SAN JOSE DE BAVARIA	**48 días**	**mié 1/04/26**	**vie 29/05/26**
11002051 BRITALIA	**357,63 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11003031 SABANA DE TIBABUYES	**358 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11001558 TUNA BAJA	**358,5 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 30/05/26**
11001466 TUNA BAJA	**356,5 días**	**mar 1/04/25**	**jue 28/05/26**
11011933 NIZA SUR	**358,5 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 30/05/26**
11010570 NIZA SUR	**354,5 días**	**mar 1/04/25**	**mar 26/05/26**
11011935 NIZA SUR	**356,5 días**	**mar 1/04/25**	**jue 28/05/26**
11002980 SAN CARLOS DE SUBA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11000622 NUEVA ZELANDIA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11002412 BRITALIA	**356,13 días**	**mar 1/04/25**	**jue 28/05/26**
11002411 BRITALIA	**354,88 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11002322 BRITALIA	**357,5 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11000224 MIRANDELA	**356,88 días**	**mar 1/04/25**	**jue 28/05/26**
11002186 BRITALIA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11002207 EL PINO	**355,75 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11002729 EL POA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11000360 SAN JOSE DE BAVARIA	**358,38 días**	**mar 1/04/25**	**sáb 30/05/26**
11000307 SAN JOSE DE BAVARIA	**357 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11005731 CASA BLANCA SUBA	**357,13 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11013032 TIBABUYES II	**358 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11014786 TIBABUYES II	**357,13 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11013480 BILBAO	**355,38 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11013481 BILBAO	**355,63 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11013482 BILBAO	**354,88 días**	**mar 1/04/25**	**mié 27/05/26**
11012996 BILBAO	**357,38 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11013222 BILBAO	**357,38 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11003974 TOSCANA	**357 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11003804 TOSCANA	**356,63 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11003895 TOSCANA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11011985 TOSCANA	**358 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11002222 SABANA DE TIBABUYES	**357,63 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11014443 TUNA BAJA	**357 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11001437 TUNA ALTA	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11002151 GRANADA NORTE	**358 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11001958 CAMPANELLA	**357 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
11002161 SABANA DE TIBABUYES	**357,75 días**	**mar 1/04/25**	**vie 29/05/26**
ACUERDOS PARTICIPATIVOS	**48,25 días**	**mié 1/04/26**	**vie 29/05/26**
CIV 11001615	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001609	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001600	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001584	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001576	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001562	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11014535	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001008	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11000998	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11012503	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11002168	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11002503	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11002121	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11013175	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11001059	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11008029	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11007996	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
CIV 11007978	48 días	mié 1/04/26	vie 29/05/26
A.I.U	352 días	lun 7/04/25	vie 29/05/26

Tabla 22 Cronograma CIV'S de adición

A la fecha se presenta el siguiente avance:

CONDICIONES INICIALES (ETAPA PRECONTRACTUAL)						CONDICIONES SEGÚN EJECUCIÓN			
No.	CIV	PK-ID		BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	% PROG. ACUM.	% EJEC. ACUM.	DESVIACIÓN	OBSERVACIONES ABRIL CONSORCIO
1	11000989	176634	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
2	11001062	176631	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
3	11000912	176635	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
4	11003244	169339	CALZADA	GILMAR	ACCIÓN DE MOVILIDAD	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
5	11003244	48820	ANDEN	GILMAR	ACCIÓN DE MOVILIDAD	60,00%	60,00%	0,00%	EJECUCIÓN
6	11002729	176277	CALZADA	EL POA	RECONSTRUCCIÓN	64,43%	64,43%	0,00%	EJECUCIÓN
7	11004428	174146	CALZADA	LA GAITANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Postergar la Intervención
8	11004238	174147	CALZADA	LA GAITANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Postergar la Intervención
9	11004595	174103	CALZADA	LA GAITANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
10	11004595	56199	ANDEN	LA GAITANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	80,00%	100,00%	20,00%	FINALIZADO
11	11004595	56198	ANDEN	LA GAITANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	80,00%	100,00%	20,00%	FINALIZADO
12	11002945	175729	CALZADA	SABANA DE TIBABUYES	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
13	11002757	175731	CALZADA	SABANA DE TIBABUYES	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
14	11004607	174993	CALZADA	SANTA CECILIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha investigado ya que las tapas están cubiertas con asfalto y material contaminado, reporte enviado al FDLS. En comité 22 de enero de 2026 se definió su no intervención definió su no intervención
15	11004687	174992	CALZADA	SANTA CECILIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha investigado ya que las tapas están cubiertas con asfalto y material contaminado, reporte enviado al FDLS. En comité 22 de enero de

									2026 se definió su no intervención definió su no intervención
16	11004750	174991	CALZADA	SANTA CECILIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha investigado ya que las tapas están cubiertas con asfalto y material contaminado, reporte enviado al FDLS. En comité 22 de enero de 2026 se definió su no intervención definió su no intervención
17	11002051	169238	CALZADA	BRITALIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Respuesta del acueducto con el consecutivo 3131001- S-2026-062529. No se encuentra en la planeación institucional ni contar con soporte presupuestal y contractual para su ejecución.
18	11003050	91100218	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	El 27 de junio de 2025 se llevo a cabo reunión con la presidente de la JAC, en donde el FDLS indico las razones por las cuales se excluyen los CIVs
19	11003033	91100346	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	El 27 de junio de 2025 se llevo a cabo reunión con la presidente de la JAC, en donde el FDLS indico las razones por las cuales se excluyen los CIVs
20	11013446	91104122	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	El 27 de junio de 2025 se llevo a cabo reunión con la presidente de la JAC, en donde el FDLS indico las razones por las cuales se excluyen los CIVs

21	11003020	91100345	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	El 27 de junio de 2025 se llevo a cabo reunión con la presidente de la JAC, en donde el FDLS indico las razones por las cuales se excluyen los CIVs
22	11001671	177523	CALZADA	PORTALES DEL NORTE	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
23	11002161	175849	CALZADA	SABANA DE TIBABUYES	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
24	11001937	176420	CALZADA	FONTANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
25	11002134	176418	CALZADA	FONTANA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
26	11002492	175670	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
27	11002492	91100290	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
28	11002558	175669	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
29	11012036	472420	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	100,00 %	100,00 %	0,00%	FINALIZADO
30	11002792	173989	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Aprobado para intervención por el Alcalde, en comité de seguimiento el 26 de febrero 2026
31	11002971	173988	CALZADA	LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Aprobado para intervención por el Alcalde, en comité de seguimiento el 26 de febrero 2026
32	11013260	91019827	CALZADA	PORTALES DEL NORTE	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente intervenir de redes con EAAB
33	11000200	170096	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT debido a la acción popular en el sector
34	11000200	170095	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT debido a la acción popular en el sector
35	11000182	170097	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT debido a la acción popular en el sector
36	11000182	170098	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT

									debido a la acción popular en el sector
37	11000622	169808	CALZADA	NUEVA ZELANDIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Respuesta del acueducto con el consecutivo 3131001- S-2026-062529. No se encuentra en la planeación institucional ni contar con soporte presupuestal y contractual para su ejecución.
38	11007359	172298	CALZADA	LAGO DE SUBA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Se encuentra en buen estado, recorrido del 27 de mayo de 2025
39	11007314	172102	CALZADA	LECH WALESA	RECONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Respuesta del acueducto con el consecutivo 3131001- S-2026-062529. No se encuentra en la planeación institucional ni contar con soporte presupuestal y contractual para su ejecución.
40	11002026	175844	CALZADA	SAN CARLOS DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
41	11002026	58841	CALZADA	SAN CARLOS DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN	20,00%	100,00%	80,00%	FINALIZADO
42	11002026	58842	CALZADA	SAN CARLOS DE SUBA	RECONSTRUCCIÓN	20,00%	100,00%	80,00%	FINALIZADO
43	11012980	91010308	CALZADA	BILBAO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
44	11000360	169958	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT debido a la acción popular en el sector
45	11000307	169965	CALZADA	SAN JOSÉ DE BAVARIA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Suspende el trámite de PMT debido a la acción popular en el sector
46	11005731	169525	CALZADA	CASA BLANCA SUBA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Pendiente intervención de redes con EAAB
47	11011933	472334	CALZADA	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte enviado al acueducto intervención de redes y tramite de permiso IDPC

48	11010570	168695	CALZADA	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte enviado al acueducto intervención de redes y tramite de permiso IDPC
49	11011935	472336	CALZADA	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	Reporte enviado al acueducto intervención de redes y tramite de permiso IDPC
50	11001040	176632	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
51	11001010	176633	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
52	11000875	176636	CALZADA	ALMENDROS	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
53	11002269	49066	ANDEN	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
54	11002230	49068	ANDEN	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
55	11001558	24131016	ANDEN	TUNA BAJA	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
56	11001466	519947	ANDEN	TUNA BAJA	RECONSTRUCCIÓN	80,36%	100,00%	19,64%	FINALIZADO
57	11001378	24131027	ANDEN	TUNA BAJA	RECONSTRUCCIÓN	50,00%	50,00%	0,00%	EJECUCIÓN
58	11012157	92062363	ANDEN	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN	16,27%	0,01%	-16,26%	No se ejecutará, debido a que en la verificación en campo se evidenció que se encuentran en buen estado
59	11012155	531080	ANDEN	LAS MERCEDES SUBA RURAL	RECONSTRUCCIÓN	76,87%	0,00%	-76,87%	No se ejecutará, debido a que en la verificación en campo se evidenció que se encuentran en buen estado
60	11013031	92051701	ANDEN	SABANA DE TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	0,00%	-100,00%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
61	11013032	92051591	ANDEN	TIBABUYES II	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	0,00%	-100,00%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
62	11014786	92084967	ANDEN	TIBABUYES II	RECONSTRUCCIÓN	134,46%	0,01%	-134,45%	Se cambia alcance incial de intervencion

									parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
63	11013480	92073550	ANDEN	**BILBAO**	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
64	11013481	92073622	ANDEN	**BILBAO**	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
65	11013482	92073623	ANDEN	**BILBAO**	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
66	11012996	92051727	ANDEN	**BILBAO**	REHABILITACIÓN	86,85%	0,01%	-86,84%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
67	11013222	92051728	ANDEN	**BILBAO**	REHABILITACIÓN	74,26%	0,01%	-74,25%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
68	11003974	56707	ANDEN	**TOSCANA**	RECONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
69	11003804	56524	ANDEN	**TOSCANA**	RECONSTRUCCIÓN	10,00%	100,00%	90,00%	FINALIZADO
70	11003895	56522	ANDEN	**TOSCANA**	RECONSTRUCCIÓN	30,00%	100,00%	70,00%	FINALIZADO
71	11011985	467186	ANDEN	**TOSCANA**	RECONSTRUCCIÓN	30,00%	100,00%	70,00%	FINALIZADO
72	11002412	48561	ANDEN	**BRITALIA**	RECONSTRUCCIÓN	65,78%	0,00%	-65,78%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue

									necesario modificar el PMT ante SDM
73	11002411	48598	ANDEN	BRITALIA	RECONSTRUCCIÓN	20,92%	0,00%	-20,92%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
74	11002322	48590	ANDEN	BRITALIA	RECONSTRUCCIÓN	68,06%	0,00%	-68,06%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
75	11002222	58846	ANDEN	SABANA DE TIBABUYES	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
76	11014443	92062050	ANDEN	TUNA BAJA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se encuentra en buen estado, recorrido del 27 de mayo de 2025
77	11000224	49786	ANDEN	MIRANDELA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se encuentra en buen estado, recorrido del 27 de mayo de 2025
78	11001437	519943	ANDEN	TUNA ALTA	REHABILITACIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	Se consulto en el SIG IDU y el CIV corresponde a una calzada y no al Anden
79	11002186	48655	ANDEN	BRITALIA	RECONSTRUCCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	FINALIZADO
80	11002151	48462	ANDEN	GRANADA	REHABILITACIÓN	92,92%	0,00%	-92,92%	Se cambia alcance incial de intervencion parcial a 100% del CIV, por lo que fue necesario modificar el PMT ante SDM
81	11002207	176375	CALZADA	TURINGIA	RECONSTRUCCIÓN	92,31%	77,26%	-15,05%	Interferencia con el sumidero existente, lo cual obligó a realizar ajustes en niveles y manejo de escorrentías, requiriendo revisión y aprobación por parte de la EAAB
82	11002207	59623	CALZADA	TURINGIA	RECONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	POR INICIAR
83	11002207	59622	CALZADA	TURINGIA	RECONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	POR INICIAR

84	11001958	531115	RESALTOS	CAMPANELLA	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
85	11001739	531205	RESALTOS	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
86	11001530	531202	RESALTOS	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
87	11001107	531313	RESALTOS	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
88	11012022	531142	RESALTOS	TUNA ALTA	RECONSTRUCCIÓN RESALTOS	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
89	11002125	174588	CALZADA	TUNA BAJA	MANTENIMIENTO	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
90	11002055	174589	CALZADA	PINOS DE LOMBARDÍA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	0,00%	0,00%	0,00%	PROPUESTO PARA EXCLUIR
91	11014535	91014724	CALZADA	VILLA ELIZA	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 se definió el siguiente orden de priorización para inicio de intervención en mayo
92	11001008	176750	CALZADA	TUNA ALTA	PIP	100,00%	100,00%	0,00%	El 19 de marzo de 2026, se realiza la aprobación NP 50, retiro sello de juntas. El Contratista realiza las gestiones correspondientes y finaliza laactividad
93	11000998	176751	CALZADA	TUNA ALTA	PIP	39,22%	50,00%	10,78%	EJECUCIÓN
94	11012503	902354	CALZADA	TUNA BAJA	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 se definió el siguiente orden de priorización para inicio de intervención en mayo
95	11002168	175737	CALZADA	SABANA TIBABUYES	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	No se ejecutarán, debido a que corresponden tramos internos de conjuntos residenciales, de carácter privado, delimitadas físicamente y destinadas al uso exclusivo

96	11002053	175738	CALZADA	SABANA TIBABUYES	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 se definió el siguiente orden de priorización para inicio de intervención en mayo
97	11002121	176087	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 se definió el siguiente orden de priorización para inicio de intervención en mayo
98	11001615	175928	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
99	11001609	175929	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	41,39%	0,00%	-41,39%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
100	11001600	175930	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	39,39%	0,00%	-39,39%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
101	11001584	175931	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	38,80%	0,00%	-38,80%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
102	11001576	175932	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
103	11001562	175933	CALZADA	BILBAO	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	No se pudo culminar la inspección con CCTV
104	11008029	171069	CALZADA	EL TABOR	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	Pendiente intervención de redes con EAAB
105	11007996	171069	CALZADA	EL TABOR	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	Pendiente intervención de redes con EAAB
106	11007978	11007978	CALZADA	EL TABOR	PIP en evaluación	39,22%	0,00%	-39,22%	De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 se definió el siguiente orden de priorización para inicio de

									intervención en mayo
107	11013175	91013858	CALZADA	TUNA BAJA	PIP	100,00 %	100,00 %	0,00%	El 19 de marzo de 2026, se realiza la aprobación NP 50, retiro sello de juntas. El Contratista realiza las gestiones correspondientes y finaliza la actividad
108	11001059	176749	CALZADA	TUNA BAJA	PIP	100,00 %	100,00 %	0,00%	El 19 de marzo de 2026, se realiza la aprobación NP 50, retiro sello de juntas. El Contratista realiza las gestiones correspondientes y finaliza la actividad

Tabla 23 Porcentaje de avance individual

El avance real del proyecto 1009-2024 corresponde al 69,76%, frente a un avance programado del 76,19%, lo que representa una desviación del 6,43%. Esta variación se sustenta en las condiciones expuestas en el ítem siguiente, considerando además que, a la fecha, se ha cumplido con la entrega de 33 segmentos finalizados.

3.2 DESCRIPCIÓN DE ATRASOS O ADELANTOS EN OBRA

Para los CIV correspondientes a los sectores de los colegios Delia Zapata, Gerardo Molina, Vista Bella Sede B y Sede Granada Norte, se presenta atraso en la programación de obra que obedecen a ajustes técnicos y administrativos derivados de la falta de definición inicial del alcance por parte del FDLS, lo cual se materializó en la mesa de trabajo del 24 de abril de 2026, con participación de la interventoría, el FDLS y el alcalde local, en la que se aprobó la intervención integral (100%) de los CIV, modificando el alcance inicialmente previsto intervenciones parciales.

Esta redefinición generó la necesidad de:

- Ajustar y reformular los PMT.
- Realizar nuevos análisis de transitabilidad peatonal y de biciusuarios.
- Replantear las condiciones de ocupación del espacio público (calzada y andenes alternos).

Como consecuencia, los PMT debieron ser nuevamente estructurados y sometidos a aprobación ante la SDM, proceso que se extendió hasta el 30 de abril de 2026, impactando el inicio oportuno de las actividades. En este sentido, el atraso no es atribuible a la ejecución del contratista, sino a la redefinición tardía del alcance por parte del FDLS y a los tiempos de aprobación de entidades externas.

Adicionalmente:

- CIV 11012154 y 11012155: No se ejecutarán, debido a que en la verificación en campo se evidenció que se encuentran en buen estado, por lo cual no requieren intervención dentro del alcance del contrato.

- CIV 11002207 – Turingia: El atraso se debe a la interferencia con el sumidero existente, lo cual obligó a realizar ajustes en niveles y manejo de escorrentías, requiriendo revisión y aprobación por parte de la EAAB (mesa de trabajo del 23 de abril de 2026). Esta condición, sumada a la aprobación del PMT por parte de la SDM y a la coordinación de accesos peatonales, ha impactado la programación. Por tanto, el atraso no es atribuible al contratista, sino a interferencias técnicas y validaciones de entidades externas.

PIP – PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 30 de abril de 2026 con el FDLS y la interventoría, se definió el siguiente orden de priorización para inicio de intervención en mayo los siguientes CIV: 11014535, 11002121, 11012503 y 11007978.

Adicionalmente:

- CIV 11002053 y 11002168: No se ejecutarán, debido a que corresponden tramos internos de conjuntos residenciales, de carácter privado, delimitadas físicamente y destinadas al uso exclusivo de los residentes, por lo cual no hacen parte del espacio público ni del alcance del contrato.
- CIV 11001615, 11001609, 11001600, 11001584, 11001576 y 11001562: Se encuentran pendientes de intervención, condicionados a la gestión previa de redes por parte de la EAAB, específicamente la limpieza de tuberías mediante equipo vactor. Actualmente, se está a la espera de dicha actividad para poder realizar la inspección CCTV y continuar con la definición técnica correspondiente.

3.3 EVENTUALIDADES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P

Durante el periodo evaluado se identificaron las siguientes eventualidades asociadas a la gestión y coordinación con empresas de servicios públicos:

- **EAAB - PIP'S**

Para los CIV 11001615, 11001609, 11001600, 11001584, 11001576 y 11001562, las actividades de intervención se encuentran condicionadas a la ejecución previa de labores por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, específicamente la limpieza de tuberías mediante equipo vactor. A la fecha de corte del presente informe, dichas actividades no han sido ejecutadas, lo cual ha impedido la realización de la inspección CCTV y, en consecuencia, la definición técnica requerida para la continuidad de las obras en estos tramos.

- **VANTI –Gilmar CIV 11003244**

Durante el mes de abril, el tramo en mención presentó ausencia de intervención operativa por parte de Vanti en relación con la normalización de la red de gas, lo que generó la suspensión de las actividades constructivas del Consorcio en este frente de obra.Esta situación incidió en la percepción de la comunidad frente al avance del proyecto y representa una afectación potencial al cumplimiento de los plazos contractuales.

Así mismo, la no intervención de la red de gas limitó la ejecución de actividades críticas, tales como el relleno estructural y la instalación del elemento MR-41, afectando la secuencia constructiva y los rendimientos previstos. Se deja constancia de que, durante el periodo reportado, no se evidenció una solución definitiva frente a las interferencias identificadas, manteniéndose la condición que restringe la continuidad normal de las obras.

3.4 DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el presente periodo se presentaron diferentes afectaciones a la infraestructura de servicios públicos, las cuales se describen a continuación:

Gilmar CIV 11003244

- Mediante radicado No. 2353733, el día 10 de abril se presentó la rotura de una tubería de polietileno (PE) de ½", ocasionada por el uso de herramienta manual durante las actividades de obra. El daño fue reparado el mismo día por personal de la empresa Vanti.



Fotografía 1 Reparación Gilmar CIV 11003244 10-04-2026.

Juan Lozano CIV 11001378

- El 22 de abril, bajo radicado No. 232157, se presentó la rotura de una tubería de polietileno (PE) de ¾", ocasionada por herramienta manual. La reparación fue ejecutada el mismo día por personal de Vanti.



Fotografía 2 Reparación Juan Lozano CIV 11001378 22-04-2026.

- El 29 de abril, durante actividades de excavación, se ocasionó la rotura de un anillo de emergencia de ¾". El evento fue reportado a la 1:41 p.m. bajo radicado No. 102206654. Ese mismo día, personal de Vanti realizó el cierre de la red mediante presas, lo cual generó la suspensión del servicio de gas en la zona, debido a que la tubería afectada alimentaba ambos sentidos de la vía.
  Según el informe técnico de la empresa, la reparación quedó pendiente para ejecución posterior, debido a la falta de disponibilidad de móvil en sitio. El día 30 de abril a las 10:08 a.m. se informó que el equipo sería enviado en horas de la mañana. Sin embargo, la comunidad permaneció aproximadamente 36 horas sin servicio de gas, durante las cuales se realizaron múltiples llamadas sin obtener respuesta oportuna.
  Finalmente, personal de Vanti hizo presencia a las 7:34 p.m. del mismo día, efectuando la reparación. A las 8:09 p.m. se restableció el servicio a la comunidad. No obstante, durante la atención en sitio se evidenció una

actitud no formal por parte del operario encargado, quien manifestó inconformidad frente al registro fotográfico de la intervención y no realizó la entrega de copia del acta de reparación correspondiente.



Fotografía 3 Reparación Juan Lozano CIV 11001378 29 y 30 de 04-2026.

3.5 ESTADO DEL TIEMPO

En el mes de abril se presentaron fuertes lluvias las cuales presentaron atrasos en las actividades de obra, afectación de material y saturación del suelo, los mismos registros quedan anotados y evidenciados en las bitácoras de obra de cada frente.

Ver Anexo No. 1 - cuadro de control climático presentado que se presentó para el periodo en evaluación en los segmentos que se adelantaron actividades.

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

Teniendo en cuenta la metodología empleada en el desarrollo de contratos de este tipo se ha avanzado en los siguientes puntos

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril de 2026, se realizaron las actividades que se describen continuación.

POA CIV 11002729

- Instalación de señalización
- Demolición de placa de concreto e=0.20m
- Excavación mecánica

PORTALES DEL NORTE CIV 11001671

- Mejoramiento de la base
- Nivelación y compactación del material
- Instalación material AR-BG38
- Mejoramiento con cemento y aditivo
- Instalación de adoquín portante
- Nivelación y compactación

- Mejoramiento y compactación de base
- Paisajismo contra sardinel de la zona verde costado derecho
- Instalación de imprimante
- Installación, nivelación y compactación de mezcla asfáltica MD-19
- Reemboquillado de sardinel A-10

GILMAR CIV 11003244

- Demolición manual de placa de concreto
- Instalación de plafones en madera para ingreso a viviendas
- Humectación placas de concreto fundidas
- Nivelación de excavaciones
- Retiro de escombros
- Verificación de niveles en la excavación
- Excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección
- Realce de cajas de inspección en mampostería
- Chequeo y nivelación para instalación del bordillo A-80

JUAN LOZANO CIV 11001378

- Instalación de cerramiento
- Instalación de PMT
- Verificación de Niveles
- Excavación manual
- Levantamiento de escombros
- Demolición de anden existente
- Excavación manual
- Instalación de niveles de topografía
- Instalación de geotextil 60kN
- Instalación de Bordillo A-80 y A-85
- Compactación para instalación de base BDG Tipo PEA
- Humectación material base
- Instalación segunda capa de base

TUNA BAJA CIV 1100998

- Instalación de PMT y cerramiento
- Demolición de placas de concreto
- Excavación manual
- Demolición de sardinel existente
- Limpieza de juntas
- Instalación de cola de ratón y vulkem
- Instalación de base
- Instalación de A-80
- Instalación de concreto MR-45 acelerado
- Instalación de texturizados y antisol
- Corte de placas e instalación de cola de ratón y vulkem

TURINGIA CIV 11002207

- Emboquillado sardinel
- Excavación de sumideros

- Instalación de sumideros
- Corrección en instalación de geocelda
- Instalación de base granular AR-SBG-38
- Nivelación y compactación de base estabilizada

LOMBARDIA CIV 11002792-11002971
- Instalación de PMT y cerramiento
- Demolición de carpeta asfáltica
- Excavación mecánica para cambio de red sanitaria

4.1 SOLICITUD DE ESTADO PMT

En el presente periodo de evaluación se realizaron 6 radicados de prórroga para los segmentos priorizados de malla vial y/o espacio público ante la SDM:

- RADICACIÓN – PMTs DE ESPACIO PÚBLICO (COLEGIO DELIA ZAPATA) (PRÓRROGA) 9 DE ABRIL
CL 144 (CIV SDM 11013472, 11012981 y 11012820_IDU 11014786), KR 141A (CIV 11013031) y CL 144C (CIV SDM 11013032, 11013170 y 11013168_IDU 11013032) – CIV 11000998

- RADICACIÓN – PMT PORTALES DEL NORTE (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
CL 168 – 11001671

- RADICACIÓN – PMT SELLOS CIV 11000998 (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
CL 157A – 11000998

- RADICACIÓN – PMT ESPACIO PÚBLICO CIV 11001378 (PRÓRROGA)16 DE ABRIL
KR 99 – 11001378

- RADICACIÓN – PMT TURINGIA ESPACIO PÚBLICO 30 DE ABRIL
KR 103D – 11002207

- RADICACIÓN – PMT GILMAR ESPACIO PÚBLICO (PRÓRROGA) 30 DE ABRIL
CL 161C – 11003244

En el presente periodo de evaluación se realizaron 3 radicados iniciales para los segmentos priorizados de la malla vial ante la SDM:

- RADICACIÓN – PMT CIV 11002121 30 DE ABRIL
KR 150C – CIV 11002121

- RADICACIÓN – PMT CIV 11014535 30 DE ABRIL
CL 134BIS – CIV 11014535

- RADICACIÓN – PMT CIV 11012503 30 DE ABRIL
CL 157 – CIV 11012503

4.1.1.ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

En el presente periodo de evaluación se realizaron 3 documentaciones nuevas para presentación:

- RADICACIÓN – PMT CIV 11002121 30 DE ABRIL
KR 150C – CIV 11002121

Se inicia con la gestión de la documentación para radicación de la afectación de la calzada de los CIV's: 11002121 el día 29 de abril de 2026 la cual fue remitida este mismo día para revisión por parte de la Interventoría.

- RADICACIÓN – PMT CIV 11014535 30 DE ABRIL
CL 134BIS – CIV 11014535

Se inicia con la gestión de la documentación para radicación de la afectación de la calzada de los CIV's: 11014535 el día 29 de abril de 2026 la cual fue remitida este mismo día para revisión por parte de la Interventoría.

- RADICACIÓN – PMT CIV 11012503 30 DE ABRIL
CL 157 – CIV 11012503

Se inicia con la gestión de la documentación para radicación de la afectación de la calzada de los CIV's: 11012503 el día 29 de abril de 2026 la cual fue remitida este mismo día para revisión por parte de la Interventoría.

4.1.2.ELABORACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA

En el presente periodo de evaluación se realizó la evaluación de 3 documentaciones nuevas para presentación:

- RADICACIÓN – PMT CIV 11002121 30 DE ABRIL
KR 150C – CIV 11002121
Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11002121 el día 30 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 29 de abril del 2026 ante SDM.

- RADICACIÓN – PMT CIV 11014535 30 DE ABRIL
CL 134BIS – CIV 11014535
Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11014535 el día 30 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 29 de abril del 2026 ante SDM.

- RADICACIÓN – PMT CIV 11012503 30 DE ABRIL
CL 157 – CIV 11012503
Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 110012503 el día 30 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 29 de abril del 2026 ante SDM.

4.1.3.ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DEL SPMT

De lo tramitado en el periodo de evaluación de marzo de 2026:

- RADICACIÓN – PMTs DE ESPACIO PÚBLICO POR PLANOS ESPECÍFICOS

De la documentación suscrita por parte de contratista e interventoria de los documentos de los CIV's: 11014786, 11013168, 11013032 Y 11013031 se radica para revisión el día 09 de abril de 2026 bajo el radicado 202661201302702.

Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas bajo la radicación inicial teniendo como aprobación el día 16 de abril de 2026 en el comité 16 ITEM 11934, 11935, 11935, 11936, 11937, 11938 Y 11939.

- RADICACIÓN – PMTs PARA MALLA VIAL

Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11002729 el día 26 de marzo de 2026 la cual fue tramitada el día 26 de marzo del 2026 bajo el radicado 202661201144612, se recibieron observaciones el día 30 de marzo de 2026, dentro de las cuales se relacionaban principalmente las siguientes observaciones:

1. Ajuste a documento técnico.
2. Análisis de tránsito vehicular y de ciclistas.
3. Visto bueno por parte de TM componente Troncal y Zonal.
4. Actas de socialización.
5. Ajuste a los planos. (Cambio de propuesta)

Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 26 de marzo de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12661.

Para los PMTs tramitados en el periodo de evaluación:

- RADICACIÓN – PMT PORTALES DEL NORTE (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL

CL 168 – 11001671

Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11001671 el día 16 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 16 de abril del 2026 bajo el radicado 202661201405822, se recibieron observaciones el día 21 de abril de 2026, dentro de las cuales se relacionaban principalmente las siguientes observaciones:

1. Justificación técnica de la prórroga
2. Cronograma de obra.
3. Acta de socialización actualizada.

Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12662.

- RADICACIÓN – PMT SELLOS CIV 11000998 (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL

CL 157A – 11000998

Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11000998 el día 16 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 16 de abril del 2026 bajo el radicado 202661201406442, se recibieron observaciones el día 21 de abril de 2026, dentro de las cuales se relacionaban principalmente las siguientes observaciones:

1. Justificación técnica de la prórroga
2. Cronograma de obra.
3. Acta de socialización actualizada.

Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el dia 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 30 de abril de 2026 en el comité 18 ITEM 13470.

- RADICACIÓN – PMT ESPACIO PÚBLICO CIV 11001378 (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
KR 99 – 11001378
Interventoría remite la documentación del PMT de los CIV's: 11001378 el día 16 de abril de 2026 la cual fue tramitada el día 16 de abril del 2026 bajo el radicado 202661201406682, se recibieron observaciones el día 21 de abril de 2026, dentro de las cuales se relacionaban principalmente las siguientes observaciones:

1. Justificación técnica de la prórroga
2. Cronograma de obra.
3. Acta de socialización actualizada.

Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12663.

4.1.4.APROBACIÓN DE SEGMENTOS VIALES

De lo tramitado en el periodo de evaluación de marzo de 2026:

- RADICACIÓN – PMTs DE ESPACIO PÚBLICO POR PLANOS ESPECÍFICOS
Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas bajo la radicación inicial teniendo como aprobación el día 16 de abril de 2026 en el comité 16 ITEM 11934, 11935, 11935, 11936, 11937, 11938 Y 11939.

RADICACIÓN – PMTs PARA MALLA VIAL
Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 26 de marzo de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12661.

Para los PMTs tramitados en el periodo de evaluación:

- RADICACIÓN – PMT PORTALES DEL NORTE (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12662.

- RADICACIÓN – PMT SELLOS CIV 11000998 (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 30 de abril de 2026 en el comité 18 ITEM 13470.

- RADICACIÓN – PMT ESPACIO PÚBLICO CIV 11001378 (PRÓRROGA) 16 DE ABRIL
Se dio atención a la totalidad de observaciones realizadas el día 21 de abril de 2026 teniendo como aprobación el día 23 de abril de 2026 en el comité 17 ITEM 12663.

4.1.5.GESTIÓN DE DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL)
Para el presente periodo de evaluación no se llevaron a cabo actividades correspondientes a temas de diseño de señalización.

4.1.6.APROBACIÓN DE DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL)
Para el presente periodo de evaluación no se llevaron a cabo actividades correspondientes a temas de diseño de señalización.

4.2 APROBACIÓN DE PMT

Al momento se cuentan con los siguiente PMT´s activos:

CIV	BARRIO	DIRECCIÓN			# COI
		TRAMO	DESDE	HASTA	
11002729	POA	CLL 148	KR 102 B	KR 103 B	N° 17
11001671	PORTALES DEL NORTE	CLL 168A	KR 73A	KR 74 A	N° 17
11003244	GILMAR	CLL 161 C	KR 59	KR 62	N° 14
11001378	JUAN LOZANO	KR 99	CLL 155	CLL 155 C	N° 17
11000998	TUNA BAJA	CLL 157A	KR 98	KR 99	N° 14
11002207	TURINGIA	KR 103D	CL 150C	CL 151	N° 12
11002792	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 A	N° 16
11002971	LOMBARDIA	KR 111	CLL 142	CLL 142 A	N° 16
11013031	TIBABUYES II	KR 141A	CL 144	CL 144C	N° 16
11013032	TIBABUYES II	CL 144	KR 141A	KR 141B	N° 16
11013481	BILBAO	KR 141	CL 142B	CL 142B BIS	N° 13
11012996	BILBAO	KR 141	CL 142 BIS A	CL 142A	N° 13
11013222	BILBAO	KR 141	CL 142	CL 142 BIS A	N° 13
11002412	BRITALIA	CL 166	KR 54C	KR 55A	N° 13
11002411	BRITALIA	KR 54C	CL 166	CL 166BIS	N° 13
11002322	BRITALIA	CL 166BIS	KR 54C	KR 55A	N° 13
11002151	GRANADA NORTE	CL 168A	KR 45A	KR 48	N° 13
11011985	TOSCANA	CL 131	CL 132D BIS	CL 132F	N° 12

Tabla 24 PMT aprobados del COP 1009 de 2024 Fuente propia.

4.3 EJECUCIÓN DE OBRAS

Durante el periodo del mes de abril se ejecutaron actividades generales de obra orientadas a la intervención y mejoramiento del espacio público, incluyendo instalación de señalización, PMT y cerramientos; demolición de estructuras existentes y excavaciones; retiro de escombros y adecuación de áreas. Asimismo, se adelantó la conformación de la estructura mediante mejoramiento, nivelación y compactación de bases, así como la instalación de elementos como bordillos, adoquines, concretos y mezclas asfálticas. De igual forma, se realizaron obras complementarias de drenaje, ajustes a redes y elementos urbanos, junto con controles de calidad, verificación de niveles y seguimiento topográfico.

CIV	BARRIO	PK_ID	DIRECCIÓN		
			TRAMO	DESDE	HASTA
11002729	POA	176277	CLL 148	KR 102 B	KR 103 B
11001671	PORTALES DEL NORTE	177523	CLL 168A	KR 73A	KR 74 A
11003244	GILMAR	48820	CLL 161 C	KR 59	KR 62
11001378	JUAN LOZANO	24131027	KR 99	CLL 155	CLL 155 C

11000998	TUNA BAJA	176751	CLL 157A	KR 98	KR 99
11002207	TURINGIA	176375	KR 103D	CL 150C	CL 151
11002792	LOMBARDIA	173989	KR 111	CLL 142 A	CLL 142 A
11002971	LOMBARDIA	173988	KR 111	CLL 142	CLL 142 A


Tabla 25 CIV´s abril

POA CIV 11002729



Fotografía 4 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMOLICIÓN PLACAS DE CONCRETO

PORTALES DEL NORTE CIV 11001671



Fotografía 5 INSTALACIÓN NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE



Fotografía 6 MARCACIÓN DE NIVELES ASFALTO Y TOMA DE DEFLEXIONES

GILMAR CIV 11003244



Fotografía 7 DEMOLICIÓN ANDEN EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE PLAFONES



Fotografía 8 EXCAVACIONES MANUALES CAJAS DE INSPECCIÓN



Fotografía 9 INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN

JUAN LOZANO CIV 11001378



Fotografía 10 INSTALACIÓN SEÑALES TEMPORALES Y CERRAMIENTO



Fotografía 11 DEMOLICIÓN ASFALTO Y EXCAVACIÓN MANUAL




Fotografía 12 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y INSTALACIÓN PEA



Fotografía 13 INSTALACIÓN DE SARDINELES Y NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE

TUNA BAJA – ORQUIDEAS CIV 11000998



Fotografía 14 INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO



Fotografía 15 CONFORMACIÓN DEL ACERO E INSTALACIÓN DE SARDINEL




Fotografía 16 INSTALACIÓN DE CONCRETO MR – 45 Y TEXTURIZADO

TURINGIA CIV 11002207




Fotografía 17 INSTALACIÓN DE SARDINEL Y ENSAYO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO



Fotografía 18 INSTALACIÓN DE SUMIDEROS



Fotografía 19 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOCELDA



Fotografía 20 INSTALACIÓN BASE Y ADITIVO LIQUIDO



Fotografía 21 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE

LOMBARDIA CIV 11002792-11002971



Fotografía 22 INSTALACIÓN DEL PMT Y DEMOLICIÓN CARPETA ASFALTICA



Fotografía 23 EXCAVACIÓN CARCAMO RED SANITARIA

4.4 OFICIOS RADICADOS

Según lo requerido en la etapa previa del contrato y lo solicitado por interventoría el contratista ha venido realizando entrega y la radicación de los documentos requeridos. **(VER ANEXO 2).**

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-627C	OFICIO_627_C REPORTE CCTV RED RESIDUAL - CIV's 11002121	1/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-628C	OFICIO_628_C ENTREGA MAO #12 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA, GESTION AMBIENTAL Y SST (MES DE MARZO)	1/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-629C	OFICIO_629_C RESPUESTA SUBA TH-789 / ESPERA ACCIONES POR LA EAAB EN CIVS BILBARO Y ENTREGA DE RESULTADOS DIAGNOSTICOS	1/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-630C	OFICIO_630_C SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 1009-2024 / DEFINICIÓN MESA DE TRABAJO 30-03-2026 CON EAAB, FDLS, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	6/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-631C	OFICIO_631_C RESPUESTA A CORREO ELECTRONICO: Solicitud para continuar proceso de reclamación afectación apartamento 301 ubicado en la carrera 114 # 145-15 de Bogotá - FECHA: marzo 20/2026 - 01:04 am	7/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-632C	OFICIO_632_C PMT APROBADO POR SDM AL 01-04-2026 (CIVS 11001671, 11003244 ANDEN, 11001378 Y 11000998)	6/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-633C	OFICIO_633_C ENTREGA INFORME #12 DE GESTION SOCIAL (MES MARZO DE 2026)	8/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-634C	OFICIO_634_C DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	8/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-635C	OFICIO_635_C REPROGRAMACIÓN NUMERO 6 CONTRATO 1009-2024	8/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-636C	OFICIO_636_C SOLICITUD APOYO INTERINSTITUCIONAL DE CARACTER PRIORITARIO CON AREA LIMPIA PARA PODA ARBOLES EN PORTALES NORTE 11001671	10/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-637C	OFICIO_637_C RESPUESTA SUBA TH-804 ALCANCE A VTR-2026-P41-35	9/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-638C	OFICIO_638_C VANTI SAS PLANOS RED DE GAS PARA NUEVOS SEGMENTOS VIALES PIPS	10/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-640C	OFICIO_640_C DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	10/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-641C	OFICIO_641_C RADICACIÓN INFORME TECNICO N°12	10/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-642C	OFICIO_642_C PRESUPUESTO CIVS CL 161C ENTRE KRAS 114 HASTA 111A, PRESUPUESTOS KRA 156 A ENTRE CALLES 132D HASTA 138	13/04/2026

CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-643C	OFICIO_643_C RESPUESTA SUBA TH-683 Y RESPUESTA SUBA TH-806 ALCANCE A VTR-2026-P41-26 Y VTR-2026-P41-34	13/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-644C	OFICIO_644_C RESPUESTA SUBA TH-463 VTR-2025-P41-19	13/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-645C	OFICIO_645_C SOLICITUD VISITA E INFORMACIÓN CAMBIO RED PLUVIAL EN SEGMENTOS VIALES 11014509, 1101418 Y 11001387	13/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-645(A)-C	OFICIO_645(A)-C SOLICITUD VISITA E INFORMACIÓN CAMBIO RED PLUVIAL EN SEGMENTOS VIALES 11014509, 1101418 Y 11001387	15/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-646-C	OFICIO_646-C SOLICITUD CIERRE DE DISEÑOS FASE 3	14/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-647-C	OFICIO_647-C DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	14/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-648-C	OFICIO_648-C RTA OFICIO SUBA-083-TH-806 MEDIAS CORRECTIVAS SEGUN VISITA 26-03-2026	14/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-650-C	OFICIO_650-C SOLICITUD DE INFORMACIÓN L2INT-0292-26 / PROFUNDIZACIÓN SEÑALES	14/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-651-C	OFICIO_651-C SOLICITUD ARREGLO CAPA FINAL A TERMINACIÓN CONEXION RED PLUVIAL SOBRE CIV 11002208	15/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-652-C	OFICIO_652-C SOLICITUD INFORMACIÓN (UMV) Y OTROS, ALCANCE A PRIMER OFICIO ENVIADO POR INTERVENTORIA SUBA-083-TH-798 A PERDIDA DE GARANTIA ANDENES 21 ANGELES CIVS 11002230-11002269	15/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-653-C	OFICIO_653-C DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA	15/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-654-C	OFICIO_654-C ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA N°10	15/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-656-C	OFICIO_656-C REMISION ACTAS DE VECINDAD Y PMT FRENTE DE OBRA TOSCANA	16/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-657-C	OFICIO_657-C REMISION ACTAS DE VECINDAD Y PMT FRENTE DE OBRA ORQUIDEAS Y TUNA BAJA	17/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-659-C	OFICIO_659-C SOLICITUD VISITA TECNICA POR PARTE DE LA SDA EN LOS SEGMENTOS CIVS POR INTERFERENCIA DE RAICES EN ESPACIO PUBLICO A INTERVENIRSE	17/04/2026

CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-660-C	OFICIO_660-C RTA A OFICIO SUBA-083-TH-829 SOLICITUD / CIERRE DISEÑOS FASE 3 FIRMADOS, INCLUYE CIERRE POR DISEÑOS SAN JOSE DE BAVARIA	17/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-661-C	OFICIO_661-C PMT APROBADO PARA LOMBARDIA VIA Y BRITALIA ANDENES	20/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-662-C	OFICIO_662-C DISEÑO ANDEN Y RAMPA JUAN LOZANO 11001378	20/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-663-C	OFICIO_663-C REPORTE VANTI N°131677 de fecha 14-04-2026 BARRIO GILMAR CIV 11003244 ANDEN SUR	20/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-664-C	OFICIO_664-C SOLICITUD PRORROGA #2 (5 MESES) AL CONTRATO DE OBRA N° 1009-2024	20/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-665-C	OFICIO_665-C RTA SUBA-083-TH-831 LISTA DE CHEQUEO FIRMADAS	20/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-666-C	OFICIO_666-C RTA SUBA-083-TH-824 EJECUCIÓN FRENTES DE TRABAJO SEGUN PMTS APROBADOS	21/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-667-C	OFICIO_667-C RTA SUBA-083-TH-833 REPORTE CIV 11002207 INTERFERENCIA SUMIDERO	21/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-668-C	OFICIO_668-C RTA SUBA-083-TH-796 MEJORAMIENTO ESTETICO CIV 11002186 ANDEN VISTA BELLA	21/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-669-C	OFICIO_669-C RTA SUBA-083-TH-808 INICIO TRAMITES BILBAO Y ENTREGA DE DIAGNOSTICOS	21/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-670-C	OFICIO_670-C RTA SUBA-083-TH-813 SEGUN ALCANCE A RESPUESTA SUBA TH-785	21/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-671-C	OFICIO_671-C DOCUMENTACIÓN INGRESO DE PERSONAL	22/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-672-C	OFICIO_672-C PRESUPUESTO CIV 11014509 CL 151C ENTRE KRAS 113 B HASTA 111 A CON CARPETA ASFALTICA	25/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-673-C	OFICIO_673-C Respuesta a oficio de SUBA-083-TH-805 "solicitud recolección de escombros CIV-11001558"	22/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-675-C	OFICIO_675-C REPORTE VANTI N°131677 de fecha 14-04-2026 BARRIO GILMAR CIV 11003244 ANDEN SUR	23/04/2026

CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-677-C	OFICIO_677-C PMT APROBADO PARA POA 11002729, PRORROGA A PMTS PORTALES NORTE 11001671 Y PRORROGA A ANDEN 11001378 TUNA BAJA	25/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-679-C	OFICIO_679-C SOLICITUD PRORROGA #2 AJUSTE (3,5 MESES) Y ADICIONAL #2 AL CONTRATO DE OBRA N°1009-2024	27/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-681-C	OFICIO_681-C SOLICITUD CON CARACTER DE PRIORIDAD PARA LIMPIEZA EQUIPO VACTOR A RED SANITARIA CIVS BILBAO POR COLMATACIÓN / SEGUN COMPROMISO DEL 30-03-2026 POR EAAB	29/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-683-C	OFICIO_683-C RTA SUBA-083-TH-776 CIV 11003244	29/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-684-C	OFICIO_684-C RESPUESTA A RADICADO N°. 2026611013832 de fecha 15-04-2026	30/04/2026
CONSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-685-C	OFICIO_685-C NOTIFICACIÓN RETIRO DE PERSONAL DE OBRA	30/04/2026

Tabla 26 correspondencia enviada Fuente: Propia

4.5 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

Durante el mes de abril se realizaron ensayos de deflexiones mediante equipo LWD sobre la base granular tipo AR-BG38 en el tramo Portales. Los resultados obtenidos evidencian un comportamiento estructural adecuado de la capa evaluada, con valores de módulo dinámico (Evd) que oscilaron entre 172 MPa y 218 MPa, los cuales se consideran favorables para dar continuidad al proceso constructivo con la actividad de imprimación. **(VER ANEXO 6).**

TECNISUELOS
Formamos Ti Construimos S.A.S.
NIT: 901.028.309-2

HOJA DE CALCULO : MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE UN DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD) EN SUELOS

Código:	TS-FT-029-01
Fecha de Edición:	2019-01-15
Versión :	2
Copia Controlada:	SI / NO

CLIENTE : CONSORCIO SUBA VR
PROYECTO : PORTALES DEL NORTE
DIRECCIÓN: SUBA, BOGOTA
NORMA DE ENSAYO: INVIAS E 826 – 22

FECHA DE TOMA: 20/04/2026
FECHA DE INGRESO 20/04/2026
FECHA DE ENSAYO: 20/04/2026
CLASE DE MATERIAL: EXISTENTE

Numero de Orden de Servicios: OSL-2368-2026
Numero de Informe de Resultados: ILAB-177-2026

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)	Relacion modulo de conjunto (Econ)
KM 0+005 EJE VIA - CIV 11001671	1	150	17,70	0,321	174,2	176,4	16	103	14,2
	2		12,20	0,321	172,1	180,9	16	103	14,2
	3		12,30	0,322	174,8	180,7	16	103	14,3
KM 0+065 DERECHO VIA - CIV 11001671	1	150	17,70	0,305	172,3	180,1	19	116	14,7
	2		12,20	0,303	171,9	181,0	19	116	14,8
	3		12,10	0,303	171,3	180,4	19	116	14,8
KM 0+100 IZQUIERDO VIA - CIV 11001671	1	150	12,20	0,159	173,1	217,5	22	128	16,1
	2		12,30	0,157	173,5	216,9	22	128	16,1
	3		12,30	0,156	173,7	218,8	22	128	16,1
KM 0+125 IZQUIERDO VIA - CIV 11001671	1	150	12,20	0,305	172,8	178,6	18	111	15,8
	2		12,30	0,306	172,3	178,7	18	111	15,8
	3		12,30	0,304	172,8	180,0	18	111	15,8
KM 0+131 DERECHO VIA - CIV 11001671	1	150	12,20	0,348	175,2	184,0	17	107	14,0
	2		12,30	0,347	173,5	184,2	17	107	14,0
	3		12,30	0,342	173,3	184,6	17	108	14,1
KM 0+150 IZQUIERDO CIV 11001671	1	150	12,20	0,231	174,3	183,6	21	122	14,8
	2		12,30	0,229	174,4	187,6	21	123	14,9
	3		12,30	0,230	173,7	186,0	21	122	14,9
KM 0+155 EJE VIA - CIV 11001671	1	150	12,30	0,326	173,7	179,7	17	109	15,3
	2		12,30	0,325	173,5	180,6	17	109	15,4
	3		12,30	0,321	170,3	180,7	17	109	15,4

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)
KM 0+025 DE VIA - CM 11001671	1	150	12,2	0,321	174,2	179,4	16	103
	2		12,2	0,321	174,1	180,8	16	103
	3		12,2	0,322	174,1	180,7	16	103
	PROMEDIO		12,2	0,324	174,1	180,3	16	103
	CARACTERITICO 95%		12,1	0,345	174,8	180,9	16	105
	Percentil 85		12,1	0,304	173,9	180,8	16	105
KM 0+000 DERECHO VIA - CM 11001671	1	150	12,2	0,263	172,4	180,1	19	116
	2		12,2	0,263	172,9	181,0	19	116
	3		12,1	0,263	172,3	180,4	19	116
	PROMEDIO		12,2	0,264	172,8	180,5	19	116
	CARACTERITICO 95%		12,2	0,263	172,8	180,1	19	117
	Percentil 85		12,2	0,264	172,5	180,8	19	116
KM0+100 IZQUIERDO VIA - CM 11001671	1	150	12,2	0,196	173,1	217,5	22	128
	2		12,3	0,197	173,5	218,9	22	128
	3		12,2	0,196	173,7	218,5	22	128
	PROMEDIO		12,3	0,196	173,4	218,6	22	128
	CARACTERITICO 95%		12,3	0,197	173,7	218,6	22	128
	Percentil 85		12,3	0,197	173,6	218,1	22	128
KM 0+125 IZQUIERDO VIA - CM 11001671	1	150	12,2	0,305	172,6	178,6	18	111
	2		12,2	0,306	172,3	178,7	18	111
	3		12,2	0,304	172,8	182,0	18	111
	PROMEDIO		12,2	0,305	172,6	179,4	18	111
	CARACTERITICO 95%		12,2	0,306	172,9	180,3	18	112
	Percentil 85		12,2	0,306	172,8	178,9	18	111
KM 0+150 DERECHO VIA - CM 11001671	1	150	12,4	0,348	173,2	184,0	17	107
	2		12,3	0,342	172,5	184,3	17	107
	3		12,3	0,342	173,3	184,8	17	108
	PROMEDIO		12,3	0,344	173,1	184,4	17	107
	CARACTERITICO 95%		12,3	0,342	173,3	184,0	17	106
	Percentil 85		12,4	0,346	173,6	184,6	17	107
KM 0+150 IZQUIERDO CM 11001671	1	150	12,3	0,231	174,1	185,6	21	122
	2		12,3	0,229	174,4	187,5	21	122
	3		12,3	0,230	173,7	186,0	21	122
	PROMEDIO		12,3	0,230	174,1	186,4	21	122
	CARACTERITICO 95%		12,3	0,230	174,5	187,0	21	122
	Percentil 85		12,3	0,231	174,3	186,8	21	122
KM 0+195 DE VIA - CM 11001671	1	150	12,3	0,324	173,7	178,7	52	221
	2		12,3	0,323	173,5	180,8	52	222
	3		12,0	0,321	170,3	180,7	52	222
	PROMEDIO		12,1	0,323	173,2	180,4	52	222
	CARACTERITICO 95%		12,1	0,323	173,7	180,8	52	222
	Percentil 85		12,1	0,323	174,0	180,9	52	222

4.6 CANTERAS PROVEEDORAS DE MATERIALES

Teniendo en cuenta los materiales instalados en los frentes de obra a continuación se realiza una relación de las canteras de las cueles provienen el material.

SEGMENTO	MATERIAL	CANTERA
POA	Base AR_SBG-38 -50	Greco
PORTALES DEL NORTE	Base AR_SBG-38 -50	Greco
PORTALES DEL NORTE	Concreto Asfaltico MD-19	DOBLE A INGENIERIA S.A.S
GILMAR	Base AR_SBG-38 -50	Greco
JUAN LOZANO	Sub base SBG-PEA	Greco
TURINGIA	Base AR_SBG-38	Greco
LOMBARDIA	Base AR_SBG-38	Greco

Tabla 27 Canteras proveedoras de materiales

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Se adjunta el registro fotográfico de los segmentos viales en intervención a la fecha. **(VER ANEXO 4)**.

6 REGISTRO INGRESO DE CONCRETO.

Durante el mes de abril de 2026 se realizaron actividades de instalación de concreto en los tramos de Toscana y Orquideas, ejecutadas los días 1 y 29 de abril respectivamente. Dichas actividades fueron registradas en el formato F-CO-33, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Calidad **(VER ANEXO 7)**.

7 REGISTRO INGRESO DE ASFALTO.

Durante el mes de abril de 2026 se realizaron actividades de instalación de asfalto en el tramo de Portales del Norte los días 22 y 23 de abril. Dichas actividades fueron registradas en el formato F-CO-32, en cumplimiento de los establecido en el Plan de Calidad **(VER ANEXO 8)**.

8 CONCLUSIONES.

- Se Continúa con ejecución de obra de acuerdo con la programación entregada y aprobada por interventoría, tratando de cumplir con los tiempos establecidos para entrega final de obra.
- Durante el mes de abril se ejecutaron actividades de conservación vial y espacio público en diferentes frentes de obra, incluyendo demolición, excavación, conformación de estructura, instalación de concretos, adoquines, mezclas asfálticas y elementos de drenaje.
- El contrato COP 1009-2024 presenta un avance financiero del 58,77% y un avance físico del 69,76%, con una desviación del 6,43% frente a lo programado, asociada principalmente a ajustes de alcance, trámites ante entidades externas y condiciones climáticas.
- Los atrasos identificados en algunos CIV obedecen principalmente a redefiniciones de alcance por parte del FDLS, aprobaciones de PMT y gestiones pendientes con empresas de servicios públicos, situaciones no atribuibles al contratista.
- Persisten interferencias con redes de servicios públicos, especialmente con EAAB y Vanti, las cuales han condicionado la ejecución de algunos frentes de obra y afectado la programación prevista.
- Se logró la aprobación y prórroga de diferentes PMT ante la SDM, permitiendo la continuidad operativa de varios segmentos priorizados del contrato.
- Al momento se ha trabajado en los remates de los tramos que al momento ya se encuentran terminados.
- El desarrollo de las actividades de obra se continúa ejecutando hasta lograr agotar todos los recursos destinados para cada segmento vial, interviniendo los tramos viales priorizados dentro del plazo definido en el contrato.
- Durante los recorridos se contó con la supervisión y el acompañamiento del supervisor del Fondo Local de Suba y con la interventoría definiendo así el alcance de los segmentos viales a ejecutar para empezar las actividades previas como lo son los diseños de cada una de estas.

REGISTRO DE LLUVIAS

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

FORMATO DE CONTROL DE TIEMPO

COP-1009-2024

OBJETO: ""EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO."

PERIODO LABORADO — **Del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2026**

No.	ESTADO DEL TIEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	SECO - SOLEADO	X						X	X	X	X				X						X	X	X	X	X	X		X			X
2	NUBLADO											X							X												
3	LLUVIAS MODERADAS																X														
4	LLUVIAS INTENSAS						X							X		X		X											X	X	

NOTA: EN CADA CASILLA SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO.

6 DE ABRIL DE 2026: LLUVIA INTENSA DE 10:00 A.M A 11:50 A.M

13 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS INTENSAS DE 3:15 P.M A 5:50 P.M

15 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS INTENSAS DE 7:00 A.M A 10:50 A.M - DE 12:10 P.M A 1:40PM

16 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS MODERADAS DE 9:00 A.M A 9:30 A.M

17 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS MODERADAS DE 7:00 A.M A 10:00AM E INTENSAS DE 1:00 P.M A 3:00 P.M

28 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS INTENSAS DE 8:00 A.M A 10:00AM - DE 3:30 P.M A 5:00P.M

29 DE ABRIL DE 2026: LLUVIAS INTENSAS DE 6:00 A.M A 11:30 A.M

CERTIFICADOS DE CALIDAD

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V3

CERTIFICADO DE CALIBRACION No D26CEM 122

PROPIETARIO	CONSORCIO SUBA VIAL VR		
INSTRUMENTO	ESTACIÓN TOTAL	**MARCA:**	KOLIDA
MODELO	TKS 442 R6	**NUMERO DE SERIE**	T271646
IDENTIFICACION CLIENTE	901903833-2		
FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION	24 /ABR/2026		
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	24 /OCT/2026	
Instrumento Nuevo?	SI	NO	X

Σ/€

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS
Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 Certificado D403
Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado D402

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Precision Angular (DIN 18723)		2 "		**Minima distancia Focal**	0.5	m
Precision en Distancia		2 mm+ 2ppm xD		**Medicion con un Prisma**	5000	m
Aumento del Telescopio			30X	**Compensador**		X Y
Apertura de Objetivo			30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"
Lectura en Pantalla			1"	**Medicion sin Prisma**	600	m
AJUSTES EFECTUADOS						
CODIGOs:	1: correcto	2: falla corregida		3: no corregida	4: no aplica	
Limpieza exterior		1		Ajuste del nivel Circular		2
Mantenimiento Interno		1		Ajuste del sistema de enfoque		1
Tornillo de movimiento Fino H		1		Ajuste del reticulo		1
Chequeo del Teclado		1		Ajuste de mirillas de punteria		2
Ajuste Compensador X Y		1				

D26CEM122 24 ABR 2026

CALIBRADO Q.C 2026 INCOLTOP SAS

Reviso
Alexander Piza
Ingeniero Topografico

Aprobo Especialista Tecnologica
Maria Claudia Fernandez Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniera Industrial **NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 601 4428644 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V2

CERTIFICADO DE CALIBRACION No G26RRM 23

PROPIETARIO	CONSORCIO SUBA VIAL VR		
INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA:**	TOPCON
MODELO	AT B4	**NUMERO DE SERIE**	JZ43920
IDENTIFICACION CLIENTE	901903833-2		
	FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION	2 /FEB/2026	
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	2 /AGO/2026	
Instrumento Nuevo?	SI	NO X	

Σ/€

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS
Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 Certificado D403
Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado D402

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviacion Estándar doble KM de niv		2 mm	**Minima distancia Focal**		0.5 m
Tipo de imagen		Directa	**Relacion de Estadia**		100
Magnificacion		24 X	**Rango del Compensador**		15' +/-
Apertura de Objetivo o Diametro		30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"

G26RRM23 2 AGO 2026

AJUSTES EFECTUADOS
CODIGOS: 1: correcto 2: falla corregida 4: no aplica

Limpieza exterior	1	Ajuste del nivel Circular	1
Mantenimiento Interno	1	Ajuste del sistema de enfoque	1
Tornillo de movimiento Fino H	1	Ajuste del reticulo	1
Chequeo del Teclado	1	Ajuste de mirillas de punteria	1
Ajuste Compensador	2		

CALIBRADO Q.C 2026 INCOLTOP SAS

Reviso	Aprobo	Especialista Tecnologica
Alexander Piza	**Maria Claudia Fernandez**	Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico	**Ingeniera Industrial**	**NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 601 4428644 - 3005611444 - 3124126637
Email: ventas@incoltop.com

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com ®

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 601 4428644 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V2

CERTIFICADO DE CALIBRACION No G26RRM 24

PROPIETARIO	CONSORCIO SUBA VIAL VR		
INSTRUMENTO	NIVEL AUTOMATICO	**MARCA:**	TOPCON
MODELO	AT B4	**NUMERO DE SERIE**	JZ43922
IDENTIFICACION CLIENTE	901903833-2		
FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION	2 /FEB/2026		
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	2 /AGO/2026	
Instrumento Nuevo?	SI	NO X	

Σ/€

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS
Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 Certificado D403
Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado D402

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviacion Estándar doble KM de niv		2 mm	**Minima distancia Focal**		0.5 m
Tipo de imagen		Directa	**Relacion de Estadia**		100
Magnificacion		24 X	**Rango del Compensador**		15' +/-
Apertura de Objetivo o Diametro		30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"

G26RRM24 2 FEB 2026

AJUSTES EFECTUADOS
CODIGOS: 1: correcto 2: falla corregida 4: no aplica

Limpieza exterior	1	Ajuste del nivel Circular	1
Mantenimiento Interno	1	Ajuste del sistema de enfoque	1
Tornillo de movimiento Fino H	1	Ajuste del reticulo	1
Chequeo del Teclado	1	Ajuste de mirillas de punteria	1
Ajuste Compensador	2		

CALIBRADO Q.C 2026 INCOLTOP SAS

Reviso	Aprobo	Especialista Tecnologica
Alexander Piza	**Maria Claudia Fernandez**	Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico	**Ingeniera Industrial**	**NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 601 4428644 - 3005611444 - 3124126637
Email: ventas@incoltop.com

PROESTECH
DESDE 1999 ESTABILIZANDO CAMINOS

Santiago de Chile, 24 Julio 2025

Señores:
CONSORCIO USAQUEN VIAL VR
Bogotá
Colombia

Ref: Certificación de Calidad Aditivo Líquido PROES®

ADITIVOS DEL PACIFICO, ubicado en Cerro Santa Lucia 9970 - B, Quilicura, Santiago de Chile, certifica que el producto "Aditivo Líquido PROES®" contenido en los tambores con códigos:

Recipiente	N.º de Serial y tecnología suministrada
1	ECO-2403-B02-01-C01
2	ECO-2403-B02-01-C02
3	ECO-2403-B02-01-C03

Se genera certificado de calidad del aditivo liquido Proes® para la empresa CONSORCIO USAQUEN VIAL VR, el 24 julio del 2025, el cual cumple con lo siguiente:

i. Fue elaborado en nuestras instalaciones productivas ubicadas en Chile, de acuerdo con nuestros parámetros de calidad y control, y el producto final cumple con las propiedades fisicoquímicas estipuladas en nuestros controles de calidad. Luego de agitar intensamente el líquido para homogeneizarlo de acuerdo las EE.TT. entregadas, el aditivo entregado en los envases referidos cumple con los siguientes parámetros:

   a. Densidad entre 1,2 y 1,4 gramos por cc
   b. Apariencia oscura oleosa, soluble en agua.

ii. El producto cumple con todo lo estipulado por la empresa Proestech Colombia S.A.S.

iii. El producto cumple a cabalidad con las especificaciones entregadas en los documentos "MSDS Hoja de Seguridad Aditivo Líquido PROES" y "Ficha Técnica Aditivo Líquido PROES".

Por la presente vía, ADITIVOS DEL PACIFICO certifica la calidad del Aditivo Líquido PROES® objeto de este envío.

Atentamente,

Aleynis Xiomara Carrillo Peña
PROESTECH

CONCREMACK

Bogotá, 05 de mayo del 2026

CERTIFICACIÓN MATERIAL ENTREGADO

En el periodo del 1 al 30 de abril del 2026 se suministró concreto hidráulico al cliente CONSORCIO SUBA VIAL VR NIT 901903833-2 CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP (119226).

Objeto del contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

PIN del generador: 26985

Cantidad:

- 7,50 m³ de Concreto de 3000 psi Acelerado 7 días GC
- 9,00 m³ de Concreto MR 45 Acelerado 7 días GC

Total: 16,50 m³

Xiomara Vidal
Director de Inteligencia Comercial y costos
Archivo digital

Scanned with CamScanner

PAVCO wavin

GEOTEXTILES TEJIDOS

2913000

TR 3500

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LOTE 260332

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S (PAVCO WAVIN GEOSINTETICOS), *certifica que el geosintetico cumple con los valores de las propiedades abajo mencionada; Nuestro laboratorio cuenta acreditación* ***GAI LAP (The Geosynthetic Institute)****, nuestras soluciones han sido manufacturado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 certificado por* ***ICONTEC Internacional.***

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	VMPR[1]
Método Grab *Resistencia a la tensión*	ASTM D 4632	N (lb)	2153 (484)
Elongación		%	19
Método Tira Ancha *Sentido longitudinal*	ASTM D 4595	kN/m (lbs/ft)	60 (4111)
Elongación		%	11
Sentido Transversal		kN/m (lbs/ft)	60 (4111)
Elongación		%	11
Resistencia al punzonamiento Método CBR	ASTM D 6241	kN (lb)	8.0 (1793)
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N (lb)	650 (145)
PROPIEDADES HIDRAULICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Tamaño de abertura aparente[2]	ASTM D 4751	mm (No tamiz)	0.425 (40)
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	0.36
Permeabilidad		cm/s	3.9 x 10-2
Tasa de flujo		l/min/m²	1013
PROPIEDADES FISICAS	**METODO DE ENSAYO**	**UNIDAD**	**VMPR[1]**
Resistencia UV @ 500 horas	ASTM D 4355	% resistencia retenida	>70

Fecha emisión: **abr-26**

1. Valor Mínimo Promedio por Rollo: corresponde al valor promedio del lote menos dos (2) veces la desviación estándar de los valores de la producción.
2. El valor de TAA representa el valor de apertura máxima por rollo

Nota: Mexichem Colombia S.A.S (Pavco Wavin Geosintéticos) no asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería.

Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra pagina web • https://wavin.com/es-co

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación GAI LAP (The Geosynthetic Institute).

SIG Sistema Integrado de Gestión

COLOMBIA: Planta Bogota • Tel.: (571) 782 5000
Servicio al cliente : Tel. Bogota (571) 782 5000 Exts: 1518/19/20/21/22 • Resto del pais: 01 8000 912 286
• Medellín Tel.: (574) 3256660 • Cali Tel.: (572) 442 3442/44 • Barranquilla Tel.: (575) 375 8100
• E-mail: ingenieriageosinteticos@wavin.com • https://wavin.com/es-co

GAI-LAP

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Teléfonos
+57(1) 782 5000 Ext 1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: FERRETERIA FORERO SA **Fecha: 08.05.2026**
Producto: YEE RED ALC INY 200X160MM NOVAFORT **Nro: 892-26**
Trazabilidad: 325120544201
Norma de referencia: NTC-3722-3 SISTEMAS DE TUBERIAS PARA USO SIN PRESIÓN EN DRENAJES Y ALCANTARILLADOS ENTERRADOS (O BAJO TIERRA).

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diametro Interno-P (C1)	mm	200.60	250.00	203.09
Diametro Interno-P (C2)	mm	160.60	200.00	163.11
Espesor F (C 1)-Min	mm	3.00		4.94
INSPECCION VISUAL				
Homogeneidad de superficie		Superficie interna y externa uniforme		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		Ausencia		CUMPLE
Color		Homogéneo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 01 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-627-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: REPORTE CCTV RED RESIDUAL - CIVs 11002121

Respectado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), realiza limpieza e inspección a red residual al CIV 11002121 obteniendo el siguiente resultado:

Estado: **ATENCION A LARGO PLAZO**

Tabla. Características Tramos Inspeccionados

TRAMO	PZ AAR	PZ AAB	DIRECCIÓN	SISTEMA	MATERIAL	DIAMETRO
CIV 11002121	CMP144839	CMP144754	CRA 150C X CALLE 142B / CALLE 142C	RESIDUAL	PVC	200

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C,1 de marzo de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-628-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad 3E

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **ENTREGA MAO # 12 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA, GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (MES DE MARZO DE 2026).**

Cordial saludo,

Respectados Señores:

Con el presente documento, Consorcio Suba Vial VR identificado con Nit. 901.903.833-2, dando cumplimiento a las obligaciones en materia de documentos del contrato de Obra No.1009-2024 (numeral 3 – pág. 16 de 31) y el Apéndice Ambiental y Gestión SST, capitulo 9.3 Informes mensuales (pág. 26 de 35), hace entrega de:

- **INFORME MAO # 12 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST MES DE MARZO 2026.**

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Anexo: Informe MAO # 12 – MARZO-2026 (396 Folios).

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 01 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-629-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RESPUESTA SUBA TH-783 / ESPERA DE ACCIONES POR LA EAAB EN CIVS BILBAO (11001615-11001609-11001600-11001584-11001576-11001562) y ENTREGA DE RESULTADOS DE DIAGNOSTICOS**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), considera pertinente técnicamente esperar el apoyo que realizara la EAAB en la liberación (retiro de solidos) para los pozos que presentan obstrucción o colmatación al 80%, incluyendo la succión y lavado de la red sanitaria, de acuerdo con el comité presencial realizado el 30-03-2026 en las instalaciones de zona 1 de la EAAB donde participaron la ESP, FDLS, Interventoría y contratista de obra.

Toda vez que evaluada la situación de la red sanitaria a los 6 segmentos viales, se dará como cierre formal con el respectivo reporte el determinar si se hace necesario o no el cambio de la tubería (red principal y domiciliarias). Atendiendo que la intervención que resulte en la etapa de diagnósticos debe estar directamente relacionada a contar con las condiciones optimas en lo que respecta a estructuras y redes hidráulicas de alcantarillado en cada segmento. Solicitud que ya fue gestionada por la interventoria del proyecto con el comunicado SUBA-083-TH-783 de fecha 31-03-2026 y de la cual estaremos prestos con firma contratista a la respuesta de parte de la ESP zona 1.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 06 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-630-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 1009-2024 / DEFINICION MESA DE TRABAJO 30-03-2026 CON EAAB, FDLS, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a lo determinado por la EAAB y el FDLS en la reunión / mesa de trabajo realizada el 30 de marzo de 2026 en las instalaciones de la ESP (Zona 1), con el acompañamiento de la interventoría y el contratista de obra del contrato 1009-2024. En cuya mesa se concluyó que la empresa de servicios públicos no cuenta con los recursos económicos para realizar el retiro y construcción de las redes pluvial y sanitaria a los segmentos viales cuyas obras de conservación de la malla vial registraron mal estado (fisuras, fracturas, desempates, colmataciones, filtraciones por efecto de ingreso de tuberías domiciliarias a la red principal, entre otros) con profundidades menores a h=1.50m y que requieren su reemplazo por temas de garantía al contrato de obra 1009-2026.

La anterior reunión permite al Consorcio Suba Vial VR, continuar con las gestiones preliminares antes de su intervención técnica (actividades en sitio), una vez se conoce el estado de las redes, procediendo con el inicio de la etapa de diagnóstico y diseño a los CIVs correspondientes a PIPs, etapa previa que tarda (02) meses hasta su aprobación de diseños para intervención. Etapa que inicia el día de hoy 06 de abril de 2026 y se presume será finalizada el 05 de junio de 2026.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 07 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-631-C

Señor Peticionario:
Juan Carlos Sarmiento B.
C.C. 79320388 de Bogotá
jcsb62@gmail.com
Móvil 313 7172544
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".**

Asunto: **RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO: Solicitud para continuar proceso de reclamación afectación apartamento 301 ubicado en la carrera 114 #145-15 de Bogotá – FECHA: marzo 20/2026 - 01:04 AM.**

Cordial saludo,

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), En atención a la solicitud de referencia al correo enviado el 25 de marzo de los corrientes atiende sus argumentos así:

Respetado Peticionario:

En atención a su comunicación, nos permitimos ampliar y dar claridades, a sus argumentos emitidos el 25 de marzo de 2026 a fin de aclarar aspectos relacionados con la visita del día siete (7) de marzo de 2026.

1. ARGUMENTO SR. SARMIENTO: "El Consorcio Suba Vial VR tomo una decisión, mucho antes de la visita realizada el 07 de marzo / 2026, dado que en la mitad de la visita una funcionaria del Consorcio en mención dijo que este Consorcio había revisado mi caso (parece ser que fue Liliana Galindo o Sandra Cuestas) y no aplicaba mi reclamación, sin haber culminado siquiera esta visita, supuestamente técnica, en la cual se estaba comparando las grietas físicas reales en terreno y las del vídeo inicial antes de la obra de pavimentación, para determinar entre otros su preexistencia. Claramente se evidenciaron grietas en mi apartamento, ese 07 de marzo de 2026 y que prevalecen al día de hoy y que no aparecían en el vídeo que llevaron los funcionarios de

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 06 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-632_C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **PMT APROBADO POR SDM AL 01-04-2026 (CIVS 11001671, 11003244 ANDEN, 11001378 Y 11000998)**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), hace entrega del PMT aprobados por la SDM al 01 de abril de 2026:

PMT COI No.14 ANDEN 11003244 GILMAR
PMT COI No.14 ANDEN 11001376 TUBA BAJA
PMT COI No.14 PIP 11000998 TUNA BAJA
PMT COI No.14 PRORROGA 11001671 PORTALES NORTE

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra

Anexos:PDF PMT 11001671 (02 folios), PDF PMT 11003244 (02 folios), PDF PMT 11001378 (02 folios), PDF PMT 11000998 (02 folios)

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

Bogotá D.C, 08 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-633 C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de Interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".**

Asunto: **ENTREGA INFORME # 12 DE GESTIÓN SOCIAL (MES DE MARZO DE 2026)**

Cordial saludo.

Con el presente documento, Consorcio Suba Vial VR identificado con Nit. 901.903.833-2, dando cumplimiento a las obligaciones en materia de documentos del contrato de Obra No.1009-2024 (numeral 3 – pág. 16 de 31) y el Apéndice Diálogo Ciudadano, capítulo 6.3 Informe de la etapa de reconstrucción (pág. 10 de 59), hace entrega de:

- INFORME DE GESTIÓN SOCIAL # 12 MES DE MARZO DE 2026.

Lo anterior para su aprobación, información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Ing. Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Recibido
08-04-2026

Anexo: Trecientos cincuenta y dos (352) folios – Un (1) CD

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C,08 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-634-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **DOCUMENTACIÒN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.**

Cordial saludo,

Respectados Señores:

El Consorcio Suba Vial VR, hace entrega de la documentación de ingreso de personal:

- **LEYDY CAROLINA ARDILA SANCHEZ**– Ayudante de obra
- **JOHAN SEBASTIAN FRANCO TORRES** – Ayudante de obra
- **NITZO DANIEL SOTO REYES** - Oficial de obra

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Anexo: PDF (Documentación).

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C 8 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-635-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003 Ing.
EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal Ing.
Ricardo Duarte Director de
Interventoría Cra.47 No.93-41
subavias@gmail.com
La Ciudad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **REPROGRAMACIÓN NUMERO 6 CONTRATO 1009-2024**

Respectado Señores:

El CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT 901.903.833-2, en su calidad de contratista del Contrato de Obra No. 1009-2024 – LP (119226), presenta la reprogramación de los siguientes segmentos viales bajo la siguiente justificación:

- CIV 11003244 GILMAR.

Aunque el segmento ya cuenta con la instalación de concreto según el cronograma inicial, la adición de andenes requiere un ajuste en el presupuesto y una prórroga de un mes para su entrega final.

- CIV 11012036 y 11002971 LOMBARDIA.

Durante el Comité de Avance No. 44 del 26 de febrero de 2026, se oficializó la aprobación para la intervención del segmento por parte de la Alcaldía Local. Para el inicio de este segmento depende de la expedición del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Asimismo, se menciona nuevamente una afectación en la ruta crítica debido a la necesidad de cambio de redes, lo cual posiblemente requerirá el trámite de una prórroga al contrato, toda vez que la complejidad técnica retrasará el cumplimiento en la entrega del 31 de mayo de 2026.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 10 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-636-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD APOYO INTERINSTITUCIONAL DE CARÁCTER PRIORITARIO CON AREA LIMPIA PARA PODA ARBOLES EN PORTALES NORTE 11001671**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), solicita de manera urgente el apoyo interinstitucional entre el FDLS y Area Limpia con carácter prioritario a la labor de tala a arboles sin numero que conforman el área de espacio publico (30 un de especies arbóreas Eugenias). Especies que a hoy cuentan con copa de gran tamaño y que están ubicados en el área de intervención de vía CIV 11001671 Portales Norte.

Lo anterior debido a que se proyecta realizara asfaltos el viernes 17 y sábado 18 de abril de 2026 y los equipos cuentan con una altura promedio de 4 metros (Finisher, Cilindro Compactador y Hyster) y el acercamiento de estos al borde de vía para sun instalación de mezcla como para su compactación y sello perjudicaran las ramas de los árboles.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 09 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-637-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de Interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RESPUESTA SUBA TH-804 ALCANCE A VTR-2026-P41-35**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a lo solicitado por la interventoría, atendiendo el documento VTR-2026-P41-35 de fecha 07 de abril de 2026 emitidas por la especialista de pavimentos de interventoría en lo que se refiere al CIV CIV 110013260. El diseño aprobado establece **largo máximo de losa de 3.6m** y anchos de losa de 3.0m para cumplir con la relación largo/ancho.

Ver Imagen siguiente (abstracto Diseño GT11-CSVVR) pág. 29.
Lo anterior genero el plano de modulación entregado bajo el oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-637_C.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 10 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-638-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **VANTI SAS PLANOS RED DE GAS PARA NUEVOS SEGMENTOS VIALES PIPs**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), reenvía copia de la información entregada por Vanti SAS, dando respuesta a el oficio de solicitud CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-002-4_C, radicado bajo N-01526CR0003762

Entrega:

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
00707_2026_1	Documento PDF	540 KB	No	661 KB	19%	8/04/2026 10:20 a.m.
00707_2026_2	Documento PDF	476 KB	No	580 KB	18%	8/04/2026 10:21 a.m.
00707_2026_3	Documento PDF	474 KB	No	581 KB	19%	8/04/2026 10:22 a.m.
00707_2026_4	Documento PDF	317 KB	No	393 KB	20%	8/04/2026 10:23 a.m.
00707_2026_5	Documento PDF	272 KB	No	329 KB	18%	8/04/2026 10:23 a.m.
00707_2026_6	Documento PDF	460 KB	No	565 KB	19%	8/04/2026 10:24 a.m.
00707_2026_7	Documento PDF	463 KB	No	565 KB	19%	8/04/2026 10:25 a.m.

Fuente: Vanti Carpeta anexa de planos

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C,10 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-640-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **DOCUMENTACIÒN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.**

Cordial saludo,

Respectados Señores:

El Consorcio Suba Vial VR, hace entrega de la documentación de ingreso de personal:

- **JAIRO MANUEL BALLESTEROS ARENILLA** – Ayudante de obra
- **DANIEL ANDRES TINJACA** - Ayudante de obra

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Anexo: PDF (Documentación).

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Bogotá D.C, 10 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-641-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003 Ing.
EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal Ing.
Ricardo Duarte Director de
Interventoria Cra.47 No.93-41
subavias@gmail.com
La Ciudad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RADICACIÓN INFORME TECNICO No 12**

Cordial saludo.

Con el presente oficio, Consorcio Suba Vial VR identificado con Nit. 901.903.833-2, dando alcance a su solicitud hace entrega de:

- Informe No.12 técnico correspondiente al corte del 1 al 31 de marzo de 2026. Pag 1 a la 207.
- Informe No.12 PMT correspondiente al corte del 1 al 31 de marzo de 2026. Pag 1 a la 14.

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente.

Sandra Cuestas Fajardo
Consorcio Suba Vial VR
Directora de Obra

Recibí
10/4/2026
Ana Sofia J.

Anexos: Informe TECNICO No.12 Folios, (207) CD (1)
Informe PMT No.12 Folios, (14)

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 13 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-642-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **PRESUPUESTO CIVS CL 161C ENTRE KRAS 114 HASTA 111 A, PRESUPUESTOS KRA 156 A ENTRE CALLES 132D HASTA 138**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), atendiendo lo establecido en la reunión del 06 de abril de 2026 entre el FDLS, la interventoría y el contratista como parte de los compromisos, se estableció efectuar recorridos a los segmentos localizados entre la calle 161 A entre Kras 111 A hasta carrera 114 (Sector Almendros) y recorrido para la carrera 156 A entre calles 132D hasta calle 138 (Sector Santa Cecilia).

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 13 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-643-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B./ Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte/ Director de Interventoría
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RESPUESTA SUBA TH-683 y RESPUESTA SUBA TH-806 ALCANCE A VTR-2026-P41-26 y VTR-2026-P41-34**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a lo solicitado por la interventoría, atendiendo el documento VTR-2026-P41-26 y VTR-2026-P41-34 relacionados al CIV 11002729 localizado en la Calle 148 entre carrera 102B y 103B y a lo acordado en el acta de reunión entre especialistas de pavimentos el día 26 de maro de 2026, en el que se estableció la longitud y profundidad de intervención, acta firmada por el supervisor del DFLS, los especialistas de pavimentos de las 2 partes, la residente de interventoría, topografía de interventoria y la directora de obra de la parte contratista

Se hace entrega del memorando técnico No.19 abril de fecha 10 de abril de 2026, emitido por el ingeniero Juan Ricardo Troncoso dando alcance al diseño GT-17-CSVVR-V1.

Ver Anexos PDF Acta de recorrido entre especialistas 26-03-2026, Ver Memorando Técnico No 19 del especialista de pavimentos del contratista, Ver DISEÑO GT-17-CSVVR-V1 CIV 11002729 fase 3.

En espera de haber atendido sus observaciones y que se apruebe el diseño al segmento CIV 11002729. Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo/ Directora de Obra

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-644_C

Bogotá D.C, 13 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-644-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B./ Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte/ Director de interventoría
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RESPUESTA SUBA TH-463 VTR-2025-P41-19**

Respetado Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a lo solicitado por la interventoría, atendiendo el documento VTR-2025-P41-19 relacionados con el espacio público y con notas especificas para los CIVs 11002207, 11012157 y 11012155, se da alcance con el memorando técnico No-18 de fecha 10 de abril de 2026 firmado por el especialista de pavimentos de la parte contratista y Versión 1 a Diseño GT-14-CSVVR

Ver Anexos PDF Memorando Técnico No.18.
Ver DISEÑO GT-14-CSVVR-V1 Espacio Publico

En espera de haber atendido sus observaciones y que se apruebe el diseño

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo/
Directora de Obra

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 13 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-645-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD VISITA E INFORMACION CAMBIO RED PLUVIAL EN SEGMENTOS VIALES 11014509, 11001418 Y 11001387 LOCALIZADA EN CALLE 151C DESDE KRA 111 A HASTA KRA 114 y VISITA A TRAMOS SANAT CECILIA POR LA CARRERA 156ª DESDE CALLE 132D HASTA 138.**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a lo conversado en la reunión de fecha 30 de marzo de 2026 en las instalaciones de la EAAB Zona 1, se dejo planteado el cambio de la red pluvial afectada sobre la calle 151C entre carreras 111A hasta la 114, cuyo cambio se hace urgente, prioritario y necesario debido a los diferentes reclamos de la comunidad al verse afectado el derecho fundamental a la movilización, al presentar afectaciones de alto y grave riesgo a la vida de los diversos actores viales.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 14 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-646-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD CIERRE DISEÑOS FASE 3 FIRMADOS, INCLUYE CIERRE POR DISEÑOS SAN JOSE DE BAVARIA A CIVS 11000200, 11000200,11000182, 11000182, 110001825, 11000360, 11000307 (TRAMOS QE NO SE EJECUTARÁN EN ESTE CONTRATO).**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), solicita de manera respetuosa hacer entrega de los diseños de fase 3 para su respectiva impresión y posterior cobro al contratante con la debida legalización (firmas de interventoría).

Lo anterior se soporta con las entregas de documentos y memorandos técnicos de parte del profesional especialista de la parte contratista.

Es prudente aclarar que los segmentos viales para los CIVs localizados en San José de Bavaria CIVS 11000200, 11000200,11000182, 11000182, 110001825, 11000360, 11000307 no se ejecutaran bajo este contrato y las condiciones de diseño deberán ser justadas por el diseñador que a futuro analice la pertinencia de ajustes que requieran los segmentos, ya que al momento que la EAAB construya las redes pluvial y

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C,14 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-647-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **DOCUMENTACIÒN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.**

Cordial saludo,

Respectados Señores:

El Consorcio Suba Vial VR, hace entrega de la documentación de ingreso de personal:

- **STEPHANIA OSPINA OSPINA** – Auxiliar de Ingeniería.

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Anexo: PDF (Documentación).

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 14 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-648-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **RTA OFICIO SUBA-083-TH-806 MEDIAS CORRETIVAS SEGÚN VISISTA 26-03-2026**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), atendiendo las observaciones emitidas en el oficio del asunto a la visita realizada a obra el 26 de marzo de 2026 según anexo VTR-2026-P41-34 de fecha 27 de marzo de 2026, para los siguientes CIVS:

1. **CIV 11002729, calle 148 entre carreras 102B y carrera 103 B:**
   Consorcio Suba Vial Vr dio respuesta con el oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-643_C el cual incluye acta de reunión entre especialistas y memorando técnico N.19 del especialista de la parte contratista.
2. **CIV 11002207 Carrera 103D entre Calle 150C y Calle 151:**
   Consorcio Suba Vial VR, realizo capacitación por parte del profesional designado por PAVCO al personal de obra con proyección de continuar en el contrato 1009-2024 (empleados que realizan las labores correspondientes a construcción de estructuras viales y espacio público) con el acompañamiento de la

96

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 14 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-650-C

Señores:
CONSORCIO SEÑALIZACION CCI
NIT. 901899.064-8
Ing. JORGE ALBERTO SALAMANCA R.
Director de interventoría
interventorlote2@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: SOLCIITUD DE INFORMACION L2INT-0292-26 / PROFUNDIZACION SEÑALES

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance a su oficio L2INT-0292-26, **solicita informe la distancia o profundización del tubo realizado a las señales verticales instaladas en los CIVs 11002269 y 11002230** del anden ubicado en la Carrera 90 entre calle 153B y Calle 154A. Con registro fotográfico (con fecha, coordenadas y/o marca de agua) que soporte su respuesta.

Sumado a lo anterior se **solicita muy respetuosamente, se informe la intervención de parte del contratista el porque fue ejecutada dentro de las fechas otorgadas con un PMT asignado a la Alcadia Local de Suba por parte de la SDM y el cual iniciaba 26 de noviembre de 2025 y se vencía el 29 de enero de 2026 otorgado al Consorcio Suba Vial VR para intervenciones, mediante COI 48 (27-11-2025)** y las intervenciones de parte de la Union Temporal Vias Segura´s estan dentro de las fechas del permiso COI 48 de acuerdo al registro fotográfico entregado en el oficio CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-508_C de fecha 03 de febrero de 2026 donde se registran instalaciones desde el 16 de enero de 2026 (**1** señal identificador: 543685) y 26 de enero de 2026 (02 señales con identificador: 543690 y 543707 respectivamente).

97

CONSORCIO SUBA VIAL VR
NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 15 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-651-C

Señores:

EAAB
ING. Mauricio Mahecha
Ing. John Geiner García
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD ARREGLO CAPA FINAL A TERMINACION CONEXIÓN RED PLUVIAL SOBRE CIV 11002208**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), dando alcance al requerimiento de la Interventoría del proyecto, mediante comunicado anexo a la presente SUBA-083-TH-795, solicita que a través de este consorcio se realice la gestión de comunicación por escrito a la EAAB para finalizar las labores ejecutadas en lo que respecta a la intervención en vía CIV 11002208 (tramo fuera del área autorizada por el FDLS para ser intervenido por Consorcio Suba Vial VR), en la zona de conexión a la red pluvial en D=12" PVC desde el CIV 11002207 (tramo contractual ente el FDLS y Consocio Suba Vial VR).

Esta solicitud tiene como propósito el arreglo y correcta reposición de la capa a terminar del CIV 11002208. Anexo registro fotográfico que denota la solicitud una vez realizada las labores por parte de la EAAB el 26 de marzo de 2026 según el siguiente registro fotográfico:

Scanned with CamScanner

9.8

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C, 15 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-652-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 – LP (119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **SOLICITUD INFORMACION (UMV) Y OTROS , ALCANCE A PRIMER OFICIO ENVBIADO POR INTERVENTORIA SUBA-083-TH-798 A PERDIDA DE GARANTIA ANDENES 21 ANGELES CIVS 11002230-11002269 (Cra 90 – 154 lindero, Localidad de Suba).**

Respetados Señores:

CONSORCIO SUBA VIAL VR, identificado con NIT No.901.903.833-2, en calidad de contratista de obra del contrato de obra No. 1009-2024 – LP (119226), solicita a la interventoria de manera respetuosa informar si la UMV dio respuesta alguna al oficio enviado el 31 de marzo de 2026. Adicionalmente solicitar que así mismo respuesta de otras entidades que realizaron los apiques.

Lo anterior con el fin de ser atendido mi reclamación por las afectaciones a la garantía de la estructura de anden ejecutada en los andenes cuyos CIVs son 11002269 y 11002230 del colegio 21 ángeles.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C,15 de abril de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-653-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref. **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 DE 2023. "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) ENLA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: **DOCUMENTACIÒN INGRESO DE PERSONAL DE OBRA.**

Cordial saludo,

Respectados Señores:

El Consorcio Suba Vial VR, hace entrega de la documentación de ingreso de personal:

- **ANGIE PAOLA ARDILA SANCHEZ** – Ayudante de obra

Lo anterior para su información y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra - Consorcio Suba Vial VR

Anexo: PDF (Documentación).