FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 29 **DEL** s 31/03/2026 **AL** 5/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA CONSORCIO MMC 2025 **NIT** 901.985.204-0

INTERVENTOR CGR S.A.S **NIT** 830.076.603-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor	$ 9.340.789.495	Valor	$ 1.700.423.323
Valor Adicional 1	$ 159.803.083	Valor Adicional 1	$ 560.407.390
Valor Adicional 2	$ 4.485.896.755	Valor Adicional 2	$ 238.580.358
Valor Adicional 3	N/A	Valor Adicional 3	$ 249.907.370
Valor Actualizado	$ 13.986.489.333	Valor Actualizado	$ 2.749.318.441
Plazo Inicial	3.5 meses	Plazo Inicial	3.5 meses
Plazo Prórroga 1	1.7 meses	Plazo Prorroga 1	1.7 meses
Plazo Prórroga 2	1 mes	Plazo Prorroga 2	1 mes
Plazo Prórroga 3	16 días	Plazo Prorroga 3	1,8 meses
Suspensión 01	6/04/2026	Suspensión 01	N/A
Plazo Actualizado	6.7 meses	Plazo Actualizado	8 meses
Fecha de Iniciación	22/09/2025	Fecha de Iniciación	17/09/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha de Terminación Actual	6/04/2026	Fecha de Terminación Actual	15/05/2026
No. de empleos generados	32	No. De empleos generados	46

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor Secretaría de Infraestructura)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: DIANA MONTILLA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

(Escriba el número del oficio radicado) dd-mm-aa

TIPO DE ELEMENTO	VALOR TOTAL ($)	LONGITUD (ML)/CALZADA	km/carril	km	Unidad
Mantenimiento y mejoramiento de calzada	$ 13.624.172.823,00	7082	10,764		
Mejoramiento de vía con Placa Huella	$ 362.316.510,00	203	203		
TOTALES	$ 13.986.489.333,00	7285	213,764	0	0


75%

A. AVANCE GENERAL

AVANCE DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Trabajo programado obra (%)	0,00%	99,00%	Total Ejecutado (%)	0,00%	98,00%	-1,00%
Valor del Trabajo programado obra ($)	$ 2.283.017,24	$ 13.715.034.559,00	Total Ejecutado ($)	$ 40.485.556,00	$ 10.421.960.219,00	$ -3.293.074.340,00
Avance Financiero Obra	**$ 10.421.960.219,00**	**74,51%**	**Avance Financiero Interventoría Lote 3**	**$ 830.158.129,00**	**98,00%**	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA	ACUMULADO FINANCIERO PROGR (%)	EJEC. (%)
1	0%	0%
2	0%	0%
3	2%	0%
4	5%	1%
5	8%	5%
6	14%	8%
7	20%	1,4%
8	29%	18,66%
9	39%	25,41%
10	52%	37,00%
11	66%	55,00%
12	72%	56,00%
13	82%	57,00%
14	93%	62,00%
15	99%	70,00%
16	100%	71,00%
17	69%	64,00%
18	74%	69,00%
19	83%	70,00%
20	91%	81,00%
21	95%	85,00%
22	97%	87,00%
23	100%	89,00%
24	95%	92,00%
25	97%	95,00%
26	99%	97,00%
27	98%	97,00%
28	99%	98,00%
29	99%	98,00%
30		

Análisis de la Gráfica:

Se realiza reprogramación de obra por efecto de la prorroga No. 3 al contrato de obra, hasta el 06 de abril de 2026.

AVANCE METAS FISICAS

PROGRAMADO				EJECUTADO			
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	%Prog. Acum.		SEMANAL	ACUMULADO	% Ejec. Acum.
Meta Física Programada Calzada (m/calzad	0,00	7353,00	100,9%	Meta Física Ejecutada (m2)	0,00	5766,58	79,2%

B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA

						INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA		
Frente	**Comuna/Corregimiento**	**Longitud (ML)**	**Tipo de Intervención**	**Tramo Vial**	**Estado**	**Fecha de inicio programada**	**Pavimento (m)**	**Observaciones**
40	5	300	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 47 ENTRE CRA 2 Y CRA 3	FINALIZADO	vie 14/11/25	296,00	FINALIZADO. Pendiente aseo general
41	5	682,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CRA 1C ENTRE CALLE 56 Y CALLE 62	FINALIZADO	vie 21/11/25	681,30	FINALIZADO
42	7	91,5	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 74 ENTRE CARRERA 8C Y CRA 9	FINALIZADO	mar 11/11/25	91,70	FINALIZADO Pendiente aseo general
43 R	7	135	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78	EN EJECUCIÓN	lun 19/01/26	119,23	* PENDIENTE DEMARCACIÓN. * Pendiente curado tratamiento superficial asfalto.
44	10	431,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43A ENTRE CALLES 13 y 14	FINALIZADO	mié 5/11/25	430,90	FINALIZADO
45	10	442	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 36B ENTRE CALLES 14 y 18	FINALIZADO	lun 20/10/25	440,00	FINALIZADO
46	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	lun 6/10/25	157,30	FINALIZADO
47	18	168	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 70 Y 72	FINALIZADO	lun 6/10/25	159,60	FINALIZADO
48	18	95,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 72 ENTRE CALLES 3A Y 3C	FINALIZADO	lun 6/10/25	95,10	FINALIZADO
49	18	521,3	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 94 ENTRE CALLES 4 Y 5	FINALIZADO	vie 7/11/25	518,50	FINALIZADO *Pendiente subsanación observaciones menores
50	19	242,8	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 8A ENTRE CARRERA 42 Y CARRERA 44	FINALIZADO	lun 6/10/25	243,00	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
51	19	198	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	FINALIZADO	mar 14/10/25	180,50	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
52	20	55	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 49 ENTRE CALLES 8D OESTE Y 9A OESTE	FINALIZADO	mié 22/10/25	40,60	FINALIZADO
53	20	71,4	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	DIAGONAL 48 ENTRE CALLE 12 OESTE Y CARRERA 54	FINALIZADO	mar 28/10/25	71,40	FINALIZADO * En proceso de Subsanación de observaciones
54	20	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	EN EJECUCIÓN	lun 12/01/26	80,00	* PENDIENTE DEMARCACIÓN. * En proceso de subsanación de obseravciones.
55	21	600	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 123 ENTRE CARRERA 26J Y CARRERA 27	FINALIZADO	vie 7/11/25	601,00	* FINALIZADO. * En proceso de subsanación de observaciones
56	21	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	FINALIZADO	mié 5/11/25	224,50	* FINALIZADO * Pendiente terminar de demarcar bocacalle.
57	LA BUITRERA	203	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS	CALLEJÓN PLANETARIO FRENTE A SEDE COMUNAL	FINALIZADO	lun 6/10/25	203,00	* FINALIZADO
58	18	90	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 3A ENTRE CARRERAS 72 Y 73 - ADICIONAL	FINALIZADO	mié 10/12/25	87,70	FINALIZADO
59	19	110	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	FINALIZADO	lun 19/01/26	117,80	FINALIZADO * Pendiente ajustes menores demarcación.
60	19	230	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19 - TRAMO 60	FINALIZADO	mié 21/01/26	236,80	FINALIZADO * Pendiente ajustes menores demarcación y de
61	19	200	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 61	FINALIZADO	lun 12/01/26	256,80	FINALIZADO * Pendiente ajustes menores demarcación y de

FORMATO			
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION	

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

SEMANA No. 29 **DEL** s 31/03/2026 **AL** 5/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0932 - 2025 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 4151.010.26.1.0927-2025 (Número de Contrato)

62	19	1500	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 66 ENTRE CALLES 2 Y 5 (AMBAS CALZADAS) - COMUNA - TRAMO 62	SIN INICIAR	lun 12/01/26	-	* PENDIENTE ENTREGA PMT CAT. 3.
63	7	100	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CALLE 72A ENTRE CARRERAS 7B Y 7C - COMUNA - TRAMO 63	EN EJECUCIÓN	lun 12/01/26	102,70	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente subsanancion de observaciones menores
64	7	260	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 73 Y 74 (LADO PAR E IMPAR) - COMUNA - TRAMO 64	EN EJECUCIÓN	mar 20/01/26	261,00	* PENDIENTE DEMARCACIÓN * Pendiente subsanancion de observaciones menores
65	7	80	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL	CARRERA 11 ENTRE CALLES 74 Y 74A	EN EJECUCIÓN	lun 12/01/26	70,15	* PENDIENTE DEMARCACIÓN
TOTAL		**7285**					**5.766,6**	

* Para los tramos 40 al 56 se tienen observaciones menores de reemplazo de rejillas de sumideros y remates pendientes que deberán ser subsanados por el contratista para el recibo definitivo de obra.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TÉCNICO POR TRAMOS:

FRENTE	TRAMOS VIALES	COMUNA	ACTIVIDADES TECNICAS
51	CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56	19	* Cambio de cargues de cámaras.
54	CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B	20	* Se realiza la instalación de asfalto, incluido reductor de velocidad.
56	CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26	21	* Se termina la instalación de Bordillos no traspasables y tachones.
43R	CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78	7	* Se termina ajuste de asfalto.
59	CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19 - TRAMO 59	19	* Se realiza demarcación.
60	CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 - COMUNA 19	19	* Se realiza demarcación.
61	CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS -	19	* Se realiza demarcación.

ACTIVIDADES GENERALES (TECNICO)

Se remitieron los siguientes comunicados:
* C-T-141-317-2026 L3-Respuesta de aprobación a la comunicación MMC2025-165 l 27 de marzo de 2026, subsanación de observaciones al informe mensual N°5 componente SST-Lote 3.
* C-T-141-313-2026 L3 – AVANCE EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES TRAMOS OFICIO C-T-141-211-2026 – LOTE 3

Por otra parte el contratista remitió los siguientes comunicados:
* MMC 2025-184 – Solicitud de suspensión contrato
* ACTUALIZACION DE POLIZAS DE ACUERDO AL MODIFICATORIO 5_31-03-2026.
* MMC 2025-182 - REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL NO. 6
* MMC 2025-181 - REMISIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO ESPESORES – TRAMOS 41, 49 Y 50

ACTIVIDADES GENERALES (AMBIENTAL)

Tramos activos: 43R,51,54,56,59,60,.61,64. Se continúan con las jornadas de orden y aseo, se verifican actividades ambientales como el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición RCD, El 01 de abril mediante comunicado MMC 2025-182, se recibe el informe mensual de gestión ambiental N° 6, dicho documento esta en observación. Se le ha comunicado al ing Dario en varias ocasiones la solicitud de entrega del informe Trimestral de RCD, así como la Preacta ambiental y el envió del PAGA actualizado con las respectivas firmas, a lo que no dan respuesta con exactitud.

ACTIVIDADES GENERALES (SOCIAL)

Se remiten respuestas a los comunicados MMC-2025-137, 169, 161, 138, 140, 149 y 160, dando cierre al proceso de las actas de vecindad de inicio y cierre de los tramos pendientes, así:
C-T-141-304-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-137 de febrero 23, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 45 – Cristóbal Colón
C-T-141-305-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-138 de febrero 24, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramos 56 (Ciudadela del Rio), 63 (Alfonso López), 41 (Barranquilla), 64 y 65 (Andrés Sanín).
C-T-141-307-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-149 de marzo 5, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 46, 47 y 48, Buenos Aires.
C-T-141-309-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-161 de marzo 12, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramos 40, 41, 46, 47, 48, 55, 56 y 58.
C-T-141-310-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-169 de marzo 19, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramos 42 (Andrés Sanín), 49 (Meléndez) y 57 (Buitrera).
C-T-141-311-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-147 de marzo 4, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 46 - 47 Buenos Aires.
C-T-141-31X-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-160 de marzo 10, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 45 (Cristóbal Colon).
C-T-141-31X-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-154 de marzo 7, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 44 (Guabal) y 58 (Buenos Aires).
C-T-141-31X-2025: L3- Respuesta a comunicado MMC 2025-136 de febrero 23, con asunto Entrega de actas de vecindad de cierre tramo 44 (Guabal), 45 (Colón) y 55 (Calimio Desepaz)
* Se recibe el comunicado MMC 2025 176 de marzo 26, sobre entrega de actas de vecindad de inicio y de cierre de los tramo 44, 45, 49, 55,63,64 y 65. Se revisan en fisico, pero no tienen el registro fotográfico. Se remite WhatsApp a la residente social del contratista, con las observaciones pertinentes para su ajuste, sin embargo al cierre de la semana, no se recibieron las subsanaciones correspondientes.

ACTIVIDADES GENERALES (SST)

Durante la semana se realizó el debido seguimiento al informe mensual No. 6 correspondiente al mes de marzo, subsanando las novedades junto con la profesional del subcontratista, con el fin de llevar la trazabilidad correspondiente.

Así mismo, se revisó el listado de personal y el Formato MEPI de aportes legales a seguridad social.

El día 06 de abril de 2026, mediante el comunicado C-T-141-317-2026, se emitió el concepto de aprobación al informe mensual No. 5 del mes de febrero, correspondiente al componente SST.

Se relaciona a continuación los profesionales radicados por el contratista para revisión y aprobación por parte de la interventoría

RECOMENDACIONES: Se realiza suspensión del contrato de obra a partir del 06 de abril de 2026, debido a que que se requiere obtener la aprobación del PMT Categoria 3, para continuar con la ejecución de obra.

1. Cronograma en Ms Project	SÍ	x
2. Registro Fotográfico	SÍ	x

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones, en CALI., a los Seis (Día en letras) 6 (Día en números) de ABRIL (Mes en letras) de 2026 (Año de firma del informe)

(Nombre) Firma del Director de Interventoría

FORMATO		
CODIGO	PROCESO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSION

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

SEMANA No. 29 **DEL** 31/03/2026 **AL** 5/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **4151.010.26.1.0932 - 2025** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **4151.010.26.1.0927-2025** (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Antes, Tramo 51. CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 2.

Después, Tramo 51. CALLE 9C ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56



Descripción Foto 3.

Antes, Tramo 54. CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B



Descripción Foto 4.

Después, Tramo 54. CALLE 18 OESTE ENTRE CARRERAS 49 C Y 50B



Descripción Foto 5.

Antes, Tramo 56, CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26



Descripción Foto 6.

Después, Tramo 56, CALLE 112 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26




Descripción Foto 7.

Antes, TRAMO 59 CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19.



Descripción Foto 10.

Después, TRAMO 59 CLL 8 ENTRE CRA 42 y 42 BIS - COMUNA 19.



Descripción Foto 11.

Antes, TRAMO 60 - CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 -



Descripción Foto 12.

Después, TRAMO 60 - CARRERA 42 BIS ENTRE CARRERAS 42 Y 44 -



Descripción Foto 13.

Antes,TRAMO 61 - CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42



Descripción Foto 14.

Después,TRAMO 61 - CARRERA 43 ENTRE CALLE 6A Y CARRERA 42 BIS -



Descripción Foto 15.

Antes, TRAMO 43R CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78



Descripción Foto 16.

Después, TRAMO 43R CARRERA 9 ENTRE CALLES 75 Y 78

Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Seis	(6)	días del mes de	ABRIL	de	2026
(Día en letras)			(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

Nombre de la firma interventora