Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-504-2022	**Etapa Contrato**	Suspendido	**Fecha Informe**	03-06-2026	**Periodo Informe**	01-09-2024 - 30-09-2024
Departamento	Cauca	**Municipio**	La Vega	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	60	**Número de proyectos**	1
Contratista	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP.	**Apoyo técnico**	Angie Stefany Castellanos Segura	**Apoyo Jurídico**	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS(SOELCO-ING)	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S A	**Encargo Fiduciario**	EF 33199				

Objeto del Contrato

AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en varias veredas del Municipio de la Vega en el Departamento del Cauca", el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3291166-2	$ 4.847.328.059	30-03-2022	28-07-2024	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGO ANTICIPADO	3291166-2	$ 12.118.320.147	30-03-2022	28-07-2024	Seguros Generales Suramericana S.A.
CUMPLIMIENTO	3291166-2	$ 4.847.328.059	01-04-2022	30-09-2024	Seguros Generales Suramericana S.A.
PAGO ANTICIPADO	3291166-2	$ 12.118.320.147	01-04-2022	30-09-2024	Seguros Generales Suramericana S.A.

Fecha de suscripción	30-03-2022	**Fecha acta de inicio**	30-03-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-04-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario. (15 después de la firma del contrato)	16-03-2022	31-03-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	30-03-2022	30-03-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría y firma para gestión documental Etapa 1 -según corresponda.	30-03-2022	27-04-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de interventoría y firma para gestión documental Etapa 1 suscripción del acta de inicio.	27-04-2022	16-06-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	16-03-2022	17-03-2022	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Realiz ación de socialización y ver i fi cación de usuarios.	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%50
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%80
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal,según corresponda. (En caso de Aplicar)	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%60
Etapa 1	Verificación de las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-07-2022	15-10-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra y suministro	15-10-2022	30-10-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME	15-10-2022	20-10-2022	%1,15	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-10-2022	09-11-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	09-11-2022	29-11-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30-11-2022	30-01-2024	%1,67	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	30-01-2024	06-05-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	30-01-2024	29-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instal ación de postes MT	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instal ación de transformadores	06-02-2024	26-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instal ación de protecciones	06-02-2024	26-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e in stal ación de puesta a tierra transformadores	06-02-2024	18-02-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	04-02-2024	25-03-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	25-03-2024	14-05-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	03-02-2023	25-03-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-03-2024	15-04-2024	%3,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-03-2024	15-04-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	15-04-2024	27-04-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	15-04-2024	29-04-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	26-04-2024	06-05-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MME.	04-02-2024	07-02-2024	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	07-05-2024	27-05-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	05-06-2024	04-08-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y palizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	05-08-2024	04-10-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	05-10-2024	15-04-2025	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	29-03-2042	**Fecha para liquidación contrato**	25-09-2042	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-504-2022-01	18-05-2023	Se modifica la cláusula segunda del contrato correspondiente al "PLAZO" del mismo. Adicionalmente, se modifica el anexo No. 2 "Cronograma".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	5432	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%20,28	**Retraso contrato**	%79,72
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100

Ultimo informe Constratista	01-09-2024 - 30-09-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 24.236.640.294	**Valor Total Pagado**	$ 12.118.320.147

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
23-05-2022	1	Primer desembolso anticipo	$ 12.118.320.147	Pagado
12-09-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 2.423.664.029	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 4.847.328.058	Grabado
03-10-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 2.423.664.029	Grabado
24-11-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 1.211.832.014	Grabado
15-12-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 1.211.832.017	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó reunión de seguimiento el 29-04-2026. Se revisaron los documentos anexos a la respuesta para el reconocimiento del pago de la interventoría.	03-06-2026	03-06-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó reunión de seguimiento el 29-04-2026. se realizo seguimiento y control a la ejecución del contrato FAER 504 de 2022 proyectando y enviado comunicado con radicado 2-2026-016142 de fecha 21 de abril de 2026 con asunto Respuesta a solicitud de reconocimiento y autorización de pago de actividades de interventoría ejecutadas en el marco del contrato FAER GGC 504 de 2022. se dio respuesta a derecho de petición con el radicado 2-2026-016369 del 22 de abril de 2026.	05-05-2026	05-05-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 31-03-2026. Se realizo seguimiento y control a la ejecución del contrato FAER 504 de 2022 proyectando y enviado comunicado con radicado 2-2026-009370 de fecha 18 de marzo de 2026 con asunto Reiteración reintegro total de recursos contrato FAER GGC 504 de 2022. Se proyecto informe de supervisión para tramite de suspensión 4.	08-04-2026	31-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 26-02-2026. Se solicita enviar información de la liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría y el reintegro de recursos no ejecutados al tesoro nacional.	08-04-2026	07-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reprogramación de reunión de seguimiento por solicitud del Operador de red justificando la alteración del orden público, se da respuesta bajo radicado MME No. 2-2025-057682 del 10/12/25 con asunto: Atención a las comunicaciones recibidas mediante radicados MME No. 1-2025-056535 y 1-2025-058345, sin embargo, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Noviembre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 12 de noviembre 2025, se envía oficio con asunto: Solicitud de Avances y Estado Contrato FAER GGC 504-2020 bajo radicado MME no. 2-2025-052231 del 11/11/25, se recibió solicitud bajo radicado MME No. 1-2025-056535 del 11/11/25 con asunto: CE20251444 Notificación de terminación anticipada – Contrato FAER GGC-504-2022 (Proyecto La Vega – Cauca), se recibe respuesta bajo radicado MME No. 1-2025-058345 del 21/11/25 con asunto: CE20251510 Respuesta a radicado No. 2-2025-052231 “Avances y Estado Contrato FAER GGC-504-2022”, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Octubre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de octubre 2025 en donde se recuerda que actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta el 11 de marzo del 2026,se da respuesta a comunicación bajo radicado MME No. 1-2025-046603 de fecha 17 de septiembre del 2025, donde se le informa que NO son procedentes las condiciones técnicas y financieras para a la alternativa de Terminación Anticipada y Liquidación del contrato, en razón a lo estipulado en ACTA CAFAER 70 de fecha 25 de julio del 2025 y se recibe informes de encargo fiduciario mes de septiembre-2025.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 16 de septiembre 2025 , se proyecto memorando de la suspensión no 3, se dio Respuesta a comunicaciones recibida mediante radicado MME No. 1-2025-040589 de 15 de agosto del 2025 Y 1-2025-040936 del 19 de agosto del 2025, radicado MME No. 1-2025-040665 del 15 de agosto de 2025, con radicado interno No. CE20251003, se Reiteración solicitud de certificación de aportes parafiscales y se recibe informes de encargo fiduciario mes de Agosto-2025.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 14 de agosto 2025 en donde se revisa comunicación enviada por CEO sobre CE20251003 Reiteración Solicitud de Devolución del Pago Efectuado a Llanos Ingeniería, se recibe comunicación CE20251023 Solicitud de Suspensión temporal número 3 y se recibe Informe de encargo fiduciario mes de Julio-2025.	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de julio 2025, en donde se revisa la comunicación enviada por CEO sobre respuesta a propuesta de terminación anticipada del contrato FAER No.GGC-504-2022 presentada por el Ministerio de Minas y Energía bajo radicado No. 2-2025-021350, se recibe Respuesta CEO FAER 504-22 - Terminación Anticipada, se proyecta oficio con respuesta sobre la terminación anticipada y se recibe Informe de encargo fiduciario mes de Junio-2025.	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de junio en donde al operador de red se le informo el estado de la suspensión No. 3, se realiza mesa técnica informando el estado en el que se encuentra el contrato con asistencia de la alcaldía, CEO, interventoría y Supervisión, se recibe informe del encargo fiduciario correspondiente al mes de mayo del 2025 y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2025.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 15 de mayo en donde se le indico al operador de red que quedaban 5 días para que se venciera el plazo de la suspensión, se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2025, se reitera la Respuesta al OFIC-SP-174-2025 enviado por la secretaría de Planeación del municipio de la Vega, se recibe Solicitud de prorroga a la suspensión, la cual fue modificada a Solicitud de suspensión Proyecto.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 11 de abril en donde el operador de red solicito suspensión nuevamente, y dieron respuesta a la comunicación de UPME, se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2025, se envía al despacho de la alcaldía la comunicación No. 2-2025-012479 mediante la cual la Supervisión indica el estado en el que se encuentra el Contrato FAER-GGC-504-2022 la Vega, solicitud la cual fue radicada ante esta entidad bajo los radicados MME No. 1-2025-013304, 1-2025-013281, 1- 2025-013261 y 1-2025-013260, se recibe informe de encargo fiduciario del mes de marzo 2025 y finalmente se da Respuesta al OFIC-SP-174-2025 enviado por la secretaría de Planeación del municipio de la Vega.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de marzo en donde se envía la RTA que dio la UPME, este contrato se encuentra suspendido hasta el 20 de mayo del 2025, se le solicita la respuesta oficial frente a la comunicación enviada por la UPME, se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta febrero del 2025.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
CEO mediante radicado 1-2024-051128 del 14 de noviembre del 2024 solicita suspensión por tres meses del contrato. El OR reporta a problemas de orden público desde 1 de septiembre del 2024, reportan un listado de 95 eventos que han afectado al departamento de Cauca. De igual manera existen eventos de orden público que han afectado a CEO y/o contratistas en el desarrollo de actividades propias del objeto contractual del FAER GGC 504-22, dichos eventos han sido cuantificados en aproximadamente diecinueve (19) hechos tales como hurto de carros, bloqueo de vías, retención de personal CEO y/o contratista de obra, afectaciones a la infraestructura eléctrica. El contrato queda suspendido a partir del 29 de noviembre del 2024 hasta el 28 de febrero del 2025.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
CEO solicita suspension por problemas de orden publico, se esta realizando el tramite.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Mediante acta CAFAER 67 de fecha 18 de julio del 2024, el comité CAFAER avaló la reducción de usuarios a beneficiar pasando de 1.413 usuarios a 903 usuarios, iii. ante la reducción de usuarios el valor del contrato FAER GGC 504-22 pasará de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 24.236.640.294) a CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($14.673.759.933).	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Fecha de inicio: 30 de marzo de 2022 Fecha terminación. 15/04/2025 (otro si 7) Valor contrato: $ 22.911.451.107 (Cafaer 64) Número de usuarios. 903 (Cafaer 64) Avance 20% Pendinte de cafaer y solicitud del OR , para ejecutar el segundo desembolso.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Contratista CEO tiene inconvenientes en la contratación del contratista de obra para esto se solicitó prórroga al contrato por un termino de 210 días calendario con el fin de replantear al Ministerio dos propuestas de reducción de alcance o incremento de recursos. ya con este cambio definido se vuelve a lanzar a licitación con precios del 2023 y garantizar el contratista d eobra con la experiencia, costo y musculo financiero requerido para este tipo de proyectos. La solicitud de CEO fué radicado el 01 de marzo del 2023 Solicitud de prorroga al contrato interadministrativo faer-504-2022, celebrado entre la nacion – min. minas y ceo, rad ceo ce20230660, con número de radicado MME # 1-2023-008604	02-03-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se tramitó prórroga No.3 por 40 días en el item 12 de la etapa 1 Elaboración de pliegos de contratación de obra y suministro. La cual finalizó el 13 de dicembre del 2022. Por lo tanto, con la prórroga finalizará el 22 de enero del 2023 .	16-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
03/11/2022 El contratista solcitará prorroga al contrato por motivos de fuerza mayor. Ola invernal y restricciones por presencia de grupos armados al amrgen de la ley. Respuesta requerimiento segun memorando con radicado numero 2-2022-024125 contrato interadministrativo faer ggc-504-2022 rad ceo ce20222890	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se evidencia avance en la etapa 1 previa del contrato. Ha sido demorada la contratación del contratista de obra. No se han iniciado actividades de replanteo con la interventoría.	03-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**