Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-553-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-06-2026	**Periodo Informe**	02-02-2024 - 02-03-2024
Departamento	Cauca	**Municipio**	Totoró	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP.	**Apoyo técnico**	Angie Stefany Castellanos Segura	**Apoyo Jurídico**	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS.A.S (ISES)	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S A	**Encargo Fiduciario**	EF 33016				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto"Ampliación Redes Eléctricas Mt Y Bt En Varias Veredas Del Municipio De Totoro" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto Ampliación Redes Eléctricas Mt Y Bt en varias veredas del municipio de Totoró , el OPERADOR DE RED administrará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de.obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la.reposición de los activos aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto para lo cual deberá:. 1. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto, el cual se entiende dado con la suscripción del contrato..2. Contratar la construcción de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el presente Contrato..3. Contratar y liquidar el encargo Fiduciario para el manejo de los recursos asignados, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato..4. Contratar la interventoría, los suministros que sean del caso y la construcción de obras, según corresponda, y liquidar los mismos, de conformidad con las especificaciones incluidas en el presente contrato..5. Realizar la dirección y asistencia técnica necesaria para la debida ejecución del objeto contractual del presente contrato..6. Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones del Proyecto.7. Realizar la socialización previa y periódica del proyecto con la(s) comunidad(es) beneficiada(s) y reportar al MINISTERIO si las comunidades presentan objeciones a la realización del proyecto..8. Verificar la localización y condiciones técnicas favorables (replanteo) de las diferentes obras de infraestructura del proyecto en campo y reportar las diferencias o anomalías al MINISTERIO, previo al inicio de construcción..9. Verificar la necesidad de servidumbres y/o permisos de paso, de acuerdo con los requerimientos del RETIE cuando corresponda. y realizar los requerimientos necesarios a las entidades territoriales para el logro de la consecución y legalización de estas, previo a la construcción del proyecto..10. Verificar el número y ubicación de los usuarios (replanteo) y reportar al MINISTERIO si existen diferencias, previo al inicio de la construcción..11. Verificar con el ente competente, previo al inicio de las obras objeto de ejecución, que éstas no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo..12. Verificar la necesidad de licencias y permisos ambientales. Si es el caso, gestionarlas y cumplir con todos los planes exigidos en ellos..13. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas..14. Ejecutar las instalaciones internas de acuerdo a lo establecido en el proyecto aprobado..15. Realizar la entrega a satisfacción del MINISTERIO de la infraestructura energizada y con el respectivo inventario detallado de los activos construidos..16. Recibir en aporte para uso y goce, los activos construidos..17. Realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM, y efectuar la reposición de los activos aportados en caso de que sea necesario..18. Ejecutar todas las obligaciones cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la regulación actual para evitar la propagación del COVID-19.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	18-01-2021	**Fecha acta de inicio**	18-01-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-03-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	18-01-2021	02-02-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	18-01-2021	18-01-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	07-02-2021	08-04-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	11-04-2021	11-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	18-01-2021	19-01-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesrios	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	12-05-2021	09-09-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	02-02-2021	03-05-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	10-09-2021	15-09-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	16-09-2021	01-12-2021	%1,66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	02-12-2021	22-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	25-12-2021	10-01-2022	%1,67	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	11-01-2022	20-02-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	22-02-2022	24-03-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	25-03-2022	04-05-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	05-05-2022	14-06-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	15-06-2022	28-08-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	31-08-2022	30-09-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	31-08-2022	30-09-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	01-10-2022	16-10-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	22-02-2022	03-04-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	25-03-2022	04-05-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	05-05-2022	14-06-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	15-06-2022	28-08-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-08-2022	09-10-2022	%3,68	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-10-2022	11-11-2022	%3,68	%28,41

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-10-2022	11-11-2022	%3,68	%37,14
Etapa 3	Inspectoría RETIE	17-10-2022	11-11-2022	%3,68	%10
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-10-2022	11-11-2022	%3,68	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	09-11-2022	09-12-2023	%3,68	%25
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	22-02-2022	27-02-2022	%3,76	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-12-2023	09-01-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	08-01-2024	07-02-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	08-02-2024	09-03-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-03-2024	15-03-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-01-2041	**Fecha para liquidación contrato**	17-01-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-553-2020-01	13-08-2021	Prórroga del plazo de la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación contemplada en el Anexo 2 ?cronograma?
GGC-553-2020-02	05-07-2023	Solicitud de modificación del cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	1034	**Número de usuarios energizados**	254	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%80,44	**Retraso contrato**	%19,56
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%97,8	**Retraso obra**	%2,2

Ultimo informe Constratista	02-02-2024 - 02-03-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de febrero el OR realizó el desarrollo de actividades de ejecución de obra en veinte (26) veredas de las (27) incluidas en el contrato GT-043-2022, culminando al 100% la parte de construcción de redes de baja y media tensión. • Definió por parte de interventoría la no construcción de la vereda Florencia dado que no se cuenta con los permisos de paso para la construcción de redes. • Desde la gestión social se ha dado cobertura a los usuarios pertenecientes a todas las veredas incluidas en el proyecto, con esto se tiene una cobertura del 100% de las veredas del proyecto. • Recolecto documentación completa del 100% de los usuarios beneficiarios del proyecto. • Adelanto la recopilación de la documentación correspondiente de los usuarios que tienen las instalaciones eléctricas con su autodeclaración. • Concluyo los recorridos de certificación RETIE en las 26 veredas construidas en el municipio de Totoró.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento al cronograma. Informes de Supervisión.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%70	**Valor Total del Contrato**	$ 16.770.803.694	**Valor Total Pagado**	$ 11.739.562.585

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 8.385.401.847	Pagado
25-08-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 1.677.080.370	Facturado
13-10-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 1.677.080.369	Pagado
22-12-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 1.677.080.369	Pagado
16-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 1.677.080.369	Grabado
13-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 1.677.080.370	Grabado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó reunión de seguimiento el 28-05-2026. se informo por parte del operador las gestiones realizadas para el cierre del contrato; entrega de documentos encargo fiduciario y gestiones para la actualización de pólizas	03-06-2026	03-06-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó reunión de seguimiento el 29-04-2026. se informo por parte del operador las gestiones realizadas para el cierre del contrato; entrega de documentos encargo fiduciario y gestiones para la actualización de pólizas	05-05-2026	05-05-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 18-03-2026. Se informo por parte del operador las gestiones realizadas para el cierre del contrato; entrega de documentos encargo fiduciario.	08-04-2026	31-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión de seguimiento el 20-02-2026. Se realizo seguimiento y control a la ejecución del contrato FAER 553 de 2020 proyectando y enviado comunicado con radicado 2-2026-005417 de fecha 24 de febrero 2026 con asunto Respuesta al radicado 1-2026-002140-solicitud documental y reiteración contrato FAER 553 de 2020	08-04-2026	07-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reprogramación de reunión de seguimiento por solicitud del Operador de red justificando la alteración del orden público, Se recibió información bajo radicados MME No. 1-2025-056983 con asunto: CE20251464 Respuesta a “Solicitud acceso a soportes de los Cronogramas en ejecución Contratos FAER 553, 554 -2020 Y 504-2022” y 1-2025-058333 asunto: CE20251508 Respuesta a radicado No. 2-2025-051185 “Requerimiento actualización garantías FAER GGC-553-2020”, la cual se encuentra en estudio , sin embargo, se reitera continuamente que la documentación del anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Noviembre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 12 de noviembre 2025, Solicitud de Avances y Estado Contrato FAER GGC 553-2022 bajo radicado MME no. 2-2025-052230 del 11/11/25, se envía oficio con requerimiento para la actualización de garantías contrato FAER GGC 553-2020bajo radicado MME No. 2-2025-051185 del 06/11/25, sin embargo, se reitera que la documentación del anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Octubre-2025.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de octubre 2025 en donde se proyecto respuesta a comunicación con radicado MME No. 1-2025-046761 del 17 de septiembre del 2025, se proyecto Borrador certificación y resolución de la vigencia expirada, se recibe acta de recibo y entrega de infraestructura firmada por interventoría y OR, sin embargo, se reitera que la documentación del anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de septiembre-2025.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 16 de septiembre 2025 en donde se reitera que la documentación del anexo 3 siguen incompletos, se recibe informes de encargo fiduciario mes de Agosto-2025, se reviso los anexos para el Acta de recibo y entrega de infraestructura permitiendo dar inicio a su elaboración, se da continuidad al informe de vigencia expirada.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 14 de Agosto 2025 en donde se reitera que la documentación del ANEXO 3, los informes mensuales, los soportes del drive (visita) y los certificados de E.F siguen incompletos, se recibe Informes de encargo fiduciario mes de Julio-2025, Se da inicio a la creación del informe de vigencia expirada, se proyecta oficio en donde se requiere al OR el cumplimiento del Anexo 3 (Acta de Terminación y Balance Financiero).	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: reunión de seguimiento el 9 de julio 2025 en donde se reitera que la documentación del ANEXO 3, los informes mensuales y los soportes del drive (visita) siguen incompletos, se recibe Informes de encargo fiduciario mes de Junio-2025, se aprobó en CAFAER 70 la vigencia expirada, se proyecta oficio en donde se requiere al OR la continuidad de las actividades del cronograma con el envió de los soportes.	22-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de junio en donde se le manifiesta al operador de red que los soportes cargados en el enlace, no se encuentran completos, el Presupuesto CREC está pendiente, sigue pendiente el tema de la garantía por parte del contratista, no les han pagado a contratistas el pago final, informes finales parados por no pago final , el OR realiza el cargue de los informes en avanzame hasta junio del 2024 los cuales entran a su respectiva revisión, de igual forma realiza la entrega de los informes de encargo fiduciario correspondientes al periodo DICIEMBRE 2024 - MAYO 2025.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 15 de mayo en donde el operador de red hace entrega de los documentos técnicos que suplen la visita, los cuales entran en evaluación por parte de la supervisión, sigue pendiente el tema de la póliza para la garantía de obra y el ultimo desembolso está pendiente entra a comité, el OR envía informe de encargo fiduciario del mes de abril del 2025 y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta junio del 2024 porque el cronograma estaba vigente a esa fecha y enviar por correo los meses pendientes hasta el presente mes.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 11 de abril en donde el operador de red manifiesta que no ven viable la visita al municipio por orden público, solo 3 veredas se podrían visitar y solicitar a comunidades. (cargaron 2 paz y salvos por vereda) con certificado de la alcaldía, Los 6 RETIE siguen parados, el ultimo pago lo reenviaron el 17-03-2025, fiducia aún no ha recibido el balance financiero 6, el informe final aún no lo han entregado, no tienen liquidaciones de interventoría y tienen los informes pendientes, se le requiere a que CEO que nos entregue los documentos técnicos que suplan la visita con las comunicaciones de la comunidad donde acepten la entrega de los proyecto y estar de acuerdos, para recibo de obra y se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta junio del 2024 porque el cronograma estaba vigente a esa fecha y enviar por correo los meses pendientes hasta el presente mes.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Reunión de seguimiento el 12 de marzo en donde se le solicito asignación de fecha para la visita de verificación de usuarios, quedamos en enviar la cantidad de usuarios que se necesitan de muestra, se solicitó el cargue de los informes en avanzame ya que debe estar hasta junio del 2024 porque el cronograma estaba vigente a esa fecha y enviar por correo los meses pendientes hasta el presente mes.	21-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
De acuerdo al informe de Interventoría, en octubre se continuaron las actividades de revisión y verificación de los planos finales y la documentación de los usuarios, avanzando en el proceso de entrega de la infraestructura. Se gestionaron los paz y salvos de cada vereda, quedando pendiente la validación por parte de la alcaldía del municipio de Totoró. El contratista MGM corrigió la documentación de los certificados RETIE emitidos por COLCER. Se realizaron recorridos de campo para revisar no conformidades detectadas, generándose planes de acción que están en espera de validación por parte de CEO para su ejecución. La interventoría continúa el seguimiento a los contratistas mediante reuniones semanales, con el objetivo de monitorear las actividades de cierre documental y asegurar que el contrato finalice satisfactoriamente	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo a informes de interventoría el avance de obra es del 100%. Sigue pendiente por parte del OR la entrega total de la documentación para la firma del acta de energización. Por temas de orden público, OR no recomienda visita de recepción. LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE mediante comunicación con radicado 1-2024-040982 de fecha 16 de septiembre de 2024, solicita la segunda remuneración dentro del contrato GGC FAER 553 2020 con Radicado No.: 2-2024-041832 Fecha: 29-11-2024 se le da respuesta y se da autorización pago segunda remuneración FAER-GGC-553-20.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El OR, entrega documentación donde soporta el 100% avance del proyecto, la documentación. Pendiente documentacion para firmar Acta de energizacion, El OR no recomienda visita de recepcion. En comunicacion 1-2024-040338 CEO en comunicacion interna CE20241505 - Solicitud sexto desembolso FAER GGC-553-2020, el tramite esta en proceso, es una vigencia expirada. En comunicacion 1-2024-040982 CEO en comunicacion interna CE20241518 - Solicitud segunda remuneración - Proyecto FAER Totoró: GGC-553-2020 CEO en comunicacion interna	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El OR, entrega documentacion donde soporta el 100% avance del proyecto, la documentacion esta en revision.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
CEO reporta que las obras han finalizado, además informa que hay inconvenientes de orden público. Se hacen comentarios a la documentación y se espera que la entreguen confome a. Plano As-Built b. Listado de usuarios finales ejecutados avalados por la interventoría. c. Acta de Recibo Interno de Obras (finada por OR - Interventor y Contratista de Obra) d. Inventario de activos bajo metodología CREG 015 e. Certificación RETIE	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se ha logrado culminar a satisfaccion todas las actividades de la etapa de contratacion de obra, se espera que a mediados del mes de octubre de 2022 se termine de concluir el proceso de contratacion del segundo sector para el contrato FAER GGC 553 de 2020	30-09-2022	15-10-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**