Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-722-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	03-06-2026	**Periodo Informe**	12-12-2025 - 10-01-2026
Departamento	Atlántico	**Municipio**	Sabanalarga	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	34	**Número de proyectos**	2
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	**Apoyo técnico**	Angie Stefany Castellanos Segura	**Apoyo Jurídico**	Paola Camila Golondrino Mendez	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor	CONSORCIO FZC & PGIE	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	EF 901380930				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MAREIGUITA - DIVINO NIÑO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3134889	$ 256.152.874	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar
PAGO ANTICIPADO	3134889	$ 534.585.918	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar

Fecha de suscripción	28-12-2022	**Fecha acta de inicio**	28-12-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	21-08-2026

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	13-08-2023	23-11-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	24-11-2023	04-12-2023	%1,25	%0
Etapa 3	Avance de obra del 10%	22-05-2025	04-10-2025	%10	%100
Etapa 3	Avance de obra del 40%	05-10-2025	01-11-2025	%10	%100
Etapa 3	Avance de obra del 60%	02-11-2025	27-12-2025	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 80%	28-12-2026	28-02-2026	%10	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	01-03-2026	30-05-2026	%10	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	31-05-2026	10-07-2026	%10	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	29-09-2025	04-10-2025	%10	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	11-07-2026	31-07-2026	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	11-07-2026	21-08-2026	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	11-07-2026	21-08-2026	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	11-07-2026	21-08-2026	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	28-12-2043	**Fecha para liquidación contrato**	26-06-2043	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-722-2022-01	12-09-2023	Prorrogar el plazo global de ejecución fase de construcción y puesta en operación por el término de 72 días calendario, quedando la fase de construcción y puesta en operación 26 meses y 5 días
GGC-722-2022-02	26-05-2025	Se solicita y avala, prorrogar el plazo global previsto para la ?Fase de Construcción y Puesta en Operación?, del contrato PRONE GGC 722 del 2022, por un término de quince (15) meses, desde el 22-05-2025 hasta el 21-09-2026, pasando de 26 meses y 5 días calendario, a un plazo total de 41 meses y 5 días calendario.

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%77,8	**Avance contrato real**	%37,39	**Retraso contrato**	%40,41		
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%91		
Ultimo informe Constratista	12-12-2025 - 10-01-2026	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Fueron cargados los archivos correspondientes a diciembre de 2025 por el operador de red. Se evidencia que la ejecución de las actividades se encuentra atrasadas con respecto al cronograma	**Acciones a realizar – último informe**	Se continuarán con las reuniones de seguimiento para mejorar el avance. Se envío comunicado con radicado 2-2026-023548 de fecha 28 de mayo de 2026 para que el operador de red AIRE presente un plan de choque que permita garantizar la finalización de los contratos dentro de los términos establecidos contractualmente.		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%41,74	**Valor Total del Contrato**	$ 1.280.764.366	**Valor Total Pagado**	$ 534.585.918

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	$ 534.585.918	Pagado
13-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	$ 128.076.437	Grabado
17-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	$ 256.152.873	Grabado
24-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 128.076.437	Grabado
18-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 128.076.437	Grabado
27-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 105.796.264	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de diciembre de 2025. Se realizó reunión de seguimiento el 26-05-2026. Se envío comunicado con radicado 2-2026-023548 de fecha 28 de mayo de 2026 para que el operador de red AIRE presente un plan de choque que permita garantizar la finalización de los contratos dentro de los términos establecidos contractualmente.	03-06-2026	03-06-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó la revisión y aprobación de los informes correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2025. se realizó reunión de seguimiento el 24-04-2026	05-05-2026	05-05-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: elaboración de informe para tramite de vigencia expirada y envío al coordinador técnico. Proyección de respuesta de solicitud de modificación del cronograma recibida el 2 de marzo de 2026, ajustando la terminación de la actividad 1.4 avance 80% la cual fue radicado posterior a su fecha de vencimiento. Se realizó la revisión y aprobación de los informes correspondiente a los meses de junio, julio y agosto del 2025. Se realizó reunión de seguimiento el 24-03-2026	30-03-2026	30-03-2026	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo a reunión del pasado 20 de febrero se solicito al operador de red mantener actualizada la plataforma avánzame referente al cargue de informes mensuales. fue rechazado el informe cargado para el mes de junio del 2025 debido a que no contaba con el informe mensual del operador de red y el informe de contratista de obra.	07-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se envió el informe de encargo fiduciario de los contratos prone 2022-2 del mes de noviembre 2025 al grupo de supervisión. se revisó la solicitud del tercer desembolso. se solicitó al or el envío del pago del soporte de pago de los parafiscales de los últimos 6 meses. se elaboró el formato desembolso y fue enviado al apoyo jurídico, quien realizó observaciones a los soportes, las cuales fueron comunicadas a air-e s.a.s. e.s.p. se elaboró la comunicación de respuesta a la solicitud del segundo desembolso se envió correo electrónico a air-e s.a.s. e.s.p solicitando el soporte de cumplimiento de las actividades 1.1 y 1.2 de la etapa 3, así como el estado de la actividad 1.3 , toda vez que la fecha de finalización de la misma es el 27 de diciembre de 2025	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se solicitó el soporte de cumplimiento de las actividades 1.1 y 1.2 de la etapa 3 se envió el acta de cronograma y seguimiento actualizada al otrosí no. 2 para firma, posteriormente fue enviada informe de encargo fiduciario del mes de octubre 2025 al grupo de supervisión, se elaboró y envió la comunicación, dando respuesta a la solicitud del segundo desembolso. se realizó la actualización en la plataforma avanzame del cronograma según el otrosí no. 2 y se le comunicó al or para que proceda al cargue de los reportes se revisaron los soportes de cumplimiento de la actividad 7 de la etapa 1. se envió correo electrónico dando aval de cumplimiento.	19-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se revisó el acta de cronograma y seguimiento y se envió para su visto bueno. se elaboró y envío comunicación no. comunicación no. 2-2025-044571 “respuesta comunicado con radicado mme no. 1-2025-042790 se elaboró y envío la comunicación no. 2-2025-045166 sobre la ejecución presupuestal se envió el informe de encargo fiduciario del mes de septiembre 2025 al grupo de supervisión. se realizó la revisión de los informes de interventoría de los meses de junio, julio y agosto; las observaciones, fueron enviadas al or, se solicita el cumplimiento de la actividad 1.1 de la Etapa 3, se revisa Acta de avance de obra y se indica que el documento NO corresponde sino que es una certificación, se recibe solicitud para segundo desembolso y se asistió a la reunión de seguimiento realizada el 28 de octubre del 2025.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo técnico a la supervisión para el mes de septiembre se realizó la revisión del cronograma de obra enviado por el or, se realizó la revisión del cronograma propuesto por air-e s.a.s. e.s.p. según el otrosí no. 2. se elaboró el acta de cronograma y seguimiento y se envío al or para su suscripción. se elaboró y envío la comunicación no. 2-2025-037283 solicitando el informe de interventoría, se elaboró y envío comunicación no. 2-2025-038568 “req. de cumplimiento obligaciones contractuales prone 2022, se revisó el diseño de la valla informativa, se envió comunicación no. 2-2025-041942, se envió el info. de encargo fiduciario del mes de agosto 2025, se envió comunicación con Radicado no. 2-2025-038722 del 09-09-2025, se recibió formato con los pesos porcentuales por hitos, se asistió a la reunión de seguimiento realizada el 30 de septiembre de 2025.	12-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se realizó la revisión de la solicitud del segundo desembolso y se le dio respuesta mediante comunicación no. 2-2025-034713. se reitera al or que la actividad 7 de la etapa 1 y la actividad 4 de la etapa 2 se encuentran en mora de cumplimiento se elaboró y envío derecho de petición al or con radicado mme no. 2-2025-034780 solicitando el actas de cronograma y seguimiento suscrita se envió el informes ef del mes de julio 2025 al grupo de supervisión. se envió el soporte de devolución de rendimientos financieros al mes de julio se elaboró y envió la comunicación no. 2-2025-033995 diseño valla informativa contrato	28-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde supervisión se realizaron las siguientes actividades para el mes de julio: envió de comunicación no. 2-2025-025163 respuesta comunicado con radicado mme no. 1-2025-030450. cargue de informe de encargo fiduciario del mes de junio 2025, se proyectó el cronograma y el acta de cronograma y seguimiento, el cual fue remitida al or mediante comunicación no. 2-2025-029528. se solicitó a air-e s.a.s. e.s.p. envió del soporte de cumplimiento de la actividad “revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto” se diligenció la matriz con la información solicitada por la cgr y se da respuesta al respuestas a la solicitud radicada bajo No. MME. 1-2025-027603 del 5 de junio del 2025, con Asunto Solicitud de exclusión de los Contratos PRONE GGC 722 - GGC 737 y GGC 739 de 2022.	05-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo técnico a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: se envío la comunicación no. 2-2025-021689 solicitud actualización anexo 2 – cronograma acorde al otrosí no. 2 al or. se reiteró el envío del anexo del “informe de revisión de diseños, especificaciones y presupuesto, verificación de la socialización localización y validación de usuarios y que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo, se recibió e incorporó el informe del encargo fiduciario del mes de mayo 2025. se elaboró el informe de supervisión en la plataforma avanzame del mes de mayo. se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de mayo 2025. se notificó al operador de red que se realizó la actividad.	09-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Elaboración y envío del informe técnico del otrosí no. 2 al apoyo jurídico, se procedió a ser ajustó según las observaciones realizadas por ggc. se realizó la ampliación de la fase i se recibió y reviso el informe de encargo fiduciario del mes de abril 2025. se proyectó el anexo 2 - cronograma de los contratos prone 2022-2 según el otrosí no.2, se revisó y aprobó el reporte en avanzame correspondiente al mes de abril 2025. se realizó la reunión de seguimiento el día 27-05-2025	23-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
desde el apoyo a la supervisión técnica en el mes de abril se realizaron las siguientes actividades: envió correo electrónico el 1 de abril sobre el estado del contrato prone 2022-2 a air-e s.a. e.s.p. envió de correos electrónicos por parte del apoyo jurídico el 1 y 16 de abril, generando alerta por la suspensión de los contratos prone 2022-2 a air-e s.a. e.s.p. se analizó la solicitud de ampliación de la fase de construcción y operación realizada por el or. se envió el informe de encargo fiduciario del mes de marzo 2025 al grupo de supervisión. se actualizó el cronograma al reinicio. de igual forma se elaboro y fue enviado al apoyo jurídico para su seguimiento y revisión el modelo de informe técnico del otrosí no. 2. se realizó el reinicio del contrato y se actualizó el cronograma en la plataforma avanzame. el 23 de abril se realiza reunión de seguimiento con el o.r	16-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Envió del Informe de Encargo Fiduciario del mes de febrero 2025 al Grupo de Supervisión. Revisión y aprobación del reporte de enero 2025. Se realizó la suspensión del contrato en la plataforma AvanzaME, y se realizo reunión de seguimiento con el operador de red el 25 de marzo del 2025.	15-05-2025	31-03-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se asistió a la reunión de Estado de los contratos PRONE 2022-2 realizada el 26 de febrero de 2025 con Air-e S.A.S. E.S.P Se envió correo electrónico a Air-e S.A.S. E.S.P. con el cuadro de seguimiento de cumplimiento de las actividades 7,8,9 y 13 del cronograma. Se realizó la revisión y aprobación del informe correspondiente al mes de diciembre 2024 El contrato se encuentra suspendido desde el 20 de febrero de 2025.	05-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se reiteró al OR la solicitud de envío del cronograma actualizado al acta de reinicio Se revisó el Informe del mes de noviembre cargado en AvanzaME Se envío la información solicitada del estado del contrato a la Supervisión. Se actualizó la matriz de las fechas de vencimiento de las etapas del contrato	15-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del mes de octubre. Se solicito y reiteró a Air-e S.A.S. E.S.P. el cronograma actualizado al acta de reinicio. Se asistió a la reunión de Revisión de Seguimiento de los contratos PRONE 2022-2 realizada el 14 de noviembre de 2024.	05-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión informe mensual de encargo fiduciario del mes de septiembre 2024. Se diligenció la información del PRONE 2022-2 en la diapositiva de presentación para CAPRONE. Se realizó la activación del contrato en el aplicativo AvanzaME	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se realizó la revisión y aprobación del informe del mes de agosto. Se envió comunicación a Air-e S.A.S. E.S.P. solicitando el estado y avance en las actividades del contrato suspendido.	01-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se suspende a partir del 28 de agosto de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024 Se dio respuesta a la comunicación con radicado MME No. 1-2024-036972 de fecha de 27 de agosto de 2024 mediante oficio No. 2-2024-030015 de fecha de 2 de septiembre de 2024.	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envío al correo del Grupo de Supervisión el informe mensual del Encargo Fiduciario Se realizó la revisión y aprobación del informe mensual correspondiente a mes de julio 2024. Se elaboró el Informe Técnico para la suspensión del contrato	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se solicitó al OR dar alcance a la solicitud de suspensión de los contratos PRONE 2022-2. De igual forma, se realizó la proyección del Informe Técnico de Suspensión de los contratos PRONE 2022-2, el cual fue revisado y se encuentra a la espera del alcance por parte del OR. Se envío al correo del Grupo de Supervisión los Correos Encargo Fiduciario contratos PRONE 2022-2 Air-e S.A.S. E.S.P. con los informes mensuales del mes de junio 2024. Se realizó la revisión y aprobación del informe mensual reportado en la plataforma y se notificó al OR. Se asistió a la reunión de análisis de Solicitud de Suspensión contratos PRONE 2022-2 AIR-E realizada el 04 de julio de 2024.	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-017471 solicitando Cumplimiento Anexo No. 2 - Cronograma contratos PRONE 2022-2. Se envío al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario Se realizó la revisión y aprobación de reporte correspondiente al mes de mayo en la plataforma AvanzaME. Se recibió la solicitud de suspensión del contrato por parte del OR, la cual esta siendo analizada en conjunto con el apoyo jurídico.	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió comunicación No. 2-2024-013579 solicitando el Estado del contrato, las acciones desplegadas para garantizar el cumplimiento de las actividades, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 – Cronograma, la actividad correspondiente a “Avance de obra del 40%” indicada en la Etapa 3 tiene como fecha de finalización el próximo 18 de junio de 2024. Se realizó la revisión y aprobación del informe mensual correspondientes al mes de abril, y se notificó al OR. Se realizó reunión con la Coordinación de la Supervisión, para informar sobre el Estado del Contrato.	05-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**