INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

TEMA:	Seguimiento al estado de ejecución del contrato, con énfasis en la actualización del equipo de supervisión, revisión de avances físicos, financieros, y análisis de la gestión adelantada a la fecha. CTO 628 – 2025				
FECHA:	17	Abril	2026	**HORA:**	**2:00 p.m**

ACTA No.9

OBJETIVO	Realizar comité de seguimiento al Contrato 628 de 2025, cuyo objeto corresponde a la consultoría de topografía en la localidad de Sumapaz de 26 predios, con el fin de verificar el estado de ejecución técnica, contractual y documental, evaluar avances de campo y gabinete, identificar observaciones en los entregables y repositorio, y definir compromisos, prioridades y cronograma de cierre contractual.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Javier Ramírez	Apoyo a la Supervisión Alcaldía Local Sumapaz
	Juan Sebastián Saavedra	Alcaldía Local Sumapaz
	Liliana Ruiz Ojeda	Directora de Consultoría
	René Pinzón	Ingeniero INCIGE
	Roger Fajardo	Ingeniero INCIGE
	Jenny Paola Cruz	Profesional Social Apoyo INCIGE
	Erika Flórez	Apoyo Administrativo INCIGE
	William Pava	Ingeniero INCIGE
	Francy Mayorga	Ingeniera Ambiental INCIGE
	Dary Fajardo	Profesional INCIGE

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia
2. Presentación general del contrato
3. Avance técnico
4. Estado del repositorio
5. Predio Tunal Alto
6. Actividades de campo
7. Documentación pendiente
8. Cronograma de cierre
9. Compromisos
10. Cierre

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1) **Verificación de asistencia:** Se realiza presentación de los asistentes a la reunión por parte del equipo de apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local de Sumapaz y del equipo de la firma contratista INCIGE SAS, dejando constancia de la participación de los profesionales presentes en el espacio convocado.

2) **Presentación general del contrato:** Se presenta el estado general del Contrato 628 de 2025, indicando como fecha de inicio el 05 de febrero de 2026 y fecha de terminación el 04 de junio de 2026, con un valor contractual de $221.181.959.
Se reporta un avance del 59% en tiempo (72 días ejecutados de 122 programados) y un avance financiero del 46%, correspondiente a los pagos efectuados en los meses de febrero y marzo.

3) **Avance Técnico:** Se informa que se ha ejecutado el levantamiento de campo en 25 de los 26 predios contemplados, quedando un predio pendiente para completar la cobertura total.
Se proyecta la entrega de 12 predios adicionales con informe técnico al 30 de abril, con lo cual se alcanzaría un total de 20 predios con expediente completo, quedando seis predios pendientes de ajustes durante el mes de mayo.
Se define como prioridad el predio identificado como AAA0142DBX, ubicado en la vereda La Unión, conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión.

4) **Estado del repositorio:** Se evidencian inconsistencias en el repositorio documental, particularmente la ausencia del documento Redacción Técnica de Linderos (formato GINFO 002) en tres predios.
Se establece la necesidad de completar la información faltante, verificar la correcta carga de los archivos y garantizar su accesibilidad, como requisito previo para la revisión y aprobación por parte de la supervisión.

5) **Predio Tunal Alto:** Se confirma la necesidad de ejecutar la actualización topográfica completa del predio Tunal Alto, incluyendo la monumentación de puntos.
Se cuenta con la disposición del presidente de la Junta de Acción Comunal para acompañar el proceso de levantamiento en campo.

6) **Actividades de campo:** Se acuerda programar los levantamientos topográficos para la semana siguiente (martes y miércoles), con coordinación previa con la Junta de Acción Comunal para garantizar acompañamiento y disponibilidad.

7) **Documentación pendiente:** Se identifican los siguientes pendientes documentales:
- Remisión y firma del informe semanal No. 8 y 9
- Inconsistencias en listados de asistencia de las actas, todos los asistentes deben firmar el documento.

- Consolidación de registros fotográficos, ya que se establece que los registros fotográficos deberán ser unificados en archivos PDF comprimidos para facilitar su almacenamiento, revisión y carga en el repositorio.

8) **Cronograma de cierre:** Se propone el siguiente esquema de cierre:

- Entrega de topografías faltantes a mitad de mayo
- Consolidación de informes técnicos
- Revisión final por parte de la supervisión
- Suscripción del acta de recibo a satisfacción
- Inicio del proceso de liquidación contractual a finales de mayo o inicios de junio

9) **Compromisos:**

- Programación de la fecha para el levantamiento topográfico pendiente (tentativo 22 de abril de 2026).
- Entrega del informe final del predio AAA0186SFOE.
- Próximo comité viernes 25 de abril de 2026.
- Entrega de informe semanal No. 9 para el 23 de abril de 2026.

10) **Cierre:** No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminado el comité a las 2:50 p.m.

FIRMAS:

Javier Alexander Ramírez **Alcaldía Local de Sumapaz**	**Juan Sebastián Saavedra** **Alcaldía Local de Sumapaz**
Roger Fajardo **INCIGE Ingeniería S.A.S**	**William Pava** **INCIGE ingeniería S.A.S**

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jenny Paola Cruz _____ **Jenny Paola Cruz** **INCIGE Ingeniería S.A.S**	Liliana Ruiz O. _____ **Liliana Ruiz Orjuela** **INCIGE ingeniería S.A.S**
Francy Mayorga _____ **Francy Mayorga** **INCIGE Ingeniería S.A.S**	Erika A. Flórez Quito _____ **Erika Florez Quito** **INCIGE Ingeniería S.A.S.**
RL _____ **René Pinzón** **INCIGE ingeniería S.A.S**	_____ **Dary Fajardo** **INCIGE Ingeniería S.A.S**

ANEXOS

Presentación Avance Cto. 628-2025 de fecha 17-04-2026