MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 MAY 2026
Hora: 11:40 AM
Quien Recibe:

ACTA No. 003 RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	670 DE 2025
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS SAS
NIT	900.849.991-3
REPRESENTANTE LEGAL	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	**$ 147.239.315,00**
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	DICIEMBRE 15 DE 2025
FECHA ACTA No. 002 DE FIJACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS No. 001	DICIEMBRE 23 DE 2025
VALOR EJECUTADO Y A PAGAR OBRA PRESENTE ACTA No.003 DE RECIBO FINAL	**$ 146.943.859,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 295.456,00
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	MAYO 20 DE 2026

En el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá a los veinte (20) días del mes de mayo del año (2026), se reunieron el señor **ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ**, secretario de Obras Publicas Municipal, en calidad de Supervisor por parte del Municipio de Puerto Boyacá, y la señora **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE** en calidad de representante legal de la empresa CONSULTORÍA ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS SAS, con el objeto de suscribir acta de recibo final del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista, hace entrega final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, *la materia y objeto del contrato* No. 670 de 2025 de objeto: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

SEGUNDO: Que la supervisión del contrato revisó, aprobó y verificó técnica, administrativa y financieramente las cantidades de obra de la presente acta de recibo final, perteneciente al contrato No. 670 de 2025, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ejecución de actividades del presente contrato.

TERCERO: Que el recibo final de las cantidades objeto del contrato No. 670 de 2025, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo final.

CUARTO: Que la obra ejecutada se relaciona en el cuadro anexo, el cual forma parte integral de la presente acta, junto con **127** folios que conforman la pre-acta.

QUINTO: *Que la supervisión ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades de obra* ejecutadas y registradas en el acta de recibo final, debidamente suscrito por el residente de obra, quedando pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato No. 670 de 2025, previa entrega de la documentación requerida para tal fin establecida por el Municipio de Puerto Boyacá. Al igual que la actualización de las garantías de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No 670 de 2025.

SEXTO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO No. 670 DE 2025	$ 147.239.315,00
2	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 146.943.859,00**
4	VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 146.943.859,00**
5	VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-4)	$ 295.456,00

SÉPTIMO: Que, el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día 15 de abril de 2026. Sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de las actividades de obras ejecutadas, se realizó el recibo final en la fecha actual de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año (2026).

ANDRÉS RODRIGO CRUZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
RL/ CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3
Contratista de Obra

Reviso y aprobó: Andrés Rodrigo Cruz – secretario de obras públicas.

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPÍTULO I. MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SALÓN COMUNAL VEREDA LA CEIBA									
1.1	**CIELORRASOS**				**$ 6,788,425.00**	**SUBTOTAL**	**$ 6,788,425.00**	**SUBTOTAL**	**$ 6,674,815.00**
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	M2	74.69	$ 90,888.00	$ 6,788,425.00	74.69	$ 6,788,425.00	73.44	$ 6,674,815.00
1.2	**PINTURA**				**$ 11,103,929.00**	**SUBTOTAL**	**$ 12,161,504.00**	**SUBTOTAL**	**$ 12,617,391.00**
1.2.1	ROCERIA	M2	234.42	$ 688.00	$ 161,281.00	234.42	$ 161,281.00	234.42	$ 161,281.00
1.2.2	FILOS Y DILATACIONES (ESTUCO)	M	250.95	$ 10,972.00	$ 2,753,423.00	250.95	$ 2,753,423.00	245.24	$ 2,690,773.00
1.2.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	127.60	$ 23,022.00	$ 2,937,607.00	127.60	$ 2,937,607.00	135.40	$ 3,117,179.00
1.2.4	ESTUCO EXTERIOR	M2	152.65	$ 12,468.00	$ 1,903,240.00	152.65	$ 1,903,240.00	162.33	$ 2,023,930.00
1.2.5	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	M2	152.65	$ 21,935.00	$ 3,348,378.00	152.65	$ 3,348,378.00	162.33	$ 3,560,709.00
1.2.6	ESMALTE PINTULUX VENTANAS Y PUERTAS	M2		$ 37,147.00	$ -	28.47	$ 1,057,575.00	28.63	$ 1,063,519.00
1.3	**VIDRIOS Y ACCESORIOS**				**$ 3,216,734.00**	**SUBTOTAL**	**$ 1,763,584.00**	**SUBTOTAL**	**$ 4,401,056.00**
1.3.1	JUEGO INCRUSTACIONES BAÑOS 6 PIEZAS (ASTRO 6800)	UND	2.00	$ 174,967.00	$ 349,934.00	2.00	$ 349,934.00	2.00	$ 349,934.00
1.3.2	KIT DE SEGURIDAD BAÑO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	UND	1.00	$ 678,021.00	$ 678,021.00	1.00	$ 678,021.00	1.00	$ 678,021.00
1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM	UND	2.00	$ 20,159.00	$ 40,318.00	2.00	$ 40,318.00	2.00	$ 40,318.00
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TRANSPARENTE e= 4 mm	M2	19.32	$ 111,204.00	$ 2,148,461.00	6.25	$ 695,311.00	29.97	$ 3,332,783.00
1.4	**INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS**				**$ 7,979,663.00**	**SUBTOTAL**	**$ 7,979,663.00**	**SUBTOTAL**	**$ 6,712,507.00**
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"	UND	1.00	$ 13,079.00	$ 13,079.00	1.00	$ 13,079.00	1.00	$ 13,079.00
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONTADOR MONOFÁSICO EN LÁMINA COLD ROLLED 1 Medidor	UND	1.00	$ 154,826.00	$ 154,826.00	1.00	$ 154,826.00	1.00	$ 154,826.00
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 5-100A CALIBRADO	UND	1.00	$ 184,760.00	$ 184,760.00	1.00	$ 184,760.00	1.00	$ 184,760.00
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 6 CIRCUITOS	UND	1.00	$ 177,398.00	$ 177,398.00	1.00	$ 177,398.00	1.00	$ 177,398.00
1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X20A	UND	6.00	$ 27,837.00	$ 167,022.00	6.00	$ 167,022.00	4.00	$ 111,348.00
1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X32A	UND	1.00	$ 45,269.00	$ 45,269.00	1.00	$ 45,269.00	1.00	$ 45,269.00
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W (de incrustar)	UND	14.00	$ 127,542.00	$ 1,785,588.00	14.00	$ 1,785,588.00	11.00	$ 1,402,962.00
1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDIUT EMT DE 1/2" X 3 METROS	UND	16.00	$ 46,186.00	$ 738,976.00	16.00	$ 738,976.00	0.00	$ -
1.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (Inscrustado en muro)	UND	3.00	$ 27,163.00	$ 81,489.00	3.00	$ 81,489.00	3.00	$ 81,489.00
1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENO (HFFR)	ML	250.00	$ 10,456.00	$ 2,614,000.00	250.00	$ 2,614,000.00	250.00	$ 2,614,000.00
1.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA (Incrustado en muro)	UND	5.00	$ 42,328.00	$ 211,640.00	5.00	$ 211,640.00	5.00	$ 211,640.00
1.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS	UND	3.00	$ 571,912.00	$ 1,715,736.00	3.00	$ 1,715,736.00	3.00	$ 1,715,736.00
1.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI	UND	1.00	$ 89,880.00	$ 89,880.00	1.00	$ 89,880.00	0.00	$ -
1.5	**ESTRUCTURA METÁLICA**				**$ 4,263,715.00**	**SUBTOTAL**	**$ 5,855,859.00**	**SUBTOTAL**	**$ 5,887,308.00**
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION ARAÑA EN TUBO CUADRADO DE 1"	M2	20.37	$ 196,561.00	$ 4,003,948.00	28.47	$ 5,596,092.00	28.63	$ 5,627,541.00
1.5.2	TAPAS EN ANGULO 1 1/2 X 1/8 Y VARILLA DE 12MM PARA CAJAS (0.60 X 0.60)	UND	1.00	$ 259,767.00	$ 259,767.00	1.00	$ 259,767.00	1.00	$ 259,767.00

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.6	DOTACIÓN				$ 31,580,483.00	SUBTOTAL	$ 30,407,903.00	SUBTOTAL	$ 28,954,543.00
1.6.1	SUMINISTRO DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS DE CUATRO PUESTOS COLO RBLANCAS CON UN ANCHO DE 72 C M CON TAPÓN EN EL CENTRO PARA USO DE PARASOL	UND	15.00	$ 212,500.00	$ 3,187,500.00	15.00	$ 3,187,500.00	10.00	$ 2,125,000.00
1.6.2	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO CON APOYA BRAZO Y ESPALDAR CUYAS DIMENSIONES SON DE UN ANCHO DE 57 CM POR UN LARGO DE 60.2 CM Y UN ALTO DE 80.6 CM	UND	60.00	$ 78,172.00	$ 4,690,320.00	45.00	$ 3,517,740.00	40.00	$ 3,126,880.00
1.6.3	SUMINISTRO TELEVISOR SMART TV LED DE 60" PANTALLA PLANA, INCLUYE BASE Y CONTROL, CON UNA RESOLUCIÓN DE 4K UHD CON PUERTO HDMI, ENTRADA A INTERNET, CONEXIÓN A BLUETOOTH, SINTONIZADOR DIGITAL, CONEXIÓN A WIFI, UNA POTENCIA DE AUDIO DE 20W Y TASA DE REFRESCO NATIVA DE 60HZ	UND	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00
1.6.4	SUMINISTRO PROYECTOR VIDEOBEAM 109W 3LCD CON RESOLUCIÓN WXGA (1280X800) BRILLO DE 4000 LÚMENES EN COLOR Y BLANCO, RESOLUCIÓN DE CONTRASTE DE 15.000:1, LAMPARA DE HASTA 12.000 HORAS EN MODO ECO, PANTALLA DE 33" A 320", CONEXIÓN HDMI/MHL, USB Y LAN, OPCIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, ALTAVOZ INCORPORADODE16W, Y CORRECCIÓN DE TRAPECIO VERTICAL Y HORIZONTAL	UND	1.00	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	1.00	$ 6,100,000.00	1.00	$ 6,100,000.00
1.6.5	SUMINISTRO DE PANTALLA TELÓN PROYECCIÓN PARED DE 280X210 CM PARA PARED O TECHO, FORMATO RELACIÓN1:1 AJUSTABLE A 4:3 Y 16:9 IMAGEN DIAGONAL HASTA 100" SUPERFICIE BLANCA CON BORDE NEGRO Y PARTE TRASERA NEGRA PARA MEJOR CONTRASTE, CARCASA RESISTENTE, SISTEMA MANUAL.	UND	1.00	$ 2,434,663.00	$ 2,434,663.00	1.00	$ 2,434,663.00	1.00	$ 2,434,663.00
1.6.6	SUMINISTRO CABINA ACTIVA 12" DE 1.200 W(PMPO CON POTENCIA DE 150 W RMS, PARLANTE DE 12 PULGADAS, BOBINA DE 2" E IMÁN DE 40Oz, SPL MÁXIMO DE 125 dB, BLUETOOTH, RADIO FM, REPRODUCTOR MP3 CON USB Y SD, ENTRADAS MIC (XLR/ JACK 1/4"), LÍNEA (XLR/RCA), SALIDA DE LINEA, DIAFRAGMA DETITANIODE1", SENSIBILIDAD DE 97dB A 1W/1 m, VOLTAJE DE 115-230 VAC, INCLUYE MICRÓFONO ALÁMBRICO, BASE TRÍPODE, CONTROL REMOTO DIMENSIONES APROXIMADAS 61x40x34 cm.	UND	1.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	1.00	$ 4,800,000.00	1.00	$ 4,800,000.00
1.6.7	SUMINISTRO COMPUTADOR PORTÁTIL 16" FHD (1920 x 1080) NTIRREFLEJANTE, PROCESADOR INTEL CORE 15-1334U (HASTA 4,6GHZ, 10 NÚCLEOS /12HILOS, CACHÉ L3 DE=12MB), GRÁFICOS INTEL IRIS XE INTEGRADOS - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 (2 × 8 GB, 3200 MT/S), ALMACENAMIENTO SSD NVME M.2 DE 512 GB - CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2×2) Y BLUETOOTH 5.3—PUERTOS: 1 USB-C (5 GBPS, SOLODATOS), 2USB- (5GBPS), 1 HDMI. 1.4B, ENTRADA DEA LIMENTACIÓN TECLADO TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO, CAMERA HP TRUE VISIÓN 720-1080P MICRÓFONOS INTEGRADOS DOBLES CON REDUCCIÓN DE RUIDO SONIDO: DOS	UND	1.00	$ 3,868,000.00	$ 3,868,000.00	1.00	$ 3,868,000.00	1.00	$ 3,868,000.00
				SUBTOTAL	$ 33,362,466.00	TOTAL	$ 34,549,036.00	TOTAL	$ 36,293,077.00
				FACTOR DISTANCIA 1.0%	$ 333,525.00	1.0%	$ 345,490.00	1.0%	$ 362,931.00
				ADMINISTRACIÓN 28.0%	$ 9,338,690.00	28.0%	$ 9,673,730.00	28.0%	$ 10,162,062.00
				IMPREVISTO 1.0%	$ 333,525.00	1.0%	$ 345,490.00	1.0%	$ 362,931.00
				UTILIDAD 5.0%	$ 1,667,623.00	5.0%	$ 1,727,452.00	5.0%	$ 1,814,654.00

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DOTACIÓN (INCLUYE IVA)				$ 31,580,483.00	$	30,407,903.00	$	28,954,543.00
	TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA				$ 1,900,000.00	$	1,900,000.00	$	1,900,000.00
	TOTAL CAPÍTULO I				**$ 78,506,312.00**	**$**	**78,949,100.00**	**$**	**79,850,198.00**
	CAPÍTULO II. MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SALÓN COMUNAL VEREDA POZO DOS								
CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGIN BALANCE MAYORES Y MENORES No.01**		**CANTIDAD TOTAL EJECUTADA**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2.1	**ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA**				**$ 3,066,352.00**	**SUBTOTAL**	**$ 3,066,352.00**	**SUBTOTAL**	**$ 2,635,883.00**
2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ARAÑA EN TUBO CUADRADO DE 1"	M2	15.60	$ 196,561.00	$ 3,066,352.00	15.60	$ 3,066,352.00	13.41	$ 2,635,883.00
2.2	**CIELORRASOS**				**$ 5,749,575.00**	**SUBTOTAL**	**$ 5,749,575.00**	**SUBTOTAL**	**$ 5,755,937.00**
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	M2	63.26	$ 90,888.00	$ 5,749,575.00	63.26	$ 5,749,575.00	63.33	$ 5,755,937.00
2.3	**ACABADOS Y PINTURA**				**$ 6,254,001.00**	**SUBTOTAL**	**$ 6,833,494.00**	**SUBTOTAL**	**$ 7,789,825.00**
2.3.1	FILOS Y DILATACIONES (ESTUCO)	M	89.35	$ 10,972.00	$ 980,348.00	89.35	$ 980,348.00	121.64	$ 1,334,634.00
2.3.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	143.10	$ 23,022.00	$ 3,294,448.00	143.10	$ 3,294,448.00	115.76	$ 2,665,027.00
2.3.3	ESTUCO EXTERIOR	M2	57.53	$ 12,468.00	$ 717,284.00	57.53	$ 717,284.00	95.69	$ 1,193,063.00
2.3.4	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	M2	57.53	$ 21,935.00	$ 1,261,921.00	57.53	$ 1,261,921.00	95.69	$ 2,098,960.00
2.3.5	ESMALTE PINTULUX VENTANAS Y PUERTAS	M2		$ 37,147.00	$ -	15.60	$ 579,493.00	13.41	$ 498,141.00
2.4	**ACCESORIOS**				**$ 1,571,247.00**	**SUBTOTAL**	**$ 1,528,363.00**	**SUBTOTAL**	**$ 1,528,363.00**
2.4.1	JUEGO INCRUSTACIONES BAÑOS 6 PIEZAS (ASTRO 6800)	UND	2.00	$ 174,967.00	$ 349,934.00	2.00	$ 349,934.00	2.00	$ 349,934.00
2.4.2	KIT DE SEGURIDAD BAÑO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	UND	1.00	$ 678,021.00	$ 678,021.00	1.00	$ 678,021.00	1.00	$ 678,021.00
2.4.3	FLOTADOR MECANICO DE 1/2"	UND	2.00	$ 91,579.00	$ 183,158.00	2.00	$ 183,158.00	2.00	$ 183,158.00
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS REGISTRO 20 X 20CM	UND	1.00	$ 20,159.00	$ 20,159.00	1.00	$ 20,159.00	1.00	$ 20,159.00
2.4.5	CORTA GOTERAS	M	13.16	$ 25,834.00	$ 339,975.00	11.50	$ 297,091.00	11.50	$ 297,091.00
2.5	**INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS**				**$ 9,279,796.00**	**SUBTOTAL**	**$ 9,279,796.00**	**SUBTOTAL**	**$ 8,936,402.00**
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO ANTIFRAUDE 1X8+8 AWG	M	15.00	$ 34,709.00	$ 520,635.00	15.00	$ 520,635.00	15.00	$ 520,635.00
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDIUT IMC DE 3/4" X 3 METROS (Instalaciones exteriores)	UND	2.00	$ 116,026.00	$ 232,052.00	2.00	$ 232,052.00	2.00	$ 232,052.00
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4"	UND	1.00	$ 13,079.00	$ 13,079.00	1.00	$ 13,079.00	1.00	$ 13,079.00
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONTADOR MONOFÁSICO EN LÁMINA COLD ROLLED 1 Medidor	UND	1.00	$ 154,826.00	$ 154,826.00	1.00	$ 154,826.00	1.00	$ 154,826.00
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 5-100A CALIBRADO	UND	1.00	$ 184,760.00	$ 184,760.00	1.00	$ 184,760.00	1.00	$ 184,760.00
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 6 CIRCUITOS	UND	1.00	$ 177,398.00	$ 177,398.00	1.00	$ 177,398.00	1.00	$ 177,398.00
2.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X20A	UND	6.00	$ 27,837.00	$ 167,022.00	6.00	$ 167,022.00	4.00	$ 111,348.00
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1X32A	UND	1.00	$ 45,269.00	$ 45,269.00	1.00	$ 45,269.00	1.00	$ 45,269.00

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W CUADRADO DE 60 X 60 CM (de incrustar)	UND	5.00	$ 214,240.00	$ 1,071,200.00	5.00	$ 1,071,200.00	5.00	$ 1,071,200.00
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDIUT EMT DE 1/2" X 3 METROS	UND	16.00	$ 46,186.00	$ 738,976.00	16.00	$ 738,976.00	0.00	$ -
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDIUT PVC 1/2" X 3 METROS	UND	12.00	$ 11,066.00	$ 132,792.00	12.00	$ 132,792.00	28.00	$ 309,848.00
2.5.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 18W (de incrustar)	UND	4.00	$ 121,360.00	$ 485,440.00	4.00	$ 485,440.00	7.00	$ 849,520.00
2.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO (inscrustado en muro)	UND	3.00	$ 27,163.00	$ 81,489.00	3.00	$ 81,489.00	3.00	$ 81,489.00
2.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 LIBRE DE HALOGENO (HFFR)	ML	260.00	$ 10,456.00	$ 2,718,560.00	260.00	$ 2,718,560.00	260.00	$ 2,718,560.00
2.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA (Incrustado en muro)	UND	5.00	$ 42,328.00	$ 211,640.00	5.00	$ 211,640.00	5.00	$ 211,640.00
2.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS	UND	3.00	$ 571,912.00	$ 1,715,736.00	3.00	$ 1,715,736.00	3.00	$ 1,715,736.00
2.5.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI	UND	1.00	$ 89,880.00	$ 89,880.00	1.00	$ 89,880.00	0.00	$ -
2.5.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Cu PARA PUESTA A TIERRA	UND	1.00	$ 397,966.00	$ 397,966.00	1.00	$ 397,966.00	1.00	$ 397,966.00
2.5.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 8 AWG PARA PUESTA A TIERRA	ML	5.00	$ 10,367.00	$ 51,835.00	5.00	$ 51,835.00	5.00	$ 51,835.00
2.5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN PREFABRICADA 30X30 CM	UND	1.00	$ 89,241.00	$ 89,241.00	1.00	$ 89,241.00	1.00	$ 89,241.00
2.6	**DOTACIÓN**				**$ 31,580,483.00**	**SUBTOTAL**	**$ 30,407,903.00**	**SUBTOTAL**	**$ 28,954,543.00**
2.6.1	SUMINISTRO DE MESAS PLÁSTICAS CUADRADAS DE CUATRO PUESTOS COLO RBLANCAS CON UN ANCHO DE 72 C M CON TAPÓN EN EL CENTRO PARAUSO DE PARASOL	UND	15.00	$ 212,500.00	$ 3,187,500.00	15.00	$ 3,187,500.00	10.00	$ 2,125,000.00
2.6.2	SUMINISTRO DE SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO CON APOYA BRAZO Y ESPALDAR CUYAS DIMENSIONES SON DE UN ANCHO DE 57 CM POR UN LARGO DE 60.2 CM Y UN ALTO DE 80.6 CM	UND	60.00	$ 78,172.00	$ 4,690,320.00	45.00	$ 3,517,740.00	40.00	$ 3,126,880.00
2.6.3	SUMINISTRO TELEVISOR SMART TV LED DE 60" PANTALLA PLANA, INCLUYE BASE Y CONTROL, CON UNA RESOLUCIÓN DE 4K UHD CON PUERTO HDMI, ENTRADA A INTERNET, CONEXIÓN A BLUETOOTH, SINTONIZADOR DIGITAL, CONEXIÓN A WIFI, UNA POTENCIA DE AUDIO DE 20W Y TASA DE REFRESCO NATIVA DE 60HZ	UND	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00	1.00	$ 6,500,000.00
2.6.4	SUMINISTRO PROYECTOR VIDEOBEAM 109W 3LCD CON RESOLUCIÓN WXGA (1280X800) BRILLO DE 4000 LÚMENES EN COLOR Y BLANCO, RESOLUCIÓN DE CONTRASTE DE 15.000:1, LAMPARA DE HASTA 12.000 HORAS EN MODO ECO, PANTALLA DE 33" A 320", CONEXIÓN HDMI/MHL, USB Y LAN, OPCIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, ALTAVOZ INCORPORADODE16W, Y CORRECCIÓN DE TRAPECIO VERTICAL Y HORIZONTAL	UND	1.00	$ 6,100,000.00	$ 6,100,000.00	1.00	$ 6,100,000.00	1.00	$ 6,100,000.00
2.6.5	SUMINISTRO DE PANTALLA TELÓN PROYECCIÓN PARED DE 280X210 CM PARA PARED O TECHO, FORMATO RELACIÓN1:1 AJUSTABLE A 4:3 Y 16:9 IMAGEN DIAGONAL HASTA 100" SUPERFICIE BLANCA CON BORDE NEGRO Y PARTE TRASERA NEGRA PARA MEJOR CONTRASTE, CARCASA RESISTENTE, SISTEMA MANUAL.	UND	1.00	$ 2,434,663.00	$ 2,434,663.00	1.00	$ 2,434,663.00	1.00	$ 2,434,663.00

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.6.6	SUMINISTRO CABINA ACTIVA 12" DE 1.200 W(PMPO CON POTENCIA DE 150 W RMS, PARLANTE DE 12 PULGADAS, BOBINA DE 2" E IMÁN DE 40Oz, SPL MÁXIMO DE 125 dB, BLUETOOTH, RADIO FM, REPRODUCTOR MP3 CON USB Y SD, ENTRADAS MIC (XLR/ JACK 1/4"), LÍNEA (XLR/RCA), SALIDA DE LINEA, DIAFRAGMA DETITANIODE1", SENSIBILIDAD DE 97dB A 1W/1 m, VOLTAJE DE 115-230 VAC, INCLUYE MICRÓFONO ALÁMBRICO, BASE TRÍPODE, CONTROL REMOTO DIMENSIONES APROXIMADAS 61x40x34 cm.	UND	1.00	$ 4,800,000.00	$ 4,800,000.00	1.00	$ 4,800,000.00	1.00	$ 4,800,000.00
2.6.7	SUMINISTRO COMPUTADOR PORTÁTIL 16" FHD (1920 x 1080) ANTIRREFLEJANTE, PROCESADOR INTEL CORE 15-1334U (HASTA 4,6GHZ, 10 NÚCLEOS /12HILOS, CACHÉ L3 DE=12MB), GRÁFICOS INTEL IRIS XE INTEGRADOS - MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 (2 × 8 GB, 3200 MT/S), ALMACENAMIENTO SSD NVME M.2 DE 512 GB - CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2×2) Y BLUETOOTH 5.3—PUERTOS: 1 USB-C (5 GBPS, SOLODATOS), 2USB- (5GBPS), 1 HDMI. 1.4B, ENTRADA DEA LIMENTACIÓN TECLADO TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO, CAMERA HP TRUE VISIÓN 720-1080P MICRÓFONOS INTEGRADOS DOBLES CON REDUCCIÓN DE RUIDO SONIDO: DOS	UND	1.00	$ 3,868,000.00	$ 3,868,000.00	1.00	$ 3,868,000.00	1.00	$ 3,868,000.00
				SUBTOTAL	$ 25,920,971.00	TOTAL	$ 26,457,580.00	TOTAL	$ 26,646,410.00
				FACTOR DISTANCIA 2.0%	$ 518,419.00	2.0%	$ 529,152.00	2.0%	$ 532,928.00
				ADMINISTRACIÓN 28.0%	$ 7,257,872.00	28.0%	$ 7,408,122.00	28.0%	$ 7,460,995.00
				IMPREVISTO 1.0%	$ 259,210.00	1.0%	$ 264,576.00	1.0%	$ 266,464.00
				UTILIDAD 5.0%	$ 1,296,049.00	5.0%	$ 1,322,879.00	5.0%	$ 1,332,321.00
				DOTACIÓN (INCLUYE IVA)	$ 31,580,483.00	$	30,407,903.00	$	28,954,543.00
				TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA	$ 1,900,000.00	$	1,900,000.00	$	1,900,000.00
				TOTAL CAPÍTULO II	$ 68,733,004.00	$	68,290,212.00	$	67,093,661.00

RESUMEN PRESUPUESTO

TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO I	$ 33,352,466.00	$	34,549,036.00	$	36,293,077.00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO II	$ 25,920,971.00	$	26,457,580.00	$	26,646,410.00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS CAPITULO I Y II	$ 59,273,437.00	$	61,006,616.00	$	62,939,487.00		
FACTOR DISTANCIA	$ 851,944.00	$	874,642.00	$	895,859.00		
ADMINISTRACIÓN 28.0%	$ 16,596,562.00	28.0%	$ 17,081,853.00	28.0%	$ 17,623,057.00		
IMPREVISTO 1.0%	$ 592,734.00	1.0%	$ 610,067.00	1.0%	$ 629,395.00		
UTILIDAD 5.0%	$ 2,963,672.00	5.0%	$ 3,050,332.00	5.0%	$ 3,146,975.00		
DOTACIÓN (INCLUYE IVA)	$ 63,160,966.00	$	60,815,806.00	$	57,909,086.00		
TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA	$ 3,800,000.00	$	3,800,000.00	$	3,800,000.00		
TOTAL COSTO DE OBRA	$ 147,239,315.00	$	147,239,315.00	$	146,943,859.00		

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO No. 670 de 2026	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147,239,315.00

RECIBO FINAL

OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESPACIOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ		
CONTRATO DE OBRA No.	670 DE 2025	VALR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,239,315.00
CONTRATISTA	CEINTERS S.A.S	PLAZO INICIAL	4 MESES
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ	FECHA DE PRESENTACIÓN	11/03/2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

PUERTO BOYACÁ

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS No.01		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

ANTICIPO		N/A
VALOR EJECUTADO Y A PAGAR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$	146,943,859.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	295,456.00
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL por los que en ella intervinieron, en Puerto Boyacá a los Once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

MARLON ASDRÚBAL PÉREZ HERRERA
CEINTERS S.A.S
RESIDENTE DE OBRA

Vo. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR