	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	9
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	171-2024
Contratista	MUNICIPIO DE MARMATO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el municipio de MARMATO para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Valor	Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y una ($ 164,824,951)
Aporte Corpocaldas	134,824,951
Otros Aportes	30,000,000
Fecha de Iniciación	21/10/2024
Fecha de Terminación	05/12/2025
Plazo del contrato	12 meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 134824951	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 134,824,951)

Sumas Iguales	$ 134,824,951	$ 134,824,951

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:** el municipio informó que se declaró desierta la convocatoria de construcción de estufas ecoeficientes; de igual manera, dificultad en la conseccución de personal para realizar las actividades.

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

Se le informó al director de la Corporación y al Subsirector de Biodiversidad y Ecosistemas la situación encontrada en el municipio de Marmato.

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Participantes: Manuela Ortíz Mejía secretaria de la Oficina de Desarrollo Económico, Ambiental y de Servicios Públicos; Anderson Salazar González – contratista – Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Nordeste de Caldas S.A.S – ESP – Promotor Ambiental, y Jhon James Muñoz Betancurth, Supervisor Convenio - Corpocaldas.

Se realizó visita al municipio de Marmato con el objeto de recibir las actividades ejecutadas en el marco del convenio; se habla con la secretaria de la oficina de Desarrollo Económico Manuela Ortíz, quien informa que el recorrido será acompañado por el señor Anderson Salazar promotor ambiental de la empresa de aseo.

Se recorre la microcuenca la Candelaria parte alta donde se observó la construcción de cerca inerte en guadua con aproximadamente 480 metros lineales, donde se determinó que, en la construcción no se le aplicó vareta (impermeabilizante) en la parte baja de las guaduas, el alambre se encontraba destemplado y faltaba la instalación de diagonales cada 30 metros.






De igual manera, se recorre otro brazo de la microcuenca la Candelaria situada al norte de la microcuenca (Rincón Santo), donde se observó la instalación de aproximadamente 265 metros lineales de guaduas, sin alambre y sin pintura; sólo ubicadas en los huecos realizados.






Frente a la situación encontrada, se habla con la secretaria Manuela Ortíz Mejía – supervisora del convenio por parte del municipio, donde se le informa de las obras encontradas y se le recuerda que el convenio ya se encuentra con fecha de terminación vencida (5 de diciembre), y que las actividades revisadas no cumplen con las especificaciones técnicas.

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 16 de diciembre de 2025



SUPERVISOR