ACTA DE REUNION.		
Acta No	CONTRATO CI008-2023	
Fecha:	11 DE MAYO DE 2026	
Hora	**Inicio:** 3:00 p.m.	**Fin:** 4:00 p.m.
Lugar:	VIRTUAL	

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Jonnathan Atehortúa	Secretario de planeación - Guadalupe	3148321057
2	John Fredy Orozco	Coordinador de Proyectos - Angostura	3147135313
3	Victor Medina	Alcalde – Angostura	3105188070
4	Esteban Arboleda	Alcalde - Belmira	3136151382
5	Marco Posada	Director de interventoría - Masdar	3104261633
6	Libardo Lopera Arango	Secretario de planeación - Belmira	3113390703
7	Fredy Guerra	Aux Administrativo – AMOCCIDENTE	3136148396
8	Alejandra María Silva Porras	Subdirectora de Infraestructura, planeación y obras - AMOCCIDENTE	3127759073
9	Mariana López Bedoya	Apoyo técnico - AMOCCIDENTE	3105111615
10	Duván Marín Martínez	Gerente – ESPECTRO	

ORDEN DEL DIA	
1	Saludo a los asistentes
2	Informe de avance del proyecto
3	Revisión de compromisos
4	Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de la reunión:

El secretario de Planeación de Belmira, Libardo, dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al contratista de obra para que presentara el informe sobre el estado del proyecto. Acto seguido, el gerente de espectro Duván Marín, informó por municipio:

Angostura

En el municipio de Angostura se informa que 7 de las 8 viviendas cuentan con el 100% de los bloques. Aún se encuentra pendiente la entrega del material de playa. El viernes 1 de mayo se entregaron 920 bloques. Sin embargo, a diferencia de lo acordado en el comité del 29 de abril, donde se estableció la necesidad de disponer de dos volquetas para trabajar los días 1 y 2 de mayo de 2026, esto no se cumplió.

El alcalde Víctor Medina manifestó su inconformidad por el incumplimiento del contratista y por la desinformación existente. Señaló que, de las dos volquetas puestas a disposición del contratista y de los dos días acordados, solo se utilizó una jornada. La ingeniera Diana Bedoya indicó que informó al secretario de Planeación, Luis Miguel Rúa, que la volqueta solo se usaría el 1 de mayo.

Se concluye que el contratista no cumplió con el compromiso de iniciar la entrega del material de playa una vez entregado el 100% de los bloques. El contratista argumentó una dificultad de flujo de caja que le impidió pagar a los proveedores, lo que derivó en el incumplimiento.

Belmira

En Belmira se encuentran en ejecución 5 viviendas: 1 en el corregimiento de Labores y 4 en el casco urbano. Se presenta una dificultad con la totalidad de los bultos de cemento entregados, pues se reporta falta de cemento a pesar de que ya habría sido entregado en su totalidad.

Además, se presenta un inconveniente con el beneficiario Adrián Pérez, de la vereda La Salazar, quien solicitó instalar el sistema séptico más alejado de la vivienda, lo que implica suministrar tubería adicional por su cuenta, situación que el beneficiario se niega a asumir.

Se informa que el material llevado al corregimiento de Labores es arena de rovoque, ya que solo se contó con la volqueta municipal durante un día. El municipio cuenta con el 100% de los insumos para la ejecución de las viviendas; únicamente está pendiente la mano de obra.

Campamento

Solo se ha realizado entrega de bloques al señor Carlos Mario Durán Jiménez. No se reportan más avances en el municipio.

Guadalupe

Se informa que las 6 viviendas de la vereda San Basilio Abajo están próximas a finalizar, encontrándose en labores de resanes e instalación del combo sanitario.

En la zona de Guadalupe 4, donde se ejecutan 13 viviendas, se han retomado 8. El contratista de obra informa que cuenta con 3 oficiales para la ejecución de las viviendas de Lindely, Cristina y Mariana.

No se cumplió la visita técnica para verificar las viviendas que no cuentan con espacio para la instalación del sistema séptico. El municipio informó que no pudo asistir, pero que realizará la visita durante la misma semana. Se solicita programarla para el viernes 15 de mayo.

Yanfari solicita las actas de entrega de materiales debido a las dificultades presentadas con los beneficiarios.

Nota: Para el día de hoy se encontraba pendiente el cumplimiento de los compromisos por parte del director de obra y la interventoría, consistentes en entregar la reprogramación de obra y presentar el control realizado por la interventoría. Los contratistas no cumplieron con dicho compromiso.

Cierre de la reunión

Se dio por finalizada la reunión, quedando los siguientes compromisos:

1. Informe de entrega de materiales por cada municipio, relacionando fechas.
2. Reprogramación e información sobre el estado de la ejecución al 30 de junio de 2026.

Observaciones:

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**

1.	Informe de entrega de materiales para cada municipio relacionando fechas.	Contratista de Obra	13 de mayo de 2026	
2.	Reprogramación e información de como estaría la ejecución a 30 de junio de 2026	Contratista de Obra e interventoría	Próximo comité	

REGISTRO FOTOGRAFICO



