CURVA "S" (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 1.239.747.909,00

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Fin	0,00%		0,00%	$ -
04/01/26	0,00%	$ -	0,00%	$ -
11/01/26	0,00%	$ -	0,00%	$ -
18/01/26	0,24%	$ 3.003.454,00	0,00%	
25/01/26	0,64%	$ 7.944.971,00	0,00%	
01/02/26	6,77%	$ 83.877.329,00	0,00%	
08/02/26	12,09%	$ 149.922.432,00	0,00%	
15/02/26	21,20%	$ 262.827.476,00	0,00%	
22/02/26	29,12%	$ 361.060.912,00	0,00%	
01/03/26	39,03%	$ 483.827.938,00	0,00%	
08/03/26	44,35%	$ 549.785.971,00	0,00%	
15/03/26	49,42%	$ 612.660.991,00	0,00%	
22/03/26	57,13%	$ 708.314.718,00	0,00%	
29/03/26	62,28%	$ 772.117.928,00	0,00%	
05/04/26	70,21%	$ 870.392.618,00	0,00%	
12/04/26	81,35%	$ 1.008.491.961,00	0,00%	
19/04/26	93,55%	$ 1.159.832.777,00	0,00%	
29/04/26	100,00%	$ 1.239.747.908,00	0,00%	$ -
	100,00%	**$ 1.239.747.909,00**	**0,00%**	**$ -**

