PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
En Curso	**Acero de construccion (Perfiles) y plataformas**	**KG**	**5156,35**	**$ 19.807.679,50**	**29/12/2025**	**26/01/2026**	**29**	80%
Completado	Cotizacion				29/12/2025	2/01/2026	5	100%
Completado	Presentacion de Muestras				3/01/2026	4/01/2026	2	100%
Completado	Contratacion				5/01/2026	6/01/2026	2	100%
En Curso	Fabricacion				7/01/2026	17/01/2026	11	60%
En Curso	Suministro				18/01/2026	26/01/2026	9	40%
Completado	**Panel tipo sándwich con aislante en poliisocianurato PIR SAFE clase 1 retardante al fuego; Espesor=40mm, lamina externa en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco, Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco, Acabado (inf) Acanalado 400.**	**M2**	**450,11**	**$ 66.568.118,23**	**29/12/2025**	**30/01/2026**	**33**	100%
Completado	Cotizacion				29/12/2025	4/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				5/01/2026	6/01/2026	2	100%
Completado	Contratacion				7/01/2026	8/01/2026	2	100%
Completado	Fabricacion				9/01/2026	27/01/2026	19	100%
Completado	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	100%
Completado	**Kit de fijación para cubierta 4" 1/16.**	**UND**	**600,00**	**$ 1.440.000,00**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	100%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Completado	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	100%
Completado	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	100%
Completado	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	100%
En Curso	**Acero pre pintado, calibre 24 color blanco, desarrollo 210 mm**	**M2**	**78,00**	**$ 3.010.410,00**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	50%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	%
Sin iniciar	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	0%
En Curso	**Acero pre pintado, calibre 24 color blanco, desarrollo 600 mm**	**M2**	**146,00**	**$ 8.910.526,00**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	40%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	0%
En Curso	**Lamina galvanizada CAL 20 2.44 X 1.22 (0.92 MM)**	**M2**	**89,10**	**$ 4.239.734,40**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	40%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	0%
En Curso	**Flanche en lamina galvanizada CAL 24 Desarrollo 22.5 CM**	**M**	**33,00**	**$ 516.417,00**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	40%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	0%
En Curso	**Flanche en lamina galvanizada CAL 24 Desarrollo 100 CM**	**M**	**14,30**	**$ 895.094,20**	**16/01/2026**	**30/01/2026**	**15**	40%
Completado	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Completado	Presentacion de Muestras				23/01/2026	24/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				25/01/2026	26/01/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				27/01/2026	27/01/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				28/01/2026	30/01/2026	3	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL

FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
Sin iniciar	**Lamina superboard 6 MM 2.44 X 1.22 M**	**UND**	**600,74**	**$ 12.670.740,82**	**12/02/2026**	**26/02/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				12/02/2026	18/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				19/02/2026	20/02/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				21/02/2026	22/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				23/02/2026	23/02/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				24/02/2026	26/02/2026	3	0%
Sin iniciar	**Sikadur Anchorfix 4**	**TUBO 600 ML**	**14,30**	**$ 1.871.355,20**	**3/01/2026**	**17/01/2026**	**15**	100%
Sin iniciar	Cotizacion				3/01/2026	9/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				10/01/2026	11/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				12/01/2026	13/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Fabricacion				14/01/2026	14/01/2026	1	100%
Sin iniciar	Suministro				15/01/2026	17/01/2026	3	100%
Sin iniciar	**Acero de construccion (lamina alfajor) y angulos platinas**	**M2**	**2,14**	**$ 213.867,32**	**8/02/2026**	**22/02/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				8/02/2026	14/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				15/02/2026	16/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				17/02/2026	18/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				19/02/2026	19/02/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				20/02/2026	22/02/2026	3	0%
Sin iniciar	**Estuco acrilico**	**GL**	**99,75**	**$ 1.381.637,25**	**14/03/2026**	**28/03/2026**	**15**	100%
Sin iniciar	Cotizacion				14/03/2026	20/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				21/03/2026	22/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				23/03/2026	24/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Fabricacion				25/03/2026	25/03/2026	1	100%
Sin iniciar	Suministro				26/03/2026	28/03/2026	3	100%
Sin iniciar	**Pintura epoxi-poliamida. Los dos componentes**	**GL**	**44,60**	**$ 9.872.923,60**	**18/03/2026**	**1/04/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				18/03/2026	24/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				25/03/2026	26/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				27/03/2026	28/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	29/03/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				30/03/2026	1/04/2026	3	0%
Sin iniciar	**Vinilo tipo 1**	**GL**	**56,80**	**$ 4.589.894,40**	**26/03/2026**	**9/04/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				26/03/2026	1/04/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				2/04/2026	3/04/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				4/04/2026	5/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				6/04/2026	6/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				7/04/2026	9/04/2026	3	0%
En Curso	**Tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de toxicologia, estupefacientes, instrumental (11.3.1)**	**GLB**	**1,00**	**$ 6.402.233,00**	**17/03/2026**	**31/03/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				17/03/2026	23/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				24/03/2026	25/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				26/03/2026	27/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				28/03/2026	28/03/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				29/03/2026	31/03/2026	3	0%
Sin iniciar	**Interruptor tripolar termomagnético 80 Amp.**	**UND**	**3,00**	**$ 384.000,00**	**17/03/2026**	**31/03/2026**	**15**	0%
Sin iniciar	Cotizacion				17/03/2026	23/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				24/03/2026	25/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				26/03/2026	27/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				28/03/2026	28/03/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				29/03/2026	31/03/2026	3	0%
Sin iniciar	**Tomacorriente doble LEVITON 15Amp GFCI y tapa**	**UND**	**6,00**	**$ 664.518,00**	**27/03/2026**	**10/04/2026**	**15**	0%
Sin iniciar	Cotizacion				27/03/2026	2/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				3/04/2026	4/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				5/04/2026	6/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				7/04/2026	7/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				8/04/2026	10/04/2026	3	0%
En Curso	**Panel Led 60x60, 40W, 6500K, 4051lm, driver 100-277V**	**UND**	**135,00**	**$ 18.253.080,00**	**17/03/2026**	**31/03/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				17/03/2026	23/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				24/03/2026	25/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				26/03/2026	27/03/2026	2	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
Sin iniciar	Fabricacion				28/03/2026	28/03/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				29/03/2026	31/03/2026	3	0%
En Curso	**Marco para panel led 60 x 60 sopreponer**	**UND**	**135,00**	**$ 3.577.500,00**	**24/01/2026**	**7/02/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				24/01/2026	30/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				31/01/2026	1/02/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				2/02/2026	3/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				4/02/2026	4/02/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				5/02/2026	7/02/2026	3	0%
En Curso	**Panel led redondo 36W IP 65 incluye driver**	**UND**	**51,00**	**$ 2.599.470,00**	**30/03/2026**	**13/04/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				30/03/2026	5/04/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/04/2026	7/04/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/04/2026	9/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				10/04/2026	10/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				11/04/2026	13/04/2026	3	0%
En Curso	**Panel led redondo 27W+E188 Bat integrada de 20W**	**UND**	**10,00**	**$ 499.000,00**	**30/03/2026**	**13/04/2026**	**15**	0%
Sin iniciar	Cotizacion				30/03/2026	5/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/04/2026	7/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				8/04/2026	9/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				10/04/2026	10/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				11/04/2026	13/04/2026	3	0%
En Curso	**Aplique emergencia Stil LED 5W, 414lm, IP20**	**UND**	**15,00**	**$ 2.706.330,00**	**30/03/2026**	**13/04/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				30/03/2026	5/04/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/04/2026	7/04/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/04/2026	9/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				10/04/2026	10/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				11/04/2026	13/04/2026	3	0%
En Curso	**Aplique emerg. aviso salida LED 1W, 120-277V, IP20**	**UND**	**12,00**	**$ 1.326.000,00**	**30/03/2026**	**13/04/2026**	**15**	40%
Sin iniciar	Cotizacion				30/03/2026	5/04/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/04/2026	7/04/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/04/2026	9/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				10/04/2026	10/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				11/04/2026	13/04/2026	3	0%
En Curso	**Bandeja malla 60 x 300 mm x 3m electrozincada**	**ML**	**17,82**	**$ 2.023.799,58**	**24/01/2026**	**7/02/2026**	**15**	0%
Sin iniciar	Cotizacion				24/01/2026	30/01/2026	7	0%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				31/01/2026	1/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				2/02/2026	3/02/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				4/02/2026	4/02/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				5/02/2026	7/02/2026	3	0%
En Curso	**División para bandeja 50mm x 3m**	**ML**	**17,82**	**$ 756.334,26**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Soporte a techo variilla para bandeja 60 a 300mm**	**UND**	**71,82**	**$ 4.352.076,54**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Sensor de humo fotoeléctrico direccionable, incluye base, de acuerdo con especificación técnica. (11.7.2)**	**UND**	**14,00**	**$ 2.170.070,00**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Sensor doble tecnologia humo fotoelectrico y temperatura dirrecionable**	**UND**	**10,00**	**$ 2.349.490,00**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Strobo multicandela con sirena electrónica de acuerdo con especificación técnica.**	**UND**	**3,00**	**$ 661.719,00**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Estación Manual incluye Stopper**	**UND**	**3,00**	**$ 710.940,00**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Stopper**	**UND**	**3,00**	**$ 1.179.240,00**	**22/03/2026**	**5/04/2026**	**15**	20%
Sin iniciar	Cotizacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				29/03/2026	30/03/2026	2	0%
Sin iniciar	Contratacion				31/03/2026	1/04/2026	2	0%
Sin iniciar	Fabricacion				2/04/2026	2/04/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				3/04/2026	5/04/2026	3	0%
En Curso	**Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 48,000 BTU (4 TR) de refrigeracion tipo inverter, con refrigerante ecològico, Unidad condensadora, evaporadora, ductería y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento**	**UND**	**1,00**	**$ 40.122.688,00**	**10/01/2026**	**31/03/2026**	**81**	80%
Sin iniciar	Cotizacion				10/01/2026	16/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				17/01/2026	23/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				24/01/2026	30/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				31/01/2026	16/03/2026	45	100%
Sin iniciar	Suministro				17/03/2026	31/03/2026	15	0%
En Curso	**Banda de lona 50cm ancho con pisalona en lámina glavanizada calibre 22**	**ML**	**20,00**	**$ 1.545.180,00**	**26/02/2026**	**12/03/2026**	**15**	44%
Sin iniciar	Cotizacion				26/02/2026	4/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				5/03/2026	6/03/2026	2	20%
Sin iniciar	Contratacion				7/03/2026	8/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Fabricacion				9/03/2026	9/03/2026	1	0%
Sin iniciar	Suministro				10/03/2026	12/03/2026	3	0%
En Curso	**Ducto TDC CALIBRE 22**	**ML**	**165,00**	**$ 46.243.395,00**	**30/12/2025**	**19/02/2026**	**52**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				30/12/2025	5/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/01/2026	7/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/01/2026	14/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/01/2026	4/02/2026	21	0%
Sin iniciar	Suministro				5/02/2026	19/02/2026	15	0%
En Curso	**Ducto TDC CALIBRE 24**	**ML**	**87,00**	**$ 21.310.650,00**	**30/12/2025**	**19/02/2026**	**52**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				30/12/2025	5/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/01/2026	7/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/01/2026	14/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/01/2026	4/02/2026	21	0%
Sin iniciar	Suministro				5/02/2026	19/02/2026	15	0%
En Curso	**Ducto ó figura TDC CALIBRE 22**	**UND**	**104,00**	**$ 19.352.216,00**	**7/01/2026**	**27/02/2026**	**52**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				7/01/2026	13/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				14/01/2026	15/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				23/01/2026	6/02/2026	15	0%
Sin iniciar	Suministro				7/02/2026	27/02/2026	21	0%
En Curso	**Ducto ó figura TDC CALIBRE 24**	**UND**	**113,00**	**$ 18.451.883,00**	**7/01/2026**	**27/02/2026**	**52**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				7/01/2026	13/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				14/01/2026	15/01/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				23/01/2026	6/02/2026	15	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
Sin iniciar	Suministro				7/02/2026	27/02/2026	21	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 10x10"**	**UND**	**8,00**	**$ 1.486.592,00**	**27/02/2026**	**28/03/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				27/02/2026	5/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/03/2026	7/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/03/2026	14/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/03/2026	21/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				22/03/2026	28/03/2026	7	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 12X14"**	**UND**	**2,00**	**$ 478.434,00**	**19/02/2026**	**28/03/2026**	**38**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				19/02/2026	25/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				26/02/2026	27/02/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				28/02/2026	6/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				7/03/2026	13/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				14/03/2026	28/03/2026	15	0%
En Curso	**Rejilla para toma de aire12x14",acorde con descripción y especificaciones**	**UND**	**2,00**	**$ 395.270,00**	**27/02/2026**	**28/03/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				27/02/2026	5/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/03/2026	7/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/03/2026	14/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/03/2026	21/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				22/03/2026	28/03/2026	7	0%
En Curso	**Rejilla difusora de aire 10x10",acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**7,00**	**$ 1.483.951,00**	**27/02/2026**	**28/03/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				27/02/2026	5/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/03/2026	7/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/03/2026	14/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/03/2026	21/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				22/03/2026	28/03/2026	7	0%
En Curso	**Controlador electronico acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**3,00**	**$ 2.738.622,00**	**11/02/2026**	**4/04/2026**	**53**	44%
Sin iniciar	Cotizacion				11/02/2026	17/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				18/02/2026	19/02/2026	2	20%
Sin iniciar	Contratacion				20/02/2026	26/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				27/02/2026	28/03/2026	30	0%
Sin iniciar	Suministro				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
En Curso	**Tablero fuerza y control acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**4,00**	**$ 25.620.564,00**	**29/12/2025**	**19/02/2026**	**53**	44%
Sin iniciar	Cotizacion				29/12/2025	4/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				5/01/2026	6/01/2026	2	20%
Sin iniciar	Contratacion				7/01/2026	13/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				14/01/2026	3/02/2026	21	0%
Sin iniciar	Suministro				4/02/2026	19/02/2026	16	0%
En Curso	**Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 60,000 BTU (5 TR) de refrigeracion tipo inverter, con refrigerante ecològico, Unida condensadora, evaporadora, ducteria y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento**	**UND**	**1,00**	**$ 51.456.348,00**	**16/01/2026**	**6/04/2026**	**81**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				23/01/2026	29/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				30/01/2026	5/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				6/02/2026	22/03/2026	45	0%
Sin iniciar	Suministro				23/03/2026	6/04/2026	15	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 12x10"**	**UND**	**4,00**	**$ 830.692,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 14X14"**	**UND**	**1,00**	**$ 258.316,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
En Curso	**ReJilla para toma de aire14x14",acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**2,00**	**$ 479.014,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**ReJilla difusora de aire 10x12",acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**4,00**	**$ 1.050.896,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared,con capacidad de 36,000 BTU (3 TR) de refrigeracion tipo inverter, con refrigerante ecològico, UD condensadora, evaporadora, ducteria y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento**	**UND**	**1,00**	**$ 43.253.090,00**	**23/01/2026**	**13/04/2026**	**81**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				23/01/2026	29/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				30/01/2026	5/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				6/02/2026	12/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				13/02/2026	29/03/2026	45	0%
Sin iniciar	Suministro				30/03/2026	13/04/2026	15	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 12x12"**	**UND**	**1,00**	**$ 214.491,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
En Curso	**Rejilla para toma de aire12x12",acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**2,00**	**$ 331.812,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Sistema de ventilacion mecanica (extracción), debidamente aislada termicamente con ventilador centrifugo de mínimo 2,500 CFM de un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles.**	**UND**	**1,00**	**$ 25.273.347,00**	**31/01/2026**	**6/04/2026**	**66**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				31/01/2026	6/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				7/02/2026	13/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				14/02/2026	20/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				21/02/2026	22/03/2026	30	0%
Sin iniciar	Suministro				23/03/2026	6/04/2026	15	0%
En Curso	**Ducto ó figura TDC CALIBRE 22**	**ML**	**133,00**	**$ 19.091.352,00**	**16/01/2026**	**19/03/2026**	**63**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				23/01/2026	29/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				30/01/2026	5/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				6/02/2026	26/02/2026	21	0%
Sin iniciar	Suministro				27/02/2026	19/03/2026	21	0%
En Curso	**Ducto ó figura TDC CALIBRE 24**	**UND**	**75,00**	**$ 9.908.775,00**	**16/01/2026**	**19/03/2026**	**63**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				16/01/2026	22/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				23/01/2026	29/01/2026	7	100%
Sin iniciar	Contratacion				30/01/2026	5/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				6/02/2026	26/02/2026	21	0%
Sin iniciar	Suministro				27/02/2026	19/03/2026	21	0%
En Curso	**Dampers regulacion de acudal en la ducteria 10x8**	**UND**	**1,00**	**$ 277.374,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Rejilla para toma de aire12x10",acorde con descripción y especificaciones**	**UND**	**1,00**	**$ 315.402,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**ReJilla para toma de aire10*10",acorde con descripción y especificaciones**	**UND**	**3,00**	**$ 401.400,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**ReJilla difusora de aire 10x8,acorde con descripción y especificaciones técnicas del ítem.**	**UND**	**2,00**	**$ 396.168,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Rejilla para toma de aire 8"X18", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales)**	**UND**	**2,00**	**$ 212.158,00**	**13/03/2026**	**11/04/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				13/03/2026	19/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				20/03/2026	21/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				22/03/2026	28/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				29/03/2026	4/04/2026	7	0%

PROGRAMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO	CLIENTE	CONTRATISTA
PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL OCCIDENTE-PEREIRA	CUBINGECOL
FECHA DE INICIO	**FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA**	
lunes, 29 de diciembre de 2025	miércoles, 29 de abril de 2026	

ESTADO	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACION (Dias)	PORCENTAJE COMPLETO
Sin iniciar	Suministro				5/04/2026	11/04/2026	7	0%
En Curso	**Aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tuberia de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 10 ML).**	**UND**	**1,00**	**$ 2.302.306,00**	**18/02/2026**	**19/03/2026**	**30**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				18/02/2026	24/02/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				25/02/2026	26/02/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				27/02/2026	5/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				6/03/2026	12/03/2026	7	0%
Sin iniciar	Suministro				13/03/2026	19/03/2026	7	0%
En Curso	**Ducto de 10" de diametro en lana de vidrio de alta densidad**	**ML**	**36,00**	**$ 16.468.992,00**	**25/02/2026**	**3/04/2026**	**38**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				25/02/2026	3/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				4/03/2026	5/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				6/03/2026	12/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				13/03/2026	27/03/2026	15	0%
Sin iniciar	Suministro				28/03/2026	3/04/2026	7	0%
En Curso	**Codo 90° de 10 pulgadas de diámetro en fibra de vidrio de alta densidad, aglomerado con resina termoendurecible, debidamente pintado, pintura resistente a la humedad y a la radiación solar (color negro mate)**	**ML**	**16,00**	**$ 3.962.944,00**	**27/02/2026**	**5/04/2026**	**38**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				27/02/2026	5/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				6/03/2026	7/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				8/03/2026	14/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				15/03/2026	29/03/2026	15	0%
Sin iniciar	Suministro				30/03/2026	5/04/2026	7	0%
En Curso	**Reducción para ducto de 10 pulgadas de diámetro a 8 pulgadas de diámetro, en fibra de vidrio de alta densidad, aglomerado con resina termoendurecible, debidamente pintado, pintura resistente a la humedad y a la radiación solar (color negro mate)**	**ML**	**5,00**	**$ 1.236.170,00**	**8/03/2026**	**14/04/2026**	**38**	60%
Sin iniciar	Cotizacion				8/03/2026	14/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Presentacion de Muestras				15/03/2026	16/03/2026	2	100%
Sin iniciar	Contratacion				17/03/2026	23/03/2026	7	100%
Sin iniciar	Fabricacion				24/03/2026	7/04/2026	15	0%
Sin iniciar	Suministro				8/04/2026	14/04/2026	7	0%

45%