ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No:	LP-016-2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027
VALOR INICIAL:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($20.721.219.764)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACUMULADO:	VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($20.721.219.764)
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL OCTUBRE 26 DE 2026
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 26 DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	26/01/2026 - 25/04/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,68%
% DE AVANCE ACUMULADO:	7,68%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capitulo - PRELIMINARES															
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	35.360,00	$ 2.876,00	$ 3.739,00	$ 132.285.820,00	35.360,00	$ 132.285.820,00	-	$ -	5.707,83	$ 21.341.576,37	5.707,83	$ 21.341.576,37	29.672,17	$ 110.944.243,63
1.2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0,20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	4.245,60	$ 37.762,00	$ 49.091,00	$ 208.420.749,60	1.616,71710670607	$ 79.366.259,49	-	$ -	245,20	$ 12.037.113,20	245,20	$ 12.037.113,20	1.371,51710670607	$ 67.329.146,29
1.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2.370,22	$ 101.646,00	$ 132.140,00	$ 313.200.870,80	2.370,22	$ 313.200.870,80	-	$ -		$ -	-	$ -	2.370,22	$ 313.200.870,80
1.4	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	22.493,96	$ 26.979,00	$ 35.073,00	$ 788.930.659,08	22.493,96	$ 788.930.659,08	-	$ -	1.093,10	$ 38.338.296,30	1.093,10	$ 38.338.296,30	21.400,86	$ 750.592.362,78
2	Capitulo - PAVIMENTO															
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	2.243,41	$ 53.599,00	$ 69.679,00	$ 156.318.565,39	2.243,41	$ 156.318.565,39	-	$ -	202,73	$ 14.126.023,67	202,73	$ 14.126.023,67	2.040,68	$ 142.192.541,72
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	673,02	$ 109.287,00	$ 142.073,00	$ 95.617.970,46	673,02	$ 95.617.970,46	-	$ -	50,04	$ 7.109.332,92	50,04	$ 7.109.332,92	622,98	$ 88.508.637,54
2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	4.486,81	$ 255.770,00	$ 332.501,00	$ 1.491.868.811,81	4.486,81	$ 1.491.868.811,81	-	$ -	730,35	$ 242.842.105,35	730,35	$ 242.842.105,35	3.756,46	$ 1.249.026.706,46
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	2.725,32	$ 237.142,00	$ 308.285,00	$ 840.175.276,20	2.725,32	$ 840.175.276,20	-	$ -	23,60	$ 7.275.526,00	23,60	$ 7.275.526,00	2.701,72	$ 832.899.750,20
2.5	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 232.149,00	$ 301.794,00	$ 3.017.940,00	10,00	$ 3.017.940,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.017.940,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.6	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 178.169,00	$ 231.620,00	$ 2.316.200,00	10,00	$ 2.316.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 2.316.200,00
2.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	10,00	$ 248.667,00	$ 323.267,00	$ 3.232.670,00	10,00	$ 3.232.670,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.232.670,00
2.8	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	48.080,88	$ 7.831,00	$ 10.180,00	$ 489.463.358,40	48.080,88	$ 489.463.358,40	-	$ -	3.380,47	$ 34.413.184,60	3.380,47	$ 34.413.184,60	44.700,41	$ 455.050.173,80
2.9	BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS	M2	15,00	$ 56.049,00	$ 72.864,00	$ 1.092.969,00	27,35	$ 1.992.830,40	-	$ -	27,35	$ 1.992.830,40	27,35	$ 1.992.830,40	-	$ -
2.10	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	200,00	$ 7.831,00	$ 10.180,00	$ 2.036.000,00	200,00	$ 2.036.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 2.036.000,00
2.11	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS	M2	7.212,13	$ 87.773,00	$ 114.105,00	$ 822.940.093,65	7.212,13	$ 822.940.093,65	-	$ -	768,35	$ 87.672.576,75	768,35	$ 87.672.576,75	6.443,78	$ 735.267.516,90
2.12	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	5.909,90	$ 54.225,00	$ 70.493,00	$ 416.606.580,70	5.909,90	$ 416.606.580,70	-	$ -	144,50	$ 10.186.238,50	144,50	$ 10.186.238,50	5.765,40	$ 406.420.342,20
3	Capitulo - URBANISMO															
3.1	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	8.784,45	$ 258.174,00	$ 333.026,00	$ 2.925.450.245,70	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.2	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	824,78	$ 257.202,00	$ 334.363,00	$ 275.775.915,14	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	818,68	$ 257.202,00	$ 334.363,00	$ 273.736.309,84	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA LOSETAS DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.1 X 0.3 MT INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.3 MT	ML	3.538,00	$ 53.106,00	$ 69.038,00	$ 244.256.444,00	3.538,00	$ 244.256.444,00	-	$ -	308,36	$ 21.288.557,68	308,36	$ 21.288.557,68	3.229,64	$ 222.967.886,32
3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221	M2	735,33	$ 125.768,00	$ 163.498,00	$ 120.224.984,34	735,33	$ 120.224.984,34	-	$ -	17,96	$ 2.936.424,08	17,96	$ 2.936.424,08	717,37	$ 117.288.560,26
4	Capitulo - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES															
4.1	REGISTROS DOMICILARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0.10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	100,80	$ 649.518,00	$ 844.373,00	$ 85.112.798,40	100,80	$ 85.112.798,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	100,80	$ 85.112.798,40
4.2	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	86,40	$ 3.527.900,00	$ 4.586.270,00	$ 396.253.728,00	86,40	$ 396.253.728,00	-	$ -	4,00	$ 18.345.080,00	4,00	$ 18.345.080,00	82,40	$ 377.908.648,00
4.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	7.160,40	$ 53.599,00	$ 69.679,00	$ 498.929.511,60	7.160,40	$ 498.929.511,60	-	$ -	264,03	$ 18.397.346,37	264,03	$ 18.397.346,37	6.896,37	$ 480.532.165,23
4.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1.910,52	$ 109.287,00	$ 142.073,00	$ 271.433.307,96	1.910,52	$ 271.433.307,96	-	$ -	513,23	$ 72.916.125,79	513,23	$ 72.916.125,79	1.397,29	$ 198.517.182,17
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 13 LINEAS DE TUBOS	ML	5.343,00	$ 656.382,00	$ 853.297,00	$ 4.559.165.871,00	5.343,00	$ 4.559.165.871,00	-	$ -	468,85	$ 400.068.298,45	468,85	$ 400.068.298,45	4.874,15	$ 4.159.097.572,55
4.6	REUBICACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (QUITAR POSTE Y QUE UNA CUADRILLA ARME LOS CABLES QUE ESTÁN EN EL POSTE NUEVO)	UN	22,00	$ 2.726.154,00	$ 3.544.000,00	$ 77.968.000,00	22,00	$ 77.968.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 77.968.000,00

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	UN	10,00	$ 3.165.289,00	$ 4.114.876,00	$ 41.148.760,00	10,00	$ 41.148.760,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 41.148.760,00
4.8	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE 7 MT DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE CUADRILLA PARA QUITAR CABLES ELÉCTRICOS SENCILLOS)	UN	22,00	$ 1.932.944,00	$ 2.512.827,00	$ 55.282.194,00	22,00	$ 55.282.194,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 55.282.194,00
5	Capitulo - ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO															
5.1	MEDIA TENSION															
5.1.1	SUMINISTRO HORA BRIGADA DIURNA TET	HR	35,00	$ 835.798,00	$ 1.086.537,00	$ 38.028.795,00	10,00	$ 10.865.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 10.865.370,00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MT 14 X 4000 DAN	UN	2,00	$ 12.794.187,00	$ 16.632.443,00	$ 33.264.886,00	1,00	$ 16.632.443,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 16.632.443,00
5.1.3	SUMINISTRO HORA GRÚA HIDRÁULICA CON OPERADOR	HR	30,00	$ 458.393,00	$ 595.911,00	$ 17.877.330,00	10,00	$ 5.959.110,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 5.959.110,00
5.1.4	CONSTRUCCIÓN REGISTRO ÁREA INTERNA 0.49 M2 (F1) CONCRETO DE 3000 PSI	UN	4,00	$ 2.721.332,00	$ 3.537.732,00	$ 14.150.928,00	2,00	$ 7.075.464,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 7.075.464,00
5.1.5	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	UN	2,00	$ 19.570.044,00	$ 25.441.057,00	$ 50.882.114,00	2,00	$ 50.882.114,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 50.882.114,00
5.2	BAJA TENSION															
5.2.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTERIA CONDUIT PVC 1 1/2"	ML	4245,60	$ 25.644,00	$ 33.337,00	$ 141.535.567,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.2	CANALIZACIÓN 0.30 X 0.50 , INCLUYE: EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	4245,60	$ 104.801,00	$ 136.241,00	$ 578.424.789,60	4.245,60	$ 578.424.789,60	-	$ -	257,20	$ 35.041.185,20	257,20	$ 35.041.185,20	3.988,40	$ 543.383.604,40
5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA ANTIVANDALICA PARA REGISTRO DE 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	19,00	$ 590.765,00	$ 768.021,00	$ 14.592.399,00	108,00	$ 82.946.268,00	-	$ -	6,00	$ 4.608.126,00	6,00	$ 4.608.126,00	102,00	$ 78.338.142,00
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ANTIVANDALICO DE 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	19,00	$ 1.315.392,00	$ 1.710.010,00	$ 32.490.190,00	108,00	$ 184.681.080,00	-	$ -	6,00	$ 10.260.060,00	6,00	$ 10.260.060,00	102,00	$ 174.421.020,00
5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2"	ML	4245,60	$ 52.333,00	$ 68.033,00	$ 288.840.904,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.6	SONDEO DE CANALIZACIÓN INSTALADA CON GUÍA	ML	4245,60	$ 3.553,00	$ 4.619,00	$ 19.610.426,40	4.245,60	$ 19.610.426,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.245,60	$ 19.610.426,40
5.3	ILUMINACION															
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUM ALURBAN 60 W	UN	106,00	$ 1.475.107,00	$ 1.917.639,00	$ 203.269.734,00	106,00	$ 203.269.734,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106,00	$ 203.269.734,00
5.3.2	DEMOLICIÓN DE PEDESTAL DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	106,00	$ 31.713,00	$ 41.227,00	$ 4.370.062,00	106,00	$ 4.370.062,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106,00	$ 4.370.062,00
5.3.3	PEDESTAL PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	UN	212,00	$ 129.277,00	$ 168.060,00	$ 35.628.720,00	212,00	$ 35.628.720,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	212,00	$ 35.628.720,00
5.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA 13.2 KV/440-220V	UN	4,00	$ 16.982.049,00	$ 22.076.664,00	$ 88.306.656,00	1,00	$ 22.076.664,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 22.076.664,00
5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TUBERIA IMC 2"	UN	4,00	$ 527.213,00	$ 685.377,00	$ 2.741.508,00	4,00	$ 2.741.508,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.741.508,00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUM ALURBAN 50 W	UN	106,00	$ 1.369.607,00	$ 1.780.489,00	$ 188.731.834,00	106,00	$ 188.731.834,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106,00	$ 188.731.834,00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 4,5 M	UN	106,00	$ 1.741.074,00	$ 2.263.396,00	$ 239.919.976,00	106,00	$ 239.919.976,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106,00	$ 239.919.976,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 M	UN	106,00	$ 2.113.407,00	$ 2.747.429,00	$ 291.227.474,00	106,00	$ 291.227.474,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106,00	$ 291.227.474,00
5.4	SUPLEMENTOS EN TENSION															
5.4.1	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN CRUCETA AUXILIAR DE PROTECCIONES	UN	4,00	$ 116.938,00	$ 152.019,00	$ 608.076,00	2,00	$ 304.038,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 304.038,00
5.4.2	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DE CORTACIRCUITOS NN COMPLETO 13.2 KV 100 A	UN	4,00	$ 67.897,00	$ 88.266,00	$ 353.064,00	2,00	$ 176.532,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 176.532,00
5.5	REUBICACIONES Y DESMONTES															
5.5.1	DESMONTE DE POSTE DE HORMIGÓN DE 14.00 METROS	UN	2,00	$ 1.510.172,00	$ 1.963.224,00	$ 3.926.448,00	1,00	$ 1.963.224,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.963.224,00
5.5.2	RETIRO DE LUMINARIA AP	UN	2,00	$ 111.388,00	$ 144.804,00	$ 289.608,00	1,00	$ 144.804,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 144.804,00
5.5.3	DESMONTE DE LÍNEA BT (RT) TRIPLEX 2 A 4/0	ML	4245,60	$ 91.423,00	$ 118.850,00	$ 504.589.560,00	964,73	$ 114.658.160,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	964,73	$ 114.658.160,50
5.6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES															

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.6.1	CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1,00	$ 7.683.000,00	$ 9.987.900,00	$ 9.987.900,00	1,00	$ 9.987.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.987.900,00
5.6.2	CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1,00	$ 25.117.500,00	$ 32.652.750,00	$ 32.652.750,00	1,00	$ 32.652.750,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 32.652.750,00
5.6.3	GESTIONES ANTE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO ELECTRICO	UN	1,00	$ 4.284.750,00	$ 5.570.175,00	$ 5.570.175,00	1,00	$ 5.570.175,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.570.175,00
5.6.4	TRAMITE RETIE	UN	1,00	$ 3.917.228,00	$ 5.092.396,00	$ 5.092.396,00	1,00	$ 5.092.396,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.092.396,00
5.6.5	TRAMITE RETILAP	UN	1,00	$ 8.842.228,00	$ 11.494.896,00	$ 11.494.896,00	1,00	$ 11.494.896,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 11.494.896,00
5.6.6	PUNTOS DE CONEXIÓN	UN	4,00	$ 4.925.000,00	$ 6.402.500,00	$ 25.610.000,00	2,00	$ 12.805.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 12.805.000,00
6	Capítulo - Povisiones															
6.1	RETIRO Y TRASLADO DE SEMAFOROS	UN	28,00	$ 7.573.525,00	$ 9.845.583,00	$ 275.676.324,00	28,00	$ 275.676.324,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,00	$ 275.676.324,00
6.2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS	GLB	1,00	$ 134.392.612,00	$ 174.710.396,00	$ 174.710.396,00	1,00	$ 174.710.396,00	-	$ -	0,41	$ 71.631.262,36	0,41	$ 71.631.262,36	0,59	$ 103.079.133,64
6.3	PROVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GLB	1,00	$ 1.192.505.791,00	$ 1.550.257.528,00	$ 1.550.257.528,00	1,00	$ 1.550.257.528,00	-	$ -	0,00267465948405961	$ 4.146.411,00	0,00267465948405961	$ 4.146.411,00	0,9973253405159	$ 1.546.111.117,00
6.4	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (12 PARADEROS)	GLB	1,00	$ 23.640.000,00	$ 30.732.000,00	$ 30.732.000,00	1,00	$ 30.732.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 30.732.000,00
6.5	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	$ 16.351.000,00	$ 21.256.300,00	$ 21.256.300,00	1,00	$ 21.256.300,00	-	$ -	1,00	$ 21.256.300,00	1,00	$ 21.256.300,00	-	$ -
6.6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	GLB	1,00	$ 49.250.000,00	$ 64.025.000,00	$ 64.025.000,00	1,00	$ 64.025.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.025.000,00
6.7	TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	34,00	$ 963.489,00	$ 1.252.536,00	$ 42.586.224,00	41,00	$ 51.353.976,00	-	$ -	22,00	$ 27.555.792,00	22,00	$ 27.555.792,00	19,00	$ 23.798.184,00
	Capítulo - ACTIVIDADES NO PREVISTAS															
NP-01	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 (FASTRACK) A LA FLEXION ACELERADO A 1 DIA, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2		$ 312.563,00	$ 406.332,00		988,40	$ 401.618.548,80	-	$ -	38,00	$ 15.440.616,00	38,00	$ 15.440.616,00	950,40	$ 386.177.932,80
NP-02	DEMOLICION DE PAVIMENTO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL CON COMPRESOR	M2		$ 124.304,00	$ 161.595,00		920,48	$ 148.744.965,60	-	$ -	848,26	$ 137.074.574,70	848,26	$ 137.074.574,70	72,22	$ 11.670.390,90
NP-03	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2		$ 3.730,00	$ 4.849,00		3.059,67	$ 14.836.339,83	-	$ -	1.395,73	$ 6.767.894,77	1.395,73	$ 6.767.894,77	1.663,94	$ 8.068.445,06
NP-04	CORTE DE JUNTAS EN PAVIMENTO	ML		$ 18.280,00	$ 23.764,00		2.205,00	$ 52.399.620,00	-	$ -	618,53	$ 14.698.746,92	618,53	$ 14.698.746,92	1.586,47	$ 37.700.873,08
NP-07	EJECUCIÓN DE APIQUES EXPLORATORIOS Hmax=1,20 m	UND		$ 176.968,00	$ 230.058,00		72,00	$ 16.564.176,00	-	$ -	10,00	$ 2.300.580,00	10,00	$ 2.300.580,00	62,00	$ 14.263.596,00
NP-08	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN ESPACIO PÚBLICO CON INTERFERENCIA DE REDES EXISTENTES, INCLUYE RETIRO	M3		$ 61.466,00	$ 79.906,00		2.827,44	$ 225.929.420,64	-	$ -	416,33	$ 33.267.264,98	416,33	$ 33.267.264,98	2.411,11	$ 192.662.155,66
NP-09	DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO MANHOL, INCLUYE RETIRO	UND		$ 383.845,00	$ 498.999,00		4,00	$ 1.995.996,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.995.996,00
NP-10	REPARACIONES MENORES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO	UND		$ 158.790,00	$ 206.427,00		8,00	$ 1.651.416,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.651.416,00
NP-11	SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUIT PVC 2" (INCLUYE DOS LINEAS DE TUBOS)	ML		$ 60.488,00	$ 78.634,00		4.245,60	$ 333.848.510,40	-	$ -	287,50	$ 22.607.275,00	287,50	$ 22.607.275,00	3.958,10	$ 311.241.235,40
NP-12	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO Y OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 256.174,00	$ 333.026,00		7.074,20	$ 2.355.892.529,20	-	$ -	301,22	$ 100.314.091,72	301,22	$ 100.314.091,72	6.772,98	$ 2.255.578.437,48
NP-13	LOSETA GUIA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 257.202,00	$ 334.363,00		1.439,20	$ 481.215.229,60	-	$ -	76,92	$ 25.719.201,96	76,92	$ 25.719.201,96	1.362,28	$ 455.496.027,64
NP-14	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO/OSCURO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2		$ 257.202,00	$ 334.363,00		719,60	$ 240.607.614,80	-	$ -	38,46	$ 12.859.600,98	38,46	$ 12.859.600,98	681,14	$ 227.748.013,82

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-15	BORDILLO DE 0.15 X 0.40 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,3 MTS	ML		$ 97.888,00	$ 127.254,00		218,65	$ 27.824.087,10	-	$ -	134,54	$ 17.120.753,16	134,54	$ 17.120.753,16	84,11	$ 10.703.333,94
NP-16	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON PROFUNDIDAD DE 0-1.50 M- INCLUYE RETIRO.	M3		$ 210.097,00	$ 273.126,00		129,60	$ 35.397.129,60	-	$ -	65,13	$ 17.788.696,38	65,13	$ 17.788.696,38	64,47	$ 17.608.433,22
						COSTO TOTAL DE OBRA	$ 20.635.575.526,00		$ 20.635.575.526,00		$ -		$ 1.591.745.070,00		$ 1.591.745.070,00		$ 19.043.830.456,00
						AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 71.969.948,00		$ 71.969.948,00							$ 71.969.948,00
						IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 13.674.290,00		$ 13.674.290,00							$ 13.674.290,00
						TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIO Y DISEÑOS FASE III	$ 85.644.238,00		$ 85.644.238,00		$ -					$ 85.644.238,00
						COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 20.721.219.764,00		$ 20.721.219.764,00		$ -		$ 1.591.745.070,00		$ 1.591.745.070,00		$ 19.129.474.694,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 25 días del mes de ABRIL de 2026.

CAMILO ANDRES ALVAREZ CASTRO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
CONTRATISTA

CAMILO EDUARDO EUGENIO SANJUAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS 2025 COPRO
CONTRATISTA

ALBERTO VASQUEZ
SECRETARIA DISTRITAL OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO EDUARDO MORA CAMACHO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA
EDUBAS S.A