ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**1**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**1.1**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
Calle 82 entre carrera 64 y 59B				M2			2083,08	
Calle 82 entre carrera 59B y 59				M2			1398,15	
Calle 82 entre carrera 59 y 58				M2			1359,80	
Calle 82 entre carrera 57 y 56 (Parcheo)				M2			166,80	
Carrea 59B entre Calle 82 y 84 (Andenes)				M2			280,00	
Carrea 64 entre Calle 82 y 84 (Andenes)				M2			420,00	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**35.380,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**5.707,83**
Obra por ejecutar	**29.672,17**

TOTAL PRESENTE ACTA:	**5.707,83**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	GINA BARBOZA	

NIVELACION Y REPLANTEO							
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**
Calle 82 Cra 64–59B	K01+800	K01+795	AMBAS	5,00	18,88	94,38	94,38
Calle 82 Cra 64–59B	K01+795	K01+790	AMBAS	5,00	18,23	91,13	185,51
Calle 82 Cra 64–59B	K01+790	K01+785	AMBAS	5,00	17,58	87,88	273,39
Calle 82 Cra 64–59B	K01+785	K01+780	AMBAS	5,00	16,93	84,63	358,02
Calle 82 Cra 64–59B	K01+780	K01+775	AMBAS	5,00	16,28	81,38	439,40
Calle 82 Cra 64–59B	K01+775	K01+770	AMBAS	5,00	16,01	80,04	519,44
Calle 82 Cra 64–59B	K01+770	K01+765	AMBAS	5,00	16,12	80,61	600,05
Calle 82 Cra 64–59B	K01+765	K01+760	AMBAS	5,00	16,24	81,18	681,23
Calle 82 Cra 64–59B	K01+760	K01+755	AMBAS	5,00	16,35	81,75	762,98
Calle 82 Cra 64–59B	K01+755	K01+750	AMBAS	5,00	16,46	82,32	845,30
Calle 82 Cra 64–59B	K01+750	K01+745	AMBAS	5,00	16,64	83,22	928,52
Calle 82 Cra 64–59B	K01+745	K01+740	AMBAS	5,00	16,89	84,45	1012,97
Calle 82 Cra 64–59B	K01+740	K01+735	AMBAS	5,00	17,14	85,68	1098,65
Calle 82 Cra 64–59B	K01+735	K01+730	AMBAS	5,00	17,38	86,92	1185,57
Calle 82 Cra 64–59B	K01+730	K01+725	AMBAS	5,00	17,63	88,13	1273,70
Calle 82 Cra 64–59B	K01+725	K01+720	AMBAS	5,00	17,88	89,38	1363,08
Calle 82 Cra 64–59B	K01+720	K01+715	AMBAS	5,00	20,15	100,75	1463,83
Calle 82 Cra 64–59B	K01+715	K01+710	AMBAS	5,00	24,45	122,25	1586,08
Calle 82 Cra 64–59B	K01+710	K01+705	AMBAS	5,00	26,20	131,00	1717,08
Calle 82 Cra 64–59B	K01+705	K01+700	AMBAS	5,00	30,50	152,50	1869,58
Calle 82 Cra 64–59B	K01+700	K01+693	AMBAS	7,00	30,50	213,50	2083,08
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**
Calle 82 Cra 59B–59	K01+693	K01+688	AMBAS	5,00	18,50	92,50	2175,58
Calle 82 Cra 59B–59	K01+688	K01+683	AMBAS	5,00	17,00	85,00	2260,58
Calle 82 Cra 59B–59	K01+683	K01+678	AMBAS	5,00	16,21	81,05	2341,63
Calle 82 Cra 59B–59	K01+678	K01+673	AMBAS	5,00	16,15	80,75	2422,38
Calle 82 Cra 59B–59	K01+673	K01+668	AMBAS	5,00	16,09	80,45	2502,83
Calle 82 Cra 59B–59	K01+668	K01+663	AMBAS	5,00	16,03	80,15	2582,98
Calle 82 Cra 59B–59	K01+663	K01+658	AMBAS	5,00	16,01	80,05	2663,03
Calle 82 Cra 59B–59	K01+658	K01+653	AMBAS	5,00	16,03	80,15	2743,18
Calle 82 Cra 59B–59	K01+653	K01+648	AMBAS	5,00	16,05	80,25	2823,43
Calle 82 Cra 59B–59	K01+648	K01+643	AMBAS	5,00	16,07	80,35	2903,78
Calle 82 Cra 59B–59	K01+643	K01+638	AMBAS	5,00	16,09	80,45	2984,23
Calle 82 Cra 59B–59	K01+638	K01+633	AMBAS	5,00	16,10	80,50	3064,73
Calle 82 Cra 59B–59	K01+633	K01+628	AMBAS	5,00	16,10	80,50	3145,23
Calle 82 Cra 59B–59	K01+628	K01+623	AMBAS	5,00	16,10	80,50	3225,73
Calle 82 Cra 59B–59	K01+623	K01+618	AMBAS	5,00	16,10	80,50	3306,23
Calle 82 Cra 59B–59	K01+618	K01+613	AMBAS	5,00	17,00	85,00	3391,23
Calle 82 Cra 59B–59	K01+613	K01+608	AMBAS	5,00	18,00	90,00	3481,23
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**
Calle 82 Cra 59–58	K01+608	K01+603	AMBAS	5,00	15,60	78,00	3559,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+603	K01+598	AMBAS	5,00	15,60	78,00	3637,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+598	K01+593	AMBAS	5,00	15,57	77,85	3715,08
Calle 82 Cra 59–58	K01+593	K01+588	AMBAS	5,00	15,53	77,65	3792,73
Calle 82 Cra 59–58	K01+588	K01+583	AMBAS	5,00	15,50	77,50	3870,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+583	K01+578	AMBAS	5,00	15,47	77,35	3947,58
Calle 82 Cra 59–58	K01+578	K01+573	AMBAS	5,00	15,43	77,15	4024,73
Calle 82 Cra 59–58	K01+573	K01+568	AMBAS	5,00	15,40	77,00	4101,73
Calle 82 Cra 59–58	K01+568	K01+563	AMBAS	5,00	15,37	76,85	4178,58
Calle 82 Cra 59–58	K01+563	K01+558	AMBAS	5,00	15,33	76,65	4255,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+558	K01+553	AMBAS	5,00	15,30	76,50	4331,73

Calle 82 Cra 59–58	K01+553	K01+548	AMBAS	5,00	15,33	76,65	4408,38
Calle 82 Cra 59–58	K01+548	K01+543	AMBAS	5,00	15,37	76,85	4485,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+543	K01+538	AMBAS	5,00	15,40	77,00	4562,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+538	K01+533	AMBAS	5,00	15,43	77,15	4639,38
Calle 82 Cra 59–58	K01+533	K01+528	AMBAS	5,00	15,47	77,35	4716,73
Calle 82 Cra 59–58	K01+528	K01+523	AMBAS	5,00	15,50	77,50	4794,23
Calle 82 Cra 59–58	K01+523	K01+520	AMBAS	3,00	15,60	46,80	4841,03
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**
Calle 82 Cra 56–57	K01+382	K01+350	DERECHO	32,20	4,00	128,80	4969,83
Calle 82 Cra 56–57	K01+420	K01+411	DERECHO	9,50	4,00	38,00	5007,83
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**
CARRERA 59B - CL 82-84	K01+720		DERECHO	40,00	7,00	280,00	5287,83
CARRERA 59B - CL 82-84	K01+720		DERECHO	60,00	7,00	420,00	5707,83
TRAMO	**Progresiva Inicial (m)**	**Progresiva Final (m)**	**Costado**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Área (m²)**	**Área. Acum. (m²)**



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 8.646.382
BERMEJO CHICA
APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1981
SABANALARGA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
03-DIC-1999 SABANALARGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 8646382

APELLIDOS

BERMEJO CHICA

FRANCISCO JAVIER

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2011	2021	2031

PROFESIÓN EMPLEADO

FECHA DE EXP: 15 JUL 2011

Díaz C. Ricardo
CAPITÁN DEL EJÉRCITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa.
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier cargo docente de educación superior.
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2968141
EJ COL 502

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: FRANCISCO JAVIER BERMEJO CHICA
Cédula: 8646382
Licencia Profesional No: 01-21745
De Fecha: 8 de abril de 2022



TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Presidente

R: 02-11746

Validar la autenticidad de esta licencia mediante el Código QR anexo en la imagen
Recuerde que en el Registro Único de Topógrafos -RUTOPO, mediante la página Web www.cpnt.gov.co, también puede verificar esta licencia y su vigencia

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 633411/2026

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **FRANCISCO JAVIER BERMEJO CHICA** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 8646382** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-21745** con fecha de expedición del **8 de Abril de 2022.**

Que el(la) Señor(a) **FRANCISCO JAVIER BERMEJO CHICA**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-21745** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **30 días del mes de Abril de 2026.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

Ventas de Equipos topográficos Calibración
Calle: 68 # 34-05 BARRANQUILLA
Tel: 3153022628-3157243479

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No.:	EP 2108
CLIENTE:	ROINSON RAFAEL ARIZA MEZA
D.I:	1043001894
DIRECCION:	
TELEFONO:	322233097
CIUDAD:	BARRANQUILLA

DESCRIPCIÓN

TIPO:	ESTACION
MARCA:	HI TARGET
MODELO:	ZTS-320R
SERIE:	Z17030
MAGNIFICACIÓN:	30X
PRECISION ANGURAR (DIN 18723)	(2 + 2ppm x D) mm

DATOS DE CALIBRACIÓN

FECHA DE RECIBO	01/12/2025	
FECHA DE CALIBRACIÓN	02/12/2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	02/06/2026	
TEMPERATURA	20.3°c	
HUMEDAD RELATIVA	79.5%	
METODO CALIBRACIÓN UTILIZADO	COLIMADOR	
MARCA	SOUTH	REF. F420
SERIAL	S38-8566	PRECISION 1”

DISEÑOS A.E, certifica que el equipo descrito fue calibrado de acuerdo a los procedimientos de calibración del Laboratorio, las mediciones realizadas son trazables al sistema internacional de unidades (SI). Este laboratorio demuestra su competencia técnica mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO IEC 17025:2005. La incertidumbre de medición reportada está basada en un factor de cobertura K=2 nivel de confiabilidad del 95% aproximadamente.

Notas:

- Los resultados del presente certificado se refieren únicamente al equipo descrito, al momento y condiciones en que se intervino el equipo.
- El laboratorio no se hace responsable de los perjuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado de este certificado y el equipo certificado.
- El laboratorio certifica que el equipo y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de trabajo.
- El presente certificado no debe presentar enmendadura alguna. Prohibida la reproducción total o parcial de este certificado sin la aprobación escrita del laboratorio.

Autorizado por:



EDGAR PINTO MORENO
Director Técnico Laboratorio

Ventas de Equipos topográficos Calibración
Calle: 68 # 34-05 BARRANQUILLA
Tel: 3153022628-3157243479

PTO No.1	FASE 1	FASE 2	PARAMETRO	TOLERANCIA	ERROR
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	269° 59' 14"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 44"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 19"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 19"
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	269° 59´ 14"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 44"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 19"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 19"
LIN-DISTACIA	9.387 m	9.387	9.387 m	0.001 m	0.000 m
LIN-DISTACIA	9.387 m	9.387	9.387 m	0.001 m	0.000 m

DATOS DESPUES DE AJUSTE

PTO No.1	FASE 1	FASE 2	PARAMETRO	TOLERANCIA	ERROR
ANG-VERTICAL	90° 00' 00"	90° 00' 00"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-HORIZONTAL	0° 00' 00"	180° 00' 00"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-HORIZONTAL	90° 00' 00"	90° 00' 00"	90° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
ANG-VERTICAL	0° 00' 00"	180° 00' 00"	180° 00' 00"	2``	0° 00' 00"
LIN-DISTACIA	9.385 m	9.385 m	9.385 m	0.001 m	0.000 m
LIN-DISTANCIA	9.385 m	9.385 m	9.385 m	0.001 m	0.000 m

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Ua	Ub	U= Ua + Ub	U expandida
0	0.002	0.002	+/- 0.004

CONDICIONES DEL EQUIPO

PARAMETROS DE REVISIÓN	OBSERVACIONES
AJUSTE INTERNO	AJUSTADO
AJUSTE EXTERNO	AJUSTADO
LIMPIEZA EXTERNA	NO REQUIERE DE AJUSTE
NIVELES TUBULARES Y ESFERICO	AJUSTADO
AJUSTE EJE VERTICAL Y HORIZONTAL	NO REQUIERE DE AJUSTE
VERTICALIDAD	NO REQUIERE DE AJUSTE
OPTICA GENERAL	NO REQUIERE DE AJUSTE
TORNILLO DE MOVIMIENTO LENTO/FINO	NO REQUIERE DE AJUSTE
SISTEMA DE COMPENSACION	AJUSTADO
EXACTITUD DE CONTEO	AJUSTADO
ANGULO VERTICAL	AJUSTADO
ANGULO HORIZONTAL	AJUSTADO
CONSTANTE DEL PRISMA	NO REQUIERE DE AJUSTES
CONSTANTE DE PPM	NO REQUIERE DE AJUSTES
TECLADO	EN CONDICIONES NORMALES
DISPLAY	EN CONDICIONES NORMALES
PLOMADA LASER/OPTICA	AJUSTADO

Autorizado por:

EDGAR PINTO MORENO
Director Técnico Laboratorio

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 1 de diciembre del 2025
CLIENTE: ROBINSON RAFAEL ARIZA MEZA
CEDULA: 1043001894

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: RUIDE	|MODELO: RL-C32
TIPO: NIVEL	SERIAL: X246288

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumento	32X
Apertura	30mm
Campo de visión	1°30

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL	
Precisión en mm de nivelación por km. doble	| + 2.0mm
Distancia mínima focal	| 0.5m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	| + 15

AJUSTES REALIZADOS

- El eje vertical perpendicular al plato del aparato (nivel) en buenas condiciones
- El nivel del equipo en sus giros de 0 90 180 270 360 grados sé encontró en su centro
- La línea de nivel en sus giros 0 90 180 270 360 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- Los tornillos tangenciales del equipo se encuentran en optima condición de uso
- El eje del automático no presenta bloque y está en condiciones óptima.

FECHA DE VENCIMIENTO

1 DE JUNIO DEL 2026

X

Aprobado rechazado

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o trasporte del mismo.

REGIMEN SIMPLIFICADO
NIT: 13743006-1

MARCA: RUIDE	MODELO: RL-C32	
TIPO: NIVEL	SERIAL: X246288	
N° Placa de calibración: EP 2104		
DATOS DEL COLIMADOR		
Collimator: SOUTH Precision: 1″	Modelo: F420	Serial :S38-8566 Alcance ocular :1.140seg
PreclaIón:0.5seg	Rango: 10min	
Lectura retículo: **micrómetro**	Distancia máxima 30M a 90 Ft	

TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Exterior	Condiciones
Batería	No aplica
Chequeo del desplaye y del teclado	No aplica
Cobertura externa	Aplica
Lente de la plomada óptica	No aplica
Lentes (ocular - objetivo)	Aplica
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aplica
Mantenimiento *Interno*	*Condiciones*
Ajuste de compensador automático	Aplica
Ajuste de plomada óptica o laser	No aplica
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aplica
Ajuste del nivel tubular	Aplica
Ajuste del retículo	Aplica
Ajuste del sistema de enfoque	Aplica
Colimación del instrumento	Aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aplica
Miras de puntería	Aplica
Resolución	Aplica
Tornillos base nivelante	Aplica

Condiciones de funcionamiento **Excelente**

Novedades presentadas: Ninguna

Observaciones:

Edgar Augusto Pinto Moreno.
TECNICO DE CALIBRACIÓN
CONTACTO: 3153022628-3157243479

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**1**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**1.2**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
CERRAMIENTO - IZQUIERDO	45			ML	1	45,00		
CERRAMIENTO - DERECHO	78			ML	1	78,00		
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
CERRAMIENTO - CRUCE CRA 59B	10			ML	1	10,00		
CERRAMIENTO - CRUCE CRA 59B	10			ML	1	14,20		
CERRAMIENTO - CRUCE CRA 59B	10			ML	1	10,00		
CALLE 82 - CRA 56 Y 57								
CERRAMIENTO - IZQUIERDO	88			ML	1	88,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1.616,72**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**245,20**							
Obra por ejecutar	**1.371,52**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**245,20**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**1**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**1.4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)













LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
Anden parque - COSTADO IZQUIERDO	79,00	2,30		M2	1,00		181,70	
Anden en Isleta – COSTADO IZQUIERDO	23,00	1,50		M2	1,00		34,50	
Zona Dura en Isleta - COSTADO IZQUIERDO	4,00	3,00		M2	1,00		12,00	
Acceso Peatonal en Isleta – COSTADO IZQUIERDO	3,00	2,30		M2	1,00		6,90	
Anden parque – COSTADO DERECHO	84,50	1,30		M2	1,00		109,85	
Acceso Peatonal Colegio – COSTADO DERECHO	6,00	2,30		M2	1,00		13,80	
Bordillo de Vía - COSTADO IZQUIERDO	84,40	0,15		M2	1,00		12,66	
Bordillo en Isleta – COSTADO IZQUIERDO	20,00	0,15		M2	1,00		3,00	
Bordillo de Vía - COSTADO DERECHO	93,00	0,15		M2	1,00		13,95	
CARRERA 64 CALLE 82 Y 84								
Bordillo de Vía - COSTADO DERECHO	55,20	0,85		M2	1,00		46,92	
Jardinera - COSTADO DERECHO	39,00	0,45		M2	1,00		17,55	
CALLE 82 - CRA 59B Y 59								
Anden - COSTADO DERECHO	23,30	4,00		M2	1,00		93,20	
Anden - COSTADO DERECHO	14,40	1,30		M2	1,00		18,72	
Anden - COSTADO DERECHO	25,00	3,80		M2	1,00		95,00	
Jardinera - COSTADO DERECHO	32,74	0,15		M2	1,00		4,91	
Bordillo de Vía - COSTADO DERECHO	14,49	0,15		M2	1,00		2,17	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**1**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**1.4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
Bordillo de Vía - COSTADO DERECHO	25,00	0,15		M2	1,00		3,75	
Anden - COSTADO IZQUIERDO	30,00	3,90		M2	1,00		117,00	
Anden - COSTADO IZQUIERDO	20,00	2,30		M2	1,00		46,00	
Anden - COSTADO IZQUIERDO	24,49	3,90		M2	1,00		95,51	
CALLE 82 - CRA 59 Y 58								
Anden - COSTADO IZQUIERDO	82,00	2,00		M2	1,00		164,00	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**22.493,96**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**1.093,10**
Obra por ejecutar	**21.400,86**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**1.093,10**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.1**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACION MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)			UND	M2	M3
EXCAVACIÓN A MÁQUINA				M3	1			202,73
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**2.243,41**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**202,73**							
Obra por ejecutar	**2.040,68**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **202,73**
	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

EXCAVACIÓN A MÁQUINA - REPARCHEO PAVIMENTO				
Tramo: Calle 82 Cra 56 – Cra 57				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+382	Derecho	128,80	19,32	19,32
K01+420	Derecho	38,00	5,70	25,02
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+804	IZQUIERDO	7,56	1,13	26,15
K01+802	IZQUIERDO	25,07	3,76	29,91
K01+796	IZQUIERDO	17,98	2,70	32,61
K01+790	IZQUIERDO	8,10	1,22	33,83
K01+787	IZQUIERDO	7,92	1,19	35,02
K01+783	IZQUIERDO	7,92	1,19	36,21
K01+780	IZQUIERDO	7,92	1,19	37,40
K01+776	IZQUIERDO	7,99	1,20	38,60
K01+772	IZQUIERDO	7,92	1,19	39,79
K01+769	IZQUIERDO	16,38	2,46	42,25
K01+761	IZQUIERDO	7,74	1,16	43,41
K01+758	IZQUIERDO	7,92	1,19	44,60
K01+754	IZQUIERDO	8,14	1,22	45,82
K01+751	IZQUIERDO	7,04	1,06	46,88
K01+748	IZQUIERDO	8,44	1,27	48,15
K01+744	IZQUIERDO	9,88	1,48	49,63
K01+740	IZQUIERDO	10,75	1,61	51,24
K01+736	IZQUIERDO	10,72	1,61	52,85
K01+733	IZQUIERDO	10,94	1,64	54,49
K01+729	IZQUIERDO	10,67	1,60	56,09
K01+725	IZQUIERDO	10,85	1,63	57,72
K01+722	IZQUIERDO	10,99	1,65	59,37
K01+734	IZQUIERDO	12,73	1,91	61,28
K01+734	IZQUIERDO	1,88	0,28	61,56
K01+734	IZQUIERDO	9,89	1,48	63,04
K01+734	IZQUIERDO	4,13	0,62	63,66
K01+734	IZQUIERDO	13,57	2,04	65,70
K01+717	IZQUIERDO	16,09	2,41	68,11
K01+708	AMBAS	7,18	1,08	69,19
K01+713	AMBAS	16,80	2,52	71,71
K01+713	AMBAS	14,88	2,23	73,94
K01+709	AMBAS	4,48	0,67	74,61
K01+804	AMBAS	26,40	3,96	78,57
K01+804	AMBAS	6,60	0,99	79,56
K01+804	AMBAS	0,98	0,15	79,71

K01+776	DERECHO	136,77	20,52	100,23
K01+652	DERECHO	58,00	8,70	108,93
K01+720	DERECHO	24,95	6,61	115,54
EXCAVACIÓN A MÁQUINA - CORTE DE ANDEN				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+817	IZQUIERDO	31,20	4,99	120,53
K01+804	IZQUIERDO	145,92	23,35	143,88
K01+743	IZQUIERDO	12,48	2,00	145,88
K01+726	IZQUIERDO	36,80	9,94	155,82
K01+807	DERECHO	122,50	27,44	183,26
K01+807	DERECHO	85,80	19,47	202,73

Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.2**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO				M3	1,00			50,04

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**673,02**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**50,04**
Obra por ejecutar	**622,98**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	GINA BARBOZA	

TOTAL PRESENTE ACTA: **50,04**

OBSERVACIONES:

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO - AMPLIACIÓN PAVIMENTO				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+790	IZQUIERDO	26,01	5,20	5,20
K01+751	IZQUIERDO	5,25	1,05	6,25
K01+717	IZQUIERDO	5,36	1,07	7,32
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO - ESTRUCTURA DE ANDEN				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+817	IZQUIERDO	31,20	4,68	12,00
K01+804	IZQUIERDO	145,92	21,89	33,89
K01+743	IZQUIERDO	12,48	1,87	35,76
K01+726	IZQUIERDO	5,95	0,60	36,36
K01+726	IZQUIERDO	3,36	0,34	36,70
K01+807	DERECHO	122,50	3,33	40,03
K01+807	DERECHO	85,80	2,38	42,41
K01+807	DERECHO	12,35	1,24	43,65
K01+807	DERECHO	6,00	0,60	44,25
K01+807	DERECHO	28,60	2,86	47,11
K01+807	DERECHO	14,80	1,48	48,59
K01+807	DERECHO	0,68	0,07	48,66
K01+807	DERECHO	1,53	0,15	48,81
EXCAVACIÓN MANUAL - RAMPAS PEATONALES				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+726	DERECHO	2,04	0,41	49,22
K01+726	IZQUIERDO	4,08	0,82	50,04



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
A4 - AMPLIACION	1,87	4,05		M2	1,00		7,57	
A5 - AMPLIACION	5,88	4,27		M2	1,00		25,11	
A6 - AMPLIACION	5,78	3,11		M2	1,00		17,98	
A7 - AMPLIACION	3,60	3,00		M2	1,00		10,80	
A8 AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A9 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A10- AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A11 - AMPLIACION	3,60	2,97		M2	1,00		10,69	
A12 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A13 AMPLIACION	7,48	2,94		M2	1,00		21,99	
A14 - AMPLIACION	3,60	2,90		M2	1,00		10,44	
A15 -AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A16 - AMPLIACION	3,60	3,01		M2	1,00		10,84	
A17 - AMPLIACION	3,10	3,02		M2	1,00		9,36	
A18- AMPLIACION	3,70	3,03		M2	1,00		11,21	
A19 - AMPLIACION	3,70	2,67		M2	1,00		9,88	
A20- AMPLIACION	3,72	2,89		M2	1,00		10,75	
A21 - AMPLIACION	3,66	2,93		M2	1,00		10,72	
A22 - AMPLIACION	3,72	2,94		M2	1,00		10,94	
A23 - AMPLIACION	3,68	2,90		M2	1,00		10,67	
A24- AMPLIACION	3,74	2,90		M2	1,00		10,85	
A25 - AMPLIACION	3,70	2,97		M2	1,00		10,99	
A26 - AMPLIACION	7,15	3,00		M2	1,00		21,45	
CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A35 - ESQUINA 59B	4,92	1,46		M2	1,00		7,18	
A38 - ESQUINA 59	3,50	4,80		M2	1,00		16,80	
A36 - ESQUINA 59B	3,10	4,80		M2	1,00		14,88	
A37 - ESQUINA 59B	5,60	0,80		M2	1,00		4,48	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
A33 - ESQUINA 59B	2,75	0,70		M2	1,00		1,93	
A2 - ESQUINA 64	4,80	5,50		M2	1,00		26,40	
A3 - ESQUINA 64	6,00	1,10		M2	1,00		6,60	
A1 - ESQUINA 64 (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,30	0,85		M2	1,00		0,98	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A32 - REPARCHEO	29,10	4,70		M2	1,00		136,77	
A34 - REPARCHEO	11,60	5,00		M2	1,00		58,00	
RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
A27 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	9,50	2,68		M2	1,00		12,73	
A28- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,68	1,40		M2	1,00		1,88	
A31- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	4,60	4,30		M2	1,00		9,89	
A30 - RADIO DE GIRO CRA 59B	1,40	2,95		M2	1,00		4,13	
A29 - RADIO DE GIRO CRA 59B	4,60	2,95		M2	1,00		13,57	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 56 -57								
REPARCHEO	32,20	4,00		M2	1,00		128,8	
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**4.486,81**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**730,35**							
Obra por ejecutar	**3.756,46**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**730,35**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
ACCESO VEHICULAR COLEGIO - CRA 59B								
RAMPA	5,40	4,12		M2	1,00		22,25	
RADIO DE GIRO 1 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00		M2	1,00		0,68	
RADIO DE GIRO 2 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00		M2	1,00		0,68	
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**2.725,32**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**23,60**							
Obra por ejecutar	**2.701,72**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**23,60**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.8**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	KG/M2				Kg	
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
A4 - AMPLIACION	1,87	4,05	8	KG	1,00		60,48	
A5 - AMPLIACION	5,88	4,27	8	KG	1,00		200,69	
A6 - AMPLIACION	5,78	3,11	8	KG	1,00		143,68	
A11 - AMPLIACION	3,60	2,97	8	KG	1,00		85,54	
A26 - AMPLIACION	7,15	3,00	8	KG	1,00		171,60	
CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A35 - ESQUINA 59B	4,92	1,46	8	KG	1,00		57,47	
A38 - ESQUINA 59B	3,50	4,80	8	KG	1,00		134,40	
A36 - ESQUINA 59B	3,10	4,80	8	KG	1,00		119,04	
A37 ESQUINA 59B	5,60	0,80	8	KG	1,00		35,84	
A33 ESQUINA 59B	2,75	0,70	8	KG	1,00		15,40	
A2 - ESQUINA 64	4,80	5,50	8	KG	1,00		211,20	
A3 - ESQUINA 64	6,00	1,10	8	KG	1,00		52,80	
A1 - ESQUINA 64 (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,30	0,85	8	KG	1,00		7,82	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A32 - REPARCHEO	29,10	4,70	8	KG	1,00		1.094,16	
A34 REPARCHEO	11,60	5,00	8	KG	1,00		464,00	
RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
A27 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	9,50	2,68	8	KG	1,00		101,84	
A28 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,68	1,40	8	KG	1,00		15,01	
A31 -RADIO DE GIRO CRA 59B C (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	4,60	4,30	8	KG	1,00		79,12	
A30 - RADIO DE GIRO CRA 59B	1,40	2,95	8	KG	1,00		33,04	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.8**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	KG/M2				Kg	
A29 - RADIO DE GIRO CRA 59B	4,60	2,95	8	KG	1,00		108,56	
ACCESO VEHICULAR COLEGIO - CRA 59B								
RAMPA	5,40	4,12	8	KG	1,00		177,98	
RADIO DE GIRO 1 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00	8	KG	1,00		5,40	
RADIO DE GIRO 2 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00	8	KG	1,00		5,40	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**48.080,88**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**3.380,47**
Obra por ejecutar	**44.700,41**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**3.380,47**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.9**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15M**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
AMPLIACIÓN	5,00	0,75		M2	1,00		3,75	
ACCESO VEHICULAR COLEGIO - CRA 59B								
RAMPA	5,40	4,12		M2	1,00		22,25	
RADIO DE GIRO 1 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00		M2	1,00		0,68	
RADIO DE GIRO 2 DE LA RAMPA (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	1,35	1,00		M2	1,00		0,68	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**27,35**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**27,35**
Obra por ejecutar	**0,00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**27,35**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.11**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
A4 - AMPLIACION	1,87	4,05		M2	1,00		7,57	
A5 - AMPLIACION	5,88	4,27		M2	1,00		25,11	
A6 - AMPLIACION	5,78	3,11		M2	1,00		17,98	
A7 - AMPLIACION	3,60	3,00		M2	1,00		10,80	
A8 AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A9 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A10- AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A11 - AMPLIACION	3,60	2,97		M2	1,00		10,69	
A12 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A13 AMPLIACION	7,48	2,94		M2	1,00		21,99	
A14 - AMPLIACION	3,60	2,90		M2	1,00		10,44	
A15 -AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A16 - AMPLIACION	3,60	3,01		M2	1,00		10,84	
A17 - AMPLIACION	3,10	3,02		M2	1,00		9,36	
A18- AMPLIACION	3,70	3,03		M2	1,00		11,21	
A19 - AMPLIACION	3,70	2,67		M2	1,00		9,88	
A20- AMPLIACION	3,72	2,89		M2	1,00		10,75	
A21 - AMPLIACION	3,66	2,93		M2	1,00		10,72	
A22 - AMPLIACION	3,72	2,94		M2	1,00		10,94	
A23 - AMPLIACION	3,68	2,90		M2	1,00		10,67	
A24- AMPLIACION	3,74	2,90		M2	1,00		10,85	
A25 - AMPLIACION	3,70	2,97		M2	1,00		10,99	
A26 - AMPLIACION	7,15	3,00		M2	1,00		21,45	
CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A35 - ESQUINA 59B	4,92	1,46		M2	1,00		7,18	
A38 - ESQUINA 59B	3,50	4,80		M2	1,00		16,80	
A36 - ESQUINA 59B	3,10	4,80		M2	1,00		14,88	
A37 - ESQUINA 59B	5,60	0,80		M2	1,00		4,48	
A33 - ESQUINA 59B	2,75	0,70		M2	1,00		1,93	
A2 - ESQUINA 64	4,80	5,50		M2	1,00		26,40	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.11**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.15 METROS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
A3 - ESQUINA 64	6,00	1,10		M2	1,00		6,60	
A1 - ESQUINA 64 (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,30	0,85		M2	1,00		0,98	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A32 - REPARCHEO	29,10	4,70		M2	1,00		136,77	
A34 - REPARCHEO	11,60	5,00		M2	1,00		58,00	
RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
A27 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	9,50	2,68		M2	1,00		12,73	
A28- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,68	1,40		M2	1,00		1,88	
A31- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	4,60	4,30		M2	1,00		9,89	
A30 - RADIO DE GIRO CRA 59B	1,40	2,95		M2	1,00		4,13	
A29 - RADIO DE GIRO CRA 59B	4,60	2,95		M2	1,00		13,57	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 56 -57								
REPARCHEO	32,20	4,00		M2	1,00		128,8	
REPARCHEO	9,50	4,00		M2	1,00		38	
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**7.212,13**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**768,35**							
Obra por ejecutar	**6.443,78**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	TOTAL PRESENTE ACTA:	768,35
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**2.12**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**UND**	**CANT.**	**TOTALES**		
	LONG (M)	**ANCHO (M)**	**ALTURA (M)**			**ML**	**M2**	**M3**
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO IZQUIERDO	85,70			ML	1,00	85,70		
CRA 64 ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84	58,8			ML	1,00	58,80		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**5.909,90**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**144,50**							
Obra por ejecutar	**5.765,40**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**144,50**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**3,4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO IZQUIERDO	77,02			ML	2,00	154,04		
COSTADO DERECHO	78,14			ML	1,00	78,14		
CARRERA 59B - CL 82-84 COSTADO DERECHO	33,60			ML	1,00	33,60		
ZONA DURA ESQUINA CRA 59B COSTADO IZQUIERDO	5,26			ML	1,00	5,26		
ISLETA ESQUINA CRA 59B COSTADO IZQUIERDO	37,32			ML	1,00	37,32		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**3.538,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**308,36**
Obra por ejecutar	**3.229,64**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **308,36**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**2**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**3,5**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.12 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA XY-221**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
RAMPA ACCESO PEATONAL (ISLETA X1) ABSCISA K1+726 COSTADO IZQUIERDO	4,25	1,40		M2	1,00		5,95	
RAMPA ACCESO PEATONAL (ISLETA X2) ABSCISA K1+726 COSTADO IZQUIERDO	2,40	1,40		M2	1,00		3,36	
RAMPA ACCESO PEATONAL CRA 64 - COSTADO DERECHO ABSCISA K1+804	1,10	1,85		M2	1,00		2,04	
RAMPA ACCESO PEATONAL CRA 64 - COSTADO IZQUIERDO ABSCISA K1+807	2,40	1,70		M2	1,00		4,08	
RAMPA ACCESO PEATONAL CRA 59B - COSTADO DERECHO ABSCISA K1+726	1,88	1,35		M2	1,00		2,54	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**735,33**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**17,96**
Obra por ejecutar	**717,37**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **17,96**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**4**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**4.2**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO DERECHO				UND	2,00	2,00		
COSTADO IZQUIERDO				UND	2,00	2,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**86,40**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**4,00**							
Obra por ejecutar	**82,40**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**4,00**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**4**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**4.3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACION MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)			UND	M2	M3
EXCAVACIÓN A MÁQUINA - BANCO DE DUCTOS				M3	1,00			264,03


Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**7.160,40**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**264,03**
Obra por ejecutar	**6.896,37**

TOTAL PRESENTE ACTA:	**264,03**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	GINA BARBOZA	

EXCAVACIÓN A MÁQUINA - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y REGISTROS				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+810	IZQUIERDO	4,83	8,69	8,69
K01+777	IZQUIERDO	56,00	67,20	75,89
K01+777	IZQUIERDO	4,60	8,28	84,17
K01+810	DERECHO	4,37	7,87	92,04
K01+807	DERECHO	30,00	36,00	128,04
K01+777	DERECHO	34,00	40,80	168,84
K01+717	DERECHO	4,60	8,28	177,12
K01+810	AMBAS	15,00	9,00	186,12
K01+717	AMBAS	15,30	9,18	195,30
K01+711	DERECHO	6,00	7,20	202,50
Tramo: Calle 82 Cra 59B – Cra 59				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+617	IZQUIERDO	12,00	7,20	209,70
K01+605	IZQUIERDO	6,00	3,60	213,30
K01+599	IZQUIERDO	30,00	18,00	231,30
K01+569	IZQUIERDO	30,00	18,00	249,30
Carrea 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+704	IZQUIERDO	13,25	7,95	257,25
K01+704	DERECHO	11,30	6,78	264,03



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**4**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**4.4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
RELLENO DE MATERIAL				M3	1,00			513,23
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1.910,52**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**513,23**							
Obra por ejecutar	**1.397,29**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**513,23**
	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+807	IZQUIERDO	30,00	32,84	32,84
K01+777	IZQUIERDO	56,00	61,30	94,14
K01+807	DERECHO	30,00	32,84	126,98
K01+777	DERECHO	34,00	37,22	164,20
K01+743	DERECHO	26,00	28,46	192,66
K01+810	AMBAS	15,00	16,42	209,08
K01+717	AMBAS	15,30	16,75	225,83
K01+711	DERECHO	6,00	6,57	232,40
Tramo: Calle 82 Cra 659B – Cra 59				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+697	DERECHO	36,00	39,41	271,81
K01+661	DERECHO	40,00	43,78	315,59
K01+617	IZQUIERDO	12,00	13,14	328,73
K01+605	IZQUIERDO	6,00	6,57	335,30
K01+599	IZQUIERDO	30,00	32,84	368,14
K01+569	IZQUIERDO	30,00	32,84	400,98
Tramo: Calle 82 Cra 59 – Cra 58				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+606	IZQUIERDO	78,00	85,38	486,36
Carrea 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+704	IZQUIERDO	13,25	14,50	500,86
K01+704	DERECHO	11,30	12,37	513,23



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**4**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**4.5**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 13 LINEAS DE TUBOS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO - IZQUIERDO	92,00			ML	1,00	92,00		
COSTADO - DERECHO	90,00			ML	1,00	90,00		
CRUCE ESQUINA 64 SOBRE LA CALLE 82	15,00			ML	1,00	15,00		
CRUCE ESQUINA 59B SOBRE LA CALLE 82	15,30			ML	1,00	15,30		
CRUCE ESQUINA 59B SOBRE CARRERA, COSTADO DERECHO	13,25			ML	1,00	13,25		
CRUCE ESQUINA 59B SOBRE CARRERA, COSTADO IZQUIERDO	11,30			ML	1,00	11,30		
CALLE 82 - CRA 59B - 59								
COSTADO DERECHO	75,00			ML	1,00	76,00		
COSTADO IZQUIERDO	78,00			ML	1,00	78,00		
CALLE 82 - CRA 59 - 58								
COSTADO IZQUIERDO	78,00			ML	1,00	78,00		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**5.343,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**468,8500**
Obra por ejecutar	**4874,15**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **468,85**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**5**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**5.2.2**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Canalización 0.30 X 0.50 , Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)











LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 82 CRA 64 - 59B								
COSTADO IZQUIERDO	93,00			ML	1,00	93,00		
COSTADO DERECHO	89,20			ML	1,00	89,20		
CALLE 82 CRA 59B - 59								
COSTADO DERECHO	75,00			ML	1,00	75,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**4.245,60**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**257,20**							
Obra por ejecutar	**3.988,40**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**257,20**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**5**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**5.2.3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Suministro e instalacion de Tapa antivandalica para registro de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO DERECHO				UND	3,00	3,00		
COSTADO IZQUIERDO				UND	3,00	3,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**108,00**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**6,00**							
Obra por ejecutar	**102,00**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**6,00**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**5**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**5.2.4**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Suministro e instalacion de Registro antivandalico de 50x50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO DERECHO				UND	3,00	3,00		
COSTADO IZQUIERDO				UND	3,00	3,00		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**108,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**6,00**
Obra por ejecutar	**102,00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA	

TOTAL PRESENTE ACTA: **6,00**

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**6**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**6.2**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PROVISION PERMISOS PMA, PMT, PGS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			GLB	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 58				GLB	1,00	0,41		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1,00**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**0,41**							
Obra por ejecutar	**0,59**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS: **Profesional Ambiental** **Profesional SST** **Profesional Social**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA** GINA BARBOZA	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **0,41** **OBSERVACIONES:**

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ACTA 1	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL
PGS					**$ 5.819.855,04**
1	ACTAS DE VECINDAD	UNIDAD	$ 39.163	36,00	$ 1.409.855
2	PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Calle 82 carrera 59B	MES	$ 490.000	3,00	$ 1.470.000
3	PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Carrera 50 # 75-111	MES	$ 980.000	3,00	$ 2.940.000
PMA					**$ 7.425.507**
1	PERMISO DE TALA 6 ARBOLES AISLADOS	UNICA	$ 2.279.581	1,00	$ 2.279.581
2	INSCRIPCION ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL COMO GENERADOR DE RCD	UNICA	$ 437.726	1,00	$ 437.726
3	LAVADO 2 BATERIAS - 16 SERVICIO POR MES	MES	$ 1.569.400	3,00	$ 4.708.200
PMT					**$ 58.385.900**
1	BARRICADAS DE DESVIO	UNIDAD	$ 490.000,00	2,00	$ 980.000
2	BARRERA PLASTICA TIPO MALETIN	UNIDAD	$ 630.000,00	5,00	$ 3.150.000
3	PALETAS PARE Y SIGA 45 CM	UNIDAD	$ 58.050,00	2,00	$ 116.100
4	CANALIZADORES DE TRAFICO TIPO COLOMBINA	UNIDAD	$ 38.000,00	200,00	$ 7.600.000
5	CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE"	UNIDAD	$ 28.560,00	30,00	$ 856.800
6	MALLAS DE SEÑALIZACIÓN NARANJA 50 M	UNIDAD	$ 119.000,00	25,00	$ 2.975.000
7	SEÑAL INFORMATIVA EN TRIPODE	UNIDAD	$ 308.000,00	15,00	$ 4.620.000
8	SEÑAL REGLAMENTARIA EN TRIPODE	UNIDAD	$ 308.000,00	10,00	$ 3.080.000
9	SEÑAL PREVENTIVA EN TRIPODE	UNIDAD	$ 308.000,00	3,00	$ 924.000
10	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	$ 21.000,00	4,00	$ 84.000
11	AUXILIARE VIAL (1)	MES	$ 3.800.000,00	3,00	$ 11.400.000
12	AUXILIARE VIAL (2)	MES	$ 3.800.000,00	2,00	$ 7.600.000
13	ELABORACION Y RADICACION PMT	UNIDAD	$ 5.000.000	3,00	$ 15.000.000

TOTAL PROVISIÓN	**$ 71.631.262,36**

TOTAL PROVISIÓN	**0,41**

Sandra Madrid Durango
PROFESIONAL SST

Kati Zenith Brochero Iriarte
PROFESIONAL SOCIAL

Natalia Carolina Contreta Guzman
PROFESIONAL AMBIENTAL

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	6	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**6.3**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PROVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			GLB	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 58				GLB		0,00267465948405961		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**0,00267466**
Obra por ejecutar	**0,99732534**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**0,00267465948405961**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ACTA 1	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.5	**PROVISION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO MANHOLE, INLCUYE RETIRO (CALLE 82 - CRA 64 Y 59B)				
1.1	MARGEN IZQUIERDO	UNIDAD	$ 498.999	2,00	$ 997.998
1.2	MARGEN DERECHO	UNIDAD	$ 498.999	3,00	$ 1.496.997
2	REPARACIONES MENORES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO				
2.1	EDIFICO ALTO PRADO	UNIDAD	$ 206.427	3,00	$ 619.281
2.2	COLEGIO CALLE 82 ENTRE CRA 64 Y 59B	UNIDAD	$ 206.427	1,00	$ 206.427
2.3	PARQUE CALLE 82 ENTRE CRA 64 Y 59B	UNIDAD	$ 206.427	2,00	$ 412.854
2.4	EDIFICIO DENIS	UNIDAD	$ 206.427	2,00	$ 412.854

TOTAL PROVISIÓN		**$ 4.146.411,00**

Gina Barboza

Gina Barboza
Residente de Obra

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**6**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**6.5**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			GLB	M2	M3
Vallas				GLB	1,00	1,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1,00**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**1,00**							
Obra por ejecutar	**0,00**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**1,00**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	**6**	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**6.7**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 CRA 64 - 59B - COSTADO DERECHO				UND	7,00	7,00		
CARRERA 64				UND	5,00	5,00		
CALLE 82 CRA 59B - 59 - COSTADO IZQUIERDO				UND	9,00	9,00		
CALLE 82 CRA 59 - 58 - COSTADO IZQUIERDO				UND	1,00	1,00		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**41,00**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**22,00**
Obra por ejecutar	**19,00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**22,00**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP -01**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 (FASTRACK) A LA FLEXION ACELERADO A 1 DIA, ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 55 Y 57 - REPARCHEO								
REPARCHEO	9,50	4,00		M2	1,00		38,00	
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**988,40**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**38,00**							
Obra por ejecutar	**950,40**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA	

TOTAL PRESENTE ACTA:	**38,00**

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-02**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICION DE PAVIMENTO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL CON COMPRESOR**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	1,87	4,05		M2	1,00		7,57	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	5,88	4,27		M2	1,00		25,11	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	5,78	3,11		M2	1,00		17,98	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,25		M2	1,00		8,10	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,20		M2	1,00		7,92	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,20		M2	1,00		7,92	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,20		M2	1,00		7,92	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,22		M2	1,00		7,99	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,20		M2	1,00		7,92	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	7,48	2,19		M2	1,00		16,38	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,15		M2	1,00		7,74	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,20		M2	1,00		7,92	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,60	2,26		M2	1,00		8,14	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,10	2,27		M2	1,00		7,04	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,70	2,28		M2	1,00		8,44	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,70	2,67		M2	1,00		9,88	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,72	2,89		M2	1,00		10,75	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,66	2,93		M2	1,00		10,72	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,72	2,94		M2	1,00		10,94	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,68	2,90		M2	1,00		10,67	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,74	2,90		M2	1,00		10,85	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-02**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICION DE PAVIMENTO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL CON COMPRESOR**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	3,70	2,97		M2	1,00		10,99	
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO	7,15	2,25		M2	1,00		16,09	
CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A35 - ESQUINA 59B	4,92	1,46		M2	1,00		7,18	
A38 - ESQUINA 59B	3,50	4,80		M2	1,00		16,80	
A36 - ESQUINA 59B	3,10	4,80		M2	1,00		14,88	
A37 - ESQUINA 59B	5,60	0,80		M2	1,00		4,48	
A2 - ESQUINA 64	4,80	5,50		M2	1,00		26,40	
A3 - ESQUINA 64	6,00	1,10		M2	1,00		6,60	
A1 - ESQUINA 64 (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,30	0,85		M2	1,00		0,98	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A32 - REPARCHEO	29,10	4,70		M2	1,00		136,77	
A34 - REPARCHEO	11,60	5,00		M2	1,00		58,00	
RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
A27 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	9,50	2,68		M2	1,00		12,73	
A28- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,68	1,40		M2	1,00		1,876	
A31- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	4,60	4,30		M2	1,00		9,89	
A30 - RADIO DE GIRO CRA 59B	1,40	2,95		M2	1,00		4,13	
A29 - RADIO DE GIRO CRA 59B	4,60	2,95		M2	1,00		13,57	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 56 -57								

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-02**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**DEMOLICION DE PAVIMENTO REFORZADO Y RETIRO DE MATERIAL CON COMPRESOR**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
REPARCHEO	32,20	4,00		M2	1,00		128,8	
REPARCHEO	9,50	4,00		M2	1,00		38,00	
ACCESO VEHICULAR								
ABSCISA: K1+652 - K1+644 COSTADO DERECHO CASA 50 - 31	8,80	4,00		M2	1,00		35,20	
ABSCISA: K1+652 - K1+644 COSTADO IZQUIERDO	12,00	2,00		M2	1,00		24,00	
CRUCE SOBRE CRA 59B								
Cruce Manhole a manhole CRA 59B - COSTADO IZQUIERDO	4,40	1,25		M2	1,00		5,50	
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO IZQUIERDO	9,30	1,20		M2	1,00		11,16	
Cruce Manhole a manhole CRA 59B - COSTADO DERECHO	4,33	3,50		M2	1,00		15,16	
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO DERECHO	7,12	3,85		M2	1,00		27,41	
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO DERECHO	1,80	4,20		M2	1,00		3,78	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**920,48**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**848,26**
Obra por ejecutar	**72,22**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **848,26**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-03**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CONFORMACION DE SUBRASANTE**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
A4 - AMPLIACION	1,87	4,05		M2	1,00		7,57	
A5 - AMPLIACION	5,88	4,27		M2	1,00		25,09	
A6 - AMPLIACION	5,78	3,11		M2	1,00		18,00	
A7 - AMPLIACION	3,60	3,00		M2	1,00		10,80	
A8 AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A9 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A10- AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A11 - AMPLIACION	3,60	2,97		M2	1,00		10,69	
A12 - AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A13 AMPLIACION	7,48	2,94		M2	1,00		21,99	
A14 - AMPLIACION	3,60	2,90		M2	1,00		10,44	
A15 -AMPLIACION	3,60	2,95		M2	1,00		10,62	
A16 - AMPLIACION	3,60	3,01		M2	1,00		10,84	
A17 - AMPLIACION	3,10	3,02		M2	1,00		9,36	
A18- AMPLIACION	3,70	3,03		M2	1,00		11,21	
A19 - AMPLIACION	3,70	2,67		M2	1,00		9,88	
A20- AMPLIACION	3,72	2,89		M2	1,00		10,75	
A21 - AMPLIACION	3,66	2,93		M2	1,00		10,72	
A22 - AMPLIACION	3,72	2,94		M2	1,00		10,94	
A23 - AMPLIACION	3,68	2,90		M2	1,00		10,67	
A24- AMPLIACION	3,74	2,90		M2	1,00		10,85	
A25 - AMPLIACION	3,70	2,97		M2	1,00		10,99	
A26 - AMPLIACION	7,15	3,00		M2	1,00		21,45	
CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A35 - ESQUINA 59B	4,92	1,46		M2	1,00		7,18	
A38 - ESQUINA 59B	3,50	4,80		M2	1,00		16,80	
A36 - ESQUINA 59B	3,10	4,80		M2	1,00		14,88	
A37 - ESQUINA 59B	5,60	0,80		M2	1,00		4,48	
A2 - ESQUINA 64	4,80	5,50		M2	1,00		26,40	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-03**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CONFORMACION DE SUBRASANTE**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
A3 - ESQUINA 64	6,00	1,10		M2	1,00		6,60	
A1 - ESQUINA 64 (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,30	0,85		M2	1,00		0,98	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
A32 - REPARCHEO	29,10	4,70		M2	1,00		136,77	
A34 - REPARCHEO	11,60	5,00		M2	1,00		58,00	
RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
A27 - RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	9,50	2,68		M2	1,00		12,73	
A28- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	2,68	1,40		M2	1,00		1,876	
A31- RADIO DE GIRO CRA 59B (el área se calcula como un triangulo ((largo*ancho)/2))	4,60	4,30		M2	1,00		9,89	
A30 - RADIO DE GIRO CRA 59B	1,40	2,95		M2	1,00		4,13	
A29 - RADIO DE GIRO CRA 59B	4,60	2,95		M2	1,00		13,57	
REPARCHEO CALLE 82 CRA 56 -57								
REPARCHEO	32,20	4,00		M2	1,00		128,8	
REPARCHEO	9,50	4,00		M2	1,00		38,00	
ANDEN CRA 64 - 59B								
COSTADO IZQUIERDO	79,00	2,40		M2	1,00		189,60	
COSTADO DERECHO	82,00	2,50		M2	1,00		205,00	
ANDEN ISLETA COSTADO IZQUIERDO	23,00	1,50		M2	1,00		34,50	
CARRERA 59B - CL 82-84	20,30	2,25		M2	1,00		45,68	
CARRERA 59B - CL 82-84	13,30	2,10		M2	1,00		27,93	
CARRERA 64 - CL 82-84	6,50	1,90		M2	1,00		12,35	
CARRERA 64 - CL 82-84	5,00	1,20		M2	1,00		6,00	
CARRERA 64 - CL 82-84	26,00	1,10		M2	1,00		28,60	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-03**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CONFORMACION DE SUBRASANTE**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CARRERA 64 - CL 82-84	14,80	1,00		M2	1,00		14,80	
CARRERA 64 - CL 82-84	1,20	0,57		M2	1,00		0,68	
CARRERA 64 - CL 82-84	1,70	0,90		M2	1,00		1,53	
ACCESO VEHICULAR COLEGIO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
RAMPA	5,40	4,12		M2	1,00		22,25	
RAMPA	1,35	1,00		M2	1,00		1,35	
RAMPA	1,35	1,00		M2	1,00		1,35	
ANDEN ISLETA Y ZONA DURA CARRERA 59B								
ZONA DURA CRA 50B, COSTADO DERECHO	2,29	1,35		M2	1,00		3,09	
ZONA DURA CRA 50B, COSTADO DERECHO	3,19	2,18		M2	1,00		6,95	
ZONA DURA CRA 50B, COSTADO DERECHO	1,60	1,90		M2	1,00		1,52	
ISLETA ESUQINA CRA 59B, COSTADO IZQUIERDO	7,10	1,40		M2	1,00		9,94	
ISLETA ESUQINA CRA 59B, COSTADO IZQUIERDO	3,76	1,40		M2	1,00		5,26	
ISLETA ESUQINA CRA 59B, COSTADO IZQUIERDO	1,65	1,40		M2	1,00		2,31	
ISLETA ESUQINA CRA 59B, COSTADO IZQUIERDO	6,15	1,40		M2	1,00		8,61	
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**3.059,67**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**1.395,73**							
Obra por ejecutar	**1.663,94**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**1.395,73**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-04**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CORTE DE JUNTAS EN PAVIMENTO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CONCRETO 1500 PSI: CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
		4,05		ML	1,00	4,05		
		4,27		ML	1,00	4,27		
		3,11		ML	1,00	3,11		
		2,25		ML	1,00	2,25		
		2,20		ML	1,00	2,20		
		2,20		ML	1,00	2,20		
		2,20		ML	1,00	2,20		
		2,22		ML	1,00	2,22		
		2,20		ML	1,00	2,20		
		2,19		ML	1,00	2,19		
		2,15		ML	1,00	2,15		
		2,20		ML	1,00	2,20		
		10,71		ML	1,00	10,71		
		2,27		ML	1,00	2,27		
		2,28		ML	1,00	2,28		
		2,67		ML	1,00	2,67		
		2,89		ML	1,00	2,89		
		2,93		ML	1,00	2,93		
		2,94		ML	1,00	2,94		
		2,90		ML	1,00	2,90		
		2,90		ML	1,00	2,90		
		2,97		ML	1,00	2,97		
		2,68		ML	1,00	2,68		
		6,00		ML	1,00	6,00		
PAVIMENTO EXISTENTE AMPLIACION CRA 64 -59B								
COSTADO IZQUIERDO		2,95		ML	1,00	2,95		

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-04**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CORTE DE JUNTAS EN PAVIMENTO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
COSTADO IZQUIERDO		2,95		ML	1,00	2,95		
AMPLIACION COSTADO IZQUIERDO		2,25		ML	1,00	2,25		
CONCRETO 1500 PSI: CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
ESQUINA 59B		7,84		ML	1,00	7,84		
ESQUINA 59B		15,00		ML	1,00	15,00		
ESQUINA 59B		7,90		ML	1,00	7,90		
ESQUINA 64		0,80		ML	1,00	0,80		
ESQUINA 64		12,00		ML	1,00	12,00		
ESQUINA 64		1,10		ML	1,00	1,10		
PAVIMENTO EXISTENTE CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
ESQUINA 59B		1,46		ML	1,00	1,46		
ESQUINA 59B		4,80		ML	1,00	4,80		
ESQUINA 59B		4,80		ML	1,00	4,80		
ESQUINA 64		0,80		ML	1,00	0,80		
ESQUINA 64		5,50		ML	1,00	5,50		
ESQUINA 64		8,10		ML	1,00	8,10		
ESQUINA 64		0,85		ML	1,00	0,85		
CONCRETO 1500 PSI: REPARCHEO CALLE 82 64 - 59B								
REPARCHEO		18,80		ML	1,00	18,80		
REPARCHEO		10,00		ML	1,00	10,00		
PAVIMENTO EXISTENTE REPARCHEO CALLE 82 CRA 64 - 59B								
REPARCHEO COSTADO DERECHO	33,80			ML	2,00	67,60		
REPARCHEO COSTADO DERECHO	16,60			ML	2,00	33,20		
CONCRETO 1500 PSI: RADIO DE GIRO CALLE 82 ESQUINA 59B								
RADIO DE GIRO HACIA CRA 59B COSTADO IZQUIERDO		4,30		ML	1,00	4,3		
RADIO DE GIRO HACIA CRA 59B COSTADO IZQUIERDO		2,95		ML	1,00	2,95		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-04**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**CORTE DE JUNTAS EN PAVIMENTO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
RADIO DE GIRO HACIA CRA 59B COSTADO IZQUIERDO		2,95		ML	1,00	2,95		
CONCRETO 1500 PSI: REPARCHEO CALLE 82 CRA 56 -57								
REPARCHEO	36,20			ML	2,00	72,40		
REPARCHEO	13,50			ML	2,00	27,00		
CORTE DE ANDEN EXISTENTE								
CRA 64 - 59B COSTADO DERECHO	22,80			ML	1,00	22,80		
ABSCISA: K1+ 697 - K1 + 644 COSTADO DERECHO	62,70			ML	1,00	62,70		
CRA 59-58 COSTADO IZQUIERDO	86,00			ML	1,00	86,00		
CORTE EXISTENTE: CRUCE CALLE 82 CRA 64 - 59B								
Cruce Manhole a manhole CRA 59B - COSTADO IZQUIERDO	10,05			ML	1,00	10,05		
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO IZQUIERDO	18,60			ML	1,00	18,60		
Cruce Manhole a manhole CRA 59B - COSTADO DERECHO	8,66			ML	1,00	8,66		
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO DERECHO	14,24			ML	1,00	14,24		
Cruce banco de ducto CRA 59B - COSTADO DERECHO	1,80			ML	1,00	1,80		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**2.205,00**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**618,53**							
Obra por ejecutar	**1.586,47**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**618,53**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**		
CAPITULO: No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:** **NP - 07**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EJECUCIÓN DE APIQUES EXPLORATORIOS Hmax=1,20 m**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES UND	TOTALES M2	TOTALES M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
PARQUE DEL GOLF COSTADO IZQUIERDO				UND		2,00		
PARQUE DEL GOLF COSTADO DERECHO				UND		1,00		
PARQUE DEL GOLF COSTADO DERECHO				UND		1,00		
CALLE 82 CRA 59 - 58								
COSTADO IZQUIERDO				UND		1,00		
COSTADO IZQUIERDO				UND		1,00		
CALLE 82 CRA 59B - 59								
COSTADO IZQUIERDO				UND		1,00		
COSTADO IZQUIERDO				UND		1,00		
COSTADO DERCHO				UND		1,00		
COSTADO DERECHO				UND		1,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**72,00**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**10,00**							
Obra por ejecutar	**62,00**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**10,00**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-08**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN ESPACIO PÚBLICO CON INTERFERENCIA DE REDES EXISTENTES, INCLUYE RETIRO**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)










LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
EXCAVACION MANUAL				M3	1,00			416,33

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**2.827,44**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**416,33**
Obra por ejecutar	**2.411,11**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **416,33**
	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

EXCAVACIÓN MANUAL - AMPLIACIÓN				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+790	IZQUIERDO	26,01	14,31	14,31
K01+756	IZQUIERDO	3,75	2,06	16,37
K01+751	IZQUIERDO	5,25	2,89	19,26
K01+717	IZQUIERDO	5,36	2,95	22,20
EXCAVACIÓN MANUAL - ANDEN Y BORDILLO				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+807	DERECHO	122,50	3,33	25,53
K01+807	DERECHO	85,80	2,38	27,91
K01+720	DERECHO	45,68	15,53	43,44
K01+720	DERECHO	27,93	9,50	52,94
K01+807	DERECHO	12,35	2,47	55,41
K01+807	DERECHO	6,00	1,20	56,61
K01+807	DERECHO	28,60	5,72	62,33
K01+807	DERECHO	14,80	2,96	65,29
K01+807	DERECHO	0,68	0,14	65,43
K01+807	DERECHO	1,53	0,31	65,74
K01+807	DERECHO	17,55	11,41	77,15
K01+807	DERECHO	12,90	0,70	77,85
K01+807	DERECHO	8,28	4,86	82,71
K 01+726	DERECHO	2,54	0,56	83,27
K 01+726	DERECHO	3,09	0,62	83,89
K 01+726	DERECHO	6,95	1,39	85,28
K 01+726	DERECHO	3,04	0,30	85,59
K 01+720	IZQUIERDO	10,65	1,07	86,65
K 01+720	IZQUIERDO	5,64	0,56	87,22
K 01+720	IZQUIERDO	2,48	0,25	87,46
K 01+720	IZQUIERDO	9,23	0,92	88,39
K 01+724	DERECHO	13,09	4,45	92,83
K 01+724	IZQUIERDO	26,12	8,88	101,72
K 01+718	DERECHO	0,90	0,54	102,26
EXCAVACIÓN MANUAL - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y REGISTROS				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+810	IZQUIERDO	4,83	8,69	110,95
K01+807	IZQUIERDO	30,00	36,00	146,95
K01+777	IZQUIERDO	4,60	8,28	155,23
K01+810	DERECHO	4,37	7,87	163,10
K01+743	DERECHO	26,00	31,20	194,30

K01+717	DERECHO	4,60	8,28	202,58
K01+810	AMBAS	15,00	9,00	211,58
K01+717	AMBAS	15,30	9,18	220,76
Tramo: Calle 82 Cra 59B – Cra 59				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+661	DERECHO	40,00	48,00	268,76
K01+617	IZQUIERDO	12,00	7,20	275,96
K01+599	IZQUIERDO	30,00	18,00	293,96
K01+569	IZQUIERDO	30,00	18,00	311,96
Tramo: Calle 82 Cra 59 – Cra 58				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+606	IZQUIERDO	78,00	93,60	405,56
EXCAVACIÓN MANUAL - REGISTRO ANTIVANDALICO (ALUMBRADO PUBLICO)				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+715	IZQUIERDO	1,00	0,80	406,36
K01+719	IZQUIERDO	1,00	0,80	407,16
K01+798	IZQUIERDO	1,00	0,80	407,96
K01+715	DERECHO	1,00	0,80	408,76
K01+719	DERECHO	1,00	0,80	409,56
K01+798	DERECHO	1,00	0,80	410,36
Tramo: Calle 82 Cra 59B – Cra 59				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+697	DERECHO	1,00	0,80	411,16
K01+652	DERECHO	1,00	0,80	411,96
K01+622	DERECHO	1,00	0,80	412,76
K01+697	IZQUIERDO	1,00	0,80	413,56
K01+652	IZQUIERDO	1,00	0,80	414,36
K01+622	IZQUIERDO	1,00	0,80	415,16
EXCAVACIÓN MANUAL - RAMPAS PEATONALES				
Tramo: Calle 82 Cra 64 – Cra 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+804	DERECHO	2,04	0,20	415,36
K01+804	IZQUIERDO	4,08	0,41	415,77
K01+726	IZQUIERDO	2,54	0,56	416,33



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-11**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INTALACION DE CONDUIT PVC 2" (INCLUYE DOS LINEAS DE TUBOS)**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
COSTADO IZQUIERDO	93,00			ML	1,00	93,00		
COSTADO DERECHO	89,20			ML	1,00	89,20		
CRUCE CALLE 82 CRA 64	15,00			ML	1,00	15,00		
CRUCE CALLE 82 CRA 59B	15,30			ML	1,00	15,30		
CALLE 82 - CRA 59B - 59								
COSTADO DERECHO	75,00			ML	1,00	75,00		

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**4.245,60**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**287,5000**
Obra por ejecutar	**3958,10**

TOTAL PRESENTE ACTA:	**287,50**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-12**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Loseta plana de 400x400x60 mm de espesor color gris claro y oscuro, usada en pavimento de la franja de circulacion peatonal y esquinas con carreras transversales, colocada sobre capa de mortero e= 3 cms, capa de concreto de 3000 psi e= 10 cms y capa de subbase granular e= 15cms**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	13,00	1,60		M2	1		20,80	
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	59,00	1,60		M2	1		94,40	
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	5,02	1,60		M2	1		8,03	
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	0,43	1,60		M2	1		0,69	
ANDEN COLEGIO COSTADO DERECHO	0,46	1,60		M2	1		0,74	
ANDEN COLEGIO COSTADO DERECHO	4,16	1,60		M2	1		6,66	
ANDEN COLEGIO COSTADO DERECHO	18,15	1,60		M2	1		29,04	
ANDEN COLEGIO COSTADO DERECHO	26,51	1,60		M2	1		42,42	
ANDEN COLEGIO COSTADO DERECHO	33,38	1,60		M2	1		53,41	
CARRERA 59B - CL 82-84	28,15	1,60		M2	1		45,04	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**7.074,20**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**301,22**
Obra por ejecutar	**6.772,98**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**301,22**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-13**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Loseta guia 200x200x60 mm de espesor color amarillo, usada en la franja de alineacion para invidentes, y loseta guia colocada sobre capa de mortero e= 3 cms, capa de concreto de 3000 psi e= 10 cms y capa de subbase granular e= 15cms**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
ANDEN PARQUE - COSTADO IZQUIERDO	77,02	0,40		M2	1		30,81	
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	1,70	0,40		M2	1		0,68	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	1,85	0,40		M2	1		0,74	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	5,80	0,40		M2	1		2,32	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	17,60	0,40		M2	1		7,04	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	25,40	0,40		M2	1		10,16	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	29,34	0,40		M2	1		11,74	
CARRERA 59B - CL 82-84								
ANDEN, COSTADO DERECHO	20,30	0,40		M2	1		8,12	
ANDEN, COSTADO DERECHO	13,30	0,40		M2	1		5,32	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**1.439,20**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**76,92**
Obra por ejecutar	**1.362,28**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** **76,92**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA		**OBSERVACIONES:**

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-14**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**Loseta alerta 200x200x60 mm de espesor color gris claro/oscuro, usada en la franja de alineacion para invidentes, y loseta guia colocada sobre capa de mortero e= 3 cms, capa de concreto de 3000 psi e= 10 cms y capa de subbase granular e= 15cms**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
ANDEN PARQUE - COSTADO IZQUIERDO	77,02	0,20		M2	1		15,40	
ANDEN PARQUE COSTADO IZQUIERDO	1,70	0,20		M2	1		0,34	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	1,85	0,20		M2	1		0,37	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	5,80	0,20		M2	1		1,16	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	17,60	0,20		M2	1		3,52	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	25,40	0,20		M2	1		5,08	
ANDEN COLEGIO - COSTADO DERECHO	29,34	0,20		M2	1		5,87	
CARRERA 59B - CL 82-84								
ANDEN, COSTADO DERECHO	20,30	0,20		M2	1		4,06	
ANDEN, COSTADO DERECHO	13,30	0,20		M2	1		2,66	

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**719,60**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**38,46**
Obra por ejecutar	**681,14**

818,68	**38,46**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-15**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**BORDILLO DE 0.15 X 0.40 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,3 MTS**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
CALLE 82 - CRA 64 Y 59B								
BORDILLO DE VIACOSTADO DERECHO	80,54			ML	1,00	80,54		
BORDILLO DE VIA CRA 64 ENTRE CALLE 82 - 84	54,00			ML	1,00	54,00		
Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**218,65**							
Acumulado anterior	**0,00**							
Acumulado a presente acta	**134,54**							
Obra por ejecutar	**84,11**							

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**TOTAL PRESENTE ACTA:**	**134,54**
GINA BARBOZA	GINA BARBOZA			

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO:	**LP - 016 - 2025**			**OBJETO DEL CONTRATO:**	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O URBANISMO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027**
FECHA:	**abr-26**				
CAPITULO:	No previstos	**CÓDIGO DEL ITEM:**	**NP-16**	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA CON PROFUNDIDAD DE 0-1.50 M- INCLUYE RETIRO.**

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			UND	M2	M3
EXCAVACION MANUAL EN SUELO ROCOSO				M3	1,00			65,13

Cantidad Contractual Acta de Modificativa No. 01	**129,60**
Acumulado anterior	**0,00**
Acumulado a presente acta	**65,13**
Obra por ejecutar	**64,47**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA**	**Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	GINA BARBOZA	

TOTAL PRESENTE ACTA: **65,13**

OBSERVACIONES:

EXCAVACIÓN MANUAL - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Y REGISTROS				
Tramo: Calle 82 Cra 59B – Cra 59				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+697	DERECHO	36,00	43,20	43,20
K01+605	IZQUIERDO	6,00	7,20	50,40
Carrea 59B				
Progresiva (m)	**Costado**	**Área (m²)**	**Volumen (m³)**	**Vol. Acum. (m³)**
K01+704	IZQUIERDO	13,25	7,95	58,35
K01+704	DERECHO	11,30	6,78	65,13



Francisco Bermejo
Topografo
Licencia Profesional No. 8646382
CONSROCIO VIAS 2025 COPRO