lunes 02-03-2026.

Clima: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado con Lluvinas — · — ~

Hora de Inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Resid Electrico (1), Maestro (1), Oficiales (2), Cuadrilla electrico (2), Estructura metalica (3), aires acondicionados (4). Personal de Interventoria: Ing. Residente (1), SST (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: Se realiza desmonte de teja de asbestocemento, se realiza desmonte de canal metalica, Instalación de estructura metalica, Instalación de teja tipo sandwich y canal metalica., se continua con la instalación y lijado de estuco acrilico, se realiza desmonte de equipos de ventilación mecanica y se continua con la instalacion de tuberia EMT. — · — · — ~

ING. RESIDENTE
Cubingecol Cubiertas e Ingeniena SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora Gill SAS.
Interventoria

Martes 03-03-2026

clima: Mañana: Soleado; Tarde: soleado — · — · — · —

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalizacion: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), sst (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Resid eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), cuadrilla eléctrico (2), Estructura metálica (3), personal de interventoría: Ing. residente (1), sst (1), Inspectora (1), Actividades realizadas: Se realiza desmonte de canal metálica, instalación de estructura metálica, se realizali desmonte de teja de asbesto cemento, instalación de teja tipo sandwich y canal, continúa la instalación y lijado de estuco acrílico y se continúa con la instalación de tubería EMT.

ING. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS - Contratista.

ING. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

miércoles 04-03-2026.

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), representante legal (1), sst (1), Ing. Eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), Estructura metálica (2), Electricos (2). personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: Se realiza desmonte de teja de asbesto cemento, se realiza desmonte de canal metálica, continua instalación de estructura metálica, continúa instalación de teja tipo Sandwich, y canal, continúa instalación de estuco acrílico y continua instalación de tubería EMT. Materiales: N/A

Ing. Residente
Cubingecol SAS
cubiertas e ingeniería - contratista

Ing. Residente
Gilli SAS - constructora
Interventoría.

Jueves 05-03-2026

Clima: Mañana: Nublado; Tarde: Soleado — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: contratista: Representante Legal (1), sst (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1); Maestro (1), Oficiales (2), Electricos (2), Personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: se realiza desmonte de teja de asbesto cemento, se realiza desmonte de canal metálica, se realiza desmonte de ductos cubierta, Instalación de estructura métalica, instalación de teja tipo Sandwich y canal metálica, se continúa con la instalación de estuco acrílico y lijado, se continúa con instalación de tubería EMT. Ingresa a obra Tubería conduit Emt, Terminales, cajas de paso, tubería flexible.

Ing. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
contratista

Ing. Residente
constructora Gilli SAS - Interventoría

Viernes 06-03-2026

Clima: Mañana: soleado; Tarde: Soleado, 3:30pm lluvia —o——o—
Hora de inicio: 8:00 Am — Hora de finalización: 5:00pm —o—o—
Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Residente de obra (1), Esp. en gerencia (1), Sst (1), Ing. Eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), Eléctricos (2), Estructura metálica (3). Personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), Director de Interventoría (1), Sst (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: se realiza desmonte de teja de asbestocemento, se realiza desmonte de canal metálica, Instalación y pintura de estructura metálica, Instalación de teja tipo sandwich, Instalación de canal metálica, continúa instalación de tubería EMT, continúa instalación y lijado de estuco acrílico en laboratorios. Materiales: N/A. —o——o——~

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS. Contratista.

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

sábado 07-03-2026

Clima: Soleado: mañana; Tarde: N/A —o——o——o—
Hora de inicio: 8:00 AM — Hora de finalización: 12:00 PM —o—o
Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Sst (1), Residente de obra (1), maestro (1), oficiales (2), Estructura metálica (3) Eléctricos (2). personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), Inspectora (1), Director Interventoría (1), Sst (1). Actividades realizadas: se realiza desmonte de teja de asbesto cemento, se realiza desmonte de canal metálica, se realiza instalación de teja tipo sandwich, instalación de pintura a ~~canal~~ estructura metálica, instalación de canal metálica, continúa instalación de tubería EMT, continúa instalación de estuco y lijado de estuco acrílico en laboratorios: Materiales: N/A —o——o——o——o—

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e
Ingeniería SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría

24

Lunes 09-03-2026

Clima: Mañana: Soleado — Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 AM — Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Residente de obra (1), Esp. en gerencia (1), SST (1) Ingeniero eléctrico (1). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Director de interventoría (1), Inspectora (1), SST (1). Contratista: (1) Maestro, (2) eléctricos.

Actividades Realizadas: Continúa instalación de tubería conduit EMT, continúa instalación y lijado de estuco acrílico en laboratorios y pasillos, se realiza comité de seguimiento de programación de actividades.

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

ING. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría

Martes 10-03-2026

Clima: Soleado - Mañana — Tarde = Soleado

Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratistas: Residente de obra, Representante legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), Eléctricos (2). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Director de interventoría (1), SST (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: continúa Desmonte de teja asbesto cemento, continua instalación de teja tipo sandwich, continúa instalación de canal metálica, continúa instalación de tubería EMT en laboratorios, continúa instalación de estuco acrílico en laboratorios y lijado en laboratorios. y pasillos.

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Norma

Clima: Mañana: Nublado (lluvia 8:00 - 9:30 am) miércoles 11-03-2026
Tarde: Soleado

Hora de Inicio: 8:00 Am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en gerencia (1), sst (1), Ing. Eléctrico (1), maestro (1), Oficiales (2), Eléctricos (2), Est. metálica (3), Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Inspectora (1), sst (1), Actividades Realizadas: continúa instalación de teja tipo Sandwich, continúa desmonte de teja de asbesto cemento, continúa instalación de canal metálica, continúa instalación de correas metálicas, continúa instalación de tubería EMT, continúa instalación y lijado de estuco acrílico en laboratorios y baños.

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Jueves 12-03-2026

Clima: Mañana: lluvioso - Tarde: Nublado (brisa)

Hora de inicio: 8:00 Am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp en gerencia (1), sst (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), Eléctricos (2), estructura liviana (3), Personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), Inspectora (1), sst (1). Actividades realizadas: Continúa instalación de tubería EMT en laboratorios, continúa instalación de estuco y lijado en laboratorios, continúa instalación de pintura en estructura metálica.

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - contratista.

ING. RESIDENTE
constructora Gilli SAS
Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 13-03-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado —o—o—
Hora de inicio: 8:00 Am - Hora de finalización: 5:00pm
personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Residente de obra (1), Esp. en gerencia (1), sst (1), Ing. eléctrico, maestro (1), oficiales (2), Estructura liviana (2), eléctricos (2). personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), Inspectora (1), sst (1). Actividades realizadas: Continúa instalación de tubería EMT en cuarto de archivo, se realiza descanso de material de residuos de cubierta a punto de acopio.. Materiales: Estuco acrílico, Flanches frontal y lateral - (ornatería).

ING. RESIDENTE
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 14-03-2026

clima: Mañana: Soleado — tarde: N/A —o—o—o—
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 12:00 pm —
personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1) sst (1), Maestro (1), oficiales (1), Eléctricos (2), Estructura liviana (3) metálica. Personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1) Inspectora (1) sst (1). Actividades realizadas: Continúa instalación de tubería EMT en cuarto de archivo, continúa instalación de estructura metálica, Continúa pintura en estructura metálica (correas), Se realiza aseo de laboratorios y de cubierta, toxicología y archivo (oficiales (eléctricos). Materiales: Estructura de plataformas.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

ING. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes 16-03-2026

Clima: mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), representante legal (1), sst (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico, maestro (1), Oficiales (2), Eléctricos (2), Estructura liviana metálica (3). Personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), Inspectora (1), sst (1). Actividades Realizadas: continúa instalación de correas estructura metálica, continúa instalación de pintura anticorrosiva roja, en correas metálicas, instalación de rematería de cubierta, (laterales), continúa instalación de tubería EMT en pasillos bloque 2, se realiza desmonte y movimiento de escombros a punto de acopio, se realiza aseo en laboratorios, cuartos de nevera, y archivo y evidencias. se realiza aseo de cubierta con jabón en polvo y agua. (teja tipo sandwich). materiales: estuco plástico.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS - contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Martes 17-03-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), sst (1), Esp. en gerencia (1), Ingeniero eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), Estructura metálica (5). personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), Director de Interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Electromecánico (1). Actividades Realizadas: comité de obra, izaje de estructura de plataformas, limpieza de perfilería de plataformas, instalación de flanches en cubierta, continúa instalación de tubería EMT en pasillos bloque 2, continúa instalación de estuco acrílico en cuarto de archivo, se realiza descanso de residuos y sobrantes a punto de acopio. y disposición final de material.

Norma

Scanned with CamScanner

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e
Ingeniería SAS - Contratista

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

miércoles 18-03-2026

Clima: Mañana: Nublado - brisa de 10:00 am a 11:00 am - Tarde soleado — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. eléctrico (1) maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), Estructura metálica (3). Personal de interventoría e Residente de interventoría (1), SST (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: Continúo instalación de ranurería en cubierta (flanches), instalación de tubería EMT en pasillos bloque 2, instalación de estuco acrílico en cuarto de archivo, armado de andamio entre bloque 1 y 2 para instalación de plataformas, se realiza trasteo de material confidencial del instituto del cuarto de archivo a oficina de contratación en bloque 1, se realiza pase muro para ductos laboratorio de toxicología. Equipos: 5 cuerpos de andamio multidireccional certificados.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería
SAS - contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Jueves 19-03-2026

Clima: Mañana: soleado - Tarde: soleado — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm - Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ingeniero Eléctrico (1) maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), Est. ~~livianas~~ metálica (3). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Director de interventoría (1), Inspectora (1), SST (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería Emt en area de oficinas bloque 2, instalación de

Norma

Scanned with CamScanner

perfilería en área de oficinas bloque 2, instalación de rematería en cubierta (flanches), instalación de estuco acrílico en cuarto de archivo, pase muro para ductos en laboratorio de toxicología, instalación de pintura negra mate en estructura de plataformas, perforación para anclaje de platinas para plataformas, panete muro antepecho para remate lateral (Flanche). Materiales: perfilería de estructura metálica para bloque 1.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS - contratista.

Ing. Residente
constructora Gill. SAS
Interventoría.

Viernes 20-03-2026

clima: Mañana: soleado — Tarde: soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (3), aires acondicionados (6). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), SST (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería EMT area de oficinas bloque 2, instalación de anticorosivo rojo correas metálicas, instalación de correas metálicas archivo bloque 1, instalación de pintura negro mate estructura de plataformas, perforación para anclaje platinas para plataformas, desmonte de dos condensadores aires acondicionados cuartos archivo bloque 1, desmonte de ductos sistema de ventilación, desmonte de canal metálica en archivo bloque 1, desmonte de teja de asbesto cemento archivo bloque 1, instalación de canal metálica y teja panel tipo sandwich en archivo bloque 1, se realiza pruebas en aires acondicionados en archivo bloque 1. Materiales: Ductos sistema de ventilación, correas estructura metálica, zero Ductwrap para ductos sistema de ventilación, canales metálicas para bloque 1.

Norma

Scanned with CamScanner

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - contratista.

Ing. Residente
constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 21-03-2026

clima: Mañana: Soleado — Tarde: N/A

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 12:00 pm

Personal en obra: contratista: Residente de obra(1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia(1), sst(1), maestro(1), Oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (3). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Inspectora (1)

Actividades realizadas: Continúa instalación de rematería lateral (planches) en archivo bloque 1, instalación de Kit de fijación cubierta, instalación de tubería EMT área de trabajo bloque 2, instalación de pintura anticorrosiva color rojo en correas y vigas estructura metálica, instalación de platina plataformas.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - contratista

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría

Martes 24-03-2026

clima: Mañana: Nublado: brisa de 8:00 am a 9:00 am

tarde: Nublado - lluvia de 2:00 a 3:00 pm

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), sst (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (1), estructura metálica (3), aires acondicionados (3). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Comité de seguimiento, instalación de tubería EMT en áreas de trabajo bloque 2, instalación de ductos para sistema de ventilación lab. de toxicología, instalación de pintura anticorrosiva color rojo en

Norma

Scanned with CamScanner

correas estructura metálica bloque 1, instalación de estuco acrílico en area de trabajo bloque 2, baño y casilleros en laboratorio de toxicología, instalación de platinas para plataformas, instalación de plataformas.

Ing. Residente
Cubingecol Cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Miércoles 25-03-2026.

Clima: Mañana: soleado — Tarde: soleado —— Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm —— Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), esp. en Gerencia (1), sst (1), Inj. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (1), estructura metálica (3), aires acondicionados (4). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: continúa instalación de tubería EMT en áreas de trabajo bloque 2, continúa aplicación de estuco acrílico y lijado en cuarto de archivo, áreas de trabajo bloque 2. continúa instalación de anticorrosivo color rojo en correas de estructura metálica para bloque 1, instalación de ductos sistema de ventilación, continúa perforación para instalación de platinas para plataformas. Materiales: ——

Nota: Teniendo en cuenta el comite de seguimiento del dia 24-03-2026, en revisión con el contratista de obra e. interventoría, la Ing. Mª Paula Rivera-Residente de Interventoría aprueba el dia de hoy realizar el doblez de la pestaña superior de los planches y la realización de la regata para que los mismos queden embebidos en el muro.

Ing. Residente
Cubingecol Cubiertas e ingeniería SAS
contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría

Jueves 26-03-2026

clima: Mañana: soleado — Tarde: soleado

Hora de inicio: 8:00 Am — Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Esp. en Gerencia (1), sst (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), electricos (1), estructura metálica (3), aires acondicionados (3). personal de interventoría: Director de Interventoría (1), Residente de Interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: continúa instalación de tubería Emt en área de oficinas de trabajo y archivo blogue 2. continúa instalación de plataformas, continúa instalación de ductos sistema de ventilación, instalación de anticorrosivo negro en estructura de plataformas, se reinstalan flanches en cubierta blogue 1 con doble en la parte superior del flanche, realización de regata para que el flanche quede embebido en muro, instalación de estuco acrílico y lijado en áreas de oficinas de trabajo blogue 2 y pasillos, instrumental y toxicología, archivo, se realiza desmonte de condensador de aire acondicionado de archivo blogue 1. Nota: Pendiente acta de entrega de equipos desmontados y entrega al instituto.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS - contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Viernes 27-03-2026

clima: Mañana: Nublado — Tarde: Nublado

Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp en gerencia (1), sst (1), Ing. Eléctrico, maestro (1), oficiales (2), eléctricos (1), estructura metálica (3), aires acondicionados (2). Personal de interventoría: Director de interventoría (1), Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades Realizadas: instalación de tubería EMT en cuarto de neveras toxicología y cuarto de evidencias, instalación de anticorrosivo negro en estructura plataformas, fabricación e

Scanned with CamScanner

instalación de plataformas, instalación de ductos sistema de ventilación, instalación de rematería lateral en cubierta bloque 2 (Flanches), instalación de estuco acrílico en pasillos de laboratorio de toxicología, baños, toxicología y estupefacientes, se realiza entrega y acta de desmonte de aire acondicionado y condensadora de aire al instituto de medicina legal incluyendo cable de cobre.

Ing. Residente.
Cobingecol cubiertas e ingeniería SAS - contratista

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 28-03-2026

Clima: Mañana: Soleado — Tarde: N/A

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 12:00 pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra, representante legal, sst, especialista en Gerencia, maestro (1), electricos (2), Oficiales (1), Est. metálica (3). Personal de interventoría: Inspectora (1). Actividades realizadas: Desmonte de ángulos metálicos de red de iluminación antigua en laboratorio de estupefacientes e instrumental, instalación de tubería EMT en laboratorio de estupefacientes e instrumental, instalación de anticorrosivo rojo y negro en platinas plataformas, construcción de pañete muro lateral en cubierta bloque 2 para posterior instalación de rematería (flanche) contra muro, instalación de soldadura en estructura plataformas, instalación de estuco acrílico en pasillos laboratorio instrumental y estupefacientes. materiales: cable eléctrico, tomas eléctricos.

Ing. Residente
Cobingecol cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner