Lunes 30-03-2026

clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm.

Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Residente de obra (1), sst (1), Ing eléctrico (1), maestro (1), oficiales (1), eléctricos (2), estructura metálica (3), aires acondicionados (2). Personal de interventoría: Inspectora (1), sst (1). Actividades realizadas: Instalación de cableado eléctrico en laboratorio toxicología, Instrumental y Estupefacientes, instalación de plataformas, instalación de anticorrosivo negro en malla de piso plataformas, instalación de estuco acrílico en pasillos de lab. toxicología, instrumental, estupefacientes, zona de oficinas de trabajo y pasillo de baño toxicología, instalación de ductos sistema de ventilación en lab. toxicología y cuarto de neveras toxicología. Materiales: platinas para escalera plataformas y pernos.

Ing. Residente
Cubingecol cubertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Martes 31-03-2026

clima: Mañana: Soleado - Tarde: soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1) sst (1), maestro (1), oficiales (1), eléctricos (2), estructura metálica (3). Personal de interventoría: Inspectora (1), sst (1). Actividades realizadas: Cableado eléctrico en área de oficinas bloque 2, lab. de toxicología, trasiego e instalación de andamio a fachada de lab. de estupefacientes para instalación de plataforma perforación en fachada lab. de estupefacientes para instalación de platinas de plataformas, instalación de anticorrosivo negro en estructura de plataformas, instalación de estuco acrílico en pasillos de lab. de toxicología, estupefacientes, instrumental y baño.

Novedad: Entre las 8:30 am y 9:30 am se

dos ocasiones.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS.
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Miércoles 01-04-2026.

clima: Mañana: Soleado — Tarde: N/A — Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 12:00 pm — Personal en obra: contratista: Esp. en Gerencia (1), SST(1), maestro (1), oficiales (1), Eléctricos (2), Est. metalica (3). personal de interventoría: SST (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Cableado eléctrico baño y cuarto de neveras toxicología, instalación de estuco acrílico y lijado en pasillo de toxicología y áreas de oficinas blogue 2, instalación de anticorrosivo negro en plataformas, fabricación de plataformas perforación en fachada de estupefacientes para instalación de platinas plataformas, orden y aseo. Materiales: perfiles metálicos para cubierta blogue 1 (3 vigas).

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Lunes 06-04-2026

clima: Mañana: soleado — Tarde: soleado — lluvia 2:30 pm a 4 pm. Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: contratista: Esp. en Gerencia, SST(1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (2), Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), SST (1), inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de cableado eléctrico y tomacorrientes en laboratorios de toxicología, estupefacientes, instrumental, cuarto de neveras y evidencias, instalación de estuco acrílico y lijado en área de oficinas blogue 2, Fabri-

Norma

Scanned with CamScanner

cación de plataformas, fabricación de escalera de gato, Descenso de tejas de asbesto cemento y material sobrante a punto de acopio, perforación para anclaje de platinas plataformas estupefa cientes Materiales: Rejillas aires acondicionados.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
constructora Gilli SAS
Interventoría.

Martes 07-04-2026

Clima: Mañana: Soleado — Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: contratista: Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), Oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (2), aires acondicionados (2), personal de interventoría: Residente de interventoría (1), SST (1). Actividades realizadas: Instalación de cableado eléctrico en pasillos de toxicología estu pefacientes, instrumental, Aplicación de estuco acrílico y lijado en área de oficinas bloque 2, fabricación de plataformas y escalera de gato, perforación para anclaje de platinas de plataformas, montaje de ductos de aires acondicionados y siste ma de ventilación, instalación de plástico en la zona posterior de los consultorios del primer piso para evitar vista hacia la parte interna de los consultorios, izaje de estructura metálica para cubierta bloque 1, descenso de material sobrante a punto de acopio. Equipos: Camión grúa.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
constructora Gilli SAS
Interventoría.

Miércoles 08-04-2026

Clima: Mañana: soleado — Tarde: Soleado — lluvia de 12:30 a 1:3

Horario: Inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representant

Legal (1), sst (1), Esp. en Gerencia (1), Ing Eléctrico (1), maestro (1), eléctricos (2), Oficiales (2), estructura metálica (3). personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería red contra incendios, instalación de estuco acrílico y lijado en cuarto de evidencias, balanzas, zona de circulación cocina y baños bloque 1, instalación de escalera de gato, instalación de platinas para posterior montaje de plataformas en fachada lab. de estu Refacientes, montaje ductos sistema de ventilación y aires acondicionados lab. de toxicología, cuarto de neveras y cuarto de evidencias, instalación de anticorrosivo rojo en platinas y vigas estructura metálica bloque 1, resane en pared de zona de circulación baños bloque 1, por acabado Cáqueladó o desgaste superficial. — . —

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gill SAS
Interventoría.

Jueves 09-04-2026

Clima: mañana: Soleado — Tarde: Soleado — . — . —

Hora de Inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1), maestro (1), eléctricos (2), oficiales (2), est. metálica (3), aires acondicionados (1), personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería de red contra incendios y cableado eléctrico en lab. de toxicología y pasillo. Desmonte de teja de asbesto cemento en cubierta de sala de junta y oficina de dirección regional. Desmonte de ductos sistema de ventilación, instalación de platinas estructura metálica cubierta sala de juntas, recubrimiento de ductos de sistema de ventilación con frescasa, descanso de tejas asbesto cemento y ductos antiguos a punto de acopio, instalación de plataformas.

Norma

Scanned with CamScanner

materiales: Ductos faltantes para lab. de estupefacientes e instrumental.

Ing. Residente
Cubingecol Cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Viernes 10-04-2026

clima: Mañana: soleado - Tarde: soleado - lluvia: 2:00 a 3:00
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm —
personal en obra: Contratista: Representante, Residente de obra (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (3). personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: Cableado eléctrico de sistema de extracción lab. de toxicología, instalación de estuco acrílico en área de oficinas bloque 2, instalación de plataformas, instalación de anticorrosivo negro en escalera de gato, instalación de platinas para vigas estructura metálica en sala de juntas. por motivo de lluvia en la tarde no se continúo con actividad de cubierta ya que el área está mojado.

Ing. Residente
Cubingecol Cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 11-04-2026

Clima: Mañana: soleado — Tarde: N/A ——
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 12:00 p
personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), estructura metálica (3). personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Inspectora (1)
Actividades realizadas: Cableado eléctrico lab. de estupefacientes y cuarto de evidencias

Norma

Scanned with CamScanner

en cuarto de evidencias y pasillo, instalación de estuco acrílico en en área de oficinas bloque 2, instalación de vigas est. metálica cubierta sala de juntas, desmonte de ductos sistema de ventilación sala de juntas, orden y aseo.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Lunes 13-04-2026.

Clima: Mañana: Soleado — Tarde: Soleado - brisa 3:00 a 4:00pm
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Representante legal (1), sst (1), maestro (1), eléctricos (2), oficiales (1), estructura metálica (3), aires acondicionados (2). Personal de interventoría: Inspectora (1), sst (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería EMT en laboratorio de estupefacientes y cuarto de neveras, instalación de estuco acrílico y lijado en área de oficinas bloque 2, instalación de estructura metálica en cubierta sala de juntas y dirección regional, recubrimiento de ductos sistema de ventilación con frescasa, instalación de ductos sistema de ventilación en laboratorio instrumental.
Instalación de cajas eléctricas en plataformas de fachada de lab. de toxicología.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Martes 14-04-2026

Clima: Mañana: soleado - Tarde: Soleado
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra: contratista: Esp. en Gerencia, sst (1), Repre-

sentante legal (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), est. metálica (2), aires acondicionados (4). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: instalación de tubería EMT en lab. de estupefacientes, instalación de estuco acrílico y lijado en área de oficinas bloque 2, instalación de estructura metálica en cubierta dirección regional y sala de juntas, instalación de teja panel tipo sandwich en cubierta Dir. Regional y sala de juntas, instalación de canal metálica, instalación de ductos sistema de ventilación en lab. instrumental y estupefacientes, mantenimiento de aires acondicionados y desconexión de equipos.

Ing. Residente
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS.
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Miércoles 15-04-2026

clima: Mañana: Nublado - lloviznas entre 8:00 am y 12:00 pm - Tarde: Nublado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), est metálica (2), aires acondicionados (1), personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de estuco acrílico y lijado en zona de circulación escalera y pasillo de lab. de toxicología, perforación para anclaje e instalación de platinas estructura metálica zona de Hall direcciones, instalación de tornillería en ductos sistema de ventilación, fabricación de pasamanos para plataformas, instalación de rematería lateral en cubierta bloque 1 Dir. Regional, desmonte de cielo raso en sala de juntas. Novedad: por motivos de lloviznas durante toda la mañana no se pudo realizar actividad de cubierta como desmonte de tejas de asbesto cemento,

Norma

Scanned with CamScanner

canales, ni instalación de estructura metálica. — o —
Materiales: cable encauchetado para mantenimiento de aires A.

Ing. Residente.
Cubingeco | cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría

Nota = Se acuerda junto con la ing. María Paula por parte de interventoría y el ing. Johan Morales RL. del contratista subir el eje del tubo 250 x 250 estructural ya que se cruza con tubería en PVC de Bajante de Aguas lluvias de Canal de Placa en Pomo Circular, el cual por Razón de Pendiente y cielo raso, es imposible Moverlo o Retirarlo
15/04/2026.

Jueves 16-04-2026.
clima: Mañana: lluvioso entre 8:00 am y 10:30 am — o —
Tarde: Soleado. —— o —— o —— o —— o ——
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1), SST (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (1), est. metálica (3). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), SST (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Desmonte de láminas superboard y estructura de cielo raso y ductos sistema de ventilación de sala de juntas, dirección regional y seccional, Fabricación de pasamanos y escalera de gato plataformas, armado de tableros eléctricos, laboratorio de toxicología, instalación de rematería lateral en cubierta bloque 2, izaje de teja panel tipo sandwich a cubierta para instalación en bloque 1, Descenso de material sobrante y ductos desmontados a punto de acopio.

Ing. Residente
Cubingeco | cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Viernes 17-04-2026

Clima: Mañana: lluvioso entre 8:00 am y 11:00 am - Tarde: Soleado. —— ——— ——— ——— ———

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm - Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), est. metálica (3). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: Desmonte de teja de asbesto cemento sala de juntas y Dirección seccional, instalación de vigas est. metálica cubierta sala de juntas y dir. seccional, se realiza armado de tableros electricos en laboratorio de , instalación de tubería EMT en lab de estupefacientes, recolección de escombros en bras en secretaría de estupefacientes, Descanso de ductos desmontados bloque 1 y material sobrante a punto de acopio, Se realiza disposición final de escombros (3 viajes). ——

Novedad: por motivo de fuertes lluvias no se realiza actividades en cubierta en jornada de la mañana. ——

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 18-04-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: N/A ——— ———

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 1:20 pm Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Esp. en Gerencia, sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), est. metálica (2). Personal de interventoría: Inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de soldadura estructura metálica entre sala de juntas y dir. seccional, instalación de canal metálica cubierta, instalación de tubería EMT en laboratorio de estupefacientes e instrumental, armado de tablero eléctrico lab. de estupefacientes, recolección de escombros en lonas en secretaría de estupefacientes, orden y aseo.

Norma

Scanned with CamScanner

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Lunes 20-04-2026.

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm -

Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1), SST (1), maestro (1), oficiales (2), eléctrico (1), Est. metálica (4), aires acondicionados (2). Personal de interventoría: Director de interventoría (1), Residente de interventoría (1), SST (1), electromecánico (1), Inspectora (1).

Actividades realizadas: instalación de canal metálica cubierta sala de juntas, instalación de soldadura estructura metálica sala de juntas, fabricación de escalera de gato y pasamanos plataforma de fachada de lab. de estupefacientes, instalación de anticorrosivo rojo en estructura metálica de cubierta sala de juntas, instalación de tubería EMT bajante en lab. instrumental y cuarto de archivo con salidas hacia cubierta por pase muro y lab. de toxicología, mantenimiento de sistema de aires acondicionados, comité de obra y seguimiento, con el Ingeniero electromecánico Edwin Abril se revisaron los marcos del panel Led, Dampers y rejillas de ventilación. En el comité de obra se acuerda con la Ing. Camila Barrera y las demás partes que se pueda realizar pase de un ducto por la fachada lateral del lab. de instrumental por motivo de que la cercha metálica impide el paso de todos los ductos por el mismo espacio.

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS.
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 21-04-2026.

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Representante legal (1), esp en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctrico (1), est. metálica (2), Aires acondicionados (5). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), Director de interventoría (1), electromecánico (1), Inspectora (1), sst (1).

Actividades realizados: Instalación de soldadora de estructura metálica entre sala de juntas y dirección seccional, instalación de teja panel tipo sandwich en sala de juntas y dirección seccional, instalación de rematería frontal y lateral, instalación de anclaje y aditivo epóxico 3/4" para instalación de platinas est. metálica zona de hall de direcciones, instalación de pasamanos de plataforma fachada de estupefacientes, instalación de ductos sistema de ventilación cuarto de archivo con salida a cubierta por pase muro, instalación de tubería de cobre aires acondicionados sala de juntas y zona de circulación escaleras, pruebas preliminares de condensadoras de aires acondicionados en cubierta zona Domo circular, instalación de tubería EMT en zona de circulación escalera y baños.

Materiales: Ductos Sistema de ventilación para lab. Instrumental y estupefacientes

Ing Residente (Cbingeco) Cubiertas e ingeniería SAS Contratista

Ing. Residente Constructora Gilli SA Interventoría

Miercoles 22-04-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctrico (1), est. metálica (2), aires acondicionados (4). Personal de intervento-

Ira: Residente de interventoría (1), sst(1). Actividades realizadas: Traslado de archivo de oficina de contratación a sótano, instalación de rematería frontal y lateral en cubierta bloque 1, Sala de juntas y direcciones regional y seccional, instalación de platina en zona de hall de direcciones, instalación de escalera de gato plataforma y malla de piso, instalación de ductos sistema de ventilación cuarto de archivo con salida a cubierta por pase muro, lab. de toxicología e instrumental, se realiza inspeción y registro fotográfico de condiciones actales entre cielo raso y cubierta de oficina de servicios informáticos, mantenimiento de aires acondicionados.

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS:
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gill, SAS
Interventoría.

Jueves 23-04-2026.

Clima: Mañana: Soleado — Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am — Hora de finalización: 5:00 pm

personal en obra: Contratista: Rep. Legal (1), esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1), sst(1), maestro (1), oficiales (2), eléctrico (1), est. metálica (2). Personal de interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: se realiza pruebas de tintas en estructura metálica de sala de juntas, Dirección regional y seccional, hall, lab. de toxicología, estupefacientes, cuarto de evidencias e instrumental, instalación de tubería EMT en zona de circulación escalera y baños piso 2, instalación de platinas en zona de hall de direcciones y servicios informáticos, instalación de estructura metálica en oficina jurídica y servicios informáticos, desmonte de ductos sistema de ventilación y fibra de vidrio existente entre cielo raso y cubierta de oficina jurídica y servicios informáticos, desmonte de teja de asbesto cemento oficina jurídica y servicios informaticos, revisión de aires acondicionados en buen estado en sala de juntas y Dir. Regional y seccional.

Ing. Residente
Cubingecol Cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Viernes 24-04-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm Personal en obra: Contratista: Rep. Legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Eléctrico (1), sst (1), maestro (1), Oficiales (2), eléctricos (2), Est. metalica (2), aires acondicionados (2), ductos (1). personal de interventoría: Residente de Interventoría (1), sst (1), inspectora (1). Actividades realizadas: Mantenimiento de aires acondicionados de sala de juntas, Dir. Seccional y coordinación laboratorios; Demolición de muro para pase de ductos por lab. Instrumental, Desmonte de teja de asbesto cemento en oficina de servicios informáticos y contratación, Instalación de ductos sistema de ventilación en cuarto de evidencias; Instalación de estructura metálica en cubierta de servicios informáticos y contratación, Instalación de tubería EMT y salidas de iluminación en zona de circulación escaleras y hall de direcciones, orden y aseo. Materiales: Ductos sistema de ventilación y extracción.

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Sábado 25-04-2026

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: N/A — Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 1 Personal en obra: Contratista: Rep. Legal (1), Esp. en Gerencia (1) sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctrico (1), Est. metálica (2). Personal de interventoría: Inspectora (1). Actividades reali-

tadas e Desmonte de tubería pvc eléctrica en Sala de juntas y hall de direcciones, Descenso de teja de asbesto cemento y material sobrante a punto de acopio, instalación de plataformas, instalación de anticorrosivo negro mate en plataformas estupefacientes. Materiales: Omegas para cielo raso, viguetas, cinta papel, 12 cuñetes de sika mastic y 2 cuñetes de pintura de vinilo.

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.

Lunes 27-04-2026.
Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado
Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra: Contratista: Maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), est metálica (2), ductos (1), aires acondicionados (4).
Personal ~~de obra~~ Interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Mantenimiento de condensadoras de aire en cubierta domo circular, mantenimiento de aires acondicionados coordinación laboratorios, instalación de tubería EMT en dirección regional y sala de juntas, instalación de estructura cielo raso oficina de dirección seccional, instalación de est. metalica cubierta oficina de contratación, desmonte e instalación de canal metálica, se realiza encintado de ductos en lab. Instrumental y recubrimiento de ductos con ductiwrap, instalación de estuco acrílico en cuarto de neveras estupefacientes, instalación de teja panel tipo sandwich cubierta oficina jurídica y contratación. Materiales: láminas eterboard, ángulos, de cielo raso, cajas rawelt, interruptores y Breakers electricos. Nota: también estuvo presente en obra oficial de cielo raso (1).

Ing. Residente.
Cubingecol cubiertas e ingeniería SAS.
Contratista.

Ing. Residente.
constructora Gilli SAS
Interventoría.

Scanned with CamScanner

Martes 28-04-2026

clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado

Hora de inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00 pm

Personal en obra: Contratista: Rep. Legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. eléctrico (1), sst (1), maestro (1), oficiales (2), eléctricos (2), ductos (2), est. metálica (1), cielo raso (1) oficial. Personal de Interventoría: Residente de interventoría (1), sst (1), Inspectora (1). Actividades realizadas: Instalación de tubería EMT y Salidas de iluminación en dirección regional, sala de juntas y dirección seccional, instalación de est. cielo raso en Dir. Regional, instalación de ductos sistema de ventilación y extracción el laboratorio de toxicología, neveras toxicología, evidencias, balanzas y neveras estupefacientes, instalación de estuco acrílico y lijado en cuarto de balanzas y neveras estupefacientes, instalación de teja panel tipo sandwich cubierta oficina jurídica, contratación y servicios informáticos, instalación de anticorrosivo rojo en estructura metalica zona de hall de direcciones, instalación de mortero de sellado en cubierta plana de domo circular en la zona entre canal metálica y placa de cubierta para prevenir filtración de agua a zonas administrativas, instalación de soldadura en puntos faltantes de sala de juntas de est. metálica.

Ing. Residente.
Cubingeco | Cubiertas e Ingeniería SAS
Contratista.

Ing. Residente.
Constructora Gilli SAS
Interventoría.