ACONDICIONANDO S.A.S

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN - CONSTRUCCIÓN

CONSECUTIVO
INST-AIRE-011

FECHA
2026-04-22

- [ ] MANTENIMIENTO
- [ ] LLAMADA POR SERVICIO
- [ ] REPARACIÓN
- [x] INSTALACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE
Cubingecol

SUCURSAL
Medicina Legal

UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO
COORDINACION

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD
MINI SPLIT	LG ELECTRONICS	9.000 BTU/HR

MODELO	SERIAL	PLACA / # DE ACTIVO
9000 BTU		

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza traslado de unidad condensadora LG 9000 Btu/Hr, se instaló tubería de 1/4 y 3/8 con su respectivo aislamiento, se instala base metálica para la unidad condensadora; se detecta puerto de alta con fuga de Refrigerante por lo que se recomienda cambiarlo, se ajustan los tapones, se realizan pruebas, el equipo queda funcionando en observación.

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 · Sector D · Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com · Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

CONDICIONES DE OPERACIÓN

PARÁMETROS GENERALES		LECTURAS ELÉCTRICAS Y TÉRMICAS	
Voltaje	210V	Amperaje de la Condensadora	3.5A y 3.4A
Amperaje de placa	4 A	Temperatura de suministro	7.7°C
Presión de succión	62 psi	Presión de alta	N/A
Tecnología	Convencional LG	Refrigerante	R22
Amperaje del motor de ventilador	N/A		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

CREAMOS EXPERIENCIAS MEMORABLES

Parque Industrial Manzana 11 Casa 12 · Sector D · Pereira

Correo: acondicionandosas@gmail.com · Tel: 316 610 9591 – 317 680 1633

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Felipe González	**Andres Mauricio Tamayo Restrepo**	**Luis Fernández Suárez**	**Luciana Mosquera Ayala**
FIRMA CLIENTE	FIRMA TÉCNICO 1	FIRMA TÉCNICO 2	FIRMA GERENCIA TÉCNICA