SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 1).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1623 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAUDO	NIT:	901983507-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M&D EMAUS CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 901.910.807-1 con un porcentaje de participación del 45%; BEJARANO INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.177.742-5 con un porcentaje de participación del 45% Y O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S BIC con NIT. 900.939.622-7 con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 1).		
FECHA DE INICIO:	15 de octubre de 2025	No. de Oficio	2025S-VBOG-077524

VALOR INICIAL:	$4.545.381.639
VALOR ADICIONES:	$0.00
ADICIÓN 1:	$0.00
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$4.545.381.639
ANTICIPO	0.00
ANTICIPO OTORGADO:	0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	0.00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	--
PRÓRROGA 1:	--
PRÓRROGA 2:	--
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701325	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$4.545.381.639,00	$ 0,00	$4.545.381.639,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra 02	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 02, para el periodo NOV-25, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.370.288.524	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0.00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0.00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$0.00
Amortizado	$0.00
Saldo	$0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

-	-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 454.538.163,90	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 3**	15/10/2025	29/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 909.076.327,80	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 3**	15/10/2025	29/07/2026
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	$ 909.076.327,80	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 3**	15/10/2025	29/01/2029
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.363.614.491,70	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 3**	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS	
Calidad del servicio	$ 1.363.614.491,70	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 3**	29/01/2026	29/01/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.3**	15/10/2025	29/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.3**	15/10/2025	29/01/2026
Vehículos propios y no propios	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.3**	15/10/2025	29/01/2026

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CB-32-11-2025	2025-11-13	atencionciudadano@invias.gov.co Grupo de Presupuesto e Ingreso jcardenas@invias.gov.co Ing. Diego Fernando Pérez Vega	Certificación Bancaria Cuenta para transferencia de fondos WSEBRA.
CB-30-11-2025	2025-11-12	atencionciudadano@invias.gov.co Subdirección Marítima Fluvial Y férrea INVIAS Ing. Diego Fernando Pérez Vega	Remito actualización de Pólizas anexo 3.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-093960	2025-11-21	MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS	SOLICITUD DE RESGISTRO DE CUENTA BANCARIA PARA DESEMBOLSO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE

			OBRA N° 1623 DE 2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1644-2025		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES:	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1"		
FECHA DE INICIO:	15 de octubre del 2025	No. de Oficio	2025S-VBOG-077523
VALOR INICIAL:	$ 1.213.208.124		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 1.213.208.124		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
PRÓRROGA 2:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
711325	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$1.213.208.124	$91.026.974,64	$1,122,181,149.36

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 02	$64,391,656.00	$12,234,414.64	-	$76,626,070.64

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 02, para el periodo NOV-25 el contrato reporta un avance de 0.1 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $88.727.670,64 0.7%
Total inversión ejecutada: $88.727.670,64 0.7%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
15 de diciembre 2025	1	-	15/12/2025 – 18/01/2026	19/01/2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 121.320.812,40	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	15/10/2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$203.900.525,17	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	15/10/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 242.641.624,80	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	15/10/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 363.962.437,20	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/10/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ O NO __

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1644-2025-INV-007	2025-12-11	CAMILO ANDRES ROA ROJAS SUB-DIRECTOR MARÍTIMO, FLUVIAL Y FÉRREO. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS.	AVAL Y SOLICITUD SUSPENSIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1623 DE 2025 Y SUSPENSION N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1644 DE 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-091491	2025-11-27	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO REPRESENTANTE LEGAL probintecsas@gmail.com	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1644 DE 2025. PERSONAL NO EVALUABLE

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- El día 15 de diciembre de 2025 se realizó el trámite de suspensión N°1, tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

- En el mes de diciembre se realizó el trámite de suspensión N°1 a los contratos tanto de obra 1623 como interventoría 1644.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Se realizo el trámite de suspensión N°1 al contrato de obra 1623 y contrato de interventoría N°1644, desde el día 15 de diciembre, hasta el día 18 de enero de 2026, reiniciando el día 19 de enero de 2026.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Se presenta ante CODECHOCO por parte del contratista de obra la solicitud para el permiso de ocupación de cauce.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizaron comisiones durante el periodo del mes de diciembre de 2025, los contratos se suspendieron desde el día 15 de diciembre de 2025.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- No se presentaron novedades, en el periodo de octubre de 2025

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se le recalca al contratista de obra e interventoría presentar la documentación exigida por el manual de interventoría una vez se da inicio del contrato en lo plazos establecidos, informe mensual de interventoría y actas de costos.

Cordialmente,

ROA ROJAS CAMILO ANDRES

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
CC 1.136.879.119
SUBDIRECTOR MARITIMO FLUVIAL Y FERREO