SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 05 de diciembre de 2025 al 18 de mayo de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5211 del 01 de diciembre de 2025 EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 1).

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1623 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BAUDO	NIT:	901983507-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M&D EMAUS CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 901.910.807-1 con un porcentaje de participación del 45%; BEJARANO INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.177.742-5 con un porcentaje de participación del 45% Y O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S BIC con NIT. 900.939.622-7 con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. (LOTE 1).		
FECHA DE INICIO:	15 de octubre de 2025	No. de Oficio	2025S-VBOG-077524

VALOR INICIAL:	$4.545.381.639
VALOR ADICIONES:	$0.00
ADICIÓN 1:	$0.00
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$4.545.381.639
ANTICIPO	0.00
ANTICIPO OTORGADO:	0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	0.00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	--
PRÓRROGA 1:	--
PRÓRROGA 2:	--
FECHA DE FINALIZACIÓN:	4 de junio del 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701325	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$4.545.381.639,00	$ 0,00	$4.545.381.639,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra 03	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03, para el periodo DIC-25, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.370.288.524	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0.00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0.00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$0.00
Amortizado	$0.00
Saldo	$0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 60
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

-	-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/01/2026	1	1	19/01/2026 – 17/02/2026	18/02/2026
18/02/2026	1	2	18/02/2026 – 17/03/2026	18/03/2026
18/03/2026	1	3	18/03/2026 – 19/04/2026	20/04/2026
20/04/2026	1	4	20/04/2026 – 18/05/2026	19/05/2026

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1 AMPLIACION 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/04/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/05/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 454.538.163,90	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 11**	15/10/2025	10/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 674.057.704,80	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 11**	15/10/2025	10/12/2026
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	$ 909.076.327,80	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 11**	15/10/2025	12/06/2029
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.363.614.491,70	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 11**	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS	

Calidad del servicio	$ 1.363.614.491,70	**Póliza No. 41-44-101298088 Anexo No 11**	29/01/2026	29/01/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.10**	15/10/2025	10/06/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.10**	15/10/2025	10/06/2026
Vehículos propios y no propios	$ 569.400.000,00	**Póliza No. 41-40-101057692 Anexo No.10**	15/10/2025	10/06/2026

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CB-45-02-2026	2025-02-11	**Sandra Stella Buitrago Moreno** REPRESENTANTE LEGAL PROBINTEC S.A.S	Solicitud de la Ampliación N°2 de la Suspensión N° 1del contrato de obra N°1623 de 2025

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VBOG-006403	2026-02-16	ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSION N°1 DE LOS CONTRATOS N°1623 Y N°1644 DE 2025, MUELLES DE

			BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ
2026I-VBOG-004502	2026-02-09	MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ GRUPO DE PRESUPUESTO E INGRESOS	REENVIO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, PARA DESEMBOLSO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA N°1623 DE 2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1644-2025		
CONTRATISTA:	PROBINTEC S.A.S.	NIT:	829.001.061-1
INTEGRANTES:	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO C.C. No. 35.254.078 - R/L		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 1"		
FECHA DE INICIO:	15 de octubre del 2025	No. de Oficio	2025S-VBOG-077523
VALOR INICIAL:	$ 1.213.208.124		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 1.213.208.124		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO	N/A		

AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA 2:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	4 de junio del 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
711325	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$1.213.208.124	$91.026.974,64	$1,122,181,149.36

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 03, para el periodo DIC-25 el contrato reporta un avance de 7.0 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	$91.026.974,64	7.0%
Total inversión ejecutada:	$91.026.974,64	7.0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
19/01/2026	1	1	19/01/2026 – 17/02/2026	18/02/2026
18/02/2026	1	2	18/02/2026 – 17/03/2026	18/03/2026
18/03/2026	1	3	18/03/2026 – 19/04/2026	20/04/2026
20/04/2026	1	4	20/04/2026 – 18/05/2026	19/05/2026

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 121.320.812,40	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	15/10/2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$203.900.525,17	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	15/10/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 242.641.624,80	Póliza NB No. SGPL-	15/10/2025	31/12/2028

		222791758-1 Anexo No.1		
Calidad del Servicio	$ 363.962.437,20	Póliza NB No. SGPL-222791758-1 Anexo No.1	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1 AMPLIACION 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/04/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTO-1644-2025-INV-011	2025-02-13	CAMILO ANDRES ROA ROJAS SUB-DIRECTOR MARÍTIMO, FLUVIAL Y FÉRREO. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS.	AVAL Y SOLICITUD DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1623 DE 2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1644 DE 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VBOG-006403	2026-02-16	ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSION N°1 DE LOS CONTRATOS N°1623 Y N°1644 DE 2025, MUELLES

			DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Durante el periodo del presente informe los contratos de obra como de interventoría se encontraban suspendidos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

- Durante el periodo del presente informe los contratos de obra como de interventoría se encontraban suspendidos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Durante el periodo del presente informe los contratos de obra como de interventoría se encontraban suspendidos.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- Durante el periodo del presente informe los contratos de obra como de interventoría se encontraban suspendidos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Durante el periodo del presente informe los contratos de obra como de interventoría se encontraban suspendidos.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- como de interventoría se encontraban suspendidos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se le recalca al contratista de obra e interventoría presentar la documentación exigida por el manual de interventoría una vez se da inicio del contrato en lo plazos establecidos, informe mensual de interventoría y actas de costos.

Cordialmente,



EDWINNAUGUSTO CAMARGO VARGAS
CC 79.923.821
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA