INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

**PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

| CÓDIGO | MIEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 01/06/2026 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL

- **PLAN DE CARGAS INICIAL**
- **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 1 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva cuando se realice el Acta de Modificación de Cargas vinculada)
- **PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1644 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVA EN EL RÍO

INTERVENTOR: PROINTEC SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: EDWIN ALIGUSTO CAMARGO VARGAS

RESOLUCIÓN No.: DE

CONTRATO DE OBRA No.: 1623 DE2025 CONTRATISTA: CONSORCIO BAUDÓ

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de dic de 2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 1: 19/01/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 1: 18/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 1: 18/03/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 1: 16/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.213.208.124,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.213.208.124,00

PLAZO ACUMULADO: 2,50 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 1: 1/04/2024 (Indique día/mes/año) — 1/04/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 2: 30/12/2024 (Indique día/mes/año) — 30/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 3/06/2025 (Indique día/mes/año) — 3/06/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 13/08/2025 (Indique día/mes/año) — 13/08/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 28/11/2025 (Indique día/mes/año) — 28/11/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN 3: 14/04/2026 (Indique día/mes/año) — 14/04/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ - $ -

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR (N/A) | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | Valor | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoría | $ 8.098.000,00 | | 4,00 | $ 32.232.000,00 | | | | | 7,90 | $ 63.609.200,00 | 0,00 | $ 4.039.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 3.240.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | 1,00 | $ 8.098.000 | 7,90 | $ 63.609.200 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 6.291.000,00 | | 12,00 | $ 75.492.000,00 | | | | | 12,40 | $ 78.008.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 2.519.400 | 2,00 | $ 12.582.000 | 2,00 | $ 12.582.000 | 2,00 | $ 12.582.000 | 2,00 | $ 12.582.000 | 12,40 | $ 78.008.400 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 4.162.000,00 | | 12,00 | $ 49.944.000,00 | | | | | 12,40 | $ 51.608.800,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 1.665.600 | 2,00 | $ 8.324.000 | 2,00 | $ 8.324.000 | 2,00 | $ 8.324.000 | 2,00 | $ 8.324.000 | 12,40 | $ 51.608.800 |
| | 1 | Ingeniero Naval | $ 4.670.000,00 | | 3,00 | $ 14.010.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Profesional Social | $ 4.670.000,00 | | 12,00 | $ 56.040.000,00 | | | | | 12,70 | $ 59.309.000,00 | | $ - | | $ - | 0,90 | $ 1.401.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 1.868.000 | 2,00 | $ 9.340.000 | 2,00 | $ 9.340.000 | 2,00 | $ 9.340.000 | 2,00 | $ 9.340.000 | 12,70 | $ 59.309.000 |
| | | MONTO ADICIONALES ESPECIALISTAS | | | | $ 52.824.050,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 7.474.000,00 | | | | | | | | 0,84 | $ 6.227.321,94 | | $ - | 0,00 | $ 2.352.200 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,020 | $ 3.737.000 | 0,037 | $ 277.422 | | $ - | | $ - | 0,84 | $ 6.227.321 |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 7.474.000,00 | | | | | | | | 0,80 | $ 5.979.200,00 | | $ - | 0,00 | $ 2.352.200 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,80 | $ 5.979.200 |
| | 1 | Especialista en Sostenibilidad | $ 7.474.000,00 | | | | | | | | 3,40 | $ 25.411.600,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,400 | $ 2.989.600 | 0,900 | $ 3.737.000 | 0,600 | $ 3.737.000 | 0,600 | $ 3.737.000 | 0,600 | $ 3.737.000 | 3,40 | $ 25.411.600 |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 7.474.000,00 | | | | | | | | 2,00 | $ 20.927.200,00 | | $ - | 0,00 | $ 2.352.200 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 2,00 | $ 20.927.200 |
| | 1 | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | $ 7.474.000,00 | | | | | | | | 3,00 | $ 22.422.000,00 | | $ - | 0,00 | $ 2.707.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 0,50 | $ 3.737.000 | 3,00 | $ 22.422.000 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.529.000,00 | | 4,00 | $ 10.116.000,00 | | | | | 12,40 | $ 31.359.600,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 1.011.600 | 2,00 | $ 5.058.000 | 2,00 | $ 5.058.000 | 2,00 | $ 5.058.000 | 2,00 | $ 5.058.000 | 2,00 | $ 5.058.000 | 12,40 | $ 31.359.600 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Secretaria y/o Técnico Administrativo | $ 1.462.000,00 | | 4,00 | $ 5.848.000,00 | | | | | 7,90 | $ 11.549.800,00 | 0,00 | $ 731.000 | 1,00 | $ 1.462.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 584.800 | 1,00 | $ 1.462.000 | 1,00 | $ 1.462.000 | 1,00 | $ 1.462.000 | 1,00 | $ 1.462.000 | 1,00 | $ 1.462.000 | 7,90 | $ 11.549.800 |
| | | **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | provisión jornadas 7 x 24 | $ 5.124.450,00 | | | $ 5.124.450,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 341.630.500,00 | | | | $ - | | $ 376.490.821,94 | $ 4.760.000,00 | | $ 21.364.800,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 10.858.400,00 | | $ 46.561.000,00 | | $ 50.035.000,00 | | $ 50.929.000,00 | | $ 50.312.821,94 | | $ 50.035.000,00 | | $ 50.035.000,00 | | $ 376.490.822 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 806.247.980,00 | | | | $ - | | $ 888.518.339,79 | $ 11.233.600,0 | | $ 50.467.656,0 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 32.705.824,0 | | $ 114.603.960,0 | | $ 132.242.800,0 | | $ 149.881.240,0 | | $ 132.898.260,0 | | $ 132.242.600,0 | | $ 132.242.600,0 | | $ 888.518.339,79 |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | Valor | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | OCTUBRE | | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **BÁSICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vallas Diseño y/o Reparaciones | $ 236.000,00 | n/a | 75,00 | $ 17.700.000 | | | | | 34,19 | $ 8.068.760,21 | | $ - | 2,00 | $ 960.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,00 | $ 1.180.000 | 5,00 | $ 1.180.000 | 5,00 | $ 1.180.000 | 5,00 | $ 1.180.000 | 5,00 | $ 1.180.000 | 34,19 | $ 8.068.760 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | $ 5.800.000 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 23.200.000 | | | | | 0,00 | $ 29.000.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 5.800.000 | | $ - | 1,00 | $ 5.800.000 | 1,00 | $ 5.800.000 | 1,00 | $ 5.800.000 | 0,00 | $ 29.000.000 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., incluye combustible y SOAT) | $ 657.500 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 2.630.000 | | | | | 0,00 | $ 3.287.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 657.500 | | $ - | 1,00 | $ 657.500 | 1,00 | $ 657.500 | 1,00 | $ 657.500 | 0,00 | $ 3.287.500 |
| | 1 | TOPÓGRAFO TOPOGRAFO MULTIHAZ (Cubierta del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hotelación para todo el personal), equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de | $ 6.918.000 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 27.672.000 | | | | | 4,00 | $ 27.672.000,00 | | $ - | 1,00 | $ 6.918.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 6.918.000 | 1,00 | $ 6.918.000 | | $ - | | $ - | | $ - | 4,00 | $ 27.672.000 |
| | 1 | Ensayos de laboratorios | $ 649.000,00 | Global (según | 12,00 | $ 7.788.000 | | | | | 12,00 | $ 7.788.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 1.947.000 | 3,00 | $ 1.947.000 | 3,00 | $ 1.947.000 | 3,50 | $ 1.947.000 | 12,00 | $ 7.788.000 |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.724.000 | Según comprobante por | 12,00 | $ 20.688.000 | | | | | 6,40 | $ 11.033.600,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 689.600 | 1,00 | $ 1.724.000 | 1,00 | $ 1.724.000 | 1,00 | $ 1.724.000 | 1,00 | $ 1.724.000 | 1,00 | $ 1.724.000 | 6,40 | $ 11.033.600 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | $ - | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | $ 2.340.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 28.080.000 | | | | | 13,00 | $ 30.420.000,00 | | $ - | 2,00 | $ 4.680.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 4.680.000 | 3,00 | $ 4.680.000 | 3,00 | $ 4.680.000 | 3,00 | $ 7.020.000 | 13,00 | $ 30.420.000 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 868.000 | Global (Según comprobante) | 4,00 | $ 3.472.000 | | | | | 7,90 | $ 6.857.200,00 | 0,00 | $ 434.000 | 1,00 | $ 868.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 347.200 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 7,90 | $ 6.857.200 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 868.000,00 | Según comprobante por mes | 4,00 | $ 3.472.000 | | | | | 7,90 | $ 6.857.200,00 | 0,00 | $ 434.000 | 1,00 | $ 868.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 347.200 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 1,00 | $ 868.000 | 7,90 | $ 6.857.200 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | $ 134.702.000,00 | | | | $ - | | $ 130.984.260,21 | $ | $ 868.000,00 | $ | $ 15.324.000,00 | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ 1.384.000,00 | $ | $ 16.015.500,00 | $ | $ 16.238.000,00 | $ | $ 24.642.500,00 | $ | $ 17.724.500,00 | $ | $ 17.724.500,00 | $ | $ 20.463.260,21 | $ | $ 130.984.260,21 |
| | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS | | | | $ 940.949.980,00 | | | | | | $ 1.019.502.625,31 | | $ 12.101.600,00 | | $ 64.391.656,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 34.089.824,00 | | $ 132.619.460,00 | | $ 149.480.600,00 | | $ 174.523.740,00 | | $ 150.622.760,00 | | $ 149.967.100,00 | | $ 152.705.885,21 | | $ 1.019.502.625,21 |
| | | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL | | | | $ 78.552.645,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | | IVA | | | | $ 193.705.498,75 | | | | $ - | | $ 376.490.822,00 | | $ 2.299.304,00 | | $ 12.234.414,64 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 6.477.066,56 | | $ 25.197.697,40 | | $ 28.211.314,00 | | $ 33.159.510,60 | | $ 28.618.324,40 | | $ 28.493.749,00 | | $ 29.014.118,19 | | $ 193.705.498,75 |
| | | COSTO TOTAL | | | | $ 1.213.208.123,75 | | | | $ - | | $ 1.213.208.123,75 | $ | $ 14.400.904,00 | $ | $ 76.626.070,64 | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ - | $ | $ 40.566.890,56 | $ | $ 157.817.157,40 | $ | $ 176.691.914,00 | $ | $ 207.683.250,60 | $ | $ 179.241.084,40 | $ | $ 178.460.849,00 | $ | $ 181.720.003,40 | $ | $ 1.213.208.124,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES Prórroga N° 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1644 DE 2025 Y CONTRATO DE OBRA 1623 DE 2025.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción

En atención a la solicitud enmarcada en la comunicación CB-60-05-2026, mediante la cual el contratista Consorcio Baudó solicitó una ampliación al plazo de ejecución del contrato, desde el 05 de junio de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: DIANA ESPERANZA MORENO FLÓREZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: EDWIN ALIGUSTO CAMARGO VARGAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-343003 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.