ACTA N°	4
FECHA	11/05/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL		CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA															
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439,00	1200,00	$ 5.326.800			0,00	1200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	CERRAMIENTO													0,00		
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887,00	40,00	$ 155.480			0,00	5,00	35,00	$ 136.045		$ -	35,00	$ 136.045,00	100,00%
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.722,00	1,00	$ 1.326.722			0,00	0,00	1,00	$ 1.326.722		$ -	0,00	$ -	0,00%
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES													0,00		
2.1	EXCAVACIONES													0,00		
2.1.1	EN ZANJA													0,00		
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD													0,00		
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	$ 35.496,00	16,40	$ 582.134			0,00	14,72	1,68	$ 59.633		$ -	1,68	$ 59.633,00	100,00%
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA													0,00		
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	$ 8.948	164,10	$ 1.468.367			0,00	164,10	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL							0,00	0,00					0,00		
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 33.131	112,00	$ 3.710.672			221,17	0,00	333,17	$ 11.038.255		$ -	97,50	$ 3.230.273,00	29,26%
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES													0,00		
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297			18,06	0,00	26,16	$ 985.997		$ -	5,00	$ 188.455,00	19,11%
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	34,70	$ 1.440.640			0,00	24,86	9,84	$ 408.527		$ -	175,09	$ 7.269.212,00	1779,37%
2.2	RELLENOS													0,00		
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 23.665	9,60	$ 227.184			0,00	9,60	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118			184,96	0,00	223,36	$ 6.969.055		$ -	278,97	$ 8.704.143,00	124,90%
2.4	EXCAVACION DE PILOTES Y CAISSONS													0,00		
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925			0,00	0,00	35,00	$ 2.976.925		$ -	35,00	$ 2.976.925,00	100,00%
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO													0,00		
3.1	CONCRETO SIMPLE													0,00		
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	238,00	$ 11.867.394			42,50	0,00	280,50	$ 13.986.572		$ -	18,00	$ 897.534,00	6,42%
3.1.4	PAVIMENTOS							0,00	0,00					0,00		
3.1.5	SARDINELES							0,00	0,00					0,00		
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356,00	1,30	$ 1.184.763			0,70	0,00	2,00	$ 1.822.712		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021,00	11,00	$ 9.933.231			6,08	0,00	17,08	$ 15.423.599		$ -	17,08	$ 15.423.599,00	100,00%
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	18,40	$ 11.938.509			0,00	18,20	0,20	$ 129.766		$ -	0,37	$ 240.068,00	185,00%
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814,00	17,30	$ 19.320.882			0,00	17,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15	PANTALLAS							0,00	0,00					0,00		
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300			20,00	0,00	70,00	$ 10.116.820		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314,00	1000,00	$ 433.314.000			0,00	875,00	125,00	$ 54.164.250		$ -	125,00	$ 54.164.250,00	100,00%

ACTA Nº	4
FECHA	11/05/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	33,50	$ 34.686.235		15,59	0,00	49,09	$ 50.828.277		$ -	60,53	$ 62.673.367,00	123,30%
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS						0,00	0,00					0,00		
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556,00	5,00	$ 5.347.780		0,00	5,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962,00	9,00	$ 116.658		0,00	0,00	9,00	$ 116.658		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.17	CIMENTACIONES						0,00	0,00					0,00		
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585,00	35,00	$ 3.135.475		0,00	0,00	35,00	$ 3.135.475		$ -	35,00	$ 3.135.475,00	100,00%
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305,00	1,10	$ 921.036		0,06	0,00	1,16	$ 971.274		$ -	1,16	$ 971.274,00	100,00%
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN						0,00	0,00					0,00		
3.2.1	SELLO PVC DE 0,10M	ML	$ 32.025,00	13,20	$ 422.730		0,00	13,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS						0,00	0,00					0,00		
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458		0,00	27,50	140,00	$ 2.064.860		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO						0,00	0,00					0,00		
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038		1047,20	0,00	6861,10	$ 45.825.287		$ -	6499,32	$ 43.408.958,00	94,73%
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTO						0,00	0,00					0,00		
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 cm de profundidad)	ML	$ 3.732,00	18,00	$ 67.176		0,00	18,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4,0	CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS						0,00	0,00					0,00		
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS						0,00	0,00					0,00		
4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS						0,00	0,00					0,00		
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279,000	2,0	$ 36.558		0,00	2,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	62,50	$ 1.462.688		0,00	2,50	60,00	$ 1.404.180		$ -	24,00	$ 561.672,00	40,00%
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN						0,00	0,00					0,00		
4.5.1	TIPO I						0,00	0,00					0,00		
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,30	$ 76.164		0,00	0,30	0,00	$ -		$ -	0,70	$ 177.715,00	0,00%
5.0	CAPITULO 5 - GAVIONES						0,00	0,00					0,00		
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN						0,00	0,00					0,00		
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661,00	240,00	$ 72.638.640		0,00	49,00	191,00	$ 57.808.251		$ -	190,20	$ 57.566.122,00	99,58%
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031,00	40,00	$ 18.441.240		13,80	0,00	53,80	$ 24.803.468		$ -	53,80	$ 24.803.468,00	100,00%
6.0	CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO					391873,00	0,00	0,00					0,00		
6.1	DREN EN ZANJA						0,00	0,00					0,00		
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA						0,00	0,00					0,00		
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580		0,00	90,00	90,00	$ 1.933.290		$ -	20,00	$ 429.620,00	22,22%
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO						0,00	0,00					0,00		
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		0,00	62,40	148,00	$ 7.597.284		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.046		0,00	20,30	146,00	$ 16.314.336		$ -	135,20	$ 14.903.366,00	91,35%
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565		57,90	0,00	100,00	$ 19.466.900	38,00	$ 7.397.422,00	76,00	$ 14.794.844,00	76,00%
6.3	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOTEXTILES						0,00	0,00					0,00		
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.089,00	140,00	$ 712.460		0,00	42,40	97,60	$ 496.686		$ -	142,20	$ 723.656,00	145,70%
7.0	CAPITULO 7 - ACARREOS						0,00	0,00					0,00		
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR						0,00	0,00					0,00		

ACTA Nº	4
FECHA	11/05/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.2	VOLQUETA CARGUE MECÁNICO	M3	$ 39.037,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	$ 53.229,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR						0,00	0,00					0,00		
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	0,00	$ -		13,00	0,00	13,00	$ 376.194		$ -	222,08	$ 6.426.551,00	1708,31%
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 120.576,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 24.135,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.0	CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA						0,00	0,00					0,00		
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA						0,00	0,00					0,00		
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$ 8.101.632		0,00	92,80	19,20	$ 1.388.851		$ -	28,00	$ 2.025.408,00	145,83%
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES						0,00	0,00					0,00		
8.3.1	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$ 1.472.640		8,00	0,00	200,00	$ 1.534.000		$ -	0,00	$ -	0,00%
9.0	CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS						0,00	0,00					0,00		
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2", TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0,33 M						0,00	0,00					0,00		
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,00	$ 1.549.800		0,00	120,00	180,00	$ 929.880		$ -	216,00	$ 1.115.856,00	120,00%
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN						0,00	0,00					0,00		
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	10,00	$ 816.680		6,00	0,00	16,00	$ 1.306.688		$ -	33,00	$ 2.695.044,00	206,25%
	ITEMS NO PREVISTOS						0,00	0,00					0,00	$ -	
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439	374,39	$ 1.661.907		0,00	0,00	374,39	$ 1.661.907		$ -	551,00	$ 2.445.889,00	147,17%
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	$ 8.948	1335,00	$ 11.945.580		0,00	0,00	1335,00	$ 11.945.580		$ -	2110,84	$ 18.887.796,00	158,12%
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 5.239	22,00	$ 115.258		0,00	0,00	22,00	$ 115.258		$ -	27,70	$ 145.120,00	125,91%
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 148.448	12,00	$ 1.781.376		0,00	0,00	12,00	$ 1.781.376		$ -	10,36	$ 1.537.921,00	86,33%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	$ 5.841	18,00	$ 105.138		0,00	0,00	18,00	$ 105.138		$ -	49,00	$ 286.209,00	272,22%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260	30,00	$ 367.800		0,00	0,00	30,00	$ 367.800		$ -	30,00	$ 367.800,00	100,00%
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	$ 446.363	12,00	$ 5.356.356		0,00	0,00	12,00	$ 5.356.356		$ -	14,00	$ 6.249.082,00	116,67%
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700		0,00	0,00	700,00	$ 498.680.700	100,00	$ 71.240.100,00	650,00	$ 463.060.650,00	92,86%

ACTA N°	4
FECHA	11/05/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1358 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACION	16/12/2025
PLAZO (MESES O DIAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.598.392,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGUN SUSPENSION No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 264.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 4		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-6	TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	$ 156.843	54,00	$ 9.122.922		0,00	0,00	54,00	$ 9.122.922		$ -	30,00	$ 5.068.290,00	55,56%
NP-10	CILINDRO CAMARA DE INSPECCION Y DE CAIDA D=1,20 METROS	ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097		0,00	0,00	2,80	$ 1.571.097		$ -	2,10	$ 1.178.323,00	75,00%
NP-11	CONO CAMARA DE INSPECCION Y DE CAIDA D=1,20 METROS	ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466		0,00	0,00	1,20	$ 601.466		$ -	1,30	$ 651.589,00	108,33%
NP-12	BASES Y CANUELAS CAMARA DE INSPECCION Y DE CAIDA D=1,20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348		0,00	0,00	4,00	$ 2.088.348		$ -	3,00	$ 1.566.261,00	75,00%
NP-13	TAPA PARA CAMARAS DE INSPECCION Y DE CAIDA D=1,20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548		0,00	0,00	4,00	$ 621.548		$ -	3,00	$ 466.161,00	75,00%
NP-14	ESTRIBOS L=0.65M	UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848		0,00	0,00	8,00	$ 669.848		$ -	4,00	$ 334.924,00	50,00%
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.569	212,00	$ 18.161.769		0,00	0,00	212,00	$ 18.161.769		$ -	143,98	$ 12.334.582,00	67,92%
NP-16	ANCLAJE CON EPOXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	$ 26.970	13,00	$ 350.610		0,00	0,00	13,00	$ 350.610		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021		0,00	0,00	30,00	$ 2.333.021		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	617.802,15	0,80	$ 494.242		0,00	0,00	0,80	$ 494.242		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2-MES	27.344,00				108,00	0,00	108,00	$ 2.953.152		$ -	72,00	$ 1.968.768,00	66,67%
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	236.009,00				2,00	0,00	2,00	$ 472.018		$ -	2,00	$ 472.018,00	100,00%
NP	COMISION TOPOGRAFICA	DIA	692.001,00				3,00	0,00	3,00	$ 2.076.003		$ -	3,00	$ 2.076.003,00	100,00%
NP	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	34.353,00				10,00	0,00	10,00	$ 343.530		$ -	10,00	$ 343.530,00	100,00%
												$ -			
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1,302,254,146,00					$ 919,720,496,00		$ 78,637,522,00		$ 848,143,448,00	
				Administración 30%	$ 390,676,244,00					$ 275,916,122,90		$ 23,591,257,06		$ 254,743,035,00	
				Imprevistos 0%	-					-		-		-	82,68%
				Utilidad 5%	$ 65,112,707,00					$ 45,986,020,00		$ 3,931,876,00		$ 42,457,172,00	
				TOTAL	$ 1,758,043,097,00					$ 1,241,622,548,90		$ 106,160,655,00		$ 1,146,343,656,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.598.392,00		VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 1.040.183.002,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 393.003.317,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 106.160.655,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR		-$ 163.835.365,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 264.437.025,00	$ 264.437.025,00			
SUMAS IGUALES	$ 1.236.845.317,00	$ 1.236.845.317,00	SUMAS IGUALES	$ 393.003.317,00	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 106.160.655,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR A PAGAR	$ 106.160.655,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC: 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELECER BUITRAGO
NIT/CC 79.071.884
SUPERVISOR 3340528185

Powered by CamS