INFORME SUPERVISION

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION	FECHA: 13/03/2026
	PROCESO DE CONTRATACION	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME					
INFORME	8	PERIODO A EVALUAR		14/02/2026 al 13/03/2026	
CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO:	X	SCO-CMA-002-2026		02 DE SEPTIEMBRE 2025	
ORDEN CONTRACTUAL:	No. CDP:	317	No. RP:	3871	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE CONTRATISTA:	[illegible] S.A.S.
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	901.261.295-5
OBJETO DEL CONTRATO:	[illegible] IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
FECHA ACTA DE INICIO:	02 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de julio de 2026
DURACIÓN:	ONCE (11) MESES
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA):	N/A
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
AVANCE EN TIEMPO:	50%
VALOR INICIAL:	$ 968.690.200,00
VALOR REAJUSTE:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 968.690.200,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGP		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	X
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES: Informe de supervisor por el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2026 al 13 de marzo de 2026

3. ASPECTO LEGAL			
GARANTÍAS:	[illegible] CONTRATO SCO-CMA-002-2026 [illegible] INTERVENTORIA AL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
VALOR ASEGURADO:	$ 968.690.200,00	VIGENCIA:	18/07/2025 a 18/08/2028
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NUMERO DE POLIZA:	CBO-1010030389

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 96,869,020.00	18/07/2025	19/08/2027
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	10%	$ 96,869,020.00	18/07/2025	15/08/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	20%	$ 200,724,578.00	01/08/2025	15/08/2026
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 96,869,020.00	18/07/2025	15/08/2027
CALIDAD DE LOS BIENES.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS REQUERIDOS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contratadas, se deberá indicar si cumple o no cumple.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS. EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACION "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado de la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	$ 3,484,842		X				
Estampilla Pro Deporte	2,5%	$ 24,647,265		X				
Estampilla Pro universidad	2,5%	$ 19,717,812		X				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,5%	$ 29,586,718		X				
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,5%	$ 19,717,812		X				

NOTA: El descuento de las estampillas estará a cargo del contratista, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza 019 de 2012.

4. CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA [illegible] CONTRATO SCO-CMA-002-2026 [illegible] INTERVENTORIA AL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PUBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

OBLIGACIÓN No. 1: 1. Elaborar y presentar los informes mensuales que den cuenta de las actividades realizadas por la interventoría.	% CUMPLIMIENTO	60%
ACTIVIDADES	MUESTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor genera el informe Mensual. Recopilación de información de los Ejes Técnico, Financiero y Jurídico. Consolidacion de hallazgos y recomendaciones. Elaboración, revisión interna y radicación formal del informe Mensual de interventoría ante la Supervisión del Contrato. 1.1 Formato de Informe Mensual Interventoría Contrato No. SCO- CMA-002-2026 Versión 2026 V 1.0	X	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

OBLIGACIÓN No. 2: Verificar el cumplimiento del pago de salarios y honorarios y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, o a ello hubiere lugar (De acuerdo a la modalidad de contratación del personal).	% CUMPLIMIENTO	60%
ACTIVIDADES	MUESTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo la revision de las planillas y soportes de pago de nomina y/o honorarios del personal vinculado al proyecto. Una vez la radicado el informe mensual del operador. El proceso incluyo la confirmacion de los montos pagados con los montos efectivamente transferidos y la verificacion del cumplimiento de los descuentos contractuales establecidos para el personal del Operador. 2.1 ZAGZ-CON-INF-024 Certificado Verificación Pago y Salario Obligaciones Laborales Contrato SCO-LP-001-2026	X	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

OBLIGACIÓN No. 3: Revisar de conformidad con las condiciones exigidas para el respectivo cargo, los hojas de vida con sus soportes, del personal que intervenga en la ejecución del contrato a fin de verificar la idoneidad para la correcta prestación del servicio.	% CUMPLIMIENTO	60%
ACTIVIDADES	MUESTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
[illegible] 3.1 ZAGZ-CON-INF-024 Certificado Verificación [illegible] 3.2 ZAGZ-CON-INF-024 Certificado Verificación Revisión Idoneidad Contrato SCO-LP-001-2026	X	

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

OBLIGACIÓN No. 4: Verificación y seguimiento de todo el personal que el contratista ponga en el lugar de trabajo ya sea por vinculación laboral o de prestación de servicio, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentren cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley como trabajador o personal independiente.	% CUMPLIMIENTO	60%
ACTIVIDADES	MUESTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO

El contratista interventor realizó la verificación periódica del pago de los vinculados al contrato. Se constató que la totalidad del personal que interviene en la ejecución mantuvo su vínculo de afiliación vigente y activo con las obligaciones de seguridad social exigidas por la ley durante el periodo. 4.1 ZAGI-CDR-INT-030 Certificado Verificación Pago Seguridad Social Contrato SCO-LP-001-2025	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 5: Realizar reuniones con el contratista o su delegado, para socializar los avances mensuales de ejecución del proyecto, relacionar las fallas/gaps y soluciones el plan de mejoramiento respectivo.	**% CUMPLIMIENTO**	**83%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo mesas de trabajo y seguimiento al contrato SCO-LP-001-2025, en las cuales se presentaron los avances en la ejecución del mismo. Del resultado de los mismos se establecen las siguientes actas: 5.1 Acta Reuniones Bedjan SAS 018 12-03-2026	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 6: Reportar de manera inmediata a la Secretaría, cualquier irregularidad que se presente y generar esquema de seguimiento y subsanación de la irregularidad.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Para el mes de ejecución del presente informe no se ha reportado Gestion de Alertas y Documentacion relevante de los empleados Colegio		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No 7: Elaborar y suscribir las actas correspondientes, a las reuniones de seguimiento del proyecto en cuanto al seguimiento de la interventoría.	**% CUMPLIMIENTO**	**88%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo las convocatorias de reuniones periódicas con el delegado de la Supervisión para socializar el avance físico, presentar los hallazgos identificados en la interventoría y establecer planes de acción o mejoramiento con plazos definidos para la subsanación. 7.1 Acta Reuniones Bedjan SAS 018 12-03-2026	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 8: Elaborar los instrumentos de verificación de visitas en campo para el seguimiento del proyecto objeto de la interventoría.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante el mes que abarca este informe, no se realizaron visitas de verificación en campo, toda vez que el contratista		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 9: Verificar el cumplimiento del objeto contractual y lo establecido en el numeral: estudios previos y demás documentos que hagan parte de ellos.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo mesas de trabajo conjunta con el operador del contrato cotejo los analisis periodicos y estadisticos de la operacion del Operador para asegurar la prestacion total del aforo fisico y alineo con el Objeto Contractual, el Anexo Tecnico y los Estudios Previos, identificando y reportando cualquier desviación o incumplimiento. 2.1 Acta Reuniones Bedjan SAS 018 12-03-2026	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 10: Validar el plan operativo del proyecto previo presentación en el comité técnico y operativo.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo durante el mes de ejecución del proyecto la revisión y Aprobación del Plan Operativo del Proyecto presentado por el Operador, verificándolo en la coherencia de la programación de rotación y la redistribución de empleados. Se anexa correspondencia del recibido de aprobación. 3.1 Acta Reunion Bedjan SAS 018 12-03-2026 3.4 ZAGI-CDR-INT-043 Aprobación Informe Mensual Enero 2026 V 1.0	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 11: Controlar y revisar los documentos o informes que se generen del proyecto	**% CUMPLIMIENTO**	**83%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor exigio los siguientes documentos y soportes como resultado de la revisión de informes y avances del proyecto: 4.1 ZAGI-CDR-INT-043 Aprobación Informe Mensual enero 2026 V 1.0	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 12: Verificar la calidad de los elementos suministrados instalados del proyecto	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor durante el periodo que abarca este informe, no realizo verificaciones en campo, toda vez que el contratista [illegible] los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos.	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 13: Evaluar y emitir concepto de aprobación y rechazo de la calidad y control de los resultados o productos parciales y finales instalados	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante el periodo que abarca este informe, la actividad principal no estuvo en la verificación de los indicadores y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos.	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 14: Supervisar que todo el personal técnico y resto de otros delegados por los consorciados o contratistas en el desarrollo del convenio realicen pausa activa durante el desarrollo de dichas labores.	**% CUMPLIMIENTO**	**88%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor durante el periodo que abarca este informe realizo una auditoria revisando cumplimiento perfiles del personal contra los términos de referencia, verificando títulos y certificaciones exigidas. 7.1 ZAGI-CDR-INT-042 Certificado Verificación Revisión Idoneidad Personal Contrato SCO-LP-001-2025	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 15: Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el plan operativo, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos del contrato.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante el periodo que abarca este informe, no se realizaron evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el plan operativo.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 16: Exigir y garantizar la presentación del informe final de interventoría y verificar con el apoyo de un experto en el respectivo tema de cumplir el 100% de lo establecido en la cláusula cuarta, numeral 5.2.7 del contrato interadministrativo no. 2025-2024. Este informe deberá contener el cabal y correcto, administrativo y financiero de los contratos ejecutados en el marco del proyecto, y constituirá un insumo obligatorio para la correcta liquidación del convenio y la rendición de cuentas ante las entidades financiadoras.	**% CUMPLIMIENTO**	**50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**

El contratista interventor reviso el estado del convenio. Dado que el proyecto se encuentra en ejecución, aún no se ha dado inicio a la fase de la presentación del informe final de interventoría ante el FUTIC según lo Clausula Quinta.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 17: Participar activamente en los comités técnicos, de seguimiento y de gestión, realizando observaciones técnicas y conceptuales para el cumplimiento de las metas del proyecto.

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor participo de manera activa en todas las reuniones y comités convocados, ejecutando observaciones y conceptos técnicos funcionales para facilitar la toma de decisiones y viabilizar la ejecución del proyecto hasta el cumplimiento de los metas. 10.1 Acta Reuniones Bimbun SAS 008 12-03-2026	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 18: Validar la documentación técnica y administrativa relacionada con la operación de las rutas del SITMMA y el cumplimiento de los niveles de servicio (IAN) y de calidad

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo la validación integral de la documentación técnica y administrativa de la operación contratada, verificando la calidad de los soportes entregados. 11.1 ZAGI-COR-INT-041 Aprobación Informe Mensual Enero 2026 V 1.0 11.2 ZAGI-COR-INT-044 Concepto Positivos Indicadores Calidad Servicio - Enero 2026		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 19: Revisar y consolidar los informes mensuales de avance presentados por el contratista, incluyendo indicadores de gestión, financieros y técnicos.

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo durante este periodo las siguientes actividades referentes a esta obligación 12.1 ZAGI-COR-INT-41 Aprobación Informe Mensual Enero 2026 V 1.0	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 20: Validar las actividades de instalación, configuración y puesta en marcha de los portales web (cuando aplique) y de la operación mensual (open).

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor durante este periodo valido la respectiva operación de los portales web (cuando aplique). 13.1 ZAGI-COR-INT-041 Aprobación Informe Mensual Enero 2026 V 1.0	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 21: Participar en el recibo definitivo del proyecto y suscribir el acta correspondiente

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
Durante el mes de presentación de este informe el contratista interventor aún no ha recibido por parte del contratista el objeto de cierre definitivo del proyecto. Por lo anterior, no se participo en dicha actividad ni se suscribió el acta correspondiente.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 22: Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo el marco técnico previo de la solicitud de presentación informe mensual febrero 2026 del contratista, mediante ZAGI-COR-INT-037 Acción Correctiva Presentación informe Mensual febrero 2026. 1.3 ZAGI-COR-INT-042 Acción Correctiva Presentación Informe Mensual febrero 2026		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 23: Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo la evaluación periódica del desempeño y cumplimiento contractual del contratista. Se constato que, durante el periodo, no se identificaron incumplimientos o situaciones de alerta que ameritaran el inicio de solicitudes de aplicación de sanciones contractuales o requerimientos formales.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 24: Requerir al contratista cuando incumpla con las obligaciones contractuales, informe ello por escrito a la secretaría de competitividad y cooperación interinstitucional, de acuerdo con la ley 1474 de 2011.

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo la evaluación periódica del desempeño y cumplimiento contractual del contratista. Se constato que, durante el periodo, no se identificaron incumplimientos o situaciones de alerta que ameritaran el inicio de solicitudes de aplicación de sanciones contractuales o requerimientos formales.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 25: Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo establecido

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 26: Solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de multas al contratista

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 27: Verificar que las pólizas de garantía del contrato objeto de interventoria se ajuste a los pliegos de condiciones, a las cláusulas contractuales y a las normas legales vigentes sobre esta materia.

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor realizo la verificación de las pólizas de garantía del contrato objeto de interventoria, se ajuste a los pliegos de condiciones. 9.1 ZAGI-COR-INT-041 Aprobación Informe Mensual enero 2026 V 1.0	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

OBLIGACIÓN No. 28: Informar ante las instancias respectivas los requerimientos de prórroga o modificaciones del contrato, si a ello hubiere lugar.

ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	60%
	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista interventor durante este periodo no se presentaron actividades referentes a esta obligación		X

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 29: Verificar el cumplimiento normativo en temas de permisos, licencias, seguridad industrial, sg-sst y demás requerimientos exigidos por las ordenes de contrato y el ministerio tic	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor no realizo durante el mes de ejecución del periodo la revisión visita de campo periódica para la revisión de EPP y Trabajo Seguro en Alturas	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 30: Informar a la secretaria de competitividad y cooperación internacional el vencimiento de los plazos contractuales, para efectos de liquidación y actualización de garantías.	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor mantiene la vigencia del contrato, por lo explicado anteriormente no ubica fecha en el mismo con la cual no se requiere notificación a la Secretaria para liquidación o actualización de garantías		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 31: Verificar los pagos efectuados al contratista, en concordancia con las obligaciones que para dicho trámite se establezca en el respectivo contrato	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realiza el seguimiento al estado de las obligaciones financieras del contrato. Se constata que durante el periodo, no se generó o ejecutó ningún desembolso o pago al contratista, por lo cual no se activó la verificación de pagos en concordancia con las obligaciones contractuales		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 32: Verificar que el contratista, con cargo al valor del contrato, suscriba (para administrativo con la correspondiente por la suscripción y ejecución del contrato.	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo el seguimiento a la documentación contable y administrativa del contrato. Se verificaron los pagos administrativos que corresponden a la suscripción y ejecución del contrato: 3.1. ZAGI-CON-INT-038 Certificado Verificación Pago Seguridad Social Contrato SCO-LP-001-2025 3.2. ZAGI-CON-INT-039 Certificado Verificación Paz y Salvo Obligaciones Laborales. Contrato SCO-LP-001-2025	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 33: Verificar previo a cada uno de los pagos al contrato objeto de la interventoría, la presentación del respectivo informe de la ejecución financiera del proyecto	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Dado que no se generaron desembolsos en el periodo, no fue necesario realizar la verificación para el informe de ejecución financiera del proyecto	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 34: Solicitar cuando lo crea oportuno o lo estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y Parafiscales	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor mantuvo la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales del contratista. Dado que no se presentaron alertas o inquietudes que hicieran oportuna la convocatoria de una subcomisión técnica, no fue necesario ejercer la facultad de solicitar copias de los recibos de pago durante el periodo. 4.1 ZAGI-CON-INT-038 Certificado Verificación Pago Seguridad Social Contrato SCO-LP-001-2025 4.2. ZAGI-CON-INT-039 Certificado Verificación Paz y Salvo Obligaciones Laborales. Contrato SCO-LP-001-2025	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACIÓN No. 35: Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato, incluyendo control de pagos, implementar las acciones y anotaciones en el desarrollo.	**% CUMPLIMIENTO**	**60%**
ACTIVIDADES	**MOSTRO EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista interventor realizo el seguimiento correspondiente a la ejecución financiera del contrato. Se verifico el estado de las facturas, y dado que no se generaron observaciones, aclaraciones o similares a devolver durante el periodo, la ejecución se mantuvo conforme a lo programado sin actividades adicionales de control o vigilancia.		X
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD	RIC	20222728 - 2157157/33
	SI	NO		ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	SURA,SALUDTOTAL,SANITAS, MUTUALSER, MUTUALMOV, CAJACOPI,NUEVAEPS	50288449	
SENA	X		PENSIÓN	COLFONDOS, PORVENIR	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF	X		ARL	POSITIVA	2026-03 - 2026-03	3/31/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de retiro contractualmente un empleado de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado

CONTADOR O REVISOR FISCAL				
CLAUDIA MILENA MATEUS SANCHEZ	SI	NO	No 185745-T	
APORTE DE CERTIFICADO	X		FECHA	09/12/2025 - 09/01/2026

9. ASPECTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE RELACIONAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON MIRAS AL OBJETO CONTRACTUAL

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NUMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
NOMBRE DEL CEDENTE			IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE DEL CESIONARIO			IDENTIFICACIÓN	VALOR	

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACION	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO		

CONTRATO:	SCO. CMA-002-2025

9. ASPECTO FINANCIERO

MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NUMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL CEDENTE			IDENTIFICACIÓN	-		
NOMBRE DEL CESIONARIO			IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO		

CONTRATO:	SCO- CMA-663-2025

6. ASPECTO FINANCIERO	
FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica):	FORMA DE PAGO El departamento cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: (10) pagos mensuales de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato cuanto a vigilancia y control, para cada pago se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades de interventoria y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al sistema general de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales del mes correspondiente.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	$ 985,991,200.00
VALOR DE LA ADICIÓN O MODIFICACION	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 985,991,200.00
VALOR PAGADO:	$ 295,767,360.00
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	$ 98,589,120.00
SALDO:	$ 492,534,720
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	NOVENTA Y OCHO MILLONES QUIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($98.589.120 M/C)
NUEVO SALDO:	$ 394,356,480.00
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO: 60% — % AVANCE FINANCIERO: 50%
OBSERVACIÓN:	

7. ASPECTO CONTABLE					
Factura / Cuenta de Cobro No.	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
BIRD 260	11/12/2025	$ 98,589,120.00		$ 49,199,224.00	$ 49,389,896.00
BIRD 263	11/12/2025	$ 98,589,120.00		$ 14,960,089.00	$ 83,629,031.00
BIRD 268	11/9/2025	$ 98,589,120.00		$ 14,960,089.00	$ 83,629,031.00
BIRD 278	1/22/2026	$ 98,589,120.00		$ 86,389,873.00	$ 12,033,247.00
BIRD 280	16/02/2026	$ 98,589,120.00		$ 8,077,303.00	$ 90,511,816.00
BIRD 284	26/02/2026	$ 98,589,120.00			EN TRAMITE

8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
9. RELACIÓN DE ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?	
INFORME DE EJECUCIÓN	X			X		

EVIDENCIAS					
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR					
ITEM	Marcar con una (x) EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	
CALIDAD DEL PRODUCTO		X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO		X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD		X			
CALIDAD DEL SERVICIO					

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARCO AREVALO YEPES	X
CARGO:	SUPERVISOR	
FIRMA:		
FECHA DEL INFORME:	1/01/2026 AL 14/02/2026	