CONSORCIO
TERRAFIRME2026

INFORME TÉCNICO INTERVENTORÍA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1
PARA TRÁMITE DE ACTA PARCIAL N.1 DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9485271 DE 2026 ID SECOP CO1.SLCNTR.17324272	29/ABRIL/2026
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTEVAL 26**	
Nit o C.C. No.	902.059.989-5	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER	

VALOR INICIAL:	$85.399.231,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$85.399.231,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO: $00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO $00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	35,21%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	00,00%	
PLAZO INICIAL:	4 meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	4 meses	
SUPERVISOR:	EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 15/04/2026 Acto Administrativo del 15/04/2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	06/05/2026

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	05/09/2026
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	SI	X	NO	

VALOR A PAGAR OBRA:	$ 507.940.149,00
VALOR A PAGAR INTERVENTORÍA:	$ 00,00

Periodo de Pago:	Desde:	06/05/2026	Hasta:	30/05/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER**
No. SSEPI	**N/A**
No. BPIN	**N/A**
Valor total del Proyecto	**MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.442.559.185,00)**
Alcance	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 9453763 DE 15/04/2026

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9453763 ID SECOPCO1.SLCNTR.17278153	15/04/2026
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TERRAFIRME2026**	
Nit o C.C. No.	902.055.797	

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

VALOR INICIAL:	$1.442.559.185,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$1.442.559.185,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	35,21%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	00,00%	
PLAZO INICIAL:	4 meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	4 meses	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9485271 DE 2026 ID SECOP CO1.SLCNTR.17324272	29/ABRIL/2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEVAL 26	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	902.059.989	
SUPERVISOR:	EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 15/04/2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	06/05/2026

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	05/09/2026
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	06/05/2026	ACTA DE INICIO DE OBRA
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	05/05/2026	APROBACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

No se han presentado solicitudes de modificación de precios y/o cantidades para el presente proyecto.

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Se realizó la localización y replanteo para la construcción del muro, teniendo en cuenta los puntos topográficos entregados en el diseño, verificando alineamientos, cotas y dimensiones establecidas en los planos y topografía, con el fin de garantizar la correcta ubicación y ejecución de la estructura conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.	143,30	$ 846.473,00
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Se realizó la excavación manual para perfilar los cortes y aristas de la zapata del muro, garantizando las dimensiones y niveles establecidos en el diseño, así como la adecuada conformación del terreno para la posterior ejecución de las actividades de cimentación, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de estabilidad requeridas en el proyecto.	214,95	$ 15.506.278,00
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	Se realizó la excavación mecánica de material común mediante el uso de retrocargador sobre llantas, con el fin de garantizar la cota de profundidad requerida para la ejecución de la cimentación, asegurando el cumplimiento de las dimensiones, niveles y especificaciones establecidas en los planos y diseños del proyecto, así como la adecuada conformación del terreno para el desarrollo de las actividades posteriores.	264,22	$ 12.707.925,00
2.3	RETRANQUEO A UNA CARA PARA ESTABILIZACION DE TALUD DURANTE EXCAVACIONES	Se realizó el retranqueo y sostenimiento del talud mediante la instalación de tableros de entibado ubicados cada 30 centímetros, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los trabajadores durante las labores de excavación y ejecución de la cimentación, minimizando el riesgo de desprendimientos y cumpliendo con las condiciones de seguridad establecidas para la obra.	156,30	$ 9.278.124,00
2.5	ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL COMUN A LUGAR AUTORIZADO	Se realizó el traslado del material proveniente de la excavación mediante volquetas cargadas con retrocargador, garantizando una adecuada disposición y manejo del material excavado durante el desarrollo de la obra. Dicho material fue transportado temporalmente al punto de acopio autorizado, cumpliendo con las condiciones operativas, ambientales y de seguridad establecidas para el proyecto.	479,17	$ 68.852.177,00
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA F'C= 14 MPA (2000 PSI) E=5CM	Se realizó el vaciado del solado de limpieza con el fin de proporcionar una superficie limpia, nivelada y adecuada para el posterior vaciado del concreto ciclópeo, garantizando mejores condiciones de apoyo, alineamiento y control durante la ejecución de la cimentación. Este solado se ejecutó teniendo en cuenta el diseño de mezcla proporcionado, con el propósito de alcanzar una resistencia de 2000 psi, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.	143,30	$ 7.014.248,00
3.2	CONCRETO CICLOPEO EN 60% CONCRETO F'C=17 MPA (2500 PSI) Y 40% PIEDRA RAJON	Se realizó la ejecución de concreto ciclópeo compuesto por 60% de concreto con resistencia f'c = 17 MPa (2500 PSI) y 40% de piedra rajón, empleado como elemento de cimentación y mejoramiento estructural de apoyo para el muro. La actividad incluyó el suministro, transporte, cotocación y compactación del concreto, así como la adecuada disposición manual de la piedra rajón, garantizando una distribución uniforme y el correcto confinamiento dentro de la mezcla. Durante la ejecución se verificaron las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la estabilidad y capacidad de soporte requeridas para la estructura. Asimismo, se realizaron controles de calidad sobre los materiales utilizados y el procedimiento constructivo, garantizando una correcta adherencia entre el concreto y la piedra rajon.	62,41	$ 46.296.175,00
3.3	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS	Se realizó el suministro, transporte, vaciado y vibrado de concreto impermeabilizado con resistencia de 3000 PSI para la construcción de los muros de contención, garantizando las condiciones de estabilidad, resistencia y durabilidad requeridas en el diseño estructural. La mezcla	121,05	$ 122.071.904,00

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	DE CONTENCIÓN	fue elaborada con aditivo impermeabilizante, con el fin de disminuir la permeabilidad del concreto y proteger la estructura frente a la infiltración y acción de la humedad proveniente del terreno. Durante la ejecución se verificaron los alineamientos, niveles, dimensiones y recubrimientos establecidos en los planos del proyecto, así como el adecuado proceso de colocación, vibrado y curado del concreto, asegurando una correcta homogeneidad y desempeño estructural del muro de contención conforme a las especificaciones técnicas establecidas		
3.4	ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI (420 MPA) ASTM A-706	Se realizó el suministro, corte, figurado, amarre e instalación del acero de refuerzo FY = 60000 PSI (420 MPa) conforme a la norma ASTM A-706, utilizado para el refuerzo estructural de los elementos de cimentación y muros. La instalación se ejecutó de acuerdo con los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el correcto espaciamiento, traslapos, recubrimientos y amarre del refuerzo para asegurar el adecuado comportamiento estructural de la obra.	8.514,40	$ 86.642.534,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 4" PARA LLORADEROS DE MURO DE CONTENCIÓN	Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC de 4" para lloraderos del muro de contención, dispuestos con una separación horizontal de 3 metros y vertical de 1 metro, con el fin de permitir el drenaje y alivio de presiones hidrostáticas generadas por la acumulación de agua detrás del muro. La instalación se ejecutó conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la correcta ubicación, pendiente y funcionamiento del sistema de drenaje.	10,50	$ 537.621,00
TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 369.753.459,00**
A.I.U (35,51%)				$ 131.305.000,00
COSTO TOTAL				**$ 501.058.459,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 3.027.690,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 3.854.000,00
TOTAL A PAGAR				**$ 507.940.149,00**


NOTA 1: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.
NOTA 2: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.
NOTA 3: La localización debe indicarse con coordenadas y/o abscisa del proyecto, cuando sea posible.
NOTA 4: El registro fotográfico de cada actividad ejecutada debe presentarse en un anexo al presente informe y constituye una de las evidencias mínimas requeridas.
NOTA 6: El detalle del cálculo de las cantidades se debe presentar en el Anexo Memoria de Cantidades de Obra.

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
ACTUAL	06/05/2026	30/05/2026	$ 507.940.149,00	**35,21%**	**24.00%**
TOTAL, ACUMULADO			$ 507.940.149,00	**35,21%**	**24.00%**

OBSERVACIONES:

"Se evidencia que, durante el periodo comprendido entre el 06/05/2026 y el 30/05/2026, se obtuvo un avance físico acumulado del 35,21%, valor que supera el porcentaje programado en el cronograma del proyecto, establecido en 24.00%. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el proyecto presenta un porcentaje de ejecución superior al inicialmente contemplado, registrando una diferencia positiva del 11,21% frente a la programación establecida. Este comportamiento refleja un desempeño favorable en el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo



evaluado, evidenciando un nivel de cumplimiento por encima de lo proyectado y permitiendo identificar una mejora en el rendimiento y productividad de las actividades programadas."	

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Descripción resumida del estado del tiempo del periodo en ejecución:

Durante el periodo de ejecución a cobrar el clima que se ha evidenciado en la zona del proyecto ha sido soleado. Dicho se encuentra dentro de cada día de bitácora.

NOTA 7: En los contratos de obra debe anexar el cuadro de registro diario del estado del tiempo.

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra	ANEXO 3 - BITÁCORA DE OBRA COBRO 1
Planillas de seguridad social personal mínimo	ANEXO 5 - PLANILLAS SS MAYO 2026 PERSONAL MINIMO
Actualización de las pólizas del contrato	ANEXO 22 - PÓLIZAS OBRA
Memoria de cantidades	ANEXO 16 - MEMORIAS DE CANTIDADES

NOTA 8: Inserte las filas necesarias de acuerdo con las obligaciones contractuales.

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	30%	MAURICIO DIAZ TAMAYO	74.359.131	06/05/2026	INDEFINIDO
Residente de obra	100%	WILMER ERNEY LOPEZ HERNANDEZ	1.096.956.867	06/05/2026	INDEFINIDO
Residente SISO	20%	YESID CAMILO VARGAS AYALA	1.100.482.563	06/05/2026	INDEFINIDO
Ingeniero especialista	100%	JUAN FELIPE APONTE PEÑA	1.054.681.740	06/05/2026	INDEFINIDO

NOTA 9: Solo incluya el nombre para el personal mínimo requerido aprobado.

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En calidad de interventor declaro bajo gravedad de juramento, que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

Nombre: MAURICIO DIAZ TAMAYO

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	9505598967
	Ingreso Base de Cotización	$ 6.200.000
	Valor cotizado	$ 775.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	9505598967
	Ingreso Base de Cotización	$ 6.200.000
	Valor cotizado	$ 992.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	9505598967
	Ingreso Base de Cotización	$ 6.200.000
	Valor cotizado	$ 32.400
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	$ 0

Nombre: WILMER ERNEY LOPEZ HERNANDEZ

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PROVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 60.000

Nombre: JUAN FELIPE APONTE PEÑA

Cargo: ESPECIALISTA GEOTECNIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 233.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

Nombre: YESID CAMILO VARGAS AYALA

Cargo: PROFESIONAL SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 233.500
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021344923
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

NOTA 10: La información que se tramita en los cuadros es a nivel general ya que las planillas especifican el número de personas, cantidad de personas, etc.

NOTA 11: La información se realiza por meses, si el periodo de ejecución varios meses, el reporte se hace copiando el cuadro anterior las veces que sea necesario.

NOTA 12: Se debe tener en cuenta que el periodo de ejecución debe corresponde con el periodo de PENSIÓN.

NOTA 13: Se debe presentar por separado la relación de los pagos de seguridad social del personal mínimo requerido aprobado, indicando el nombre, cargo y periodo de pago.

NOTA 14: Se deben presentar las planillas del personal de obra del contratista.

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Por la firma del acta de inicio

Póliza de Garantía de CUMPLIMIENTO ESTATAL No. NB-100443737 ANEXO 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha DD/MM/AAAA			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	AMPARO	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$288.511.837	06/05/2026	08/03/2027
PRESTACIONES SOCIALES	$288.511.837	06/05/2026	05/09/2029
ESTABILIDAD DE OBRA	$288.511.837	06/09/2026	05/09/2031

Póliza de Garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL No. NB-100118454 ANEXO 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha DD/MM/AAAA			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$350.181.000	06/05/2026	05/09/2026
PATRONAL	$350.181.000	06/05/2026	05/09/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$350.181.000	06/05/2026	05/09/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$350.181.000	06/05/2026	05/09/2026

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de obra.

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
SAN BENITO	4290 – CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERA CIVIL	0.6%	$ 3.047.640,89

NOTA 15: Relacione si aplica el Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.

NOTA 16: Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio debe distribuir el valor de acuerdo con los porcentajes, a la normatividad y a las tarifas vigentes.

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
N/A	N/A

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$1.442.559.185
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	$1.442.559.185
EJECUCIÓN FINANCIERA:	00,00%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
26000531	12/02/2026	$ 500.000.000,00	26004079	20/04/2026	$ 500.000.000,00	$0,00	$ 500.000.000,00
26000532	12/02/2026	$ 936.451.213,00	26004080	20/04/2026	$ 936.451.213,00	$0,00	$ 936.451.213,00
26000533	12/02/2026	$ 6.107.972,00	26004081	20/04/2026	$ 6.107.972,00	$0,00	$ 6.107.972,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
PRESENTE ACTA	EN TRÁMITE	$ 507.940.149,00	NO APLICA
TOTAL		$ 507.940.149,00	NO APLICA

ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA	


2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Registro Fotográfico	ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO
Cronograma y flujo de fondos inicial	ANEXO 2 - CRONOGRAMA Y FLUJO

Control pagos seguridad social	ANEXO 4 - CONTROL PAGO SS - OBRA
Planillas de seguridad social otro personal	ANEXO 6 - PLANILLAS SS MAYO 2026 OTRO PERSONAL
Contratos adicionales	ANEXO 7 - CONTRATOS DIRECTOR Y SUBCONTRATISTA
Seguimiento y cumplimiento del SG-SST	ANEXO 8 - SEGUIMIENTO SG-SST
Inspección de EPPs para los trabajadores	ANEXO 9 - INSPECCION EPP
Charlas de seguridad	ANEXO 10 - CHARLAS DE SEGURIDAD
Preoperacionales de equipos y maquinaria	ANEXO 11 - PREOPERACIONALES
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico	ANEXO 12 - INFORME PMT
Desglose Plan de Manejo de Tráfico	ANEXO 13 - SEGUIMIENTO PMT - desglose
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	ANEXO 14 - INFORME PMA
Desglose Plan de Manejo Ambiental	ANEXO 15 - SEGUIMIENTO PMA - desglose
Diseño de mezcla	ANEXO 17 - DISEÑO DE MEZCLA
Ensayos	ANEXO 18 - ENSAYOS
Socialización del proyecto con la comunidad	ANEXO 19 - SOCIALIZACION
Actas de vecindad	ANEXO 20 - ACTAS DE VECINDAD
Punto de acopio	ANEXO 21 - OFICIO PUNTO ACOPIO MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACION
Solicitud aval pago 1	ANEXO 23 - SOLICITUD AVAL PAGO 1
Resolución de facturación	ANEXO 24 - RESOLUCION DE FACTURACION

NOTA 17: Se deben presentar informes de las actividades ejecutadas en el periodo para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico con observancia del presupuesto aprobado para cada una de estas actividades.

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Se realizó el diseño de mezclas para la ejecución de concretos con resistencias de 2000, 2500 y 3000 psi, respectivamente, utilizando como agregados gruesos triturado y arenillas provenientes de la cantera La Roca, ubicada en el municipio de Moniquirá, y arena de rio extraída del Río Pescadero. Estos diseños de mezclas se realizaron en el laboratorio FWF GEOINGENIERIA S.A.S teniendo en cuenta las características físicas y granulométricas de los materiales, así como los criterios establecidos en la normativa técnica aplicable para garantizar la trabajabilidad, resistencia y durabilidad del concreto en estado fresco y endurecido. Asimismo, se realizaron las dosificaciones correspondientes con el fin de optimizar el comportamiento mecánico de cada mezcla de acuerdo con la resistencia especificada en el diseño estructural.	

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: **FWF GEOINGENIERIA S.A.S** **NIT. 900.730.123-4** LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS, CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION		EVIDENCIAS		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**NORMA**	**CRITERIO DE CUMPLIMIENTO**	**RESULTADO**
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 2 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	71.63%	1432.46
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 3 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	76.67%	1533.46
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 4 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	71.29%	1425.83

Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 5 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	76.88%	1537.67
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 2 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	69.91%	2097.3
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 3 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	81.51%	2445.22
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 4 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	76.54%	2296.18
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 5 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	71.43%	2142.93
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 2 – 14 días	1	INV-E 410 ASTM C39	83.70%	2092.65
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 3 – 14 días	1	INV-E 410 ASTM C39	89.74%	2243.56
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 4 – 14 días	1	INV-E 410 ASTM C39	88.41%	2210.27
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 2 – 14 días	1	INV-E 410 ASTM C39	84.90%	2547.22
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 3 – 14 días	1	INV-E 410 ASTM C39	87.49%	2624.70
OBSERVACIONES: Se adjunta anexo Ensayos de laboratorio				

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Volqueta	1	7 M3
Retrocargador	1	1.2 M3
Minicargador	1	0.7 TN
Auto Hormigonera	1	1.4M3
Camioneta de Estacas	1	1 TN
Planta generadora	1	5Kva
Apisonador Canguro	1	13KN

NOTA 18: En los contratos de obra debe anexar la planilla diaria del equipo y/o maquinaria.

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Socialización del proyecto.	18/03/2026 – 10:00 am	Socialización del proyecto.	Comunidad, Contratista, Interventoria, Alcaldía, Supervisión	3.5. ANEXO 5 - SOCIALIZACION

NOTA 19: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurías, personería, junta de acción comunal, alcaldía, interventoría, supervisor, etc.)

2.10. RELACIÓN DE PROCESOS POR INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES AL CONTRATISTA

NOTA 20: De no existir incumplimiento alguno de las cláusulas del contrato, se puede eliminar este apartado.

FECHA DE LA SOLICITUD	**No aplica**
RADICADO	**No aplica**

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD: **No aplica**
SOPORTES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO **No aplica**
CLÁUSULAS Y/O NORMAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS **No aplica**
CONSECUENCIAS JURÍDICAS - PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO QUE SE PRETENDE ADELANTAR **No aplica**
PERJUICIOS **No aplica**
TASACIÓN DE LA SANCION **No aplica**

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 9485271 DE 29/04/2026

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9485271 DE 2026 ID SECOP CO1.SLCNTR.17324272	29/ABRIL/2026
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTEVAL 26**	
Nit o C.C. No.	902.059.989	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER	

VALOR INICIAL:	$85.399.231,00	
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00	
VALOR TOTAL:	$85.399.231,00	
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO: $00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO $00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	35,21%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	00,00%	
PLAZO INICIAL:	4 meses	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	4 meses	
SUPERVISOR:	EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	Acto Administrativo del 15/04/2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	06/05/2026

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

FECHA DE TERMINACIÓN:	05/09/2026
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

3.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	06/05/2026	ACTA DE INICIO DE OBRA
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	05/05/2026	APROBACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de conformidad con las funciones que le son establecidas en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual "MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER":

3.3 ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Constatar la existencia de documentos, estudios, planos, licencias, autorizaciones, memorias de cálculo, especificaciones y demás elementos o aspectos técnicos para iniciar la ejecución del contrato.	Se realizó la verificación y revisión de planos, especificaciones técnicas, diseños estructurales, memorias y documentación contractual necesaria para el inicio de las actividades de localización, replanteo, excavaciones y construcción del muro de contención.	Contrato, Acta de inicio, planos aprobados, registro fotográfico, informes técnicos.
Revisar y aprobar la localización de las obras.	Se verificó en campo la correcta localización y replanteo del proyecto, comprobando alineamientos, cotas, dimensiones y niveles establecidos en los planos y especificaciones técnicas del contrato.	Registro fotográfico, planos aprobados
Vigilar que el ejecutor del contrato en su realización se ciña a los plazos, términos, requisitos técnicos y demás condiciones pactadas.	Se efectuó seguimiento técnico permanente a las actividades de excavación manual y mecánica, conformación de taludes, concreto ciclópeo, concreto impermeabilizado y colocación de acero de refuerzo, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, cronograma y condiciones contractuales.	Bitácora de obra, registro fotográfico, diseño de mezcla, muestras de concreto.
Estudiar y emitir conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el Departamento lo requiera.	Se emitieron conceptos técnicos prácticos relacionados con los procedimientos constructivos ejecutados en excavaciones, estabilización de taludes, instalación de acero de refuerzo y sistema de drenaje del muro de contención.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones del contrato de obra.	Se atendieron y evaluaron requerimientos técnicos relacionados con procesos constructivos, métodos de excavación, disposición de materiales y ajustes menores en ejecución, sin modificar el alcance contractual.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos presentados por el ejecutor de la obra y realizar las correcciones que sean necesarias de presentarse observaciones por parte de la Oficina Gestora.	Se revisaron los análisis de precios unitarios presentados por el contratista correspondientes a actividades ejecutadas durante la construcción del muro de contención, verificando rendimientos, cantidades y valores de acuerdo con las condiciones de obra.	APUs revisados.
En caso de requerirse modificaciones y/o adicionales al contrato de obra presentar informe de concepto técnico al ordenador del gasto para su estudio y aprobación.	Se realizó seguimiento técnico a las actividades ejecutadas, evaluando la necesidad de posibles ajustes o adicionales derivados de condiciones encontradas durante la excavación y ejecución estructural del muro de contención.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Realizar la cuantificación, revisión y recibo de cantidades de obra, así como el	Se verificaron y cuantificaron las cantidades ejecutadas correspondientes a localización y replanteo,	Actas de obra, memorias de cálculo.

proyecto de las actas de pago del contrato.	excavaciones, retiro de material, concreto ciclópeo, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo e instalación de tubería de drenaje para trámite de actas parciales de pago.	
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico si se requiere.	Se atendieron consultas técnicas del contratista relacionadas con procedimientos constructivos, excavaciones, manejo de materiales, instalación de acero y actividades de concretos, emitiendo recomendaciones y observaciones técnicas correspondientes.	Comunicaciones verbales entre los residentes.

OBSERVACIONES:

Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas, planos y condiciones contractuales establecidas, realizando seguimiento y control permanente por parte de la interventoría.

NOTA 21: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.

3.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Aprobación del programa de obra y seguimiento de este.	Se realizó la revisión, aprobación y seguimiento al cronograma y programa de obra presentado por el contratista, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y los avances ejecutados durante la intervención.	Cronograma aprobado.
Diligenciar y tener custodia del libro o bitácora para registro diario de novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.	Se llevó el registro permanente en bitácora de obra de las actividades ejecutadas, novedades presentadas, instrucciones impartidas y observaciones técnicas durante la ejecución contractual.	Bitácora de obra.
Requerir al contratista de obra que entregue las garantías del contrato. Verificar la vigencia de las pólizas y realizar los requerimientos del caso.	Se verificó la constitución, vigencia y actualización de las pólizas y garantías contractuales exigidas al contratista, efectuando los requerimientos necesarios para su cumplimiento.	Pólizas actualizadas tanto por la firma del contrato como por la firma del acta de inicio.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la afiliación y pago de seguridad social del personal de obra al Sistema General de Seguridad Social.	Se revisó la afiliación y pago de seguridad social del personal vinculado a la obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones laborales y legales del contratista.	Certificados de afiliación, planillas de seguridad social del personal vinculado.
Requerir al contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones.	Se realizaron requerimientos al contratista relacionados con obligaciones contractuales, técnicas y administrativas identificadas durante el seguimiento de la obra.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Preparar y entregar los informes que soliciten los organismos de control.	Se elaboraron y presentaron informes técnicos y administrativos requeridos por la entidad contratante y organismos de control sobre el estado de ejecución del contrato.	Informes presentados para el cobro.
Llevar estricto control de la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato.	Se realizó control y archivo de la correspondencia emitida y recibida entre la interventoría, contratista y entidad contratante durante la ejecución contractual.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Definir los cronogramas que se seguir durante el trámite del contrato.	Se establecieron y actualizaron los cronogramas de seguimiento, ejecución y control administrativo del contrato conforme al avance de obra.	Se establecieron y actualizaron los cronogramas de seguimiento, ejecución y control administrativo del contrato conforme al avance de obra.
Integrar los comités y participar en las reuniones que haya lugar, dejando constancia de los temas tratados, intervenciones, compromisos y decisiones que se adopten mediante acta escrita.	Por el momento no se han realizado comités técnicos.	No aplica.
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista.	Se verificó y gestionó el ingreso del personal, maquinaria y equipos requeridos para la ejecución de las actividades de obra.	Solicitudes de ingreso, preoperacionales.
Atender y tramitar de forma ágil ante el supervisor toda consulta que eleve el contratista.	Se atendieron y tramitaron oportunamente las consultas técnicas y administrativas formuladas por el contratista ante la supervisión del contrato.	Comunicaciones verbales entre los residentes, Bitácora.
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad.	Se mantuvo comunicación constante con la administración municipal, comunidad y veedurías ciudadanas, informando el avance y desarrollo de las actividades ejecutadas.	Actas de socialización.
Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimiento a la ejecución, registrando su estado de avance y acordando la aplicación de correctivos para subsanar los inconvenientes de forma oportuna.	Se coordinaron reuniones de seguimiento con el contratista para evaluar avances, identificar dificultades y definir acciones correctivas oportunas durante la ejecución de la obra.	Comunicaciones verbales entre los residentes.
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos requeridos por el Departamento en los cuales se presente estado de ejecución, avance y terminación del contrato.	Se presentaron oportunamente los informes de ejecución, avance físico y administrativo, así como el informe final del contrato conforme a los requerimientos de la entidad.	Informes presentados para el cobro.
Certificar las obligaciones no cumplidas por el contratista de obra motivando o justificando	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.	Comunicaciones verbales entre los

su ejecución o inejecución.		residentes, Bitácora.
Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato de obra.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Verificar y presentar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra y presentar a la Oficina Gestora el proyecto de Acta de Liquidación.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Verificar y actualizar las pólizas del contrato de interventoría.	Se revisó y actualizó la vigencia de las pólizas correspondientes al contrato de interventoría conforme a los plazos y condiciones contractuales.	Pólizas actualizadas tanto por la firma del contrato como por la firma del acta de inicio.

OBSERVACIONES:

La interventoría realizó seguimiento permanente a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y contractuales de la obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas, obligaciones contractuales, normas de seguridad y requisitos legales establecidos. Asimismo, se efectuó control continuo sobre el avance de las actividades ejecutadas, garantizando el adecuado desarrollo del contrato y dejando registro documental de las actuaciones realizadas mediante informes, actas, bitácoras y demás soportes correspondientes.

NOTA 22: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.

3.4.1 RELACION DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA:

CARGO	NOMBRE	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
Director de interventoria	HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO	6021535591
Residente de interventoria	ERIKA LIZETH GONZALEZ CALDERON	
Especialista	JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE	
Residente SISO	MYRIAM JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	
Topógrafo	JEINNE JULIETH GOMEZ BETANCOURT	

3.4.2. RELACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Ensayos de calidad y laboratorio	8

3.4.3. RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL INTERVENTOR

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de interventoría. A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

Nombre: HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	ALIANSALUD S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 0
	Valor cotizado	$ 0
	Fondo de Pensiones	-
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

Nombre: ERIKA LIZETH GONZALEZ CALDERON

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.495.500
	Valor cotizado	$ 69.900
	EPS	FAMISAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.495.500
	Valor cotizado	$ 239.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.495.500
	Valor cotizado	$ 104.100
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 59.900

Nombre: JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE

Cargo: ESPECIALISTA GEOTECNIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 233.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

Nombre: MYRIAM JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA

Cargo: PROFESIONAL SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 233.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

Nombre: JEINNE JULIETH GOMEZ BETANCOURT

Cargo: TOPOGRAFO

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 58.400
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 233.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	28/05/2026
	Nº de Planilla	6021535591
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.459.088
	Valor cotizado	$ 101.600
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	$ 0
	I.C.B.F.	$ 0
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER $ 58.400

NOTA 23: La información que se tramita en los cuadros es a nivel general ya que las planillas especifican el número de personas, cantidad de personas, etc.

NOTA 24: La información se realiza por meses, si el periodo de ejecución varios meses, el reporte se hace copiando el cuadro anterior las veces que sea necesario.

NOTA 25: Se debe tener en cuenta que el periodo de ejecución debe corresponde con el periodo de PENSIÓN.

NOTA 26: Se debe presentar por separado la relación de los pagos de seguridad social del personal mínimo requerido aprobado, indicando el nombre, cargo y periodo de pago.

3.4.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA):

A continuación, se relacionan los municipios donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

NOTA 27: Relacione si aplica el Impuesto de Industria y Comercio según la normatividad de cada municipio.

NOTA 28: Para aquellos contratos que tienen ejecución en más de un municipio debe distribuir el valor de acuerdo a los porcentajes, a la normatividad y a las tarifas vigentes.

3.4.5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Por la firma del acta de inicio

Póliza de Garantía de CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 30-44-101070086 ANEXO 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha DD/MM/AAAA			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	AMPARO	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$17.079.846.,20	06/05/2026	05/01/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 29/04/2026 29/08/2029	$8.539.923,10	06/05/2026	05/09/2029

$8,539,923.10 LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIO	$8.539.923,10	05/09/2026	05/09/2031

Anexo: última Acta de aprobación de pólizas vigente, Pólizas del contrato actualizadas del contrato de interventoría.

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista de obra.	Se verificó la documentación soporte presentada por el contratista para trámite de pagos parciales, incluyendo actas de obra, cortes de avance, certificados de afiliación, facturación y demás requisitos contractuales.	Documentación del cobro.
Suscribir las actas de recibo parcial y de recibo final del contrato de obra.	Se revisaron y suscribieron las actas de recibo parcial, verificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.	Actas de recibo parcial, registros fotográficos, informes técnicos.
Documentar los pagos que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal para efecto de pagos y liquidación.	Por el momento no se han realizado porque es la primera acta.	No aplica.
Verificar financieramente que las actividades que impliquen aumento de valor o modificación del alcance del contrato cuenten con autorización de la oficina gestora y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Verificar que el ejecutor cumpla con los requisitos exigidos por el Departamento para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado y aprobar el plan de inversión presentado por el contratista.	Esta actividad no aplica porque el contrato no tuvo ni anticipo ni pago anticipado.	No aplica.
Aprobar los desembolsos del anticipo al contratista y constatar la correcta inversión de estos de acuerdo con la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo.	Esta actividad no aplica porque el contrato no tuvo ni anticipo ni pago anticipado.	No aplica.
Verificar el flujo de caja, balance del contrato y programa de inversión.	Se realizó seguimiento al flujo de caja y balance financiero del contrato, verificando la ejecución presupuestal y el cumplimiento del programa de inversión establecido.	Documentación para el cobro.
Calcular los ajustes económicos del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato y emitir concepto técnico y financiero cuando sea necesario.	Se realizó seguimiento al equilibrio económico del contrato, emitiendo conceptos técnicos y financieros relacionados con variaciones presentadas durante la ejecución contractual.	Documentación para el cobro.
Revisar las solicitudes de adición en dinero y prórrogas en tiempo requeridas por el contratista y emitir concepto técnico y financiero al respecto.	Por el momento no se han realizado.	No aplica.
Verificar la ejecución financiera de los planes de manejo ambiental y plan de manejo de tráfico, aprobados para el contrato de obra.	Se verificó la ejecución financiera de las actividades correspondientes al plan de manejo ambiental y plan de manejo de tráfico implementados durante la ejecución de la obra.	Informes del pma y del pmt.
OBSERVACIONES: La interventoría efectuó seguimiento y control financiero permanente al contrato de obra, verificando la adecuada ejecución de los recursos, el cumplimiento de los requisitos para pagos, el control presupuestal y el equilibrio económico del contrato, garantizando la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y financieros establecidos por la entidad contratante.		

NOTA 29: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.

3.5.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:	$85.399.231,00
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
VALOR TOTAL:	$85.399.231,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	00,00%

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
26000534	12/02/2026	$ 85.656.200,00	26004687	06/05/2026	$ 85.399.231,00	$0,00	$ 85.399.231,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

PRESENTE ACTA	No hay cobro por el momento	$00.000.00	$00.000.00
TOTAL		$00.000.00	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA	

NOTA 30: Diligenciar según aplique para contratos de interventoría que cuenten con anticipo.

3.6. ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Verificar y participar de la socialización del proyecto con la comunidad y veeduría.	Se participó y realizó seguimiento a la jornada de socialización del proyecto con la comunidad y veedurías ciudadanas, informando el alcance, avance y actividades ejecutadas durante la obra.	Actas de socialización.
Exigir al ejecutor que gestione oportunamente los premisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, cuando haya lugar.	Esta actividad no aplica.	No aplica.
Verificación de los permisos de explotación, aprovechamiento forestal, concesión de aguas, servicios públicos, disposición de desechos en los lugares apropiados.	Se revisó la documentación correspondiente a permisos para punto de acopio.	Documento soporte.
Exigir y verificar al ejecutor que cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente.	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y requerimientos emitidos por la autoridad ambiental competente durante la ejecución contractual.	Informe ambiental.
Velar por el estricto cumplimiento por parte del ejecutor de la normativa ambiental.	Se efectuó control y vigilancia al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las actividades de excavación, disposición de materiales, manejo de residuos y ejecución del muro de contención.	Informe ambiental.
Exigir la ejecución de las medidas de manejo incluidas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la entidad.	Se verificó la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental relacionadas con control de residuos, manejo de material excavado, mitigación de impactos y protección del entorno.	PMA aprobado, informe ambiental, registros fotográficos.
Exigir la ejecución de las medidas de manejo incluidas en el Plan de Manejo de Tráfico.	Se realizó seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico para garantizar la seguridad vial y el control del tránsito durante la ejecución de la obra.	PMT aprobado, registros fotográficos, Informe PMT.
Coordinar en conjunto con el ejecutor las actividades de socialización que sean requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto en las comunidades beneficiadas.	Se participó y realizó seguimiento a la jornada de socialización del proyecto con la comunidad y veedurías ciudadanas, informando el alcance, avance y actividades ejecutadas durante la obra.	Actas de socialización.
Realizar seguimiento para que el ejecutor prevenga conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente.	Se efectuó seguimiento permanente a las actividades de obra con el fin de prevenir impactos ambientales negativos y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Informe ambiental.
Exigir y verificar al ejecutor que cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente.	Se verificó el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental durante la ejecución del contrato de obra.	Informe ambiental.
OBSERVACIONES: La interventoría realizó seguimiento ambiental permanente a las actividades ejecutadas en obra, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Tráfico, así como el adecuado manejo de residuos, control de impactos y socialización del proyecto con la comunidad y veedurías ciudadanas.		

NOTA 31: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.

3.7. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Exigir al contratista la realización de ensayos de laboratorio y revisar que los resultados cumplan con las especificaciones técnicas pactadas.	Se verificó la realización de por el momento del diseño de mezcla. Ensayos aun no se cumple con los tiempos de resistencia de los muros ya fundidos.	Resultados de laboratorio para diseño de mezcla.
Certificar que el ejecutor esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Se efectuó seguimiento permanente a las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas,	Bitácora de obra, registros fotográficos.

	procedimientos constructivos y normas aplicables al proyecto.	
Constatar la calidad del producto que es entregado. Pudiendo hacer observaciones, pedir aclaraciones, o solicitar al contratista que se rehagan cuando aquel no se ajuste a los estándares de calidad pactados.	Se realizó control de calidad a las actividades ejecutadas y materiales instalados en obra, efectuando observaciones y recomendaciones cuando fue necesario para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.	Bitácora de obra, registros fotográficos.
Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	Se verificó que el personal técnico, operativo y profesional del contratista cumpliera con los perfiles y condiciones establecidas contractualmente para la ejecución de la obra.	Hojas de vida, certificaciones, listados de personal.
Controlar de forma permanente el cumplimiento del ejecutor de los requerimientos exigidos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que apliquen para el desarrollo del proyecto.	Se revisó la documentación correspondiente a permisos para punto de acopio.	Documento soporte.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.	Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo e implementación de medidas ambientales durante el desarrollo de las actividades de obra.	Certificados de afiliación, verificación de entregas de epp, preoperacionales.
OBSERVACIONES: La interventoría efectuó control y aseguramiento de calidad permanente sobre las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas aplicables, requisitos contractuales y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo ambiental, garantizando que las obras ejecutadas cumplieran con los estándares de calidad establecidos para el proyecto.		

NOTA 32: Para el informe final describir TODAS las actividades realizadas para la ejecución del contrato de principio a fin.

3.7.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas la interventoría realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO: FWF GEOINGENIERIA S.A.S **NIT. 900.730.123-4** LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS, CONSULTORIA. INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION		**EVIDENCIAS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**NORMA**	**CRITERIO DE CUMPLIMIENTO**	**RESULTADO**
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 2 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	71.96%	1798.9
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 3 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	74.37%	1859.3
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 4 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	71.00%	1774.8
Toma de cilindros para concreto ciclópeo 2.500PSI – Muro 5 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	75.50%	1887.4
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 2 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	72.36%	2170.8
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 3 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	77.13%	2314.0
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 4 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	74.49%	2234.8
Toma de cilindros para concreto de zapata 3.000PSI – Muro 5 – 7 días	1	INV-E 410 ASTM C39	78.21%	2346.4
OBSERVACIONES: Se adjunta anexo Ensayos de laboratorio				

3.8. COMUNICACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Todas las comunicaciones que se han tenido con el contratista y la entidad contratante han sido de manera verbal.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
				Anexo No, XXX Relacione la Evidencia

NOTA 33: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurías, personería, junta de acción comunal, alcaldía, interventoría, supervisor, etc.)

4. RECOMENDACIONES

A la fecha del presente informe, el contrato de obra cuenta con un porcentaje de ejecución física y financiera del 35,21% del valor total del contrato, lo cual, equivale a QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 507.940.149,00).

NOTA 34: Indique las recomendaciones que considere, con respecto a las obligaciones del contratista de obra.

5. ANEXOS

A. Registro fotográfico de interventoría
B. Control de pagos de seguridad social interventoría
C. Planillas de seguridad social mes mayo 2026 del profesional mínimo interventoría
D. Ensayos de interventoría
E. Aval interventoría cobro de obra parcial 1
F. Certificado de interventoría

JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA
R/L. CONSORCIO INTEVAL 26
INTERVENTOR

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

ANEXOS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 1 - Registro fotográfico de interventoría

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORÍA

MURO #2






HIDROMEK







MURO #3











MURO #4











MURO #5











MURO #8









CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 2 - Control de pagos de seguridad social interventoría

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 3 - Planillas de seguridad social mes mayo 2026 del profesional mínimo interventoría

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802059989
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CONSORCIO INTEVAL 28
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN BENITO	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 2 6 70	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		6021535591	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2026
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/28	NUMERO AUTORIZACIÓN:		343595012

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 239.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.300	$ 0	$ 239.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 467.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 467.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.000	$ 0	$ 939.600
SUBTOTALES:											$ 939.800	$ 0	$ 939.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 58.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 118.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.300	$ 0	$ 0	$ 118.300
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 58.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 58.400
SUBTOTALES:													$ 293.500	$ 0	$ 0	$ 293.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0			$ 510.500	$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 510.500
SUBTOTALES:									$ 510.500	$ 0	$ 0	$ 510.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 293.500	$ 0	$ 293.500
SUBTOTALES:			$ 293.500	$ 0	$ 293.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES COL.EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1017208855	GOMEZ BETANCOURT JEINE JULIETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	06																
2	CC 1023802943	GONZALEZ CALDERON ERIKA LIZETH	DEPEND		$ 1.794.600	FIJO			SI	06																
3	CC 52841792	RODRIGUEZ SANABRIA MYRIAM JANNETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	06																
4	CC 91241305	FLOREZ DUARTE JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	06																
5	CC 93208680	GUERRA MONCALEANO HECTOR MILCIADES	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.750.905	FIJO			SI	06																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	25	$ 1.459.088	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088		$ 101.600	$25	$ 1.459.088	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION	25	$ 1.495.500	$ 239.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.300	EPS017-FAMISANAR	25	$ 1.495.500	$ 59.900	$ 0	$ 59.900	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.495.500		$ 104.100	$25	$ 1.495.500	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.459.088	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	EPS017-FAMISANAR	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088		$ 101.600	$25	$ 1.459.088	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.459.088	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088		$ 101.600	$25	$ 1.459.088	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS001-ALIANSALUD S.A	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088		$ 101.600	$25	$ 1.459.088	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.037.300

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 4 - Ensayos de interventoría

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: **MAYO 27 DE 2026**

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER
MUNICIPIO	SAN BENITO SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTEVAL 26 Nit: 902.059.989-5
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f´c = 2500 Psi. (175 Kg/cm2)

No. Cilindro	Tipo Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (Cm)	Altura (Cm)	Peso (g)	Área (Cm^2)	Densidad (kg/m^3)	Carga (kG)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Tipo de Falla
1	CONCRETO CICLÓPEO MURO #2	09/05/26	16/05/26	7	15.00	30.10	12250	176.71	2299	22350	2.01	**126.48**	**1798.9**	**71.96**	T3
					15.00	30.20									
2	CONCRETO CICLÓPEO MURO #3	12/05/26	19/05/26	7	15.00	30.10	12100	176.71	2275	23100	2.01	**130.72**	**1859.3**	**74.37**	T5
					15.00	30.10									
3	CONCRETO CICLÓPEO MURO #4	16/05/26	23/05/26	7	15.00	30.10	12400	176.71	2331	22050	2.01	**124.78**	**1774.8**	**71.00**	T5
					15.00	30.10									
4	CONCRETO CICLÓPEO MURO #5	18/05/26	25/05/26	7	15.00	30.10	12300	176.71	2312	23450	2.01	**132.70**	**1887.4**	**75.50**	T4
					15.00	30.10									

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	F-0576	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Máquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE CHACHICA
M.P 01109-0989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

FWF GEOINGENIERIA S.A.S
NIT: 900730123-4
LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION

FECHA: MAYO 28 DE 2026

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO. INV. E - 410 ASTM C39

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER
MUNICIPIO	SAN BENITO SANTANDER
DIRIGIDO A:	CONSORCIO INTEVAL 26 Nit: 902.059.989-5
RESISTENCIA DE DISEÑO:	CONCRETO f'c = 3000 Psi. (210 Kg/cm2)

No.	Tipo	Fecha	Fecha	Edad	Diámetro	Altura	Peso	Área	Densidad	Carga	R:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			Tipo de
Cilindro	Estructura	Vaciado	Rotura	Días	(Cm)	(Cm)	(g)	(Cm^2)	(kg/m^3)	(kG)	L/d	(Kg/Cm^2)	(Psi)	(%)	Falla
1	CONCRETO ZAPATA MURO #2	13/05/26	20/05/26	7	15.00	30.10	12650	177.89	2359	27150	2.00	**152.62**	**2170.80**	**72.36**	T3
					15.00	30.20									
2	CONCRETO ZAPATA MURO #3	14/05/26	21/05/26	7	15.00	30.10	12620	176.71	2365	28750	2.01	**162.69**	**2314.0**	**77.13**	T3
					15.00	30.10									
3	CONCRETO ZAPATA MURO #4	20/05/26	27/05/26	7	15.00	30.10	12550	177.89	2344	27950	2.00	**157.12**	**2234.8**	**74.49**	T3
					15.00	30.10									
4	CONCRETO ZAPATA MURO #5	21/05/26	28/05/26	7	15.00	30.10	12680	177.30	2364	29250	2.01	**164.97**	**2346.4**	**78.21**	T3
					15.00	30.10									

INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO			
NUMERO	F-0576	MODELO	TM12
INSTRUMENTO	Máquina de Ensayo a Compresión	No. DE SERIE EQ.	159
FABRICANTE	TAMIEQUIPOS LTDA.		

ING. FREDY YESID DUARTE OLACHICA
M.P 01109-8989 CPITV

LABORATORIO
SUELOS – CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CARRRERA 7 # 5C-43 AVENIDA DE LAS AMERICAS BARBOSA SANTADER- COLOMBIA
E-mail: fwfgeoingenieria@gmail.com
CONTACTOS: 3103257287

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 5 - Aval interventoría cobro de obra parcial 1

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

CONSORCIO
INTEVAL 26

Bucaramanga, 29 de mayo de 2026

OFICIO INTER 01-2026

Señores:
EDUAR JESUS SANCHEZ ARIZA
JEFE DE LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
SUPERVISOR

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

ASUNTO: REVISION PARAFISCALES PARA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9453763

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito comunicar que, después de revisado los certificados de afiliación presentados por el contratista de obra **CONSORCIO TERRAFIRME2026** para el **ACTA PARCIAL NO. 01**, que corresponde al periodo del **06 DE MAYO DE 2026 AL 30 DE MAYO DE 2026** en referencia al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.9453763 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO

CONSORCIO
INTEVAL 26

AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER, esta interventoría avala dicha información y recomienda continuar con el trámite del pago del Acta Parcial.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA
R/L. CONSORCIO INTEVAL 26
INTERVENTOR

CONSORCIO INTEVAL 26
Carrera 2 # 6 - 70, San Benito - Santander
consorciointeval@hotmail.com

CONSORCIO
TERRAFIRME2026

Anexo 6 - Certificado de interventoría

consorcioterrafirme@hotmail.com
3174274109
Barbosa, Santander

CONSORCIO
INTEVAL 26

Bucaramanga, 29 de mayo de 2026

OFICIO INTER 02-2026

Señores:
EDUAR JESUS SANCHEZ ARIZA
JEFE DE LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
SUPERVISOR

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

ASUNTO: CERTIFICACIÓN AVAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA DE OBRA N. CO1.PCCNTR.9453763

Cordial saludo,

Por medio del presente, la suscrita, JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA en calidad de representante legal de CONSORCIO INTEVAL quienes se desempeñan como INTERVENTORIA en el proyecto cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION –

CONSORCIO
INTEVAL 26

PAER se permite certificar que se ha verificado la afiliación y pagos correspondiente al sistema de seguridad social, y estaría pendiente el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) de los trabajadores que ejecutaron labores propias del contrato de obra N° CO1.PCCNTR.9453763 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION – PAER, en el periodo comprendido entre el **06 DE MAYO DE 2026 AL 30 DE MAYO DE 2026**, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo consignado los certificados de afiliación aportados por el Contratista de Obra CONSORCIO TERRAFIRME2026.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA
R/L. CONSORCIO INTEVAL 26
INTERVENTOR

CONSORCIO INTEVAL 26
Carrera 2 # 6 - 70, San Benito - Santander
consorciointeval@hotmail.com