enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01 de mayo de 2026
PERIODO DEL INFORME	01 de abril de 2026 al 21 de abril de 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	223004
CLIENTE:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO SUPERVISIÓN	FECHA FINAL SUPERVISIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES	**Jaher Enrique Mendoza Tirado**	2024699	04 de septiembre de 2024	16 de noviembre de 2024
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	6 de marzo 2025	27 de junio 2025
	Leidy Tatiana Tirado Parra (Supervisora Social)	2025599	11 de julio de 2025	17 de septiembre de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	17 de julio de 2025	27 de julio de 2025
	Carlos Andres Bravo		28 de julio de 2025	Hasta nueva reasignación, cierre y/o liquidación
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	29 de Julio de 2025	27 de agosto de 2025
	Carlos Andres Bravo		28 de agosto de 2025	Hasta nueva reasignación, cierre y/o liquidación
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	26 de agosto de 2025	27 de septiembre de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	27 de septiembre de 2025	27 de octubre de 2025
	Nadja Liliana Perez Caro	2025762	27 de octubre de 2025	17 de enero de 2026
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Daniel Aristides Heredia Useche**	2026073	15 de febrero 2026	27 de julio 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2240072
OBJETO CONTRACTUAL:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL:	$ 1.428.344.270,27
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*45 días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Terminación Anticipada*	*12 de marzo de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	CUATRO (4) MESES
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 1.428.344.270,27
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 DE MARZO DE 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En liquidación

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)						
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2240130					
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO					
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES					
VALOR INICIAL:	$ 206.190.610,51					
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024					
	No. NOVEDAD	**TIPO DE NOVEDAD**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**PLAZO NOVEDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIÓN**
NOVEDADES CONTRACTUALES	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*45 días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Suspensión*	*12 de mayo de 2025*	*Dos (2) meses*	*N.A.*	*Se reinicio y se suspendio el mismo día*
	4	*Prórroga a la suspensión*	*14 de julio de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	5	*Prórroga a la suspensión*	*14 de octubre de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	6	*Prórroga a la suspensión*	*13 de enero de 2026*	*Cuatro (4) meses*	*N.A.*	*Terminara el 15 de mayo de 2026*
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	CUATRO (4) MESES					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 206.190.610,51					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE MAYO DE 2026					
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	Suspendido					

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)	
FASE 1	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	
VALOR DE LA FASE O ETAPA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	
FASE 2	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	
VALOR DE LA FASE O ETAPA	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS	
CONTRATO OBRA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.428.344.270,27
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 1.428.344.270,27
ANTICIPO GIRADO	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
CONTRATO INTERVENTORÍA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 206.190.610,51
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 61.857.183,15
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 144.333.427,36
% EJECUCIÓN FINANCIERA	30,00%

RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA

Ultima póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086953	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	30 de agosto de 2024 hasta 30 de agosto de 2025	$ 428.503.281	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086953	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30 de agosto de 2024 hasta 30 de agosto de 2025	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086953	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30 de agosto de 2024 hasta 31 de diciembre de 2027	$ 71.417.213	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086953	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 3 años, 0 meses y 0 días	$ 428.503.281	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086953	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días	$ 142.834.427	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076674	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GASTOS MEDICOS	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 285.668.854	16 de septiembre de 2024	07 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	30 de agosto 2024 hasta el 30 de agosto de 2025	$ 61.857.183	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027	$ 20.619.061	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081029	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027	$ 61.857.183	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059751	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	30 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024	$ 325.000.000	04 de septiembre de 2024	19 de septiembre de 2024

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:

PROYECTO:

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

No se realizó visitas durante el mes del periodo, su ultima visita fue el 25 de septiembre del 2024 al 27 de septiembre de 2024

REUNIONES DE SEGUIMIENTO
FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:
FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:
Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL			
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**RADICADO DE INTERVENTORÍA**	**COMUNICADO DE APROBACIÓN**
INFORME MENSUAL No. 1	**30 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**Correo Electronico**	**202433010035231**
INFORME MENSUAL No. 2	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	**Correo Electronico**	**202433010040061**
INFORME MENSUAL No. 3	**30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	**Correo Electronico**	**20253301005171**
INFORME MENSUAL No. 4	**01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024**	**202561010139512**	**202521010008971**

OBSERVACIONES:	*Se adelantará el debido proceso orientado a la consolidación, organización y verificación de los informes que hacen parte de la ejecución contractual, toda vez que, a la fecha, dichos documentos no reposan en el repositorio documental institucional dispuesto para el seguimiento y control de la supervisión. Es importante señalar que en el repositorio no se evidencia la existencia de informes semanales, situación que genera preocupación desde el punto de vista del control y la trazabilidad documental, al no contarse con los soportes periódicos de seguimiento correspondientes a la ejecución del contrato.*

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
27/04/2026	202651010062812	PETICION DE ENTRE AUTORIDADES - Solicitud presentación de estructuración de costos - Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
14/04/2026	202621010008483	Alcance para la solicitud de estudio de precios de mercado y cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE para la contratación de los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).	YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ
14/04/2026	202621010008533	Alcance de las actividades para la solicitud de estudio de precios de mercado y cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE para la contratación de los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).	YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ
20/04/2026	202621010009603	Solicitud de concepto sobre la aplicación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago en la liquidación de órdenes de servicio de interventoría (Contratos Interadministrativos No. 1083 de 2022 y 1632 de 2023).	ERIKA DEL PILAR WILCHES HERNANDEZ
22/04/2026	202621010009853	Solicitud de incorporación de recursos y expedición de CDP para inicio de procesos de contratación – Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (ENTerritorio 223004).	ESMERALDA MOLINA GOMEZ Subgerente Financiera
28/04/2026	202621010010343	Alcance al radicado 202621010008303 del 15 de abril de 2026 y 202621010008483 del 16 de abril de 2026 para solicitud del proyecto de estudio de precios de mercado y cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE para la contratación cuyo objeto es: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DE GUACHUCAL Y CUASPUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del contrato interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración Enterritorio S.A. 223004) – Municipio de Guachucal y Cuaspud en el departamento de Nariño.	YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ
28/04/2026	202621010010631	Propuesta de reinicio y terminación anticipada de mutuo acuerdo – Orden de Servicio No. 2240130	JAVIER MONTERROSA CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
22/04/2026	202621010010063	SOLICITUD REASIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS- Contrato de prestación de servicios No. 2026073– DANIEL ARISTIDES HEREDIA	MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS Subgerente de Operaciones
29/04/2026	202640010001713	Reasignación de Supervisión	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**ESTADO**

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL		
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**

COMPONENTE SOCIAL

Se realizó el envío del correo correspondiente a la gestión social del mes de abril, con el fin de que fuera revisado por la profesional responsable del componente social de ENTerritorio S.A., para la validación e incorporación de las actividades y gestiones desarrolladas en el componente social durante el periodo reportado.

COMPONENTE AMBIENTAL

No se realizó nada del componente ambiental, debido que no se ha ejecutó el contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

En desarrollo de las actividades de supervisión y gestión contractual asociadas al Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004), se adelantó la elaboración, remisión y seguimiento de diferentes comunicaciones oficiales orientadas a la estructuración técnica, financiera y administrativa de los procesos de contratación y liquidación derivados del programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.

En este sentido, se gestionó la remisión de la "Petición entre Autoridades – Solicitud de presentación de estructuración de costos", mediante la cual se efectuó el trámite y articulación institucional correspondiente para la revisión y validación de los costos asociados a los proyectos priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Así mismo, se elaboraron y remitieron alcances relacionados con la solicitud de estudios de precios de mercado y cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE para los procesos de contratación de los municipios priorizados, incorporando precisiones técnicas, financieras y operativas requeridas para la estructuración de los procesos contractuales derivados del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023.

De igual manera, se gestionó el alcance correspondiente al proyecto denominado "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución de las conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Guachucal y Cuaspud, departamento de Nariño", realizando ajustes y complementaciones técnicas a los estudios de mercado y al cálculo del Presupuesto Oficial Estimado – POE requeridos para avanzar en el proceso de contratación.

Adicionalmente, se elaboró y remitió solicitud de concepto jurídico respecto de la aplicación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago en la liquidación de órdenes de servicio de interventoría de los Contratos Interadministrativos No. 1083 de 2022 y 1632 de 2023, con el fin de unificar criterios para los procesos de liquidación contractual y garantizar la correcta aplicación de las disposiciones contractuales relacionadas con el reconocimiento de pagos de interventoría.

Por otra parte, se adelantó la solicitud de incorporación de recursos y expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP para el inicio de nuevos procesos de contratación asociados al Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023, realizando las gestiones administrativas y financieras necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos requeridos para la ejecución de los proyectos priorizados.

Así mismo, se efectuó seguimiento a la propuesta de reinicio y terminación anticipada de mutuo acuerdo correspondiente a la Orden de Servicio No. 2240130, evaluando las alternativas contractuales y administrativas relacionadas con la continuidad o terminación de la interventoría, en atención al estado actual del proyecto y las necesidades de ejecución.

Finalmente, se realizaron actuaciones administrativas relacionadas con la solicitud de reasignación de supervisión y posterior reasignación de contratos, adelantando las gestiones correspondientes ante la Subgerencia de Operaciones para garantizar la continuidad del seguimiento contractual y el adecuado control de las obligaciones derivadas de los contratos asignados.

Elaboró:

Daniel Heredia U

Nombre:
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Angelica Yulieth Sanchez Suescun	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	N/A	
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)	Angie Ximena Montañez	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	

Outlook

Solicitud de diligenciamiento del componente social en informes de supervisión – Abril

Desde Daniel Aristides Heredia Useche <dheredia@enterritorio.gov.co>
Fecha Lun 25/05/2026 9:13 PM
Para Angie Ximena Montanez Lizarazo <amontan1@enterritorio.gov.co>
CC Ana Milena Potes Mazuera <apotes@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Angelica Yulieth Sanchez Suescun <asanche4@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>; Tatiana Medrano Lopez <tmedrano@enterritorio.gov.co>; Mayra Alejandra Torres Cepeda <mtorres3@enterritorio.gov.co>; ENTerritorio S.A.S. <enterritoriosas@gmail.com>; Nikolle Daniela Nino Acosta <nnino@enterritorio.gov.co>

1 archivo adjunto (45 KB)

3. Formato nuevo informe supervisión 01 ABRIL AL 21 DE ABRIL 2026 GUACHUCAL Y CUASPUD.xlsx;

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2026

Estimada,
ANGIE XIMENA MONTAÑEZ LIZARAZO
ENTerritorio S.A.

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar el diligenciamiento del componente social en los informes de supervisión correspondientes al mes de abril, con el fin de continuar con el trámite oportuno de la cuenta de cobro respectiva.

Los municipios para los cuales se requiere este diligenciamiento son los siguientes: Guachucal y Cuaspud.

Los respectivos informes se encuentran anexos al presente correo para su revisión y diligenciamiento. Una vez se cuente con la información completa, se solicita amablemente que los archivos sean devueltos en el mismo formato Excel remitido.

Agradezco dar atención prioritaria a la presente solicitud y remitir la información a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

I.C. DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
Supervisor
Contratista
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
dheredia@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades

para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.