Fecha 2026-05-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2

ALCANCE 53 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1571-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Milena Casas Perez - Apoyo Principal, Camilo Esteban Molina Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.13%
% EJECUTADO	1.36%
% VARIACIÓN	-1.77%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, se encuentra en actividades de inicio de ejecución de obras, PDT (cronograma) con observaciones.

Informe semanal No. 16 observado.

Se emitió apremio No.1 de informes semanales mediante radicado No.202638700503271.

De acuerdo al PMA RCD aprobado por la Interventoría del proyecto y radicado a IDU 202652600648542 del 24/04/2026 (alcance a MAO V3 - ANEXO 9 PMA RCD), se procedió a realizar el registro en el aplicativo de la SDA, registrando el PIN Ambiental No. 28358 con los radicados SDA No. 2026ER84493 y 2026ER84610 del 24/04/2026.

Contrato en ejecución con intervención en 4 puentes peatonales, avance general del proyecto de 1.36%.

Reporte de información en base al cronograma general del proyecto aprobado por la interventoría. El PDT se encuentra observado por la interventoría.

Avance financiero programado: $1.246.887.271,33

Avance financiero ejecutado: $ 544.700.443,96

Fecha informe: 29/05/2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PUENTES PEATONALES
Contrato No.	IDU-1571-2025
Valor Inicial	$ 39.885.164.942,00
Total Contrato	$ 39.885.164.942,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	32

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER PUENTES 024
Contrato No.	IDU-1613-2025
Valor Inicial	$ 7.519.630.003,00
Total Contrato	$ 7.519.630.003,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Sur - Cr 71 (Costado Oriental Estación Perdomo)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	CONSERVACIÓN PROGRAMADA	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.41
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.1
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	0.41
Fecha de finalización real de obra	2026-05-24	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.1
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-41	**Ejecución Financiera programada $**	$ 160.975.055,46
		Ejecución Financiera Real $	$ 29.525.794,66

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente mixto
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.2	0.05

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	LAVADO ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION._ TABLERO EN CONCRETO_ TABLERO EN ALUMINIO_ ESTRUCTURA METALICA

Av. Sur - Cr 71 (Costado Occidental Estación Perdomo)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	CONSERVACIÓN PROGRAMADA	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.31
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.07
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	0.31
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.07
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-41	**Ejecución Financiera programada $**	$ 123.209.426,22
		Ejecución Financiera Real $	$ 22.598.881,60

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente mixto
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.15	0.04

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	LAVADO ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION._ TABLERO EN CONCRETO_ TABLERO EN ALUMINIO_ ESTRUCTURA METALICA

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Occidental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	CONSERVACIÓN PROGRAMADA	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.18
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.09
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	1.18
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.09
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-33	**Ejecución Financiera programada $**	$ 468.561.041,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 70.789.424,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.48	0.115

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	LAVADO ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION._ TABLERO EN CONCRETO_ TABLERO EN ALUMINIO_ ESTRUCTURA METALICA

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Nor Oriental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	CONSERVACIÓN PROGRAMADA	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.54
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.13
Fecha de finalización programada de obra	2026-08-18	**% Físico de obra programado acumulado**	0.54
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.13
Días de atraso (-) o adelanto (+)	-33	**Ejecución Financiera programada $**	$ 213.940.949,82
		Ejecución Financiera Real $	$ 39.240.716,74

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.26	0.064

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	LAVADO ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y/O METALICAS A PRESION._ TABLERO EN CONCRETO_ TABLERO EN ALUMINIO_ ESTRUCTURA METALICA

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO