enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01 de junio de 2026
PERIODO DEL INFORME	01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	223004
CLIENTE:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO SUPERVISIÓN	FECHA FINAL SUPERVISIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES	Elkin Jose Doria Plaza	2024674	16 de agosto de 2024	02 de noviembre de 2024
	Karina Andrea Diaz Lora	2024730	04 de septiembre de 2024	27 de enero de 2025
	Alvaro de la Candelaria Viloria Romero		28 de enero de 2025	Hasta finalización o cierre el contrato
	Luis José Giraldo Monterrosa	2025472	6 de marzo 2025	25 de junio 2025
	Leidy Tatiana Tirado Parra (Supervisora Social)	2025599	11 de julio de 2025	17 de septiembre de 2025
	Luis José Giraldo Monterrosa	2025472	17 de julio de 2025	25 de julio de 2025
	Carlos Andres Bravo		28 de julio de 2025	Hasta finalización o cierre el contrato
	Luis José Giraldo Monterrosa	2025472	29 de julio de 2025	25 de agosto de 2025
	Carlos Andres Bravo		28 de agosto de 2025	Hasta finalización o cierre el contrato
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	26 de agosto de 2025	27 de septiembre de 2025
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	27 de septiembre de 2025	27 de octubre de 2025
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025448	28 de octubre de 2025	26 de noviembre de 2025
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025857	08 de enero de 2026	17 de enero de 2026
	Daniel Aristides Heredia Useche	2026073	15 de febrero 2026	27 de julio 2026
SUPERVISIÓN ACTUAL	Daniel Aristides Heredia Useche	2026073	21 de abril 2026	27 de julio 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2240100
OBJETO CONTRACTUAL:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL:	$ 4.244.242.924,73
FECHA DE INICIO:	9 DE AGOSTO DE 2024

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*Cuarenta y cinco (45) días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Un (1) mes*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Reinicio*	*12 de marzo de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*
	4	*Terminación Anticipada*	*12 de marzo de 2025*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*
	X					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	SIETE (7) MESES

VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 4.244.242.924,73
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 DE MARZO DE 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En liquidación

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2240120
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGESCOR R 2023
PLAZO INICIAL:	SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES
VALOR INICIAL:	$ 385.116.628,32
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2024

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	1	*Suspensión*	*28 de diciembre de 2024*	*45 días*	*N.A.*	*N.A.*
	2	*Prórroga a la suspensión*	*10 de febrero de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	3	*Suspensión*	*12 de mayo de 2025*	*Dos (2) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	4	*Prórroga a la suspensión*	*14 de julio de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	5	*Prórroga a la suspensión*	*14 de octubre de 2025*	*Tres (3) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	6	*Prórroga a la suspensión*	*13 de enero de 2026*	*Cuatro (4) meses*	*N.A.*	*N.A.*
	7	*Prórroga a la suspensión*	*13 de mayo de 2026*	*Cuatro (4) meses*	*N.A.*	*N.A.*

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	SIETE PUNTO CINCO (7.5) MESES
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 385.116.628,32
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	Suspendido

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

FASE 1
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:
VALOR DE LA FASE O ETAPA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

FASE 2
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:
VALOR DE LA FASE O ETAPA
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS

CONTRATO OBRA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 4.244.242.924,73
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 4.244.242.924,73
ANTICIPO GIRADO	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%

CONTRATO INTERVENTORÍA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 385.116.628,32
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 102.697.767,55
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 282.418.860,77
% EJECUCIÓN FINANCIERA	26,67%

RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA

Ultima póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100235857	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	09 de agosto de 2024 hasta el 09 de noviembre de 2025	$ 1.273.272.877	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100235857	SEGUROS MUNDIAL	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	09 de agosto de 2024 hasta el 09 de noviembre de 2025	$ 848.848.585	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100235857	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	09 de agosto de 2024 hasta el 09 de marzo de 2028	$ 212.212.146	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100235857	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	09 de marzo de 2025 hasta el 09 de marzo de 2026	$ 424.424.292	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100235857	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	09 de marzo de 2025 hasta el 09 de marzo de 2028	$ 1.273.272.877	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 1.273.272.877	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	GASTOS MEDICOS	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 200.000.000	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 636.636.439	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 636.636.439	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	R.C. CRUZADA	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 636.636.439	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100054381	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29 de julio de 2024 hasta el 17 de abril de 2025	$ 636.636.439	19 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100330149	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	29 de julio de 2024 hasta el 12 de noviembre de 2025	$ 115.534.989	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100330149	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	29 de julio de 2024 hasta el 14 de marzo de 2028	$ 38.511.663	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100330149	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	15 de marzo de 2025 hasta el 14 de marzo de 2028	$ 115.534.989	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100083163	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29 de julio de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025	$ 325.000.000	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100083163	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	29 de julio de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025	$ 325.000.000	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100083163	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29 de julio de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025	$ 325.000.000	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100083163	SEGUROS MUNDIAL	R.C. CRUZADA	29 de julio de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025	$ 325.000.000	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100083163	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29 de julio de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025	$ 325.000.000	8 de agosto de 2024	30 de agosto de 2024

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)
FECHA DE LA VISITA:
PROYECTO:
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

REUNIONES DE SEGUIMIENTO
FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:
FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:
Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
INFORME MENSUAL No. 1	**29 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**	**20246101026740 2**	**202433010031181**
INFORME MENSUAL No. 2	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**20246101027898 2**	**202433010035541**
INFORME MENSUAL No. 3	**01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**	**20246101027898 2**	**202433010035551**
INFORME MENSUAL No. 4	**01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**	**20246101031171 2**	**202533010003861**
INFORME MENSUAL No. 5	**01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024**	**Correo electrónico**	**202533010022791**

OBSERVACIONES:	*Se adelantará el debido proceso orientado a la consolidación y organización de los informes que hacen parte de la ejecución contractual, toda vez que, a la fecha, dichos documentos no reposan en el repositorio documental institucional dispuesto para el seguimiento y control de la supervisión.*

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
04/05/2026	202651010065822	2210120-142 INTERVENTORIA MPX: aceptacion ampliacion a la suspension	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
11/05/2026	20262101001198 3	Recordamiento para la Solicitud de concepto sobre la aplicación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago en la liquidación de órdenes de servicio de interventoría (Contratos Interadministrativos No. 1083 de 2022 y 1632 de 2023).	ERIKA DEL PILAR WILCHES HERNANDEZ
11/05/2026	20262101001195 1	Respuesta al oficio No. 2026EE0022606 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010062812 del 27 de abril de 2026 cuyo asunto es "Solicitud presentación de estructuración de costos.".	NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO MINVIVIENDA

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

COMPONENTE SOCIAL

Con fundamento en las actividades de seguimiento y control adelantadas por el componente social durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, en el municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, se elaboró el informe de empalme solicitado por el proceso de calidad de la entidad, en el cual se consolidó la información correspondiente a la ejecución del Plan de Gestión Social (PGS), desde la fecha de inicio del contrato hasta su terminación anticipada.

En dicha matriz de empalme se dio a conocer que los espacios de participación fueron desarrollados en el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico (PCI), principalmente en los barrios 16 de Julio y Norte del municipio de Santa Cruz de Mompox. Las actividades ejecutadas incluyeron socializaciones masivas, conformación de comités veedores, recorridos de obra, perifoneo, atención comunitaria, visitas domiciliarias, levantamientos de diagnóstico y seguimiento a PQRS, contando con la participación de la Alcaldía Distrital, Ministerio de Vivienda, ENTerritorio, PDA, contratista, interventoría y comunidad beneficiaria.

Cabe resaltar que el proyecto tuvo como fecha de inicio de obra el 09 de agosto de 2024 y fecha de terminación anticipada el 12 de marzo de 2025.

Asimismo, se informó que la estrategia de comunicación implementada contempló actividades de perifoneo en los barrios intervenidos, entrega de volantes informativos, publicación de información relacionada con el PCI en la página web de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y visitas casa a casa dirigidas a potenciales beneficiarios. De igual manera, se habilitaron enlaces informativos del programa en la página web municipal y puntos de atención comunitaria con buzones de sugerencias y horarios establecidos de atención.

Dentro de los actores participantes se destacó la presencia de representantes del Ministerio de Vivienda, ENTerritorio, PDA, Alcaldía Distrital de Mompox, Acua Mompox, Aguas de Bolívar, el contratista Consorcio Acueducto ENTerritorio, la interventoría Consorcio Ingescor R 2023, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y habitantes beneficiarios. En el barrio Norte fueron seleccionados siete integrantes para conformar el comité veedor, mientras que el comité del barrio 16 de Julio continuó activo mediante resolución expedida por la Personería Distrital.

Finalmente, se evidenció la participación activa de la comunidad en las diferentes actividades desarrolladas, tales como socializaciones, recorridos de obra, procesos de inclusión, jornadas de diagnóstico y reuniones de seguimiento. Asimismo, los habitantes del barrio 16 de Julio presentaron derechos de petición y participaron en reuniones orientadas a manifestar inconformidades relacionadas con retrasos y dificultades técnicas en la ejecución de las obras. De igual manera, la ciudadanía apoyó los procesos de verificación de información de diagnósticos y la conformación de comités veedores, fortaleciendo así el control social del programa.

COMPONENTE AMBIENTAL

Dentro de la aprobación del Informe Mensual No. 4 se encuentra incluido y remitido el informe correspondiente al componente ambiental. Cabe resaltar que dicho componente fue revisado y aprobado por la supervisión competente durante el periodo de ejecución correspondiente.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se adelantaron actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual relacionadas con la ejecución, suspensión y estructuración de los proyectos derivados del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).

En este sentido, se realizó el seguimiento y revisión de la comunicación remitida por el contratista de interventoría correspondiente a la aceptación de la ampliación de la suspensión de la Orden de Servicio No. 2240120 del municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, verificando las condiciones contractuales y administrativas relacionadas con la continuidad de la suspensión y la trazabilidad documental del proyecto.

Así mismo, se efectuó el recordatorio y seguimiento a la solicitud de concepto jurídico relacionada con la aplicación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago en los procesos de liquidación de órdenes de servicio de interventoría derivadas de los Contratos Interadministrativos No. 1083 de 2022 y 1632 de 2023, con el propósito de contar con lineamientos claros que permitan definir los criterios financieros y contractuales aplicables en las liquidaciones de los contratos.

De igual manera, se adelantó la consolidación, revisión y remisión de la respuesta al oficio No. 2026EE0022606 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, relacionado con la solicitud de presentación de estructuración de costos, efectuando la recopilación y validación de la información técnica, presupuestal y contractual requerida para el avance de los procesos de contratación de los municipios priorizados dentro del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023.


Finalmente, las actuaciones adelantadas permitieron fortalecer el seguimiento contractual, la articulación interinstitucional y el control administrativo de los proyectos, contribuyendo al avance de los procesos de suspensión, liquidación y estructuración presupuestal requeridos para la continuidad de los proyectos de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico.

Elaboró:

Daniel Heredia U

Nombre: Daniel Aristides Heredia Useche

Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Angelica Yulieth Sanchez Suescun	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	N/A	
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)	Nikolle Daniela Niño Acosta	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	