CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.30		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	3/11/2025	Al	9/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
30	9/11/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
5/11/2025	6.51%	61.07%	3.38%	61.87%	**-0.80%**
13/11/2025	2.86%	67.58%	3.38%	65.25%	**2.33%**
20/11/2025	2.86%	70.44%	2.99%	68.24%	**2.20%**
27/11/2025	5.09%	75.53%	1.89%	70.13%	**5.40%**
4/12/2025					**0.00%**









	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.30			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	3/11/2025	Al	9/11/2025	

Observaciones:

1
2
3
4
5

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Localizacion y replanteo de bordes vía principal de acceso.
2	Nivelacion de sub base para instalacion de rieles.
3	Verificacion de rieles previo a fundida.
4	Fundida de columnas y vigas en la avenida Circunvalar y calle 22.
5	Fundida de cajas de arranque para 5 columnas.
6	Fundición vía principal de acceso.
7	Limpieza y adecuación del terreno con Bobcat, para preparar sub base previo a fundidad de via principal de acceso..
8	Medicion de mampostería de cerramiento Av. Circunvalar y Sexy bar.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Fundida de vigas de cimentación: Evidenciado en múltiples fotografías que muestran el vaciado de concreto para las vigas de cimentación en diferentes zonas, como la guardia y el cerramiento.
2	Fundida de la placa de tapa del tanque de agua: Se documenta el vaciado de concreto para la losa o placa que servirá como tapa del tanque subterráneo.
3	Fundida de zapatas en la zona de la Calle 22: Fotografías que muestran el proceso de vaciado de concreto para las zapatas de cimentación ubicadas en la Calle 22.
4	Fundida de zapatas en la zona paralela a la circunvalar: Registro visual del vaciado de concreto para las zapatas localizadas en el área adyacente a la avenida Circunvalar.
5	Excavación en material rocoso: Fotografías que muestran las labores de excavación en zonas con presencia de material rocoso para la preparación de cimentaciones.
6	Instalación y armado de acero de refuerzo estructural: Se observan imágenes con el corte, doblado y colocación del hierro (acero de refuerzo) para elementos estructurales como columnas y vigas.
7	Colocación de formaletas (encofrados): Las fotografías documentan la instalación de los moldes o formaletas que se utilizan para dar forma al concreto antes de su fundida.
8	Relleno y compactación de terreno: Se registran visualmente las actividades de relleno con material seleccionado y su posterior compactación para preparar la base de la estructura.

Firma:		Firma:	
Nombre	Arq. Andres Benito Useche Director de Interventoría	Nombre	Top. JOSEPH MEJIA DAVIS Topógrafo de Interventoría

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.32		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	17/11/2025	Al	23/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
32	23/11/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
5/11/2025	6.51%	61.07%	3.38%	61.87%	**-0.80%**
13/11/2025	2.86%	67.58%	3.38%	65.25%	**2.33%**
20/11/2025	2.86%	70.44%	2.99%	68.24%	**2.20%**
27/11/2025	5.09%	75.53%	1.89%	70.13%	**5.40%**
4/12/2025					**0.00%**








	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.32			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	17/11/2025	Al	23/11/2025	

Observaciones:

1. Se recibe oficio de solicitud de detalle constructivo para estabilizacion y conformacion de terraplen del hombro derecho del talud de la vía.
2.
3.
4.
5.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se continúa con la localizacion y replanteo de bordes vía principal de acceso.
2. Instalacion de rieles, costado derecho de acceso, para fundida de vía.
3. Fundidad de vigas de cimentación cerramiento 16.12 m
4. Fundida de columnas 11
5. Fundida vía de acceso costado derecho (1.50 x 12 y 4.10 x 8.00)
6. se continúa con la nivelacion de sub base vía principal de acceso costado derecho.
7. Se continúa con la instalacion de mampostería en los diferentes frentes de trabajo.
8. Medicion de mampostería de cerramiento Av. Circunvalar, Cll 22 y Sexy bar.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fundida de vigas de cimentación: Evidenciado en múltiples fotografías que muestran el vaciado de concreto para las vigas de cimentación en diferentes zonas, como la guardia y el cerramiento.
2. Fundida de la placa de tapa del tanque de agua: Se documenta el vaciado de concreto para la losa o placa que servirá como tapa del tanque subterráneo.
3. Fundida de zapatas en la zona de la Calle 22: Fotografías que muestran el proceso de vaciado de concreto para las zapatas de cimentación ubicadas en la Calle 22.
4. Fundida de zapatas en la zona paralela a la circunvalar: Registro visual del vaciado de concreto para las zapatas localizadas en el área adyacente a la avenida Circunvalar.
5. Excavación en material rocoso: Fotografías que muestran las labores de excavación en zonas con presencia de material rocoso para la preparación de cimentaciones.
6. Instalación y armado de acero de refuerzo estructural: Se observan imágenes con el corte, doblado y colocación del hierro (acero de refuerzo) para elementos estructurales como columnas y vigas.
7. Colocación de formaletas (encofrados): Las fotografías documentan la instalación de los moldes o formaletas que se utilizan para dar forma al concreto antes de su fundida.
8. Relleno y compactación de terreno: Se registran visualmente las actividades de relleno con material seleccionado y su posterior compactación para preparar la base de la estructura.

Firma:		Firma:	
Nombre	Arq. Andres benito useche bustos Director de Interventoría	Nombre	Top. JOSEPH MEJIA DAVIS Topógrafo de Interventoría

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.32		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	24/11/2025	Al	30/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
32	30/11/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
5/11/2025	6.51%	61.07%	3.38%	61.87%	**-0.80%**
13/11/2025	2.86%	67.58%	3.38%	65.25%	**2.33%**
20/11/2025	2.86%	70.44%	2.99%	68.24%	**2.20%**
27/11/2025	5.09%	75.53%	1.89%	70.13%	**5.40%**
4/12/2025					**0.00%**








	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.32			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	24/11/2025	Al	30/11/2025	

Observaciones:

1. Se recibe oficio de solicitud de detalle constructivo para estabilizacion y conformacion de terraplen del hombro derecho del talud de la vía.
2.
3.
4.
5.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continúa con la localizacion y replanteo de bordes vía principal de acceso.
2	Instalacion de rieles, costado derecho de acceso, para fundida de vía.
3	Fundidad de vigas de cimentación cerramiento 16.12 m
4	Fundida de columnas 11
5	Fundida vía de acceso costado derecho (1.50 x 12 y 4.10 x 8.00)
6	se continúa con la nivelacion de sub base vía principal de acceso costado derecho.
7	Se continúa con la instalacion de mampostería en los diferentes frentes de trabajo.
8	Medicion de mampostería de cerramiento Av. Circunvalar, Cll 22 y Sexy bar.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Fundida de vigas de cimentación: Evidenciado en múltiples fotografías que muestran el vaciado de concreto para las vigas de cimentación en diferentes zonas, como la guardia y el cerramiento.
2	Fundida de la placa de tapa del tanque de agua: Se documenta el vaciado de concreto para la losa o placa que servirá como tapa del tanque subterráneo.
3	Fundida de zapatas en la zona de la Calle 22: Fotografías que muestran el proceso de vaciado de concreto para las zapatas de cimentación ubicadas en la Calle 22.
4	Fundida de zapatas en la zona paralela a la circunvalar: Registro visual del vaciado de concreto para las zapatas localizadas en el área adyacente a la avenida Circunvalar.
5	Excavación en material rocoso: Fotografías que muestran las labores de excavación en zonas con presencia de material rocoso para la preparación de cimentaciones.
6	Instalación y armado de acero de refuerzo estructural: Se observan imágenes con el corte, doblado y colocación del hierro (acero de refuerzo) para elementos estructurales como columnas y vigas.
7	Colocación de formaletas (encofrados): Las fotografías documentan la instalación de los moldes o formaletas que se utilizan para dar forma al concreto antes de su fundida.
8	Relleno y compactación de terreno: Se registran visualmente las actividades de relleno con material seleccionado y su posterior compactación para preparar la base de la estructura.

Firma:		Firma:	
Nombre	ARQ. Andres benito usecha Director de Interventoría	Nombre	Top. JOSEPH MEJIA DAVIS Topógrafo de Interventoría