FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Políticas de Privacidad Información Pública

El contenido de ésta presentación es propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es para uso exclusivo del destinatario. Se le informa que cualquier uso, difusión, distribución, duplicado, copiado, revisión, retransmisión o diseminación de esta comunicación, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, debe ser autorizado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

“OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRÁMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

ST. ORTEGA CHACÓN JOSE LUIS

28 DE ENERO DE 2026

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







DESCRIPCIÓN:

- Fecha de Inicio: 10-DIC-2024
- Fecha de Terminación: 31-ENE-2026

CONTRATISTA

- Obra: **CONSORCIO AW**
- Interventoría: **CONSORCIO INTERSEDES 4**

AVANCE DE OBRA:

ÚLTIMOS COMITÉS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% AVANCES (+) O ATRASOS (-)
A CORTE 08 ENERO	99,28 %	93,30 %	5.98 %
A CORTE 15 ENERO	99.61 %	93.81 %	5.80 %
A CORTE 21 ENERO	99.83 %	95.12 %	4.71 %
A CORTE 28 ENERO	99.95 %	97.10 %	2.85 %

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- *CAJA DE INSPECCIÓN, SEGÚN NORMA CODENSA CS275.
- *ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA, INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
- *SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
- *CARPINTERIA METALICA
- *CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
- *MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI e: 0.10m PARA CONTENCIÓN., INCLUYE ACERO DE REFUERO
- *ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS , SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
- *CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE. Y T

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







DESCRIPCIÓN:

- Fecha de Inicio: 10-DIC-2024
- Fecha de Terminación: 31-ENE-2026

CONTRATISTA

- Obra: **CONSORCIO AW**
- Interventoría: **CONSORCIO INTERSEDES 4**

AVANCE DE OBRA:

ÚLTIMOS COMITÉS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% AVANCES (+) O ATRASOS (-)
A CORTE 08 ENERO	99,28 %	93,30 %	5.98 %
A CORTE 15 ENERO	99.61 %	93.81 %	5.80 %
A CORTE 21 ENERO	99.83 %	95.12 %	4.71 %
A CORTE 28 ENERO	99.95 %	97.10 %	2.85 %

ACTIVIDADES CRITICAS

- *CAJA DE INSPECCIÓN, SEGÚN NORMA CODENSA CS275.
- *ACOMETIDA EN CABLE 2N°2 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N°2 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N°4 CU-AWG-DESN TIERRA, INCLUYE BORNAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
- *SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
- *CARPINTERIA METALICA
- *CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
- *MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI e: 0.10m PARA CONTENCIÓN., INCLUYE ACERO DE REFUERO
- *ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS , SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
- *CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. INCLUYE.

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA







FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: **ANTICIPO:**

- Costo Obra: $ 6.112.824.982,80 M/CTE
- Costo Interventoría: $ 499.817.896.59 M/CTE
- Total Proyecto: **$ 6.612.642.879.39 M/CTE**

	VALOR ANTICIPO	$ 3.056.412.491,40	100,00%
No.	**ITEMS**	**VALOR**	**%**
1	Compra de Materiales	$ 1,446,422,279.40	47%
2	Gastos de Instalación	$ -	0%
3	Alquiler de Equipos y Maquinaria	$ 158,653,440.00	5%
4	Pago Salarios Personal Mano de Obra	$ 475,993,241.00	16%
5	Subcontratos relacionados con la Ejecución de la Obra	$ 934,732,780.00	31%
6	Equipos Mayores y/o Especiales	$ 40,610,751.00	1%
	TOTAL	**$ 3,056,412,491.40**	**100%**

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA

13° SOLICITUD DE DESEMBOLSO ANTICIPO (Rubros)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				DESEMBOLSO		
Nº	ITEM	VALOR ASIGNADO	FORMA DE PAGO	VR. ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO	SALDO EN FIDUCIA
				-	$ 259,735,709.90	$ -
1	Compra de Materiales	$ 1,446,422,279.40	Anticipo y pagos parciales	-	$ 135,089,929.90	$ 135,089,929.90
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIOS	$ 158,653,440.00	Anticipo y pagos parciales	-	$ 20,673,280.00	$ 20,673,280.00
4	Pago Salarios Personal Mano de Obra	$ 475,993,241.00	Anticipo y pagos parciales	-	$ 36,664,500.00	$ 36,664,500.00
5	subcontratos Relacionados Con La Ejecución De La Obra	$ 934,732,780.00	Anticipo y pagos parciales	-	$ 67,308,000.00	$ 67,308,000.00

153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA TRASLADO DE GACAR (Cerramiento y Guardia) EN SAN ANDRÉS ISLA

No. DE CONTRATO	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
PROYECTO	" OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRÁMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "
FECHA DE PAGO ANTICIPO	21-MARZO-2025

SITUACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA_OBRA			
VALOR DEL CONTRATO	$	6,181,133,018.06	100.00%
CONCEPTO	VALOR		%
Anticipo	$	3,056,412,491.40	49.45%
Corte de Obra No. 1 Tramitado PAC OCTUBRE	$	515,472,845.71	8.34%
Corte de Obra No. 2 Tramite PAC NOVIEMBRE	$	312,086,193.28	5.05%
Corte de Obra No. 3	$	390,953,425.41	6.32%
Corte de Obra No. 4	$	560,201,402.22	9.06%
Corte de Obra No. 5	$	114,231,707.76	1.85%
Corte de Obra No. 6	$	1,163,466,917.02	18.82%
SALDO POR PAGAR	**$**	**68,308,035.26**	**1.11%**

SITUACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA_INTERVENTORIA			
VALOR DEL CONTRATO	$	666,859,275.44	100,00%
CONCEPTO	VALOR		%
Pago item administrativo	$	7,500,000.00	1.12%
Corte interventoria No.1 tramitado pac octubre	$	81,367,133.19	12.20%
Corte de Obra No. 2 Tramite PAC NOVIEMBRE	$	49,258,443.66	7.39%
Corte de Obra No. 3	$	77,747,653.00	11.66%
Corte de Obra No. 4	$	111,424,118.91	16.71%
Corte de Obra No. 5	$	22,491,502.43	3.37%
Corte de Obra No. 6	$	234,465,516.35	35.16%
SALDO POR PAGAR	**$**	**82,604,907.90**	**12.39%**


FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA