INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65
Versión: 3
Página: 1 de 1
Vigente Desde: 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025	Fecha suscripción contrato o convenio::	24/12/2025
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA	Nombre o Razón Social del Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES	Número de Cédula o NIT:	902017353-1
Periodo del informe:	1 de 5 de 2026 al 31 de 5 de 2026	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743
Interventor (si Aplica)	N/A	Número de Cédula o NIT: Nombra del Representante Legal:	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático	Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER Si Aplica	N/A	Cargos supervisoras de otras entidades (Si Aplica)	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026		

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor inicial del contrato/convenio	$300.181.151	Aporte IDIGER	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
Plazo inicial de Ejecución (meses)	8.5	Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 300,181,163	Número CDP	4381	Fecha CDP	16/09/2025	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
			Valor RP	$ 300,181,151	Número RP	12691	Fecha RP	07/01/2026		
		Valor Total	$ 300,181,151							
		Aporte Cooperante			Descripción No Aplica					
		Valor Total	$ 300,181,151							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		Aporte IDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP		Fuente de Recursos
Cantidad de meses de prórroga 1		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP		Fuente de Recursos
		Subtotal	$ 0						
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 300,181,151						
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8.5	Aporte Cooperante			Descripción: NO SE HAN REQUERIDO ADICIONES NI PRÓRROGAS				
		Valor Total	$ 300,181,151						

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	N/A	Valor disminución:	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65
Versión: 3
Página: 1 de 1
Vigente Desde: 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							Fecha suscripción contrato o convenio::	24/12/2025	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							Nombre o Razón Social del Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES	
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							Número de Cédula o NIT:	902017353-1	
Período del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743	
Interventor (si Aplica)	N/A							Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal:		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER Si Aplica	N/A							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026									

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones (Sume la cantidad de adiciones realizadas)	8.5	Valor Total de Contrato/Convenio (Valor inicial + Valor total de las Adiciones)	$ 300,181,151	Plazo Total de Ejecución (Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)	8,5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	N/A	Porcentaje de Amortización (Si Aplica)	N/A	Fecha Pago del Anticipo	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

NO APLICA POR SER CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026	16/04/2026	$ 15,009,058.00	Bajo radicado 2026ER9141 se realizó la radicación del Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 1 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato.
DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026	15/05/2026	$ 15,009,057.00	Bajo radicado 2026ER11455 se realizó la radicación del Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del informe mensual 2 de interventoria, correspondiente al 5% del contrato.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	15,009,058	OP-31962 23/04/2026	Primer pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 1 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
2	15,009,057	Esta información se completará cuando del área de pagos de la entidad traslade a gestión documental la información del pago realizado	Segundo pago mensual contra entrega y aprobacion del Informe mensual N° 2 de interventoria. correspondiente al 5% del contrato
TOTALES			

	INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79,505.743		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
23/04/2026	$ 517,118.00	Estampillas Pago 1: bienestar del adulto mayor ($252.253), Universidad Francisco José de Caldas ($138.739), Procultura ($63.063), Pro Universidad Pedagógica ($63.063)
TOTAL	**$ 517,118.00**	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	

8. Garantías

PREVIO A INICIO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	24/12/2025	25/09/2026	16/01/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			15/09/2026	15/09/2029	16/01/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			24/12/2025	25/09/2029	16/01/2026	30,018,115.10

AJUSTE CON EL INICIO DEL CONTRATO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/mes/año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-40-101078746	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	284,700,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		14-44-101252194	16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
CALIDAD DEL SERVICIO			08/11/2026	08/11/2029	02/03/2026	60,236,030.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			16/02/2026	18/11/2029	02/03/2026	30,018,115.10

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	24/12/2025	
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES	
Plazo de Ejecución (meses)	8,5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1	
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.505.743	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:**		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según clausula de supervisión del contrato/convenio)**	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026									
Objeto Contractual:										

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: 5. Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.

Observaciones adicionales:

El riesgo está asociado a que la Consultoría (contrato Fondiger 180 de 2025) y la Interventoría (contrato Fondiger 202 de 2025), identificaron que hay dificultades con el orden en que quedó establecido la entrega de algunos productos del Anexo técnico del contrato de Consultoría, lo que impacta en las formas de pago asociadas a dichos productos tanto para el contrato de consultoría como para el contrato de interventoría. Por tal razón, este tema se trató en varias mesas técnicas y en los comité de seguimiento, identificando que se requiere hacer modificación contractual y revisando como se realizaría la redistribución de los porcentajes de pago . No obstante, aún no se ha recibido la solicitud de modificación por parte de interventoría.

Si hay algun riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Se han realizado las siguientes actividades:
* Convocatoria y participación de los comités No. 5 y 6 del contrato en compañía de la Consultoría y la Interventoría, los cuales se realizaron los días 7 y 27 de mayo (actas de reunión y listados de asistencia).
* Se realizó la revisión de los informes semanales realizados por la interventoría (correos electrónicos)
*Se realizó la revisión del Informe de Interventoría mensual 2 y de la primera versión Informe de Interventoría mensual 3 (correos electrónicos).
*Se realizó la revisión del informe periódico de Supervisión 2 el cual fua ajustado conforma las observaciones realizadas y se realizó la revisión de la primera versión del informe periódico de Supervisión 3 (correos electrónicos).
* Elaboración del acta de aprobación del informe mensual No. 2 de interventoría (acta de aprobación).
* Se realizó la revisión de la documentación requerida para el Pago No. 2 de Consultoría e Interventoría (correos electrónicos e Invitaciones Meet).
* Participación en reuniones de los días 15 y 21 de mayo, para revisar la metodología sobre el seguimiento a la oferta económica (invitaciones Meet).
* Remisión de correos solicitando cumplimiento de compromisos pactados relacionados con la solicitud de modificación contractual, entrega oportuna de informes, oficialización plan de cargas y programa de trabajo, seguimiento de la gestión de la interventoría (correos electrónicos).
* Gestión en la oficina de pagos para la obtención de las ordenes de pago de los desembolsos realizados a consultoría e interventoría (correo electrónico).
* Se dio respuesta al radicado 2026ER10638 relacionado con solicitud de suspensión contrato Fondiger 180 de 2025 (RO-164023), trasladando a la interventoría.
* Se realizó la organización y consolidación de toda la información del Grupo 1 relacionada con el Contrato Fondiger 180 de 2025 y Contrato 202 de 2025, en el drive del Grupo Laderas.
* Se solicitó información relacionada con el seguimiento de la oferta económica del contrato de interventoría y del factor multiplicador, entre la que se encuentra la relación de personal por nómina y por prestación de servicios, soportes de planillas, soportes de gastos administrativos, entre otros (correos electrónicos)
* Seguimiento sobre delimitación de área de polígonos de estudio (correo electrónico)

En función de los avances de informes de interventoría y entregas para aprobación de producto, los porcentaje de avance del contrato de interventoría serían los siguientes:
Avance físico: 19% Este porcentaje se basa en que a la fecha de cierre del presente informe se tiene: aprobación del Producto 1 de Consultoría (Recopilación, revisión y análisis de información secundaria de los 2 polígonos y plan de exploración) 7% , en la contraentrega y aprobación de los informes mensuales 1 y 2 de la interventoría (10%) y a que se remitió por parte de la interventoría el informe mensual 3 el día 26 de mayo, el cual fue revisado por la entidad y se encuentra en ajustes por parte de la interventoría (2%).
Avance en tiempo: 41%
Avance financiero: 10%

Las evidencias del seguimiento técnico del contrato entre las que se incluyen las mesas de trabajo, los correos electrónicos enviados por la Supervisión y el oficio CR-60030 se encuentran en el siguiente link:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lpCLwu08Y5GVT0GIEtW8LTfyWiZ5lobU

INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR

(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)

Código: GC-FT-65	
Versión: 3	
Página: 1 de 1	
Vigente Desde: 23/11/2021	

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER 202 DE 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio:**	24/12/2025		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES		
Plazo de Ejecución (meses)	8.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	902017353-1		
Periodo del Informe:	1	5	2026	al	31	5	2026	**Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)**	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA C.C 79.595.743		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal:**			
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ Subdirector de Análisis de riesgos y efectos del cambio climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER Si Aplica	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	JOHANA PAOLA ROZO PARRA Contratatista CONTRATO FONDIGER 052 de 2026										
Objeto Contractual:											

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL ARTÍCULO 111 DEL DECRETO 555 DE 2021, EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se realizó la verificación de pago de aportes de seguridad social mediante las planillas remitidas para el pago No. 2 anexas al soporte de pago del informe mensual de interventoría 2. Se está realizando el seguimiento frente al plan de cargas propuesto por la interventoría, por lo que se han solicitado soportes faltantes de algunas planillas de los profesionales.

Fecha emisión de Informe

1	6	2026

Firma

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
Subdirector de Análisis de Riesgos y efectos del cambio climático

Visto bueno: Diana Carolina Moreno Moreno - apoyo a la supervisión Contrato FONDIGER 052 de 2026

Firma

JOHANA PAOLA ROZO PARRA
Cargo o Contrato: Apoyo a la Supervisión - Contratista